Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
060240010381
041140007085

Заказчик **ГУ "Отдел образования Шалкарского района Управления образования Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Шалкарский р-н, г.Шалкар, ул.Есет Котибарулы, дом № 84, к.1, тел.: (71335) 2-13-31**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№142-1 от 29.07.2021 г. к Договору №142 от 21.04.2021 г

Номер документа	Дата составления
00000000065	24.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по капитальному ремонту здания средней школы им. Б.Сулейменова Шалкарского района, который находится - Актюбинская область, Шалкарский район, с.Бегимбет, ул.Карагул Батыра, 16			работа	1	30 903 515,94	30 903 515,94	3 311 090,99
				Итого	1	x	30 903 515,94	3 311 090,99

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.09.2021

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел образования Шалкарского района Управление образования Актюбинской области"

Подрядчик:ТОО "Алихан Ойл 3"

Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы им. Б. Сулейменова в Шалкарском районе, Айшуакском с/о с. Бегимбет по ул. Карагул Батыра,16

Наименование объекта: Капитальный ремонт средней школы им. Б. Сулейменова в Шалкарском районе, Айшуакском с/о с. Бегимбет по ул. Карагул Батыра,16

Основание: Договор подряда (контракт) №142 от 21.04.2021 г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

(по базисно-индексному методу)

за сентябрь месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		142	21.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт средней школы им. Б. Сулейменова в Шалкарском районе, Айшуакском с/о с. Бегимбет по ул. Карагул Батыра,16	**148 903 515,94**	**27 592 424,95**	**27 592 424,95**	**27 592 424,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 311 090,99**	**30 903 515,94**

Технический надзор:
Директор
ТОО "ИК "ДОБРО" Жуксенов Т.Т
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Алихан Ойл3" Кожаев З.И.
М.П.

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел образование Шалкарского района
Управление образования Актюбинской области" Абдыков А.Б
М.П.

Авторский надзор:
Главный инженер
ТОО "ARDAK Building" Сауирбаева Л.А.
М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Шалкарского района Управление образования Актюбинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт средней школы им. Б. Сулейменова в Шалкарском районе, Айшуакском с/о с. Бегимбет по ул. Карагул Батыра,16

(наименоваиие, адрес)

Объект : Капитальный ремонт средней школы им. Б. Сулейменова в Шалкарском районе, Айшуакском с/о с. Бегимбет по ул. Карагул Батыра,16

(наименование)

Договор подряда (контракт) №142 от 21.04.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 4

за сентябрь месяц 2021 г

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-1

Общестроительные работы

Раздел 2 Внутренняя отделка

2.1 1 этаж

1	20 1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	508,7	5569,31	29,9	2833109	15208	1157352	1334143	4500632
					3264,3	14,02	1660549	7130	–	333380	
2	29 1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	39,99	5569,32	29,91	222717	1196	90982	104880	353805
					3264,29	14,03	130539	561	–	26208	
		Итого по разделу 2					**4 854 437**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					1 439 023				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					359 588				
	Раздел 3 Полы										
	3.1 Тип1 (1 этаж)										
3	41 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	817,5	2903,29	20,4	2373441	16675	2046979	298805	2886026
					378,94	9,9	309787	8091	–	213780	
	3.3 Тип 3 (1 этаж)										
4	51 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	276,2	658,46	43,6	181868	12042	71433	93789	297710
					356,24	5	98393	1382	–	22053	
5	52 1111-0101-3701	Покрытия ирезиновые. Устройство на клее (спортзал) НР = 94 %	м2 покрытия	276,2	614,11	21,13	169616	5836	43626	115606	308040
					435,03	10,25	120154	2831	–	22818	
	3.5 Тип 2 (2,3 этаж)										

6	62 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	23,17370	2903,29	20,40	67280	473	58026	8470	81810
					378,94	9,90	8782	229	–	6060	
7	65 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	1968,1	258,72	2,17	509188	4266	346452	150465	712425
					80,52	0,81	158470	1599	–	52772	
		Итого по разделу 3					**4 286 011**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					667 135				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					317 483				
	Раздел 6 Наружная отделка										
8	80 1115-0108-1802	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР = 80 %	м2	1278	2324,37	17,12	2970545	21878	1217995	1387490	4706678
					1354,2	2,89	1730672	3691	–	348643	
9	81 1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	1278	728,77	2,61	931373	3338	444488	387822	1424731
					378,36	0,96	483547	1230	–	105536	
10	82 2106-0901-1601	Панели фасадные алюминиевые	м2	497,10038	9330		4637947		4637947	–	5008982
					–		–		–	371036	
11	83 1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	170	728,78	2,61	123892	444	59126	51589	189519
					378,36	0,96	64322	164	–	14038	
12	84 2106-0901-1601	Панели фасадные алюминиевые	м2	170	9330		1586100		1586100	–	1712988

					–		–		–	126888	
13	85 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	929,2	2032,76	5,39	1888838	5011	1487751	317656	2383014
					426,25	1,07	396076	994	–	176520	
14	86 1211-0102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	290	2275,65	0,2	659938	58	111884	394557	1138855
					1889,64	–	547996	–	–	84360	
15	87 1115-0402-0201	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	290	790,06	3,22	229117	935	182705	36729	287114
					156,82	1,5	45477	434	–	21268	
16	88 1211-0102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов НР = 72 %	м2	7	4613,71	0,43	32296	3	5399	19364	55793
					3842	–	26894	–	–	4133	
17	89 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	7,02	8429,49	1665,67	59175	11693	25670	25032	90944
					3107,12	686,32	21812	4818	–	6737	

18	90 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	16,38	21037,42	7,2	344593	118	286982	54043	430527
					3509,95	–	57493	–	–	31891	
		Итого по разделу 6					**17 429 145**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					2 674 282				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 291 050				
		Итого по Локальной смете №2-1-1					**26 569 594**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					4 780 440				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 968 121				

Локальная смета № 7-1-1

Благоустройство территории

Раздел 1 Тротуарное покрытие

19	1 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	30	2854,03	1020,53	85621	30616	51009	11298	104673
					133,2	215,5	3996	6465	–	7754	
20	2 1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	60	3952,43	1549,95	237146	92997	131941	34800	293702
					203,47	333,57	12208	20014	–	21756	
21	3 1106-0101-0114	Бетонное покрытие. Устройство НР = 91 %	м3	12	19697,92	1166	236375	13992	210219	13844	270237
					1013,67	254,08	12164	3049	–	20018	

22	4 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	180	1781,04	30,56	320587	5501	186179	141431	498979
					716,15	11,38	128907	2048	–	36961	
		Итого по разделу 1					**1 167 591**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					201 373				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					86 489				
		Итого по Локальной смете № 7-1-1					**1 167 591**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					201 373				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					86 489				
		Всего по акту выполненных работ					**27 737 185**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					**4 981 813**				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					**2 054 610**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %*0,8)					332846,2144				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					28 070 030,75				
		Затрат на производство рабо в зимнее время -1,98 %					555 786,61				
		Итого с зимними удорожаниями					**28 625 817,36**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					572 516,35				
		Итого непредвиденными расходами:					29 198 333,70				
		- в текущих ценах с 01.10.19 г.					29 198 333,70				
		В прогнозных ценах 2020 г к= 1,05					30658250,39				

С учетом понижающего коэффициента в договорные цены	0,9	27592424,95
Налог на добавленную стоимость (12 %)		3 311 090,99
Всего по сметному расчету		**30 903 515,94**

Технический надзор:
Эксперт по техническому надзору
ТОО "ИК "ДОБРО" Көмекбаев Б.А.

Сдал (Подрядчик):
Директор
ТОО "Алихан Ойл3" Кожаев З.И.

Принял (Заказчик):
Руководитель
ГУ "Отдел образования Шалкарского района
Управление образования Актюбинской области" Абдыков А.Б

Авторский надзор:
Главный инженер
ТОО "ARDAK Building" Сауирбаева Л.А.