Приложение 4-1
осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная Приреченская средняя школа Актогайского района"**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		38/21	15.10.2021 г.			ТОО	

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобрете ние матери-алов	Другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная Приреченская средняя школа Актогайского района"	13 615 070,08	12 156 312,57							1 458 757,51	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**13 615 070,08**	12 156 312,57							1 458 757,51	**13 615 070,08**
К оплате	***(тринадцать миллионов шестьсот пятнадцать тысяч семьдесят тенге) 08 тиын.***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
или индивидуальный

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2021год

Субподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283
(индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шакенов Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2021год

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77, нп.63

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоОтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная Приреченская средняя школа Актогайского района"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная Приреченская средняя школа Актогайского района"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 38/21 от 15 октября 2021 года

Акт приемки выполненных работ №1 от 08.11.2021 г.

на Благоустройство

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по омете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Ограждение.

1	1 1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя.Демонтаж НР = 72 %	м оград	196,2	1896,25	563,72	372044	110602	0	219593	638969
					1332,53	221,96	261442	43549	0	47331	
2	3 1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 72 %	т конструкций	0,0373	14824,97	13492,44	553	503	0	125	732
					1332,53	3325,38	50	124	0	54	
3	7 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 72 %	шт.	1	7201,48	5868,95	7201	5869	0	2535	10515
					1332,53	2187,79	1333	2188	0	779	
4	8 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	1	1335,52	2,99	1336	3	0	960	2479

					1332,53	0,32	1333	0	0	184	
5	9	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	1	1334,64	2,11	1335	2	0	960	2478
						1332,53	0,32	1333	0	0	184	
		Раздел 2 Ремонт асфальтобетонного покрытия.										
6	11	1218-0101-1207	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм НР = 72 %	м2 покрытия	346	1444,73	112,2	499877	38821	0	340131	907208
						1332,53	32,8	461055	11349	0	67201	
		Раздел 3 Устройство покрытия из брусчатки.										
7	17	1218-0101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 72 %	м	0,5	1609,08	276,55	805	138	0	524	1434
						1332,53	121,73	666	61	0	106	
8	19	1147-0215-0604	Деревья. Обрезка корней НР = 72 %	шт.	2,66	1332,53	0,00	3545	0	0	2552	6584
						1332,53	0,00	3545	0	0	488	

9	20	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	0,5	1371,54	39,01	686	20	0	485	1264
						1332,53	14,75	666	7	0	94	
10	23	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	0,046	2559,73	1227,2	118	56	0	60	192
						1332,53	485,62	61	22	0	14	
11	24	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР =	м2 покрытия	0,9	1491,79	159,26	1343	143	0	893	2415
						1332,53	45,93	1199	41	0	179	
		Раздел 5 Освещение										
12	25	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,6	1332,53	0,00	800	0	0	576	1485
						1332,53	0,00	800	0	0	110	

13	26 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 72 %	опора	2	3620,70	2288,17	7241	4576	0	3504	11605
					1332,53	1100,67	2665	2201	0	860	
14	27 1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными . Установка НР = 72 %	светильник	0,33	4506,53	3174	1487	1047	0	628	2284
					1332,53	1311	440	433	0	169	
15	29 1146-0101-0801	Колонны. Обетонирование НР = 72 %	м3	0,6	2574,41	1241,88	1545	745	0	791	2523
					1332,53	499,44	800	300	0	187	

Итого	**1 592 168**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	737 387
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	162 527
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	60 275
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	574 317
- сметная прибыль (8 %), тенге	117 938
Всего	**1 592 168**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**1 592 168**
Договорной коэфицент К=0,9	**1 432 951,48**

минус генподрядные услуги 10%	-143 295,15
Итого	**1 289 656**
НДС (12 %)	154 759
Итого	**1 444 415**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77, нп.63

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная Приреченская средняя школа Актогайского района"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная Приреченская средняя школа Актогайского района"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 38/21 от 15 октября 2021 года

Акт приемки выполненных работ №2 от 08.11.2021 г.

на Электротехнические работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1217-0101-2801	Шкаф силовой предохранительный . НР = 72 %	шт.	1	1332,53	0,00	1333	0	0	959	2475
						1332,53	0,00	1333	0	0	183	

2	2	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	2644,14	1311,61	5288	2623	0	2646	8569
						1332,53	505	2665	1010	0	635	
3	4	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	1359,53	27	1360	27	0	969	2515
						1332,53	13	1333	13	0	186	
4	6	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	1354,20	21,67	4063	65	0	2878	7496
						1332,53	0,00	3998	0	0	555	
5	9	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	2	1412,51	79,98	2825	160	0	1964	5172
						1332,53	31,45	2665	63	0	383	
6	11	1217-0101-2102	Светильники с лампами люминесцентными. Смена НР = 72 %	шт.	6	1334,25	1,72	8006	10	0	5760	14867
						1332,53	0,89	7995	5	0	1101	

7	16	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 %	м	323,3	1332,53	0,00	430807	0	0	310181	800267
						1332,53	0,00	430807	0	0	59279	
8	17	1217-0101-2201	Выключатели, розетки. Смена НР = 72 %	шт.	5	1332,53	0,00	6663	0	0	4797	12377
						1332,53	0,00	6663	0	0	917	
9	22	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м	216,6	1335,03	2,5	289167	542	0	207822	536748
						1332,53	0,07	288626	15	0	39759	

Итого	**1 390 486**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	746 084
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 427
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 106
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	537 977
- сметная прибыль (8 %), тенге	102 999
Всего	**1 390 486**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**1 390 486**
Договорной коэфицент К=0,9	**1 251 437,68**

минус генподрядные услуги 10%	-125 143,77
Итого	**1 126 294**
НДС (12 %)	135 155
Итого	**1 261 449**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

должность, подпись, расшифровка подписи

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подряд Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77, нп.63

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная Приреченская средняя школа Актогайского района"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная Приреченская средняя школа Актогайского района"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 38/21 от 15 октября 2021 года

Акт приемки выполненных работ №3 от 08.11.2021 г.

на Фасады

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по омете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Фасад школы.										
1	6	1203-0101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек НР = 72 %	т металлоконструкций перемычек	0,357	2082,63	750,1	743	268	0,00	409	1245
						1332,53	259	476	92	0,00	92	

2	11	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	73,8	1371,14	38,61	101190	2849	0,00	71771	186798
						1332,53	18,18	98341	1342	0,00	13837	
3	12	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	66,6	1382,33	49,8	92063	3317	0,00	65046	169678
						1332,53	23,96	88746	1596	0,00	12569	
		1.2 Отмостка.										
4	13	1218-0101-0901	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала НР = 72 %	м2 площади основания	104,5	1702,23	369,7	177883	38634	0,00	107634	308358
						1332,53	98,01	139249	10242	0,00	22841	
5	14	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3	15,67	1404,50	71,97	22009	1128	0,00	15341	40337
						1332,53	27,2	20881	426	0,00	2988	

		1.4 Крыльца										
6	15	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	8,36	1363,39	30,86	11398	258	0,00	8115	21074
						1332,53	15,61	11140	130	0,00	1561	
7	16	1209-0101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг НР = 72 %	м решетки	13,26	1333,80	1,27	17686	17	0,00	12722	32841
						1332,53	0,00	17669	0	0,00	2433	
8	17	1209-0101-0702	Ступени бетонные. Ремонт НР = 72 %	ступень	8,6	1342,78	10,25	11548	88	0,00	8283	21417
						1332,53	5,09	11460	44	0,00	1586	
9	18	1207-0101-1003	Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 1,0 м2 НР = 72 %	место	2,66	1371,82	39,29	3649	105	0,00	2586	6734
						1332,53	17,87	3545	48	0,00	499	
10	19	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 72 %	м ограждения	13,26	1428,89	96,36	18947	1278	0,00	13113	34624
						1332,53	40,92	17669	543	0,00	2565	

11	20 1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 72 %	м2 покрытия	10,813	1554,80	222,27	16812	2403	0,00	10849	29874
					1332,53	61,03	14409	660	0,00	2213	
12	21 1212-0103-0301	Поверхности металлические ранее окрашенные площадью более 5 м2 (пандус). Окраска алюминиевым порошком за один раз с земли и лесов НР = 72 %	м2	2,5	1332,80	0,27	3332	1	0,00	2399	6189
					1332,53	0,13	3331	0	0,00	458	

Итого	**859 171**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	426 916
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	50 345
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 123
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	318 268
- сметная прибыль (8 %), тенге	63 642
Всего	**859 171**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**859 171**
Договорной коэфицент К=0,9	**773 253,68**
минус генподрядные услуги 10%	-77 325,37

Итого	**695 928**
НДС (12 %)	83 511
Итого	**779 440**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77, нп.63

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
идентификационный номер, адрес,
данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная Приреченская средняя школа Актогайского района"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная Приреченская средняя школа Актогайского района"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 38/21 от 15 октября 2021 года

Акт приемки выполненных работ №4 от 08.11.2021 г.

на Кровли

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 2 Кровля

21	3 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 кладки	6,66	9263,50	2222,55	61695	14802	0	37755	107406
					7040,95	832,5	46893	5544	0	7956	
22	4 1110-0210-0101	Стропила. Установка НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	0,423	16376,08	1666,4	6927	705	0	4694	12551
					14709,68	703,38	6222	298	0	930	
24	6 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	м3 древесины в конструкции	0,77	28373,59	1282,68	21848	988	0	15342	40165
					27090,91	582,68	20860	449	0	2975	
25	7 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 обработанной поверхности	359,7	40,85	3,3	14694	1187	0	10098	26775
					37,55	1,44	13507	518	0	1983	

26	8 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	-4,947	1062,47	71,36	-5256	-353	0	-3640	-9608
					991,11	30,93	-4903	-153	0	-712	
27	9 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	7,0756	2485,99	51,59	17590	365	0	12515	32513
					2434,4	22,19	17225	157	0	2408	
28	10 1112-0101-0705	кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 кровли	330,66	2296,34	123,36	759308	40790	0	525327	1387406
					2172,98	33,58	718518	11104	0	102771	
29	12 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	689,3	94,61	4,75	65215	3274	0	45639	119722
					89,86	2,1	61940	1448	0	8868	

30	16 1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа.	м планки	83,6	320,62	8,88	26804	742	0	18843	49298
					311,74	1,3	26061	109	0	3652	
32	18 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР	м планки	72	383,91	14,41	27642	1038	0	19340	50741
					369,5	3,58	26604	258	0	3759	
35	21 1112-0101-0506	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа.	м ендовы	42,6	641,79	30,24	27340	1288	0	18987	50033
					611,55	7,47	26052	318	0	3706	
38	24 1112-0101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР	м планки	165,6	2363,22	1902,79	391349	315102	0	104007	534985
					460,43	411,88	76247	68207	0	39629	

	28	1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа.	м примыканий	11,3	568,91	18,09	6429	204	0	4507	11811
						550,82	3,18	6224	36	0	875	
	30	1208-0101-1811	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство фартуков к слуховым окнам НР = 72 %	шт.	2	331,28	0,43	663	1	0	477	1230
						330,85	0,22	662	0	0	91	

Итого	**2 415 028**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	323 595
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	339 343
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	77 189
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	288 564
- сметная прибыль (8 %), тенге	76 120
Воего	**2 415 028**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**2 415 028**
Договорной коэфицент К=0,9	**2 173 525,02**
минус генподрядные услуги 10%	-217 352,50

Итого	**1 956 173**
НДС (12 %)	234 741
Итого	**2 190 913**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

должность, подпись, расшифровка подпис

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77, нп.63

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная Приреченская средняя школа Актогайокого района"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная Приреченская средняя школа Актогайского района"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 38/21 от 15 октября 2021 года

Акт приемки выполненных работ №5 от 08.11.2021 г.

на Капитальный ремонт кухни и столовой

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2 Полы									
2		9 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	57,43	421,37	35,72	24199	2051	0,00	16658	44126
						385,65	17,21	22148	988	0,00	3269	

Раздел 3 Отделочные работы

	13 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе о однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 72 %	м2 потолка	56,73	1379,50	17,62	78259	1000	0,00	55900	144891
					1361,88	6,68	77259	379	0,00	10733	
	14 1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 отделываемой поверхности	38,1	462,31	5,8	17614	221	0,00	12574	32603
					456,51	1,85	17393	70	0,00	2415	
	15 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 отделываемой поверхности	56,73	608,01	5,8	34492	329	0,00	24674	63899
					602,21	1,86	34163	106	0,00	4733	

6	16 1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	56,73	806,25	3,87	45739	220	0,00	23795	75096
					581,36	1,19	32981	68	0,00	5563	
7	17 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2	21,2	1000,63	26,46	21213	561	0,00	15184	39309
					974,17	20,6	20652	437	0,00	2912	
8	18 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	91,73	1643,60	3,75	150767	344	0,00	108390	279890
					1639,85	1,29	150423	118	0,00	20733	
9	19 1115-0405-0107	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	27,96	938,32	7,53	26235	211	0,00	18811	48651
					930,79	3,65	26025	102	0,00	3604	

10	20 1115-0401-0402	Поверхность внутри помещений. Разделка по клеевой окраске кистью, количество тонов 2 и более НР = 72 %	м2 разделываемой поверхности	27,96	62,19	0,6	1739	17	0,00	1246	3224
					61,59	0,3	1722	8	0,00	239	
11	21 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатным и водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	56,73	353,17	3,64	20035	206	0,00	14349	37135
					349,53	1,76	19829	100	0,00	2751	
		Раздел 4 Канализация									
12	22 1216-0101-2102	Колодцы и камеры. Замена люков НР = 72 %	люк	1	4226,00	269	4226	269	0,00	2943	7742
					3957	130	3957	130	0,00	573	
13	23 1216-0101-2101	Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин НР = 72 %	люк	1	5180,00	269,33	5180	269	0,00	3629	9514
					4910,67	129,67	4911	130	0,00	705	
14	24 1216-0101-1006	Камеры. Очистка от мокрого ила и грязи без труб и арматуры НР = 72 %	м3 ила, грязи	3,33	4912,60	29,4	16359	98	0,00	11708	30312
					4883,2	0,00	16261	0,00	0,00	2245	

15	25 1215-0101-1002	Сеть канализационная дворовая. Прочистка НР = 72 %	м трубопровода	16,66	1073,52	0,00	17885	0,00	0,00	12877	33223
					1073,52	0,00	17885	0,00	0,00	2461	
16	26 1215-0101-0602	Трап диаметром до 100 мм. Смена санитарно-технических приборов НР = 72 %	прибор	2	2811,50	27	5623	54	0,000	4029	10424
					2784,5	13,5	5569	27	0,00	772	
		Раздел 5 Вентиляция									
17	27 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 72 %	решетка	1	1575,66	65,33	1576	65	0,00	1100	2889
					1510,33	17	1510	17	0,00	214	
18	28 1120-0701-0501	Зонты. Установка над оборудованием НР = 72 %	м2 поверхности зонта	1	1413,34	156,67	1413	157	0,00	954	2556
					1256,67	68	1257	68	0,00	189	
19	30 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	2,6	1710,51	51,79	4447	135	0,00	3143	8198
					1658,72	20,38	4313	53	0,00	607	
		Итого					**873 682**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	458 258
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 206
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 801
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	331 962
- сметная прибыль (8 %), тенге	64 717
Всего	**873 682**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**873 682**
Договорной коэфицент К=0,9	**786 314,25**
минус генподрядные услуги 10%	-78 631,42
Итого	**707 683**
НДС (12 %)	84 922
Итого	**792 605**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Шакенов Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой",
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Мукаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77, нп.63

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная Приреченская средняя школа Актогайского района"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная Приреченская средняя школа Актогайского района"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 38/21 от 15 октября 2021 года

Акт приемки выполненных работ №6 от 08.11.2021 г.

На капитальный ремонт спортзала.Общестроительные работы.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2 Проемы									
	9	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	3,5	1357,69	94,74	4752	332	0	3288	8683
						1262,95	41,81	4420	146	0	643	

12	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м коробок	13,33	90,74	1,35	1210	18	0	864	2240
					89,39	0,65	1192	9	0	166	
		Раздел 4 Полы									
22	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	23,13	98,06	2,69	2268	62	0	1610	4188
					95,37	1,3	2206	30	0	310	
		4.1 Полы тип2									
23	1111-0101-3603	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо НР = 72 %	м2 покрытия	2,63	214,60	25,26	564	66	0	382	1022
					189,34	12,38	498	33	0	76	
24	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	4,4	98,80	2,75	435	12	0	308	802
					96,05	1,05	423	5	0	59	
		4.2 Полы тип 3									
26	1111-0101-1111	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство. НР = 72 %	м2 стяжки	19,03	593,80	84,9	11300	1616	0	7674	20492

				508,9	51,17	9684	974	0	1518	
	Раздел 5 Внутренняя отделка.									
29 1211-0101-0701	штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-	м2	8	4527,85	24,86	36223	199	0	26010	67211
				4502,99	12,57	36024	101	0	4979	
32 1211-0101-0103	штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм НР = 72 %	м2	16,46	380,30	6,21	6260	102	0	4471	11589
				374,09	3,14	6158	52	0	858	
35 1211-0101-0109	штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	96	1000,62	26,46	96060	2540	0	68758	178003
				974,16	20,6	93519	1978	0	13185	

36	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	39,3	984,33	10,17	38684	400	0	27706	71701
					974,16	4,99	38284	196	0	5311	
37	1212-0101-1704	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 % НР = 72 %	м2	171,83	292,16	3,76	50202	646	0	35910	93001
					288,4	1,86	49556	320	0	6889	
38	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,16	425,85	1,61	10714	41	0	7699	19887
					424,24	0,78	10674	20	0	1473	

39	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатным и водоэмульсионными составами улучшенная по оборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	59,06	314,18	3,63	18555	214	0	13280	34383
					310,55	1,76	18341	104	0	2547	
40	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	105,76	272,20	0,94	28788	99	0	20691	53437
					271,26	0,46	28688	49	0	3958	
41	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	100,13	142,87	0,39	14306	39	0	10286	26558
					142,48	0,19	14267	19	0	1967	
42	1115-0401-0402	Поверхность внутри помещений. Разделка по клеевой окраске кистью, количество тонов 2 и более НР = 72 %	м2 разделываемой поверхности	100,13	62,18	0,6	6226	60	0	4461	11542

				61,58	0,3	6166	30	0	855	
43	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	88,9	602,58	49,8	53569	4427	0	36916	97724
					552,78	23,96	49142	2130	0	7239	
44	1115-0601-0103	Стены. Оклейка по монолитной штукатурке и бетону стеновым протектором на "липучке" НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оклеиваемой поверхности	15	669,45	5,24	10042	79	0	7201	18622
					664,21	2,57	9963	39	0	1379	
46	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	16,46	1681,91	42,07	27684	692	0	19674	51147
					1639,84	20,26	26992	333	0	3789	
48	1212-0103-0213	Радиаторы и трубы ребристые ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	12,96	714,15	0,27	9255	3	0	6663	17191
					713,88	0,13	9252	2	0	1273	

Итого	**789 424**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	415 449
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 648
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 567
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	303 851
- сметная прибыль (8 %), тенге	58 476
Всего	**789 424**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**789 424**
Договорной коэфицент К=0,9	**710 481,42**
минус генподрядные услуги 10%	-71 048,14
Итого	**639 433**
НДС (12 %)	76 732
Итого	**716 165**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77, нп.63

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная Приреченская средняя школа Актогайского района"
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная Приреченская средняя школа Актогайского района"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 38/21 от 15 октября 2021 года

Акт приемки выполненных работ №7 от 08.11.2021 г.

на Благоустройство

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

на Сантехнические работы

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 2 Водоснабжение и сантехнические приборы.

1	1 1215-0101-0911	Трубопроводы водоснабжения внутренние из стальных труб диаметром до 15 мм. Замена на многослойные металл-полимерные трубы НР = 72 %	м трубопровода	4,8	2193,03	17,43	10527	84	0,00	7546	19518
					2175,6	7,77	10443	37	0,00	1446	
6	6 1215-0101-0611	Унитаз типа "Компакт". Смена санитарно-технических приборов НР = 72 %	прибор	0,66	4947,39	36,26	3265	24	0,00	2342	6056
					4911,13	17,84	3241	12	0,00	449	
8	8 1215-0101-0605	Манжета резиновая к унитазу. Смена санитарно-технических приборов НР = 72 %	прибор	0,66	953,24	1,24	629	1	0,00	453	1168
					952	0,61	628	0	0,00	87	
10	10 1215-0101-0609	Подводка гибкая. Смена санитарно-технических приборов НР = 72 %	прибор	1,16	625,98	2,42	726	3	0,00	522	1348
					623,56	1,19	723	1	0,00	100	
11	11 1215-0101-0506	Смеситель с душевой сеткой. Смена НР = 72 %	шт.	1	3177,50	3,77	3178	4	0,00	2286	5901
					3173,73	1,81	3174	2	0,00	437	
13	13 1215-0101-0507	Смеситель без душевой сетки. Смена НР = 72 %	шт.	1	2382,42	2,42	2382	2	0,00	1714	4425

					2380	1,17	2380	1	0,00	328	
15	15 1215-0101-0623	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов НР = 72 %	прибор	1	2556,64	33,84	2557	34	0,00	1828	4736
					2522,8	16,65	2523	17	0,00	351	
16	16 1215-0101-0607	Выпуск к умывальникам и мойкам. Смена санитарно-технических приборов НР = 72 %	прибор	1	502,22	2,42	502	2	0,00	361	932
					499,8	1,19	500	1	0,00	69	
18	21 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м трубопровода	4,8	95,76	1,33	460	6	0	326	849
					94,43	0,00	453	0	0	63	
19	22 1215-0101-0703	Трубопроводы внутренние из чугунных канализационных труб диаметром до 150 мм. Смена НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	7,86	4683,22	67,69	36810	532	0	26309	68168
					4615,53	33,31	36278	262	0	5050	

20	23 1215-0101-0802	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	35,6	842,23	9,67	29983	344	0	21462	55561
					832,56	4,76	29639	169	0	4116	
21	24 1215-0101-0801	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	2	790,32	4,84	1581	10	0	1135	2932
					785,48	2,38	1571	5	0	217	

Итого	**171 595**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	91 554
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 046
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	508
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	66 284
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 711
Всего	**171 595**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**171 595**
Договорной коэфицент К=0,9	**154 435,08**
минус генподрядные услуги 10%	-15 443,51
Итого	**138 992**

НДС (12 %)	16 679
Итого	**155 671**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп",
БИН 211040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой",
БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77, нп.63

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная Приреченская средняя школа Актогайского района"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная Приреченская средняя школа Актогайского района"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 38/21 от 15 октября 2021 года

Акт приемки выполненных работ №8 от 08.11.2021 г.

на Молниезащита

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1133-0109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т	0,016	156814,98	101042,28	2509	1617	0,00	943	3728
						55772,7	26049,25	892	417	0,00	276	

3	3 1134-0104-0101	Опоры стальные антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 5 м. Устройство НР = 72 %	опора	0,33	49299,81	0,00	16269	0,00	0,00	11714	30221
					49299,81	0,00	16269	0,00	0,00	2239	
7	7 1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР =	шт.	1	967,14	89,34	967	89	0,00	647	1743
					877,8	20,72	878	21	0,00	129	
9	9 1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	4,16	217,50	16,86	905	70	0,00	616	1642
					200,64	4,92	835	20	0,00	122	

Итого **37 334**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	18 874
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 776
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	458
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	13 919
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 766

Всего	**37 334**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**37 334**
Договорной коэфицент К=0,9	**33 600,84**
минус генподрядные услуги 10%	-3 360,08
Итого	**30 241**
НДС (12 %)	3 629
Итого	**33 870**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77, нп.63

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная Приреченская средняя школа Актогайского района"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная Приреченская средняя школа Актогайского района"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 38/21 от 15 октября 2021

Акт № 9

на **приемки выполненных работ за ноябрь от 08.11.2021 года**

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	2,2	4 277,79	95,28	9 539	212	0	2 419	12 916
						1 465,31	41,52	3 268	93	0	957	
2	2	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м плинтусов	14,3	617,45	2,02	8 830	29	0	3 573	13 395
						346,04	0,97	4 948	14	0	992	
3	3	1115-0111-0103	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (угловой элемент) НР = 72,00% СП = 8,00%	м	57,3	543,60	3,78	31 165	217	0	12 951	47 645
						312,29	1,46	17 904	84	0	3 529	

4	4	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 основания	123,8	878,09	307,65	108 708	38 087	0	11 149	129 445
						37,72	87,36	4 670	10 815	0	9 589	
5	5	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 материала основания в плотном теле	10,24	4 723,95	1 337,01	48 378	13 692	0	3 319	55 833
						158,82	291,35	1 626	2 984	0	4 136	
6	6	1208-0101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м НР = 72,00% СП = 8,00%	м	18,4	1 047,94	2,79	19 230	51	0	5 949	27 193
						448,88	1,39	8 237	26	0	2 014	
7	7	1127-0301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 72,00% СП = 8,00%	т смеси	15,327	25 566,28	1 747,41	391 849	26 782	0	7 842	431 667
						289,94	420,71	4 444	6 448	0	31 975	
8	8	1115-0112-0101	Стены и колонны прямолинейного очертания. Облицовка готовыми изделиями из лицевого кирпича НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	146,8	9 350,05	228,94	1 372 961	33 618	0	874 410	2 427 161
						8 177,56	93,06	1 200 793	13 665	0	179 790	
11	11	1205-0101-	Перегородки кирпичные	м2	0,1	5 356,06	244,30	589	27	0	191	843

		0911	неармированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения более 5 м2 НР = 72,00% СП = 8,00%			2 325,61	91,39	256	10	0	62		
12	12	1211-0101-0201	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	0,2	2 855,89	14,36	628	3	0	375	1 084	
						2 360,29	7,26	519	2	0	80		
13	13	1205-0101-1502	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 проемов	0,2	5 024,92	199,33	1 005	40	0	272	1 379	
						1 797,92	92,46	360	18	0	102		
14	14	1127-1301-0101	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	40,1	20 932,57	28,70	840 024	1 152	0	21 427	930 367	
						731,71	9,87	29 364	396	0	68 916		
16	16	8601-0302-0308	Скамья дворовая. Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с деревянным сиденьем. Габаритные размеры конструкции: длина-1,6 м; ширина-0,5 м; высота площадки -0,58 м; масса-30 кг НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	0,2	42 591,00	187,00	8 518	37	0	367	9 596	
						2 494,00	53,00	499	11	0	711		
17	17	1147-0101-0102	Участок для монтажа ограждения. Планировка участка вручную НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	199,9	106,39	0	21 262	0	0	15 309	39 496	
						106,39	0	21 262	0	0	2 926		

18	18	1147-0101-0104	Участок для ограждения. Очистка участка от мусора	м2	230,6	40,78	0	9 404	0	0	6 771	17 469
			НР = 72,00% СП = 8,00%			40,78	0	9 404	0	0	1 294	
19	19	8601-0602-0601	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м. Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения с порошковым покрытием - решетчатая панель из прутков диаметром 5 мм, размером ячейки 50х250 мм (в секции учтена – 1 опорная стойка из профильной металлической трубы квадратного сечения 60х60 мм). Габаритные размеры секции: длина – 2,5 м; высота – 2,0 м; масса (включая стойку) – 35 кг	секция	23,6	39 070,00	8 491,00	922 052	200 388	0	149 886	1 157 694
			НР = 72,00% СП = 8,00%			5 509,00	3 312,00	130 012	78 163	0	85 755	
20	20	8601-0605-	Ворота распашные, из	комплект	0,2	135 979,00	5 202,00	27 196	1 040	0	3 626	33 288

		0201	панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками. Фундамент монолитный бетонный; заполнение створок- из панелей с прутками, обрамленных профильной трубой с полимерным покрытием (в комплекте учтены - 2 опорные стойки из профильной металлической трубы квадратного сечения 80х80 мм). Габаритные размеры ворот: ширина проема – 3,0 м; высота – 1,8 м; масса (включая стойки) – 132 кг НР = 72,00% СП = 8,00%			23 307,00	1 877,00	4 661	375	0	2 466	
21	21	8601-0605-	Калитка распашная из	комплект	0,3	70 529,00	158,00	21 159	47	0	2 293	25 328

		0402	сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками. Фундамент монолитный бетонный; заполнение створки - сетчатая панель, обрамленная профильной трубой с полимерным покрытием (в комплекте учтены - 2 опорные стойки из профильной металлической трубы квадратного сечения 60х60 мм). Габаритные размеры калитки: ширина проема – 1,0 м; высота – 1,8 м; масса (включая стойки) – 62 кг НР = 72,00% СП = 8,00%			10 559,00	56,00	3 168	17	0	1 876	
22	22	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	светильник	0,5	5 847,10	3 174,52	2 924	1 587	0	1 427	4 699
						2 653,60	1 311,19	1 327	656	0	348	
23	23	1215-0101-0602	Трап диаметром до 100 мм. Смена санитарно-технических приборов НР = 72,00% СП = 8,00%	прибор	0,3	12 374,04	27,08	3 712	8	0	604	4 662
						2 784,60	13,32	835	4	0	345	
24	24	1215-0101-0506	Смеситель с душевой сеткой. Смена НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	0,2	3 206,02	3,77	641	1	0	457	1 186
						3 173,73	1,81	635	0	0	88	
26	26	1215-0101-0607	Выпуск к умывальникам и мойкам. Смена санитарно-технических приборов НР = 72,00% СП = 8,00%	прибор	0,2	1 408,56	2,42	282	0	0	72	382
						499,80	1,19	100	0	0	28	
	28	1111-0101-	Слои подстилающие	м3	6,0	9 515,45	2 130,92	57 093	12 786	0	19 846	83 094

28		0204	щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72,00% СП = 8,00%	подстилающего слоя		3 703,64	890,31	22 222	5 342	0	6 155	
29	29	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	0,51	24 204,81	9,00	12 369	5	0	1 539	15 021
						4 183,75	0	2 138	0	0	1 113	
30	30	1217-0101-2102	Светильники с лампами люминесцентными. Смена НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	0,9	8 652,35	1,71	7 787	2	0	1 371	9 891
						2 114,74	0,87	1 903	1	0	733	
31	31	1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	2,7	611,30	4,77	1 651	13	0	1 050	2 916
						537,98	1,97	1 453	5	0	216	
35	35	1212-0104-0504	Стены и потолки простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	124,93	233,10	0	29 120	0	0	20 967	54 094
						233,10	0	29 120	0	0	4 007	
36	36	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,93	1 339,73	23,71	107 079	1 895	0	60 801	181 311
						1 049,00	7,55	83 842	603	0	13 430	
37	37	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	45,0	889,18	5,81	40 013	261	0	19 572	64 352
						602,21	1,86	27 099	84	0	4 767	

38	38	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	79,93	453,50	3,63	36 246	290	0	17 972	58 556
						310,55	1,75	24 821	140	0	4 337	
39	39	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	45,0	505,61	3,63	22 752	163	0	11 381	36 865
						349,53	1,75	15 729	79	0	2 731	
40	40	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	насос	0,1	23 215,90	531,06	2 322	53	0	1 379	3 997
						18 986,35	169,12	1 899	17	0	296	
42	42	1146-0401-0107	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м3	0,01	24 330,42	10 338,96	268	114	0	132	431
						12 031,04	4 584,30	132	50	0	32	
43	43	1146-0501-0803	Металлоконструкции мелкие массой до 10 кг. Монтаж обрамления НР = 72,00% СП = 8,00%	т металлоконструкций	0,004	597 652,47	3 945,23	2 092	14	0	239	2 518
						94 094,70	841,75	329	3	0	186	
44	44	1109-0601-0101	Конструкции люков, лазов. Монтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	т конструкций	0,001	110 726,97	5 770,74	155	8	0	105	281
						102 345,86	2 314,81	143	3	0	21	
46	46	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,00	667 314,04	31 894,69	1 335	64	0	75	1 522
						41 676,69	10 190,84	83	20	0	113	
	47	1115-0403-	Балки, трубы стальные,	м2	0,3	615,06	1,28	197	0	0	112	334

47		1003	диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72,00% СП = 8,00%	окрашиваемой поверхности		487,15	0,62	156	0	0	25	
48	48	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	0,3	7 467,16	94,74	2 091	27	0	263	2 542
						1 262,92	41,81	354	12	0	188	
52	52	1110-0106-0401	Приборы для запирания калиток и ворот. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	комплект	0,5	1 343,13	2,64	672	1	0	483	1 247
						1 340,49	0,81	670	0	0	92	
54	54	1120-1101-0102	Двери слуховых окон . Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	дверь	0,7	5 258,93	0	3 681	0	0	1 698	5 810
						3 368,93	0	2 358	0	0	430	
55	55	1110-0113-0402	ограждение из щитов решетчатых высотой до 1,2 м радиаторов. Устройство с установкой каркаса НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 забора	0,3	4 754,55	4,85	1 483	2	0	164	1 779
						729,65	0	228	0	0	132	
56	56	1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	30,1	1 038,60	91,34	31 262	2 749	0	21 197	56 656
						944,26	33,83	28 422	1 018	0	4 197	
	57	1111-0101-3702	Покрытия из "Релина". Устройство на мастике НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	30,1	23 330,98	27,14	702 262	817	0	11 532	770 898
58	58	1127-1301-0301	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную (Беговая дорожка)	м разметки	22,8	158,39	2,18	3 611	50	0	2 093	6 160
						127,26	0,21	2 902	5	0	456	
	60	1112-0101-	Покрытия	м2 кровли	30,1	2828,72	419,89	85 144	12 639	0	34 659	129 387

	0706	Устройство покрытия металлочерепицей НР = 72,00% СП = 8,00%			1 880,71	33,58	6 018	107	0	941	
		Итого по акту					5 008 090	3 381 561	34 046 168	1 201 473	6 875 086
							1 753 110	1 223 523	66 328	7 345 245	

Всего **6 875 086**

Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**6 875 086**
Договорной коэфицент К=0,9	**6 187 577,40**
минус генподрядные услуги 10%	-618 757,74
Итого	**5 568 820**
НДС (12 %)	668 258
Итого	**6 237 078**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп",
БИН 110940019283
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Шакенов Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)