Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГКП "Мугалжарская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш, Баймухамбетова, дом № 2	990140003021
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48	041140007085
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №152 от 28.06.2021 г

Номер документа	Дата составления
00000000043	25.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт поликлиники ГКП на ПХВ "Мугалжарская районная больница" государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"			работа	1	40 000 000,00	40 000 000,00	4 285 714,29
				Итого	1	x	40 000 000,00	4 285 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц -

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2021

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик ГКП" Мугалжарская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбннской области"

Подрядчик : ТОО"Алнхан Ойл 3"

Наименование стройки : Капитальный ремонт поликлиники ГКП на ПХВ
"Мугалжарская районная больница" государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ Август __2021_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		152	28.06.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	40 000 000	35 714 286	35 714 286	35 714 286					4 285 714	40 000 000
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		35 714 286	35 714 286	35 714 286					4 285 714	40 000 000
Акт №1		15 899 395	15 899 395	15 899 395					1 907 927	17 807 322
Акт №2		12 325 055	12 325 055	12 325 055					1 479 007	13 804 062
Акт №3		293 920	293 920	293 920					35 270	329 190
Акт №4		7 195 916	7 195 916	7 195 916					863 510	8 059 426

Всего к оплате: **40 000 000 (сорок миллионов) тенге**

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГКП" Мугалжарская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области"

Главный врач Кенжебаев М.Т. БИН 990140003021

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И. БИН 041140007085

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" Досов Р.И.

KZ 11VWC 00003016 от 19.10.2020г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
прикалу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГКП" Мугалжарская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 990140003021 Актюбинская область Мугалжарский район , г.Кандыагаш.
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт поликлиники ГКП на ПХВ
(наименование , адрес)

Объект : Поликлиника
Договор о государственных закупках № 152 от 28 июня 2021 года

Акт выполненных работ № 1

за **август 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Облицовка фасада									
1	1	**Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**614**		**755,58**	**40,58**	**463926**	**24916**	**133361**	**228860**	**748209**
			м2 вертикальной проекции			**497,8**	**19,89**	**305649**	**12212**		**55423**	
	1.1	2106-0510-5501	Стальные детали лесов	т	0,2272	474798				107864,61		
2	2	**Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	**614**		**2752,5**	**8,78**	**1690035**	**5391**	**874035**	**584359**	**2456346**
			м2 поверхности облицовки			**1320,21**	**1,63**	**810609**	**1001**		**181952**	
	2.1	2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	1350,8	266				359312,8		
	2.2	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3070	26				79820		
	2.3	2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	1596,4	73				116537,2		
	2.4	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	191,568	1061				203253,65		
3	3	**Е11-150109-0503 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	**м**	**300**	**3439,19**	**10,79**	**1031757**	**3237**	**584514**	**320036**	**1459936**
						1480,02	**1,63**	**444006**	**489**		**108143**	
	3.1	2113-0814-1201	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	315	724				228060		
	3.2	2113-0814-1501	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа Т-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	315	505				159075		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3.3	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	93,6	1061				99309,6		
4	4	**С Прайс лист ТОО БВБ-Альянс Атырау**	**Сайдинговая панель МП СК-14х226 толщина 0,4мм,RAL9003**	м2	675,97563	**2589,29** **0**	**0** **0**	**1750297** **0**	**0** **0**	**1750297**	**0** **140024**	**1890321**
5	5	**Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19**	**Отливы оконные наружные из металлосайдига 250 мм. Устройство**	м	90	**779,64** **458,83**	**5,5** **1,15**	**70168** **41295**	**495** **103**	**28378**	**29807** **7998**	**107973**
	5.1	2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	94,5	260				24570		
6	6	**С Прайс лист ТОО БВБ-Альянс Атырау**	**Сайдинговая панель МП СК-14х226 толщина 0,4мм,RAL9003**	м2	24,75	**2589,29** **0**	**0** **0**	**64085** **0**	**0** **0**	**64085**	**0** **5127**	**69212**
7	7	**Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19**	**Откосы оконные наружные из металлосайдинга шириной 250 мм. Устройство**	м	300	**784,12** **458,83**	**5,5** **1,15**	**235236** **137649**	**1650** **345**	**95937**	**99356** **26767**	**361359**
	7.1	2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	315	260				81900		
8	8	**С Прайс лист ТОО БВБ-Альянс Атырау**	**Сайдинговая панель МП СК-14х226 толщина 0,4мм,RAL9003**	м2	82,5	**2589,29** **0**	**0** **0**	**213616** **0**	**0** **0**	**213616**	**0** **17089**	**230705**
			Итого по разделу: 1. Облицовка фасада									**7324061**
			Раздел: 2. 1-й этаж									
9	9	**Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м2	12,6	**1711,88** **1411,07**	**33,78** **14,15**	**21570** **17780**	**425** **178**	**3365**	**12930** **2760**	**37260**
	9.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1,512	1630				2464,56		
	9.2	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2,6504	314				832,23		
10	10	**Е12-060101-0901**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	48	**2069,69** **1952,46**	**117,23** **53,36**	**99345** **93718**	**5627** **2561**	**0**	**69321** **13493**	**182159**
11	11	**Е12-060101-1001**	**Полотна дверные. Снятие**	м2	101,22	**354,82** **354,82**	**0** **0**	**35915** **35915**	**0** **0**	**0**	**25859** **4942**	**66716**
12	12	**Е12-060101-0101**	**Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	2	**1386,62** **1328,49**	**58,13** **27,36**	**2773** **2657**	**117** **55**	**0**	**1952** **378**	**5103**
13	13	**Е12-060101-0202**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2	0,8	**479,61** **459,26**	**20,35** **10,46**	**384** **367**	**16** **8**	**0**	**271** **52**	**707**
14	14	**Е12-070101-0207**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	239,54	**817,55** **786,04**	**31,51** **16,2**	**195836** **188288**	**7548** **3881**	**0**	**138361** **26736**	**360933**
15	15	**Е12-070101-0205**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	204	**110,13** **107,29**	**2,84** **1,46**	**22467** **21887**	**580** **298**	**0**	**15973** **3075**	**41515**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	E12-130103-0105	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	266,19	769,37	56,09	204799	14931	0	141684	374202
						713,28	25,98	189868	6916		27719	
17	17	E11-150204-0108	**Стены. Насечка поверхности**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	648,4	416,25	0	269896	0	0	194325	501359
						416,25	0	269896	0		37138	
18	18	E12-120102-0702	**Поверхности стен : огрунтовка с лестниц**	**м2**	648,4	64,8	7,45	42016	4830	0	26834	74358
						57,35	0,13	37186	84		5508	
19	19	СПрайс лист	**Бетоноконтакт**	**л**	324,2	588,23		190704		190704	15256	205960
20	20	E11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса из штукатурной сетки при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	648,4	286,8	6,49	185961	4208	0	132048	343450
						280,31	2,54	181753	1647		25441	
21	21	СПрайс лист	**Сетка штукатурная**	**м2**	648,4	162,48		105352		105352	8428	113780
22	22	E11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	303,82	1240,81	7,37	376983	2239	130694	176245	597486
						803,27	2,42	244049	735		44258	
	22.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1273,6134	88				112077,98		
23	23	E11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	648,4	1121,87	7,37	727421	4779	274027	324133	1135678
						691,88	2,42	448615	1569		84124	
	23.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2718,0928	88				239192,17		
			Итого по разделу: 2. 1-й этаж									4040666
			Раздел: 3. 2-й этаж									
24	24	E12-060101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	47	2069,69	117,23	97275	5510	0	67877	178364
						1952,46	53,36	91766	2508		13212	
25	25	E12-060101-1001	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	91,14	354,82	0	32338	0	0	23284	60072
						354,82	0	32338	0		4450	
26	26	E12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	246,28	817,55	31,51	201346	7761	0	142254	371088
						786,04	16,2	193586	3990		27488	
27	27	E12-070101-0205	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	331,82	110,13	2,84	36543	942	0	25982	67527
						107,29	1,46	35601	484		5002	
28	28	E12-130103-0105	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	253,76	769,37	56,09	195235	14234	0	135068	356727
						713,28	25,98	181002	6593		26424	
29	29	E11-150204-0108	**Стены. Насечка поверхности**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	746,85	416,25	0	310876	0	0	223831	577484
						416,25	0	310876	0		42777	
30	30	E12-120102-0702	**Поверхноти стен : огрунтовка с лестниц**	**м2**	746,85	64,8	7,45	48396	5564	0	30909	85649
						57,35	0,13	42832	97		6344	
31	31	СПрайс лист	**Бетоноконтакт**	**л**	373,425	588,23		219660		219660	17573	237233
32	32	E11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса из штукатурной сетки при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	746,85	286,8	6,49	214197	4847	0	152097	395598
						280,31	2,54	209350	1897		29304	
33	33	СПрайс лист	**Сетка штукатурная**	**м2**	746,85	162,48		121348		121348	9708	131056
34	34	E11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**		289,05	1240,81	7,37	358656	2131	124341	167677	568440

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 отделываемой поверхности			**803,27**	**2,42**	**232185**	**700**		**42107**	
	34.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1211,6976	88				106629,39		
35	**35**	**Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**		**746,85**	**1121,87**	**7,37**	**837869**	**5504**	**315634**	**373347**	**1308113**
			м2 отделываемой поверхности			**691,88**	**2,42**	**516731**	**1807**		**96897**	
	35.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	3130,7952	88				275509,98		
			Итого по разделу: 3. 2-й этаж									**4337351**
			Раздел: 4. 3-й этаж									
36	**36**	**Е12-060101-0901**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**41**	**2069,69**	**117,23**	**84857**	**4807**	**0**	**59212**	**155595**
						1952,46	**53,36**	**80051**	**2188**		**11526**	
37	**37**	**Е12-060101-1001**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**82,32**	**354,82**	**0**	**29209**	**0**	**0**	**21030**	**54258**
						354,82	**0**	**29209**	**0**		**4019**	
38	**38**	**Е12-070101-0207**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**232,47**	**817,55**	**31,51**	**190056**	**7325**	**0**	**134278**	**350281**
						786,04	**16,2**	**182731**	**3766**		**25947**	
39	**39**	**Е12-070101-0205**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**341,63**	**110,13**	**2,84**	**37624**	**970**	**0**	**26750**	**69524**
						107,29	**1,46**	**36653**	**499**		**5150**	
			Итого по разделу: 4. 3-й этаж									**629658**
			ИТОГО:					**11016027**	**140583**	**5229348**	**4105950**	**16 331 736**
								5646098	**56611**		**1209759**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,20%**		**195 981**				
			Итого с временными									**16 527 717**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**330 554**				
			Итого с непредвиденными									**16 858 271**
			Итого в текущих ценах на 2020 год- 100 % К=1,050036			**1,050036**						**17 701 792**
			Итого по договорной цене			**0,89818**						**15 899 395**
			НДС			**12 %**		**1 907 927**				
			Итого с НДС									**17 807 322**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА":
Досов Р.И.
KZ 11VWC 00003018 от 19.10.2020г

Принял (Заказчик)

ГКП" Мугалжарская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Главный врач **Кенжебаев М.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГКП" Мугалжарская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 990140003021 Актюбинская область, Мугалжарский район , г.Кандыагаш, Баймухамбетова,3
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт поликлиники ГКП на ПХВ
(наименование , адрес)

Объект : Поликлиника
Договор о государственных закупках № 152 от 28 июня 2021 года

Акт выполненных работ №2

за **август 2021 (месяц, год) на 2-1-2 ОВ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Отопление									
1	1	**Е12-150101-0103**	**Трубопроводы из водогазопроводныхтруб диаметром до 100 мм. Разборка**		22	**890,89**	**7,44**	**19600**	**163**	**1490**	**12968**	**35173**
				м трубопроводов		**815,74**	**2,92**	**17946**	**64**		**2605**	
	1.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,187	5717				1069,08		
	1.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,188	354				420,55		
	1.3	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0946							
2	2	**Е12-150101-0102**	**Трубопроводы из водогазопроводныхтруб диаметром до 63 мм. Разборка**		118	**701,05**	**5,26**	**82724**	**620**	**6968**	**54260**	**147943**
				м трубопроводов		**636,74**	**1,91**	**75135**	**225**		**10959**	
	2.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,8732	5717				4992,08		
	2.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5,5814	354				1975,82		
	2.3	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,4012							
3	3	**Е12-150101-0101**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**		1121	**407,53**	**3,08**	**456841**	**3453**	**38428**	**299676**	**817038**
				м трубопроводов		**370,17**	**1,12**	**414961**	**1256**		**60521**	
	3.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	4,8203	5717				27557,66		
	3.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	30,7154	354				10873,25		
	3.3	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	2,4662							
4	4	**Е12-150102-0801**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**		115	**1105,01**	**49,01**	**127076**	**5636**	**0**	**89523**	**233927**
				шт.		**1056**	**25,2**	**121440**	**2898**		**17328**	
5	5	**Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления иводоснабжении из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**		22	**1124,45**	**69,11**	**24738**	**1520**	**1366**	**16119**	**44126**
				м трубопровода		**993,25**	**24,36**	**21852**	**536**		**3269**	
6	6	**С123-011307-0107**	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89,толщина стенки 4 мм**		22	**3144**		**69168**		**69168**		**74701**
				м							**5533**	
7	7	**Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отоплениии водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		118	**826,44**	**39,58**	**97520**	**4671**	**3452**	**65611**	**176181**
				м трубопровода		**757,61**	**14,65**	**89398**	**1729**		**13050**	
8	8	**С123-011307-0105**	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57,толщина стенки 3,5 мм**		118	**2051**		**242018**		**242018**		**261379**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							19361	
9	9	**Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводыотопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	828	1175,44	12,42	973264	10284	10507	685858	1791852
						1150,33	0,13	952473	108		132730	
	9.1	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт	811,44	8				6491,52		
	9.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	4,968	809				4019,11		
10	10	**С123-010602-0102**	**Трубы напорные полипропиленовыеPP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р52134-2010**	м	828	170		140760		140760	11261	152021
11	11	**Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	72	1252,11	14,7	90152	1059	783	63592	166043
						1226,53	0,16	88310	12		12299	
	11.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт	55,008	10				550,08		
	11.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,288	809				232,99		
12	12	**С123-010602-0103**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	72	272		19584		19584	1567	21151
13	13	**Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводыотопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	221	1349,4	17,07	298217	3772	2619	210156	549043
						1320,48	0,26	291826	57		40670	
	13.1	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт	135,915	14				1902,81		
	13.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,884	809				715,16		
14	14	**С123-010602-0105**	**Трубы напорные полипропиленовыеPP1-R SDR 5-40x8,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р52134-2010**	м	221	701		154921		154921	12394	167315
15	15	**Е11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	24	2226,98	113,64	53448	2727	7149	31835	92106
						1815,45	26,88	43571	645		6823	
	15.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0264	186919				4934,66		
	15.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,048	31711				1522,13		
16	16	**С123-040902-0105**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	24	12776		306624		306624	24530	331154
17	17	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	140	2199,56	86,22	307938	12071	41705	184352	531673
						1815,45	13,44	254163	1882		39383	
	17.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,154	186919				28785,53		
	17.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,28	31711				8879,08		
18	18	**С123-040902-0103**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	26	10149		263874		263874	21110	284984
19	19	**С123-040905-0701**	**Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	114	1020		116280		116280	9302	125582
20	20	**Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Краны воздушные. Установка**	шт.	38	197,85	0	7518	0	717	4897	13408
						178,97	0	6801	0		993	
21	21	**С123-040905-1814**	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	38	278		10564		10564	845	11409

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	22	**Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**квт**	**136,08**	**1028,09**	**16,29**	**139902**	**2217**	**44226**	**67841**	**224362**
						686,79	5,62	93459	765		16619	
	22.1	2302-1104-0408	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт	353,808	125				44226		
	22.2	2305-1001-9903	Радиаторы биметаллические	кВт	136,08							
23	23	**С123-051001-0309**	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**972**	**2287**		**2222964**		**2222964**	**177837**	**2400801**
24	24	**С123-021201-0604**	**Адаптер (переход) полибутеновый РВ обжимной DN 32х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**24**	**1790**		**42960**		**42960**	**3437**	**46397**
25	25	**Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемойповерхности**	**221,6**	**907,07**	**1,04**	**201007**	**230**	**30279**	**122841**	**349756**
						769,39	0,52	170497	115		25908	
	25.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	54,5136	458				24967,23		
26	26	**Е11-260101-0901**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**1,36**	**39104,86**	**1776,3**	**53183**	**2416**	**15646**	**26130**	**85658**
						25824,5	860,16	35121	1170		6345	
	26.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0144	132078				1904,04		
	26.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,036	325632				11735,78		
27	27	**С121-100406-0301**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0712**	**460528**		**32790**		**32790**	**2623**	**35413**
28	28	**С121-110102-0103**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80**	**м3**	**1,36**	**15335**		**20856**		**20856**	**1668**	**22524**
			Итого по разделу: 1. Отопление									**9193120**
			Раздел: 2. Вентиляция									
29	29	**Е12-150103-0501**	**Вентилятор центробежный весом до 0,05 т. Демонтаж**	**шт.**	**2**	**3887,53**	**16,41**	**7775**	**33**	**0**	**5587**	**14431**
						3871,12	8,44	7742	17		1069	
30	30	**Е12-150103-0501**	**Вентилятор центробежный весом до 0,05 т. Демонтаж**	**шт.**	**1**	**3887,53**	**16,41**	**3888**	**16**	**0**	**2793**	**7215**
						3871,12	8,44	3871	8		534	
31	31	**Е12-150103-0302**	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм периметром 500х400 мм. Разборка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**449,748**	**465,29**	**16,41**	**209263**	**7380**	**0**	**148089**	**385940**
						448,88	8,44	201883	3796		28588	
32	32	**Е11-201401-0101**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**7994,49**	**169,61**	**7994**	**169**	**737**	**5128**	**14172**
						7087,5	34,27	7088	34		1050	
	32.1	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759 0-87	т	0,0014	526699				737,38		
33	33	**С123-050501-0230**	**Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77)№5 ДУ (400°С), Р 0,75 кВт, в 1000 об/мин ГОСТ 5976-90**	**комплект**	**1**	**165045**		**165045**		**165045**	**13204**	**178249**
34	34	**Е11-202401-0104**	**Виброизолятор номер 41. Установка**	**виброизолятор**	**2**	**2798,04**	**5,75**	**5596**	**12**	**4002**	**1144**	**7279**
						791,53	2,82	1583	6		539	
	34.1	2305-0301-0204	Виброизоляторы пружинные до N41 ГОСТ 27242-87	шт	2	1843				3686		
35	35	**Е11-200501-0202**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 355 мм. Установка**	**заслонка**	**1**	**2423,03**	**52,31**	**2423**	**52**	**333**	**1477**	**4212**
						2037,84	14,11	2038	14		312	
	35.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759 0-87	т	0,0003	633856				190,16		
	35.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,32	446				142,72		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	**36**	**С123-050305-0102**	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 400**	**шт.**	**1**	**8712**		**8712**		**8712**		**9409**
											697	
37	**37**	**Е11-201201-0101**	**Вставки гибкие крадиальным вентиляторам. Установка**	**м2**	**0,47**	**7249,08**	**28,79**	**3407**	**14**	**76**	**2393**	**6264**
						7057,84	**14,11**	**3317**	**7**		**464**	
	37.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	633856				59,58		
	37.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0376	446				16,77		
38	**38**	**С123-050307-0408**	**Вставки гибкие № 5 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46**	**шт.**	**1**	**6084**		**6084**		**6084**		**6571**
											487	
39	**39**	**С123-050307-0102**	**Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 350 мм х 350 мм**	**шт.**	**1**	**7691**		**7691**		**7691**		**8306**
											615	
40	**40**	**Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**49,77**	**5375,87**	**53,2**	**267557**	**2648**	**170830**	**68507**	**362949**
						1890,27	**21,49**	**94079**	**1070**		**26885**	
	40.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	49,77	3262				162349,74		
41	**41**	**Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**68,94**	**5205,25**	**42,23**	**358850**	**2911**	**236623**	**86744**	**481242**
						1730,7	**16,87**	**119315**	**1163**		**35648**	
	41.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	68,94	3262				224882,28		
42	**42**	**Е11-260201-0301**	**Покрытия и перекрытия. Изоляции изделиями из волокнистых и зернистыхматериалов насухо**	**м3 изоляции**	**0,42**	**15230,35**	**1687,95**	**6397**	**709**	**0**	**4339**	**11595**
						13542,4	**806,4**	**5688**	**339**		**859**	
43	**43**	**Е11-200701-0401**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**5137,56**	**46,43**	**5138**	**46**	**4444**	**476**	**6063**
						646,73	**14,11**	**647**	**14**		**449**	
	43.1	2305-0301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт	1	4320				4320		
44	**44**	**С121-110203-0101**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,42**	**5366**		**2254**		**2254**		**2434**
											180	
45	**45**	**Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**61**	**1541,75**	**53,36**	**94047**	**3255**	**7660**	**60474**	**166883**
						1362,81	**14,11**	**83131**	**861**		**12362**	
	45.1	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0067	206090				1382,86		
	45.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0262	230016				6033,32		
46	**46**	**С123-050306-0302 прим.**	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые Р100, D100 мм**	**шт.**	**61**	**1579**		**96319**		**96319**		**104025**
											7706	
47	**47**	**Е11-201401-0101**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**7994,49**	**169,61**	**7994**	**169**	**737**	**5128**	**14172**
						7087,5	**34,27**	**7088**	**34**		**1050**	
	47.1	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	526699				737,38		
48	**48**	**С123-050501-0230**	**Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77)№5 ДУ (400°С), Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90**	**комплект**	**1**	**165045**		**165045**		**165045**		**178249**
											13204	
49	**49**	**Е11-202401-0104**	**Виброизолятор номер 41. Установка**	**виброизолятор**	**2**	**2798,04**	**5,75**	**5596**	**12**	**4002**	**1144**	**7279**
						791,53	**2,82**	**1583**	**6**		**539**	
	49.1	2305-0301-0204	Виброизоляторы пружинные до N41 ГОСТ 27242-87	шт	2	1843				3686		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	**50**	**Е11-200501-0202**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 355 мм. Установка**		**1**	**2423,03**	**52,31**	**2423**	**52**	**333**	**1477**	**4212**
				заслонка		**2037,84**	**14,11**	**2038**	**14**		**312**	
	50.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	633856				190,16		
	50.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,32	446				142,72		
51	**51**	**С123-050305-0102**	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 400**		**1**	**8712**		**8712**		**8712**		**9409**
				шт.							**697**	
52	**52**	**Е11-201201-0101**	**Вставки гибкие крадиальным вентиляторам. Установка**		**0,47**	**7249,08**	**28,79**	**3407**	**14**	**76**	**2393**	**6264**
				м2		**7057,84**	**14,11**	**3317**	**7**		**464**	
	52.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	633856				59,58		
	52.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0376	446				16,77		
53	**53**	**С123-050307-0408**	**Вставки гибкие № 5 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46**		**1**	**6084**		**6084**		**6084**		**6571**
				шт.							**487**	
54	**54**	**С123-050307-0102**	**Гибкая вставка для прямоугольных к аналогТ от -40°С до 80°С, размерами 350 мм х 350 мм**		**1**	**7691**		**7691**		**7691**		**8306**
				шт.							**615**	
55	**55**	**Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**		**60,18**	**5375,87**	**53,2**	**323520**	**3201**	**206561**	**82836**	**438864**
				м2 поверхности воздуховодов		**1890,27**	**21,49**	**113757**	**1293**		**32508**	
	55.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	60,18	3262				196307,16		
56	**56**	**Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм,периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		**60,52**	**5205,25**	**42,23**	**315021**	**2556**	**207723**	**76150**	**422465**
				м2 поверхности воздуховодов		**1730,7**	**16,87**	**104742**	**1021**		**31294**	
	56.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	60,52	3262				197416,24		
57	**57**	**Е11-260201-0301**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистыхматериалов насухо**		**0,42**	**15230,35**	**1687,95**	**6397**	**709**	**0**	**4339**	**11595**
				м3 изоляции		**13542,4**	**806,4**	**5688**	**339**		**859**	
58	**58**	**Е11-200701-0401**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**		**1**	**5137,56**	**46,43**	**5138**	**46**	**4444**	**476**	**6063**
				зонт		**646,73**	**14,11**	**647**	**14**		**449**	
	58.1	2305-0301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт	1	4320				4320		
59	**59**	**С121-110203-0101**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95**		**0,42**	**5366**		**2254**		**2254**		**2434**
				м3							**180**	
60	**60**	**Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**		**52**	**1541,75**	**53,36**	**80171**	**2775**	**6530**	**51552**	**142261**
				решетка		**1362,81**	**14,11**	**70866**	**734**		**10538**	
	60.1	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0057	206090				1178,83		
	60.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0224	230016				5143,16		
61	**61**	**С123-050306-0302 прим.**	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые Р100, D100 мм**		**52**	**1579**		**82108**		**82108**		**88677**
				шт.							**6569**	
62	**62**	**Е11-201401-0101**	**Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка**		**1**	**7994,49**	**169,61**	**7994**	**169**	**737**	**5128**	**14172**
				вентилятор		**7087,5**	**34,27**	**7088**	**34**		**1050**	
	62.1	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	526699				737,38		
63	**63**	**С123-050401-0101**	**Вентиляторы канальные для круглыхвоздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84**		**1**	**18882**		**18882**		**18882**		**20393**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект							1511	
64	64	**Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**		10,63	5375,87	53,2	57145	565	36486	14632	77519
				м2поверхности воздуховодов		1890,27	21,49	20094	228		5742	
	64.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	10,63	3262				34675,06		
65	65	**Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**		52	1541,75	53,36	80171	2775	6530	51552	142261
				решетка		1362,81	14,11	70866	734		10538	
	65.1	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0057	206090				1178,83		
	65.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0224	230016				5143,16		
66	66	**С123-050306-0302 прим.**	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые Р100, D100 мм**		52	1579		82108		82108		88677
				шт.							6569	
			Итого по разделу: 2. Вентиляция									3467082
			ИТОГО:					9102792	81127	5406551	2619617	12 660 202
								3615109	23249		937793	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

Временные здания и сооружения	**1,20%**	**151 922**
Итого с временными		**12 812 124**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**256 242**
Итого с непредвиденными		**13 068 366**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 100 % К=1,050036	**1,050036**	**13 722 255**
Итого по договорной цене	**0,89818**	**12 325 055**
НДС	**12 %**	**1 479 007**
Итого с НДС		**13 804 062**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кожаев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО"АДС САПА":
Досов Р.Ж.

KZ 11VWC 00003016 от 19.10.2020г.
(должность, фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГКП" Мугалжарская районная больница на праве хозяйственного ведения
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач Кенжебаев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГКП" Мугалжарская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 990140003021 Актюбинская область Мугалжарский район , г.Кандыагаш.
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 . Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт поликлиники ГКП на ПХВ
(наименование , адрес)

Объект : Поликлиника
Договор о государственных закупках № 152 от 28 июня 2021 года

Акт выполненных работ № 3

за **август 2021** (месяц, год) на **2-1-3 ПС** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-100701-0101 Изм. и доп. вып. 18#Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10лучей. Демонтаж оборудования, применен коэффициентк затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов	шт.	1	9812,38	0,58	9812	1	0	7064	18226
						9811,8	0	9812	0		1350	
2	2	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18#Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Извещатель ПС автоматический тепловой в нормальном исполнении. Демонтажоборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов	шт.	135	403,42	0,22	54462	30	0	39191	101145
						403,2	0	54432	0		7492	
3	3	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18#Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Извещатель ПС автоматический дымовой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда- 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов	шт.	110	806,98	0,58	88768	64	0	63867	164846
						806,4	0	88704	0		12211	
4	4	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18#Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Извещатель ПС автоматический ручной в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда -0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учетаматериальных ресурсов	шт.	6	403,42	0,22	2421	1	0	1742	4496
						403,2	0	2419	0		333	
5	5	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18#Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Извещатель ПС автоматический световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда- 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов	шт.	6	806,98	0,58	4842	3	0	3484	8992
						806,4	0	4838	0		666	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	Ц13-100701-0601 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1310 ТЧ п.6 Ктр=0,3, Кэм=0,3	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Демонтаж оборудования, применен коэффициентк затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов**	шт.	10	226,8	1,28	2268	13	0	1627	4207
						225,52	0,4	2255	4		312	
			ИТОГО:					162573	112		116975	301 912
								162460	4		22364	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

Временные здания и сооружения	**1,20%**	**3 623**	
Итого с временными			**305 535**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**6 111**	
Итого с непредвиденными			**311 646**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 100 % К=1,050036	**1,050036**		**327 239**
Итого по договорной цене	**0,89818**		**293 920**
НДС	**12 %**	**35 270**	
Итого с НДС			**329 190**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Кожаев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА":
Досов Р.И.
KZ 11VWC 00003016 от 19.10.2020г
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГКП" Мугалжарская районная больница на праве хозяйственного
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Главный врач Кенжебаев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГКП" Мугалжарская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 990140003021 Актюбинская область, Мугалжарский район , г.Кандыагаш.
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт поликлиники ГКП на ПХВ
(наименование , адрес)

Объект : Поликлиника
Договор о государственных закупках № 152 от 28 июня 2021 года

Акт выполненных работ № 4

за август 2021 (месяц, год) на 2-1-4 ЭМ, ЭО работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	**Ц13-080305-0901 Изм. и доп. вып. 17**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Демонтаж**	**шт.**	**4**	**863,2**	**25,6**	**3453**	**102**	**0**	**2440**	**6364**
						837,6	**9,79**	**3350**	**39**		**471**	
2	2	**Е12-170101-0705**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**370**	**179,93**	**1,75**	**66574**	**647**	**0**	**47707**	**123423**
						178,18	**0,9**	**65927**	**333**		**9142**	
3	3	**Е12-170101-0701**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**335**	**55,01**	**0**	**18428**	**0**	**0**	**13268**	**34232**
						55,01	**0**	**18428**	**0**		**2536**	
4	4	**Е12-170101-0401**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**80**	**23,93**	**0**	**1914**	**0**	**0**	**1378**	**3555**
						23,93	**0**	**1914**	**0**		**263**	
	4.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0032							
5	5	**Е11-460302-0501**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	**м борозд**	**5000**	**289,33**	**119,89**	**1446650**	**599450**	**0**	**806436**	**2433333**
						169,44	**54,57**	**847200**	**272850**		**180247**	
6	6	**Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Заделка борозд цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**100**	**1142,08**	**73,91**	**114208**	**7391**	**26542**	**62107**	**190420**
						802,75	**59,85**	**80275**	**5985**		**14105**	
	6.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	1,51	17471				26381,21		
	6.2	2105-0308-0360	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	2,77							
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									**2791327**
			Раздел: 2. ЭО									
7	7	**С123-070202-0703**	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**357**	**32**		**11424**		**11424**	**914**	**12338**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	С123-070202-1401	**Коробки ответвительные стальныее полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, типУ197 УХЛ3**	шт.	382	42		16044		16044	1284	17328
9	9	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	7286	225,84	2,08	1645470	15155	350748	921603	2772439
						175,62	0,06	1279567	437		205366	
	9.1	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	7358,86	24				176612,64		
	9.2	2302-0401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16	шт.	8743,2	8				69945,6		
	9.3	2306-0901-9901	Провод	м	7504,58							
	9.4	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	29,144	1868				54440,99		
10	10	С123-060144-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	3,886	177804		690946		690946	55276	746222
11	11	С123-060144-0504	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	3,215	276383		888571		888571	71086	959657
12	12	С123-060144-0902	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,185	461856		85443		85443	6835	92278
			Итого по разделу: 2. ЭО									4600262
			ИТОГО:					4989125	622745	2069718	1854939	7 391 589
								2296661	279644		547525	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,20%		88 699				
			Итого с временными									7 480 288
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		149 606				
			Итого с непредвиденными									7 629 894
			Итого в текущих ценах на 2020 год- 100 % К=1,050036			1,050036						8 011 663
			Итого по договорной цене			0,89818						7 195 916
			НДС			12 %		863 510				
			Итого с НДС									8 059 426

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА":

_____ **Досов Р.И.**
(должность,фамилия,имя,отчество)

Принял (Заказчик)

ГКП" Мугалжарская районная больница на праве хозяйственного ведения
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач _____ **Кенжебаев М.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)