Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП "Мугалжарская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш, Баймухамбетова, дом № 2** — **990140003021**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №152 от 28.06.2021 г

Номер документа	Дата составления
00000000077	22.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт поликлиники ГКП на ПХВ "Мугалжарская районная больница" государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"			работа	1	15 000 000,00	15 000 000,00	1 607 142,86
				Итого	1	x	15 000 000,00	1 607 142,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.10.2021

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик ГКП" Мугалжарская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области"

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование стройки : Капитальный ремонт поликлиники ГКП на ПХВ

"Мугалжарская районная больница" государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской

Справка № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ октябрь __2021_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		152	28.06.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	90 000 000	13 392 857	80 357 143	13 392 857					9 642 857	90 000 000
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		13 392 857	13 392 857	13 392 857					1 607 143	15 000 000
Акт №7		6 164 531	6 164 531	6 164 531					739 744	6 904 275
Акт №8		7 228 326	7 228 326	7 228 326					867 399	8 095 725

Всего к оплате: **15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге**

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГКП" Мугалжарская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области"

Главный врач Кенжебаев М.Т. БИН 990140003021

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И. БИН 041140007085

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" Шитпанов А.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГКП" Мугалжарская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 990140003021 Актюбинская область, Мугалжарский район , г.Кандыагаш, Баймухамбетова 3

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Мametовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт поликлиники ГКП на ПХВ

(наименование , адрес)

Объект : Поликлиника

Договор о государственных закупках № 152 от 28 июня 2021 года

Акт выполненных работ № 7

за октябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы-Выполнение октябрь работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. 1-й этаж									
1	1	**Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**12,6**	**2934,12**	**48,26**	**36970**	**608**	**6729**	**21519**	**63168**
						2351,79	**20,21**	**29633**	**255**		**4679**	
	1.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,024	1630				4929,12		
	1.2	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	5,3008	314				1664,46		
2	2	С121-090402-0501	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**12,6**	**40518**		**510527**		**510527**	**40842**	**551369**
3	3	**Е12-120104-0504**	**Очистка вручную окраски масляной, перхлорвиниловой**	**м2**	**607,64**	**242,09**	**0**	**147104**	**0**	**0**	**105915**	**273260**
						242,09	**0**	**147104**	**0**		**20241**	
4	4	**Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**303,82**	**1240,81**	**7,37**	**376983**	**2239**	**130694**	**176245**	**597486**
						803,27	**2,42**	**244049**	**735**		**44258**	
	4.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25-СТ РК 1168-2006	кг	1273,6134	88				112077,98		
5	5	**Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**624,5122**	**1121,87**	**7,37**	**700622**	**4602**	**263931**	**312191**	**1093838**
						691,88	**2,42**	**432088**	**1511**		**81025**	
	5.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2617,9551	88				230380,05		
6	6	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройствопервого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**239,54**	**1570,86**	**85,52**	**376284**	**20485**	**192573**	**119647**	**535605**
						681,41	**12,32**	**163225**	**2951**		**39674**	
	6.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	268,2848	241				64656,64		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,8288	115131				95421,54		
7	7	**Е11-110101-0402**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**		**239,54**	**965,95**	**42,34**	**231384**	**10143**	**122757**	**72120**	**327784**
				м2 изолируемой поверхности		**411,14**	**7,02**	**98484**	**1682**		**24280**	
	7.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	268,2848	241				64656,64		
	7.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,3617	115131				41643,5		
8	8	**Е11-110101-1103**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**		**239,54**	**712,93**	**28,49**	**170775**	**6824**	**81365**	**61927**	**251318**
				м2 стяжки		**344,77**	**14,29**	**82586**	**3423**		**18616**	
	8.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,8866	16510				80678,03		
9	9	**Е11-110101-1104**	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**		**479,08**	**93,28**	**4,94**	**44689**	**2367**	**40339**	**2242**	**50685**
				м2 стяжки		**4,14**	**2,36**	**1983**	**1131**		**3754**	
	9.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,4433	16510				40339,02		
10	10	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**		**239,54**	**1651,19**	**77,62**	**395526**	**18593**	**60060**	**234095**	**679991**
				м2 покрытия		**1322,84**	**34,48**	**316873**	**8259**		**50370**	
	10.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	1077,93	42				45273,06		
	10.2	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	143,724	64				9198,34		
11	11	**С122-060301-0659**	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**		**244,3308**	**1678**		**409987**		**409987**		**442786**
				м2							**32799**	
			Итого по разделу: 1. 1-й этаж									**4867290**
			Раздел: 2. 2-й этаж									
12	12	**Е11-110101-1103**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**		**246,28**	**712,93**	**28,49**	**175580**	**7016**	**83654**	**63669**	**258389**
				м2 стяжки		**344,77**	**14,29**	**84910**	**3519**		**19140**	
	12.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	5,0241	16510				82948,09		
13	13	**Е11-110101-1104**	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 3**		**492,56**	**93,28**	**4,94**	**45946**	**2433**	**41474**	**2305**	**52111**
				м2 стяжки		**4,14**	**2,36**	**2039**	**1162**		**3860**	
	13.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,5121	16510				41474,04		
14	14	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**		**246,28**	**1651,19**	**77,62**	**406655**	**19117**	**61750**	**240682**	**699124**
				м2 покрытия		**1322,84**	**34,48**	**325789**	**8492**		**51787**	
	14.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	1108,26	42				46546,92		
	14.2	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	147,768	64				9457,15		
15	15	**С122-060301-0659**	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**		**251,2056**	**1678**		**421523**		**421523**		**455245**
				м2							**33722**	
			Итого по разделу: 2. 2-й этаж									**1464869**
			ИТОГО:					**4450555**	**94427**	**2427363**	**1412557**	**6332159**
								1928763	**33120**		**469047**	
			В том числе :									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**1,20%**		**75 986**				
			Итого с временными									**6 408 145**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**128 163**				
			Итого с непредвиденными									**6 536 308**
			Итого в текущих ценах на 2020 год- 100 % К=1,050036			**1,050036**						**6 863 359**
			Итого по договорной цене			**0,89818**						**6 164 531**
			НДС			**12 %**		**739 744**				
			Итого с НДС									**6 904 275**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Кожаев Т.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА":

Шитпанов А.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГКП" Мугалжарская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 990140003021
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Главный врач Кенжебаев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГКП" Мугалжарская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 990140003021 Актюбинская область Мугалжарский район , г.Кандыагаш, Баймухамбетова,3
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт поликлиники ГКП на ПХВ
(наименование , адрес)

Объект : Поликлиника
Договор о государственных закупках № 152 от 28 июня 2021 года

Акт выполненных работ № 8

за октябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-4 ЭМ, ЭО-Выполнение ОКТЯБРЬ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ЭМ									
1	1	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка настене**	шт.	1	12881,24 2792	941,36 326,4	12881 2792	941 326	9148	2245 1210	16336
2	2	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количествон номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	236158		236158		236158		236158
			Отпускная цена			236158		236158				
			Сметная стоимость оборудования					*236158*				
3	3	Ц13-080305-0901 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	3877,07 2792	85,34 32,64	3877 2792	86 33	1000	2034 473	6384
4	4	С123-070201-0201	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31 (ЩРв-6), типа ИЭКГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	4952		4952		4952	396	5348
5	5	С123-070204-0640	**Выключатель автоматический ВА47-293Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	1632		1632		1632	131	1763
6	6	С123-070204-0638	**Выключатель автоматический ВА47-293Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	2	1632		3264		3264	261	3525
7	7	С123-070204-0606	**Выключатель автоматический ВА47-291Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	546		546		546	44	590

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		1	1321,34	81,2	1321	82	26	898	2397
				шт.		1214,52	32,64	1215	33		178	
9	9	С123-070501-1020	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала САР4У-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1		1	21898		21898		21898		23650
				шт.							1752	
10	10	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами		95	358,41	14,34	34049	1362	5475	19838	58198
				м		286,44	3,59	27212	341		4311	
11	11	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами		75	468,25	32,58	35119	2444	4357	20971	60577
				м		377,58	10,77	28318	808		4487	
12	12	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 16 мм		45	24		1080		1080		1166
				м							86	
13	13	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 20 мм		50	29		1450		1450		1566
				м							116	
14	14	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 32 мм		75	59		4425		4425		4779
				м							354	
15	15	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный илимногожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы иметаллические рукава		170	99,29	1,62	16879	275	3324	9641	28642
				м		78,12	0,65	13280	110		2122	
16	16	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,015	276383		4146		4146		4478
				км							332	
17	17	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,03	461856		13856		13856		14964
				км							1108	
18	18	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,02	713868		14277		14277		15419
				км							1142	
19	19	С123-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,03	1030512		30915		30915		33388
				км							2473	
20	20	С123-060144-0911	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,075	2834623		212597		212597		229605
				км							17008	
21	21	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		8	4630,89	183,68	37047	1469	26203	7107	47686
				шт.		1171,8	62,02	9374	496		3532	
22	22	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.Монтаж по строительным основаниям		50	478,79	21,07	23940	1054	12470	7723	34196
				м		208,32	6,2	10416	310		2533	
			Итого по разделу: 1. ЭМ									830814

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. ЭО									
23	23	Ц13-080305-0901 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	3	3877,07 2792	85,34 32,64	11631 8376	256 98	2999	6101 1419	19151
24	24	С123-070201-0204	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	3	8314		24942		24942	1995	26937
25	25	С123-070204-0648	**Выключатель автоматический ВА47-293Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	3	2039		6117		6117	489	6606
26	26	С123-070204-0608	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	31	519		16089		16089	1287	17376
27	27	С123-070204-1407	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	36	4036		145296		145296	11624	156920
28	28	С123-070204-1431	**Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	3	5605		16815		16815	1345	18160
29	29	Ц13-080305-0901 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	3	3877,07 2792	85,34 32,64	11631 8376	256 98	2999	6101 1419	19151
30	30	С123-070201-0201	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31 (ЩРв-6), ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	3	4952		14856		14856	1188	16044
31	31	С123-070204-0640	**Выключатель автоматический ВА47-293Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	1632		1632		1632	131	1763
32	32	С123-070204-0603	**Выключатель автоматический ВА47-291Р 3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	6	685		4110		4110	329	4439
33	33	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	шт.	411	2407,08 1054,46	15,51 6,53	989310 433383	6375 2684	549552	313968 104262	1407540
	33.1	2113-0814-3303	Шпильки	комплект	838,44	649				544147,56		
34	34	С123-070102-1304	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82**	шт.	7	2022		14154		14154	1132	15286
35	35	С123-070101-0707	**Светильники, тип НПО22-60-033 ГОСТ 17677-82**	шт.	68	1053		71604		71604	5728	77332
36	36	С123-070101-0335	**Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82**	шт.	10	1280		12800		12800	1024	13824
37	37	С123-070104-0501	**Лампы светодиодные, модели КОСМОСLED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт**	шт.	78	531		41418		41418	3313	44731

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	38	С123-070104-0404	**Лампы компактные люминесцентные,модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрическойсети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27**	шт.	7	678		4746		4746	380	5126
39	39	СПрайс лист	**Светильник ЛПО Standart LED T8-236-27 IR20 под LED лампу T8 G13 3СП**	шт	326	6589,91		2148311		2148311	171865	2320176
40	40	СПрайс лист	**Лампы светодиодные 20 Вт**	шт	652	982,58		640642		640642	51251	691893
41	41	С123-070101-2202	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длинакабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	шт.	1	4476		4476		4476	358	4834
42	42	Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Указатели световые настенные. Установка**	шт.	52	697,06 674,28	16,23 6,53	36247 35063	844 340	341	25490 4939	66676
	42.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,5304	450				238,68		
	42.2	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,156	652				101,71		
43	43	С123-080304-0601	**Световой указатель модели Призма-102 ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	52	632		32864		32864	2629	35493
44	44	Е11-210401-0505 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка**	шт.	12	1070,63 1041,97	15,51 6,53	12848 12504	186 78	158	9059 1753	23660
	44.1	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	652				23,47		
	44.2	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,336	374				125,66		
45	45	С Прайс лист ТОО КазахМедИмпорт	**Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный с регулируемым краном ОБН 150 РЭ**	шт	12	100000		1200000		1200000	96000	1296000
46	46	Ц13-080303-0701 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 70 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	7310,14 4266	189,72 65,28	7310 4266	189 65	2854	3119 834	11263
47	47	С123-070203-0607	**Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	1	12838		12838		12838	1027	13865
48	48	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытойпроводки. Установка**	шт.	377	227,29 193,28	0,19 0,09	85688 72867	72 34	12750	52488 11054	149230
	48.1	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	384,54	32				12305,28		
	48.2	2307-0220-9901	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	384,54							
49	49	С123-070218-1502	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	92	330		30360		30360	2429	32789

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	50	С123-070218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	81	346		28026		28026	2242	30268
51	51	С123-070220-0503	Розетка штепсельная одноместнаядля скрытой установки с заземляющими контактами,без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	204	340		69360		69360	5549	74909
			Итого по разделу: 2. ЭО									6601442
			ИТОГО:					6412430	15891	5490150	486783	7432257
								670234	5854	236158	533044	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							236158		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,20%		86 353				
			Итого с временными									7 518 610
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		145 649				
			Итого с непредвиденными									7 664 259
			Итого в текущих ценах на 2020 год- 100 % К=1,050036			1,050036						8 047 748
			Итого по договорной цене			0,89818						7 228 326
			НДС			12 %		867 399				
			Итого с НДС									8 095 725

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ **Кожиев А.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО"АДС САПА":

_____ **Шичанов А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГКП" Мугалжарская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Главный врач _____ **Кенжебаев М.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)