Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП "Мугалжарская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш, Баймухамбетова, дом № 2** — **990140003021**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №152 от 28.06.2021 г

Номер документа	Дата составления
00000000101	10.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт поликлиники ГКП на ПХВ "Мугалжарская районная больница" государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"			работа	1	33 374 084,40	33 374 084,40	3 575 794,76
				Итого	1	x	33 374 084,40	3 575 794,76

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.12.2021

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик ГКП" Мугалжарская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области"

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование стройки : Капитальный ремонт поликлиники ГКП на ПХВ
"Мугалжарская районная больница" государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской

Справка № 4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ декабрь __2021_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		152	28.06.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дительные зат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	123 374 084,40	29 798 289,64	110 155 432,64	29 798 289,64					13 218 651,76	123 374 084,40
в том числе за отчетный месяц,в том числе :		29 798 289,64	29 798 289,64	29 798 289,64					3 575 794,76	33 374 084,40
Акт №9		25 040 385,18	25 040 385,18	25 040 385,18					3 004 846,22	28 045 231,40
Акт №10		4 192 608,03	4 192 608,03	4 192 608,03					503 112,97	4 695 721,00
Акт №11		565 296,43	565 296,43	565 296,43					67 835,57	633 132,00

Всего к оплате: **(тридцать три миллиона триста семьдесят четыре тысячи восемьдесят четыре) тенге 40 тиын** **33 374 084,40**

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГКП" Мугалжарская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области"

Главный врач Кенжебаев М.Т. БИН 990140003021

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И. БИН 041140007085

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" Шитпанов А.Х.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГКП" Мугалжарская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 990140003021 Актюбинская область, Мугалжарский район , г.Кандыагаш, Баймухамбетова,3
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Адихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Мометовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт поликлиники ГКП на ПХВ
(наименование , адрес)

Объект : Поликлиника
Договор о государственных закупках № 152 от 28 июня 2021 года

Акт выполненных работ № 9

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 27.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. 1-й этаж									
1	1	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0,8	3555,39	173,98	2844	140	1487	925	4071
						1523,21	81,96	1219	66		302	
	1.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,912	1630				1486,56		
2	2	С121-090201-0702	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотнойфурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,8	29745		23796		23796		25700
											1904	
3	3	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,6	1205,96	4,99	1930	8	1540	277	2384
						238,39	2,47	381	4		177	
	3.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,9056	1630				1476,13		
4	4	С121-090205-0102	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	1,6	890		1424		1424		1538
											114	
5	5	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	607,64	470,8	2,96	286077	1798	92641	138618	458671
						315,38	1,46	191638	887		33976	
	5.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,4193	211466				88661,69		
6	6	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		23,8878	1121,87	7,37	26799	176	10095	11941	41839

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-отделочников	зарплата машинистов	зарплата рабочих-отделочников	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 отделываемой поверхности			691,88	2,42	16527	58		3099	
	6.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	100.1377	88				8812,11		
7	7	**Е11-150405-0105 Изм. и доп. изм. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионнымисоставами улучшенная по сборным конструкциям**		**1296,8**	**422,49**	**2,96**	**547885**	**3838**	**180683**	**262985**	**875740**
			м2 окрашиваемой поверхности			**280,2**	**1,46**	**363363**	**1893**		**64870**	
	7.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.817	211466				172764,34		
8	8	**Е11-150203-0101 Изм. и доп. изм. 16**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая покамню и бетону**		**19,5**	**1039,6**	**57,68**	**20272**	**1125**	**5517**	**10498**	**33232**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**699,01**	**48,71**	**13631**	**950**		**2462**	
	8.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,273	18212				4971,88		
	8.2	2105-0308-0477	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 12 мм х 12 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,5148	785				404,12		
9	9	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. изм. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**		**382,7094**	**3486,93**	**34,34**	**1334481**	**13142**	**754883**	**412486**	**1886724**
			м2 поверхности облицовки			**1480,12**	**16,83**	**566456**	**6441**		**139757**	
	9.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	382,7094	1710				654433,07		
10	10	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройствопервого слоя**		**204**	**1570,86**	**85,52**	**320455**	**17446**	**164002**	**101895**	**456138**
			м2 изолируемой поверхности			**681,41**	**12,32**	**139008**	**2513**		**33788**	
	10.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	228,48	241				55063,68		
	10.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,7058	115131				81264,07		
11	11	**Е11-110101-0402**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**		**204**	**965,95**	**42,34**	**197054**	**8637**	**104544**	**61419**	**279151**
			м2 изолируемой поверхности			**411,14**	**7,02**	**83873**	**1432**		**20678**	
	11.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	228,48	241				55063,68		
	11.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,308	115131				35464,95		
12	12	**Е11-110101-1103**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**		**204**	**712,93**	**28,49**	**145438**	**5812**	**69293**	**52739**	**214031**
			м2 стяжки			**344,77**	**14,29**	**70333**	**2915**		**15854**	
	12.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,1616	16510				68708,02		
13	13	**Е11-110101-1104**	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**		**408**	**93,28**	**4,94**	**38058**	**2016**	**34354**	**1909**	**43164**
				м2 стяжки		**4,14**	**2,36**	**1689**	**963**		**3197**	
	13.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,0808	16510				34354,01		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		204	1651,19	77,62	336843	15835	51149	199363	579102
				м2 покрытия		1322,84	34,48	269859	7034		42896	
	14.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	918	42				38556		
	14.2	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	122,4	64				7833,6		
15	15	С122-060301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001		208,08	1678		349158		349158		377091
				м2							27933	
			Итого по разделу: 1. 1-й этаж									5278576
			Раздел: 2. 2-й этаж									
16	16	Е12-120104-0504	Очистка пручнуюот краски масляной, перхлорвиниловой		578,1	242,09	0	139952	0	0	100766	259975
				м2		242,09	0	139952	0		19257	
17	17	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленныепод окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		578,1	470,8	2,96	272169	1711	88137	131879	436372
				м2 окрашиваемой поверхности		315,38	1,46	182321	844		32324	
	17.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,3989	211466				84351,46		
18	18	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионнымисоставами улучшенная по сборным конструкциям		1493,7	422,49	2,96	631073	4422	208117	302915	1008707
				м2 окрашиваемой поверхности		280,2	1,46	418535	2181		74719	
	18.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,941	211466				198996,06		
19	19	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая покамню и бетону		28,5	1039,6	57,68	29629	1644	8063	15343	48570
				м2 оштукатуриваемой поверхности		699,01	48,71	19922	1388		3598	
	19.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,399	18212				7266,59		
	19.2	2105-0308-0477	Сетка проволочная ткацкая с квадратными ячейками 12 мм х 12 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,7524	785				590,63		
20	20	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусныхи угловых плиток). Облицовка гладкая без установкиплиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		307,5	3486,93	34,34	1072231	10559	606535	331425	1515948
				м2 поверхности облицовки		1480,12	16,83	455137	5175		112292	
	20.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	307,5	1710				525825		
21	21	Е11-110101-1103	Стяжки бетонныетолщиной 20 мм. Устройство		331,82	712,93	28,49	236564	9454	112709	85783	348135
				м2 стяжки		344,77	14,29	114402	4742		25788	
	21.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	6,7691	16510				111758,3		
22	22	Е11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 3		663,64	93,28	4,94	61904	3278	55878	3106	70211

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 стяжки		4,14	2,36	2747	1566		5201	
	22.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,3846	16510				55879,15		
23	23	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	331,9	1651,19 1322,84	77,62 34,48	548030 439051	25762 11444	83217	324356 69791	942177
	23.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	1493,55	42				62729,1		
	23.2	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	199,14	64				12744,96		
24	24	С122-060301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	338,4564	1678		567930		567930	45434	613364
			Итого по разделу: 2. 2-й этаж									**5243459**
			Раздел: 3. 3-й этаж									
25	25	Е12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,6615	24255,78 19414,27	4841,51 2155,2	16045 12843	3203 1426	0	10273 2105	28423
26	26	Е12-120104-0504	Очистка вручную от окраски масляной, перхлорвиниловой	м2	574,1	242,09 242,09	0 0	138984 138984	0 0	0	100068 19124	258176
27	27	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска полимерлатексными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	574,1	470,8 315,38	2,96 1,46	270286 181060	1699 838	87527	130966 32100	433352
	27.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,3961	211466				83767,82		
28	28	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска полимерлатексными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1340,6	422,49 280,2	2,96 1,46	566390 375636	3968 1957	186786	271867 67061	905318
	28.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,8446	211466				178599,53		
29	29	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по кирпичу и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	27	1039,6 699,01	57,68 48,71	28069 18873	1557 1315	7639	14536 3408	46013
	29.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,378	18212				6884,14		
	29.2	2105-0308-0477	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 12 мм х 12 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,7128	785				559,55		
30	30	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных,угловых плиток). Облицовка гладкая без установкиплиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	373,9	3486,93 1480,12	34,34 16,83	1303763 553417	12840 6293	737507	402991 136540	1843294
	30.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	373,9	1710				639369		
31	31	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные,толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	574,1	712,93 344,77	28,49 14,29	409293 197932	16356 8204	195605	148418 44617	602328
	31.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	11,7116	16510				193359,18		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	Е11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	1148,2	93,28	4,94	107104	5672	96678	5374	121476
						4,14	2,36	4754	2710		8958	
	32.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	5,8558	16510				96679,59		
33	33	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	574,1	1651,19	77,62	947948	44562	143944	561051	1629719
						1322,84	34,48	759442	19795		120720	
	33.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 3168-2006	кг	2583,45	42				108504,9		
	33.2	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	344,46	64				22045,44		
34	34	С122-060301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	585,582	1678		982607		982607	78609	1061216
35	35	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	674,827	3486,93	34,34	2353075	23173	1331076	727331	3326838
						1480,12	16,83	998825	11357		246432	
	35.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	674,827	1710				1153954,17		
			Итого по разделу: 3. 3-й этаж									**10256153**
			Раздел: 4. Отделочные работы									
36	36	Е11-150204-0105	Стены. Насечка поверхности	м2 оштукатуриваемой поверхности	857,515	416,25	0	356941	0	0	256997	663053
						416,25	0	356941	0		49115	
37	37	Е12-120102-0702	Поверхности стен : огрунтовка с лестниц	м2	857,515	64,8	7,45	55567	6388	0	35489	98340
						57,35	0,13	49178	111		7284	
38	38	СПрайс лист	Бетоноконтакт	л	428,7575	588,23		252088		252088	20177	272385
39	39	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса из штукатурной сетки при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	857,515	286,8	6,49	245935	5565	0	174635	454216
						289,31	2,54	248070	2178		33646	
40	40	СПрайс лист	Сетка штукатурная	м2	857,515	162,48		139329		139329	11146	150475
			Итого по разделу: 4. Отделочные работы									**1638469**
			Раздел: 5. Лестница									
41	41	Е11-100212-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки лестничные. Ограждение перилами	м перил	48	382,01	42,75	18336	2052	1192	11503	32226
						314,42	18,43	15092	885		2387	
	41.1	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	3,6576	326				1192,38		
42	42	СПРайс лист	Перила из нержавеющей стали	м	48	20832,62		999966		999966	79997	1079963
			Итого по разделу: 5. Лестница									**1112189**
			ИТОГО:					16383842	253838	8736616	5402127	23528846
								7393391	109565		1742877	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**1,20%**		**282 346**				
			Итого с временными									**23 811 192**

№ п.п	№ позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-отделочников	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Зимние удорожания									**2 218 754**
			Итого с зимними удорожаниями									**26 029 946**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**520 599**				
			Итого с непредвиденными									**26 550 545**
			Итого в текущих ценах на 2020 год- 100 % К=1,050036			**1,050036**						**27 879 028**
			Итого по договорной цене			**0,89818**						**25 040 385,18**
			НДС			**12 %**		**3 004 846,22**				
			Итого с НДС									**28 045 231,40**

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Князев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати(при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА":

_____ Шитпанов А.Х.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

ГКП "Актюбинская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 990140003021
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Главный врач _____ Кенжебаев М.Т.
(должность, Ф.И.О., расшифровке подписи)

Место печати(при наличии)

Авторский надзор ТОО" АктобеГенСтрой "

_____ Алгазин Б.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГКП" Мугалжарская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 990140003021 Актюбинская область, Мугалжарский район , г.Кандыагаш, Баймухамбетова,3
(полное наименование , бизнес идентификационный номер (или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер (или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт поликлиники ГКП на ПХВ
(наименование , адрес)

Объект : Поликлиника
Договор о государственных закупках № 152 от 28 июня 2021 года

Акт выполненных работ № 10

за декабрь 2021 (месяц, год) на 2-1-3 ПС работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-100701-0101 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	33051,66	1,92	33052	2	344	23548	61128
						32706	0	32706	0		4528	
2	2	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	160	1383,51	0,72	221362	115	6206	154829	406286
						1344	0	215040	0		30095	
3	3	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	146	2757,65	1,92	402617	280	9889	282563	739994
						2688	0	392448	0		54814	
4	4	Ц13-100701-0601 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	22	766,54	4,28	16864	94	231	11929	31096
						751,74	1,34	16538	29		2303	
5	5	С123-080303-0310	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24	шт.	1	31613		31613		31613		34142
											2529	
6	6	С123-080302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	137	1653		226461		226461		244578
											18117	
7	7	С123-080302-0203	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	шт.	160	613		98080		98080		105926
											7846	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	С123-080302-0604	Извещатели пожарные ручные моделиИПР-3 СУ	шт.	9	1349		12141		12141	971	13112
9	9	С123-080304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	9	632		5688		5688	455	6143
10	10	С123-080301-0401 прим.	Извещатели акустические Сирена-Свирель-2	шт.	13	5021		65273		65273	5222	70495
11	11	С123-080306-0209	Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 12 А/ч	шт.	1	4437		4437		4437	355	4792
12	12	С123-080306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116		19116		19116	1529	20645
13	13	Ц13-100701-0504	Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию. Монтажоборудования	м	2313	393,7 274	0 0	910628 633762	0 0	276866	456309 109355	1476292
14	14	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1033	326,6 134,4	146,9 46,48	337378 138835	151748 48014	46795	134531 37753	509662
15	15	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до40 мм. Монтаж оборудования	м	1033	234,48 215,68	2,23 0,11	242218 222797	2304 114	17117	160496 32217	434931
16	16	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВГ по 2х0,5	км	3,12	23748		74094		74094	5928	80022
17	17	С Прайс лист	Кабель КСВ ЭВ 3х1,5 мм2	метр	224	75		16800		16800	1344	18144
18	18	С123-061623-0202	Шнуры на напряжение до 220 Вс поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,002	64347		129		129	10	139
19	19	С123-061710-0101	Канал кабельный размерами 10 ммх 12 мм	м	1033	44		45452		45452	3636	49088
			ИТОГО:					2763403	154543	956732	1224205	4 306 615
								1652126	48157		319007	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**1,20%**		**51 679**				
			Итого с временными									**4 358 294**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**87 166**				
			Итого с непредвиденными									**4 445 460**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах на 2020 год- 100 % К=1,050036			**1,050036**						**4 667 893**
			Итого по договорной цене			**0,89818**						**4 192 608,04**
			НДС			**12 %**		**503 112,96**				
			Итого с НДС									**4 695 721**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Кожаев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА":

Шитванов А.Х.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГКП" Мугалжарская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 990140003021
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Главный врач [illegible]
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО" Актюбстрой

Алгазин Б.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГКП" Мугалжарская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 990140003021 Актюбинская область, Мугалжарский район , г.Кандыагаш, Баймухамбетова,3
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт поликлиники ГКП на ПХВ
(наименование , адрес)

Объект : Поликлиника
Договор о государственных закупках № 152 от 28 июня 2021 года

Акт выполненных работ №11

за декабрь 2021 (месяц, год) на 2-1-2 Отопление и вентитиляция

Составлен (а) в текущих ценах на 23.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Отопление									
1	1	**Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**		30,1	1028,09	16,29	30945	490	9782	15006	49627
				квт		686,79	5,62	20672	169		3676	
	1.1	2302-1104-0408	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт	78,26	125				9782,5		
	1.2	2305-1001-9903	Радиаторы биметаллические	кВт	30,1							
2	2	**С123-051001-0309**	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**		215	2287		491705		491705		531041
				секция							39336	
			Итого по разделу: 1. Отопление									580668
			ИТОГО:					522650	490	501487	15006	580 668
								20672	169		43012	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,20%		6 968				
			Итого с временными									587 636
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11 753				

№ п/п	№ позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными									**599 389**
			Итого в текущих ценах на 2020 год- 100 % К=1,050036			**1,050036**						**629 380**
			Итого по договорной цене			**0,89818**						**565 296,43**
			НДС			**12 %**		**67 835,57**				
			Итого с НДС									**633 132**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Кожаев З.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА":

Шитиков А.Х.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГКП" Мугалжарская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 990140003021

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Главный врач Конжебаев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО" АктобеГенСтрой "

Алгазин Б.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №