Счет-фактура № 00000000016 от 23 октября 2020 г.

Дата совершения оборота: 23.10.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Иґілік-ГН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440027885, 060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0009137, от 28.09.2012

ИИК поставщика: KZ729650000028086710, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №21 от 21 мая 2020 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Атырауская область, г.Атырау, НИКОЛАЙ ОСТРОВСКИЙ, 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440027885, Товарищество с ограниченной ответственностью "Иґілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010440002775, Коммунальное государственное учреждение "Вечерняя школа" государственного учреждения "Городской отдел образования",Атырауская область, г.Атырау, НИКОЛАЙ ОСТРОВСКИЙ, 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Вечерняя школа" государственного учреждения "Городской отдел образования"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010440002775, Атырауская область, г.Атырау, НИКОЛАЙ ОСТРОВСКИЙ, 13

ИИК получателя: KZ31070103KSN1510000, в банке РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания КГУ Вечерняя школа по адресу: Атырау, ул. Островского 13 за октябрь месяц 2020 года	работа	1	18 564 975,01	18 564 975,01	12%	2 227 797,00	20 792 772,01		
Всего по счету:					**18 564 975,01**		**2 227 797,00**	**20 792 772,01**		

Руководитель: Ғайдаров Н. Ғ.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Серік Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Вечерняя школа" государственного учреждения "Городской отдел образования",Атырауская область, г.Атырау, НИКОЛАЙ ОСТРОВСКИЙ, 13, тел.: 87782486888** — **010440002775**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12, тел.: +8 (71231) 2-16-06** — **040440027885**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №21 от 21 мая 2020 года

Номер документа	Дата составления
16	23.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания КГУ Вечерняя школа по адресу: Атырау, ул. Островского 13 за октябрь месяц 2020 года			работа	1	20 792 772,01	20 792 772,01
				Итого	1	x	20 792 772,01

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Гайдаров Нуркен Гайдарулы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Изимова Альфия Куатбаевна
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.10.2020

М.П.

ЖШС «Игілік-ГН» ТОО

форма 3

ЗАКАЗЧИК Коммунальное государственное учреждение "Вечерняя школа" государственного учреждения "Городской отдел образования"

Генеральный подрядчик: ТОО "Игілік-ГН"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ Вечерняя школа по адресу: Атырау, ул. Островского 13

Договор генерального строительного подряда №21 от 21.05.2020 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	21	21.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных базисных	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1				на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				из них						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:	50 792 772,01	18 564 975,01							2 227 797,00	**20 792 772,01**
Общестроительные работы										
в т.ч. за октябрь			20 792 772 (двадцать миллион семьсот девяносто два тысяча семьсот семьдесят два) тенге 01 тиын							

ЗАКАЗЧИК

Руководитель КГУ "Вечерняя школа"

Изимова А. К

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Игілік-ГН"

Гайдаров Н.Г

ЗАКАЗЧИК **Коммунальное государственное учреждение "Вечерняя школа" государственного учреждения "Городской отдел образования"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ Вечерняя школа по адресу: Атырау, ул. Островского 13**

Объект **Объект КГУ "Вечерняя школа"**

Договор подряда (контракт) **№21 от 21.05.2020 года**

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

№	Наименование работ	общая стоимость	выполнено в 2020 г		выполнено с начала строительства	%
			июнь	сентябрь		
	Глава 1. Демонтажные работы					
1	Капитальный ремонт здания КГУ Вечерняя школа по адресу: Атырау, ул. Островского 13	70 602 426,72	30 000 000,00	20 792 772,01	50 792 772,01	71,94
	Итого по разделу	**70 602 426,72**	**30 000 000,00**	**20 792 772,01**	**50 792 772,01**	**71,94**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель КГУ "Вечерняя школа"

Изимова А. К

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Игілік-ГН"

Гайдаров Н. Ғ.

Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК **Коммунальное государственное учреждение "Вечерняя школа" государственного учреждения "Городской отдел образования"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО "Игілік-ГН"**
Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ Вечерняя школа по адресу: Атырау, ул. Островского 13**
Объект **Объект КГУ "Вечерняя школа"**
Договор подряда (контракт) **№21 от 21.05.2020 года**

Акт приемки выполненных работ №2 за октябрь месяц 2020 года.

на Пожарная сигнализация

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				Демонтажные работы			
1	**1310-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 8 лучей. Демонтаж**	**шт.**	**1,0000**		**3157,33**	**3157**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1525)	чел-ч	6,9	6,9	457,50	3157
		Итого оплата труда:				**3156,75**	**3157**
1. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,048	0,048	12,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экс.	чел-ч	–		–	–
		Итого эксплуатация машин:				**0,58**	**1**
		Накладные расходы	%	72		2272,86	2273
		Сметная прибыль	%	8		434,41	434
		Сметная стоимость:				**5864,60**	**5865**
2	**1310-0701-0107 РСНБ РК 2015**	**Оповещатель свето-звуковой, звуковой. Демонтаж**	**луч**	**13,0000**		**175,21**	**2278**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1497)	чел-ч	0,39	5,07	449,10	2277
		Итого оплата труда:				**175,15**	**2277**
2. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0048	0,0624	12,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экс.	чел-ч	–		–	–
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**1**
		Накладные расходы	%	72		126,11	1639
		Сметная прибыль	%	8		24,11	313
		Сметная стоимость:				**325,42**	**4230**
3	**1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Указатели световые настенные. Демонтаж оборудования**	**шт.**	**5,0000**		**151,76**	**759**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1497)	чел-ч	0,246	1,23	449,10	552

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00672	0,0336	1750,00	59
		Итого оплата труда:				**122,24**	**611**
3. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00336	0,0168	5492,00	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,00336	0,0168	2859,00	48
3. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0768	0,384	173,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00336	0,0168	2839,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,00336	0,0168	1441,00	24
		Итого эксплуатация машин:				**41,28**	**206**
		Накладные расходы	%	72		88,01	440
		Сметная прибыль	%	8		19,18	96
		Сметная стоимость:				**258,95**	**1295**
4	**1310-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования**	**шт.**	**33,0000**		**129,91**	**4287**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1441)	чел-ч	0,3	9,9	432,30	4280
		Итого оплата труда:				**129,69**	**4280**
4. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,018	0,594	12,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,22**	**7**
		Накладные расходы	%	72		93,38	3081
		Сметная прибыль	%	8		17,86	589
		Сметная стоимость:				**241,15**	**7958**
5	**1310-0701-0202 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования**	**шт.**	**15,0000**		**259,96**	**3899**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1441)	чел-ч	0,6	9	432,30	3891
		Итого оплата труда:				**259,38**	**3891**
5. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,048	0,72	12,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,58**	**9**
		Накладные расходы	%	72		186,75	2801
		Сметная прибыль	%	8		35,74	536
		Сметная стоимость:				**482,45**	**7237**
6	**1310-0701-0206 РСНБ РК 2015**	**Конструкция для установки извещателя. Демонтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**51,62**	**155**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1441)	чел-ч	0,105	0,315	432,30	136
		Итого оплата труда:				**45,39**	**136**

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 2	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,036	0,108	173,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**6,23**	**19**
		Накладные расходы	%	72		32,68	98
		Сметная прибыль	%	8		6,74	20
		Сметная стоимость:				**91,05**	**273**
7	**1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Приборы, масса до 5 кг на металлоконструкциях, щитах и пультах. Демонтаж**	**шт.**	**3,0000**		**67,36**	**202**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1497)	чел-ч	0,15	0,45	449,10	202
		Итого оплата труда:				**67,36**	**202**
		Накладные расходы	%	72		48,50	146
		Сметная прибыль	%	8		9,27	28
		Сметная стоимость:				**125,14**	**375**
8	**1308-0206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Демонтаж оборудования**	**м**	**300,0000**		**21,48**	**6443**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1419)	чел-ч	0,04887	14,661	425,70	6241
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00003	0,009	1206,00	11
		Итого оплата труда:				**20,84**	**6252**
8. 3	3105-0602-0505 РСНБ РК 2015	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,00003	0,009	1723,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,00003	0,009	1206,00	11
8. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,01824	5,472	16,00	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
8. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,01824	5,472	18,00	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**0,67**	**202**
		Накладные расходы	%	72		15,00	4501
		Сметная прибыль	%	8		2,92	876
		Сметная стоимость:				**39,40**	**11820**
9	**1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Демонтаж провода проложенного в коробе**	**м**	**300,0000**		**65,16**	**19547**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1396)	чел-ч	0,039	11,7	418,80	4900
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01134	3,402	1750,00	5954
		Итого оплата труда:				**36,18**	**10853**
9. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00567	1,701	5492,00	9342

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00567	1,701	2839,00	4829
9. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0081	2,43	173,00	420
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
9. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00567	1,701	2839,00	4829
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00567	1,701	1441,00	2451
9. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,01035	3,105	18,00	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**48,82**	**14647**
		Накладные расходы	%	72		26,05	7814
		Сметная прибыль	%	8		7,30	2189
		Сметная стоимость:				**98,50**	**29551**
10	**1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Демонтаж провода проложенного по стене, колонне с креплением накладными скобами**	**м**	**160,0000**		**147,39**	**23583**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1441)	чел-ч	0,042	6,72	432,30	2905
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02991	4,786	1522,00	7284
		Итого оплата труда:				**63,68**	**10189**
10. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00126	0,2016	5492,00	1107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00126	0,2016	2059,00	415
10. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,01173	1,877	3917,00	7351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,01173	1,877	1206,00	2264
10. 5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,01173	1,877	15,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
10. 6	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,01566	2,506	4637,00	11618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,01566	2,506	1722,00	4315
10. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00126	0,2016	2839,00	572
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00126	0,2016	1441,00	291
		Итого эксплуатация машин:				**129,23**	**20678**
		Накладные расходы	%	72		45,85	7336
		Сметная прибыль	%	8		15,46	2473
		Сметная стоимость:				**208,70**	**33392**
11	**4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**0,0470**		**642,00**	**30**
		Сметная прибыль	%	8		51,36	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				693,36	33
12	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	0,0470		88,00	4
		Сметная прибыль	%	8		7,04	--
		Сметная стоимость:				95,04	4

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	64344
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	28541
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	35769
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	13307
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	0
- перевозка грузов	Тенге	34
- оборудование	Тенге	0
Накладные расходы	Тенге	30130
ИТОГО:	Тенге	94474
Сметная прибыль	Тенге	7558
ИТОГО по смете:	Тенге	102032

ВСЕГО ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	102 032,00
Временные здания и сооружения 1,5*0,8%	Тенге	1 224,38
Итого по главам	Тенге	103 256,38
Дополнительные затраты 1,5*0,9%	Тенге	1 393,96
Итого по главам	Тенге	104 650,35
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	2 093,01
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	106 743,35
коэффициент понижения (-10%) согласно договору	Тенге	10 674,34
Итог согласно по договору без НДС	Тенге	96 069,02
НДС 12%	Тенге	11 528,28
Общая итоговая сумма договора (с НДС)	Тенге	107 597,30

ЗАКАЗЧИК
Руководитель КГУ "Вечерняя школа"
_____ Изимова А. К

Технадзор
ТОО "БКА Групп"
_____ Неренов Ч.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Игілік-ГН"
_____ Гайдаров Н.Г

Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК **Коммунальное государственное учреждение "Вечерняя школа" государственного учреждения "Городской отдел образования"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО "Игілік-ГН"**
Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ Вечерняя школа по адресу: Атырау, ул. Островского 13**

Объект **Объект КГУ "Вечерняя школа"**

Договор подряда (контракт) **№21 от 21.05.2020 года**

Акт приемки выполненных работ №2 за октябрь месяц 2020 года.

на Благоустройство

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы					
1	**1107-0111-0108 РСНБ РК 2015 К=0,6**	**Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Разборка**	**м оград**	**177,0000**		**1584,85**	**280518**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1372)	чел-ч	1,206	213,462	823,20	175722
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1892	33,488	1223,25	40965
		Итого оплата труда:				**1224,22**	**216687**
1.3	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0691	12,231	438,00	5357
		в т.ч. затраты труда машинистов, полная 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
1.4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,183	32,391	5125,00	166004
		в т.ч. затраты труда машинистов, полная 1 чел	чел-ч	0,183	32,391	2059,00	66693
1.5	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	0,004	0,708	259,00	183
		в т.ч. затраты труда машинистов, полная 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
1.6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	1,097	2839,00	3116
		в т.ч. затраты труда машинистов, полная 1 чел	чел-ч	0,0062	1,097	1441,00	1581
		Итого эксплуатация машин:				**592,07**	**104796**
		Накладные расходы	%	118		1444,58	255690
		Сметная прибыль	%	8		242,35	42897
		Сметная стоимость:				**3271,78**	**579105**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**1218-0101-1205 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**14,2500**		**2102,83**	**29965**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=1087)	чел-ч	0,7772	11,075	1087,00	12039
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1883	2,683	1994,02	5350
		Итого оплата труда:				**1220,29**	**17389**
2. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0451	0,642675	4971,00	3195
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0451	0,642675	2029,00	1323
2. 4	3206-0101-1401 РСНБ РК 2015	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0198	0,28215	195,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	-	-	-	-
2. 5	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0198	0,28215	4104,00	1158
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0198	0,28215	1441,00	407
2. 6	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,1234	1,758	7688,00	13519
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,1234	1,758	2059,00	3620
		Итого эксплуатация машин:				**1258,01**	**17927**
		Накладные расходы	%	72		878,61	12520
		Сметная прибыль	%	8		238,51	3399
		Сметная стоимость:				**3219,95**	**45884**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**310483**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**310483**
Всего заработная плата -			Тенге				**234076**
		Накладные расходы -	Тенге				**268210**
		Сметная прибыль -	Тенге				**46295**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**624989**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**261**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**234076**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**624989**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**261**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**234076**

РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы

Покрытие из брусчатки - 238 м2

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**2104-0509-0412 РСНБ РК 2015**	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**261,8000**		**3486,00**	**912635**
		Сметная прибыль	%	8		278,88	73011
		Сметная стоимость:				**3764,88**	**985646**
				Бортовые камни			
4	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,6160**		**75589,00**	**122152**
		Сметная прибыль	%	8		6047,12	9772
		Сметная стоимость:				**81636,12**	**131924**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1034787**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1034787**
Местные материалы -			Тенге				**1034787**
		Сметная прибыль -	Тенге				**82783**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1117570**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1117570**

РАЗДЕЛ 3.ОГРАЖДЕНИЕ

				Монтаж фундаментов под столбы			
5	**1101-0203-0504 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	**яма**	**95,0000**		**698,75**	**66381**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1009)	чел-ч	0,131	12,445	1009,00	12557
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	13,585	2059,00	27972
		Итого оплата труда:				**426,62**	**40529**
5. 3	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,143	13,585	3962,00	53824
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 мех.	чел-ч	0,143	13,585	2059,00	27972
		Итого эксплуатация машин:				**566,57**	**53824**
		Накладные расходы	%	72		307,16	29181
		Сметная прибыль	%	8		80,47	7645
		Сметная стоимость:				**1086,38**	**103206**
6	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**5,2300**		**41163,59**	**215286**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1206)	чел-ч	4,9	25,627	1206,00	30906

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	1,03	1464,21	1509
		Итого оплата труда:				**6197,85**	**32415**
6. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,014121	4654,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0027	0,014121	1441,00	20
6. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	1,525	39,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	-	-	-	-
6. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,921003	6138,00	5653
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,1761	0,921003	1441,00	1327
6. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,038702	5125,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0074	0,038702	2056,00	80
6. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,056484	2839,00	160
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0108	0,056484	1441,00	81
		Итого эксплуатация машин:				**1173,43**	**6137**
6. 8	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,335	31798,00	169630
6. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	3,985	70,00	279
6.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,03661	50417,00	1846
6.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,004289	32703,00	140
6.12	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,39225	6932,00	2719
6.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,022175	85,00	2
6.14	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	3,405	915,00	3115
6.15	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,3	1,569	326,00	511
		Итого материалов:				**34080,76**	**178242**
		Накладные расходы	%	91		5640,04	29497
		Сметная прибыль	%	8		3744,29	19583
		Сметная стоимость:				**50547,92**	**264366**
				СТ-1 (84 шт)			

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж стоек из труб**	**т конструкций**	**0,7241**		**27254,14**	**19734**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1301)	чел-ч	5,88	4,258	1301,00	5539
7.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	1,6	1715,63	2745
		Итого оплата труда:				**11441,42**	**8285**
7.3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,065167	286,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых на экс	чел-ч	-	-	-	-
7.4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,63719	6215,00	3960
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых на экс	чел-ч	0,88	0,63719	1722,00	1097
7.5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,108612	5125,00	557
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых на экс	чел-ч	0,15	0,108612	2059,00	224
7.6	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,687876	6210,00	4272
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых на экс	чел-ч	0,95	0,687876	1727,00	1188
7.7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,166538	2839,00	473
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых на экс	чел-ч	0,23	0,166538	1441,00	240
7.8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	1,622	27,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых на экс	чел-ч	-	-	-	-
		Итого эксплуатация машин:				**12876,64**	**9324**
7.9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,021722	70,00	2
7.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,01354	4801,00	65
7.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,00362	473557,00	1714
7.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000746	63631,00	47
7.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,002896	499577,00	1447
7.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	1,412	294,00	415
7.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,59	0,427207	146,00	62

1	2	3	4	5	6	7	8
7.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000072	1863719,00	135
7.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,00029	211235,00	61
7.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000224	460049,00	103
7.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000434	575703,00	250
7.20	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001405	403352,00	567
7.21	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,007241	326,00	2
		Итого материалов:				**6727,62**	**4871**
		Накладные расходы	%	69		7894,58	5716
		Сметная прибыль	%	8		2811,90	2036
		Сметная стоимость:				**37960,61**	**27487**
8	**2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**168,0000**		**1040,00**	**174720**
		Сметная прибыль	%	8		83,20	13978
		Сметная стоимость:				**1123,20**	**188698**
9	**2105-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0,0420**		**277474,00**	**11654**
		Сметная прибыль	%	8		22197,92	932
		Сметная стоимость:				**299671,92**	**12586**
10	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0101**		**237458,00**	**2394**
		Сметная прибыль	%	8		18996,64	191
		Сметная стоимость:				**256454,64**	**2585**
				СО-1 (79 шт.)			
11	**1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Изготовление секций ограждения**	**т конструкций**	**1,1660**		**189575,34**	**221052**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1441)	чел-ч	120	139,925	1441,00	201632
11.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,84	2,146	1608,93	3452
		Итого оплата труда:				**175880,44**	**205084**

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,349812	12,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	-	-	-	-
11. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,5	0,58302	5492,00	3202
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,5	0,58302	2596,00	1514
11. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	1,283	28,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	-	-	-	-
11. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37	1,597	90,00	144
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	-	-	-	-
11. 7	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,979474	1572,00	1540
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,84	0,979474	1441,00	1411
11. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	30,3	35,331	173,00	6112
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	-	-	-	-
11. 9	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,58302	3786,00	2207
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,5	0,58302	1441,00	840
11.10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	1,166	27,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	-	-	-	-
		Итого эксплуатация машин:				**11386,08**	**13277**
11.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	3,032	294,00	891
11.12	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5	0,58302	146,00	85
11.13	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,02507	206133,00	5168
		Итого материалов:				**5269,26**	**6144**
		Накладные расходы	%	69		121357,50	141508
		Сметная прибыль	%	8		24874,63	29005
		Сметная стоимость:				**335807,47**	**391565**
				СО-2 (4 шт.)			
12	**1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Изготовление секций ограждения**	**т конструкций**	**0,0701**		**189575,34**	**13285**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1441)	чел-ч	120	8,41	1441,00	12118

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,84	0,128947	1608,93	207
		Итого оплата труда:				**175880,44**	**12326**
12. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,021024	12,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	-	-	-	-
12. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,5	0,03504	5492,00	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,5	0,03504	2059,29	72
12. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,077088	28,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	-	-	-	-
12. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37	0,09601	90,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	-	-	-	-
12. 7	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,058867	1572,00	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,84	0,058867	1441,06	85
12. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	30,3	2,123	173,00	367
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	-	-	-	-
12. 9	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,03504	3786,00	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,5	0,03504	1441,06	50
12.10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,07008	27,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч		-		-
		Итого эксплуатация машин:				**11386,08**	**798**
12.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,182208	294,00	54
12.12	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5	0,03504	146,00	5
12.13	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,001507	206133,00	311
		Итого материалов:				**5269,26**	**369**
		Накладные расходы	%	69		121357,50	8505
		Сметная прибыль	%	8		24874,63	1743
		Сметная стоимость:				**335807,47**	**23533**
				СО-3 (3 шт.)			

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Изготовление секций ограждения**	**т конструкций**	**0,0300**		**189575,34**	**5693**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1441)	чел-ч	120	3,604	1441,00	5193
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,84	0,055255	1608,93	89
		Итого оплата труда:				**175880,44**	**5282**
		Итого эксплуатация машин:				**11386,08**	**342**
		Итого материалов:				**5269,26**	**158**
		Накладные расходы	%	69		121357,50	3644
		Сметная прибыль	%	8		24874,63	747
		Сметная стоимость:				**335807,47**	**10084**
			СТ-2 (6 шт.)				
14	**1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж стоек из труб**	**т конструкций**	**0,0563**		**27254,14**	**1534**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1301)	чел-ч	5,88	0,330926	1301,00	431
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,124379	1715,63	213
		Итого оплата труда:				**11441,42**	**644**
14. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,005065	286,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	–	–	–	–
14. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,049526	6215,00	308
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,88	0,049526	1722,00	85
14. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,008442	5125,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,15	0,008442	2059,00	17
14. 6	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,053466	6210,00	332
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,95	0,053466	1722,00	92
14. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,012944	2839,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,23	0,012944	1441,00	19
14. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,126067	27,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**12876,64**	**725**

1	2	3	4	5	6	7	8
14.9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001688	70,00	0
14.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001052	4801,00	5
14.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000281	473557,00	133
14.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000058	63631,00	4
14.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000225	499577,00	112
14.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,109746	294,00	32
14.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,59	0,033205	146,00	5
14.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000006	1863719,00	10
14.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000023	211235,00	5
14.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000017	460049,00	8
14.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000034	575703,00	19
14.20	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000109	403352,00	44
14.21	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000563	326,00	0
		Итого материалов:				**6727,62**	**379**
		Накладные расходы	%	69		7894,58	444
		Сметная прибыль	%	8		2811,90	158
		Сметная стоимость:				**37960,61**	**2136**
15	**2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**13,5000**		**1040,00**	**14040**
		Сметная прибыль	%	8		83,20	1123
		Сметная стоимость:				**1123,20**	**15163**
16	**2105-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0,0016**		**277474,00**	**433**
		Сметная прибыль	%	8		22197,92	35
		Сметная стоимость:				**299671,92**	**467**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0007**		**237458,00**	**171**
		Сметная прибыль	%	8		18996,64	14
		Сметная стоимость:				**256454,64**	**185**
			СТ-3 (4 шт.)				
18	**1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж стоек из труб**	**т конструкций**	**0,0711**		**27254,14**	**1936**
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1301)	чел-ч	5,88	0,417774	1301,00	544
18.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,157021	1715,63	269
		Итого оплата труда:				**11441,42**	**813**
18.3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,006395	286,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов (коэф=1 чел	чел-ч	–	–	–	–
18.4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,062524	6215,00	389
		в т.ч. затраты труда машинистов (коэф=1 чел	чел-ч	0,88	0,062524	1722,00	108
18.5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,010658	5125,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов (коэф=1 чел	чел-ч	0,15	0,010658	2059,00	22
18.6	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,067498	6210,00	419
		в т.ч. затраты труда машинистов (коэф=1 чел	чел-ч	0,95	0,067498	1722,00	116
18.7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,016341	2839,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов (коэф=1 чел	чел-ч	0,23	0,016341	1441,00	24
18.8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,159152	27,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов (коэф=1 чел	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**12876,64**	**915**
18.9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002132	70,00	0
18.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001329	4801,00	6
18.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000355	473557,00	168
18.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000073	63631,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8
18.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000284	499577,00	142
18.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,138547	294,00	41
18.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,59	0,04192	146,00	6
18.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000007	1863719,00	13
18.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000028	211235,00	6
18.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000022	460049,00	10
18.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000043	575703,00	25
18.20	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000138	403352,00	56
18.21	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00071	326,00	0
		Итого материалов:				**6727,62**	**478**
		Накладные расходы	%	69		7894,58	561
		Сметная прибыль	%	8		2811,90	200
		Сметная стоимость:				**37960,61**	**2697**
19	**2301-0201-0158 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**13,2500**		**1409,00**	**18669**
		Сметная прибыль	%	8		112,72	1494
		Сметная стоимость:				**1521,72**	**20163**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**766982**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**296318**
Материалы -			Тенге				**178242**
Всего заработная плата -			Тенге				**72943**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**14651**
		Накладные расходы -	Тенге				**58678**
		Сметная прибыль -	Тенге				**28400**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**383395**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**72943**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**263235**
Материалы -			Тенге				**12400**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				232432
		Накладные расходы -	Тенге				160378
		Сметная прибыль -	Тенге				33889
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				457503
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				161
		Сметная заработная плата -	Тенге				232432
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				207429
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				207429
		Сметная прибыль -	Тенге				16594
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				224024
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1064922
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				214
		Сметная заработная плата -	Тенге				305376
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				2112252
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				456680
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				208063
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				82772
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1447509
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- оборудование	Тенге				0
		Накладные расходы	Тенге				487267
		ИТОГО:	Тенге				2599519
		Сметная прибыль	Тенге				207961
		ИТОГО по смете:	Тенге				2807480

ВСЕГО ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	**2 807 480,00**
Временные здания и сооружения 1,5*0,8%	Тенге	**33 689,76**
Итого по главам	Тенге	**2 841 169,76**
Дополнительные затраты 1,5*0,9%	Тенге	**38 355,79**
Итого по главам	Тенге	**2 879 525,55**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	**57 590,51**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	**2 937 116,06**
коэффициент понижения (-10%) согласно договору	Тенге	**293 711,61**
Итог согласно по договору без НДС	Тенге	**2 643 404,46**
НДС 12%	Тенге	**317 208,53**
Общая итоговая сумма договора (с НДС)	Тенге	**2 960 612,99**

ЗАКАЗЧИК **ПОДРЯДЧИК**

1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель КГУ "Вечерняя школа"

Изимова А. К

Технадзор

ТОО "БКА-Групп"

Перенов Ч.

Директор ТОО "Игілік-ГН"

Гайдаров Н.Г

Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК **Коммунальное государственное учреждение "Вечерняя школа" государственного учреждения "Городской отдел образования"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО "Игілік-ГН"**
Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ Вечерняя школа по адресу: Атырау, ул. Островского 13**
Объект **Объект КГУ "Вечерняя школа"**
Договор подряда (контракт) **№21 от 21.05.2020 года**

Акт приемки выполненных работ №2 за октябрь месяц 2020 года.

на Сети теплоснабжения

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖ					
1	**1216-0101-2401 РСНБ РК 2015**	**Задвижки, вентили, отводы диаметром до 50 мм. Демонтаж**	**задвижка**	**2,0000**		**1034,20**	**2068**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1230)	чел-ч	0,61	1,22	1230,00	1501
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1	0,2	1441,00	288
		Итого оплата труда:				**894,40**	**1789**
1. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1	0,2	2839,00	568
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,1	0,2	1441,00	288
		Итого эксплуатация машин:				**283,90**	**568**
		Накладные расходы	%	72		643,97	1288
		Сметная прибыль	%	8		134,25	269
		Сметная стоимость:				**1812,42**	**3625**
2	**1215-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж вентиля диам. 32 мм**	**шт. арматуры**	**2,0000**		**68,97**	**138**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1206)	чел-ч	0,057	0,114	1206,00	137
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0002	1206,00	0
		Итого оплата труда:				**68,86**	**138**
2. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0002	2273,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0001	0,0002	1206,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**0,23**	--
2. 4	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,0005	0,001	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	72		49,58	99

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**128,03**	**256**
3	**1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6**	**Трубы стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж.**	**км трубопровода**	**0,0100**		**282989,79**	**2830**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1581)	чел-ч	151,8	1,518	1581,00	2400
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,942	0,09942	1637,30	163
		Итого оплата труда:				**256273,83**	**2563**
3. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	5,784	0,05784	5604,00	324
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	5,784	0,05784	1722,00	100
3. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,528	0,00528	6404,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,528	0,00528	2059,00	11
3. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	4,956	0,04956	28,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
3. 6	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	4,8	0,048	75,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
3. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,72	0,0072	174,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
3. 8	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,516	0,03516	1778,00	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	3,516	0,03516	1441,00	51
3. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,114	0,00114	2839,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,114	0,00114	1441,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**42993,99**	**430**
		Накладные расходы	%	99		253711,09	2537
		Сметная прибыль	%	8		42936,07	429
		Сметная стоимость:				**579636,95**	**5796**
4	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов до 0,1 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**0,0460**		**62909,74**	**2893**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1325)	чел-ч	44,16	2,03	1325,00	2690

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**58831,93**	**2705**
4. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	11,41	0,524632	286,00	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
4. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,077	0,00354	5125,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,077	0,00354	2059,00	7
4. 5	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,59	0,119088	90,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
4. 6	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,833	0,038301	174,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
4. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,112	0,00515	2839,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,112	0,00515	1441,00	7
4. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,624	0,074672	27,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**4397,74**	**202**
		Накладные расходы	%	69		40594,04	1867
		Сметная прибыль	%	8		8280,30	381
		Сметная стоимость:				**111784,08**	**5140**
5	**1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,5 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**0,6242**		**37993,76**	**23714**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1325)	чел-ч	27,24	17,002	1325,00	22528
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,189	0,117966	1692,78	200
		Итого оплата труда:				**36412,93**	**22727**
5. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	3,43	2,141	286,00	612
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
5. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,077	0,04806	5125,00	246
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,077	0,04806	2059,00	99
5. 5	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,26	0,786442	90,00	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 6	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,287	0,179134	174,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
5. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,112	0,069906	2839,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,112	0,069906	1441,00	101
5. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,624	1,014	27,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1900,76**	**1186**
		Накладные расходы	%	69		25124,93	15682
		Сметная прибыль	%	8		5049,49	3152
		Сметная стоимость:				**68168,18**	**42548**
			ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА				
6	**1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб до 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0960**		**1056364,63**	**101411**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1419)	чел-ч	415	39,84	1419,00	56533
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	69,49	6,671	1910,04	12742
		Итого оплата труда:				**721613,41**	**69275**
6. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	65,8	6,317	622,00	3929
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
6. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	12,5	1,2	2919,00	3503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	12,5	1,2	1441,00	1729
6. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,08	0,00768	5125,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,08	0,00768	2059,00	16
6. 6	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	27,66	2,655	7305,00	19397
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	27,66	2,655	2059,00	5467
6. 7	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,79296	28,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
6. 8	3204-0105-0202 РСНБ РК 2015	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	25	2,4	6806,00	16334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	25	2,4	2059,00	4942
6. 9	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,13	0,39648	1778,00	705
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	4,13	0,39648	1441,00	571
6.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	0,01152	2839,00	33

1	2	3	4	5	6	7	8
		4.1.9. ЦПРАЛЬ-17К20 наливостак, эковыт 1 чел	чел-ч	0,12	0,01332	1441,09	19
		Итого эксплуатация машин:				**457946,50**	**43963**
6.11	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0006	0,000058	361219,00	21
6.12	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00384	211235,00	811
6.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	10,2	0,9792	85,00	83
		Итого материалов:				**9533,13**	**915**
		Накладные расходы	%	99		714397,28	68582
		Сметная прибыль	%	8		141660,95	13599
		Сметная стоимость:				**1912422,86**	**183593**
7	**2304-0201-1501 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2,0000**		**29883,00**	**59766**
		Сметная прибыль	%	8		2390,64	4781
		Сметная стоимость:				**32273,64**	**64547**
8	**2302-0103-0307 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**1561,00**	**6244**
		Сметная прибыль	%	8		124,88	500
		Сметная стоимость:				**1685,88**	**6744**
9	**2304-0201-1303 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые, 31с77нж, 31лс77нж компактная с выдвижным шпинделем (маховик) жидкие и газообразные среды Т 450°С, PN 100 (160), DN 25 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2,0000**		**45618,00**	**91236**
		Сметная прибыль	%	8		3649,44	7299
		Сметная стоимость:				**49267,44**	**98535**
10	**2302-0103-0204 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**4,0000**		**567,00**	**2268**
		Сметная прибыль	%	8		45,36	181
		Сметная стоимость:				**612,36**	**2449**
11	**2304-0601-0901 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**19798,00**	**79192**
		Сметная прибыль	%	8		1583,84	6335
		Сметная стоимость:				**21381,84**	**85527**
12	**2302-0103-0202 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**8,0000**		**325,00**	**2600**
		Сметная прибыль	%	8		26,00	208
		Сметная стоимость:				**351,00**	**2808**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	48,4800		869,00	42129
		Сметная прибыль	%	8		69,52	3370
		Сметная стоимость:				938,52	45499
14	2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	м	24,2400		548,00	13284
		Сметная прибыль	%	8		43,84	1063
		Сметная стоимость:				591,84	14346
15	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	24,2400		377,00	9138
		Сметная прибыль	%	8		30,16	731
		Сметная стоимость:				407,16	9870
16	2302-0101-0142 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	4,0000		469,00	1876
		Сметная прибыль	%	8		37,52	150
		Сметная стоимость:				506,52	2026
17	2302-0101-0129 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2,0000		280,00	560
		Сметная прибыль	%	8		22,40	45
		Сметная стоимость:				302,40	605
18	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2,0000		287,00	574
		Сметная прибыль	%	8		22,96	46
		Сметная стоимость:				309,96	620
19	1113-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Поверхность металлическая. Оклейка стеклопластиком рулонным**	м2	4,6500		3856,25	17932
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1553)	чел-ч	0,79	3,674	1553,00	5705
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,186	1323,50	246
		Итого оплата труда:				1279,81	5951
19. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,0465	4654,00	216
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,01	0,0465	1441,00	67
19. 4	3103-0101-0601 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,02	0,093	1236,00	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,02	0,093	1206,00	112

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 5	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	0,0465	27,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	-	-	-	-
19. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0465	2839,00	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,01	0,0465	1442,00	67
		Итого эксплуатация машин:				**99,92**	**465**
19. 7	2113-0816-3431 РСНБ РК 2015	Отвердитель	т	0,00015	0,000698	606540,00	423
19. 8	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00054	0,002511	575703,00	1446
19. 9	2204-0301-0101 РСНБ РК 2015	Шпатлевка ЭП 00-10 ГОСТ 28379-89	кг	1,8	8,37	1182,00	9893
		Итого материалов:				**2529,46**	**11762**
		Накладные расходы	%	69		883,07	4106
		Сметная прибыль	%	8		379,15	1763
		Сметная стоимость:				**5118,47**	**23801**
20	**2110-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0047**		**460541,00**	**2142**
		Сметная прибыль	%	8		36843,28	171
		Сметная стоимость:				**497384,28**	**2313**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**461994**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**126520**
Материалы -			Тенге				**12677**
Всего заработная плата -			Тенге				**79715**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2142**
		Накладные расходы -	Тенге				**76613**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16251**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**219384**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**79715**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**26607**
Всего заработная плата -			Тенге				**25433**
		Накладные расходы -	Тенге				**17548**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3532**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**47688**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25433**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**308867**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**308867**
		Сметная прибыль -	Тенге				**24709**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				333576
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				600648
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				73
		Сметная заработная плата -	Тенге				105148
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				461994
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				91494
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				46814
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				13654
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				323686
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- оборудование	Тенге				0
	Накладные расходы		Тенге				94161
	ИТОГО:		Тенге				556155
	Сметная прибыль		Тенге				44492
	ИТОГО по смете:		Тенге				600648

ВСЕГО ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	**600 648,00**
Временные здания и сооружения 1,5*0,8%	Тенге	**7 207,78**
Итого по главам	Тенге	**607 855,78**
Дополнительные затраты 1,5*0,9%	Тенге	**8 206,05**
Итого по главам	Тенге	**616 061,83**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	**12 321,24**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	**628 383,07**
коэффициент понижения (-10%) согласно договору	Тенге	**62 838,31**
Итог согласно по договору без НДС	Тенге	**565 544,76**
НДС 12%	Тенге	**67 865,37**
Общая итоговая сумма договора (с НДС)	Тенге	**633 410,13**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель КГУ "Вечерняя школа"

Изимова А. К

Технадзор
ТОО "БКА Групп"

Неренов Ч.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Игілік-ГН"

Ғайдаров Н.Ғ

Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК **Коммунальное государственное учреждение "Вечерняя школа" государственного учреждения "Городской отдел образования"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО "Игілік-ГН"**
Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ Вечерняя школа по адресу: Атырау, ул. Островского 13**
Объект **Объект КГУ "Вечерняя школа"**
Договор подряда (контракт) **№21 от 21.05.2020 года**

Акт приемки выполненных работ №2 за октябрь месяц 2020 года.

на Отопление и Вентиляция

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 1 КВ.2020 Г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ					
1	**1118-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**12309,35**	**24619**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1372)	чел-ч	3,127	6,254	1372,00	8581
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,0412	2187,50	90
		Итого оплата труда:				**4335,42**	**8671**
1.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0103	0,0206	5125,00	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,0103	0,0206	2059,00	42
1.4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,8034	1,607	173,00	278
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 час	чел-ч		–	–	–
1.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0103	0,0206	2839,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,0103	0,0206	1441,00	30
		Итого эксплуатация машин:				**276,27**	**553**
1.6	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00124	0,00248	309629,00	768
1.7	2113-0405-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,003	0,006	559892,00	3359
1.8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00037	0,00074	206133,00	153
1.9	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	8	1369,00	10952
1.10	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	0,008	31711,00	254
		Итого материалов:				**7742,73**	**15485**
		Накладные расходы	%	72		3121,50	6243

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1234,47	2469
		Сметная стоимость:				**16665,32**	**33331**
2	**2305-1205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С, DN 50**	**шт.**	**2,0000**		**40191,00**	**80382**
		Сметная прибыль	%	8		3215,28	6431
		Сметная стоимость:				**43406,28**	**86813**
3	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**5806,51**	**11613**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1325)	чел-ч	1,691	3,381	1325,00	4480
3.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1801,25	72
		Итого оплата труда:				**2275,94**	**4552**
3.3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,7	173,00	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	-	-	-	-
3.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	2839,00	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,02	0,04	1441,00	58
		Итого эксплуатация машин:				**146,66**	**293**
3.5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	186956,00	411
3.6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	206133,00	58
3.7	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	4	1561,00	6244
3.8	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31711,00	127
		Итого материалов:				**3419,93**	**6840**
		Накладные расходы	%	72		1638,67	3277
		Сметная прибыль	%	8		595,61	1191
		Сметная стоимость:				**8040,80**	**16082**
4	**2304-0201-1501 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2,0000**		**29883,00**	**59766**
		Сметная прибыль	%	8		2390,64	4781
		Сметная стоимость:				**32273,64**	**64547**
5	**2302-0103-0307 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**4,0000**		**1561,00**	**6244**
		Сметная прибыль	%	8		124,88	500
		Сметная стоимость:				**1685,88**	**6744**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**2588,57**	**5177**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1497)	чел-ч	0,26059	0,52118	1497,00	780
		Итого оплата труда:				**390,10**	**780**
6. 2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,02	320,00	6
6. 3	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	617,00	12
6. 4	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2	2179,00	4358
6. 5	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	505,00	20
		Итого материалов:				**2198,47**	**4397**
		Накладные расходы	%	72		280,87	562
		Сметная прибыль	%	8		229,56	459
		Сметная стоимость:				**3099,00**	**6198**
7	**1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**578,40**	**1157**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1396)	чел-ч	0,367195	0,73439	1396,00	1025
		Итого оплата труда:				**512,60**	**1025**
7. 2	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00022	421175,00	93
7. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,02	320,00	6
7. 4	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	617,00	12
7. 5	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	505,00	20
		Итого материалов:				**65,80**	**132**
		Накладные расходы	%	72		369,08	738
		Сметная прибыль	%	8		75,80	152
		Сметная стоимость:				**1023,28**	**2047**
8	**2305-1501-0301 РСНБ РК 2015**	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**2,0000**		**1715,00**	**3430**
		Сметная прибыль	%	8		137,20	274
		Сметная стоимость:				**1852,20**	**3704**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**1118-1001-0104 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**19739,72**	**19740**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1372)	чел-ч	1,078	1,078	1372,00	1479
9.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0515	0,0515	1878,50	97
		Итого оплата труда:				**1575,61**	**1576**
9.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00515	0,00515	5125,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,00515	0,00515	2059,00	11
9.4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,40582	0,40582	173,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	-	-	-	-
9.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04635	0,04635	2839,00	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,04635	0,04635	1441,00	67
		Итого эксплуатация машин:				**285,24**	**285**
9.6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	206133,00	21
9.7	2305-1208-0104 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1	17955,00	17955
		Итого материалов:				**17975,61**	**17976**
		Накладные расходы	%	72		1134,44	1134
		Сметная прибыль	%	8		1669,93	1670
		Сметная стоимость:				**22544,10**	**22544**
10	**2304-0501-0224 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**8,0000**		**2217,00**	**17736**
		Сметная прибыль	%	8		177,36	1419
		Сметная стоимость:				**2394,36**	**19155**
11	**2304-0905-0904 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**		**3994,00**	**31952**
		Сметная прибыль	%	8		319,52	2556
		Сметная стоимость:				**4313,52**	**34508**
12	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 57х3 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,5000**		**3065,73**	**19927**
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1469)	чел-ч	0,63595	4,134	1469,00	6072
12.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,0689	1852,26	128
		Итого оплата труда:				**953,84**	**6200**
12.3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0078	6138,00	48

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0012	0,0075	1441,00	11
12. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00455	5125,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0007	0,00455	2059,00	9
12. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,05655	2839,00	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0087	0,05655	1441,00	81
12. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	1,199	27,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**50,79**	**330**
12. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00052	29162,00	15
12. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,013	584,00	8
12. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0208	5775,00	120
12.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,02275	294,00	7
12.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,17875	317,00	57
12.12	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	6,5	2049,00	13319
		Итого материалов:				**2080,73**	**13525**
		Накладные расходы	%	72		686,77	4464
		Сметная прибыль	%	8		300,20	1951
		Сметная стоимость:				**4052,69**	**26343**
13	**1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**6,5000**		**110,17**	**716**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1824)	чел-ч	0,057615	0,374498	1824,00	683
		Итого оплата труда:				**105,09**	**683**
13. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	0,0975	75,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1,41**	**9**
13. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0013	320,00	0
13. 4	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0013	617,00	1
13. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,038	0,247	85,00	21

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 6	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,00325	505,00	2
		Итого материалов:				**3,67**	**24**
		Накладные расходы	%	72		75,66	492
		Сметная прибыль	%	8		14,87	97
		Сметная стоимость:				**200,70**	**1305**
14	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,9800**		**104,26**	**102**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1636)	чел-ч	0,033925	0,033246	1636,00	54
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000196	1801,02	0
		Итого оплата труда:				**55,86**	**55**
14. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000098	4654,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000098	1441,00	0
14. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000098	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	-	-	-	-
14. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000098	2839,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000098	1441,00	0
14. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,010976	150,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	-	-	-	-
		Итого эксплуатация машин:				**3,04**	**3**
14. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Керосин нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000015	287565,00	4
14. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000088	460049,00	41
		Итого материалов:				**45,72**	**45**
		Накладные расходы	%	72		40,22	39
		Сметная прибыль	%	8		11,56	11
		Сметная стоимость:				**156,04**	**153**
15	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**0,9800**		**253,62**	**249**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1325)	чел-ч	0,0368	0,036064	1325,00	48
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,000588	1801,19	1
		Итого оплата труда:				**49,84**	**49**
15. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000196	4654,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000196	1441,00	0
15. 4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000196	27,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
15. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,000392	2839,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0004	0,000392	2839,00	1
15. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	0,02744	150,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**7,84**	**8**
15. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,000025	287565,00	7
15. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	0,1764	1053,00	186
		Итого материалов:				**197,02**	**193**
		Накладные расходы	%	72		35,89	35
		Сметная прибыль	%	8		23,16	23
		Сметная стоимость:				**312,66**	**306**
16	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для теплового узла /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**6,0000**		**537,00**	**3222**
		Сметная прибыль	%	8		42,96	258
		Сметная стоимость:				**579,96**	**3480**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	**286031**
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**351**
Материалы -	Тенге	**238**
Всего заработная плата -	Тенге	**104**
Накладные расходы -	Тенге	**75**
Сметная прибыль -	Тенге	**34**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**459**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**0**
Сметная заработная плата -	Тенге	**104**
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	**285681**
Материалы -	Тенге	**58378**
Всего заработная плата -	Тенге	**23487**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**202732**
Сдача и испытание -	Тенге	**370**
Накладные расходы -	Тенге	**16911**
Сметная прибыль -	Тенге	**24207**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	**326799**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**17**
Сметная заработная плата -	Тенге	**23487**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	**327258**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**17**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				23590
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				286031
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				23202
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1481
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				388
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				261348
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- оборудование	Тенге				0
	Накладные расходы		Тенге				16985
	ИТОГО:		Тенге				303017
	Сметная прибыль		Тенге				24241
	ИТОГО по смете:		Тенге				327258

ВСЕГО ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	**327 258,00**
Временные здания и сооружения 1,5*0,8%	Тенге	**3 927,10**
Итого по главам	Тенге	**331 185,10**
Дополнительные затраты 1,5*0,9%	Тенге	**4 471,00**
Итого по главам	Тенге	**335 656,09**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	**6 713,12**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	**342 369,22**
коэффициент понижения (-10%) согласно договору	Тенге	**34 236,92**
Итог согласно по договору без НДС	Тенге	**308 132,30**
НДС 12%	Тенге	**36 975,88**
Общая итоговая сумма договора (с НДС)	Тенге	**345 108,17**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель КГУ "Вечерняя школа"

Изимова А. К

Технадзор
ТОО "ВКА-Групп"

Неренов Ч.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Игілік-ГН"
Ғайдаров Н.Ғ

Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК **Коммунальное государственное учреждение "Вечерняя школа" государственного учреждения "Городской отдел образования"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО "Игілік-ГН"**
Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ Вечерняя школа по адресу: Атырау, ул. Островского 13**
Объект **Объект КГУ "Вечерняя школа"**
Договор подряда (контракт) **№21 от 21.05.2020 года**

Акт приемки выполненных работ №2 за октябрь месяц 2020 года.
на Общестроительные работы

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 1 КВ.2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
		Отделочные работы 1-й этаж Стены					
1	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**539,8100**		**769,25**	**415248**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1301)	чел-ч	0,4485	242,105	1301,00	314978
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,917677	1766,69	1621
		Итого оплата труда:				**586,50**	**316600**
1.3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,107962	2273,00	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 1 раз	чел-ч	0,0002	0,107962	1206,00	130
1.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,809715	2839,00	2299
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 1 раз	чел-ч	0,0015	0,809715	1441,00	1167
		Итого эксплуатация машин:				**5,89**	**3180**
1.5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	1,673	90,00	151
1.6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4,534	170,00	771
1.7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,34008	211542,00	71941
1.8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	275,303	88,00	24227
		Итого материалов:				**179,86**	**97089**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		422,28	227952
		Сметная прибыль	%	8		95,32	51456
		Сметная стоимость:				**1286,85**	**694656**
				2-й этаж			
				Стены			
2	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**499,8000**		**769,25**	**384470**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1301)	чел-ч	0,4485	224,16	1301,00	291633
2.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,84966	1766,69	1501
		Итого оплата труда:				**586,50**	**293134**
2.3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,09996	2273,00	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,002	0,09996	1266,66	126
2.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,7497	2839,00	2128
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,0015	0,7497	1441,00	1080
		Итого эксплуатация машин:				**5,89**	**2945**
2.5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	1,549	90,00	139
2.6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4,198	170,00	714
2.7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,314874	211542,00	66609
2.8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	254,898	88,00	22431
		Итого материалов:				**179,86**	**89893**
		Накладные расходы	%	72		422,28	211056
		Сметная прибыль	%	8		95,32	47642
		Сметная стоимость:				**1286,85**	**643169**
				Оконные и дверные откосы			
3	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**130,0000**		**4415,63**	**574033**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1372)	чел-ч	2,059	267,605	1372,00	367154
3.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	2,678	1507,50	4037
		Итого оплата труда:				**2855,32**	**371191**
3.3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	2,678	2273,00	6087

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				58,53	7609
3.4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,13	35153,00	4570
3.5	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	5,59	34830,00	194700
		Итого материалов:				1532,84	199270
		Накладные расходы	%	72		2055,83	267258
		Сметная прибыль	%	8		517,72	67303
		Сметная стоимость:				6989,18	908593
4	**1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**130,0000**		**3031,62**	**394110**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1441)	чел-ч	1,699	220,856	1441,00	318254
4.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	0,624	1904,17	1188
		Итого оплата труда:				2457,25	319442
4.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,182	5125,00	933
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 мин	чел-ч	0,0014	0,182	2078,00	378
4.4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,26	2273,00	591
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 мин	чел-ч	0,002	0,26	1208,00	314
4.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,182	2839,00	517
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 мин	чел-ч	0,0014	0,182	1441,00	262
4.6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0423	5,499	142,00	781
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 мин	чел-ч	—			—
		Итого эксплуатация машин:				27,13	3527
4.7	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	12,82	1666,6	40,00	66664
4.8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0045	0,585	317,00	185
4.9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	15,223	360,00	5480
		Итого материалов:				556,38	72330
		Накладные расходы	%	72		1769,22	229998
		Сметная прибыль	%	8		384,07	49929
		Сметная стоимость:				5184,90	674037

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**130,0000**		**769,25**	**100002**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1301)	чел-ч	0,4485	58,305	1301,00	75855
5.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,221	1766,69	390
		Итого оплата труда:				**586,50**	**76245**
5.3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,026	2273,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтаж 1 чел	чел-ч	0,0002	0,026	1266,00	33
5.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,195	2839,00	554
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтаж 1 чел	чел-ч	0,0015	0,195	1441,00	281
		Итого эксплуатация машин:				**5,89**	**766**
5.5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	0,403	90,00	36
5.6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,092	170,00	186
5.7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,0819	211542,00	17325
5.8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	66,3	88,00	5834
		Итого материалов:				**179,86**	**23382**
		Накладные расходы	%	72		422,28	54897
		Сметная прибыль	%	8		95,32	12392
		Сметная стоимость:				**1286,85**	**167291**
				Полы 1 этаж Тип 1 (159,16 м2)			
6	**1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**159,1600**		**3356,40**	**534204**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1145)	чел-ч	0,4393	69,919	1145,00	80057
6.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	1,353	1680,29	2273
		Итого оплата труда:				**517,28**	**82330**
6.3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,55706	2273,00	1266
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтаж 1 чел	чел-ч	0,0035	0,55706	1206,00	672
6.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,7958	2839,00	2259
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтаж 1 чел	чел-ч	0,005	0,7958	1441,00	1147

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**27,69**	**4407**
6. 5	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	79,58	575,00	45759
6. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,7958	90,00	72
6. 7	2206-0101-0105 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	162,343	2488,00	403910
		Итого материалов:				**2825,71**	**449740**
		Накладные расходы	%	72		372,44	59278
		Сметная прибыль	%	8		298,31	47479
		Сметная стоимость:				**4027,15**	**640961**
				Тип2 (67,64 м2)			
7	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**67,6400**		**4388,58**	**296843**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1254)	чел-ч	1,219	82,453	1254,00	103396
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,989	1571,45	3125
		Итого оплата труда:				**1574,83**	**106521**
7. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,243504	4654,00	1133
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 м2	чел-ч	0,0036	0,24354	1441,00	351
7. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,556	2273,00	3536
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 м2	чел-ч	0,023	1,556	1206,00	1877
7. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,189392	2839,00	538
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 м2	чел-ч	0,0028	0,189392	1441,00	273
		Итого эксплуатация машин:				**96,23**	**6509**
7. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,87932	29162,00	25643
7. 7	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,0306	2,07	3155,00	6530
7. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	2,604	85,00	221
7. 9	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	68,993	2240,00	154544
		Итого материалов:				**2763,72**	**186938**
		Накладные расходы	%	72		1133,88	76695
		Сметная прибыль	%	8		441,80	29883
		Сметная стоимость:				**5964,25**	**403422**
				Тип3 (8,89 м2)			

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**8,8900**		**4388,58**	**39014**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1254)	чел-ч	1,219	10,837	1254,00	13589
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,261366	1571,45	411
		Итого оплата труда:				**1574,83**	**14000**
8. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,032004	4654,00	149
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0036	0,032004	1441,00	46
8. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,20447	2273,00	465
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,023	0,20447	1206,00	247
8. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,024892	2839,00	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0028	0,024892	1441,00	36
		Итого эксплуатация машин:				**96,23**	**855**
8. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,11557	29162,00	3370
8. 7	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,0306	0,272034	3155,00	858
8. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	0,342265	85,00	29
8. 9	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	9,068	2240,00	20312
		Итого материалов:				**2763,72**	**24569**
		Накладные расходы	%	72		1133,88	10080
		Сметная прибыль	%	8		441,80	3928
		Сметная стоимость:				**5964,25**	**53022**
			Лестничная площадка				
9	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**11,0400**		**4388,58**	**48450**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1254)	чел-ч	1,219	13,458	1254,00	16876
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,324576	1571,45	510
		Итого оплата труда:				**1574,83**	**17386**
9. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,039744	4654,00	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0036	0,039744	1441,00	57
9. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,25392	2273,00	577
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,023	0,25392	1206,00	306

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,030912	2839,00	88
		2.1.1. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,030912	1441,00	45
		Итого эксплуатация машин:				**96,23**	**1062**
9. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,14352	29162,00	4185
9. 7	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,0306	0,337824	3155,00	1066
9. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	0,42504	85,00	36
9. 9	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	11,261	2240,00	25224
		Итого материалов:				**2763,72**	**30511**
		Накладные расходы	%	72		1133,88	12518
		Сметная прибыль	%	8		441,80	4877
		Сметная стоимость:				**5964,25**	**65845**
				Лестничные марши			
10	**1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Окраска лестниц масляной краской**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**5,2800**		**931,29**	**4917**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1325)	чел-ч	0,5382	2,842	1325,00	3765
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,006336	1776,77	11
		Итого оплата труда:				**715,25**	**3777**
10. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000528	2273,00	1
		2.1.1. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000528	1206,00	1
10. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,005808	2839,00	16
		2.1.1. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,005808	1441,00	8
		Итого эксплуатация машин:				**4,19**	**22**
10. 5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,000127	6777,00	1
10. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	0,016368	90,00	1
10. 7	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,044352	170,00	8
10. 8	2204-0101-9902 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,000396	661657,00	262
10. 9	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	0,59664	617,00	368
10.10	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	0,969936	505,00	490

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**213,98**	**1130**
		Накладные расходы	%	72		514,98	2719
		Сметная прибыль	%	8		115,70	611
		Сметная стоимость:				**1561,97**	**8247**
				Плинтусы 1-й этаж			
11	**1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**116,0000**		**298,26**	**34599**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1396)	чел-ч	0,07659	8,884	1396,00	12403
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0812	1675,36	136
		Итого оплата труда:				**108,09**	**12539**
11. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0133	1,543	12,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч				
11. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0348	2273,00	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0003	0,0348	1296,00	42
11. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0201	2,332	16,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч				
11. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0464	2839,00	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0004	0,0464	1441,00	67
		Итого эксплуатация машин:				**2,87**	**333**
11. 7	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,263	30,508	10,00	305
11. 8	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	117,16	184,00	21557
		Итого материалов:				**188,47**	**21863**
		Накладные расходы	%	72		77,83	9028
		Сметная прибыль	%	8		30,09	3490
		Сметная стоимость:				**406,18**	**47116**
12	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**59,0000**		**433,91**	**25600**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1419)	чел-ч	0,2714	16,013	1419,00	22722
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0354	1801,25	64
		Итого оплата труда:				**386,20**	**22786**
12. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,0354	2839,00	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0006	0,0354	1441,00	51

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2,13**	**126**
12. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,0944	29162,00	2753
		Итого материалов:				**46,66**	**2753**
		Накладные расходы	%	72		278,06	16406
		Сметная прибыль	%	8		56,96	3360
		Сметная стоимость:				**768,92**	**45367**
13	**2206-0301-0657 РСНБ РК 2015**	**Плинтус керамический**	**м2**	**5,9590**		**2240,00**	**13348**
		Сметная прибыль	%	8		179,20	1068
		Сметная стоимость:				**2419,20**	**14416**
		2-й этаж					
14	**1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**113,0000**		**298,26**	**33704**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1396)	чел-ч	0,07659	8,655	1396,00	12082
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0791	1675,36	133
		Итого оплата труда:				**108,09**	**12214**
14. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0133	1,503	12,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, зарплата 0 чел	чел-ч	-	-	-	-
14. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0339	2273,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, зарплата 1 чел	чел-ч	0,0003	0,0339	1296,00	44
14. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0201	2,271	16,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, зарплата 0 чел	чел-ч	-	-	-	-
14. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0452	2839,00	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, зарплата 1 чел	чел-ч	0,0004	0,0452	1441,00	65
		Итого эксплуатация машин:				**2,87**	**325**
14. 7	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,263	29,719	10,00	297
14. 8	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	114,13	184,00	21000
		Итого материалов:				**188,47**	**21297**
		Накладные расходы	%	72		77,83	8794
		Сметная прибыль	%	8		30,09	3400
		Сметная стоимость:				**406,18**	**45898**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**34,0000**		**433,91**	**14753**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1419)	чел-ч	0,2714	9,228	1419,00	13094
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0204	1801,25	37
		Итого оплата труда:				**386,20**	**13131**
15. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,0204	2839,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0006	0,0204	1441,00	29
		Итого эксплуатация машин:				**2,13**	**72**
15. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,0544	29162,00	1586
		Итого материалов:				**46,66**	**1586**
		Накладные расходы	%	72		278,06	9454
		Сметная прибыль	%	8		56,96	1937
		Сметная стоимость:				**768,92**	**26143**
16	**2206-0301-0657 РСНБ РК 2015**	**Плинтус керамический**	**м2**	**3,4340**		**2240,00**	**7692**
		Сметная прибыль	%	8		179,20	615
		Сметная стоимость:				**2419,20**	**8308**
			Фасад				
			Ограждающие конструкции стен				
17	**1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	**м2 поверхности облицовки**	**404,7000**		**4205,61**	**1702010**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1325)	чел-ч	1,883	761,868	1325,00	1009475
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,64752	2187,50	1416
		Итого оплата труда:				**2497,88**	**1010892**
17. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,32376	5125,00	1659
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0008	0,32376	2059,00	667
17. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2408	97,452	16,00	1559
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	-	-	-	-
17. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,32376	2839,00	919
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0004	0,32376	1441,00	467
17. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2254	91,219	18,00	1642
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	-	-	-	-
		Итого эксплуатация машин:				**17,85**	**7225**

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 7	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,8	323,76	58,00	18778
17. 8	2106-1001-0401 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2,2	890,34	266,00	236830
17. 9	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5	2023,5	26,00	52611
17.10	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,052	21,044	8229,00	173174
17.11	2113-0208-0403 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 16 мм	1000 шт.	0,0121	4,897	2144,00	10499
17.12	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	Кронштейн кревежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г -образный/	шт.	2,6	1052,22	73,00	76812
17.13	2113-0816-2802 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	шт.	3,34	1351,698	11,00	14869
17.14	2113-0816-2806 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	8,4	3399,48	16,00	54392
17.15	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,0728	29,462	1607,00	47346
		Итого материалов:				**1693,38**	**685311**
		Накладные расходы	%	72		1798,47	727842
		Сметная прибыль	%	8		480,33	194388
		Сметная стоимость:				**6484,41**	**2624241**
18	**2110-0103-0208 РСНБ РК 2015**	**Металлосайдинг (прим).**	**м2**	**445,1700**		**2226,00**	**990948**
		Сметная прибыль	%	8		178,08	79276
		Сметная стоимость:				**2404,08**	**1070224**
19	**1108-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**404,7000**		**833,58**	**337352**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1230)	чел-ч	0,4991	201,986	1230,00	248442
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,28329	1801,25	510
		Итого оплата труда:				**615,15**	**248953**
19. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,28329	2839,00	804
		(1.1) затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,28329	1441,00	408
		Итого эксплуатация машин:				**2,48**	**1005**
19. 4	2106-0510-5501 РСНБ РК 2015	Стальные детали лесов	т	0,00037	0,149739	474829,00	71100
19. 5	2107-0510-0201 РСНБ РК 2015	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00006	0,024282	31415,00	763
19. 6	2701-0101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты настила	м2	0,012	4,856	3303,00	16041

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**217,21**	**87904**
		Накладные расходы	%	72		442,91	179246
		Сметная прибыль	%	8		102,12	41328
		Сметная стоимость:				**1378,62**	**557926**
			Кровля				
20	**2105-0109-0222 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**29,3250**		**2276,00**	**66744**
		Сметная прибыль	%	8		182,08	5339
		Сметная стоимость:				**2458,08**	**72083**
21	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**507,9500**		**965,17**	**490259**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1301)	чел-ч	0,651245	330,8	1301,00	430371
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	2,286	2384,92	5451
		Итого оплата труда:				**858,00**	**435822**
21. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	1,727	5125,00	8851
		в т.ч. оплата труда машинистов, занятых 1 маш	чел-ч	0,0034	0,727	2699,00	1556
21. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	14,934	12,00	179
		в т.ч. оплата труда машинистов, занятых 1 маш	чел-ч	-	-	-	-
21. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	33,017	16,00	528
		в т.ч. оплата труда машинистов, занятых 1 маш	чел-ч	-	-	-	-
21. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,558745	2839,00	1586
		в т.ч. оплата труда машинистов, занятых 1 маш	чел-ч	0,0011	0,558745	1441,00	805
		Итого эксплуатация машин:				**27,43**	**13931**
21. 7	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	3,606	8229,00	29677
21. 8	2113-0211-0414 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	1539,089	3,00	4617
21. 9	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	10,159	1148,00	11663
		Итого материалов:				**90,48**	**45957**
		Накладные расходы	%	72		617,76	313792
		Сметная прибыль	%	8		126,63	64324
		Сметная стоимость:				**1709,57**	**868375**
22	**2110-0104-0719 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**584,1425**		**2808,00**	**1640272**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		224,64	131222
		Сметная стоимость:				**3032,64**	**1771494**
23	**1112-0101-2003 РСНБ РК 2015**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**62,0000**		**1018,99**	**63178**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1325)	чел-ч	0,3105	19,251	1325,00	25508
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,1054	2346,54	247
		Итого оплата труда:				**415,40**	**25755**
23. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,0744	5125,00	381
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в маш.	чел-ч	0,0012	0,0744	[illegible]	[illegible]
23. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0642	3,98	16,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в маш.	чел-ч	-	-	-	-
23. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,031	2839,00	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в маш.	чел-ч	0,0005	0,031	[illegible]	[illegible]
23. 6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	0,93	216,00	201
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в маш.	чел-ч	-	-	-	-
		Итого эксплуатация машин:				**14,80**	**917**
23. 7	2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	127,72	224,00	28609
23. 8	2113-0208-0206 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00898	0,55676	13348,00	7432
23. 9	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,62	1148,00	712
		Итого материалов:				**592,79**	**36753**
		Накладные расходы	%	72		299,09	18544
		Сметная прибыль	%	8		105,45	6538
		Сметная стоимость:				**1423,53**	**88259**
24	**2110-0102-0111 РСНБ РК 2015**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**68,2000**		**1579,00**	**107688**
		Сметная прибыль	%	8		126,32	8615
		Сметная стоимость:				**1705,32**	**116303**
25	**2110-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**шт.**	**6,0000**		**501,00**	**3006**
		Сметная прибыль	%	8		40,08	240
		Сметная стоимость:				**541,08**	**3246**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**1208-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж снегозадержателей**	**м**	**96,0000**		**512,91**	**49240**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1206)	чел-ч	0,337	32,352	1206,00	39017
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,144	1284,33	185
		Итого оплата труда:				**408,35**	**39201**
26. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,096	2273,00	218
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,001	0,096	1206,00	116
26. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,048	2839,00	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0005	0,048	1441,00	69
		Итого эксплуатация машин:				**3,69**	**354**
26. 5	2113-0211-0201 РСНБ РК 2015	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт	0,002	0,192	48140,00	9243
26. 6	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	1,92	326,00	626
		Итого материалов:				**102,80**	**9869**
		Накладные расходы	%	72		294,01	28225
		Сметная прибыль	%	8		64,55	6197
		Сметная стоимость:				**871,48**	**83662**
27	**2110-0102-0114 РСНБ РК 2015**	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**70,4000**		**861,00**	**60614**
		Сметная прибыль	%	8		68,88	4849
		Сметная стоимость:				**929,88**	**65464**
				СЛУХОВОЕ ОКНО-2 ШТ			
28	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**1,1532**		**92996,81**	**107244**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1145)	чел-ч	25,415	29,309	1145,00	33558
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,426684	2114,43	902
		Итого оплата труда:				**29882,51**	**34461**
28. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,17298	5125,00	887
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,15	0,17298	2009,00	346
28. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,507408	163,00	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,253704	2839,00	720
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,22	0,253704	1441,00	366
		Итого эксплуатация машин:				**1831,31**	**2112**
28. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,043822	216144,00	9472
28. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	5,051	70,00	354
28. 8	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,184512	53046,00	9788
28. 9	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,069192	56114,00	3883
28.10	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,957156	45052,00	43122
28.11	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	3,898	226,00	881
28.12	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00196	0,00226	605514,00	1369
28.13	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,2	8,303	326,00	2707
		Итого материалов:				**62065,32**	**71574**
		Накладные расходы	%	72		21515,41	24812
		Сметная прибыль	%	8		9160,98	10564
		Сметная стоимость:				**123673,19**	**142620**
29	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное профлистом слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**10,0000**		**3452,14**	**34521**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1*1230)	чел-ч	1,967	19,665	1230,00	24188
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,195	1916,13	374
		Итого оплата труда:				**2456,16**	**24562**
29. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,121	6138,00	743
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0121	0,121	1441,00	174
29. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,029	5125,00	149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0029	0,029	2059,00	60
29. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,045	2839,00	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0045	0,045	1441,00	65
		Итого эксплуатация машин:				**127,38**	**1274**
29. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,0005	216144,00	108
29. 7	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,001	309851,00	310

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 8	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,054	53046,00	2864
29. 9	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,05	54879,00	2744
29.10	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,00106	1588689,00	1684
29.11	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,004	337297,00	1349
		Итого материалов:				**905,96**	**9060**
		Накладные расходы	%	72		1768,43	17684
		Сметная прибыль	%	8		417,65	4176
		Сметная стоимость:				**5638,22**	**56382**
30	**2110-0104-0719 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**11,5000**		**2808,00**	**32292**
		Сметная прибыль	%	8		224,64	2583
		Сметная стоимость:				**3032,64**	**34875**
31	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**10,0000**		**316,81**	**3168**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1254)	чел-ч	0,03335	0,3335	1254,00	418
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,0079	2026,15	16
		Итого оплата труда:				**43,42**	**434**
31. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,0023	5125,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,00023	0,0023	2059,00	5
31. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,0056	2839,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,00056	0,0056	1441,00	8
		Итого эксплуатация машин:				**3,46**	**35**
31. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,0004	70347,00	28
31. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,0006	74632,00	45
31. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,0023	1148546,00	2642
31. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00079	0,0079	85,00	1
		Итого материалов:				**271,52**	**2715**
		Накладные расходы	%	72		31,26	313
		Сметная прибыль	%	8		27,85	278
		Сметная стоимость:				**375,92**	**3759**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	**1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Обшивка из строганых досок**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**6,4220**		**4057,66**	**26058**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1206)	чел-ч	1,644	10,561	1206,00	12737
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	0,057798	1801,25	104
		Итого оплата труда:				**1999,48**	**12841**
32. 3	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0143	0,091835	12,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых ручн.	чел-ч	–	–	–	–
32. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	0,057798	2839,00	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых ручн.	чел-ч	0,009	0,057798	1801,25	104
		Итого эксплуатация машин:				**32,15**	**206**
32. 5	2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0058	0,037248	51756,00	1928
32. 6	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,059082	54879,00	3242
32. 7	2107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0106	0,068073	115607,00	7870
32. 8	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,036	0,231192	326,00	75
		Итого материалов:				**2042,24**	**13115**
		Накладные расходы	%	72		1439,62	9245
		Сметная прибыль	%	8		439,78	2824
		Сметная стоимость:				**5937,07**	**38128**
33	**1112-0101-2003 РСНБ РК 2015**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**4,8600**		**1018,99**	**4952**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1325)	чел-ч	0,3105	1,509	1325,00	1999
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,008262	2346,54	19
		Итого оплата труда:				**415,40**	**2019**
33. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,005832	5125,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых ручн.	чел-ч	0,0012	0,005832	2059,00	12
33. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0642	0,312012	16,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых ручн.	чел-ч	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00243	2839,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,0005	0,00243	1441,00	4
33. 6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	0,0729	216,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч				
		Итого эксплуатация машин:				**14,80**	**72**
33. 7	2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	10,012	224,00	2243
33. 8	2113-0208-0206 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00898	0,043643	13348,00	583
33. 9	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,0486	1148,00	56
		Итого материалов:				**592,79**	**2881**
		Накладные расходы	%	72		299,09	1454
		Сметная прибыль	%	8		105,45	512
		Сметная стоимость:				**1423,53**	**6918**
34	**2110-0102-0111 РСНБ РК 2015**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**5,3460**		**1579,00**	**8441**
		Сметная прибыль	%	8		126,32	675
		Сметная стоимость:				**1705,32**	**9117**
35	**2110-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**шт.**	**2,0000**		**501,00**	**1002**
		Сметная прибыль	%	8		40,08	80
		Сметная стоимость:				**541,08**	**1082**
36	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,4260**		**3315,01**	**11357**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1206)	чел-ч	1,118	3,83	1206,00	4618
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,00925	1801,25	17
		Итого оплата труда:				**1352,93**	**4635**
36. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,006852	6138,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,002	0,006852	1441,00	10
36. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,002398	2839,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,0007	0,002398	1441,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**17,83**	**61**
36. 5	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса II, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,41112	105,00	43

1	2	3	4	5	6	7	8
36. 6	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,13704	348,00	48
36. 7	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0.5 до 0.75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,019528	337297,00	6587
		Итого материалов:				**1949,11**	**6678**
		Накладные расходы	%	72		974,11	3337
		Сметная прибыль	%	8		343,13	1176
		Сметная стоимость:				**4632,25**	**15870**
37	**1112-0101-2001 РСНБ РК 2015**	**Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**11,4200**		**2545,97**	**29075**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5*1325)	чел-ч	0,38709	4,421	1325,00	5857
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1782	2,035	2572,45	5235
		Итого оплата труда:				**971,30**	**11092**
37. 3	3105-0601-0104 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,177	2,021	8725,00	17636
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,177	2,021	2572,45	5199
37. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0009	0,010278	5125,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0009	0,010278	2572,45	26
37. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,121	1,382	16,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч				
37. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,003426	2839,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0003	0,003426	2572,45	9
37. 7	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0375	0,42825	216,00	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч				
		Итого эксплуатация машин:				**1949,78**	**22267**
37. 8	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,00253	0,028893	8229,00	238
37. 9	2113-0208-0206 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00253	0,028893	13348,00	386
37.10	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	0,2855	1148,00	328
		Итого материалов:				**83,29**	**951**
		Накладные расходы	%	72		699,34	7986
		Сметная прибыль	%	8		259,62	2965
		Сметная стоимость:				**3504,93**	**40026**
38	**2110-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**11,4200**		**1062,00**	**12128**
		Сметная прибыль	%	8		84,96	970

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1146,96**	**13098**
			Стационарная лестница Л-1 (2 шт)				
39	**1110-0212-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы с перилами и площадки с маршами прямыми. Сборка**	**м2 горизонтальной проекции лестниц**	**2,7200**		**2939,10**	**7994**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.9=1419)	чел-ч	1,829	4,974	1419,00	7057
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0552	0,150144	2110,53	317
		Итого оплата труда:				**2711,14**	**7374**
39. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0221	0,060112	5125,00	308
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 мин	чел-ч	0,0221	0,060112	2939,00	176
39. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0331	0,090032	2839,00	256
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 мин	чел-ч	0,0331	0,090032	1441,00	130
		Итого эксплуатация машин:				**259,04**	**705**
39. 5	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,262	0,71264	326,00	232
		Итого материалов:				**85,41**	**232**
		Накладные расходы	%	72		1952,02	5310
		Сметная прибыль	%	8		391,29	1064
		Сметная стоимость:				**5282,41**	**14368**
40	**2107-0203-0110 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0720**		**45161,00**	**3252**
		Сметная прибыль	%	8		3612,88	260
		Сметная стоимость:				**48773,88**	**3512**
41	**2107-0201-0107 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0640**		**71452,00**	**4573**
		Сметная прибыль	%	8		5716,16	366
		Сметная стоимость:				**77168,16**	**4939**
42	**1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные лестниц. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,8800**		**8743,07**	**7694**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1254)	чел-ч	2,162	1,903	1254,00	2386
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,01056	2058,75	22
		Итого оплата труда:				**2735,85**	**2408**
42. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	0,00352	5125,00	18

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 1 мех	чел.-ч	0,004	0,00352	2029,00	7
42. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,00704	2839,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 1 мех	чел.-ч	0,005	0,00704	144,00	10
		Итого эксплуатация машин:				**54,02**	**48**
42. 5	2113-0101-2001 РСНБ РК 2015	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,00504	0,004435	19425,00	86
42. 6	2204-0803-0305 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С. 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	9,8	8,624	600,00	5174
		Итого материалов:				**5977,90**	**5261**
		Накладные расходы	%	72		1969,81	1733
		Сметная прибыль	%	8		857,03	754
		Сметная стоимость:				**11569,91**	**10182**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**8726051**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8726051**
Материалы -			Тенге				**2200611**
Всего заработная плата -			Тенге				**3521744**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2952001**
		Накладные расходы -	Тенге				**2535655**
		Сметная прибыль -	Тенге				**900937**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12162643**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2674**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3521744**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**12162643**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2674**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3521744**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**8726051**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3491490**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**81949**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**30253**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5152612**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**2535655**
ИТОГО:			Тенге				**11261707**
Сметная прибыль			Тенге				**900937**
ИТОГО по смете:			Тенге				**12162643**
ВСЕГО ИТОГО ПО СМЕТЕ:					Тенге		**12 162 643,00**
Временные здания и сооружения 1,5*0,8%					Тенге		**145 951,72**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по главам			Тенге		12 308 594,72
		Дополнительные затраты 1,5*0,9%			Тенге		166 166,03
		Итого по главам			Тенге		12 474 760,74
		Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге		249 495,21
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			Тенге		12 724 255,96
		коэффициент понижения (-10%) согласно договору			Тенге		1 272 425,60
		Итог согласно по договору без НДС			Тенге		11 451 830,36
		НДС 12%			Тенге		1 374 219,64
		Общая итоговая сумма договора (с НДС)			Тенге		12 826 050,01

ЗАКАЗЧИК

Руководитель КГУ "Вечерняя школа"

Изимова А. К

Технадзор
ТОО "БКА-1 руп"

Неренов Ч.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Игілік-ГН"

Гайдаров Н.Г

Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК **Коммунальное государственное учреждение "Вечерняя школа" государственного учреждения "Городской отдел образования"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО "Игілік-ГН"**
Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ Вечерняя школа по адресу: Атырау, ул. Островского 13**
Объект **Объект КГУ "Вечерняя школа"**
Договор подряда (контракт) **№21 от 21.05.2020 года**

Акт приемки выполненных работ №2 за октябрь месяц 2020 года.

наХозпостройка. Электроосвещение

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1121-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка**	**шт.**	**7,0000**		**1318,50**	**9230**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1301)	чел-ч	0,98785	6,915	1301,00	8996
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,028	2187,50	61
		Итого оплата труда:				**1293,94**	**9058**
1.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,014	5125,00	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,002	0,014	2089,00	29
1.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,014	2839,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,002	0,014	1441,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**19,91**	**139**
1.5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,000032	0,00022	30914,00	7
1.6	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	0,021	652,00	14
1.7	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,196	374,00	73
		Итого материалов:				**13,40**	**94**
		Накладные расходы	%	72		931,64	6521
		Сметная прибыль	%	8		180,01	1260
		Сметная стоимость:				**2430,15**	**17011**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2307-0102-1801 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 136**	**шт.**	**6,0000**		**10247,00**	**61482**
		Сметная прибыль	%	8		819,76	4919
		Сметная стоимость:				11066,76	66401
3	2307-0102-1206 РСНБ РК 2015	**Светильник с компактной люминисцентной лампой CD 160**	**шт.**	**1,0000**		**13443,00**	**13443**
		Сметная прибыль	%	8		1075,44	1075
		Сметная стоимость:				14518,44	14518
4	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**6,0000**		**373,00**	**2238**
		Сметная прибыль	%	8		29,84	179
		Сметная стоимость:				402,84	2417
5	2307-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Стартер, прим.**	**шт.**	**6,0000**		**309,00**	**1854**
		Сметная прибыль	%	8		24,72	148
		Сметная стоимость:				333,72	2002
6	2307-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Лампа энергосберегающая 24 Вт, Е27**	**шт.**	**1,0000**		**673,00**	**673**
		Сметная прибыль	%	8		53,84	54
		Сметная стоимость:				726,84	727

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	**88920**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**8996**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**139**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**61**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**79784**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- оборудование	Тенге	**0**
Накладные расходы	Тенге	**6521**
ИТОГО:	Тенге	**95441**
Сметная прибыль	Тенге	**7635**
ИТОГО по смете:	Тенге	**103076**
ВСЕГО ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	**103 076,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Временные здания и сооружения 1,5*0,8%			Тенге		1 236,91
		Итого по главам			Тенге		104 312,91
		Дополнительные затраты 1,5*0,9%			Тенге		1 408,22
		Итого по главам			Тенге		105 721,14
		Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге		2 114,42
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			Тенге		107 835,56
		коэффициент понижения (-10%) согласно договору			Тенге		10 783,56
		Итог согласно по договору без НДС			Тенге		97 052,00
		НДС 12%			Тенге		11 646,24
		Общая итоговая сумма договора (с НДС)			Тенге		108 698,24

ЗАКАЗЧИК
Руководитель КГУ "Вечерняя школа"

Изимова А. К

Технадзор
ТОО "БКА Групп"

Неренов Ч.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Игілік-ГН"

Гайдаров Н.Г

Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК **Коммунальное государственное учреждение "Вечерняя школа" государственного учреждения "Городской отдел образования"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО "Игілік-ГН"**
Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ Вечерняя школа по адресу: Атырау, ул. Островского 13**
Объект **Объект КГУ "Вечерняя школа"**
Договор подряда (контракт) **№21 от 21.05.2020 года**

Акт приемки выполненных работ №2 за октябрь месяц 2020 года.

на Здание школы. Электроосвещение

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы					
		Вводно-распределительное устройство					
1	**1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**22249,68**	**22250**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1497)	чел-ч	3	3	1497,00	4491
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,58	1750,00	1015
		Итого оплата труда:				**5506,00**	**5506**
1.3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,29	0,29	5492,00	1593
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,29	0,29	2059,00	597
1.4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,15	1,15	173,00	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
1.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,29	0,29	2839,00	823
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,29	0,29	1441,00	418
		Итого эксплуатация машин:				**2614,94**	**2615**
1.6	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,025	0,025	599397,00	14985
1.7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	499577,00	85
1.8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00025	0,00025	234325,00	59
1.9	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00003	0,00003	510044,00	15
		Итого материалов:				**15143,74**	**15144**
		Накладные расходы	%	72		3964,32	3964

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2097,12	2097
		Сметная стоимость:				**28311,12**	**28311**
2	**5108-0401-0401 РСНБ РК 2015**	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**236158,00**	**236158**
				Щитовое оборудование ЩО-1			
3	**1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) . Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**13086,64**	**13087**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1497)	чел-ч	2	2	1497,00	2994
3.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2	1750,00	350
		Итого оплата труда:				**3344,00**	**3344**
3.3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,1	5492,00	549
		4.1.9. Затраты труда машинистов, занятых 1 маш.	чел-ч	0,1	0,1	2059,00	206
3.4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	0,77	173,00	133
		4.1.9. Затраты труда машинистов, занятых 0 маш.	чел-ч	–	–	–	–
3.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	2839,00	284
		4.1.9. Затраты труда машинистов, занятых 1 маш.	чел-ч	0,1	0,1	1441,00	144
		Итого эксплуатация машин:				**966,31**	**966**
3.6	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,015	599397,00	8991
3.7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	499577,00	85
3.8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00015	234325,00	35
3.9	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00003	0,00003	510044,00	15
		Итого материалов:				**9126,33**	**9126**
		Накладные расходы	%	72		2407,68	2408
		Сметная прибыль	%	8		1239,55	1240
		Сметная стоимость:				**16733,87**	**16734**
4	**2307-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12**	**шт.**	**1,0000**		**4952,00**	**4952**
		Сметная прибыль	%	8		396,16	396
		Сметная стоимость:				**5348,16**	**5348**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**1506,99**	**12056**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1497)	чел-ч	1	8	1497,00	11976
		Итого оплата труда:				**1497,00**	**11976**
5.2	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00016	499577,00	80
		Итого материалов:				**9,99**	**80**
		Накладные расходы	%	72		1077,84	8623
		Сметная прибыль	%	8		206,79	1654
		Сметная стоимость:				**2791,62**	**22333**
6	**2307-0204-0927 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**7241,00**	**7241**
		Сметная прибыль	%	8		579,28	579
		Сметная стоимость:				**7820,28**	**7820**
7	**2307-0204-0902 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**		**2437,00**	**7311**
		Сметная прибыль	%	8		194,96	585
		Сметная стоимость:				**2631,96**	**7896**
8	**2307-0204-0903 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**2437,00**	**4874**
		Сметная прибыль	%	8		194,96	390
		Сметная стоимость:				**2631,96**	**5264**
9	**2307-0204-0506 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 2р 25А ,30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**4356,00**	**8712**
		Сметная прибыль	%	8		348,48	697
		Сметная стоимость:				**4704,48**	**9409**
			ЩО-2				
10	**1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) . Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**13086,64**	**13087**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1497)	чел-ч	2	2	1497,00	2994
10.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2	1750,00	350
		Итого оплата труда:				**3344,00**	**3344**
10.3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,1	5492,00	549
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	2039,00	206

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	0,77	173,00	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
10. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	2839,00	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,1	0,1	1441,00	144
		Итого эксплуатация машин:				**966,31**	**966**
10. 6	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,015	599397,00	8991
10. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	499577,00	85
10. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00015	234325,00	35
10. 9	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00003	0,00003	510044,00	15
		Итого материалов:				**9126,33**	**9126**
		Накладные расходы	%	72		2407,68	2408
		Сметная прибыль	%	8		1239,55	1240
		Сметная стоимость:				**16733,87**	**16734**
11	**2307-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12**	**шт.**	**1,0000**		**4952,00**	**4952**
		Сметная прибыль	%	8		396,16	396
		Сметная стоимость:				**5348,16**	**5348**
12	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**1506,99**	**12056**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1497)	чел-ч	1	8	1497,00	11976
		Итого оплата труда:				**1497,00**	**11976**
12. 2	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00016	499577,00	80
		Итого материалов:				**9,99**	**80**
		Накладные расходы	%	72		1077,84	8623
		Сметная прибыль	%	8		206,79	1654
		Сметная стоимость:				**2791,62**	**22333**
13	**2307-0204-0927 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**7241,00**	**7241**
		Сметная прибыль	%	8		579,28	579
		Сметная стоимость:				**7820,28**	**7820**
14	**2307-0204-0902 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**2437,00**	**4874**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2631,96**	**5264**
15	**2307-0204-0806 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**687,00**	**687**
		Сметная прибыль	%	8		54,96	55
		Сметная стоимость:				**741,96**	**742**
16	**2307-0204-0903 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**2437,00**	**4874**
		Сметная прибыль	%	8		194,96	390
		Сметная стоимость:				**2631,96**	**5264**
17	**2307-0204-0506 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 2р 25А ,30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**4356,00**	**8712**
		Сметная прибыль	%	8		348,48	697
		Сметная стоимость:				**4704,48**	**9409**
			ЩАО-1				
18	**1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) . Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**13086,64**	**13087**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1497)	чел-ч	2	2	1497,00	2994
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2	1750,00	350
		Итого оплата труда:				**3344,00**	**3344**
18. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,1	5492,00	549
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 1 чел	чел-ч	0,1	0,1	2059,00	206
18. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	0,77	173,00	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
18. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	2839,00	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 1 чел	чел-ч	0,1	0,1	1441,00	144
		Итого эксплуатация машин:				**966,31**	**966**
18. 6	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,015	599397,00	8991
18. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	499577,00	85
18. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00015	234325,00	35
18. 9	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00003	0,00003	510044,00	15
		Итого материалов:				**9126,33**	**9126**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1239,55	1240
		Сметная стоимость:				**16733,87**	**16734**
19	**2307-0201-0109 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9**	**шт.**	**1,0000**		**5200,00**	**5200**
		Сметная прибыль	%	8		416,00	416
		Сметная стоимость:				**5616,00**	**5616**
20	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**1506,99**	**7535**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1497)	чел-ч	1	5	1497,00	7485
		Итого оплата труда:				**1497,00**	**7485**
20. 2	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,0001	499577,00	50
		Итого материалов:				**9,99**	**50**
		Накладные расходы	%	72		1077,84	5389
		Сметная прибыль	%	8		206,79	1034
		Сметная стоимость:				**2791,62**	**13958**
21	**2307-0204-0927 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**7241,00**	**7241**
		Сметная прибыль	%	8		579,28	579
		Сметная стоимость:				**7820,28**	**7820**
22	**2307-0204-0902 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,0000**		**2437,00**	**9748**
		Сметная прибыль	%	8		194,96	780
		Сметная стоимость:				**2631,96**	**10528**
23	**1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**1684,74**	**6739**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1497)	чел-ч	1	4	1497,00	5988
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,16	1750,00	280
		Итого оплата труда:				**1567,00**	**6268**
23. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	1,04	12,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
23. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,08	5492,00	439
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 1 чел	чел-ч	0,02	0,08	2059,00	165
23. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,08	2839,00	227

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,02	0,08	1441,00	115
		Итого эксплуатация машин:				**169,74**	**679**
23. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,16	450,00	72
		Итого материалов:				**18,00**	**72**
		Накладные расходы	%	72		1128,24	4513
		Сметная прибыль	%	8		225,04	900
		Сметная стоимость:				**3038,02**	**12152**
24	**2307-0203-0605 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**4,0000**		**12837,00**	**51348**
		Сметная прибыль	%	8		1026,96	4108
		Сметная стоимость:				**13863,96**	**55456**
				Прокладка кабеля			
25	**1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**12,0000**		**357,57**	**4291**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1325)	чел-ч	0,257025	3,084	1325,00	4087
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00006	0,00072	2316,25	2
		Итого оплата труда:				**340,70**	**4088**
25. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,00048	5125,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00004	0,00048	2039,00	1
25. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00022	0,00264	16,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
25. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00002	0,00024	2839,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00002	0,00024	1441,00	0
25. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,00042	0,00504	18,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
25. 7	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,032	0,384	65,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,94**	**35**
25. 8	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,000021	0,000252	302,00	0
25. 9	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0097	0,1164	450,00	52
25.10	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,97	11,64	10,00	116

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**14,07**	**169**
		Накладные расходы	%	72		245,30	2944
		Сметная прибыль	%	8		48,23	579
		Сметная стоимость:				**651,10**	**7813**
26	**1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**30,0000**		**480,99**	**14430**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1325)	чел-ч	0,33672	10,102	1325,00	13385
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00022	0,0066	2327,95	15
		Итого оплата труда:				**446,67**	**13400**
26. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,0045	5125,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,00015	0,0045	2059,00	9
26. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00014	0,0042	16,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
26. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00007	0,0021	2839,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,00007	0,0021	1441,00	3
26. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,00027	0,0081	18,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
26. 7	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,036	1,08	65,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**4,14**	**124**
26. 8	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,000021	0,00063	302,00	0
26. 9	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0062	0,186	450,00	84
26.10	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	0,62	18,6	45,00	837
		Итого материалов:				**30,70**	**921**
		Накладные расходы	%	72		321,60	9648
		Сметная прибыль	%	8		64,21	1926
		Сметная стоимость:				**866,80**	**26004**
27	**2301-0501-1303 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**12,1200**		**134,00**	**1624**
		Сметная прибыль	%	8		10,72	130
		Сметная стоимость:				**144,72**	**1754**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**2301-0501-1305 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**30,3000**		**158,00**	**4787**
		Сметная прибыль	%	8		12,64	383
		Сметная стоимость:				**170,64**	**5170**
29	**1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**42,0000**		**172,95**	**7264**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1396)	чел-ч	0,1	4,2	1396,00	5863
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,0672	1750,00	118
		Итого оплата труда:				**142,40**	**5981**
29. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0336	5492,00	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0008	0,0336	2039,00	69
29. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0336	2839,00	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0008	0,0336	1441,00	48
		Итого эксплуатация машин:				**6,66**	**280**
29. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на полиэтиленовом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0032	0,1344	652,00	88
29. 6	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000012	0,000487	76297,00	37
29. 7	2306-1702-0107 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	2,1	159,00	334
29. 8	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,122	5,124	12,00	61
29. 9	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0031	0,1302	4267,00	556
29.10	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,008	0,336	121,00	41
29.11	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0	0,000008	510044,00	4
		Итого материалов:				**26,68**	**1121**
		Накладные расходы	%	72		102,53	4306
		Сметная прибыль	%	8		22,04	926
		Сметная стоимость:				**297,51**	**12496**
30	**1121-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	**м**	**42,0000**		**117,81**	**4948**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1301)	чел-ч	0,080155	3,367	1301,00	4380
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0252	1742,50	44
		Итого оплата труда:				**105,33**	**4424**

1	2	3	4	5	6	7	8
30. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00012	0,00504	2273,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,00012	0,00504	1296,00	6
30. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0115	0,483	16,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	-	-	-	-
30. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00048	0,02016	2839,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,00048	0,02016	1441,00	29
30. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0218	0,9156	18,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	-	-	-	-
		Итого эксплуатация машин:				**2,76**	**116**
30. 7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,005	0,21	450,00	95
30. 8	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0016	0,0672	448,00	30
30. 9	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Скимы соединительные	100 шт.	0,00034	0,01428	951,00	14
30.10	2306-1702-1401 РСНБ РК 2015	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,168	1868,00	314
		Итого материалов:				**10,76**	**452**
		Накладные расходы	%	72		75,84	3185
		Сметная прибыль	%	8		15,49	651
		Сметная стоимость:				**209,14**	**8784**
31	**2306-0144-0903 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0120**		**713891,00**	**8567**
		Сметная прибыль	%	8		57111,28	685
		Сметная стоимость:				**771002,28**	**9252**
32	**2306-0144-0904 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0300**		**1030542,00**	**30916**
		Сметная прибыль	%	8		82443,36	2473
		Сметная стоимость:				**1112985,36**	**33390**
33	**1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	**м**	**1191,0000**		**446,56**	**531854**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1325)	чел-ч	0,302105	359,807	1325,00	476744
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00014	0,16674	2353,04	392
		Итого оплата труда:				**400,62**	**477137**
33. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,1191	5125,00	610

129	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	255,0000	24,00	6120
130	2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба ПНД, диам. 32 мм	м	10,0000	158,00	1580
131	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	265,0000	105,04	27835
132	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	10,0000	45,05	450
133	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	275,0000	369,54	101624
134	2307-0216-0801 РСНБ РК 2015	Разъем BNC, прим.	шт.	10,0000	642,00	6420
135	2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.	10,0000	3556,00	35560
136	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,0200	64349,00	1287
137	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель КВК-П2-2х0,75	км	0,2550	172235,00	43920
138	2307-0220-0905 РСНБ РК 2015	Сетевой фильтр, прим.	шт.	1,0000	1330,00	1330
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
	Итого прямые затраты:		Тенге			**1602753**
	Накладные расходы		Тенге			**166581**
	ИТОГО:		Тенге			**1769334**
	Сметная прибыль		Тенге			**141547**
	ИТОГО по смете:		Тенге			**1910881**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-1 на Благоустройство

РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы

Асфальтобетонное покрытие - 67 м2

139	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,3500	8736,84	29268
140	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	67,0000	1508,57	101074

141	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	67,0000	307,53	20604
142	1127-0602-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 покрытия	67,0000	1250,51	83784
143	1127-0602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	67,0000	2364,40	158415
144	1127-0602-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308	м2 покрытия	67,0000	544,67	36493
				Покрытие из брусчатки - 238 м2		
145	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	238,0000	1340,82	319114
146	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,9000	8736,84	103968
147	1127-0501-0203 РСНБ РК 2015	Укладка брусчатки. Устройство с заполнением швов цементно-песчанной смесью	м2	238,0000	1921,23	457254
148	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	3,7128	24751,00	91896
				Бортовые камни		
149	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	101,0000	2481,14	250595
150	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	47,0000	2737,30	128653
151	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,0210	68936,00	139320
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			**1920438**
		В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1920438**
	Материалы -		Тенге			**1165225**

		Всего заработная плата -	Тенге				427620
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				91896
		Местные материалы -	Тенге				1174106
		Накладные расходы -	Тенге				461829
		Сметная прибыль -	Тенге				190581
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3690418
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				319
		Сметная заработная плата -	Тенге				427620
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2572848
		РАЗДЕЛ 3.МАФы					
152	86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.	3,0000	76976,00	230928	
152.1	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2018	Скамья со спинкой	шт.	3,0000	76976,00	230928	
153	86-010303-0202	Урна	шт.	3,0000	24919,00	74757	
153.1	8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2018	Урна на двух стойках	шт.	3,0000	24919,00	74757	
154	86-010307-0102	Навес для трех мусорных контейнеров	шт.	1,0000	182763,00	182763	
154.1	8601-0307-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Навес для трех мусорных контейнеров	шт.	1,0000	182763,00	182763	
155	2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник	шт	3,0000	82154,00	246462	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				734910
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				488448
		Материалы -	Тенге				461804
		Всего заработная плата -	Тенге				25800
		Накладные расходы -	Тенге				23478
		Сметная прибыль -	Тенге				40954
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				552880
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				22
		Сметная заработная плата -	Тенге				25800
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				246462
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				246462
		Сметная прибыль -	Тенге				19717
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				266179
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				819059
		РАЗДЕЛ 4.ОГРАЖДЕНИЕ					
				Монтаж фундаментов под столбы			
156	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	Монтаж секций ограждения	1,1660	121649,33	141848	

157	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1660	237458,00	276886
				СО-2 (4 шт.)		
158	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	Монтаж секций ограждения	0,0701	121649,33	8525
159	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0701	237458,00	16641
				СО-3 (3 шт.)		
160	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	Монтаж секций ограждения	0,0300	121649,33	3653
161	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0300	237458,00	7131
				СТ-2 (6 шт.)		
				СК-1 (2 шт.)		
162	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление секций калитки	т конструкций	0,0281	189575,34	5335
163	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	Монтаж секций калитки	0,0281	121649,33	3424
164	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0008	277474,00	233
165	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0138	267577,00	3704
166	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0125	237458,00	2959
167	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4,0000	661,00	2644
				СВ-1 (2 шт.)		
168	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление секций ворот	т конструкций	0,0355	189575,34	6730
169	1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж секций ворот	т конструкций	0,0355	811,94	29

170	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0007	277474,00	205
171	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0168	267577,00	4485
172	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0170	237458,00	4037
173	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4,0000	661,00	2644
				СТ-3 (4 шт.)		
174	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0020	277474,00	555
175	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	74,6430	192,82	14393
176	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	74,6430	166,44	12423
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			**518484**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**639969**
Материалы -			Тенге			**193020**
Всего заработная плата -			Тенге			**84447**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**331487**
Накладные расходы -			Тенге			**7938**
Сметная прибыль -			Тенге			**28127**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**763112**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**60**
Сметная заработная плата -			Тенге			**84447**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**438067**
Материалы -			Тенге			**25179**
Всего заработная плата -			Тенге			**387292**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**5288**
Накладные расходы -			Тенге			**102509**
Сметная прибыль -			Тенге			**22535**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**761723**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**281**
Сметная заработная плата -			Тенге			**387292**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**207429**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**207429**
Сметная прибыль -			Тенге			**16594**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**224024**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			**696187**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						

ИТОГО по смете:			Тенге			4088094

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №6-1 на Сети теплоснабжения

РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖ

			ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА			
177	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка мастикой	м2	1,5700	144,83	227
178	2110-0402-9903 РСНБ РК 2015	Изол ГОСТ 10296-79	м2	3,1400	228,00	716
179	1126-0101-0902 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ	м3 изоляции	0,1100	47207,99	5193
			НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА - 4 шт			
180	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов грунтах 2 группы	м3	2,4000	2825,20	6780
181	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,6800	41163,59	69155
182	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опор для газопровода	т	0,1839	111163,18	20445
183	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,1839	482792,00	88795
184	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,0000	96,41	964
185	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,0000	166,44	1664
			СКОЛЬЗЯЩАЯ ОПОРА - 32 шт			
186	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов грунтах 2 группы	м3	19,2000	2825,20	54244
187	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	13,4400	41163,59	553239
188	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опор	т	4,9933	111163,18	555069
189	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	4,9933	482792,00	2410716
190	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	96,0000	96,41	9256
191	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	96,0000	166,44	15978
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			3792441
		В том числе:				

Стоимость общестроительных работ -	Тенге				843936
Материалы -	Тенге				546193
Всего заработная плата -	Тенге				248892
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2857
Накладные расходы -	Тенге				139398
Сметная прибыль -	Тенге				68545
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1144743
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				201
Сметная заработная плата -	Тенге				248892
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				3101632
Материалы -	Тенге				38108
Всего заработная плата -	Тенге				532679
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2499511
Накладные расходы -	Тенге				295819
Сметная прибыль -	Тенге				274002
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				3746715
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				402
Сметная заработная плата -	Тенге				532679
Стоимость сантехнических работ -	Тенге				308867
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				308867
Сметная прибыль -	Тенге				24709
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				333576
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4594914

ВСЕГО ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	18 787 953,38
Временные здания и сооружения 1,5%(К=0,8)	Тенге	224 663,22
Итого по главам	Тенге	19 012 616,60
Дополнительные затраты 1,5%*0,9	Тенге	255 777,06
Итого по главам	Тенге	19 268 393,66
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	384 041,57
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	19 652 435,23
коэффициент понижения (-10%) согласно договору	Тенге	1 965 243,52
Итог согласно по договору без НДС	Тенге	17 687 191,71
НДС 12%	Тенге	2 122 463,00
Общая итоговая сумма договора (с НДС)	Тенге	19 809 654,71

ЗАКАЗЧИК
Руководитель КГУ "Вечерняя школа"

Изимова А. К

Технадзор
ТОО "БКА-Групп"

Неренов Ч.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Игілік-ГН"

Гайдаров Н.Г