Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "NAK Investments"

Субподрядчик: ТОО "NAK Construction"

Наименование стройки - "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Нур-Султан", район "Есиль", жилой массив Комсомольский, район пересечения ул. Қыз Жібек и переулка Ұлпан" (МЖК Ханшайым)

Договор №54-21 от 29.03.2021

АКТ № 1
выполненных работ за апрель 2021 года

на Архитектурное решение

(наименование работ и затрат)

Основание: АР

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Колонны										
		Км-1 /2 шт/										
1	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	50		2003,71	961,09	100186	48054	20870	39215	150553
		НР - 91%; СП - 8%				625,23	236,64	31262	11832		11152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2113-0702-1105	Смазка для опалубки	кг	0,267	13,35	417,00				5567		
1.2	2107-0506-1302	Фанера ламинированная толщиной 21 мм ГОСТ Р 53920-2010	м2	0,0183	0,915	5401,00				4942		
1.3	2701-0101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект/м2 опалубки	0,004	0,2	33883,00				6777		
2	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	50		520,74	366,96	26037	18348	--	11176	40190
		НР - 91%; СП - 8%				153,78	91,85	7689	4592		2977	
3	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	5,64		6909,65	3767,53	38970	21249	179	20754	64502
		НР - 91%; СП - 8%				3110,37	933,36	17542	5264		4778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,000388	0,002188	81836,00				179		
3.2	2102-0199-9901	Бетон	м3	1,015	5,7246	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5832		212579,00	--	336555	--	336555	--	363479
		СП - 8%				--	--	--	--		26924	
5	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5832		212579,00	--	336555	--	336555	--	363479
		СП - 8%				--	--	--	--		26924	
6	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3616		224072,00	--	81024	--	81024	--	87506
		СП - 8%				--	--	--	--		6482	
7	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	50		2028,72	961,09	101436	48054	20870	40353	153132
		НР - 91%; СП - 8%				650,24	236,64	32512	11832		11343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2113-0702-1105	Смазка для опалубки	кг	0,267	13,35	417,00				5567		
7.2	2107-0506-1302	Фанера ламинированная толщиной 21 мм ГОСТ Р 53920-2010	м2	0,0183	0,915	5401,00				4942		
7.3	2701-0101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект/м2 опалубки	0,004	0,2	33883,00				6777		
8	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	50		526,89	366,96	26345	18348	--	11456	40825
		НР - 91%; СП - 8%				159,93	91,85	7997	4592		3024	
9	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	3,34		7034,06	3767,53	23494	12583	107	12669	39056
		НР - 91%; СП - 8%				3234,78	933,36	10804	3117		2893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,000388	0,001296	81836,00				106		
9.2	2102-0199-9901	Бетон	м3	1,015	3,3901	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	2,5		7920,77	3767,53	19802	9418	71	11509	33815
		НР - 91%; СП - 8%				4125,37	933,36	10313	2333		2505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2113-0810-0101	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	0,000341	0,000851	81836,00				70		
10.2	2102-0199-9901	**Бетон**	м3	1,015	2,5375	--				--		
11	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	2,5832		53212,91	2903,76	137460	7501	5873	114450	272062
		НР - 91%; СП - 8%				48035,87	651,30	124086	1682		20153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2113-0816-3803	**Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей**	шт.	160	413,312	12,00				4960		
12	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	0,3616		53212,91	2903,76	19242	1050	822	16021	38084
		НР - 91%; СП - 8%				48035,87	651,30	17370	236		2821	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2113-0816-3803	**Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей**	шт.	160	57,856	12,00				694		
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,6992		212579,00	--	361214	--	361214	--	390111
		СП - 8%				--	--	--	--		28897	
14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,50822		224072,00	--	113878	--	113878	--	122988
		СП - 8%				--	--	--	--		9110	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1722198	184605	1278018	277603	2159782
								259575	45480	--	159983	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1722198				
	Материалы		тенге					48789				
	Всего заработная плата		тенге						305055			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1229226				
		Накладные расходы	тенге					277603				
		Сметная прибыль	тенге					159983				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2159784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									199
		Сметная заработная плата	тенге						305055			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					2159784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									199
		Сметная заработная плата	тенге						305055			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Перемычки										
15	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	20		643,82	253,21	12876	5065	3516	6641	21078
		НР - 118%; СП - 8%				214,75	66,63	4295	1333		1561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0114	0,228	15426,00				3517		
15.2	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	20	--				--		
16	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 07 табл.1 п.3.3 Кзтр=1,16, Кэм=1,16	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка. Производство работ на жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий высотой свыше 40 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,16 и к времени эксплуатации машин - 1,16	шт. сборных конструкций	95		718,69	293,72	68276	27904	16707	36589	113255
		НР - 118%; СП - 8%				249,11	77,29	23665	7343		8389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0114	1,083	15426,00				16706		
16.2	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	95	--				--		
17	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	4,112		65257,00	--	268337	--	268337	--	289804
		СП - 8%				--	--	--	--		21467	
18	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	8,39		35659,91	10961,71	299187	91969	35330	140125	474457
		НР - 69%; СП - 8%				20487,30	3717,71	171888	31192		35145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,02517	633971,00				15957		
18.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,021814	211291,00				4609		
18.3	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,005034	500412,00				2519		
18.4	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	1	8,39	--				--		
18.5	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,016277	406340,00				6614		
19	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	4,321		254542,00	--	1099876	--	1099876	--	1187866
		СП - 8%				--	--	--	--		87990	
20	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03522		297904,00	--	10492	--	10492	--	11331
		СП - 8%				--	--	--	--		839	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					1759044	124938	1434258	183355	2097791
								199848	39868	--	155391	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1459857				
	Материалы		тенге					20224				
	Всего заработная плата		тенге						36636			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1110368				
	Местные материалы		тенге					268337				
		Накладные расходы	тенге					43230				
		Сметная прибыль	тенге					120246				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1623333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24
		Сметная заработная плата	тенге						36636			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					299187				
	Материалы		тенге					35329				
	Всего заработная плата		тенге						203080			
		Накладные расходы	тенге					140125				
		Сметная прибыль	тенге					35145				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					474457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									131
		Сметная заработная плата	тенге						203080			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					2097790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									155
		Сметная заработная плата	тенге						239716			
		РАЗДЕЛ 3.Стремянки и лестницы										
21	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,49964		86431,35	27875,39	43185	13927	5909	19735	67953
		НР - 69%; СП - 8%				46731,30	10512,31	23349	5252		5034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0134	0,006695	633971,00				4245		
21.2	2113-0812-1045	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	т	0,004	0,001999	219616,00				439		
21.3	2106-0405-9901	**Конструкции стальные**	т	1	0,49964	--				--		
21.4	2105-0204-0703	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,00194	0,000969	406340,00				394		
22	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,49694		582206,00	--	289321	--	289321	--	312467
		СП - 8%				--	--	--	--		23146	
23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	12,99064		98,78	2,47	1283	32	524	504	1930
		НР - 69%; СП - 8%				55,93	0,33	727	4		143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2204-0101-0502	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,001169	400684,00				468		
24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	12,99064		86,63	1,77	1125	23	677	296	1535
		НР - 69%; СП - 8%				32,70	0,33	425	4		114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2204-0705-0404	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	т	0,00009	0,001169	524299,00				613		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00233	524299,00	--	1222	--	1222	--	1320
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				336136	13982	297653	20535	385205
							24501	5260	--	28535	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				3630				
		Материалы	тенге				1203				
		Всего заработная плата	тенге					1160			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				1222				
		Накладные расходы	тенге				800				
		Сметная прибыль	тенге				355				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				4785				
		Сметная заработная плата	тенге					1160			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				332506				
		Материалы	тенге				5908				
		Всего заработная плата	тенге					28601			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				289321				
		Накладные расходы	тенге				19735				
		Сметная прибыль	тенге				28180				
		ВСЕГО, Стоимость металлдомонтажных работ	тенге				380421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	тенге					28601			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				385206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	тенге					29761			
		РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы									
		Потолок									
26	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	м2	30,8	64,78	0,86	1995	26	232	1402	3668
		НР - 80%; СП - 8%			56,41	0,47	1737	14		272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00021 0,006468	32763,00				212		
26.2	2204-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005 0,154	126,00				19		
27	1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	м2	3,8	104,40	1,17	397	4	78	254	703
		НР - 80%; СП - 8%			82,82	0,64	315	2		52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	2110-0502-1805	Клей малярный жидкий	кг	0,007 0,0266	1182,00				31		
27.2	2113-0704-3001	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,000004 0,000015	820763,00				12		
27.3	2113-0816-1704	Паста меловая ПМ-1	т	0,00022 0,000836	24729,00				21		
27.4	2204-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,017 0,0646	126,00				8		
		Стены									
28	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	15	2880,22	38,77	43203	582	15677	21802	70205
		НР - 80%; СП - 8%			1796,30	20,51	26944	308		5200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,465	17845,00				8298		
28.2	2113-0503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,08	16,2	381,00				6172		
29	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,3		1361,47	88,13	53506	3464	10830	33707	94191
		НР - 80%; СП - 8%				997,75	74,37	39212	2923		6977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	0,59343	18147,00				10769		
30	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	м2	15		64,78	0,86	972	13	113	683	1787
		НР - 80%; СП - 8%				56,41	0,47	846	7		132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00021	0,00315	32763,00				103		
30.2	2204-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	0,075	126,00				9		
31	1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	м2	21,5		104,40	1,17	2245	25	439	1436	3975
		НР - 80%; СП - 8%				82,82	0,64	1781	14		294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2110-0502-1805	Клей малярный жидкий	кг	0,007	0,1505	1182,00				178		
31.2	2113-0704-3001	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,000004	0,000086	820763,00				71		
31.3	2113-0816-1704	Паста меловая ПМ-1	т	0,00022	0,00473	24729,00				117		
31.4	2204-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,017	0,3655	126,00				46		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					102318	4114	27369	59284	174529
								70835	3268	--	12927	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					102318				
	Материалы		тенге					27369				
	Всего заработная плата		тенге						74103			
		Накладные расходы	тенге					59284				
		Сметная прибыль	тенге					12927				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					174529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									48
		Сметная заработная плата	тенге						74103			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					174529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									48
		Сметная заработная плата	тенге						74103			

РАЗДЕЛ 5. Стены

Наружные стены

32	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	73,8		30529,64	1662,44	2253087	122688	1536144	584395	3064481
		НР - 93%; СП - 8%				8052,24	462,42	594255	34127		226999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	17,712	13203,00				233852		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32.2	2103-0101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	28,044	46434,00				1302195		
		Перегородки Блок 1а										
33	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	23,05		5474,06	123,12	126177	2837	65594	54452	195079
		НР - 93%; СП - 8%				2505,24	34,90	57746	804		14450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,53015	13203,00				7000		
33.2	2103-0101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	1,16172	46434,00				53943		
33.3	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,020745	224072,00				4648		
		Стены Блок 1а										
34	1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м	м3	11,25		31393,64	2855,70	353178	32126	244617	78947	466695
		НР - 93%; СП - 8%				6794,24	751,50	76435	8454		34570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	2,7	13203,00				35648		
34.2	2103-0101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	4,5	46434,00				208953		
		Перегородки Блок 1б										
35	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	93,04		5474,06	123,12	509307	11455	264764	219791	787426
		НР - 93%; СП - 8%				2505,24	34,90	233088	3247		58328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	2,13992	13203,00				28253		
35.2	2103-0101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	4,689216	46434,00				217739		
35.3	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,083736	224072,00				18763		
		Стены Блок 1б										
36	1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м	м3	13,78		31393,64	2855,70	432604	39352	299627	96702	571650
		НР - 93%; СП - 8%				6794,24	751,50	93625	10356		42344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	3,3072	13203,00				43665		
36.2	2103-0101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	5,512	46434,00				255944		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					3674353	208458	2410746	1034287	5085331
								1055149	56988	--	376691	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					3674353				
	Материалы		тенге					2410746				
	Всего заработная плата		тенге						1112137			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге				1034287				
		Сметная прибыль	тенге				376691				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5085331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								757
		Сметная заработная плата	тенге					1112137			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				5085331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								757
		Сметная заработная плата	тенге					1112137			
		РАЗДЕЛ 6. Проемы									
		Двери/Лист 29/									
37	1110-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей**	м2	2,73	2282,86	41,33	6232	113	1468	4232	11302
		НР - 90%; СП - 8%			1703,63	18,95	4651	52		837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,33 0,9009	1630,00				1468		
38	2109-0302-1006 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерными стеклопакетами ДМА С 21-14 ГОСТ 23747-2015**	м2	2,73	58144,00	--	158733	--	158733	--	171432
		СП - 8%			--	--	--	--		12699	
39	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	2,73	1972,44	85,48	5385	234	1282	3588	9691
		НР - 90%; СП - 8%			1417,11	43,14	3869	118		718	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1	2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,24 0,6552	1630,00				1068		
40	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	2,73	5445,00	--	14865	--	14865	--	16054
		СП - 8%			--	--	--	--		1189	
41	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	1,89	4468,00	--	8445	--	8445	--	9121
		СП - 8%			--	--	--	--		676	
42	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	2	500,00	--	1000	--	1000	--	1080
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
43	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные**	пара	5	3731,00	--	18655	--	18655	--	20147
		СП - 8%			--	--	--	--		1492	
44	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	2,1	3510,32	53,07	7372	112	1121	4272	12576

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%				2923,15	25,12	6139	53		931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,504	1630,00				822		
44.2	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	0,88347	314,00				277		
45	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1		40521,00	--	85094	--	85094	--	91902
		СП - 8%				--	--	--	--		6808	
46	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	3		4152,00	--	12456	--	12456	--	13452
		СП - 8%				--	--	--	--		996	
47	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	3		3313,00	--	9939	--	9939	--	10734
		СП - 8%				--	--	--	--		795	
48	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6		500,00	--	3000	--	3000	--	3240
		СП - 8%				--	--	--	--		240	
49	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	2,1		26297,50	197,18	55225	414	52218	2531	62376
		НР - 90%; СП - 8%				1234,62	104,49	2593	219		4620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	2109-0202-1104	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 24-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1	2,1	24393,00				51225		
49.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,29	0,609	1630,00				993		
50	2109-0202-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,1		32650,00	--	68565	--	68565	--	74050
		СП - 8%				--	--	--	--		5485	
		ОКНА/Лист 30/										
51	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	6,9		2838,23	193,93	19584	1338	7986	9883	31825
		НР - 90%; СП - 8%				1487,00	104,49	10260	721		2357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	4,899	1630,00				7985		
52	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1,6		2502,48	191,41	4004	306	1800	1857	6330
		НР - 90%; СП - 8%				1186,37	103,24	1898	165		469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	1,104	1630,00				1800		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
53	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1,2		3309,91	194,43	3972	233	1800	1857	6295
		НР - 90%; СП - 8%				1615,88	103,24	1939	124		466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	1,104	1630,00				1800		
54	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015 К=1,04ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	11,04		21334,56	--	235534	--	235534	--	254377
		СП - 8%				--	--	--	--		18843	
55	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015 К=1,04ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,56		20453,68	--	52361	--	52361	--	56550
		СП - 8%				--	--	--	--		4189	
56	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	7		1268,40	5,58	8879	39	6766	1886	11626
		НР - 90%; СП - 8%				296,24	3,06	2074	21		861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	3,962	1630,00				6458		
57	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	7		1156,00	--	8092	--	8092	--	8739
		СП - 8%				--	--	--	--		647	
58	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,9		3276,40	14,84	22607	102	13129	8655	33763
		НР - 92%; СП - 8%				1358,86	4,51	9376	31		2501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,03933	329154,00				12946		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					809999	2891	764309	38761	916662
								42799	1504	--	67899	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					513750				
	Материалы		тенге					86449				
	Всего заработная плата		тенге						38111			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					387862				
		Накладные расходы	тенге					34489				
		Сметная прибыль	тенге					43858				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					592097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									25

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге						38111			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					296249				
	Материалы		тенге					1122				
	Всего заработная плата		тенге						6192			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					288877				
		Накладные расходы	тенге					4272				
		Сметная прибыль	тенге					24041				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					324562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	тенге						6192			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					916659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
		Сметная заработная плата	тенге						44303			
		РАЗДЕЛ 7. Полы										
		Тип пола 1										
59	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	22,5		805,71	32,56	18128	732	7664	9524	29864
		НР - 94%; СП - 8%				432,54	17,75	9732	399		2212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	2102-0401-2805	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0204	0,459	16645,00				7640		
60	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	22,5		5958,80	146,93	134073	3306	100850	29708	176883
		НР - 94%; СП - 8%				1329,63	74,98	29917	1687		13102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	2205-0102-0102	**Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006**	кг	7,65	172,125	58,00				9983		
60.2	2206-0301-0133	**Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	м2	1,02	22,95	3889,00				89253		
		Тип пола 2										
61	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	277,2		423,54	34,48	117405	9558	--	106296	241597
		НР - 94%; СП - 8%				389,06	18,88	107847	5234		17896	
62	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки ПТЭ 140-150**	м3	277,2		26424,00	--	7324733	--	7324733	--	7910712
		СП - 8%				--	--	--	--		585979	
63	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	277,2		48,84	0,61	13538	169	--	12653	28287
		НР - 94%; СП - 8%				48,23	0,33	13369	91		2095	
64	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛН /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	м2	277,2		104,00	--	28829	--	28829	--	31135
		СП - 8%				--	--	--	--		2306	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
65	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм/. Устройство	м2 стяжки	277,2		805,71	32,56	223343	9025	94418	117331	367928
		НР - 94%; СП - 8%				432,54	17,75	119900	4920		27254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	5,65488	16645,00				94125		
66	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	277,2		382,99	22,03	106165	6106	94127	8635	123984
		НР - 94%; СП - 8%				21,40	11,74	5932	3254		9184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	5,65488	16645,00				94125		
67	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/5ВР1 100х100/	т	2,8		288749,10	1550,74	808497	4342	756085	45653	922482
		НР - 91%; СП - 8%				17168,00	749,16	48070	2098		68332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,784	112,00				88		
67.2	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	2,8	269999,00				755997		
68	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	277,2		4257,67	85,84	1180226	23795	700656	439591	1687314
		НР - 94%; СП - 8%				1644,21	42,84	455775	11875		129585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	1247,4	40,00				49896		
68.2	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	166,32	64,00				10644		
68.3	2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	282,744	2242,00				633912		
69	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	206,8		1586,65	14,12	328119	2920	253472	68521	428371
		НР - 94%; СП - 8%				346,84	5,65	71727	1168		31731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	208,868	1173,00				245002		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					10283056	59953	9360834	837912	11948557
								862269	30726	--	889676	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					10283056				
	Материалы		тенге					2007271				
	Всего заработная плата		тенге						892995			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					7353562				
		Накладные расходы	тенге					837912				
		Сметная прибыль	тенге					889676				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					12010644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									628
		Сметная заработная плата	тенге						892995			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					11948557				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								628
		Сметная заработная плата	тенге					892995			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**22 767 857,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				2514976				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					598941			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					183094			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						15573187		
		- Накладные расходы	тенге							2451737	
		- Сметная прибыль	тенге							1691102	
		Налог на добавленную стоимость (12%)	тенге								**2 732 142,86**
		ИТОГО по АКТУ	тенге								**25 500 000,00**

Сдал
Подрядчик: ТОО "NAK Construction"

Косенбеков С.С.

1. Исполнитель работ
2. Прораб
3. Начальник участка
4. Инженре ПТО

Принял
Генподрядчик ТОО "NAK Investments"

Ахметов Н.К.

5. Зам. директора по строительству/Рук.проекта
6. Зам. директора по финансам
7. Представитель КСК
8. Директор