Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ " Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Мугалжарского района",Республика Казахстан, обл.Актюбинская, район Мугалжарский, г.Кандыагаш, ул.Интернациональная, дом № 16** — **101240017004**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "МК СТРОЙСЕРВИС",Республика Казахстан, Актобе,, Аз Наурыз, дом № 32, к.76, тел.: 8-7132-23-22-84** — **030240001278**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о гос.закупках работ в сфере строительства №54 от 26.05.2021г.

Номер документа	Дата составления
27	**15.09.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей газоснабжения к арендно-жилому дому по ул.Тама Есет Кокиулы, дом№38 в с.Аккемер,Аккемерского сельского округа,Мугалжарского района,Актюбинской области			работа	1	2 059 671,60	2 059 671,60	220 679,10
				Итого	1	x	2 059 671,60	220 679,10

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.09.2021

М.П.

Утверждена
приказом
Министром национальной экономики
Республики
Казахстан
от "19" марта
2015 года №229

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"
Наименование объекта (работ): Строительство сетей газоснабжения к арендно-жилому дому по адресу: Актюбинской области, Мугалжарский района,Аккемерский сельский округ, с.Аккемер, ул. Тама Есет Кокиулы, дом №38
Договор подряда (контракт) № 54 от 26 мая 2021г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2021 года.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код		
			54	26.05.2021 г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (август) без НДС	Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретения материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 059 671,60									
в том числе:										
Внутриплощадочные сети	131 553,71	117 458,67							14 095,04	131 553,71
Внутреннее газоснабжение	1 025 617,54	915 729,95							109 887,59	1 025 617,54
Отопление и вентиляция	902 500,35	805 803,88							96 696,47	902 500,35
Всего за отчетный период		**1 838 992,50**							**220 679,10**	**2 059 671,60**
Итого к оплате:	**2 059 671,60 (Два миллиона пятьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят одна) тенге 60 тиын, в том числе НДС 12% 220 679 тенге 10 тиын**									

Заказчик :

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

_____ **Садыков А.О.**

Подрядчик:

Директор ТОО "МК Стройсервис"

_____ **Мукатов А.А.**

Приложение 2 к НДОССС в РК

"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены региона Актюбинская обл.

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Подрядчик : ТОО "МК Стройсервис"

Стройка : Строительство сетей газоснабжения к арендно-жилому дому по адресу: Актюбинской области, Мугалжарский района, Аккемирский сельский округ,с.Аккемер, ул.Тама Есет Кокиулы, дом №38

Объект : Строительство сетей газоснабжения к арендно-жилому дому по адресу: Актюбинской области, Мугалжарский района, Аккемирский сельский округ,с.Аккемер, ул.Тама Есет Кокиулы, дом №38

Договор подряда (контракт) № 54 от 26 мая 2021 г.

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 года.

Внутриплощадочные сети

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Среднее давление (надземный)									
1	1124-0202-0101	**Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления НР = 99 %**	**врезка**	**1**	10327,06	1354,56	10327	1355	528	8360	20182

				8444,4	–	8444	–	–	1495	
2 1124-0101-0401	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,021	1084982,89	421551,97	22785	8853	235	16257	42165
				652257	129695,71	13697	2724	–	3123	
3 2301-0101-0131	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	21	441		9261		9261	–	10002
				–		–		–	741	
4 2302-0101-0108	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	163		978		978	–	1056
				–		–		–	78	
5 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2484,81	99,15	2485	99	298	2061	4910
				2087,77	15,46	2088	15	–	364	

6	2304-0905-0902	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	1259		1259		1259	–	1360
					–		–		–	101	
7	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %**	**м2**	**2,5**	215,44	5,55	539	14	266	180	776
					103,55	0,62	259	2	–	57	
8	1113-0301-1601	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2**	**2,5**	523,3	4,55	1308	11	1200	68	1486
					38,64	0,93	97	2	–	110	
9	1109-0305-0301	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР = 69 %**	**т конструкций**	**0,0304782**	113240,11	959,51	3451	30	235	2203	6107
					104530,4	247,3	3186	8	–	452	

10	2106-0801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0304782**	553162	16859	16859	–	18208
					–	–	–	1349	
11	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000092**	633856	58	58	–	63
					–	–	–	5	
12	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2**	**1,3**	215,44	5,55	280	7	138	93	403
					103,55	0,62	135	1	–	30	
13	1113-0301-1601	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2**	**1,3**	523,3	4,55	680	6	624	35	773
					38,64	0,93	50	1	–	57	
14	1101-0205-0403	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**0,204**	4452,36	–	908	–	–	654	1687

				4452,36	–	908	–	–	125	
15 1106-0101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**0,204**	26143,74	1324,75	5333	270	3770	1234	7093
				6339,38	309,38	1293	63	–	525	
16 1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**0,204**	1003,79	–	205	–	–	147	381
				1003,79	–	205	–	–	28	

Итого по разделу 1	**116 652**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	30 362
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 645
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 816
- материалы, изделия и конструкции, тенге	35 709
- накладные расходы, тенге	31 292
в т.ч. зарплата, тенге	2 442
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 640

Итого по смете	**116 652**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	30 362
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 645
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 816
- материалы, изделия и конструкции, тенге	35 709
- накладные расходы, тенге	31 292
в т.ч. зарплата, тенге	2 442
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 640

Временные здания и сооружения 1,3%	1 516,48
Итого	118 168,48
(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,1185%	3 685,08
Итого	121 853,56
Непредвиденные работы и затраты-2%	2 437,07
Итого	124 290,63
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	130 509,64
Коэффициент к договору К=0,9	117 458,67
НДС 12%	14 095,04
ВСЕГО ПО АКТУ	**131 553,71**

Принял (Заказчик)

Мугалжарского района"

Руководитель Садыков А.О.

Сдал (подрядчик)

ТОО "МК Стройсервис"

Директор Мукатов А.А.

Технический надзор

ТОО "Qazexpert Company"

Директор Мамбетов М.Д.

Авторский надзор

ТОО "GOLD Проект Холдинг"

Руководитель Жантурин Е.М.

"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены Актюбинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Подрядчик : ТОО "МК Стройсервис"

Стройка : Строительство сетей газоснабжения к арендно-жилому дому по адресу: Актюбинской области, Мугалжарский района, Аккемерский сельский округ, с.Аккемер, ул.Тама Есет Кокиулы, дом №38

Объект : Строительство сетей газоснабжения к арендно-жилому дому по адресу: Актюбинской области, Мугалжарский района, Аккемерский сельский округ, с.Аккемер, ул.Тама Есет Кокиулы, дом №38

Договор подряда (контракт) № 54 от 26 мая 2021 г.

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 года.

Внутреннее газоснабжение

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1118-0101-0206**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка НР = 98 %**	**котел**	**1**	87800	13413,16	87800	13413	16554	61950	161730
					57833,21	5380,85	57833	5381	–	11980	

2	5104-0105-0404 (об)	Котел газовый напольный КСГ-16, тепловая мощность отопительной системы 16 кВт	комплект	1	75711		75711		–	–	75711
					–		–		75711	–	
3	1119-1001-0208	Счетчики газовые поквартирные. Установка НР = 98 %	счетчик	1	4708,62	9,68	4709	10	1042	3584	8956
					3656,86	–	3657	–	–	663	
4	2309-0101-0503	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	1	10440		10440		10440	–	11275
					–		–		–	835	
5	1119-0101-0102	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка НР = 98 %	прибор	1	3980,21	277,43	3980	278	2069	1734	6172
					1633,29	136,59	1633	137	–	457	
6	2309-0101-0203	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	1	51698		51698		51698	–	55834
					–		–		–	4136	

7	1116-0301-0301	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2,5	1848,02	24,76	4620	62	3472	1088	6164
					434,31	9,58	1086	24	–	457	
8	1116-0301-0302	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	7	1863,53	24,76	13045	173	9832	3045	17377
					434,31	9,58	3040	67	–	1287	
9	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,2	2997,02	45,52	3596	54	2496	1044	5012
					871,25	16,85	1046	20	–	371	
10	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2484,81	99,15	4970	198	596	4122	9820

				2087,77	15,46	4176	31	–	727	
11	2304-0905-0901	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	818		1636		1636	–	1767
					–		–		–	131	
12	2302-1104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**0,037**	537		20		20	–	22
					–		–		–	2	
13	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2**	**0,54**	215,44	5,55	116	3	57	39	167
					103,55	0,62	56	–	–	12	
14	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2**	**0,54**	523,3	4,55	283	3	259	15	322
					38,64	0,93	21	1	–	24	
15	1119-0501-0101	**Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %**	**клапан**	**2**	4204,93	272,21	8410	544	1158	6756	16379

				3353,95	92,74	6708	185	–	1213	
16	2900-0000-0001 (пл)	Электромагнитный клапан Ду 20	шт	2	10714,29		21429		21429	–	23143
					–		–		–	1714	
17	1308-0202-1704	Реле сигнальное. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	126568,34	186,76	379705	560	335779	31386	443978
					14455,5	75,07	43366	225	–	32887	
18	2900-0000-0002 (пл)	Сигнализатор загазованости природным газом СЗ-1	шт	2	15855,2		31710		31710	–	34247
					–		–		–	2537	
19	2900-0000-0003 (пл)	Сигнализатор загазованости оксида углерода СЗ-2	шт	1	33350,17		33350		33350	–	36018
					–		–		–	2668	

Итого по смете	**914 094**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	122 622
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 298
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 071
- материалы, изделия и конструкции, тенге	523 597
- оборудование, тенге	75 711
- накладные расходы, тенге	114 763
в т.ч. зарплата, тенге	8 841
- сметная прибыль (8 %), тенге	62 101

Временные здания и сооружения 1,3%	10 898,98
Итого	924 992,98
(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,1185%	26 484,86

Итого	951 477,84
Непредвиденные работы и затраты-2%	17 515,34
Итого	968 993,17
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	1 017 477,72
Коэффициент к договору К=0,9	915 729,95
НДС 12%	109 887,59
ВСЕГО ПО АКТУ	**1 025 617,54**

Принял (Заказчик)

Мугалжарского района"

Руководитель Садыков А.О.

Сдал (подрядчик)

ТОО "МК Стройсервис"

Директор Мукатов А.А.

Технический надзор

ТОО "Qazexpert Company"

Директор Мамбетов М.Д.

Авторский надзор

ТОО "GOLD Проект Холдинг"

Руководитель Жантурин Е.М.

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Подрядчик : ТОО "МК Стройсервис"

Стройка : Строительство сетей газоснабжения к арендно-жилому дому по адресу: Актюбинской области, Мугалжарский района, Аккемерский сельский округ, с.Аккемер, ул.Тама Есет Кокиулы, дом №38

Объект : Строительство сетей газоснабжения к арендно-жилому дому по адресу: Актюбинской области, Мугалжарский района, Аккемерский сельский округ, с.Аккемер, ул. Тама Есет Кокиулы, дом №38

Договор подряда (контракт) № 54 от 26 мая 2021 г.

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 года.

Отопление и вентиляция

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1116-0301-0104**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %**	**м трубопровода**	**40**	1983,57	20,98	79343	840	60141	18316	105471

"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены Актюбинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Подрядчик : ТОО "МК Стройсервис"

Стройка : Строительство сетей газоснабжения к арендно-жилому дому по адресу: Актюбинской области, Мугалжарский района, Аккемерский сельский округ, с.Аккемер, ул.Тама Есет Кокиулы, дом №38

Объект : Строительство сетей газоснабжения к арендно-жилому дому по адресу: Актюбинской области, Мугалжарский района, Аккемерский сельский округ, с.Аккемер, ул. Тама Есет Кокиулы, дом №38

Договор подряда (контракт) № 54 от 26 мая 2021 г.

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 года.

Отопление и вентиляция

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1116-0301-0104**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %**	**м трубопровода**	**40**	1983,57	20,98	79343	840	60141	18316	105471

				459,05	8,19	18362	328	–	7813	
2	2302-0101-0122	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**18**	287		5166		5166	–	5579
					–		–		–	413	
3	2302-0101-0108	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**10**	163		1630		1630	–	1760
					–		–		–	130	
4	2302-0101-0704	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**10**	517		5170		5170	–	5584
					–		–		–	414	
5	1118-0301-0101	**Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %**	**кВт**	**6,76**	25409,18	183,68	171766	1241	163901	7093	193167

				979,9	90,73	6624	613	–	14309	
6	1116-0601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %**								
			шт.	**10**	2484,81	99,15	24848	992	2978	20612	49096
					2087,77	15,46	20878	155	–	3637	
7	2304-0902-0103	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**								
			шт.	**10**	10149		101490		101490	–	109609
					–		–		–	8119	
8	1118-1101-0105	**Краны воздушные. Установка НР = 98 %**	**шт.**	**5**	224,7	–	1123	–	94	1009	2302
					205,82	–	1029	–	–	171	
9	2304-0905-1815	**Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005**								
			шт.	**5**	287		1435		1435	–	1550
					–		–		–	115	
10	1118-0401-0101	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР = 98 %**	**бак**	**1**	16215,84	736,91	16216	737	10358	5275	23210
					5120,98	261,54	5121	262	–	1719	

11 1116-0601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %**									
		шт.	**4**	2516,34	130,69	10065	523	1191	8305	19840
				2087,77	30,91	8351	124	–	1470	
12 2304-0902-0105	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4**	12776		51104		51104	–	55192
				–		–		–	4088	
13 1126-0101-1701	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %**	**м трубопровода**	**2**	683,6	78,83	1367	157	533	574	2096
				338,74	38,64	677	77	–	155	

14	2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	2,2	286		629		629	–	679
					–		–		–	50	
15	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,0096	107,71	2,77	216	6	106	72	311
					51,77	0,31	104	1	–	23	
16	1113-0301-1601	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16 НР = 69 %	м2	4,0192	261,66	2,28	1052	9	965	55	1195
					19,32	0,46	78	2	–	89	
17	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	2516,34	130,69	7549	392	894	6229	14880

				2087,77	30,91	6263	93	–	1102	
18	2304-0902-0105	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	12776		38328		38328	–	41394
					–		–		–	3066	
19	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	1	23905,37	497,69	23905	497	3698	19474	46849
					19710,08	161,47	19710	161	–	3470	
20	5102-0604-0202 (об)	Насосы циркуляционные модели UPS 25-55, типа Grundfos	шт.	1	87280		87280		–	–	87280
					–		–		87280	–	
21	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	4687,66	–	4688	–	4324	357	5448
					363,78	–	364	–	–	404	
22	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	16754,33	170,18	16754	170	15427	1182	19371
					1156,66	49,81	1157	50	–	1435	

23 1116-0601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %**									
		шт.	**1**	2516,34	130,69	2516	131	297	2076	4960
				2087,77	30,91	2088	31	–	367	
24 2304-1001-0102	**Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от 20 °С до 130 °С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 33423-2015**									
		шт.	**1**	8159		8159		8159	–	8812
				–		–		–	653	

Итого по смете	**805 635**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	90 806
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 695
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 897
- материалы, изделия и конструкции, тенге	478 018
- оборудование, тенге	87 280
- накладные расходы, тенге	90 629
в т.ч. зарплата, тенге	7 014
- сметная прибыль (8 %), тенге	53 212

Временные здания и сооружения 1,3%	9 338,62
Итого	814 973,62
(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,1185%	22 693,13
Итого	837 666,74
Непредвиденные работы и затраты-2%	15 007,73
Итого	852 674,48
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	895 338,90
Коэффициент к договору К=0,9	805 803,88
НДС 12%	96 696,47
ВСЕГО ПО АКТУ	**902 500,35**

Принял (Заказчик)

Мугалжарского района"

Руководитель Садыков А.О.

Сдал (подрядчик)

ТОО "МК Стройсервис"

Директор Мукатов А.А.

Технический надзор

ТОО "Qazexpert Company"

Директор Мамбетов М.Д.

Авторский надзор

ТОО "GOLD Проект Холдинг"

Руководитель Жантурин Е.М.