Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» ноября **2021 г.**

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области» 100027, г. Караганды, ул. Алиханова, 13

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от «26» ноября 2021 года, Генеральный подрядчик – ТОО «Костанай жолдары», Директор Убей-Волк Генадий Николаевич, Костанайская область, город Костанай, ул. М.Хакимжановой,7**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «26» ноябре 2021 года, ТОО "Стройтехнология", Ахметов Егенбай Ахметович, аттестат эксперта № KZ29VJE00024022 от 10.03.2017 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «26» ноябре 2021 года, ТОО "Караганда Каздорпроект", ГСЛ №14001272 от 03.02.2014 г., гл.инженер Ан Виктор Васильевич**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Костанай жолдары»** к приемке в эксплуатацию объекта **Реконструкция автомобильной дороги «Осакаровка - Молодежный», км 69-81 в Карагандинской области, Осакаровский район**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область, Осакаровский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующегоправа на землю

Постановление Акима Осакаровского района, Карагандинской области п. Осакаровка за №48/08 от 27.11.2012 г., Постановление Акима Осакаровского района, Карагандинской области п. Осакаровка за №48/10 от 27.11.2012 г.

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

б) ордер о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области» № от года**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Караганда Каздорпроект» 378-П Проект реконструкции автомобильной дороги «Осакаровка Молодежное» км 69-81 в Карагандинской области**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного) **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорого Карагандинской области " приказ № 10-0079/18 от 04.06.2018 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2020 г.**;

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2021 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 14,43;

фактически, месяц: 16;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность автомобильной дороги	км	11,7276		11,7276	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Рабочий проект на **«Реконструкцию автомобильной дороги «Осакаровка Молодежное» км 69-81 в Карагандинской области** выполнен на основании исходных данных, выданных Заказчиком.

Проектно-сметной документацией предусмотрены следующие работы: подготовительные работы, земляные работы, устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120мм (толщиной 18 см), устройство нижнего основания из фракционного щебня устраиваемого методом "заклинки", М1000 фр.10-20мм, М800 фр.40-70мм (толщиной 15 см), верхний слой основания из горячих высокопористых к/з асфальтобетонных смесей марки I (толщина слоя 8 см), нижний слой покрытия из горячих пористых к/з смесей марки II (толщина слоя 6 см), верхний слой покрытия из горячих плотных м/з асфальтобетонных смесей тип Б (толщина слоя 5 см), укрепление обочин, устройство пересечений и примыканий, устройство 3 водопропускных железобетонных труб, установка 72 дорожных знаков, устройство 2 автобусных остановок, устройство металлических сигнальных столбиков 359 шт, устройство дорожной разметки 36,54 км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями:

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):

всего **2 184 137,249** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **2 124 115, 849** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **1 922,038** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 911 704,2641** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **1 909 974,4299** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **1 729,8342** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено 98,24 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ: объект **«Реконструкция автомобильной дороги «Осакаровка Молодежное» км 69-81 в Карагандинской области** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

Шаймин Саят Канатович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя МП

Мукашев Максат Адильевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись МП

Тусупов Ерлан Караулович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись МП

Ким Владимир Михайлович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись МП

Технический надзор:

Ахметов Егенбай Ахметович аттестат эксперта № KZ29VJE00024022 от 10.03.2017 г

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

МП

Авторский надзор:

разработчик проекта ТОО «Караганда Каздорпроект» Ан Виктор Васильевич,

главный инженер

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата) МП

Николаев Михаил Борисович, инженер авторского надзора

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата) МП

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Убей-Волк Генадий Николаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Субподрядчик

Мухажанов Ардак Балтабекович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Приложение 2
К приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
От 9 августа 2019 года №632
Приложение 3
к приказу и. о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«26» ноября 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Костанай жолдары», 110011, Костанайская область, г. Костанай, ул. М.Хакимжановой,7**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Убей-Волк Генадия Николаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту**: Реконструкция автомобильной дороги «Осакаровка -Молодежный», км 69-81 в Карагандинской области**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области", руководитель Шаймин С.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Караганды жолдары»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **соответствует проекту ТОО «Караганда Каздорпроект» 378-П Реконструкция автомобильной дороги «Осакаровка -Молодежный», км 69-81 в Карагандинской области) утвержден ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорого Карагандинской области " приказ № 10-0079/18 от 04.06.2018 года**

наименование проектной организации, номер проекта,

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность (протяженность дороги)	км	11,7276		11,7276	
Ширина проезжей части	м	средняя 7,0		средняя 7,0	
Ширина обочин	м	средняя 2,0		средняя 2,0	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: общая протяженность дороги – 1211,7276 км, подготовительные работы, земляные работы, устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120мм (толщиной 18 см), устройство нижнего основания из фракционного щебня устраиваемого методом "заклинки", М1000 фр.10-20мм, М800 фр.40-70мм (толщиной 15 см), верхний слой основания из горячих высокопористых к/з асфальтобетонных смесей марки I (толщина слоя 8 см), нижний слой покрытия из горячих пористых к/з смесей марки II (толщина слоя 6 см), верхний слой покрытия из горячих плотных м/з асфальтобетонных смесей тип Б (толщина слоя 5 см), укрепление обочин, устройство пересечений и примыканий, устройство 3 водопропускных железобетонных труб, установка 72 дорожных знаков, устройство 2 автобусных остановок, устройство металлических сигнальных столбиков 359 шт, устройство дорожной разметки 36,54 км;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2020 года**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2021 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **14,43 месяцев**

фактически, месяц: **16 месяцев**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

НЕТ

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата _____М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Реконструкция автомобильной дороги «Осакаровка -Молодежный», км 69-81 в Карагандинской области** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Убей-Волк Генадий Николаевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Субподрядчик

Мухажанов Ардак Балтабекович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля2017 года
№235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«26» ноября 2021г.

Технический надзор **ТОО "Стройтехнология", и.о. директора Ахметов Егенбай Ахметович, Республика Казахстан, г. Караганда, пр. Сакена Сейфуллина, 1/2**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **эксперта технического надзора Ахметова Егенбай Ахметовича, № KZ29VJE00024022 от 10.03.2017 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора **№71 от 20.06.2018 года**

№ договора и дата

по объекту**: Реконструкция автомобильной дороги «Осакаровка - Молодежный», км 69-81 в Карагандинской области, Осакаровский район**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области», руководитель Шаймин Саят Канатович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Қостанай жолдары» ГСЛ №13004793 от 27.03.2013 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **председателя правления МухажановАрдакБалтабекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «Караганды жолдары» ГСЛ № 002541 от 03.01.2001г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2020 года;**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2021 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **14,43** месяцев;
фактически **16** месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):

всего **2 184 137,249** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **2 124 115, 849** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **1 922,038** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 911 704,2641** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **1 909 974,4299** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **1 729,8342** тысяч тенге;

5.Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией): **ТОО «Караганда Каздорпроект» 378-П ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорого Карагандинской области " приказ № 10-0079/18 от 04.06.2018 года**
наименование проектной организации, номер проекта утвержденным(ой)
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8.Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9.Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
И.о. директора ТОО "Стройтехнология" Ахметов Е.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору **Ахметов Егенбай Ахметович, аттестат эксперта № KZ29VJE00024022 выданный 10.03.2017 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«26» января 2021г.

Авторский надзор **ТОО «Караганда Каздорпроект» гл.инженер Ан Виктор Васильевич, гослицензия за № 14001272 от 03.02.2014 года**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице эксперта **Николаева Михаил Борисович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договора № 28 от 17.02.2020 г. Реконструкция автомобильной дороги "Осакаровка-Молодежное" км 69-81 в Карагандинской области**

№ договора и дата

по объекту: **Реконструкция автомобильной дороги «Осакаровка - Молодежный», км 69-81 в Карагандинской области, Осакаровский район**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **«Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области», руководитель Шаймин С.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Қостанай жолдары» ГСЛ №13004793 от 27.03.2013 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице генерального директора Убей-Волк Генадия Николаевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **ТОО «Караганды жолдары»ГСЛ №002541 от 03.01.2001 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **председателя правления Мухажанова Ардака Балтабековича**;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2020 года;**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2021 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства**: 14,43;**

фактически: **16 ;**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Караганда Каздорпроект» 378-П

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным заказчиком **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорого Карагандинской области " приказ № 10-0079/18 от 04.06.2018 года**

наименование проектной организации, номер проекта

Авторский надзор: организация **ТОО «Караганда Каздорпроект» Гл. Инженер Ан Виктор Васильевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору **Николаев Михаил Борисович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"

Наименование строительства: ***Реконструкция автомобильной дороги "Осакаровка-Молодежное" км 69-81 в Карагандинской области***

Договор № 28 от 17.02.2020 г., доп. Соглашение №1 от 5.05.2020 г. к договору №28 от 17.02.2020 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 от 25.05. 2020 г.

на реконструкцию автомобильной дороги "Осакаровка-Молодежное" км 69-81 в Карагандинской области

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего объем по объекту		Выполнено с нач.2020г.		в т.ч. выполнено за текущий месяц 2020г.			Остаток	
			Кол-во	Общая ст-ть, тенге	Кол-во	Общая ст-ть, тенге	Кол-во	Ст-ть единицы тенге	Общая ст-ть, тенге	Кол-во	Общая ст-ть, тенге
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
1	Восстановление оси трассы	км	11,737	241 176,75				20 548,42		11,737	241 176,75
2	Снятие ПРС	м3 грунта	27 149,00	3 685 568,73	12 152,00	1 649 634,00	12 152,00	135,75	1 649 634,00	14 997,000	2 035 934,73
3	Расчитска придорожной полосы от травы	м2	233 600,00	5 537 225,25	80 000,00	1 896 000,00	80 000,00	23,70	1 896 000,00	153 600,000	3 641 225,25
4	Рыхление откосов	м3	19 602,37	190 253,71	2 708,84	26 302,84	2 708,84	9,71	26 302,84	16 893,530	163 950,87
5	Фрезерование покрытия асфальтобетонного, толщиной слоя до 10 см.	м2 покрытия	83 671,00	20 973 960,64	34 173,00	8 566 145,91	34 173,00	250,67	8 566 145,91	49 498,000	12 407 814,73
6	Киркование щебеночного основания из щебеночной смеси	м3	15 375,00	17 387 426,04	6 321,78	7 149 237,78	6 321,78	1 130,89	7 149 237,78	9 053,220	10 238 188,26
7	Разборка существующей надписи	м3	908,00	777 712,75				856,51		908,000	777 712,75
8	Демонтаж железобетонных труб	м3	33,23	1 094 864,89				32 948,09		33,230	1 094 864,89
9	Демонтаж металлических труб	км	0,0173	91 629,44				5 296 499,42		0,017	91 629,44
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛАМ "ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ" И "ДОРОЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ"											
10	Снятие ПРС	м3	1 533,13	113 056,74				73,74		1 533,130	113 056,74
11	Демонтаж дорожных знаков	шт.	55,00	321 003,07				5 836,42		55,000	321 003,07
12	Демонтаж кирпичных автопавильонов	м3	2,80	104 772,36				37 418,70		2,800	104 772,36
13	Демонтаж существующих бортовых камней	м3	27,00	99 493,35				3 684,94		27,000	99 493,35
14	Разборка дорожной одежды на малых съездах	м3	930,66	1 170 328,44				1 257,53		930,660	1 170 328,44
15	Демонтаж водопропускных труб	м3	145,25	4 281 234,62				29 474,94		145,250	4 281 234,62
16	Устройство резервной трубы на пересечении с кабелем связи на ПК113+02, ПК113+10	шт.	2,00	447 011,31				223 505,66		2,000	447 011,31
УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ											
17	Разработка грунта 1 группы (срезки сущ. насыпи)	м3	4 861,00	4 180 065,37				859,92		4 861,000	4 180 065,37
18	Разработка грунта 2 группы (срезки сущ. насыпи)	м3	7 373,00	6 258 657,45				848,86		7 373,000	6 258 657,45
19	Разработка грунта 3 группы (срезки сущ. насыпи)	м3	22 388,00	4 825 566,59				215,54		22 388,000	4 825 566,59
20	Возведение насыпи земляного полотна	м3	59 618,00	49 903 734,41				837,06		59 618,000	49 903 734,41

21	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом.	м2 спланированной площади	353 283,05	26 673 568,25				75,50		353 283,050	26 673 568,25
22	Грунт. Уплотнение	м3 уплотненного грунта	78 618,46	23 670 747,50				301,08		78 618,460	23 670 747,50
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
23	Обратная надвижка почвенно-плодородного слоя	м3	23 502,00	2 426 337,87				103,24		23 502,000	2 426 337,87
24	Укрепление откосов насыпи засевом трав	м2	156 679,91	76 016 585,18				485,17		156 679,910	76 016 585,18
25	Доуплотнение существующего земляного полотна	м3 уплотненного грунта	14 217,00	7 913 437,71				556,62		14 217,000	7 913 437,71
26	Доведение резервного профиля до проектных отметок (нарезка кюветов)	м3 грунта	9 907,00	865 881,15				87,40		9 907,000	865 881,15
27	Планировка кюветов	м2 спланированной площади	25 343,03	6 608 242,39				260,75		25 343,030	6 608 242,39
28	Укрепление кюветов	м2	6 423,02	3 860 946,06				601,11		6 423,020	3 860 946,06
29	Рекультивация временно-занимаемых земель	м2 спланированной площади	117 000,00	973 790,40				8,32		117 000,000	973 790,40
	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
	ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
30	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из из щебня фр.0-120 мм,	м3	23 116,81	201 518 642,06				8 717,41		23 116,810	201 518 642,06
31	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см	м2	110 877,08	181 463 964,66				1 636,62		110 877,080	181 463 964,66
32	Верхний слой основания из горячих высокопористых к/з асфальтобетонных смесей марки I,толщина слоя 8 см.	м2 покрытия	101 192,49	394 622 795,34				3 899,72		101 192,490	394 622 795,34
33	Нижний слой покрытия из горячих пористых к/з смесей марки II, толщина слоя 6 см	м2 покрытия	94 149,15	281 402 289,67				2 988,90		94 149,150	281 402 289,67
34	Верхний слой покрытия из горячих плотных м/з асфальтобетонных смесей тип Б,толщина слоя 5	м2 покрытия	94 149,15	239 083 692,05				2 539,41		94 149,150	239 083 692,05
35	Укрепление обочин	м2 покрытия обочин	45 805,92	43 959 942,51				959,70		45 805,920	43 959 942,51
36	Устройство присыпных обочин	м3	23 796,00	24 720 514,65				1 038,85		23 796,000	24 720 514,65
	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ										
37	Устройство новой ж/б трубы диам.2х1к, фундаментная на ПК87+56,7	сооруж.	1	7 857 451,92				7 857 451,92		1,000	7 857 451,92
38	Устройство новой ж/б трубы диам.1,0н, фундаментная на пк111+00	сооруж.	1	4 454 151,54				4 454 151,54		1,000	4 454 151,54
39	Устройство новой металлической трубы диам.0,5м на пк117+14,50	сооруж.	1	2 199 793,41				2 199 793,41		1,000	2 199 793,41
	ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ										
	УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ.Земляные работы										

40	Возведение насыпи земляного полотна	м3	1 720,40	1 389 458,78				807,64		1 720,400	1 389 458,78
41	Разработка грунта (срезка сущ. насыпи)	м3	1 024,60	794 046,58				774,98		1 024,600	794 046,58
42	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом.	м2	8 441,50	637 349,57				75,50		8 441,500	637 349,57
43	Грунт. Уплотнение	м3 уплотненного грунта	1 708,40	507 910,86				297,30		1 708,400	507 910,86
44	Нарезка корыта	м3	892,94	951 651,41				1 065,75		892,940	951 651,41
45	Укрепление откосов насыпи	м2	2 672,40	1 433 493,67				536,41		2 672,400	1 433 493,67
	УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ.Дорожная одежда										
	ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (Н=0,52М, УСТРАИВАЕТСЯ БЕЗ УШИРЕНИЯ СЛОЕВ)										
46	тип I-новая дорожная одежда (н=0,52м, устраивается без уширения слоев)	м2 покрытия	557,50	7 042 883,51				12 632,97		557,500	7 042 883,51
47	тип II-новая дорожная одежда (н=0,43м, устраивается с уширением слоев) (в=4,5 м)	м2 покрытия	1 214,35	10 858 839,89				8 942,10		1 214,350	10 858 839,89
48	тип II-новая дорожная одежда (н=0,43м, устраивается с уширением слоев) (в=7,0 м)	м2 покрытия	2 877,00	27 071 044,88				9 409,47		2 877,000	27 071 044,88
49	Тип II-новая дорожная одежда (н=0,43м, устраивается без уширения слоев)	м2 покрытия	468	3 846 530,06				8 219,08		468,000	3 846 530,06
50	Устройство дорожной одежды серповидного профиля	км дороги	0,15	1 539 421,67				10 262 811,13		0,150	1 539 421,67
51	Устройство металлических воопропускных труб на съездах	км	0,23	15 581 279,48				67 744 693,39		0,230	15 581 279,48
	ДОРОЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ										
52	Установка дорожных знаков	шт	72	7 060 579,69				98 063,61		72,000	7 060 579,69
53	Устройство тротуаров и посадочных площадок автобусных остановок	м2	1261	7 306 727,57				5 794,39		1 261,000	7 306 727,57
54	Устройство дорожных ограждений	шт	359	2 047 962,02				5 704,63		359,000	2 047 962,02
55	Установка бортового камня	пм	1314	5 481 373,36				4 171,52		1 314,000	5 481 373,36
56	Устройство дорожной разметки	км	36,54	3 170 714,70				86 773,80		36,540	3 170 714,70
57	Благоустройство (автопавильоны, урны)	шт	2	2 155 520,40				1 077 760,20		2,000	2 155 520,40
	УСТРОЙСТВО ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ										
58	Устройство труб и объездной дороги	шт	3,00	1 844 595,80	-	-		614 865,27		3,000	1 844 595,80
59	Срезка и уплотнение грунта	м3	30 051,00	8 228 132,16	12 000,00	3 285 720,00	12 000,00	273,81	3 285 720,00	18 051,000	4 942 412,16
60	Земляные работы	м3	38 709,00	50 024 590,74	17 215,00	22 247 288,80	17 215,00	1 292,32	22 247 288,80	21 494,000	27 777 301,94
61	Устройство ж/б плит для защиты нефтепровода в месте пересечения объездной дорогой ПК93+12	шт	8,00	952 401,04	-	-		119 050,13	-	8,000	952 401,04
62	Устройство ж/б плит для защиты кабеля ВОЛС в месте пересечения объездной дорогой ПК93+66	шт	8,00	952 401,04	-	-		119 050,13	-	8,000	952 401,04
63	Устройство дорожной одежды серповидного профиля	км	8,61	45 733 329,57	5,00	26 563 508,20	5,00	5 312 701,64	26 563 508,20	3,608	19 169 821,37
64	Устройство дорожной одежды серповидного профиля	км	3,00	29 252 899,71	-	-		9 750 966,57	-	3,000	29 252 899,71

65	Разборка дорожной одежды временной объездной дороги	м3	27 556,00	17 864 744,28	-	-		648,31	-	27 556,000	17 864 744,28
66	Разбока насыпи на временной объездной дороги	м3	37 690,00	5 762 541,15	-	-		152,89	-	37 690,000	5 762 541,15
67	Демонтаж металлических труб	шт	3,00	106 456,62	-	-		35 485,54	-	3,000	106 456,62
68	Демонтаж ж.б. плит по защите кабеля и нефтепровода	шт	16,00	127 867,66	-	-		7 991,73	-	16,000	127 867,66
	ВСЕГО:			**1 911 704 264,10**		**71 383 837,53**			**71 383 837,53**		**1 840 320 426,57**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя

_____ С.К. Шаймин

Руководитель отдела АД и РДИ

_____ Тусупов Е.К.

Руководитель отдела ПТ и СД

_____ Ким В.М.

Гл.специалист отдела ПТ и СД

_____ Ахметкалиева С.Т.

И.о. директора
эксперт по техническому надзору
ТОО "Стройтехнология"

_____ Ахметов Е.А.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Қостанай жолдары"

_____ Убей-Волк Г.Н.

подп

Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Қостанай жолдары"**

А К Т № 2
выполненных работ от 29.06.2020 года

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 28 от 17.02.2020 г., доп. соглашение №1 от 5.05.2020 г. к договору №28 от 17.02.2020 г.	**321 198 000,00**
	за счет трансфертов из РБ	321 198 000,00
	за счет средств из ОБ	0,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам.	**71 383 837,53**
	за счет трансфертов из РБ	71 383 837,53
	за счет средств из ОБ	0,00
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	**0,00**
	за счет трансфертов из РБ	0,00
	за счет средств из ОБ	
4	Виды выполняемых работ - реконструкция автомобильной дороги "Осакаровка-Молодежное" км 69-81 в Карагандинской области	**реконструкция автомобильной дороги**
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю.	**67 814 645,65**
	за счет трансфертов из РБ	67 814 645,65
	за счет средств из ОБ	0,00
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ.	**163 191 311,21**
	за счет трансфертов из РБ	163 191 311,21
	за счет средств из ОБ	0,00
7	Сумма выполненных работ с 02.06.2020 года по 29.06.2020 года	**91 807 473,68**
	за счет трансфертов из РБ	91 807 473,68
	за счет средств из ОБ	0,00
8	Удержание аванса	**0,00**
	за счет трансфертов из РБ	0,00
	за счет средств из ОБ	0,00
9	Сумма удержания резерва 5%	**8 159 565,56**
	за счет трансфертов из РБ	8 159 565,56
	за счет средств из ОБ	0,00
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	**87 217 100,00**
	за счет трансфертов из РБ	87 217 100,00
	за счет средств из ОБ	0,00
11	в том числе НДС	**9 344 689,29**
	за счет трансфертов из РБ	9 344 689,29
	за счет средств из ОБ	0,00

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Карагандинской области"
100027 г. Караганды, ул. Алиханова, 13
БИН 011 140 002 856
БИК KKMF KZ 2A
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
ИИК KZ85070102KSN3001000

Руководитель

Халтонов А.И.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Қостанай жолдары"

г. Костанай, ул. Марьям Хакимжановой,7
БИН 040 840 003 426
БИК KCJB KZ KX
АО "Банк Центр Кредит"
ИИК KZ188560000005731593

Генеральный директор

Убей-Волк Г.Н.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"

Наименование строительства: ***Реконструкция автомобильной дороги "Осакаровка-Молодежное" км 69-81 в Карагандинской области***

Договор № 28 от 17.02.2020 г., доп. Соглашение №1 от 5.05.2020 г. к договору №28 от 17.02.2020 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 от 29.06. 2020 г.

на реконструкцию автомобильной дороги "Осакаровка-Молодежное" км 69-81 в Карагандинской области

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего объем по объекту		Выполнено с нач.2020г.		в т.ч. выполнено за текущий месяц 2020г.			Остаток	
			Кол-во	Общая ст-ть, тенге	Кол-во	Общая ст-ть, тенге	Кол-во	Ст-ть единицы тенге	Общая ст-ть, тенге	Кол-во	Общая ст-ть, тенге
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
1	Восстановление оси трассы	км	11,737	241 176,75	5,00	102 742,10	5,00	20 548,42	102 742,10	6,737	138 434,65
2	Снятие ПРС	м3 грунта	27 149,00	3 685 568,73	12 152,00	1 649 634,00		135,75	-	14 997,000	2 035 934,73
3	Расчитска придорожной полосы от травы	м2	233 600,00	5 537 225,25	80 000,00	1 896 000,00		23,70	-	153 600,000	3 641 225,25
4	Рыхление откосов	м3	19 602,37	190 253,71	2 708,84	26 302,84		9,71	-	16 893,530	163 950,87
5	Фрезерование покрытия асфальтобетонного, толщиной слоя до 10 см.	м2 покрытия	83 671,00	20 973 960,64	34 173,00	8 566 145,91		250,67	-	49 498,000	12 407 814,73
6	Киркование щебеночного основания из щебеночной смеси	м3	15 375,00	17 387 426,04	6 321,78	7 149 237,78		1 130,89	-	9 053,220	10 238 188,26
7	Разборка существующей надписи	м3	908,00	777 712,75				856,51		908,000	777 712,75
8	Демонтаж железобетонных труб	м3	33,23	1 094 864,89				32 948,09		33,230	1 094 864,89
9	Демонтаж металлических труб	км трубопровода	0,0173	91 629,44				5 296 499,42		0,017	91 629,44
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛАМ "ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ" И "ДОРОЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ"											
10	Снятие ПРС	м3	1 533,13	113 056,74				73,74		1 533,130	113 056,74
11	Демонтаж дорожных знаков	шт.	55,00	321 003,07				5 836,42		55,000	321 003,07
12	Демонтаж кирпичных автопавильонов	м3	2,80	104 772,36				37 418,70		2,800	104 772,36
13	Демонтаж существующих бортовых камней	м3	27,00	99 493,35				3 684,94		27,000	99 493,35
14	Разборка дорожной одежды на малых съездах	м3	930,66	1 170 328,44				1 257,53		930,660	1 170 328,44
15	Демонтаж водопропускных труб	м3	145,25	4 281 234,62				29 474,94		145,250	4 281 234,62
16	Устройство резервной трубы на пересечении с кабелем связи на ПК113+02, ПК113+10	шт.	2,00	447 011,31				223 505,66		2,000	447 011,31
УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ											
17	Разработка грунта 1 группы (срезки сущ. насыпи)	м3	4 861,00	4 180 065,37	4 861,00	4 180 065,37	4861,00	859,92	4 180 065,37	-	-
18	Разработка грунта 2 группы (срезки сущ. насыпи)	м3	7 373,00	6 258 657,45	5 390,00	4 575 355,40	5390,00	848,86	4 575 355,40	1 983,000	1 683 302,05

19	Разработка грунта 3 группы (срезки сущ. насыпи)	м3	22 388,00	4 825 566,59				215,54		22 388,000	4 825 566,59
20	Возведение насыпи земляного полотна	м3	59 618,00	49 903 734,41	26 194,00	21 925 949,64	26194,00	837,06	21 925 949,64	33 424,000	27 977 784,77
21	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом.	м2 спланированной площади	353 283,05	26 673 568,25	40 000,00	3 020 000,00	40000,00	75,50	3 020 000,00	313 283,050	23 653 568,25
22	Грунт. Уплотнение	м3 уплотненного грунта	78 618,46	23 670 747,50	25 513,00	7 681 454,04	25 513,00	301,08	7 681 454,04	53 105,460	15 989 293,46
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
23	Обратная надвижка почвенно-плодородного слоя	м3	23 502,00	2 426 337,87				103,24		23 502,000	2 426 337,87
24	Укрепление откосов насыпи засевом трав	м2	156 679,91	76 016 585,18				485,17		156 679,910	76 016 585,18
25	Доуплотнение существующего земляного полотна	м3 уплотненного	14 217,00	7 913 437,71	14 217,00	7 913 437,71	14217,00	556,62	7 913 437,71	-	-
26	Доведение резервного профиля до проектных отметок (нарезка кюветов)	м3 грунта	9 907,00	865 881,15				87,40		9 907,000	865 881,15
27	Планировка кюветов	м2 спланированной площади	25 343,03	6 608 242,39				260,75		25 343,030	6 608 242,39
28	Укрепление кюветов	м2	6 423,02	3 860 946,06				601,11		6 423,020	3 860 946,06
29	Рекультивация временно-занимаемых земель	м2 спланированной площади	117 000,00	973 790,40				8,32		117 000,000	973 790,40
	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
	ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
30	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из из щебня фр.0-120 мм, толщиной 18 см	м3	23 116,81	201 518 642,06	4 186,85	36 498 488,06	4 186,85	8 717,41	36 498 488,06	18 929,960	165 020 154,00
31	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см	м2	110 877,08	181 463 964,66	3 611,09	5 909 981,36	3 611,09	1 636,62	5 909 981,36	107 265,990	175 553 983,30
32	Верхний слой основания из горячих высокопористых к/з асфальтобетонных смесей марки I,толщина слоя 8 см.	м2 покрытия	101 192,49	394 622 795,34				3 899,72		101 192,490	394 622 795,34
33	Нижний слой покрытия из горячих пористых к/з смесей марки II, толщина слоя 6 см	м2 покрытия	94 149,15	281 402 289,67				2 988,90		94 149,150	281 402 289,67
34	Верхний слой покрытия из горячих плотных м/з асфальтобетонных смесей тип Б,толщина слоя 5	м2 покрытия	94 149,15	239 083 692,05				2 539,41		94 149,150	239 083 692,05
35	Укрепление обочин	м2 покрытия обочин	45 805,92	43 959 942,51				959,70		45 805,920	43 959 942,51
36	Устройство присыпных обочин	м3	23 796,00	24 720 514,65				1 038,85		23 796,000	24 720 514,65
	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ										
37	Устройство новой ж/б трубы диам.2х1к, фундаментная на ПК87+56,7	сооруж.	1	7 857 451,92				7 857 451,92		1,000	7 857 451,92
38	Устройство новой ж/б трубы диам.1,0н, фундаментная на пк111+00	сооруж.	1	4 454 151,54				4 454 151,54		1,000	4 454 151,54
39	Устройство новой металлической трубы диам.0,5м на пк117+14,50	сооруж.	1	2 199 793,41				2 199 793,41		1,000	2 199 793,41

ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ											
УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ.Земляные работы											
40	Возведение насыпи земляного полотна	м3	1 720,40	1 389 458,78				807,64		1 720,400	1 389 458,78
41	Разработка грунта (срезка сущ. насыпи)	м3	1 024,60	794 046,58				774,98		1 024,600	794 046,58
42	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом.	м2	8 441,50	637 349,57				75,50		8 441,500	637 349,57
43	Грунт. Уплотнение	м3 уплотненного грунта	1 708,40	507 910,86				297,30		1 708,400	507 910,86
44	Нарезка корыта	м3	892,94	951 651,41				1 065,75		892,940	951 651,41
45	Укрепление откосов насыпи	м2	2 672,40	1 433 493,67				536,41		2 672,400	1 433 493,67
УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ.Дорожная одежда											
ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (Н=0,52М, УСТРАИВАЕТСЯ БЕЗ УШИРЕНИЯ СЛОЕВ)											
46	тип I-новая дорожная одежда (н=0,52м, устраивается без уширения слоев)	м2 покрытия	557,50	7 042 883,51				12 632,97		557,500	7 042 883,51
47	тип II-новая дорожная одежда (н=0,43м, устраивается с уширением слоев) (в=4,5 м)	м2 покрытия	1 214,35	10 858 839,89				8 942,10		1 214,350	10 858 839,89
48	тип II-новая дорожная одежда (н=0,43м, устраивается с уширением слоев) (в=7,0 м)	м2 покрытия	2 877,00	27 071 044,88				9 409,47		2 877,000	27 071 044,88
49	Тип II-новая дорожная одежда (н=0,43м, устраивается без уширения слоев)	м2 покрытия	468	3 846 530,06				8 219,08		468,000	3 846 530,06
50	Устройство дорожной одежды серповидного профиля	км дороги	0,15	1 539 421,67				10 262 811,13		0,150	1 539 421,67
51	Устройство металлических воопропускных труб на съездах	км	0,23	15 581 279,48				67 744 693,39		0,230	15 581 279,48
ДОРОЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ											
52	Установка дорожных знаков	шт	72	7 060 579,69				98 063,61		72,000	7 060 579,69
53	Устройство тротуаров и посадочных площадок автобусных остановок	м2	1261	7 306 727,57				5 794,39		1 261,000	7 306 727,57
54	Устройство дорожных ограждений	шт	359	2 047 962,02				5 704,63		359,000	2 047 962,02
55	Установка бортового камня	пм	1314	5 481 373,36				4 171,52		1 314,000	5 481 373,36
56	Устройство дорожной разметки	км	36,54	3 170 714,70				86 773,80		36,540	3 170 714,70
57	Благоустройство (автопавильоны, урны)	шт	2	2 155 520,40				1 077 760,20		2,000	2 155 520,40
УСТРОЙСТВО ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ											
58	Устройство труб и объездной дороги	шт	3,00	1 844 595,80	-	-		614 865,27		3,000	1 844 595,80
59	Срезка и уплотнение грунта	м3	30 051,00	8 228 132,16	12 000,00	3 285 720,00		273,81	-	18 051,000	4 942 412,16
60	Земляные работы	м3	38 709,00	50 024 590,74	17 215,00	22 247 288,80		1 292,32	-	21 494,000	27 777 301,94
61	Устройство ж/б плит для защиты нефтепровода в месте пересечения объездной дорогой ПК93+12	шт	8,00	952 401,04	-	-		119 050,13	-	8,000	952 401,04
62	Устройство ж/б плит для защиты кабеля ВОЛС в месте пересечения объездной дорогой ПК93+66	шт	8,00	952 401,04	-	-		119 050,13	-	8,000	952 401,04
63	Устройство дорожной одежды серповидного профиля	км	8,61	45 733 329,57	5,00	26 563 508,20		5 312 701,64	-	3,608	19 169 821,37
64	Устройство дорожной одежды серповидного профиля	км	3,00	29 252 899,71	-	-		9 750 966,57	-	3,000	29 252 899,71
65	Разборка дорожной одежды временной объездной дороги	м3	27 556,00	17 864 744,28	-	-		648,31	-	27 556,000	17 864 744,28

66	Разбока насыпи на временной объездной дороги	м3	37 690,00	5 762 541,15	-	-		152,89	-	37 690,000	5 762 541,15
67	Демонтаж металлических труб	шт	3,00	106 456,62	-	-		35 485,54	-	3,000	106 456,62
68	Демонтаж ж.б. плит по защите кабеля и нефтепровода	шт	16,00	127 867,66	-	-		7 991,73	-	16,000	127 867,66
	ВСЕГО:			**1 911 704 264,10**		**163 191 311,21**			**91 807 473,68**		**1 748 512 952,89**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя

_____ С.К. Шаймин

Руководитель отдела АД и РДИ

_____ Тусупов Е.К.

Руководитель отдела ПТ и СД

_____ Ким В.М.

Гл.специалист отдела ПТ и СД

_____ Ахметкалиева С.Т.

И.о. директора

эксперт по техническому надзору

ТОО "Стройтехнология"

_____ Ахметов Е.А.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

ТОО "Қостанай жолдары"

_____ Убей-Волк Г.Н.

Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Қостанай жолдары"**

А К Т № 3
выполненных работ от 28.07.2020 года

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 28 от 17.02.2020 г., доп. соглашение №1 от 5.05.2020 г. к договору №28 от 17.02.2020 г.	**321 198 000,00**
	за счет трансфертов из РБ	321 198 000,00
	за счет средств из ОБ	0,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам.	**163 191 311,21**
	за счет трансфертов из РБ	163 191 311,21
	за счет средств из ОБ	0,00
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	**0,00**
	за счет трансфертов из РБ	0,00
	за счет средств из ОБ	
4	Виды выполняемых работ - реконструкция автомобильной дороги "Осакаровка-Молодежное" км 69-81 в Карагандинской области	**реконструкция автомобильной дороги**
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю.	**155 031 745,65**
	за счет трансфертов из РБ	155 031 745,65
	за счет средств из ОБ	0,00
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ.	**312 524 305,85**
	за счет трансфертов из РБ	312 524 305,85
	за счет средств из ОБ	0,00
7	Сумма выполненных работ с 30.06.2020 года по 28.07.2020 года	**149 332 994,64**
	за счет трансфертов из РБ	149 332 994,64
	за счет средств из ОБ	0,00
8	Удержание аванса	**0,00**
	за счет трансфертов из РБ	0,00
	за счет средств из ОБ	0,00
9	Сумма удержания резерва 5%	**15 626 215,29**
	за счет трансфертов из РБ	15 626 215,29
	за счет средств из ОБ	0,00
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	**141 866 344,91**
	за счет трансфертов из РБ	141 866 344,91
	за счет средств из ОБ	0,00
11	в том числе НДС	**15 199 965,53**
	за счет трансфертов из РБ	15 199 965,53
	за счет средств из ОБ	0,00

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Карагандинской области"
100027 г. Караганды, ул. Алиханова, 13
БИН 011 140 002 856
БИК KKMF KZ 2A
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
ИИК KZ85070102KSN3001000

Руководитель

Халтонов А.И.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Қостанай жолдары"

г. Костанай, ул. Марьям Хакимжановой,7
БИН 040 840 003 426
БИК KCJB KZ KX
АО "Банк Центр Кредит"

ИИК KZ188560000005731593

Генеральный директор

Убей-Волк Г.Н.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"

Наименование строительства: ***Реконструкция автомобильной дороги "Осакаровка-Молодежное" км 69-81 в Карагандинской области***

Договор № 28 от 17.02.2020 г., доп. Соглашение №1 от 5.05.2020 г. к договору №28 от 17.02.2020 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3 от 28.07. 2020 г.

на реконструкцию автомобильной дороги "Осакаровка-Молодежное" км 69-81 в Карагандинской области

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего объем по объекту		Выполнено с нач.2020г.		в т.ч. выполнено за текущий месяц 2020г.			Остаток	
			Кол-во	Общая ст-ть, тенге	Кол-во	Общая ст-ть, тенге	Кол-во	Ст-ть единицы тенге	Общая ст-ть, тенге	Кол-во	Общая ст-ть, тенге
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
1	Восстановление оси трассы	км	11,737	241 176,75	10,00	102 742,10				1,737	138 434,65
2	Снятие ПРС	м3 грунта	27 149,00	3 685 568,73	12 152,00	1 649 634,00				14 997,000	2 035 934,73
3	Расчитска придорожной полосы от травы	м2	233 600,00	5 537 225,25	80 000,00	1 896 000,00				153 600,000	3 641 225,25
4	Рыхление откосов	м3	19 602,37	190 253,71	2 708,84	26 302,84				16 893,530	163 950,87
5	Фрезерование покрытия асфальтобетонного, толщиной слоя до 10 см.	м2 покрытия	83 671,00	20 973 960,64	34 173,00	8 566 145,91				49 498,000	12 407 814,73
6	Киркование щебеночного основания из щебеночной смеси	м3	15 375,00	17 387 426,04	6 321,78	7 149 237,78				9 053,220	10 238 188,26
7	Разборка существующей надписи	м3	908,00	777 712,75						908,000	777 712,75
8	Демонтаж железобетонных труб	м3	33,23	1 094 864,89						33,230	1 094 864,89
9	Демонтаж металлических труб	км трубопровода	0,0173	91 629,44						0,017	91 629,44
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛАМ "ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ" И "ДОРОЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ"											
10	Снятие ПРС	м3	1 533,13	113 056,74						1 533,130	113 056,74
11	Демонтаж дорожных знаков	шт.	55,00	321 003,07						55,000	321 003,07
12	Демонтаж кирпичных автопавильонов	м3	2,80	104 772,36						2,800	104 772,36
13	Демонтаж существующих бортовых камней	м3	27,00	99 493,35						27,000	99 493,35
14	Разборка дорожной одежды на малых съездах	м3	930,66	1 170 328,44						930,660	1 170 328,44
15	Демонтаж водопропускных труб	м3	145,25	4 281 234,62						145,250	4 281 234,62
16	Устройство резервной трубы на пересечении с кабелем связи на ПК113+02, ПК113+10	шт.	2,00	447 011,31						2,000	447 011,31
УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ											
17	Разработка грунта 1 группы (срезки сущ. насыпи)	м3	4 861,00	4 180 065,37	4 861,00	4 180 065,37				-	-
18	Разработка грунта 2 группы (срезки сущ. насыпи)	м3	7 373,00	6 258 657,45	5 390,00	4 575 355,40				1 983,000	1 683 302,05

19	Разработка грунта 3 группы (срезки сущ. насыпи)	м3	22 388,00	4 825 566,59						22 388,000	4 825 566,59
20	Возведение насыпи земляного полотна	м3	59 618,00	49 903 734,41	26 194,00	21 925 949,64				33 424,000	27 977 784,77
21	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом.	м2 спланированной площади	353 283,05	26 673 568,25	40 000,00	3 020 000,00				313 283,050	23 653 568,25
22	Грунт. Уплотнение	м3 уплотненного грунта	78 618,46	23 670 747,50	25 513,00	7 681 454,04				53 105,460	15 989 293,46
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
23	Обратная надвижка почвенно-плодородного слоя	м3	23 502,00	2 426 337,87						23 502,000	2 426 337,87
24	Укрепление откосов насыпи засевом трав	м2	156 679,91	76 016 585,18						156 679,910	76 016 585,18
25	Доуплотнение существующего земляного полотна	м3 уплотненного	14 217,00	7 913 437,71	14 217,00	7 913 437,71				-	-
26	Доведение резервного профиля до проектных отметок (нарезка кюветов)	м3 грунта	9 907,00	865 881,15						9 907,000	865 881,15
27	Планировка кюветов	м2 спланированной площади	25 343,03	6 608 242,39						25 343,030	6 608 242,39
28	Укрепление кюветов	м2	6 423,02	3 860 946,06						6 423,020	3 860 946,06
29	Рекультивация временно-занимаемых земель	м2 спланированной площади	117 000,00	973 790,40						117 000,000	973 790,40
	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
	ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
30	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из из щебня фр.0-120 мм, толщиной 18 см	м3	23 116,81	201 518 642,06	4 186,85	36 498 488,06				18 929,960	165 020 154,00
31	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см	м2	110 877,08	181 463 964,66	20 086,00	32 873 149,32	16 474,91	1 636,62	26 963 167,96	90 791,080	148 590 815,34
32	Верхний слой основания из горячих высокопористых к/з асфальтобетонных смесей марки I,толщина слоя 8 см.	м2 покрытия	101 192,49	394 622 795,34	18 319,00	71 438 970,68	18 319,00	3 899,72	71 438 970,68	82 873,490	323 183 824,66
33	Нижний слой покрытия из горячих пористых к/з смесей марки II, толщина слоя 6 см	м2 покрытия	94 149,15	281 402 289,67	17 040,00	50 930 856,00	17 040,00	2 988,90	50 930 856,00	77 109,150	230 471 433,67
34	Верхний слой покрытия из горячих плотных м/з асфальтобетонных смесей тип Б,толщина слоя 5	м2 покрытия	94 149,15	239 083 692,05						94 149,150	239 083 692,05
35	Укрепление обочин	м2 покрытия обочин	45 805,92	43 959 942,51						45 805,920	43 959 942,51
36	Устройство присыпных обочин	м3	23 796,00	24 720 514,65						23 796,000	24 720 514,65
	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ										
37	Устройство новой ж/б трубы диам.2х1к, фундаментная на ПК87+56,7	сооруж.	1	7 857 451,92						1,000	7 857 451,92
38	Устройство новой ж/б трубы диам.1,0н, фундаментная на пк111+00	сооруж.	1	4 454 151,54						1,000	4 454 151,54
39	Устройство новой металлической трубы диам.0,5м на пк117+14,50	сооруж.	1	2 199 793,41						1,000	2 199 793,41

ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ											
УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ.Земляные работы											
40	Возведение насыпи земляного полотна	м3	1 720,40	1 389 458,78						1 720,400	1 389 458,78
41	Разработка грунта (срезка сущ. насыпи)	м3	1 024,60	794 046,58						1 024,600	794 046,58
42	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом.	м2	8 441,50	637 349,57						8 441,500	637 349,57
43	Грунт. Уплотнение	м3 уплотненного грунта	1 708,40	507 910,86						1 708,400	507 910,86
44	Нарезка корыта	м3	892,94	951 651,41						892,940	951 651,41
45	Укрепление откосов насыпи	м2	2 672,40	1 433 493,67						2 672,400	1 433 493,67
УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ.Дорожная одежда											
ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (Н=0,52М, УСТРАИВАЕТСЯ БЕЗ УШИРЕНИЯ СЛОЕВ)											
46	тип I-новая дорожная одежда (н=0,52м, устраивается без уширения слоев)	м2 покрытия	557,50	7 042 883,51						557,500	7 042 883,51
47	тип II-новая дорожная одежда (н=0,43м, устраивается с уширением слоев) (в=4,5 м)	м2 покрытия	1 214,35	10 858 839,89						1 214,350	10 858 839,89
48	тип II-новая дорожная одежда (н=0,43м, устраивается с уширением слоев) (в=7,0 м)	м2 покрытия	2 877,00	27 071 044,88						2 877,000	27 071 044,88
49	Тип II-новая дорожная одежда (н=0,43м, устраивается без уширения слоев)	м2 покрытия	468	3 846 530,06						468,000	3 846 530,06
50	Устройство дорожной одежды серповидного профиля	км дороги	0,15	1 539 421,67						0,150	1 539 421,67
51	Устройство металлических воопропускных труб на съездах	км	0,23	15 581 279,48						0,230	15 581 279,48
ДОРОЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ											
52	Установка дорожных знаков	шт	72	7 060 579,69						72,000	7 060 579,69
53	Устройство тротуаров и посадочных площадок автобусных остановок	м2	1261	7 306 727,57						1 261,000	7 306 727,57
54	Устройство дорожных ограждений	шт	359	2 047 962,02						359,000	2 047 962,02
55	Установка бортового камня	пм	1314	5 481 373,36						1 314,000	5 481 373,36
56	Устройство дорожной разметки	км	36,54	3 170 714,70						36,540	3 170 714,70
57	Благоустройство (автопавильоны, урны)	шт	2	2 155 520,40						2,000	2 155 520,40
УСТРОЙСТВО ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ											
58	Устройство труб и объездной дороги	шт	3,00	1 844 595,80	-	-				3,000	1 844 595,80
59	Срезка и уплотнение грунта	м3	30 051,00	8 228 132,16	12 000,00	3 285 720,00				18 051,000	4 942 412,16
60	Земляные работы	м3	38 709,00	50 024 590,74	17 215,00	22 247 288,80				21 494,000	27 777 301,94
61	Устройство ж/б плит для защиты нефтепровода в месте пересечения объездной дорогой ПК93+12	шт	8,00	952 401,04	-	-				8,000	952 401,04
62	Устройство ж/б плит для защиты кабеля ВОЛС в месте пересечения объездной дорогой ПК93+66	шт	8,00	952 401,04	-	-				8,000	952 401,04
63	Устройство дорожной одежды серповидного профиля	км	8,61	45 733 329,57	5,00	26 563 508,20				3,608	19 169 821,37
64	Устройство дорожной одежды серповидного профиля	км	3,00	29 252 899,71	-	-				3,000	29 252 899,71
65	Разборка дорожной одежды временной объездной дороги	м3	27 556,00	17 864 744,28	-	-				27 556,000	17 864 744,28

66	Разбока насыпи на временной объездной дороги	м3	37 690,00	5 762 541,15	-	-				37 690,000	5 762 541,15
67	Демонтаж металлических труб	шт	3,00	106 456,62	-	-				3,000	106 456,62
68	Демонтаж ж.б. плит по защите кабеля и нефтепровода	шт	16,00	127 867,66	-	-				16,000	127 867,66
	ВСЕГО:			**1 911 704 264,10**		**312 524 305,85**			**149 332 994,64**		**1 599 179 958,25**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя

_____ С.К. Шаймин

Руководитель отдела АД и РДИ

_____ Тусупов Е.К.

Руководитель отдела ПТ и СД

_____ Ким В.М.

Гл.специалист отдела ПТ и СД

_____ Ахметкалиева С.Т.

И.о. директора
эксперт по техническому надзору
ТОО "Стройтехнология"

_____ Ахметов Е.А.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Қостанай жолдары"

_____ Убей-Волк Г.Н.

Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Қостанай жолдары"**

А К Т № 2

выполненных работ от 10.06.2021 года

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 28 от 17.02.2020 г., доп. соглашение №1 от 5.05.2020 г. , доп.согл. № 2 от 19.11.2020 г. доп.согл. № 3 от 10.02.2021 года	**457 301 273,74**
	за счет трансфертов из РБ	266 169 150,22
	за счет средств из ОБ	191 132 123,52
2	**Ранее заактированные суммы по выполненным работам.**	**191 132 123,52**
	за счет трансфертов из РБ	0,00
	за счет средств из ОБ	191 132 123,52
3	**Сумма аванса, перечисленного исполнителю**	**137 190 382,13**
	за счет трансфертов из РБ	79 850 745,07
	за счет средств из ОБ	57 339 637,06
4	Виды выполняемых работ реконструкция автомобильной дороги "Осакаровка-Молодежное" км 69-81 в Карагандинской области	**реконструкция автомобильной дороги**
5	**Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю.**	**124 235 880,28**
	за счет трансфертов из РБ	0,00
	за счет средств из ОБ	124 235 880,28
6	**Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ.**	**286 182 014,88**
	за счет трансфертов из РБ	95 049 891,36
	за счет средств из ОБ	191 132 123,52
7	**Сумма выполненных работ с 28.04.2021 года по 10.06.2021 года**	**95 049 891,36**
	за счет трансфертов из РБ	95 049 891,36
	за счет средств из ОБ	
8	**Удержание аванса**	**85 854 604,47**
	за счет трансфертов из РБ	28 514 967,41
	за счет средств из ОБ	57 339 637,06
9	**Сумма удержания резерва, 5%**	**14 309 100,75**
	за счет трансфертов из РБ	4 752 494,57
	за счет средств из ОБ	9 556 606,18
10	**Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ**	**61 782 429,38**
	за счет трансфертов из РБ	61 782 429,38
	за счет средств из ОБ	0,00
11	**в том числе НДС**	6 619 546,01
	за счет трансфертов из РБ	6 619 546,01
	за счет средств из ОБ	0,00

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Карагандинской области"
100027 г Караганды, ул. Алиханова, 13
БИН 011 140 002 856
БИК KKMF KZ 2A
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
ИИК KZ85070102KSN3001000

Руководитель

Шаймин С.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Қостанай жолдары"

г Костанай, ул. Марьям Хакимжановой,7
БИН 040 840 003 426
БИК KCJB KZ KX
АО "Банк Центр Кредит"

ИИК KZ188560000005731593

Генеральный директор

Убей-Волк Г.Н.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "Костанай жолдары"

Наименование строительства: ***Реконструкция автомобильной дороги "Осакаровка-Молодежное" км 69-81 в Карагандинской области***

Договор № 28 от 17.02.2020 г., доп. соглашение №1 от 5.05.2020 г., доп. соглашение №2 от 19.11.2020 г. и доп.соглашение №3 от 10.02.2021 г. к договору №28 от 17.02.2020 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 от 10.06. 2021 г

на реконструкцию автомобильной дороги "Осакаровка-Молодежное" км 69-81 в Карагандинской области

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего объем по объекту		Выполнено с нач.2020г.		в т.ч. выполнено за текущий месяц 2021 г.			Остаток	
			Кол-во	Общая ст-ть, тенге	Кол-во	Общая ст-ть, тенге	Кол-во	Ст-ть единицы тенге	Общая ст-ть, тенге	Кол-во	Общая ст-ть, тенге
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			**49 979 818,20**		**49 979 818,20**			-		-
1	Восстановление оси трассы	км	11,737	241 176,75	11,737	241 176,75					
2	Снятие ПРС	м3 грунта	27 149,00	3 685 568,73	27 149,00	3 685 568,73					
3	Расчитска придорожной полосы от травы	м2	233 600,00	5 537 225,25	233 600,00	5 537 225,25					
4	Рыхление откосов	м3	19 602,37	190 253,71	19 602,37	190 253,71					
5	Фрезерование покрытия асфальтобетонного, толщиной слоя до 10 см.	м2 покрытия	83 671,00	20 973 960,64	83 671,00	20 973 960,64					
6	Киркование щебеночного основания из щебеночной смеси	м3	15 375,00	17 387 426,04	15 375,00	17 387 426,04					
7	Разборка существующей надписи	м3	908,00	777 712,75	908,00	777 712,75					
8	Демонтаж железобетонных труб	м3	33,23	1 094 864,89	33,23	1 094 864,89					
9	Демонтаж металлических труб	км трубопровод	0,0173	91 629,44	0,0173	91 629,44					
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛАМ "ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ" И "ДОРОЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ"			**6 536 899,89**		**6 536 899,89**			**447 011,31**		
10	Снятие ПРС	м3	1 533,13	113 056,74	1 533,13	113 056,74					
11	Демонтаж дорожных знаков	шт.	55,00	321 003,07	55,00	321 003,07					
12	Демонтаж кирпичных автопавильонов	м3	2,80	104 772,36	2,80	104 772,36					
13	Демонтаж существующих бортовых камней	м3	27,00	99 493,35	27,00	99 493,35					
14	Разборка дорожной одежды на малых съездах	м3	930,66	1 170 328,44	930,66	1 170 328,44					
15	Демонтаж водопропускных труб	м3	145,25	4 281 234,62	145,25	4 281 234,62					
16	Устройство резервной трубы на пересечении с кабелем связи на ПК113+02, ПК113+10	шт.	2,00	447 011,31	2,00	447 011,31	2,00	223 505,66	447 011,31		
	УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ			**115 512 339,57**		**103 005 712,12**			-		**12 506 627,45**
17	Разработка грунта 1 группы (срезки сущ. насыпи)	м3	4 861,00	4 180 065,37	4 861,00	4 180 065,37					
18	Разработка грунта 2 группы (срезки сущ. насыпи)	м3	7 373,00	6 258 657,45	7 373,00	6 258 657,45					

19	Разработка грунта 3 группы (срезки сущ. насыпи)	м3	22 388,00	4 825 566,59	22 388,00	4 825 566,59					
20	Возведение насыпи земляного полотна	м3	59 618,00	49 903 734,41	59 618,00	49 903 734,41					
21	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом	м2 спланированной площади	353 283,05	26 673 568,25	187 641,60	14 166 940,80				165 641,45	12 506 627,45
22	Грунт. Уплотнение	м3 уплотненного грунта	78 618,46	23 670 747,50	78 618,46	23 670 747,50					
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			**98 665 220,76**		**7 913 437,71**			-		**90 751 783,05**
23	Обратная надвижка почвенно-плодородного слоя	м3	23 502,00	2 426 337,87						23 502,000	2 426 337,87
24	Укрепление откосов насыпи засевом трав	м2	156 679,91	76 016 585,18						156 679,910	76 016 585,18
25	Доуплотнение существующего земляного полотна	м3 уплотненного грунта	14 217,00	7 913 437,71	14 217,00	7 913 437,71					
26	Доведение резервного профиля до проектных отметок (нарезка кюветов)	м3 грунта	9 907,00	865 881,15						9 907,000	865 881,15
27	Планировка кюветов	м2 спланированной площади	25 343,03	6 608 242,39						25 343,030	6 608 242,39
28	Укрепление кюветов	м2	6 423,02	3 860 946,06						6 423,020	3 860 946,06
29	Рекультивация временно-занимаемых земель	м2 спланированной площади	117 000,00	973 790,40						117 000,000	973 790,40
	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
	ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА			**1 366 771 840,94**		**415 868 858,35**			**94 602 880,05**		**950 902 982,59**
30	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из из щебня фр.0-120 мм, толщиной 18 см	м3	23 116,81	201 518 642,06	17 474,85	152 335 425,22	4 482,107	8 717,41	39 072 363,45	5 641,96	49 183 216,84
31	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см	м2	110 877,08	181 463 964,66	80 953,89	132 490 760,10	33 930,00	1 636,62	55 530 516,60	29 923,19	48 973 204,56
32	Верхний слой основания из горячих высокопористых к/з асфальтобетонных смесей марки I,толщина слоя 8 см	м2 покрытия	101 192,49	394 622 795,34	18 319,00	71 438 970,68				82 873,490	323 183 824,66
33	Нижний слой покрытия из горячих пористых к/з смесей марки II, толщина слоя 6 см	м2 покрытия	94 149,15	281 402 289,67	17 040,00	50 930 856,00				77 109,150	230 471 433,67
34	Верхний слой покрытия из горячих плотных м/з асфальтобетонных смесей тип Б,толщина слоя 5	м2 покрытия	94 149,15	239 083 692,05						94 149,150	239 083 692,05
35	Укрепление обочин	м2 покрытия обочин	45 805,92	43 959 942,51	4 574,00	4 389 667,80				41 231,920	39 570 274,71
36	Устройство присыпных обочин	м3	23 796,00	24 720 514,65	4 123,00	4 283 178,55				19 673,000	20 437 336,10
	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ			**14 511 396,87**		-			-		**14 511 396,87**
37	Устройство новой ж/б трубы диам.2х1м, фундаментная на ПК87+56,7	сооруж	1	7 857 451,92						1,00	7 857 451,92
38	Устройство новой ж/б трубы диам.1,0м, фундаментная на пк111+00	сооруж	1	4 454 151,54						1,00	4 454 151,54
39	Устройство новой металлической трубы диам.0,5м на пк117+14,50	сооруж	1	2 199 793,41						1,00	2 199 793,41
	ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ										

	УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ. Земляные работы			5 713 910,87		3 008 532,54					2 705 378,33
40	Возведение насыпи земляного полотна	м3	1 720,40	1 389 458,78	1 720,40	1 389 458,78					
41	Разработка грунта (срезка сущ. насыпи)	м3	1 024,60	794 046,58	1 024,60	794 046,58					
42	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом	м2	8 441,50	637 349,57	4 200,00	317 116,32				4 241,50	320 233,25
43	Грунт. Уплотнение	м3 уплотненного грунта	1 708,40	507 910,86	1 708,40	507 910,86					
44	Нарезка корыта	м3	892,94	951 651,41						892,940	951 651,41
45	Укрепление откосов насыпи	м2	2 672,40	1 433 493,67						2 672,400	1 433 493,67
	УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ. Дорожная одежда										
	ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (Н=0,52М, УСТРАИВАЕТСЯ БЕЗ УШИРЕНИЯ СЛОЕВ)			**65 939 999,49**							**65 939 999,49**
46	тип I-новая дорожная одежда (н=0,52м, устраивается без уширения слоев)	м2 покрытия	557,50	7 042 883,51						557,500	7 042 883,51
47	тип II-новая дорожная одежда (н=0,43м, устраивается с уширением слоев) (в=4,5 м)	м2 покрытия	1 214,35	10 858 839,89						1 214,350	10 858 839,89
48	тип II-новая дорожная одежда (н=0,43м, устраивается с уширением слоев) (в=7,0 м)	м2 покрытия	2 877,00	27 071 044,88						2 877,000	27 071 044,88
49	Тип II-новая дорожная одежда (н=0,43м, устраивается без уширения слоев)	м2 покрытия	468	3 846 530,06						468,000	3 846 530,06
50	Устройство дорожной одежды серповидного профиля	км дороги	0,15	1 539 421,67						0,150	1 539 421,67
51	Устройство металлических водопропускных труб на съездах	км	0,23	15 581 279,48						0,230	15 581 279,48
	ДОРОЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ			**27 222 877,74**							**27 222 877,74**
52	Установка дорожных знаков	шт	72	7 060 579,69						72,000	7 060 579,69
53	Устройство тротуаров и посадочных площадок автобусных остановок	м2	1261	7 306 727,57						1 261,000	7 306 727,57
54	Устройство дорожных ограждений	шт	359	2 047 962,02						359,000	2 047 962,02
55	Установка бортового камня	пм	1314	5 481 373,36						1 314,000	5 481 373,36
56	Устройство дорожной разметки	км	36,54	3 170 714,70						36,540	3 170 714,70
57	Благоустройство (автопавильоны, урны)	шт	2	2 155 520,40						2,000	2 155 520,40
	УСТРОЙСТВО ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ			**160 849 959,77**		**136 988 350,06**			-		**23 861 609,71**
58	Устройство труб в объездной дороги	шт	3,00	1 844 595,80	3,00	1 844 595,80					
59	Срезка и уплотнение грунта	м3	30 051,00	8 228 132,16	30 051,00	8 228 132,16					
60	Земляные работы	м3	38 709,00	50 024 590,74	38 709,00	50 024 590,74					
61	Устройство ж/б плит для защиты нефтепровода в месте пересечения объездной дорогой ПК93+12	шт	8,00	952 401,04	8,00	952 401,04					
62	Устройство ж/б плит для защиты кабеля ВОЛС в месте пересечения объездной дорогой ПК93+66	шт	8,00	952 401,04	8,00	952 401,04					
63	Устройство дорожной одежды серповидного профиля	км	8,61	45 733 329,57	8,61	45 733 329,57					
64	Устройство дорожной одежды серповидного профиля	км	3,00	29 252 899,71	3,00	29 252 899,71					
65	Разборка дорожной одежды временной объездной дороги	м3	27 556,00	17 864 744,28						27 556,000	17 864 744,28

66	Разбока насыпи на временной объездной дороги	м3	37 690,00	5 762 541,15						37 690,000	5 762 541,15
67	Демонтаж металлических труб	шт	3,00	106 456,62						3,000	106 456,62
68	Демонтаж ж.б. плит по защите кабеля и нефтепровода	шт	16,00	127 867,66						16,000	127 867,66
	ВСЕГО:			**1 911 704 264,10**		**723 301 608,87**			**95 049 891,36**		**1 188 402 655,23**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя

_____ Мукашев М.А.

Руководитель отдела АД и РДИ

_____ Тусупов Е.К.

Руководитель отдела ПТ и СД

_____ Ким В.М.

Гл.специалист отдела ПТ и СД

_____ Ахметкалиева С.Т

И.о. директора

эксперт по техническому надзору

ТОО "Стройтехнология"

_____ Ахметов Е.А.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

ТОО "Қостанай жолдары"

_____ Убей-Волк Г.Н.

Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Қостанай жолдары"**

А К Т № 3
выполненных работ от 03.07.2021 года

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 28 от 17.02.2020 г., доп. соглашение №1 от 5.05.2020 г. , доп.согл. № 2 от 19.11.2020 г. доп.согл. № 3 от 10.02.2021 года	**457 301 273,74**
	за счет трансфертов из РБ	266 169 150,22
	за счет средств из ОБ	191 132 123,52
2	**Ранее заактированные суммы по выполненным работам.**	**286 182 014,88**
	за счет трансфертов из РБ	95 049 891,36
	за счет средств из ОБ	191 132 123,52
3	**Сумма аванса, перечисленного исполнителю**	**137 190 382,13**
	за счет трансфертов из РБ	79 850 745,07
	за счет средств из ОБ	57 339 637,06
4	Виды выполняемых работ реконструкция автомобильной дороги "Осакаровка-Молодежное" км 69-81 в Карагандинской области	**реконструкция автомобильной дороги**
5	**Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю.**	**186 018 309,66**
	за счет трансфертов из РБ	61 782 429,38
	за счет средств из ОБ	124 235 880,28
6	**Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ.**	**457 190 120,89**
	за счет трансфертов из РБ	266 057 997,37
	за счет средств из ОБ	191 132 123,52
7	**Сумма выполненных работ с 11.06.2021 года по 02.07.2021 года**	**171 008 106,01**
	за счет трансфертов из РБ	171 008 106,01
	за счет средств из ОБ	
8	**Удержание аванса**	**137 157 036,27**
	за счет трансфертов из РБ	79 817 399,21
	за счет средств из ОБ	57 339 637,06
9	**Сумма удержания резерва, 5%**	**22 859 506,05**
	за счет трансфертов из РБ	13 302 899,87
	за счет средств из ОБ	9 556 606,18
10	**Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ**	**111 155 268,91**
	за счет трансфертов из РБ	111 155 268,91
	за счет средств из ОБ	0,00
11	**в том числе НДС**	11 909 493,10
	за счет трансфертов из РБ	11 909 493,10
	за счет средств из ОБ	0,00

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Карагандинской области"
100027 г Караганды, ул. Алиханова, 13
БИН 011 140 002 856
БИК KKMF KZ 2A
РГУ "Комитет казначейства Министерства
финансов РК"
ИИК KZ85070102KSN3001000

Руководитель

Шаймин С.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Қостанай жолдары"

г Костанай, ул. Марьям Хакимжановой,7
БИН 040 840 003 426
БИК KCJB KZ KX
АО "Банк Центр Кредит"

ИИК KZ188560000005731593

Генеральный директор

Убей-Волк Г.Н.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"

Наименование строительства: ***Реконструкция автомобильной дороги "Осакаровка-Молодежное" км 69-81 в Карагандинской области***

Договор № 28 от 17.02.2020 г., доп. соглашение №1 от 5.05.2020 г., доп. соглашение №2 от 19.11.2020 г. и доп.соглашение №3 от 10.02.2021 г. к договору №28 от 17.02.2020 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3 от 03.07. 2021 г.

на реконструкцию автомобильной дороги "Осакаровка-Молодежное" км 69-81 в Карагандинской области

№ п/п	Наименование работ	Ед изм	Всего объем по объекту		Выполнено с нач.2020г.		в т.ч. выполнено за текущий месяц 2021 г			Остаток	
			Кол-во	Общая ст-ть, тенге	Кол-во	Общая ст-ть, тенге	Кол-во	Ст-ть единицы тенге	Общая ст-ть, тенге	Кол-во	Общая ст-ть, тенге
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			**49 979 818,20**		**49 979 818,20**			-		-
1	Восстановление оси трассы	км	11,737	241 176,75	11,737	241 176,75					
2	Снятие ПРС	м3 грунта	27 149,00	3 685 568,73	27 149,00	3 685 568,73					
3	Расчистка придорожной полосы от травы	м2	233 600,00	5 537 225,25	233 600,00	5 537 225,25					
4	Рыхление откосов	м3	19 602,37	190 253,71	19 602,37	190 253,71					
5	Фрезерование покрытия асфальтобетонного, толщиной слоя до 10 см.	м2 покрытия	83 671,00	20 973 960,64	83 671,00	20 973 960,64					
6	Киркование щебеночного основания из щебеночной смеси	м3	15 375,00	17 387 426,04	15 375,00	17 387 426,04					
7	Разборка существующей надписи	м3	908,00	777 712,75	908,00	777 712,75					
8	Демонтаж железобетонных труб	м3	33,23	1 094 864,89	33,23	1 094 864,89					
9	Демонтаж металлических труб	км трубопровод	0,0173	91 629,44	0,0173	91 629,44					
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛАМ "ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ" И "ДОРОЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ"			**6 536 899,89**		**6 536 899,89**					
10	Снятие ПРС	м3	1 533,13	113 056,74	1 533,13	113 056,74					
11	Демонтаж дорожных знаков	шт.	55,00	321 003,07	55,00	321 003,07					
12	Демонтаж кирпичных автопавильонов	м3	2,80	104 772,36	2,80	104 772,36					
13	Демонтаж существующих бортовых камней	м3	27,00	99 493,35	27,00	99 493,35					
14	Разборка дорожной одежды на малых съездах	м3	930,66	1 170 328,44	930,66	1 170 328,44					
15	Демонтаж водопропускных труб	м3	145,25	4 281 234,62	145,25	4 281 234,62					
16	Устройство резервной трубы на пересечении с кабелем связи на ПК113+02, ПК113+10	шт	2,00	447 011,31	2,00	447 011,31					
	УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ			**115 512 339,57**		**103 005 712,12**					**12 506 627,45**
17	Разработка грунта 1 группы (срезки сущ. насыпи)	м3	4 861,00	4 180 065,37	4 861,00	4 180 065,37					
18	Разработка грунта 2 группы (срезки сущ. насыпи)	м3	7 373,00	6 258 657,45	7 373,00	6 258 657,45					

19	Разработка грунта 3 группы (срезки сущ. насыпи)	м3	22 388,00	4 825 566,59	22 388,00	4 825 566,59					
20	Возведение насыпи земляного полотна	м3	59 618,00	49 903 734,41	59 618,00	49 903 734,41					
21	Откосы и полотно насыпей Планировка механизированным способом	м2 спланированной площади	353 283,05	26 673 568,25	187 641,60	14 166 940,80				165 641,45	12 506 627,45
22	Грунт Уплотнение	м3 уплотненного грунта	78 618,46	23 670 747,50	78 618,46	23 670 747,50					
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			**98 665 220,76**		**7 913 437,71**			-		**90 751 783,05**
23	Обратная надвижка почвенно-плодородного слоя	м3	23 502,00	2 426 337,87						23 502,000	2 426 337,87
24	Укрепление откосов насыпи засевом трав	м2	156 679,91	76 016 585,18						156 679,910	76 016 585,18
25	Доуплотнение существующего земляного полотна	м3 уплотненного грунта	14 217,00	7 913 437,71	14 217,00	7 913 437,71					
26	Доведение резервного профиля до проектных отметок (нарезка кюветов)	м3 грунта	9 907,00	865 881,15						9 907,000	865 881,15
27	Планировка кюветов	м2 спланированной площади	25 343,03	6 608 242,39						25 343,030	6 608 242,39
28	Укрепление кюветов	м2	6 423,02	3 860 946,06						6 423,020	3 860 946,06
29	Рекультивация временно-занимаемых земель	м2 спланированной площади	117 000,00	973 790,40						117 000,000	973 790,40
	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
	ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА			**1 366 771 840,94**		**574 319 246,38**			**158 450 388,03**		**792 452 594,56**
30	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из из щебня фр.0-120 мм, толщиной 18 см	м3	23 116,81	201 518 642,06	22 841,63	199 119 785,18	5 366,781	8 717,41	46 784 359,96	275,180	2 398 856,88
31	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см	м2	110 877,08	181 463 964,66	109 557,58	179 304 444,57	28 603,69	1 636,62	46 813 684,47	1 319,50	2 159 520,09
32	Верхний слой основания из горячих высокопористых к/з асфальтобетонных смесей марки I,толщина слоя 8 см.	м2 покрытия	101 192,49	394 622 795,34	34 949,00	136 291 314,28	16 630,00	3 899,72	64 852 343,60	66 243,490	258 331 481,06
33	Нижний слой покрытия из горячих пористых к/з смесей марки II, толщина слоя 6 см	м2 покрытия	94 149,15	281 402 289,67	17 040,00	50 930 856,00				77 109,150	230 471 433,67
34	Верхний слой покрытия из горячих плотных м/з асфальтобетонных смесей тип Б,толщина слоя 5	м2 покрытия	94 149,15	239 083 692,05						94 149,150	239 083 692,05
35	Укрепление обочин	м2 покрытия обочин	45 805,92	43 959 942,51	4 574,00	4 389 667,80				41 231,920	39 570 274,71
36	Устройство присыпных обочин	м3	23 796,00	24 720 514,65	4 123,00	4 283 178,55				19 673,000	20 437 336,10
	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ			**14 511 396,87**		**1 921 801,12**			**1 921 801,12**		**12 589 595,75**
37	Устройство новой ж/б трубы диам.2х1к, фундаментная на ПК87+56,7	сооруж.	1	7 857 451,92						1,00	7 857 451,92
38	Устройство новой ж/б трубы диам.1,0и, фундаментная на пк111+00	сооруж.	1	4 454 151,54						1,00	4 454 151,54
39	Устройство новой металлической трубы диам.0,5м на пк117+14,50	сооруж.	1	2 199 793,41	1,00	1 921 801,12	1	2 199 793,41	1 921 801,12		277 992,29
	ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ										

	УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ. Земляные работы			5 713 910,87		3 008 532,54					2 705 378,33
40	Возведение насыпи земляного полотна	м3	1 720,40	1 389 458,78	1 720,40	1 389 458,78					
41	Разработка грунта (срезка сущ. насыпи)	м3	1 024,60	794 046,58	1 024,60	794 046,58					
42	Откосы и полотно насыпей Планировка механизированным способом	м2	8 441,50	637 349,57	4 200,00	317 116,32				4 241,50	320 233,25
43	Грунт Уплотнение	м3 уплотненного грунта	1 708,40	507 910,86	1 708,40	507 910,86					
44	Нарезка корыта	м3	892,94	951 651,41						892,940	951 651,41
45	Укрепление откосов насыпи	м2	2 672,40	1 433 493,67						2 672,400	1 433 493,67
	УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ.Дорожная одежда										
	ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (Н=0,52М, УСТРАИВАЕТСЯ БЕЗ УШИРЕНИЯ СЛОЕВ)			**65 939 999,49**		**10 635 916,86**			**10 635 916,86**		**55 304 082,63**
46	тип I-новая дорожная одежда (н=0,52м, устраивается без уширения слоев)	м2 покрытия	557,50	7 042 883,51						557,500	7 042 883,51
47	тип II-новая дорожная одежда (н=0,43м, устраивается с уширением слоев) (в=4,5 м)	м2 покрытия	1 214,35	10 858 839,89						1 214,350	10 858 839,89
48	тип II-новая дорожная одежда (н=0,43м, устраивается с уширением слоев) (в=7,0 м)	м2 покрытия	2 877,00	27 071 044,88						2 877,000	27 071 044,88
49	Тип II-новая дорожная одежда (н=0,43м, устраивается без уширения слоев)	м2 покрытия	468	3 846 530,06						468,000	3 846 530,06
50	Устройство дорожной одежды серповидного профиля	км дороги	0,15	1 539 421,67						0,150	1 539 421,67
51	Устройство металлических водопропускных труб на съездах	км	0,23	15 581 279,48	0,157	10 635 916,86	0,157	67 744 693,39	10 635 916,86	0,073	4 945 362,62
	ДОРОЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ			**27 222 877,74**							**27 222 877,74**
52	Установка дорожных знаков	шт	72	7 060 579,69						72,000	7 060 579,69
53	Устройство тротуаров и посадочных площадок автобусных остановок	м2	1261	7 306 727,57						1 261,000	7 306 727,57
54	Устройство дорожных ограждений	шт	359	2 047 962,02						359,000	2 047 962,02
55	Установка бортового камня	пм	1314	5 481 373,36						1 314,000	5 481 373,36
56	Устройство дорожной разметки	км	36,54	3 170 714,70						36,540	3 170 714,70
57	Благоустройство (автопавильоны, урны)	шт	2	2 155 520,40						2,000	2 155 520,40
	УСТРОЙСТВО ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ			**160 849 959,77**		**136 988 350,06**			-		**23 861 609,71**
58	Устройство труб в объездной дороги	шт	3,00	1 844 595,80	3,00	1 844 595,80					
59	Срезки и уплотнение грунта	м3	30 051,00	8 228 132,16	30 051,00	8 228 132,16					
60	Земляные работы	м3	38 709,00	50 024 590,74	38 709,00	50 024 590,74					
61	Устройство ж/б плит для защиты нефтепровода в месте пересечения объездной дорогой ПК93+12	шт	8,00	952 401,04	8,00	952 401,04					
62	Устройство ж/б плит для защиты кабеля ВОЛС в месте пересечения объездной дорогой ПК93+66	шт	8,00	952 401,04	8,00	952 401,04					
63	Устройство дорожной одежды серповидного профиля	км	8,61	45 733 329,57	8,61	45 733 329,57					
64	Устройство дорожной одежды серповидного профиля	км	3,00	29 252 899,71	3,00	29 252 899,71					
65	Разборка дорожной одежды временной объездной дороги	м3	27 556,00	17 864 744,28						27 556,000	17 864 744,28

66	Разбока насыпи на временной объездной дороги	м3	37 690,00	5 762 541,15						37 690,000	5 762 541,15
67	Демонтаж металлических труб	шт	3,00	106 456,62						3,000	106 456,62
68	Демонтаж ж.б. плит по защите кабеля и нефтепровода	шт	16,00	127 867,66						16,000	127 867,66
	ВСЕГО:			**1 911 704 264,10**		**894 309 714,88**			**171 008 106,01**		**1 017 394 549,22**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя

_____ Мукашев М.А.

Руководитель отдела АД и РДИ

_____ Тусупов Е.К.

Руководитель отдела ПТ и СД

_____ Ким В.М.

Гл.специалист отдела ПТ и СД

_____ Ахметкалиева С.Т

И.о. директора
эксперт по техническому надзору
ТОО "Стройтехнология"

_____ Ахметов Е.А.

Стройтехнология
для актов
выполненных
работ

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Костанай жолдары"

_____ Убей-Волк Г.Н.

Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Қостанай жолдары"**

А К Т № 4

выполненных работ от 28.07.2021 года

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 28 от 17.02.2020 г доп соглашение №1 от 5.05.2020 г доп.согл. № 2 от 19.11.2020 доп.соглз. № 3 от 10.02.2021 года, доп.соглашение № 4 от 12.07.2021 года	**1 199 503 794,74**
	за счет трансфертов из РБ	266 169 150,22
	за счет средств из ОБ	191 132 123,52
	за счет средств из НБ	742 202 521,00
2	**Ранее зактированные суммы по выполненным работам**	**457 190 120,89**
	за счет трансфертов из РБ	266 057 997,37
	за счет средств из ОБ	191 132 123,52
	за счет средств из НБ	0,00
3	**Сумма аванса, перечисленного исполнителю**	**359 851 138,43**
	за счет трансфертов из РБ	79 850 745,07
	за счет средств из ОБ	57 339 637,06
	за счет средств из НБ	222 660 756,30
4	Виды выполняемых работ реконструкция автомобильной дороги "Осакаровка-Молодежное" км 69-81 в Карагандинской области	**реконструкция автомобильной дороги**
5	**Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю.**	**297 173 578,57**
	за счет трансфертов из РБ	172 937 698,29
	за счет средств из ОБ	124 235 880,28
	за счет средств из НБ	0,00
6	**Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ.**	**1 010 266 403,83**
	за счет трансфертов из РБ	266 169 150,22
	за счет средств из ОБ	191 132 123,52
	за счет средств из НБ	552 965 130,09
7	Сумма выполненных работ с 03.07.2021 года по 27.07.2021 года	**553 076 282,94**
	за счет трансфертов из РБ	111 152,85
	за счет средств из ОБ	
	за счет средств из НБ	552 965 130,09
8	**Удержание аванса**	**303 079 921,16**
	за счет трансфертов из РБ	79 850 745,07
	за счет средств из ОБ	57 339 637,06
	за счет средств из НБ	165 889 539,03
9	**Сумма удержания резерва, 5%**	**50 513 320,19**
	за счет трансфертов из РБ	13 308 457,51
	за счет средств из ОБ	9 556 606,18
	за счет средств из НБ	27 648 256,50
10	**Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ**	**359 499 583,91**
	за счет трансфертов из РБ	72 249,35
	за счет средств из ОБ	0,00
	за счет средств из НБ	359 427 334,56
11	**в том числе НДС**	**38 517 812,56**
	за счет трансфертов из РБ	7 741,00
	за счет средств из ОБ	0,00
	за счет средств из НБ	38 510 071,56

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Карагандинской области"
100027 г. Караганды, ул. Алиханова, 13
БИН 011 140 002 856
БИК KKMF KZ 2A
РГУ "Комитет казначейства Министерства
финансов РК"
ИИК KZ85070102KSN3001000

Руководитель

Шаймин С.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Қостанай жолдары"

г. Костанай, ул. Марьям Хакимжановой,7
БИН 040 840 003 426
БИК KCJB KZ KX
АО "Банк Центр Кредит"

ИИК KZ188560000005731593

Генеральный директор

Убей-Волк Г.Н.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "Костанай жолдары"

Наименование строительства *Реконструкция автомобильной дороги "Осакаровка-Молодежное" км 69-81 в Карагандинской области*

Договор № 28 от 13.02.2020 г., доп. соглашение №1 от 7.05.2020 г., доп. соглашение №2 от 30.11.2020 г., доп. соглашение №3 от 10.02.2021 г., доп. соглашение №4 от 17.07.2021 г., к договору № 28 от 13.02.2020 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4 от 28.07.2021 г.

на реконструкцию автомобильной дороги "Осакаровка-Молодежное" км 69-81 в Карагандинской области

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего объем по объекту		Выполнено с нач 2020г.		в т.ч. выполнено за текущий месяц 2021 г.			Остаток	
			Кол-во	Общая ст-ть, тенге	Кол-во	Общая ст-ть, тенге	Кол-во	Ст-ть единицы тенге	Общая ст-ть, тенге	Кол-во	Общая ст-ть, тенге
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			**49 979 818,20**		**49 979 818,20**			-		-
1	Восстановление оси трассы	км	11,737	241 176,75	11,737	241 176,75					
2	Снятие ПРС	м3 грунта	27 149,00	3 685 568,73	27 149,00	3 685 568,73					
3	Расчитска придорожной полосы от	м2	233 600,00	5 537 225,25	233 600,00	5 537 225,25					
4	Рыхление откосов	м3	19 602,37	190 253,71	19 602,37	190 253,71					
5	Фрезерование покрытия асфальтобетонного, толщиной слоя до	м2 покрытия	83 671,00	20 973 960,64	83 671,00	20 973 960,64					
6	Киркование щебеночного основания из щебеночной смеси	м3	15 375,00	17 387 426,04	15 375,00	17 387 426,04					
7	Разборка существующей надписи	м3	908,00	777 712,75	908,00	777 712,75					
8	Демонтаж железобетонных труб	м3	33,23	1 094 864,89	33,23	1 094 864,89					
9	Демонтаж металлических труб	км	0,0173	91 629,44	0,0173	91 629,44					
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛАМ "ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ" И "ДОРОЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ"			**6 536 899,89**		**6 536 899,89**					
10	Снятие ПРС	м3	1 533,13	113 056,74	1 533,13	113 056,74					-
11	Демонтаж дорожных знаков	шт.	55,00	321 003,07	55,00	321 003,07					-
12	Демонтаж кирпичных автопавильонов	м3	2,80	104 772,36	2,80	104 772,36					-
13	Демонтаж существующих бортовых	м3	27,00	99 493,35	27,00	99 493,35					
14	Разборка дорожной одежды на малых съездах	м3	930,66	1 170 328,44	930,66	1 170 328,44					
15	Демонтаж водопропускных труб	м3	145,25	4 281 234,62	145,25	4 281 234,62					-
16	Устройство резервной трубы на пересечении с кабелем связи на	шт.	2,00	447 011,31	2,00	447 011,31					
	УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ			**115 512 339,57**		**103 005 712,12**					**12 506 627,45**
17	Разработка грунта 1 группы (срезки сущ. насыпи)	м3	4 861,00	4 180 065,37	4 861,00	4 180 065,37					
18	Разработка грунта 2 группы (срезки сущ. насыпи)	м3	7 373,00	6 258 657,45	7 373,00	6 258 657,45					
19	Разработка грунта 3 группы (срезки сущ. насыпи)	м3	22 388,00	4 825 566,59	22 388,00	4 825 566,59					-
20	Возведение насыпи земляного полотна	м3	59 618,00	49 903 734,41	59 618,00	49 903 734,41					

21	Откосы и полотно насыпей 1 планировка механизированным способом	м2 спланированной поверхности	353 287,05	26 673 568,25	187 641,00	14 166 940,80				165 646,05	12 506 627,45
22	Грунт. Уплотнение	м3 уплотненного грунта	78 618,46	23 670 747,50	78 618,46	23 670 747,50					
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			**98 665 220,76**		**7 913 437,71**					**90 751 783,05**
23	Обратная надвижка почвенно-плодородного слоя	м3	23 502,00	2 426 337,87						23 502,000	2 426 337,87
24	Укрепление откосов насыпи посевом	м2	156 679,91	76 016 585,18						156 679,910	76 016 585,18
25	Дополнительное уплотнение существующего земляного полотна	м3 уплотненного грунта	14 217,00	7 913 437,71	14 217,00	7 913 437,71					
26	Доведение резервного профиля до проектных отметок (нарезка кюветов)	м3 грунта	9 907,00	865 881,15						9 907,000	865 881,15
27	Планировка кюветов	м2 спланированной площади	25 343,03	6 608 242,39						25 343,030	6 608 242,39
28	Укрепление кюветов	м2	6 423,02	3 860 946,06						6 423,020	3 860 946,06
29	Рекультивация временно-занимаемых земель	м2 спланированной площади	117 000,00	973 790,40						117 000,000	973 790,40
	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
	ТИП 1-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА			**1 366 771 840,94**		**1 074 214 260,49**			**499 895 014,11**		**292 557 580,45**
30	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из из щебня фр.0-120 мм, толщиной 18 см	м3	23 116,81	201 518 642,06	23 116,81	201 518 642,06	275,18	8 717,41	2 398 856,88		
31	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см	м2	110 877,08	181 463 964,66	110 877,08	181 463 964,66	1 319,50	1 636,62	2 159 520,09		
32	Верхний слой основания из горячих высокопористых к/з асфальтобетонных смесей марки I,толщина слоя 8 см.	м2 покрытия	101 192,49	394 622 795,34	101 192,49	394 622 795,34	66 243,49	3 899,72	258 331 481,06		
33	Нижний слой покрытия из горячих пористых к/з смесей марки II, толщина	м2 покрытия	94 149,15	281 402 289,67	94 149,15	281 402 289,67	77 109,15	2 988,90	230 471 433,67		
34	Верхний слой покрытия из горячих плотных м/з асфальтобетонных смесей тип Б,толщина слоя 5 см.	м2 покрытия	94 149,15	239 083 692,05						94 149,150	239 083 692,05
35	Укрепление обочин	м2 покрытия	45 805,92	43 959 942,51	4 574,00	4 389 667,80				41 231,920	39 570 274,71
36	Устройство присыпных обочин	м3	23 796,00	24 720 514,65	10 412,38	10 816 900,96	6 289,38	1 038,85	6 533 722,41	13 383,620	13 903 613,69
	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ			**14 511 396,87**		**12 556 882,28**			**10 635 081,16**		**1 954 514,59**
37	Устройство новой ж/б трубы диам.2х1м. фундаментная на ПК87+56,7	сооруж	1	7 857 451,92	1,00	6 876 420,04	1	7 857 451,92	6 876 420,04		981 031,88
38	Устройство новой ж/б трубы диам.1,0м. фундаментная на пк111+00	сооруж	1	4 454 151,54	1,00	3 758 661,12	1	4 454 151,54	3 758 661,12		695 490,42
39	Устройство новой металлической трубы диам.0,5м на пк117+14,50	сооруж	1	2 199 793,41	1,00	1 921 801,12					277 992,29
	ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ										

	УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ.Земляные работы			**5 713 910,87**		**3 008 532,54**					**2 705 378,33**
40	Возведение насыпи земляного полотна	м3	1 720,40	1 389 458,78	1 720,40	1 389 458,78					
41	Разработка грунта (срезка сущ. насыпи)	м3	1 024,60	794 046,58	1 024,60	794 046,58					
42	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом.	м2	8 441,50	637 349,57	4 200,00	317 116,32				4 241,50	320 233,25
43	I грунт. Уплотнение	м3 уплотненного грунта	1 708,40	507 910,86	1 708,40	507 910,86					
44	Нарезка корыта	м3	892,94	951 651,41						892,940	951 651,41
45	Укрепление откосов насыпи	м2	2 672,40	1 433 493,67						2 672,400	1 433 493,67
	УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ.Дорожная одежда										
	ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (Н=0,52М, УСТРАИВАЕТСЯ БЕЗ УШИРЕНИЯ			**65 939 999,49**		**59 618 932,31**			**6 436 827,78**		**6 321 067,18**
46	тип I-новая дорожная одежда (н=0,52м, устраивается без уширения слоев)	м2 покрытия	557,50	7 042 883,51	347,50	4389957,82	347,5		882160,03	210,00	2 652 925,69
47	тип II-новая дорожная одежда (н=0,43м, устраивается с уширением слоев) (в=4,5	м2 покрытия	1 214,35	10 858 839,89	1 214,35	10468415,68	1214,35		2503941,20		390 424,21
48	тип II-новая дорожная одежда (н=0,43м, устраивается с уширением слоев) (в=7,0	м2 покрытия	2 877,00	27 071 044,88	2 877,00	25332749,27	982		2085729,02		1 738 295,61
49	Тип II-новая дорожная одежда (н=0,43м, устраивается без уширения слоев)	м2 покрытия	468	3 846 530,06	468,00	3846530,06	468		964997,53		-
50	Устройство дорожной одежды серповидного профиля	км дороги	0,15	1 539 421,67						0,15	1 539 421,67
51	Устройство металлических воопропускных труб на съездах	км	0,23	15 581 279,48	0,230	15 581 279,48					
	ДОРОЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ			**27 222 877,74**		-			-		**27 222 877,74**
52	Установка дорожных знаков	шт	72	7 060 579,69						72,000	7 060 579,69
53	Устройство тротуаров и посадочных площадок автобусных остановок	м2	1261	7 306 727,57						1 261,000	7 306 727,57
54	Устройство дорожных ограждений	шт	359	2 047 962,02						359,000	2 047 962,02
55	Установка бортового камня	пм	1314	5 481 373,36						1 314,000	5 481 373,36
56	Устройство дорожной разметки	км	36,54	3 170 714,70						36,540	3 170 714,70
57	Благоустройство (автопавильоны, урны)	шт	2	2 155 520,40						2,000	2 155 520,40
	УСТРОЙСТВО ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ			**160 849 959,77**		**136 988 350,06**			-		**23 861 609,71**
58	Устройство труб и объездной дороги	шт	3,00	1 844 595,80	3,00	1 844 595,80					
59	Срезка и уплотнение грунта	м3	30 051,00	8 228 132,16	30 051,00	8 228 132,16					
60	Земляные работы	м3	38 709,00	50 024 590,74	38 709,00	50 024 590,74					-
61	Устройство ж/б плит для защиты нефтепровода в месте пересечения объездной дорогой ПК93+12	шт	8,00	952 401,04	8,00	952 401,04					
62	Устройство ж/б плит для защиты кабеля ВОЛС в месте пересечения объездной дорогой ПК93+66	шт	8,00	952 401,04	8,00	952 401,04					

63	Устройство дорожной одежды серповидного профиля	км	8,61	45 733 329,57	8,61	45 733 329,57					
64	Устройство дорожной одежды серповидного профиля	км	3,00	29 252 899,71	3,00	29 252 899,71					
65	Разборка дорожной одежды временной объездной дороги	м3	27 556,00	17 864 744,28						27 556,000	17 864 744,28
66	Разбока насыпи на временной объездной дороги	м3	37 690,00	5 762 541,15						37 690,000	5 762 541,15
67	Демонтаж металлических труб	шт	3,00	106 456,62						3,000	106 456,62
68	Демонтаж ж.б. плит по защите кабеля и нефтепровода	шт	16,00	127 867,66						16,000	127 867,66
	ВСЕГО:			**1 911 704 264,10**		**1 447 385 997,82**			**553 076 282,94**		**464 318 266,28**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя

_____ Мукашев М.А.

Руководитель отдела АД и РДИ

_____ Тусупов Е.К.

Руководитель отдела ПТ и СД

_____ Ким В.М.

Гл.специалист отдела ПТ и СД

_____ Ахметкалиева С.Т

И.о. директора
эксперт по техническому надзору
ТОО "Стройтехнология"

_____ Ахметов Е.А.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Костанай жолдары"

_____ Убей-Волк Г.Н.