Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**

организация, адрес, телефон, факс

Субподрядчик **ТОО СК "Ер-Канат Сервис"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Обеспечение инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 56 гектаров по направлению автодороги (газоснабжение) Айтеке би-Басыкара Казалинского района Кызылординской области**

наименование, адрес

Наименование объекта **Наружное газоснабжение**

АКТ
о приемке выполненных работ
за октябрь месяц 2018 г

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Среднее давление					
1	**Е11-240101-0101 11-240101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0060**		**610435,47**	**3662,61**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	415	2,49	817,19	2034,80
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	69,49	0,41694	1040,53	433,84
		Итого оплата труда:				**411440,23**	**2468,64**
1. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	65,8	0,3948	437,52	172,73
1. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	12,5	0,075	1849,48	138,71
1. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,08	0,00048	3078,63	1,48
1. 6	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	27,66	0,16596	3861,69	640,89
1. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,04956	21,19	1,05
1. 8	1684 С (32-040105-0202)	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	25	0,15	3785,62	567,84
1. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,13	0,02478	1166,37	28,90
1.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	0,00072	1761,61	1,27
		Итого эксплуатация машин:				**258811,98**	**1552,87**
1.11	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0006	0,000004	426592,70	1,54
1.12	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00024	200244,36	48,06

1	2	3	4	5	6	7	8
1.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	10,2	0,0612	28,00	1,71
		Итого материалов:				**12489,64**	**74,94**
		НР первого уровня	%	62,1		255504,38	1533,03
		НР второго уровня	%	4,24		36715,85	220,30
		Накладные расходы	%	--		292220,23	1753,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72212,46	433,27
		Сметная стоимость:				**974868,16**	**5849,21**
2	**С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,0200**		**210,84**	**425,90**
		НР второго уровня	%	4,24		8,94	18,06
		Накладные расходы	%	--		8,94	18,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,58	35,52
		Сметная стоимость:				**237,36**	**479,47**
3	**С123-010201-0103 23-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,0400**		**284,93**	**1151,12**
		НР второго уровня	%	4,24		12,08	48,81
		Накладные расходы	%	--		12,08	48,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,76	95,99
		Сметная стоимость:				**320,77**	**1295,92**
4	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0018**		**605871,93**	**1090,57**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=951,74)	чел-ч	312,7	0,56286	951,74	535,70
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	0,16974	948,83	161,05
		Итого оплата труда:				**387083,79**	**696,75**
4. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	0,165798	3063,43	507,91
4. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,003942	1761,61	6,94
		Итого эксплуатация машин:				**286030,46**	**514,85**
4. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,000162	197175,18	31,94
		Итого материалов:				**22232,37**	**40,02**
		НР первого уровня	%	62,1		240379,04	432,68
		НР второго уровня	%	4,24		35881,04	64,59
		Накладные расходы	%	--		276260,08	497,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70570,56	127,03
		Сметная стоимость:				**952702,57**	**1714,86**
5	**С123-020101-0153 23-020101-0153 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**3,0000**		**319,20**	**957,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		13,53	40,60
		Накладные расходы	%	--		13,53	40,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,62	79,86
		Сметная стоимость:				**359,35**	**1078,06**
6	**Ц13-120901-0101 13-120901-0101 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**595,43**	**2381,71**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,58	2,32	826,45	1917,36
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0004	826,50	0,33
		Итого оплата труда:				**479,42**	**1917,69**
6. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5475	2,19	142,69	312,49
6. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0004	1761,61	0,70
		Итого эксплуатация машин:				**78,30**	**313,20**
6. 5	147312 С (21-130812-1007)	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0004	113481,75	45,39
6. 6	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,03	0,12	424,32	50,92
		Итого материалов:				**37,79**	**151,15**
		НР первого уровня	%	40,6		194,65	778,58
		НР второго уровня	%	4,24		33,50	134,00
		Накладные расходы	%	--		228,15	912,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,89	263,54
		Сметная стоимость:				**889,46**	**3557,83**
7	**С124-010106-2301 24-010106-2301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Штуцеры**		**4,0000**		**183,00**	**732,00**
		НР второго уровня	%	4,24		7,76	31,04
		Накладные расходы	%	--		7,76	31,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,26	61,04
		Сметная стоимость:				**206,02**	**824,08**
8	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**1525,43**	**6101,71**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	1,47	5,88	779,54	4583,70
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,08	826,45	66,12
		Итого оплата труда:				**1162,45**	**4649,81**
8. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,4	142,69	199,77
8. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,08	1761,61	140,93
		Итого эксплуатация машин:				**85,17**	**340,69**
8. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0044	178004,42	783,22
8. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00056	195385,08	109,42
8. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	30195,06	241,56

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 8	251472 С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	2	8	--	--
8. 9	404186 С (51-010802-0101)	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	4	--	--
		Итого материалов:				**294,33**	**1177,32**
		НР первого уровня	%	60,4		702,12	2808,49
		НР второго уровня	%	4,24		94,45	377,79
		Накладные расходы	%	--		796,57	3186,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,76	743,04
		Сметная стоимость:				**2507,76**	**10031,02**
9	**С123-040909-0220 23-040909-0220 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**11662,47**	**46649,88**
		НР второго уровня	%	4,24		494,49	1977,95
		Накладные расходы	%	--		494,49	1977,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		972,56	3890,23
		Сметная стоимость:				**13129,52**	**52518,06**
		Футляр для ТУСМ					
10	**Е11-240101-0104 11-240101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0040**		**720508,80**	**2882,04**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=838,79)	чел-ч	482	1,928	838,79	1617,19
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	73,66	0,29464	1028,49	303,03
		Итого оплата труда:				**480055,10**	**1920,22**
10. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	130	0,52	437,52	227,51
10. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	12,5	0,05	1849,48	92,47
10. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1	0,0004	3078,63	1,23
10. 6	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	27,66	0,11064	3861,69	427,26
10. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	0,066	21,19	1,40
10. 8	1684 С (32-040105-0202)	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	25	0,1	3785,62	378,56
10. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	8,25	0,033	1166,37	38,49
10.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,15	0,0006	1761,61	1,06
		Итого эксплуатация машин:				**291995,24**	**1167,98**
10.11	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0024	0,00001	426592,70	4,10
10.12	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,087	0,000348	200244,36	69,69
10.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	39,2	0,1568	28,00	4,39
		Итого материалов:				**24216,78**	**96,87**
		НР первого уровня	%	62,1		298114,22	1192,46

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		43189,62	172,76
		Накладные расходы	%	--		341303,83	1365,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84945,01	339,78
		Сметная стоимость:				**1146757,64**	**4587,03**
11	**С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,0400**		**2365,97**	**9558,52**
		НР второго уровня	%	4,24		100,32	405,28
		Накладные расходы	%	--		100,32	405,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,30	797,10
		Сметная стоимость:				**2663,59**	**10760,90**
		Трубы для ШРП					
12	**Е11-240101-0101 11-240101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0060**		**610435,47**	**3662,61**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	415	2,49	817,19	2034,80
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	69,49	0,41694	1040,53	433,84
		Итого оплата труда:				**411440,23**	**2468,64**
12. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	65,8	0,3948	437,52	172,73
12. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	12,5	0,075	1849,48	138,71
12. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,08	0,00048	3078,63	1,48
12. 6	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	27,66	0,16596	3861,69	640,89
12. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,04956	21,19	1,05
12. 8	1684 С (32-040105-0202)	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	25	0,15	3785,62	567,84
12. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,13	0,02478	1166,37	28,90
12.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	0,00072	1761,61	1,27
		Итого эксплуатация машин:				**258811,98**	**1552,87**
12.11	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0006	0,000004	426592,70	1,54
12.12	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00024	200244,36	48,06
12.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	10,2	0,0612	28,00	1,71
		Итого материалов:				**12489,64**	**74,94**
		НР первого уровня	%	62,1		255504,38	1533,03
		НР второго уровня	%	4,24		36715,85	220,30
		Накладные расходы	%	--		292220,23	1753,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72212,46	433,27
		Сметная стоимость:				**974868,16**	**5849,21**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**С123-010201-0145 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,0600**		**1096,93**	**6647,40**
		НР второго уровня	%	4,24		46,51	281,85
		Накладные расходы	%	--		46,51	281,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,48	554,34
		Сметная стоимость:				**1234,92**	**7483,59**
		Узел выхода поэтиленового газопровода ПЭ63х5,8/Ст57х3,5мм из земли-2шт					
14	**Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм.(футляр)**	**км трубопровода**	**0,0025**		**322359,71**	**805,90**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=889,41)	чел-ч	270	0,675	889,41	600,35
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,65	0,069125	906,41	62,66
		Итого оплата труда:				**265202,97**	**663,01**
14. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15,17	0,037925	3063,43	116,18
14. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,1	0,00275	3736,58	10,28
14. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	0,04125	21,19	0,87
14. 6	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,03	120,74	3,62
14. 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,8	0,0045	131,58	0,59
14. 8	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	11,17	0,027925	1166,37	32,57
14. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,000525	1761,61	0,92
		Итого эксплуатация машин:				**66016,12**	**165,04**
14.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00045	24437,72	11,00
14.11	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,0001	200244,36	20,02
14.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,7	0,03925	148,83	5,84
		Итого материалов:				**16202,88**	**40,51**
		НР первого уровня	%	62,1		164691,04	411,73
		НР второго уровня	%	4,24		20650,95	51,63
		Накладные расходы	%	--		185342,00	463,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40616,14	101,54
		Сметная стоимость:				**548317,84**	**1370,79**
15	**С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,5100**		**2365,97**	**5938,58**
		НР второго уровня	%	4,24		100,32	251,80
		Накладные расходы	%	--		100,32	251,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,30	495,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2663,59**	**6685,61**
16	**Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**2,6000**		**505,87**	**1315,27**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,844	2,194	520,66	1142,54
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,00442	520,66	2,30
		Итого оплата труда:				**440,33**	**1144,85**
16. 3	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	0,67808	38,81	26,32
16. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,00442	1761,61	7,79
		Итого эксплуатация машин:				**8,26**	**21,48**
16. 5	127730 С (21-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000339	0,000881	228,09	0,20
16. 6	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000023	0,000061	282240,61	17,11
16. 7	147673 С (21-130816-2304)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,14238	0,370188	590,58	218,63
		Итого материалов:				**58,17**	**151,24**
		НР первого уровня	%	62,1		273,44	710,95
		НР второго уровня	%	4,24		33,04	85,91
		Накладные расходы	%	--		306,48	796,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,99	168,97
		Сметная стоимость:				**877,34**	**2281,10**
17	**С123-010502-0810 23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**2,6000**		**749,69**	**1949,19**
		НР второго уровня	%	4,24		31,79	82,65
		Накладные расходы	%	--		31,79	82,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,52	162,55
		Сметная стоимость:				**844,00**	**2194,39**
18	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**839,53**	**5037,20**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,414	2,484	779,54	1936,38
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	1,356	733,41	994,50
		Итого оплата труда:				**488,48**	**2930,88**
18. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	1,344	2246,44	3019,22
18. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,006	2840,33	17,04
18. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,006	1761,61	10,57
		Итого эксплуатация машин:				**507,80**	**3046,83**
		НР первого уровня	%	62,1		303,35	1820,08
		НР второго уровня	%	4,24		48,46	290,75
		Накладные расходы	%	--		351,80	2110,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,31	571,84
		Сметная стоимость:				**1286,65**	**7719,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**С123-010502-0813 23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**0,6000**		**2243,65**	**1346,19**
		НР второго уровня	%	4,24		95,13	57,08
		Накладные расходы	%	--		95,13	57,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,10	112,26
		Сметная стоимость:				**2525,88**	**1515,53**
20	**С123-020304-2211 23-020304-2211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**3055,10**	**6110,20**
		НР второго уровня	%	4,24		129,54	259,07
		Накладные расходы	%	--		129,54	259,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		254,77	509,54
		Сметная стоимость:				**3439,41**	**6878,81**
21	**С123-020303-1703 23-020303-1703 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**695,11**	**1390,22**
		НР второго уровня	%	4,24		29,47	58,95
		Накладные расходы	%	--		29,47	58,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,97	115,93
		Сметная стоимость:				**782,55**	**1565,10**
22	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0036**		**929894,31**	**3371,80**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=951,74)	чел-ч	312,7	1,134	951,74	1079,13
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	0,341932	948,83	324,44
		Итого оплата труда:				**387083,79**	**1403,57**
22. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	0,333991	3063,43	1023,16
22. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,007941	1761,61	13,99
		Итого эксплуатация машин:				**286030,46**	**1037,15**
22. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,000326	197175,18	64,35
22. 6	251470 С (23-021199-9910)	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,003626	324022,38	1174,91
		Итого материалов:				**346254,75**	**1255,52**
		НР первого уровня	%	62,1		240379,04	871,61
		НР второго уровня	%	4,24		49619,59	179,92
		Накладные расходы	%	--		289998,63	1051,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97591,43	353,87
		Сметная стоимость:				**1317484,37**	**4777,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции пластины. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0289**		**64868,55**	**1876,97**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	82,1	2,376	732,02	1738,96
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	0,035301	939,74	33,17
		Итого оплата труда:				**61245,33**	**1772,13**
23. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,76	0,021991	234,58	5,16
23. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,49	0,014178	3078,63	43,65
23. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2	0,005787	21,19	0,12
23. 6	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,06	0,001736	131,58	0,23
23. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,73	0,021123	1761,61	37,21
23. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,020255	17,05	0,35
		Итого эксплуатация машин:				**2996,85**	**86,71**
23. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000056	159092,15	8,93
23.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,000868	66,30	0,06
23.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000541	2742,28	1,48
23.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000289	196,55	0,06
23.13	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,014467	181,00	2,62
23.14	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,00434	91,04	0,40
23.15	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000003	1774323,66	5,13
23.16	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,00002	208172,82	4,22
23.17	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000009	347608,52	3,12
23.18	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000017	413023,16	7,17
		Итого материалов:				**1772,86**	**51,30**
		НР первого уровня	%	60,9		37298,40	1079,23
		НР второго уровня	%	4,24		4331,88	125,34
		Накладные расходы	%	--		41630,28	1204,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8519,91	246,52
		Сметная стоимость:				**115018,74**	**3328,07**
24	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0289**		**329952,69**	**9549,82**
		НР второго уровня	%	4,24		13989,99	404,91
		Накладные расходы	%	--		13989,99	404,91

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,41	796,38
		Сметная стоимость:				**371458,10**	**10751,11**
25	**С121-130201-0902 21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0006**		**349084,80**	**207,01**
		НР второго уровня	%	4,24		14801,20	8,78
		Накладные расходы	%	--		14801,20	8,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29110,88	17,26
		Сметная стоимость:				**392996,88**	**233,05**
26	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,0600**		**2707,52**	**162,45**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	6,89
		Накладные расходы	%	--		114,80	6,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	13,55
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**182,89**
27	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 100 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**2,0000**		**1271,34**	**2542,69**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	7,99	15,98	96,21	1537,42
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,1	103,31	10,33
		Итого оплата труда:				**773,87**	**1547,75**
27. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,44	4,88	437,52	2135,10
27. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,13	4,26	402,09	1712,90
27. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,1	1761,61	176,16
		Итого эксплуатация машин:				**251,51**	**503,02**
27. 6	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000063	0,000125	18563,54	2,32
27. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,003125	0,00625	91814,13	573,84
27. 8	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,001225	0,00245	1083774,62	2655,25
27. 9	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000594	0,001187	200244,36	237,79
		Итого материалов:				**251,12**	**502,25**
		НР первого уровня	%	62,1		480,58	961,15
		НР второго уровня	%	4,24		74,28	148,56
		Накладные расходы	%	--		554,86	1109,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,10	292,19
		Сметная стоимость:				**1972,30**	**3944,59**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**С121-100502-1901 21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**2,0000**		**982,74**	**1965,48**
		НР второго уровня	%	4,24		41,67	83,34
		Накладные расходы	%	--		41,67	83,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,95	163,91
		Сметная стоимость:				**1106,36**	**2212,72**
		Полиэтиленовый шаровый кран д-110 мм подземного исполнения-2шт					
29	**Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: кран, тройники. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**1237,23**	**7423,37**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,611	3,666	779,54	2857,79
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	1,998	733,25	1465,03
		Итого оплата труда:				**720,47**	**4322,82**
29. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	1,98	2246,44	4447,95
29. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,006	2840,33	17,04
29. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,012	1761,61	21,14
		Итого эксплуатация машин:				**747,69**	**4486,13**
		НР первого уровня	%	62,1		447,41	2684,47
		НР второго уровня	%	4,24		71,43	428,57
		Накладные расходы	%	--		518,84	3113,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,49	842,91
		Сметная стоимость:				**1896,55**	**11379,32**
30	**С123-020304-2610 23-020304-2610 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**2686,47**	**10745,88**
		НР второго уровня	%	4,24		113,91	455,63
		Накладные расходы	%	--		113,91	455,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,03	896,12
		Сметная стоимость:				**3024,41**	**12097,63**
31	**Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Ковер. Устройство**	**шт.**	**2,0000**		**3930,95**	**7861,90**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	2,74	5,48	807,32	4424,11
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	0,96	973,36	934,43
		Итого оплата труда:				**2679,27**	**5358,54**
31. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,41	0,82	437,52	358,77
31. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,5	3078,63	1539,32
31. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,18	0,36	21,19	7,63
31. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,46	1761,61	810,34

1	2	3	4	5	6	7	8
31. 7	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,01	0,02	17,05	0,34
		Итого эксплуатация машин:				**1358,20**	**2716,39**
31. 8	115825 С (21-040302-9902)	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	м3	0,04	0,08	--	--
31. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,015	0,03	181,00	5,43
31.10	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	3,5	7	91,04	637,28
31.11	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00018	222237,60	40,00
		Итого материалов:				**360,70**	**721,39**
		НР первого уровня	%	62,1		1663,83	3327,65
		НР второго уровня	%	4,24		237,22	474,44
		Накладные расходы	%	--		1901,05	3802,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		466,56	933,12
		Сметная стоимость:				**6298,55**	**12597,11**
32	**С123-010201-0232 23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,4500**		**7986,17**	**3593,78**
		НР второго уровня	%	4,24		338,61	152,38
		Накладные расходы	%	--		338,61	152,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		665,98	299,69
		Сметная стоимость:				**8990,77**	**4045,84**
33	**С121-020101-2701 21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,1400**		**19527,81**	**2733,89**
		НР второго уровня	%	4,24		827,98	115,92
		Накладные расходы	%	--		827,98	115,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1628,46	227,98
		Сметная стоимость:				**21984,25**	**3077,80**
34	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,0660**		**2707,52**	**178,70**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	7,58
		Накладные расходы	%	--		114,80	7,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	14,90
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**201,17**
35	**Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0030**		**351703,02**	**1055,11**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	286	0,858	788,80	676,79
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	0,14967	743,19	111,23
		Итого оплата труда:				**262674,54**	**788,02**

1	2	3	4	5	6	7	8
35. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	0,1332	2246,44	299,23
35. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,00093	2840,33	2,64
35. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	0,105	120,74	12,68
35. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	0,01044	1166,37	12,18
35. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	0,0051	1761,61	8,98
		Итого эксплуатация машин:				**111902,04**	**335,71**
35. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,01029	215,22	2,21
35. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	0,222	148,83	33,04
		Итого материалов:				**14204,17**	**42,61**
		НР первого уровня	%	62,1		163120,89	489,36
		НР второго уровня	%	4,24		21828,53	65,49
		Накладные расходы	%	--		184949,42	554,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42932,20	128,80
		Сметная стоимость:				**579584,63**	**1738,75**
36	**С123-010502-0817 23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**3,0300**		**4762,62**	**14430,74**
		НР второго уровня	%	4,24		201,94	611,86
		Накладные расходы	%	--		201,94	611,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		397,16	1203,41
		Сметная стоимость:				**5361,72**	**16246,01**
37	**Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: заглушка. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1237,23**	**2474,46**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,611	1,222	779,54	952,60
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	0,666	733,25	488,34
		Итого оплата труда:				**720,47**	**1440,94**
37. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	0,66	2246,44	1482,65
37. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,002	2840,33	5,68
37. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,004	1761,61	7,05
		Итого эксплуатация машин:				**747,69**	**1495,38**
		НР первого уровня	%	62,1		447,41	894,82
		НР второго уровня	%	4,24		71,43	142,86
		Накладные расходы	%	--		518,84	1037,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,49	280,97
		Сметная стоимость:				**1896,55**	**3793,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**С123-020302-8713 23-020302-8713 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**2460,33**	**4920,66**
		НР второго уровня	%	4,24		104,32	208,64
		Накладные расходы	%	--		104,32	208,64
			%	8		205,17	410,34
		Сметная стоимость:				**2769,82**	**5539,64**
39	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**17,0000**		**839,53**	**14272,08**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,414	7,038	779,54	5486,40
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	3,842	733,41	2817,76
		Итого оплата труда:				**488,48**	**8304,16**
39. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	3,808	2246,44	8554,44
39. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,017	2840,33	48,29
39. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,017	1761,61	29,95
		Итого эксплуатация машин:				**507,80**	**8632,68**
		НР первого уровня	%	62,1		303,35	5156,89
		НР второго уровня	%	4,24		48,46	823,79
		Накладные расходы	%	--		351,80	5980,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,31	1620,22
		Сметная стоимость:				**1286,65**	**21872,97**
40	**Прайс-лист ООО "ТПКСанТехПласт"**	**Тройник удлиненный полиэтиленовый сварной для газа 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х10мм**	**шт**	**2,0000**		**3256,12**	**6512,24**
		НР второго уровня	%	4,24		138,06	276,12
		Накладные расходы	%	--		138,06	276,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,53	543,07
		Сметная стоимость:				**3665,71**	**7331,43**
41	**С123-020304-2020 23-020304-2020 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**5692,36**	**11384,72**
		НР второго уровня	%	4,24		241,36	482,71
		Накладные расходы	%	--		241,36	482,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		474,70	949,39
		Сметная стоимость:				**6408,41**	**12816,83**
		Опознавательный знак-22шт					
42	**С123-010201-0171 23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**44,0000**		**1951,51**	**85866,44**
		НР второго уровня	%	4,24		82,74	3640,74
		Накладные расходы	%	--		82,74	3640,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,74	7160,57

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2196,99**	**96667,75**
43	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,5400**		**5108,99**	**7867,85**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	0,85	1,309	701,16	917,82
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,8316	845,01	702,71
		Итого оплата труда:				**1052,29**	**1620,53**
43. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,7084	1849,48	1310,17
43. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,417	11,48	16,26
43. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,1232	3341,84	411,71
		Итого эксплуатация машин:				**1128,67**	**1738,15**
43. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,771	1925,66	3410,34
43. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,231	28,00	6,47
		Итого материалов:				**3384,34**	**5211,88**
		НР первого уровня	%	50,8		534,56	823,23
		НР второго уровня	%	4,24		239,29	368,50
		Накладные расходы	%	--		773,85	1191,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		470,63	724,77
		Сметная стоимость:				**6353,47**	**9784,35**
44	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**1,7600**		**25448,54**	**44789,43**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	4,9	8,624	732,02	6312,94
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,34672	837,05	290,22
		Итого оплата труда:				**3751,80**	**6603,16**
44. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004752	3356,72	15,95
44. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,513216	31,13	15,98
44. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,309936	3518,51	1090,51
44. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,013024	3078,63	40,10
44. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,015136	47,63	0,72
44. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,019008	1761,61	33,48
		Итого эксплуатация машин:				**679,97**	**1196,74**
44. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	1,341	66,30	88,92
44.10	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,01232	26033,00	320,73
44.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,001443	15522,50	22,40
44.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,528	196,55	103,78
44.13	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,132	6598,38	870,99

1	2	3	4	5	6	7	8
44.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00424	0,007462	28,00	0,21
44.15	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	1,146	674,52	772,84
44.16	279410 С	Ресурса нет в кодификаторе ресурсов.		1,02	1,795	--	--
		Итого материалов:				**21181,67**	**37279,75**
		НР первого уровня	%	48,5		1819,62	3202,53
		НР второго уровня	%	4,24		1156,17	2034,86
		Накладные расходы	%	--		2975,79	5237,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2273,95	4002,15
		Сметная стоимость:				**30698,28**	**54028,97**
		Контрольная трубка под ковер для полиэтиленовый футляр д110х10мм-12шт					
45	**Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**12,0000**		**3930,95**	**47171,39**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	2,74	32,88	807,32	26544,68
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	5,76	973,36	5606,56
		Итого оплата труда:				**2679,27**	**32151,24**
45. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,41	4,92	437,52	2152,60
45. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	3	3078,63	9235,89
45. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,18	2,16	21,19	45,77
45. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	2,76	1761,61	4862,04
45. 7	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,01	0,12	17,05	2,05
		Итого эксплуатация машин:				**1358,20**	**16298,35**
45. 8	115825 С (21-040302-9902)	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	м3	0,04	0,48	--	--
45. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,015	0,18	181,00	32,58
45.10	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	3,5	42	91,04	3823,68
45.11	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00108	222237,60	240,02
		Итого материалов:				**360,70**	**4328,36**
		НР первого уровня	%	62,1		1663,83	19965,92
		НР второго уровня	%	4,24		237,22	2846,62
		Накладные расходы	%	--		1901,05	22812,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		466,56	5598,71
		Сметная стоимость:				**6298,55**	**75582,65**
46	**С123-010201-0225 23-010201-0225 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,4000**		**4680,65**	**11233,56**
		НР второго уровня	%	4,24		198,46	476,30
		Накладные расходы	%	--		198,46	476,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		390,33	936,79
		Сметная стоимость:				**5269,44**	**12646,65**

1	2	3	4	5	6	7	8
47	**С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ковер**	**т**	**0,0318**		**324022,38**	**10303,91**
		НР второго уровня	%	4,24		13738,55	436,89
		Накладные расходы	%	--		13738,55	436,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27020,87	859,26
		Сметная стоимость:				**364781,80**	**11600,06**
48	**С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0005**		**381819,66**	**197,02**
		НР второго уровня	%	4,24		16189,15	8,35
		Накладные расходы	%	--		16189,15	8,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31840,71	16,43
		Сметная стоимость:				**429849,52**	**221,80**
49	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**6,0000**		**2707,52**	**16245,12**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	688,79
		Накладные расходы	%	--		114,80	688,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	1354,71
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**18288,63**
50	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,2820**		**25951,44**	**7318,31**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=732,02)	чел-ч	4,9	1,382	732,02	1011,51
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,055554	837,05	46,50
		Итого оплата труда:				**3751,80**	**1058,01**
50. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000761	3356,72	2,56
50. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,082231	31,13	2,56
50. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,04966	3518,51	174,73
50. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,002087	3078,63	6,42
50. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,002425	47,63	0,12
50. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,003046	1761,61	5,37
		Итого эксплуатация машин:				**679,97**	**191,75**
50. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,214884	66,30	14,25
50.10	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,001974	26033,00	51,39
50.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000231	15522,50	3,59

1	2	3	4	5	6	7	8
50.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,0846	196,55	16,63
50.13	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,02115	6598,38	139,56
50.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00424	0,001196	28,00	0,03
50.15	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,183582	674,52	123,83
50.16	279410 С	Ресурса нет в кодификаторе ресурсов.		1,02	0,28764	--	--
		Итого материалов:				**21684,57**	**6115,05**
		НР первого уровня	%	48,5		1819,62	513,13
		НР второго уровня	%	4,24		1177,49	332,05
		Накладные расходы	%	--		2997,11	845,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2315,88	653,08
		Сметная стоимость:				**31264,44**	**8816,57**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**448053,16**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**2381,71**
	Материалы -		Тенге				**96,31**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1917,69**
		Накладные расходы -	Тенге				**912,58**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**778,58**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**134,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**263,54**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**3557,83**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2,32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1917,69**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**187026,23**
	Материалы -		Тенге				**12831,32**
	Всего заработная плата -		Тенге				**76891,73**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3101,51**
	Местные материалы -		Тенге				**19320,16**
		Накладные расходы -	Тенге				**56427,29**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**46524,73**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**9902,56**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19476,28**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**262929,80**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**110,18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76891,73**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**11426,79**
	Материалы -		Тенге				**33,18**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1772,13**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**9549,82**
		Накладные расходы -	Тенге				**1609,48**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1079,23**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**530,25**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1042,90**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**14079,18**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2,41**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1772,13**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**247218,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**1134,20**
	Всего заработная плата -		Тенге				**4649,81**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**241116,72**
		Накладные расходы -	Тенге				**13409,63**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2808,49**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**10601,14**
		Сметная прибыль -	Тенге				**20850,24**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**281478,30**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5,96**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4649,81**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**562045,11**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**120,87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85231,37**
		РАЗДЕЛ 2.Низкое давление					
		Узел входа поэтиленового газопровода ПЭ63х5,8/Ст57х3,5мм в землю-248 шт					
51	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**743,9950**		**839,53**	**624609,14**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,414	308,014	779,54	240109,18
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	168,143	733,41	123317,67
		Итого оплата труда:				**488,48**	**363426,85**
51. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	166,655	2246,44	374380,19
51. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,743995	2840,33	2113,19
51. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,743995	1761,61	1310,63
		Итого эксплуатация машин:				**507,80**	**377804,01**
		НР первого уровня	%	62,1		303,35	225688,07
		НР второго уровня	%	4,24		48,46	36052,60
		Накладные расходы	%	--		351,80	261740,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,31	70907,99
		Сметная стоимость:				**1286,65**	**957257,80**
52	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,4496**		**929894,31**	**418102,80**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=951,74)	чел-ч	312,7	140,597	951,74	133812,19
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	42,4	948,83	40229,97
		Итого оплата труда:				**387083,79**	**174042,16**
52. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	41,415	3063,43	126871,54
52. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,984677	1761,61	1734,62
		Итого эксплуатация машин:				**286030,46**	**128606,16**
52. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,040466	197175,18	7978,92
52. 6	251470 С (23-021199-9910)	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,449624	324022,38	145688,24
		Итого материалов:				**346254,75**	**155684,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		240379,04	108080,18
		НР второго уровня	%	4,24		49619,59	22310,16
		Накладные расходы	%	--		289998,63	130390,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97591,43	43879,45
		Сметная стоимость:				**1317484,37**	**592372,59**
53	**Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции пластины. Монтаж**	**т конструкций**	**3,5889**		**64868,55**	**232804,15**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=732,02)	чел-ч	82,1	294,645	732,02	215686,33
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	4,378	939,74	4114,57
		Итого оплата труда:				**61245,33**	**219800,90**
53. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,76	2,728	234,58	639,82
53. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,49	1,759	3078,63	5413,90
53. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2	0,717772	21,19	15,21
53. 6	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,06	0,215332	131,58	28,33
53. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,73	2,62	1761,61	4615,19
53. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	2,512	17,05	42,83
		Итого эксплуатация машин:				**2996,85**	**10755,28**
53. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,006962	159092,15	1107,66
53.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,107666	66,30	7,14
53.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,067112	2742,28	184,04
53.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,035889	196,55	7,05
53.13	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	1,794	181,00	324,79
53.14	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,538329	91,04	49,01
53.15	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000359	1774323,66	636,78
53.16	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,002512	208172,82	522,97
53.17	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001113	347608,52	386,73
53.18	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,002153	413023,16	889,37
		Итого материалов:				**1772,86**	**6362,53**
		НР первого уровня	%	60,9		37298,40	133858,75
		НР второго уровня	%	4,24		4331,88	15546,51
		Накладные расходы	%	--		41630,28	149405,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8519,91	30576,75
		Сметная стоимость:				**115018,74**	**412786,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
54	**С121-130201-0902 21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0734**		**349084,80**	**25625,97**
		НР второго уровня	%	4,24		14801,20	1086,54
		Накладные расходы	%	--		14801,20	1086,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29110,88	2137,00
		Сметная стоимость:				**392996,88**	**28849,51**
55	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**7,4400**		**2707,52**	**20143,95**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	854,10
		Накладные расходы	%	--		114,80	854,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	1679,84
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**22677,90**
56	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 100 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**247,9994**		**1271,34**	**315292,26**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	7,99	1981,515	96,21	190639,10
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	12,4	103,31	1280,99
		Итого оплата труда:				**773,87**	**191920,10**
56. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,44	605,119	437,52	264751,46
56. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,13	528,239	402,09	212399,51
56. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	12,4	1761,61	21843,91
		Итого эксплуатация машин:				**251,51**	**62374,36**
56. 6	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000062	0,0155	18563,54	287,73
56. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,003125	0,774998	91814,13	71155,78
56. 8	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,001225	0,303799	1083774,62	329249,94
56. 9	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000594	0,14725	200244,36	29485,91
		Итого материалов:				**251,12**	**62278,80**
		НР первого уровня	%	62,1		480,58	119182,38
			%	4,24		74,28	18421,72
		Накладные расходы	%	--		554,86	137604,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,10	36231,71
		Сметная стоимость:				**1972,30**	**489128,07**
57	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0959**		**605871,93**	**58126,75**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=951,74)	чел-ч	312,7	30	951,74	28552,32
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	9,047	948,83	8584,11

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**387083,79**	**37136,43**
57. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	8,837	3063,43	27071,35
57. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,210106	1761,61	370,13
		Итого эксплуатация машин:				**286030,46**	**27441,48**
57. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,008635	197175,18	1702,51
		Итого материалов:				**22232,37**	**2132,95**
		НР первого уровня	%	62,1		240379,04	23061,72
		НР второго уровня	%	4,24		35881,04	3442,39
		Накладные расходы	%	--		276260,08	26504,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70570,56	6770,47
		Сметная стоимость:				**952702,57**	**91401,33**
58	**С123-020101-1006 23-020101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**246,0000**		**246,11**	**60543,06**
		НР второго уровня	%	4,24		10,44	2567,03
		Накладные расходы	%	--		10,44	2567,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,52	5048,81
		Сметная стоимость:				**277,07**	**68158,89**
59	**С123-020103-3402 23-020103-3402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	**шт.**	**246,0000**		**164,29**	**40415,34**
		НР второго уровня	%	4,24		6,97	1713,61
		Накладные расходы	%	--		6,97	1713,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,70	3370,32
		Сметная стоимость:				**184,96**	**45499,27**
		Трубопроводы					
60	**Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,3680**		**192468,60**	**263297,04**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	179	244,872	798,06	195422,55
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	28,796	738,52	21266,73
		Итого оплата труда:				**158398,59**	**216689,27**
60. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	27,086	2246,44	60847,97
60. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,2052	2840,33	582,84
60. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	10,944	120,74	1321,38
60. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	1,272	1166,37	1483,90
60. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,23256	1761,61	409,68
		Итого эксплуатация машин:				**47255,68**	**64645,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
60. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,30096	215,22	64,77
60. 9	249131 С (21-130703-1404)		м3	8	10,944	148,83	1628,80
		Итого материалов:				**2360,18**	**3228,72**
		НР первого уровня	%	62,1		98365,53	134564,04
		НР второго уровня	%	4,24		12331,37	16869,31
		Накладные расходы	%	--		110696,89	151433,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24253,24	33178,43
		Сметная стоимость:				**327418,73**	**447908,82**
61	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,9681**		**219119,60**	**431240,73**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	194	381,804	798,06	304702,37
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	52,803	741,36	39146,25
		Итого оплата труда:				**174714,41**	**343848,61**
61. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	48,414	2246,44	108759,82
61. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,62978	2840,33	1788,78
61. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	23,617	120,74	2851,48
61. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	2,736	1166,37	3190,73
61. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	1,023	1761,61	1802,82
		Итого эксплуатация машин:				**60157,50**	**118393,63**
61. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,865947	215,22	186,37
61. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	35,425	148,83	5272,32
		Итого материалов:				**4138,46**	**8144,74**
		НР первого уровня	%	62,1		108497,65	213529,99
		НР второго уровня	%	4,24		13890,97	27338,28
		Накладные расходы	%	--		122388,62	240868,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27320,66	53768,72
		Сметная стоимость:				**368828,87**	**725877,72**
62	**Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,6340**		**289547,57**	**183573,16**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	247	156,598	788,80	123524,50
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	24,244	743,45	18024,40
		Итого оплата труда:				**223263,25**	**141548,90**
62. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	21,746	2246,44	48851,53
62. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,32968	2840,33	936,40
62. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	12,68	120,74	1530,98

1	2	3	4	5	6	7	8
62. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	1,471	1166,37	1715,59
62. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,6974	1761,61	1228,55
		Итого эксплуатация машин:				**85588,41**	**54263,05**
62. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,27896	215,22	60,04
62. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	30,432	148,83	4529,19
		Итого материалов:				**9125,56**	**5785,60**
		НР первого уровня	%	62,1		138646,48	87901,87
		НР второго уровня	%	4,24		18155,43	11510,54
		Накладные расходы	%	--		156801,91	99412,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35707,96	22638,85
		Сметная стоимость:				**482057,43**	**305624,41**
63	**Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,3720**		**351703,02**	**130833,52**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	286	106,392	788,80	83922,01
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	18,559	743,19	13792,92
		Итого оплата труда:				**262674,54**	**97714,93**
63. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	16,517	2246,44	37104,00
63. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,11532	2840,33	327,55
63. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	13,02	120,74	1572,03
63. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	1,295	1166,37	1509,94
63. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	0,6324	1761,61	1114,04
		Итого эксплуатация машин:				**111902,04**	**41627,56**
63. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	1,276	215,22	274,61
63. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	27,528	148,83	4096,99
		Итого материалов:				**14204,17**	**5283,95**
		НР первого уровня	%	62,1		163120,89	60680,97
		НР второго уровня	%	4,24		21828,53	8120,21
		Накладные расходы	%	--		184949,42	68801,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42932,20	15970,78
		Сметная стоимость:				**579584,63**	**215605,48**
		Полиэтиленовый шаровый кран подземного исполнения д-200-1шт					
64	**С123-020304-2621 23-020304-2621 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кран шаровый для газа ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**85896,37**	**85896,37**
		НР второго уровня	%	4,24		3642,01	3642,01
		Накладные расходы	%	--		3642,01	3642,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7163,07	7163,07

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**96701,45**	**96701,45**
65	**С123-020304-2515 23-020304-2515 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**6458,68**	**12917,36**
		НР второго уровня	%	4,24		273,85	547,70
		Накладные расходы	%	--		273,85	547,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		538,60	1077,20
		Сметная стоимость:				**7271,13**	**14542,26**
		Полиэтиленовый шаровый кран подземного исполнения д-110-10шт					
66	**Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: кран, тройники. Установка**	**шт.**	**30,0000**		**1237,23**	**37116,83**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,611	18,33	779,54	14288,97
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	9,99	733,25	7325,14
		Итого оплата труда:				**720,47**	**21614,11**
66. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	9,9	2246,44	22239,76
66. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,03	2840,33	85,21
66. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,06	1761,61	105,70
		Итого эксплуатация машин:				**747,69**	**22430,66**
		НР первого уровня	%	62,1		447,41	13422,36
		НР второго уровня	%	4,24		71,43	2142,86
		Накладные расходы	%	--		518,84	15565,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,49	4214,56
		Сметная стоимость:				**1896,55**	**56896,62**
67	**Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Ковер. Устройство**	**шт.**	**10,0000**		**3930,95**	**39309,49**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	2,74	27,4	807,32	22120,57
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	4,8	973,36	4672,14
		Итого оплата труда:				**2679,27**	**26792,70**
67. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,41	4,1	437,52	1793,83
67. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	2,5	3078,63	7696,57
67. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,18	1,8	21,19	38,14
67. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	2,3	1761,61	4051,70
67. 7	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,01	0,1	17,05	1,71
		Итого эксплуатация машин:				**1358,20**	**13581,96**
67. 8	115825 С (21-040302-9902)	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	м3	0,04	0,4	--	--
67. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,015	0,15	181,00	27,15
67.10	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	3,5	35	91,04	3186,40

1	2	3	4	5	6	7	8
67.11	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,0009	222237,60	200,01
		Итого материалов:				**360,70**	**3606,96**
		НР первого уровня	%	62,1		1663,83	16638,27
		НР второго уровня	%	4,24		237,22	2372,18
		Накладные расходы	%	--		1901,05	19010,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		466,56	4665,60
		Сметная стоимость:				**6298,55**	**62985,54**
68	**С123-010201-0232 23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,2500**		**7986,17**	**17968,88**
		НР второго уровня	%	4,24		338,61	761,88
		Накладные расходы	%	--		338,61	761,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		665,98	1498,46
		Сметная стоимость:				**8990,77**	**20229,22**
69	**С121-020101-2701 21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,7000**		**19527,81**	**13669,47**
		НР второго уровня	%	4,24		827,98	579,59
		Накладные расходы	%	--		827,98	579,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1628,46	1139,92
		Сметная стоимость:				**21984,25**	**15388,98**
70	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,3300**		**2707,52**	**893,48**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	37,88
		Накладные расходы	%	--		114,80	37,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	74,51
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**1005,87**
71	**Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: заглушка. Установка**	**шт.**	**10,0000**		**1237,23**	**12372,28**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,611	6,11	779,54	4762,99
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	3,33	733,25	2441,71
		Итого оплата труда:				**720,47**	**7204,70**
71. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	3,3	2246,44	7413,25
71. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,01	2840,33	28,40
71. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,02	1761,61	35,23
		Итого эксплуатация машин:				**747,69**	**7476,89**
		НР первого уровня	%	62,1		447,41	4474,12
		НР второго уровня	%	4,24		71,43	714,29
		Накладные расходы	%	--		518,84	5188,41

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,49	1404,85
		Сметная стоимость:				**1896,55**	**18965,54**
72	**С123-020302-8713 23-020302-8713 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10,0000**		**2460,33**	**24603,30**
		НР второго уровня	%	4,24		104,32	1043,18
		Накладные расходы	%	--		104,32	1043,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,17	2051,72
		Сметная стоимость:				**2769,82**	**27698,20**
		Полиэтиленовый шаровый кран подземного исполнения д-90-2шт					
73	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**343,9980**		**839,53**	**288798,04**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,414	142,415	779,54	111018,32
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	77,744	733,41	57017,90
		Итого оплата труда:				**488,48**	**168036,22**
73. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	77,056	2246,44	173100,67
73. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,343998	2840,33	977,07
73. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,343998	1761,61	605,99
		Итого эксплуатация машин:				**507,80**	**174683,73**
		НР первого уровня	%	62,1		303,35	104350,49
		НР второго уровня	%	4,24		48,46	16669,50
		Накладные расходы	%	--		351,80	121019,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,31	32785,44
		Сметная стоимость:				**1286,65**	**442603,47**
74	**Прайс-лист ООО"Техноком"**	**Отвод полиэтиленовый сварной 50° ПЭ 100 SDR17,DN 63х3,8мм**	**шт**	**1,0000**		**12044,46**	**12044,46**
		НР второго уровня	%	4,24		510,69	510,69
		Накладные расходы	%	--		510,69	510,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1004,41	1004,41
		Сметная стоимость:				**13559,56**	**13559,56**
75	**Прайс-лист ООО"Техноком"**	**Отвод полиэтиленовый сварной 11° ПЭ 100 SDR17,DN 90х5,4мм**	**шт**	**1,0000**		**13760,10**	**13760,10**
		НР второго уровня	%	4,24		583,43	583,43
		Накладные расходы	%	--		583,43	583,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1147,48	1147,48
		Сметная стоимость:				**15491,01**	**15491,01**
76	**Прайс-лист ООО"Техноком"**	**Отвод полиэтиленовый сварной 20-22° ПЭ 100 SDR17,DN 90х5,4мм**	**шт**	**2,0000**		**13760,10**	**27520,20**
		НР второго уровня	%	4,24		583,43	1166,86
		Накладные расходы	%	--		583,43	1166,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1147,48	2294,96
		Сметная стоимость:				**15491,01**	**30982,02**
77	**Прайс-лист ООО"Техноком"**	**Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR17,DN 90х5,4мм**	**шт**	**1,0000**		**13760,10**	**13760,10**
		НР второго уровня	%	4,24		583,43	583,43
		Накладные расходы	%	--		583,43	583,43

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1147,48	1147,48
		Сметная стоимость:				**15491,01**	**15491,01**
78	**Прайс-лист ООО"Техноком"**	**Отвод полиэтиленовый сварной 40° ПЭ 100 SDR17,DN 90х5,4мм**	**шт**	**1,0000**		**13830,12**	**13830,12**
		НР второго уровня	%	4,24		586,40	586,40
		Накладные расходы	%	--		586,40	586,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1153,32	1153,32
		Сметная стоимость:				**15569,84**	**15569,84**
79	**Прайс-лист ООО"Техноком"**	**Отвод полиэтиленовый сварной 11° ПЭ 100 SDR17,DN 110х6,6мм**	**шт**	**4,0000**		**17226,38**	**68905,52**
		НР второго уровня	%	4,24		730,40	2921,59
		Накладные расходы	%	--		730,40	2921,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1436,54	5746,17
		Сметная стоимость:				**19393,32**	**77573,28**
80	**Прайс-лист ООО"Техноком"**	**Отвод полиэтиленовый сварной 20-25-30° ПЭ 100 SDR17,DN 110х6,6мм**	**шт**	**4,0000**		**17226,38**	**68905,52**
		НР второго уровня	%	4,24		730,40	2921,59
		Накладные расходы	%	--		730,40	2921,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1436,54	5746,17
		Сметная стоимость:				**19393,32**	**77573,28**
81	**Прайс-лист ООО"Техноком"**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR17,DN 110х6,6мм**	**шт**	**5,0000**		**17821,60**	**89108,00**
		НР второго уровня	%	4,24		755,64	3778,18
		Накладные расходы	%	--		755,64	3778,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1486,18	7430,89
		Сметная стоимость:				**20063,41**	**100317,07**
82	**Прайс-лист ООО"Техноком"**	**Отвод полиэтиленовый сварной 11° ПЭ 100 SDR17,DN 160х9,5мм**	**шт**	**1,0000**		**24509,08**	**24509,08**
		НР второго уровня	%	4,24		1039,18	1039,18
		Накладные расходы	%	--		1039,18	1039,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2043,86	2043,86
		Сметная стоимость:				**27592,13**	**27592,13**
83	**Прайс-лист ООО"Техноком"**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR17,DN 160х9,5мм**	**шт**	**2,0000**		**26889,96**	**53779,92**
		НР второго уровня	%	4,24		1140,13	2280,27
		Накладные расходы	%	--		1140,13	2280,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2242,41	4484,82
		Сметная стоимость:				**30272,50**	**60545,00**
84	**Прайс-лист ООО"Техноком"**	**Отвод полиэтиленовый сварной 45° ПЭ 100 SDR17,DN 200х11,9мм**	**шт**	**2,0000**		**48037,80**	**96075,60**
		НР второго уровня	%	4,24		2036,80	4073,61
		Накладные расходы	%	--		2036,80	4073,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4005,97	8011,94
		Сметная стоимость:				**54080,57**	**108161,14**
85	**С123-020303-5430 23-020303-5430 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый для газа ПЭ 100 SDR 17, DN 63х90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**28,0000**		**1502,70**	**42075,60**
		НР второго уровня	%	4,24		63,71	1784,01
		Накладные расходы	%	--		63,71	1784,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,31	3508,77
		Сметная стоимость:				**1691,73**	**47368,37**
86	**С123-020303-5430 23-020303-5430 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый для газа ПЭ 100 SDR 17, DN 63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1502,70**	**3005,40**
		НР второго уровня	%	4,24		63,71	127,43
		Накладные расходы	%	--		63,71	127,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,31	250,63
		Сметная стоимость:				**1691,73**	**3383,46**
87	**С123-020303-5432 23-020303-5432 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый для газа ПЭ 100 SDR 17, DN 90x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**15,0000**		**2896,05**	**43440,75**
		НР второго уровня	%	4,24		122,79	1841,89
		Накладные расходы	%	--		122,79	1841,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		241,51	3622,61
		Сметная стоимость:				**3260,35**	**48905,25**
88	**С123-020303-5436 23-020303-5436 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый для газа ПЭ 100 SDR 17, DN 90x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**3297,02**	**13188,08**
		НР второго уровня	%	4,24		139,79	559,17
		Накладные расходы	%	--		139,79	559,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		274,95	1099,78
		Сметная стоимость:				**3711,76**	**14847,03**
89	**С123-020303-5456 23-020303-5456 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,0000**		**13771,06**	**68855,30**
		НР второго уровня	%	4,24		583,89	2919,46
		Накладные расходы	%	--		583,89	2919,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1148,40	5741,98
		Сметная стоимость:				**15503,35**	**77516,75**
90	**С123-020303-5464 23-020303-5464 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 160x200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**33630,60**	**100891,80**
		НР второго уровня	%	4,24		1425,94	4277,81
		Накладные расходы	%	--		1425,94	4277,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2804,52	8413,57
		Сметная стоимость:				**37861,06**	**113583,18**
91	**Прайс-лист СТК"Мегаполис"**	**Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR17,DN 160x160x160мм**	**шт**	**2,0000**		**13236,60**	**26473,20**
		НР второго уровня	%	4,24		561,23	1122,46
		Накладные расходы	%	--		561,23	1122,46

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1103,83	2207,65
		Сметная стоимость:				**14901,66**	**29803,32**
92	**Прайс-лист СТК"Мегаполис"**	**Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR17,DN 110x110x110мм**	**шт**	**1,0000**		**4569,15**	**4569,15**
		НР второго уровня	%	4,24		193,73	193,73
		Накладные расходы	%	--		193,73	193,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		381,03	381,03
		Сметная стоимость:				**5143,91**	**5143,91**
93	**Прайс-лист СТК"Мегаполис"**	**Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR17,DN 110x90x110мм**	**шт**	**3,0000**		**11254,55**	**33763,65**
		НР второго уровня	%	4,24		477,19	1431,58
		Накладные расходы	%	--		477,19	1431,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		938,54	2815,62
		Сметная стоимость:				**12670,28**	**38010,85**
94	**Прайс-лист ЗАО"Проконсим"**	**Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR17,DN 200x110x200мм**	**шт**	**3,0000**		**43695,54**	**131086,62**
		НР второго уровня	%	4,24		1852,69	5558,07
		Накладные расходы	%	--		1852,69	5558,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3643,86	10931,58
		Сметная стоимость:				**49192,09**	**147576,27**
		Сигнальная лента					
95	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**7,2440**		**17753,30**	**128604,87**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=864,1)	чел-ч	6,3	45,637	864,10	39435,10
95. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,712	19,646	963,74	18933,39
		Итого оплата труда:				**8057,49**	**58368,49**
95. 3	242 С (32-040202-0201)	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	9,562	5886,41	56286,32
95. 4	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	10,084	2637,79	26598,55
95. 5	1868 С (32-040203-1401)	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	10,084	542,22	5467,56
		Итого эксплуатация машин:				**12196,64**	**88352,42**
		НР первого уровня	%	42,8		3448,61	24981,71
			%	4,24		898,96	6512,07
		Накладные расходы	%	--		4347,57	31493,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1768,07	12807,89
		Сметная стоимость:				**23868,93**	**172906,55**
96	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0481**		**605871,93**	**29142,44**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=951,74)	чел-ч	312,7	15,041	951,74	14315,00
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	4,536	948,83	4303,73
		Итого оплата труда:				**387083,79**	**18618,73**
96. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	4,43	3063,43	13572,50

1	2	3	4	5	6	7	8
96. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,105339	1761,61	185,57
		Итого эксплуатация машин:				**286030,46**	**13758,07**
96. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,004329	197175,18	853,57
		Итого материалов:				**22232,37**	**1069,38**
		НР первого уровня	%	62,1		240379,04	11562,23
		НР второго уровня	%	4,24		35881,04	1725,88
		Накладные расходы	%	--		276260,08	13288,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70570,56	3394,44
		Сметная стоимость:				**952702,57**	**45824,99**
97	**Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**49,0000**		**3930,95**	**192616,50**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	2,74	134,26	807,32	108390,78
97. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	23,52	973,36	22893,46
		Итого оплата труда:				**2679,27**	**131284,24**
97. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,41	20,09	437,52	8789,78
97. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	12,25	3078,63	37713,22
97. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,18	8,82	21,19	186,90
97. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	11,27	1761,61	19853,34
97. 7	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,01	0,49	17,05	8,35
		Итого эксплуатация машин:				**1358,20**	**66551,59**
97. 8	115825 С (21-040302-9902)	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	м3	0,04	1,96	--	--
97. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,015	0,735	181,00	133,03
97.10	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	3,5	171,5	91,04	15613,36
97.11	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00441	222237,60	980,07
		Итого материалов:				**360,70**	**17674,12**
		НР первого уровня	%	62,1		1663,83	81527,52
		НР второго уровня	%	4,24		237,22	11623,71
		Накладные расходы	%	--		1901,05	93151,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		466,56	22861,42
		Сметная стоимость:				**6298,55**	**308629,13**
98	**С123-010201-0225 23-010201-0225 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**9,8000**		**4680,65**	**45870,37**
		НР второго уровня	%	4,24		198,46	1944,90
		Накладные расходы	%	--		198,46	1944,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		390,33	3825,22
		Сметная стоимость:				**5269,44**	**51640,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
99	**С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ковер**	**т**	**0,1298**		**324022,38**	**42073,98**
		НР второго уровня	%	4,24		13738,55	1783,94
		Накладные расходы	%	--		13738,55	1783,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27020,87	3508,63
		Сметная стоимость:				**364781,80**	**47366,55**
100	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**14,4544**		**2707,52**	**39135,47**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	1659,34
		Накладные расходы	%	--		114,80	1659,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	3263,59
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**44058,40**
101	**С121-020101-2601 21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,1515**		**19132,83**	**22031,45**
		НР второго уровня	%	4,24		811,23	934,13
		Накладные расходы	%	--		811,23	934,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1595,52	1837,25
		Сметная стоимость:				**21539,59**	**24802,83**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4787176,61**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**128604,87**
	Всего заработная плата -		Тенге				**58368,49**
		Накладные расходы -	Тенге				**31493,79**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**24981,71**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**6512,08**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12807,89**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**172906,55**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**65,28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**58368,49**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3145930,76**
	Материалы -		Тенге				**246248,78**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1939878,00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**25625,97**
	Местные материалы -		Тенге				**95873,82**
		Накладные расходы -	Тенге				**1389129,44**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1204664,22**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**184465,22**
		Сметная прибыль -	Тенге				**362804,82**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4897865,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4173,66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1939878,00**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**232804,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**4115,55**
	Всего заработная плата -		Тенге				**219800,90**
		Накладные расходы -	Тенге				**149405,25**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**133858,75**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**15546,50**
		Сметная прибыль -	Тенге				**30576,75**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**412786,15**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**299,02**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**219800,90**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1279836,83**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1279836,83**
		Накладные расходы -	Тенге				**54265,08**
		Сметная прибыль -	Тенге				**106728,15**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1440830,07**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6924387,79**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4537,97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2218047,35**
		РАЗДЕЛ 3.Строительная часть					
		Опора под ШРП-2шт					
102	**Е11-010205-0406 11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**11,7600**		**1033,63**	**12155,46**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	1,54	18,11	669,68	12128,17
		Итого оплата труда:				**1031,31**	**12128,17**
			%	59,1		609,50	7167,75
		НР второго уровня	%	4,24		69,67	819,30
		Накладные расходы	%	--		679,17	7987,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,02	1611,40
		Сметная стоимость:				**1849,82**	**21753,91**
103	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**10,9600**		**637,36**	**6985,48**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	10,653	654,25	6969,80
		Итого оплата труда:				**635,93**	**6969,80**
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	4119,15
		НР второго уровня	%	4,24		42,96	470,84
		Накладные расходы	%	--		418,79	4589,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,49	926,04
		Сметная стоимость:				**1140,65**	**12501,50**
104	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**0,0500**		**117,21**	**5,86**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,108	0,0054	617,21	3,33
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,001313	826,44	1,08
		Итого оплата труда:				**88,35**	**4,42**
104. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,001313	1849,48	2,43
104. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,00525	11,48	0,06
		Итого эксплуатация машин:				**49,75**	**2,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		52,22	2,61
		НР второго уровня	%	4,24		7,18	0,36
		Накладные расходы	%	--		59,40	2,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,13	0,71
		Сметная стоимость:				**190,74**	**9,54**
105	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,7200**		**25208,01**	**18149,77**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	4,9	3,528	732,02	2582,57
105. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,14184	837,05	118,73
		Итого оплата труда:				**3751,80**	**2701,29**
105. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001944	3356,72	6,53
105. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,209952	31,13	6,54
105. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,126792	3518,51	446,12
105. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,005328	3078,63	16,40
105. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,006192	47,63	0,29
105. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,007776	1761,61	13,70
		Итого эксплуатация машин:				**679,97**	**489,58**
105. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,54864	66,30	36,37
105.10	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,00504	26033,00	131,21
105.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,00059	15522,50	9,16
105.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,216	196,55	42,45
105.13	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,054	6598,38	356,31
105.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00424	0,003053	28,00	0,09
105.15	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,46872	674,52	316,16
105.16	279204 С	Ресурса нет в кодификаторе ресурсов.		1,02	0,7344	--	--
		Итого материалов:				**20941,14**	**15077,62**
		НР первого уровня	%	48,5		1819,62	1310,13
		НР второго уровня	%	4,24		1145,97	825,10
		Накладные расходы	%	--		2965,59	2135,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2253,89	1622,80
		Сметная стоимость:				**30427,49**	**21907,79**
106	**Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1299**		**70144,05**	**9112,97**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	73,6	9,562	779,54	7453,93
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,035078	941,37	33,02
		Итого оплата труда:				**57628,31**	**7486,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
106. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	2,118	234,58	496,76
106. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,014291	3078,63	44,00
106. 5	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	0,480697	95,13	45,73
106. 6	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,154602	131,58	20,34
106. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,020787	1761,61	36,62
106. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,30141	17,05	5,14
		Итого эксплуатация машин:				**4992,28**	**648,59**
106. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000252	159092,15	40,10
106.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,003898	66,30	0,26
106.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002429	2742,28	6,66
106.12	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000134	39687,74	5,31
106.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,00065	381819,66	248,03
106.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001299	196,55	0,26
106.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,25334	181,00	45,85
106.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,076652	91,04	6,98
106.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000013	1774323,66	23,05
106.18	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,001819	208172,82	378,64
106.19	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00004	347608,52	14,00
106.20	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000078	413023,16	32,20
		Итого материалов:				**7777,63**	**1010,45**
		НР первого уровня	%	60,9		35095,64	4559,56
		НР второго уровня	%	4,24		4462,16	579,72
		Накладные расходы	%	--		39557,81	5139,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8776,15	1140,18
		Сметная стоимость:				**118478,00**	**15392,43**
107	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,1299**		**329952,69**	**42866,79**
		НР второго уровня	%	4,24		13989,99	1817,55
		Накладные расходы	%	--		13989,99	1817,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,41	3574,75
		Сметная стоимость:				**371458,10**	**48259,09**

1	2	3	4	5	6	7	8
108	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**9,6000**		**726,68**	**6976,11**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	0,212	2,035	817,19	1663,15
108. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0192	826,45	15,87
		Итого оплата труда:				**174,90**	**1679,01**
108. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,1872	402,09	75,27
108. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0192	1761,61	33,82
		Итого эксплуатация машин:				**11,36**	**109,09**
108. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	23,04	212,16	4888,17
108. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002304	51147,90	117,84
108. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,001536	94314,44	144,87
		Итого материалов:				**542,07**	**5203,87**
			%	50,8		88,85	852,94
		НР второго уровня	%	4,24		34,58	331,95
		Накладные расходы	%	--		123,43	1184,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,01	652,88
		Сметная стоимость:				**918,11**	**8813,88**
109	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,6378**		**63,46**	**230,84**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,09)	чел-ч	0,0295	0,107315	914,09	98,10
109. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000728	826,46	0,60
		Итого оплата труда:				**27,13**	**98,70**
109. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000364	3356,72	1,22
109. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000364	34,59	0,01
109. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000364	1761,61	0,64
109. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,040743	44,82	1,83
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**3,70**
109. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000055	273897,54	14,95
109. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000327	347608,52	113,81
		Итого материалов:				**35,47**	**129,04**
		НР первого уровня	%	54,2		14,70	53,49
		НР второго уровня	%	4,24		3,31	12,06
		Накладные расходы	%	--		18,02	65,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,52	23,71
		Сметная стоимость:				**87,99**	**320,10**
110	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**3,6378**		**73,45**	**267,21**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,0213	0,077485	779,54	60,40

1	2	3	4	5	6	7	8
110. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000728	826,46	0,60
		Итого оплата труда:				**16,77**	**61,00**
110. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000364	3356,72	1,22
110. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000364	34,59	0,01
110. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000364	1761,61	0,64
110. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,023646	44,82	1,06
		Итого эксплуатация машин:				**0,81**	**2,93**
110. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000051	335868,32	17,11
110. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000327	408117,32	133,62
		Итого материалов:				**56,04**	**203,87**
			%	54,2		9,09	33,06
		НР второго уровня	%	4,24		3,50	12,73
		Накладные расходы	%	--		12,59	45,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,88	25,04
		Сметная стоимость:				**92,93**	**338,05**
		Ограждение ГРПШ-17м-2шт					
111	**Е11-070111-0111 11-070111-0111 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**34,0003**		**1888,16**	**64197,92**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	1,42	48,28	817,19	39454,28
111. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2128	7,235	1100,83	7964,81
		Итого оплата труда:				**1394,67**	**47419,09**
111. 3	127 С (31-060201-0101)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0755	2,567	405,10	1039,90
111. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,207	7,038	3078,63	21667,59
111. 5	2400 С (32-060101-1501)	Ямокопатели	маш.-ч	0,0052	0,176802	212,32	37,54
111. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0058	0,197202	1761,61	347,39
		Итого эксплуатация машин:				**679,18**	**23092,42**
111. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00009	0,00306	15832,48	48,45
111. 8	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00021	0,00714	23301,48	166,37
111. 9	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,340003	91,80	31,21
111.10	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,00068	364882,72	248,12
111.11	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,00408	197175,18	804,48
		Итого материалов:				**48,56**	**1651,22**
		НР первого уровня	%	62,1		866,09	29447,26
		НР второго уровня	%	4,24		116,78	3970,56
		Накладные расходы	%	--		982,87	33417,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,68	7809,26
		Сметная стоимость:				**3100,71**	**105424,99**
112	**Е11-070111-0208 11-070111-0208 РСНБ РК 2015**	**Устройство калиток по металлическим столбам**	**шт.**	**2,0000**		**6817,75**	**13635,49**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	7,85	15,7	851,76	13372,63
112. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0302	0,0604	829,77	50,12
		Итого оплата труда:				**6711,38**	**13422,75**
112. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0435	0,087	31,13	2,71
112. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,232	142,69	33,10
112. 5	2288 С (31-010203-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0008	0,0016	2534,87	4,06
112. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0294	0,0588	1761,61	103,58
		Итого эксплуатация машин:				**71,73**	**143,45**
112. 7	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00015	0,0003	12925,19	3,88
112. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0004	197175,18	78,87
		Итого материалов:				**59,70**	**119,41**
		НР первого уровня	%	62,1		4167,76	8335,53
		НР второго уровня	%	4,24		465,79	931,57
		Накладные расходы	%	--		4633,55	9267,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		916,10	1832,21
		Сметная стоимость:				**12367,40**	**24734,80**
		Стойки-11шт					
113	**С123-010201-0145 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**58,3000**		**1096,93**	**63951,02**
		НР второго уровня	%	4,24		46,51	2711,52
		Накладные расходы	%	--		46,51	2711,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,48	5333,00
		Сметная стоимость:				**1234,92**	**71995,55**
114	**С121-060405-1403 21-060405-1403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0387**		**346970,38**	**13435,04**
		НР второго уровня	%	4,24		14711,54	569,65
		Накладные расходы	%	--		14711,54	569,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28934,55	1120,37
		Сметная стоимость:				**390616,48**	**15125,06**
		Панель ограждения ОГ-1-3шт;ОГ-2-6шт;ОГ-3-1шт					
115	**С121-130814-1901 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,3557**		**304462,43**	**108291,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		12909,21	4591,55
		Накладные расходы	%	--		12909,21	4591,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25389,73	9030,62
		Сметная стоимость:				**342761,37**	**121913,36**
116	**С121-050308-0232 21-050308-0232 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**35,1400**		**619,60**	**21772,74**
		НР второго уровня	%	4,24		26,27	923,16
		Накладные расходы	%	--		26,27	923,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,67	1815,67
		Сметная стоимость:				**697,54**	**24511,58**
		Калитка-1шт					
117	**С121-130814-1901 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,0318**		**304462,43**	**9687,99**
		НР второго уровня	%	4,24		12909,21	410,77
		Накладные расходы	%	--		12909,21	410,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25389,73	807,90
		Сметная стоимость:				**342761,37**	**10906,67**
118	**С121-050308-0232 21-050308-0232 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**2,6000**		**619,60**	**1610,96**
		НР второго уровня	%	4,24		26,27	68,30
		Накладные расходы	%	--		26,27	68,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,67	134,34
		Сметная стоимость:				**697,54**	**1813,61**
119	**С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**4,0000**		**428,37**	**1713,48**
		НР второго уровня	%	4,24		18,16	72,65
		Накладные расходы	%	--		18,16	72,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,72	142,89
		Сметная стоимость:				**482,26**	**1929,02**
120	**С121-060405-1403 21-060405-1403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0165**		**346970,38**	**5712,87**
		НР второго уровня	%	4,24		14711,54	242,23
		Накладные расходы	%	--		14711,54	242,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28934,55	476,41
		Сметная стоимость:				**390616,48**	**6431,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
121	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**19,9585**		**63,46**	**1266,49**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,09)	чел-ч	0,0295	0,588776	914,09	538,19
121. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,003992	826,44	3,30
		Итого оплата труда:				**27,13**	**541,49**
121. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001996	3356,72	6,70
121. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001996	34,59	0,07
121. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001996	1761,61	3,52
121. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,223535	44,82	10,02
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**20,30**
121. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000299	273897,54	82,00
121. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001796	347608,52	624,40
		Итого материалов:				**35,47**	**707,99**
		НР первого уровня	%	54,2		14,70	293,49
		НР второго уровня	%	4,24		3,31	66,14
		Накладные расходы	%	--		18,02	359,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,52	130,09
		Сметная стоимость:				**87,99**	**1756,21**
122	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**19,9585**		**146,90**	**2931,85**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,0426	0,850232	779,54	662,79
122. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,007983	826,45	6,60
		Итого оплата труда:				**33,54**	**669,39**
122. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003992	3356,72	13,40
122. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,003992	34,59	0,14
122. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003992	1761,61	7,03
122. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,25946	44,82	11,63
		Итого эксплуатация машин:				**1,61**	**32,20**
122. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000559	335868,32	187,70
122. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,003593	408117,32	1466,17
		Итого материалов:				**112,08**	**2236,86**
		НР первого уровня	%	54,2		18,18	362,81
		НР второго уровня	%	4,24		7,00	139,69
		Накладные расходы	%	--		25,18	502,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,77	274,75
		Сметная стоимость:				**185,84**	**3709,09**
		Заземление					

1	2	3	4	5	6	7	8
123	**Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10,0000**		**2170,41**	**21704,14**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	0,7	7	807,32	5651,24
123. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	0,28	967,49	270,90
		Итого оплата труда:				**592,21**	**5922,14**
123. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,014	0,14	3261,22	456,57
123. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	2,54	142,69	362,43
123. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,014	0,14	2251,17	315,16
		Итого эксплуатация машин:				**113,42**	**1134,17**
123. 6	127755 С (21-050304-0115)	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0081	0,081	155449,44	12591,40
123. 7	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000078	0,00078	222237,60	173,35
123. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	2	1037,54	2075,08
		Итого материалов:				**1491,87**	**14918,73**
		НР первого уровня	%	42,8		253,47	2534,67
		НР второго уровня	%	4,24		102,77	1027,73
		Накладные расходы	%	--		356,24	3562,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,13	2021,32
		Сметная стоимость:				**2728,79**	**27287,86**
124	**Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**20,0000**		**451,35**	**9026,94**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	0,14	2,8	807,32	2260,50
124. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,088	967,49	85,14
		Итого оплата труда:				**117,28**	**2345,63**
124. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,044	3261,22	143,49
124. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,626	142,69	89,32
124. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,044	2251,17	99,05
		Итого эксплуатация машин:				**16,59**	**331,87**
124. 6	125715 С (21-050106-1001)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0013	0,026	214645,87	5580,79
124. 7	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,00018	222237,60	40,00
124. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,74	1037,54	767,78
		Итого материалов:				**321,73**	**6434,57**
		НР первого уровня	%	42,8		50,20	1003,93
		НР второго уровня	%	4,24		21,27	425,31
		Накладные расходы	%	--		71,46	1429,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,82	836,49
		Сметная стоимость:				**564,63**	**11292,68**
		Молниеотвод МС-8-1-2шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
125	**Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,2800**		**3405,33**	**4358,83**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=707,33)	чел-ч	0,526	0,67328	707,33	476,23
125. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,066	0,08448	930,73	78,63
		Итого оплата труда:				**433,48**	**554,86**
125. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0154	0,019712	3356,72	66,17
125. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0244	0,031232	3507,68	109,55
125. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0232	0,029696	2484,08	73,77
125. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,102	0,13056	94,23	12,30
125. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,00384	1761,61	6,76
		Итого эксплуатация машин:				**209,81**	**268,55**
125. 8	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,047104	2354,07	110,89
125. 9	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,023552	2158,17	50,83
125.10	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,076288	1925,66	146,90
125.11	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	0,031744	72549,18	2303,00
		Итого материалов:				**2823,47**	**3614,04**
		НР первого уровня	%	60,9		263,99	337,91
		НР второго уровня	%	4,24		155,58	199,14
		Накладные расходы	%	--		419,57	537,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		305,99	391,67
		Сметная стоимость:				**4130,90**	**5287,55**
126	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,1000**		**20690,51**	**2069,05**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	1,35	0,135	669,68	90,41
126. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,01813	826,45	14,98
		Итого оплата труда:				**1053,90**	**105,39**
126. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,048	10,59	0,51
126. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,018	3518,51	63,33
126. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00013	1761,61	0,23
		Итого эксплуатация машин:				**640,71**	**64,07**
126. 6	100463 С (21-020101-0101)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,102	16994,60	1733,45
126. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,025	6598,38	164,96
126. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0002	28,00	0,01
		Итого материалов:				**19145,73**	**1914,57**
		НР первого уровня	%	48,5		511,14	51,11

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		898,95	89,89
		Накладные расходы	%	--		1410,09	141,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1768,05	176,80
		Сметная стоимость:				**23868,65**	**2386,86**
127	**Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,6200**		**26300,76**	**16306,47**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	4,41	2,734	732,02	2001,49
127. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,18011	830,04	149,50
		Итого оплата труда:				**3469,34**	**2150,99**
127. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001674	3356,72	5,62
127. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,16306	31,13	5,08
127. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,17267	3518,51	607,54
127. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,002294	3078,63	7,06
127. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,005208	47,63	0,25
127. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,003472	1761,61	6,12
		Итого эксплуатация машин:				**1018,81**	**631,66**
127. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,2325	66,30	15,41
127.10	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,004216	26033,00	109,76
127.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000167	15522,50	2,60
127.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,14756	196,55	29,00
127.13	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,09486	6598,38	625,92
127.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00441	0,002734	28,00	0,08
127.15	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,39742	674,52	268,07
127.16	279225 С	Ресурса нет в кодификаторе ресурсов.		1,02	0,6324	--	--
		Итого материалов:				**22053,74**	**13673,32**
		НР первого уровня	%	48,5		1682,63	1043,23
		НР второго уровня	%	4,24		1186,50	735,63
		Накладные расходы	%	--		2869,12	1778,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2333,59	1446,83
		Сметная стоимость:				**31503,47**	**19532,15**
128	**Е11-060301-0401 11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0322**		**400191,51**	**12869,76**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	289	9,294	760,41	7067,21
128. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,019939	940,19	18,75
		Итого оплата труда:				**220341,41**	**7085,96**
128. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,00804	3078,63	24,75

1	2	3	4	5	6	7	8
128. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,011899	1761,61	20,96
		Итого эксплуатация машин:				**1421,45**	**45,71**
128. 5	145198 С (21-130205-0101)	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,032159	178506,12	5740,58
		Итого материалов:				**179011,57**	**5756,83**
		НР первого уровня	%	48,5		106865,58	3436,69
		НР второго уровня	%	4,24		21499,22	691,39
		Накладные расходы	%	--		128364,80	4128,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42284,51	1359,83
		Сметная стоимость:				**570840,82**	**18357,67**
129	**Е11-330109-0115 11-330109-0115 РСНБ РК 2015**	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**	**т**	**0,1409**		**98912,84**	**13936,82**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=864,1)	чел-ч	35,4	4,988	864,10	4310,01
129. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	13,42	1,891	1108,10	2095,28
		Итого оплата труда:				**45459,84**	**6405,29**
129. 3	104 С (31-050601-0104)	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	6,3	0,88767	5272,98	4680,67
129. 4	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	5,88	0,828492	437,52	362,48
129. 5	776 С (31-050102-0104)	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	7,1	1	4023,94	4025,51
129. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,002818	2251,17	6,34
		Итого эксплуатация машин:				**64407,39**	**9075,00**
129. 7	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,017	0,002395	200244,36	479,65
		Итого материалов:				**3916,31**	**551,81**
		НР первого уровня	%	61,7		28048,72	3952,06
		НР второго уровня	%	4,24		5383,17	758,49
		Накладные расходы	%	--		33431,89	4710,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10587,58	1491,79
		Сметная стоимость:				**142932,31**	**20139,16**
130	**С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,3400**		**2365,97**	**10268,31**
		НР второго уровня	%	4,24		100,32	435,38
		Накладные расходы	%	--		100,32	435,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,30	856,29
		Сметная стоимость:				**2663,59**	**11559,98**
131	**С123-010201-0160 23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,8600**		**1457,81**	**7084,96**
		НР второго уровня	%	4,24		61,81	300,40
		Накладные расходы	%	--		61,81	300,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,57	590,83
		Сметная стоимость:				**1641,19**	**7976,19**

1	2	3	4	5	6	7	8
132	**С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,0000**		**949,72**	**3798,88**
		НР второго уровня	%	4,24		40,27	161,07
		Накладные расходы	%	--		40,27	161,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,20	316,80
		Сметная стоимость:				**1069,19**	**4276,75**
133	**С121-050304-0111 21-050304-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0250**		**151503,01**	**3793,64**
		НР второго уровня	%	4,24		6423,73	160,85
		Накладные расходы	%	--		6423,73	160,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12634,14	316,36
		Сметная стоимость:				**170560,88**	**4270,84**
134	**С121-050106-2402**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0126**		**215571,65**	**2708,01**
		НР второго уровня	%	4,24		9140,24	114,82
		Накладные расходы	%	--		9140,24	114,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17976,95	225,83
		Сметная стоимость:				**242688,84**	**3048,66**
135	**С121-050101-0502**	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,0069**		**210507,20**	**1447,87**
		НР второго уровня	%	4,24		8925,51	61,39
		Накладные расходы	%	--		8925,51	61,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17554,62	120,74
		Сметная стоимость:				**236987,32**	**1630,00**
136	**С123-020101-1034 23-020101-1034 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**597,31**	**1194,62**
		НР второго уровня	%	4,24		25,33	50,65
		Накладные расходы	%	--		25,33	50,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,81	99,62
		Сметная стоимость:				**672,45**	**1344,89**
137	**С123-020101-1017 23-020101-1017 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**336,86**	**673,72**
		НР второго уровня	%	4,24		14,28	28,57
		Накладные расходы	%	--		14,28	28,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,09	56,18
		Сметная стоимость:				**379,23**	**758,47**

1	2	3	4	5	6	7	8
138	**С123-020103-3408 23-020103-3408 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**301,07**	**602,14**
		НР второго уровня	%	4,24		12,77	25,53
		Накладные расходы	%	--		12,77	25,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,11	50,21
		Сметная стоимость:				**338,94**	**677,88**
139	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4,0861**		**63,46**	**259,29**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,09)	чел-ч	0,0295	0,12054	914,09	110,18
139. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000817	826,46	0,68
		Итого оплата труда:				**27,13**	**110,86**
139. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000409	3356,72	1,37
139. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000409	34,59	0,01
139. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000409	1761,61	0,72
139. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,045764	44,82	2,05
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**4,16**
139. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000061	273897,54	16,79
139. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000368	347608,52	127,83
		Итого материалов:				**35,47**	**144,95**
		НР первого уровня	%	54,2		14,70	60,09
			%	4,24		3,31	13,54
		Накладные расходы	%	--		18,02	73,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,52	26,63
		Сметная стоимость:				**87,99**	**359,55**
140	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**4,0861**		**146,90**	**600,24**
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,0426	0,174068	779,54	135,69
140. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001634	826,46	1,35
		Итого оплата труда:				**33,54**	**137,04**
140. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000817	3356,72	2,74
140. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000817	34,59	0,03
140. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000817	1761,61	1,44
140. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,053119	44,82	2,38
		Итого эксплуатация машин:				**1,61**	**6,59**
140. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000114	335868,32	38,43

1	2	3	4	5	6	7	8
140. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000735	408117,32	300,17
		Итого материалов:				**112,08**	**457,95**
		НР первого уровня	%	54,2		18,18	74,28
		НР второго уровня	%	4,24		7,00	28,60
		Накладные расходы	%	--		25,18	102,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,77	56,25
		Сметная стоимость:				**185,84**	**759,36**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**517661,21**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**30731,08**
	Материалы -		Тенге				**21228,40**
	Всего заработная плата -		Тенге				**8267,77**
		Накладные расходы -	Тенге				**4991,64**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3538,61**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1453,03**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2857,82**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**38580,54**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10,17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8267,77**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**322359,45**
	Материалы -		Тенге				**22328,08**
	Всего заработная плата -		Тенге				**102245,51**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**145156,53**
		Накладные расходы -	Тенге				**77185,22**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**60933,59**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**16251,63**
		Сметная прибыль -	Тенге				**31963,57**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**431508,24**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**127,72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**102245,51**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**72841,16**
	Материалы -		Тенге				**801,33**
	Всего заработная плата -		Тенге				**7486,96**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**63728,18**
		Накладные расходы -	Тенге				**7841,35**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4559,56**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3281,79**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6454,60**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**87137,10**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9,60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7486,96**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**91729,52**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**91729,52**
		Накладные расходы -	Тенге				**3889,33**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7649,51**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**103268,37**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**660494,24**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**147,49**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**118000,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				5752890,98
	Итого прямые затраты:						
	в том числе:		Тенге				2007735,57
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1356247,14
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				413543,39
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2283856,21
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0,00
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				1483727,46
	Накладные расходы I уровня		Тенге				7236618,44
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				306832,62
	Накладные расходы II уровня		Тенге				7543451,06
	ИТОГО:		Тенге				603476,08
	Сметная прибыль		Тенге				8146927,14
	ИТОГО по смете:						

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Временные здания и сооружения К=1,3%	Тенге				105910,05
Итого:	Тенге				8252837,19
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=2,07%	Тенге				170833,73
Итого в текущих ценах 2017 г					8423670,92
Итого в текущих ценах 1 квартала 2018 г	Тенге				8928571,43
НДС 12%	Тенге				1071428,57
ИТОГО:	**Тенге**				**10000000,00**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Нур-Талапкер К"

Керейтбаев К.И.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ер-Канат Сервис"

Кулахметов А.Ж.