Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "NAK Investments"

Субподрядчик: ТОО "NAK Construction"

Наименование стройки - "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Нур-Султан, район "Есиль", пр. Мәңгілік Ел, д. 40"

Договор №49-21 от 16.03.2021г.

АКТ № 1
выполненных работ за апрель 2021 года

на Архитектурное решение

(наименование работ и затрат)

Основание: АР

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Колонны												
		Км-1										
1	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	75		2003,71	961,09	150278	72082	31304	58823	225829
		НР - 91%; СП - 8%				625,23	236,64	46892	17748		16728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2113-0702-1105	**Смазка для опалубки**	кг	0,267	20,025	417,00				8350		
1.2	2107-0506-1302	**Фанера ламинированная толщиной 21 мм ГОСТ Р 53920-2010**	м2	0,0183	1,3725	5401,00				7413		
1.3	2701-0101-0301	**Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн**	комплект/м2 опалубки	0,004	0,3	33883,00				10165		
2	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	75		520,74	366,96	39056	27522	--	16764	60286
		НР - 91%; СП - 8%				153,78	91,85	11534	6889		4466	
3	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	9,2		7762,10	3767,53	71411	34661	256	41023	121429
		НР - 91%; СП - 8%				3966,70	933,36	36494	8587		8995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2113-0810-0101	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	0,00034	0,003133	81836,00				256		
3.2	2102-0199-9901	**Бетон**	м3	1,015	9,338	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,4992		53212,91	2903,76	26564	1449	1135	22117	52576
		НР - 91%; СП - 8%				48035,87	651,30	23980	325		3894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	160	79,872	12,00				958		
5	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,1523		53212,91	2903,76	8104	442	346	6748	16040
		НР - 91%; СП - 8%				48035,87	651,30	7316	99		1188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	160	24,368	12,00				292		
6	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,948		212579,00	--	414104	--	414104	--	447232
		СП - 8%				--	--	--	--		33128	
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2643		224072,00	--	59222	--	59222	--	63960
		СП - 8%				--	--	--	--		4738	
		Км-2										
8	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	57		2003,71	961,09	114211	54782	23791	44705	171630
		НР - 91%; СП - 8%				625,23	236,64	35638	13488		12713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2113-0702-1105	Смазка для опалубки	кг	0,267	15,219	417,00				6346		
8.2	2107-0506-1302	Фанера ламинированная толщиной 21 мм ГОСТ Р 53920-2010	м2	0,0183	1,0431	5401,00				5634		
8.3	2701-0101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект/м2 опалубки	0,004	0,228	33883,00				7725		
9	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	57		520,74	366,96	29682	20916	--	12741	45817
		НР - 91%; СП - 8%				153,78	91,85	8765	5235		3394	
10	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	4,56		6909,65	3767,53	31508	17180	145	16780	52151
		НР - 91%; СП - 8%				3110,37	933,36	14183	4256		3863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,000388	0,001769	81836,00				145		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10.2	2102-0199-9901	Бетон	м3	1,015	4,6284	--				--		
11	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3328		212579,00	--	495904	--	495904	--	535576
		СП - 8%				--	--	--	--		39672	
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21072		224072,00	--	47216	--	47216	--	50993
		СП - 8%				--	--	--	--		3777	
13	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	57		2028,72	961,09	115637	54782	23791	46002	174571
		НР - 91%; СП - 8%				650,24	236,64	37064	13488		12931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2113-0702-1105	Смазка для опалубки	кг	0,267	15,219	417,00				6346		
13.2	2107-0506-1302	Фанера ламинированная толщиной 21 мм ГОСТ Р 53920-2010	м2	0,0183	1,0431	5401,00				5634		
13.3	2701-0101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект/м2 опалубки	0,004	0,228	33883,00				7725		
14	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	57		526,89	366,96	30033	20916	--	13060	46540
		НР - 91%; СП - 8%				159,93	91,85	9116	5235		3447	
15	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	2,4		7034,06	3767,53	16882	9042	77	9103	28064
		НР - 91%; СП - 8%				3234,78	933,36	7763	2240		2079	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,000388	0,000931	81836,00				76		
15.2	2102-0199-9901	Бетон	м3	1,015	2,436	--				--		
16	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	3,36		7920,77	3767,53	26614	12659	94	15468	45448
		НР - 91%; СП - 8%				4125,37	933,36	13861	3136		3367	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00034	0,001144	81836,00				94		
16.2	2102-0199-9901	Бетон	м3	1,015	3,4104	--				--		
17	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,6		53212,91	2903,76	85141	4646	3638	70889	168512
		НР - 91%; СП - 8%				48035,87	651,30	76857	1042		12482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	160	256	12,00				3072		
18	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,26016		53212,91	2903,76	13844	755	592	11526	27400
		НР - 91%; СП - 8%				48035,87	651,30	12497	169		2030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	160	41,6256	12,00				500		
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7968		212579,00	--	381962	--	381962	--	412519
		СП - 8%				--	--	--	--		30557	
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26016		224072,00	--	58295	--	58295	--	62959
		СП - 8%				--	--	--	--		4664	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					2215668	331834	1541872	385749	2809532
								341960	81937	--	208113	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					2215668				
		Материалы	тенге					85166				
		Всего заработная плата	тенге						423897			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					1455703				
		Накладные расходы	тенге					385749				
		Сметная прибыль	тенге					208113				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					2809530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									279
		Сметная заработная плата	тенге						423897			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					2809530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									279
		Сметная заработная плата	тенге						423897			
		РАЗДЕЛ 2.Плиты перекрытия										
		Пм-1 /1 шт/										
21	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	475		2698,65	63,45	1281859	30139	396520	785018	2232227

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				1800,42	15,70	855200	7458		165350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2113-0702-1105	**Смазка для опалубки**	кг	0,31	147,25	417,00				61403		
21.2	2107-0506-1302	**Фанера ламинированная толщиной 21 мм ГОСТ Р 53920-2010**	м2	0,0583	27,6925	5401,00				149567		
21.3	2701-0101-0201	**Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные ГОСТ 4981-87**	м	0,1267	60,1825	2369,00				142572		
22	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	475		1089,34	32,03	517436	15214	--	460489	1056159
		НР - 91%; СП - 8%				1057,31	8,02	502222	3809		78234	
23	1106-1906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Краи-бадья"**	м3	65,8		4148,88	2722,16	272996	179118	5385	120907	425416
		НР - 91%; СП - 8%				1344,88	674,35	88493	44372		31512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2113-0810-0101	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	0,001	0,0658	81836,00				5385		
23.2	2102-0199-9901	**Бетон**	м3	1,015	66,787	--				--		
24	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	5,8511		32977,80	1208,25	192956	7070	39631	134693	353861
		НР - 91%; СП - 8%				24996,24	300,60	146255	1759		26212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2105-0308-0507	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82**	м2	0,23	1,345753	6396,00				8607		
24.2	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,012	0,070213	224072,00				15733		
24.3	2113-0816-3804	**Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей**	шт.	145	848,4095	14,00				11878		
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,1946		224072,00	--	715820	--	715820	--	773086
		СП - 8%				--	--	--	--		57266	
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,4662		221354,00	--	988611	--	988611	--	1067700
		СП - 8%				--	--	--	--		79089	
27	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,1903		212579,00	--	890770	--	890770	--	962032
		СП - 8%				--	--	--	--		71262	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**тенге**					4860448	231541	3036737	1501107	6870481
								1592170	57398	--	508925	
Стоимость общестроительных работ			тенге					4860448				
Материалы			тенге					441536				
Всего заработная плата			тенге						1649568			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					2595201				
		Накладные расходы	тенге					1501107				
		Сметная прибыль	тенге					508925				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					6870480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1116
		Сметная заработная плата	тенге						1649568			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге					6870480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1116
		Сметная заработная плата	тенге						1649568			
		РАЗДЕЛ 3.Перемычки										
28	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	38		643,82	253,21	24465	9622	6683	12617	40049
		НР - 118%; СП - 8%				214,75	66,63	8160	2532		2967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0114	0,4332	15426,00				6683		
28.2	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	38	--				--		
29	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 07 табл.1 п.3.3 Кзтр=1,16, Кэм=1,16	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка. Производство работ на жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий высотой свыше 40 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,16 и к времени эксплуатации машин - 1,16	шт. сборных конструкций	75		718,69	293,72	53902	22029	13190	28886	89411
		НР - 118%; СП - 8%				249,11	77,29	18683	5797		6623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0114	0,855	15426,00				13189		
29.2	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	75	--				--		
30	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	2,112		65257,00	--	137823	--	137823	--	148849
		СП - 8%				--	--	--	--		11026	
31	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	5,39		35659,91	10961,71	192207	59083	22697	90021	304806
		НР - 69%; СП - 8%				20487,30	3717,71	110427	20038		22578	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,01617	633971,00				10251		
31.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,014014	211291,00				2961		
31.3	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,003234	500412,00				1618		
31.4	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	1	5,39	--				--		
31.5	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,010457	406340,00				4249		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,321	254542,00	--	845334	--	845334	--	912961
		СП - 8%			--	--	--	--		67627	
33	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03522	297904,00	--	10492	--	10492	--	11331
		СП - 8%			--	--	--	--		839	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1264223	90734	1036219	131524	1507407
							137270	28367	--	111660	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				1072016				
		Материалы	тенге				19873				
		Всего заработная плата	тенге					35172			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				855826				
		Местные материалы	тенге				137823				
		Накладные расходы	тенге				41503				
		Сметная прибыль	тенге				89082				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1202601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	тенге					35172			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				192207				
		Материалы	тенге				22697				
		Всего заработная плата	тенге					130465			
		Накладные расходы	тенге				90021				
		Сметная прибыль	тенге				22578				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				304806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	тенге					130465			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1507407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	тенге					165637			
		РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы									
		Потолок									
34	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	м2	34,4	64,78	0,86	2228	29	258	1565	4097
		НР - 80%; СП - 8%			56,41	0,47	1941	16		304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00021 0,007224	32763,00				237		
34.2	2204-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005 0,172	126,00				22		
		Стены									
35	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	м2	43,8	64,78	0,86	2837	38	328	1993	5217
		НР - 80%; СП - 8%			56,41	0,47	2471	21		386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35.1	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00021	0,009198	32763,00				301		
35.2	2204-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	0,219	126,00				28		
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА										
36	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	15,882		52088,11	2671,05	827263	42422	253321	417864	1344737
		НР - 76%; СП - 8%				33466,80	1152,30	531520	18301		99610	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2113-0104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	1,90584	106623,00				203206		
37	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	15,40554		26424,00	--	407076	--	407076	--	439642
		СП - 8%				--	--	--	--		32566	
38	2113-0816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт	366		21,00	--	7686	--	7686	--	8301
		СП - 8%				--	--	--	--		615	
39	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/лахта	м2 поверхности	22		2113,11	12,27	46488	270	15703	28516	81004
		НР - 93%; СП - 8%				1387,06	6,68	30515	147		6000	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,028	0,616	18297,00				11271		
39.2	2113-0512-0301	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,011	402800,00				4431		
40	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	78,2		852,37	43,18	66655	3377	3075	56656	133176
		НР - 93%; СП - 8%				769,86	9,18	60203	718		9865	
41	2110-0403-1903 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	218,27		957,00	--	208884	--	208884	--	225595
		СП - 8%				--	--	--	--		16711	
42	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	м2	22,2		2880,22	38,77	63941	860	23203	32267	103904
		НР - 80%; СП - 8%				1796,30	20,51	39878	455		7697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,6882	17845,00				12281		
42.2	2113-0503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,08	23,976	381,00				9135		
43	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	78,2		2880,22	38,77	225233	3032	81730	113660	366004
		НР - 80%; СП - 8%				1796,30	20,51	140471	1604		27111	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	2,4242	17845,00				43260		
43.2	2113-0503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,08	84,456	381,00				32178		
44	1109-0306-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Монтаж уголка	м	3		206,17	2,65	619	8	--	423	1125
		НР - 69%; СП - 8%				203,52	0,84	611	3		83	
45	2113-0502-0807 РСНБ РК 2015	Профиль угловой	м	3		601,00	--	1803	--	1803	--	1947
		СП - 8%				--	--	--	--		144	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					1860713	50036	1003067	652944	2714749
								807610	21265	--	201092	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					1860094				
		Материалы	тенге					377621				
		Всего заработная плата	тенге						828261			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					625449				
		Накладные расходы	тенге					652521				
		Сметная прибыль	тенге					201009				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					2713624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									507
		Сметная заработная плата	тенге						828261			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге					619				
		Всего заработная плата	тенге						614			
		Накладные расходы	тенге					423				
		Сметная прибыль	тенге					83				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге					1125				
		Сметная заработная плата	тенге						614			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					2714749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									507
		Сметная заработная плата	тенге						828875			
		РАЗДЕЛ 5. Стены										
		Стены										
46	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	16,7		30529,64	1662,44	509845	27762	347611	132241	693453
		НР - 93%; СП - 8%				8052,24	462,42	134472	7722		51367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	4,008	13203,00				52918		
46.2	2103-0101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	6,346	46434,00				294670		
47	1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м	м3	9,5		31393,64	2855,70	298240	27129	206566	66667	394099
		НР - 93%; СП - 8%				6794,24	751,50	64545	7139		29192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	2,28	13203,00				30103		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17.2	2103-0101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	3,8	46434,00				176449		
		Перегородки										
48	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,79		5474,06	123,12	48117	1082	25014	20765	74392
		НР - 93%; СП - 8%				2505,24	34,90	22021	307		5511	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,20217	13203,00				2669		
48.2	2103-0101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	0,443016	46434,00				20571		
48.3	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,007911	224072,00				1773		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					856202	55973	579191	219673	1161944
								221038	15168	--	86070	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					856202				
		Материалы	тенге					579189				
		Всего заработная плата	тенге						236206			
		Накладные расходы	тенге					219673				
		Сметная прибыль	тенге					86070				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					1161945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									164
		Сметная заработная плата	тенге						236206			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					1161945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									164
		Сметная заработная плата	тенге						236206			
		РАЗДЕЛ 6. Проемы										
		Двери										
49	1110-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	5,46		2282,86	41,33	12464	225	2937	8465	22603
		НР - 90%; СП - 8%				1703,63	18,95	9302	103		1674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,33	1,8018	1630,00				2937		
50	2109-0302-1006 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерными стеклопакетами ДМА С 21-14 ГОСТ 23747-2015	м2	5,46		58144,00	--	317466	--	317466	--	342863
		СП - 8%				--	--	--	--		25397	
51	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	23,1		1972,44	85,48	45563	1975	10853	30359	81995
		НР - 90%; СП - 8%				1417,11	43,14	32735	997		6074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	5,544	1630,00				9037		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
52	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	4,4		1678,97	119,48	7387	526	1550	5027	13407
		НР - 90%; СП - 8%				1207,12	62,24	5311	274		993	
52.1	2110-0502-1901	В ТОМ ЧИСЛЕ: Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	0,792	1630,00				1291		
53	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,73		5445,00	--	14865	--	14865	--	16054
		СП - 8%				--	--	--	--		1189	
54	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89		4468,00	--	8445	--	8445	--	9121
		СП - 8%				--	--	--	--		676	
55	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	18,48		5653,00	--	104467	--	104467	--	112824
		СП - 8%				--	--	--	--		8357	
56	2109-0102-0107 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	4,4		5169,00	--	22744	--	22744	--	24563
		СП - 8%				--	--	--	--		1819	
57	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	28		500,00	--	14000	--	14000	--	15120
		СП - 8%				--	--	--	--		1120	
58	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные	пара	14		3731,00	--	52234	--	52234	--	56413
		СП - 8%				--	--	--	--		4179	
59	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89		3510,32	53,07	6635	100	1010	3845	11318
		НР - 69%; СП - 8%				2923,15	25,12	5525	47		838	
59.1	2110-0502-1901	В ТОМ ЧИСЛЕ: Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,4536	1630,00				739		
59.2	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	0,795123	314,00				250		
60	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89		40521,00	--	76585	--	76585	--	82712
		СП - 8%				--	--	--	--		6127	
61	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1		4152,00	--	4152	--	4152	--	4484
		СП - 8%				--	--	--	--		332	
62	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	1		3313,00	--	3313	--	3313	--	3578

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			---	---	---	---		265	
63	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**2**	**500,00**	--	**1000**	--	**1000**	--	**1080**
		СП - 8%			---	---	---	---		80	
64	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**5,46**	**26297,50**	**197,18**	**143584**	**1077**	**135766**	**6580**	**162178**
		НР - 90%; СП - 8%			**1234,62**	**104,49**	**6741**	**571**		**12013**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1	**2109-0202-1104**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 24-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**1 5,46**	**24393,00**				**133186**		
64.2	**2110-0502-1901**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,29 1,5834**	**1630,00**				**2581**		
65	2109-0202-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**5,46**	**32650,00**	--	**178269**	--	**178269**	--	**192531**
		СП - 8%			---	---	---	---		**14262**	
ОКНА											
66	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**81,171**	**2838,23**	**193,93**	**230382**	**15742**	**93939**	**116265**	**374378**
		НР - 90%; СП - 8%			**1487,00**	**104,49**	**120701**	**8482**		**27732**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1	**2110-0502-1901**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,71 57,63141**	**1630,00**				**93939**		
67	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**4,55**	**2502,48**	**191,41**	**11386**	**871**	**5117**	**5281**	**18000**
		НР - 90%; СП - 8%			**1186,37**	**103,24**	**5398**	**470**		**1333**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1	**2110-0502-1901**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,69 3,1395**	**1630,00**				**5117**		
68	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**9,1**	**3309,91**	**194,43**	**30120**	**1769**	**13646**	**14080**	**47736**
		НР - 90%; СП - 8%			**1615,88**	**103,24**	**14705**	**939**		**3536**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1	**2110-0502-1901**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,92 8,372**	**1630,00**				**13646**		
69	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015 К=1,04ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**81,171**	**21334,56**	--	**1731748**	--	**1731748**	--	**1870288**
		СП - 8%			---	---	---	---		**138540**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
70	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015 К=1,04ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	13,65		20453,68	--	279193	--	279193	--	301528
		СП - 8%				--	--	--	--		22335	
71	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	68,52		1268,40	5,58	86911	383	66230	18457	113798
		НР - 90%; СП - 8%				296,24	3,06	20298	210		8429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	38,78232	1630,00				63215		
72	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	68,52		1156,00	--	79209	--	79209	--	85546
		СП - 8%				--	--	--	--		6337	
73	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	19,926		3276,40	14,84	65286	296	37913	24993	97501
		НР - 92%; СП - 8%				1358,86	4,51	27077	90		7222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,113578	329154,00				37385		
		Перемычки										
74	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство/В12,5/	м3	0,39		45976,29	4520,08	17931	1763	8888	7025	26953
		НР - 91%; СП - 8%				18667,50	1127,32	7280	440		1996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,39585	15860,00				6278		
74.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,03354	25122,00				843		
75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01636		224072,00	--	3666	--	3666	--	3959
		СП - 8%				--	--	--	--		293	
76	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0588		221354,00	--	13016	--	13016	--	14057
		СП - 8%				--	--	--	--		1041	
77	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07516		24669,51	1448,61	1854	109	21	1601	3732
		НР - 91%; СП - 8%				22932,90	477,20	1724	36		276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
77.1	2105-0307-1008	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	3	0,22548	96,00				22		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					3563875	24836	3282242	241978	4110320
								256797	12659	--	304465	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					3088490				
		Материалы	тенге					376863				
		Всего заработная плата	тенге						263884			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					2435622				
		Накладные расходы	тенге					238133				
		Сметная прибыль	тенге					266127				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					3592750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									183
		Сметная заработная плата	тенге						263884			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге					475385				
		Материалы	тенге					1009				
		Всего заработная плата	тенге						5572			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					468750				
		Накладные расходы	тенге					3845				
		Сметная прибыль	тенге					38338				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге					517568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	тенге						5572			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					4110318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									187
		Сметная заработная плата	тенге						269456			
		РАЗДЕЛ 7. Полы										
		Тип пола 1										
78	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	194,7		805,71	32,56	156872	6340	66316	82411	258426
		НР - 94%; СП - 8%				432,54	17,75	84216	3456		19143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	2102-0401-2805	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0204	3,97188	16645,00				66112		
79	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	45		5958,80	146,93	268146	6612	201701	59415	353766
		НР - 94%; СП - 8%				1329,63	74,98	59833	3374		26205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	2205-0102-0102	**Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006**	кг	7,65	344,25	58,00				19967		
79.2	2206-0301-0133	**Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	м2	1,02	45,9	3889,00				178505		
80	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	28,5		1586,65	14,12	45220	402	34933	9443	59036
		НР - 94%; СП - 8%				346,84	5,65	9885	161		4373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	2206-0301-0510	**Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010**	м	1,01	28,785	1173,00				33765		
		Тип пола 2										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
81	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	12,9		423,54	34,48	5464	445	--	4947	11244
		НР - 94%; СП - 8%				389,06	18,88	5019	244		833	
82	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки ПТЭ 140-150	м3	0,66435		26424,00	--	17555	--	17555	--	18959
		СП - 8%				--	--	--	--		1404	
83	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	12,9		48,84	0,61	630	8	--	589	1316
		НР - 94%; СП - 8%				48,23	0,33	622	4		98	
84	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛН /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	12,9		104,00	--	1342	--	1342	--	1449
		СП - 8%				--	--	--	--		107	
85	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм/. Устройство	м2 стяжки	12,9		805,71	32,56	10394	420	4394	5460	17123
		НР - 94%; СП - 8%				432,54	17,75	5580	229		1268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,26316	16645,00				4380		
86	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101										
			м2 стяжки	12,9		382,99	22,03	4941	284	4381	402	5770
		НР - 94%; СП - 8%				21,40	11,74	276	151		427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,26316	16645,00				4380		
87	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/5ВР1 100x100/	т	0,03612		288749,10	1550,74	10430	56	9754	589	11900
		НР - 91%; СП - 8%				17168,00	749,16	620	27		881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,010114	112,00				1		
87.2	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,03612	269999,00				9752		
88	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	12,9		4257,67	85,84	54924	1108	32606	20457	81412
		НР - 94%; СП - 8%				1644,21	42,84	21210	553		6030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	58,05	40,00				2322		
88.2	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	7,74	64,00				495		
88.3	2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	13,158	2242,00				29500		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
89	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	77,1		1586,65	14,12	122331	1089	94501	25546	159708
		НР - 94%; СП - 8%				346,84	5,65	26741	436		11830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	77,871	1173,00				91343		
		Тип пола 3										
90	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	3,7		423,54	34,48	1567	128	--	1419	3225
		НР - 94%; СП - 8%				389,06	18,88	1440	70		239	
91	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки ПТЭ 140-150	м3	0,19055		26424,00	--	5035	--	5035	--	5438
		СП - 8%				--	--	--	--		403	
92	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	3,7		48,84	0,61	181	2	--	169	378
		НР - 94%; СП - 8%				48,23	0,33	178	1		28	
93	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛН /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	3,7		104,00	--	385	--	385	--	416
		СП - 8%				--	--	--	--		31	
94	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/45мм/. Устройство	м2 стяжки	3,7		805,71	32,56	2981	121	1260	1566	4911
		НР - 94%; СП - 8%				432,54	17,75	1600	66		364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,07548	16645,00				1256		
95	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	3,7		478,74	27,54	1771	102	1570	144	2068
		НР - 94%; СП - 8%				26,75	14,68	99	54		153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	0,09435	16645,00				1570		
96	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/5ВР1 100х100/	т	0,01036		288749,10	1550,74	2991	16	2797	169	3413
		НР - 91%; СП - 8%				17168,00	749,16	178	8		253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,002901	112,00				0		
96.2	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,01036	269999,00				2797		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
97	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	3,7		2903,53	23,93	10743	89	8778	1809	13556
		НР - 94%; СП - 8%				506,91	13,24	1876	49		1004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	2206-0101-0103	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	3,774	2162,00				8159		
98	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	84,7		350,76	2,45	29709	207	20443	8622	41397
		НР - 94%; СП - 8%				106,95	1,34	9059	113		3066	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	85,547	238,00				20360		
		Тип пола 4										
99	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 прим.	Стяжки керамзитобетонные толщиной 20 мм/70мм/. Устройство	м2 стяжки	4,2		1172,41	32,62	4924	137	2449	2268	7767
		НР - 94%; СП - 8%				556,65	17,75	2338	75		575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,08568	28534,00				2445		
100	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки керамзитобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	4,2		1564,71	55,08	6572	231	6113	331	7455
		НР - 94%; СП - 8%				54,40	29,36	228	123		552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,051	0,2142	28534,00				6112		
101	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,2		805,71	32,56	3384	137	1430	1778	5575
		НР - 94%; СП - 8%				432,54	17,75	1817	75		413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,08568	16645,00				1426		
102	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	4,2		5958,80	146,93	25027	617	18826	5545	33018
		НР - 94%; СП - 8%				1329,63	74,98	5584	315		2446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	32,13	58,00				1864		
102.2	2206-0301-0133	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	4,284	3889,00				16660		
103	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	151,2		1586,65	14,12	239901	2135	185324	50099	313200
		НР - 94%; СП - 8%				346,84	5,65	52442	854		23200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	152,712	1173,00				179131		
		Тип пола 6										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
104	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	209,2		48,84	0,61	10217	128	--	9549	21348
		НР - 94%; СП - 8%				48,23	0,33	10090	69		1581	
105	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛН /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	209,2		104,00	--	21757	--	21757	--	23498
		СП - 8%				--	--	--	--		1741	
106	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	209,2		423,54	34,48	88605	7214	--	80221	182332
		НР - 94%; СП - 8%				389,06	18,88	81391	3950		13506	
107	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки ПТЭ 140-150	м3	34,47616		26424,00	--	910998	--	910998	--	925940
		СП - 8%				--	--	--	--		72880	
108	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм/. Устройство	м2 стяжки	209,2		805,71	32,56	168555	6811	71257	88549	277672
		НР - 94%; СП - 8%				432,54	17,75	90487	3713		20568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	2102-0401-2805	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0204	4,26768	16645,00				71036		
109	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	209,2		191,50	11,02	40062	2305	35519	3258	46786
		НР - 94%; СП - 8%				10,70	5,87	2238	1228		3466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	2102-0401-2805	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0102	2,13384	16645,00				35518		
110	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/4ВР1 200х200/	т	0,2092		288749,10	1550,74	60406	325	56489	3411	68922
		НР - 91%; СП - 8%				17168,00	749,16	3592	157		5105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	2105-0307-1007	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,28	0,058576	112,00				7		
110.2	2105-0309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1	0,2092	269999,00				56484		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**					2334020	37469	1817913	468166	2968424
								478639	19555	--	224173	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					2334020				
	Материалы		тенге					860839				
	Всего заработная плата		тенге						498194			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					957072				
		Накладные расходы	тенге					468166				
		Сметная прибыль	тенге					224173				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3026359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									358
		Сметная заработная плата	тенге						498194			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				2968424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								358
		Сметная заработная плата	тенге					498194			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**22 142 857,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3835484				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					822423			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					236349			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						12297241		
		- Накладные расходы	тенге							3601141	
		- Сметная прибыль	тенге							1644498	
		Налог на добавленную стоимость (12%)	тенге								**2 657 142,86**
		ВСЕГО по АКТУ	тенге								**24 800 000,00**

Сдал
Подрядчик: ТОО "NAK Construction"

Ахметов Ж.К.

1. Исполнитель работ _____
2. Прораб _____
3. Начальник участка _____
4. Инженре ПТО _____

Принял
Генподрядчик: ТОО "NAK Investments"

Косекбеков С.С

5. Зам. директора по строительству/Рук.проекта _____
6. Зам. директора по финансам _____
7. Представитель КСК _____
8. Директор _____