Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**	**190240037042**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Аль-Фараби, дом № 97, к.131**	**000440000132**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках №210336/00 от 15.07.2021г.	

Номер документа	Дата составления
9	**25.08.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Рауан"			работа	1	52 832 248,28	52 832 248,28	5 660 598,03
				Итого	1	x	52 832 248,28	5 660 598,03

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2021

М.П.

Утверждена
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Рауан»**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		0210336/00	15.07.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Рауан»	52 832 248,28	47 171 650,25							5 660 598,03	52 832 248,28
Итого к оплате	**52 832 248,28**	**47 171 650,25**							**5 660 598,03**	**52 832 248,28**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" — Кусмухамбетов Ж. А.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD" — Акбаев А. Ж.
(должность ф.и.о. подпись)

Технический надзор ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" — Белесков Т. Ж.
(должность ф.и.о. подпись)

Авторский надзор ТОО "Жобалық шешім" — Конивец М. Н.
(должность ф.и.о. подпись)

"SANA-2015". Версия 20.3 от16.07.20 г. Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В
Заказ

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"
Наименование объекта: Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Рауан»
Договор №0210336/00 от 15.07.2021г.

Акт
приемки выполненных работ
Август 2021 г.
(локальная смета 4-1-1)
Наружные сети электроснабжения

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	2306-0109-1005	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73	км	4,325	4158950		17987459		17987459	–	19426455
					–		–		–	1438997	
98	2306-0137-0709	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,21	1831903		2216603		2216603	–	2393931
					–		–		–	177328	
99	2306-0137-0707	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,6	1048245		628947		628947	–	679263
					–		–		–	50316	
126	2306-1201-0920	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,8227737	1167654		960715		960715	–	1037572

				–		–		–	76857	
132 1133-0202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	257	9738,72	3482,09	2502851	894897	240983	1451221	4270398
				5318,95	1739,52	1366970	447057	–	316326	
133 1133-0202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	72	17599,92	7602,49	1267194	547379	67513	740814	2168649
				9059,75	3801,6	652302	273715	–	160641	
134 1133-0202-0106	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	10	27124,9	12509,9	271249	125099	9377	159477	465184
				13677,3	6257,3	136773	62573	–	34458	
135 2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	244	40611		9909084		9909084	–	10701811
				–		–		–	792727	
136 2104-0405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	12	36673		440076		440076	–	475282
				–		–		–	35206	

137	2104-0405-0202	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013								
			шт.	175	27873		4877775		4877775	–	5267997
					–		–		–	390222	
138	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	1226,4	168,89	2,41	207127	2956	128195	52652	280561
					61,95	0,27	75975	331	–	20782	
139	1113-0301-0102	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой НР = 69 %	м2	1226,4	129,09	2,41	158316	2956	79382	52652	227845
					61,95	0,27	75975	331	–	16877	
140	1108-0101-0307	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя (железобетонных элементов ВЛИ-0,4 кВ) НР = 93 %	м2 поверхности	1226,4	876,16	19,84	1074523	24327	705960	323206	1509547
					280,69	2,69	344236	3297	–	111818	
	Итого						**48 904 494**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 652 232
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 597 614
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	787 304
- материалы, изделия и конструкции, тенге	38 252 068
- перевозка грузов, тенге	20 049
Накладные расходы, тенге	2 780 021
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 622 555
Всего	**48 904 494**

Временные здания и сооружения (2,4%)	1 173 708
Итого с временными зданиями и сооружениями	50 078 202
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,61%)	1 307 041
Итого с затратами на производство СМР в зимнее время	51 385 243
Непревиденные работы и затраты (2%)	**1 027 705**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**52 412 948**
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах	**52 412 947,92**
Коэффициент по ведомости договорной цены	**0,9**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г. с учетом коэф-та по договору	**47 171 650,25**
Налог на добавленную стоимость (12%)	**5 660 598,03**
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**52 832 248,28**

ЗАКАЗЧИК:
И.О. руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Кусмухамбетов Ж. А.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора
ТОО "Энергохолдинг LTD"

_____ **Акбаев А. Ж.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

эксперт _____ **Бөлеков Т.Ж.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Жобалық шешім"

_____ **Конивец М.Н.**