Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО «Жылу-XX1»
Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ФИЛИАЛА ОМЦ В Г.БАЙКОНУР.КОТЕЛЬНАЯ НА 2 КОТЛА
Договор: № 57 от 11.05.2018 г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Июнь месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	Код
		№57	11.05.2018г.				
		Дополнительное соглашение					
		1					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	7 448 798	6 650 712	6 023 967	0	1 424 831			798 085	
За отчетный период	**7 448 798**	**6 650 712**	**6 023 967**	**0**	**1 424 831**			**798 085**	

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

_____ **Жоламанов Е.Е.**

Координатор:
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства

_____ **Муратбаева Г. А.**

Подрядчик:
директор ТОО «Жылу-XX1»

_____ **Бижанов К**

Технический надзор:
директор ТОО «Каймар Инжиниринг»

_____ **Нурмаханов А. Ж.**

Объект: **Реконструкция систем теплоснабжения филиала ОМЦ в г.Байконур. Котельная на 2 котла**

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО «Жылу-XX1»**

Договору: **№ 57 от 11.05.2018 г.**

АКТ ВЫПОЛНЫХ РАБОТ №1

за июнь месяц 2018 г.

Локальная смета №02-01-001

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Котельный на 2 котла					
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы в траншеях Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 -1) м3	м3		271,0694	116,91	31691,05
		Накладные расходы			--	24,09	6529,39
		Сметная прибыль			8	11,28	3057,64
		Сметная стоимость				152,28	41278,07
2	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3м.	м3		8,3836	2135,02	17899,12
		Накладные расходы			--	1405,82	11785,83
		Сметная прибыль			8	283,27	2374,80
		Сметная стоимость				3824,11	32059,74
3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3		197,6918	21,91	4331,90
		Накладные расходы			--	5,67	1120,03
		Сметная прибыль			8	2,21	436,15
		Сметная стоимость				29,78	5888,09
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3		65,8973	637,36	42000,26
		Накладные расходы			--	419,67	27655,42
		Сметная прибыль			8	84,56	5572,45
		Сметная стоимость				1141,60	75228,14

5	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение самоходнвми вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	197,6918	45,14	8923,42
		Накладные расходы		--	10,81	2136,19
		Сметная прибыль		8	4,48	884,77
		Сметная стоимость			60,42	11944,37

		Итого					104845,75
		В.т.ч оборудования					0
		Накладные расходы					49226,86
		Итого					154072,61
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 8%					12325,81
		итого					**166398,42**

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

6	11-110101-1303	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство Группа грунтов 2	м2	10,6400	3910,78	41610,70
		Накладные расходы		--	678,34	7217,54
		Сметная прибыль		8	367,13	3906,26
		Сметная стоимость			4956,25	52734,50
7	11-060101-0105	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	5,4000	28086,49	151667,06
		Накладные расходы		--	3678,67	19864,83
		Сметная прибыль		8	2541,21	13722,55
		Сметная стоимость			34306,38	185254,45
8	11-060301-0601	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1088	13344,21	1452,38
		Накладные расходы		--	6922,36	753,43
		Сметная прибыль		8	1621,33	176,47
		Сметная стоимость			21887,89	2382,28
9	21-050301-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1088	194417,24	21160,37
		Накладные расходы		--	8243,29	897,20
		Сметная прибыль		8	16212,84	1764,61
		Сметная стоимость			218873,37	23822,18
10	21-130201-0207	-Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М20 до М22	т	0,0852	447702,62	38144,26
		Накладные расходы		--	18982,59	1617,32
		Сметная прибыль		8	37334,82	3180,93
		Сметная стоимость			504020,03	42942,51
11	11-060101-0105	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,0000	28086,49	28086,49
		Накладные расходы		--	3678,67	3678,67
		Сметная прибыль		8	2541,21	2541,21
		Сметная стоимость			34306,38	34306,38
12	11-060301-0601	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0218	13344,21	290,90
		Накладные расходы		--	6922,36	150,91

		Сметная прибыль		8	1621,33	35,34
		Сметная стоимость			21887,89	477,16
13	21-050301-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0218	194417,24	4238,30
		Накладные расходы		--	8243,29	179,70
		Сметная прибыль		8	16212,84	353,44
		Сметная стоимость			218873,37	4771,44
14	21-130201-0207	-Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М20 до М22	т	0,0284	447702,62	12714,75
		Накладные расходы		--	18982,59	539,11
		Сметная прибыль		8	37334,82	1060,31
		Сметная стоимость			504020,03	14314,17
15	11-080101-0307	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	84,1600	726,68	61157,76
		Накладные расходы		--	123,63	10405,11
		Сметная прибыль		8	68,03	5725,03
		Сметная стоимость			918,34	77287,90
16	11-060701-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3	8,4000	31333,98	263205,43
		Накладные расходы		--	4850,00	40740,93
		Сметная прибыль		8	2894,72	24315,64
		Сметная стоимость			39078,70	328261,10
17	21-050301-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3280	201002,41	65928,79
		Накладные расходы		--	8522,50	2795,38
		Сметная прибыль		8	16761,99	5497,93
		Сметная стоимость			226286,91	74222,10
18	11-010205-0208	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3м.	м3	5,0000	2135,02	10675,09
		Накладные расходы		--	1405,82	7029,10
		Сметная прибыль		8	283,27	1416,34
		Сметная стоимость			3824,11	2299,05
19	11-080101-0202	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	м3	0,4500	5108,99	2299,05
		Накладные расходы		--	775,11	348,80
		Сметная прибыль		8	470,73	211,83
		Сметная стоимость			6354,83	2859,67
22	11-060201-0101	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,7600	25021,36	119101,69
		Накладные расходы		--	2619,88	12470,61
		Сметная прибыль		8	2211,30	10525,78
		Сметная стоимость			29852,54	142098,08
23	11-080101-0307	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	4,0000	726,68	2906,74
		Накладные расходы		--	123,63	494,54
		Сметная прибыль		8	68,03	272,10
		Сметная стоимость			918,34	3673,38

24	11-010205-0208	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3м.	м3	3,0000	2135,02	6405,06
		Накладные расходы		--	1405,82	4217,46
		Сметная прибыль		8	283,27	849,80
		Сметная стоимость			3824,11	11472,32
25	11-080101-0202	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	0,3800	5108,99	1941,42
		Накладные расходы		--	775,11	294,54
		Сметная прибыль		8	470,73	178,88
		Сметная стоимость			6354,83	2414,83
28	11-060201-0101	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,0000	25021,36	50042,73
		Накладные расходы		--	2619,88	5239,75
		Сметная прибыль		8	2211,30	4422,60
		Сметная стоимость			29852,54	59705,07
29	11-080101-0307	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	3,5000	726,68	2543,40
		Накладные расходы		--	123,63	432,72
		Сметная прибыль		8	68,03	238,09
		Сметная стоимость			918,34	3214,21
30	11-010205-0208	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3м.	м3	1,0000	2135,02	2135,02
		Накладные расходы		--	1405,82	1405,82
		Сметная прибыль		8	283,27	283,27
		Сметная стоимость			3824,11	3824,11
31	11-080101-0202	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	0,0540	5108,99	275,89
		Накладные расходы		--	775,11	41,86
		Сметная прибыль		8	470,73	25,42
		Сметная стоимость			6354,83	343,16
34	11-060201-0101	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,1200	25021,36	3002,56
		Накладные расходы		--	2619,88	314,39
		Сметная прибыль		8	2211,30	265,36
		Сметная стоимость			29852,54	3582,30
35	11-080101-0307	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	2,2000	726,68	1598,71
		Накладные расходы		--	123,63	272,00
		Сметная прибыль		8	68,03	149,66
		Сметная стоимость			918,34	2020,36
36	11-010205-0208	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м.	м3	2,0000	2135,02	4270,04
		Накладные расходы		--	1405,82	2811,64
		Сметная прибыль		8	283,27	566,53
		Сметная стоимость			3824,11	7648,21

37	11-080101-0202	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	0,1120	5108,99	572,21
		Накладные расходы		--	775,1	86,81
		Сметная прибыль		8	470,73	52,72
		Сметная стоимость			6354,83	711,74
40	11-060201-0101	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,2800	25021,36	7005,98
		Накладные расходы		--	2619,88	733,57
		Сметная прибыль		8	2211,30	619,16
		Сметная стоимость			29852,54	8358,71
41	11-080101-0307	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	2,2000	726,68	1598,71
		Накладные расходы		--	123,63	272,00
		Сметная прибыль		8	68,03	149,66
		Сметная стоимость			918,34	2020,36
42	11-010205-0208	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м.	м3	3,0000	2135,02	6405,06
		Накладные расходы		--	1405,82	4217,46
		Сметная прибыль		8	283,27	849,80
		Сметная стоимость			3824,11	11472,32
43	11-080101-0202	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	0,1440	5108,99	735,69
		Накладные расходы		--	775,1	111,62
		Сметная прибыль		8	470,73	67,78
		Сметная стоимость			6354,83	915,09
46	11-060201-0101	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,3000	25021,36	7506,41
		Накладные расходы		--	2619,88	785,96
		Сметная прибыль		8	2211,30	663,39
		Сметная стоимость			29852,54	8955,76
47	11-080101-0307	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	3,0000	726,68	2180,05
		Накладные расходы		--	123,63	370,90
		Сметная прибыль		8	68,03	204,08
		Сметная стоимость			918,34	2755,03
48	11-010205-0208	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м.	м3	4,0000	2135,02	8540,07
		Накладные расходы		--	1405,82	5623,28
		Сметная прибыль		8	283,27	1133,07
		Сметная стоимость			3824,11	15296,43
49	11-010205-0208	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м.	м3	2,0000	2135,02	4270,04
		Накладные расходы		--	1405,82	2811,64
		Сметная прибыль		8	283,27	566,53
		Сметная стоимость			3824,11	7648,21

50	11-110101-1303	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	1,9600	3910,78	7665,13
		Накладные расходы		--	678,34	1329,55
		Сметная прибыль		8	367,13	719,57
		Сметная стоимость			4956,25	9714,25
51	11-060101-0105	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны до 3 м3. Устройство	м3	1,0000	28086,49	28086,49
		Накладные расходы		--	3678,67	3678,67
		Сметная прибыль		8	2541,21	2541,21
		Сметная стоимость			34306,38	34306,38
52	11-060301-0408	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1090	200364,56	21839,74
		Накладные расходы		--	31577,49	3441,95
		Сметная прибыль		8	18555,36	2022,53
		Сметная стоимость			250497,41	27304,22
53	11-080101-0307	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	4,3200	726,68	3139,28
		Накладные расходы		--	123,63	534,10
		Сметная прибыль		8	68,03	293,87
		Сметная стоимость			918,34	3967,25
54	11-160401-0212	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка	м	3,0000	31864,75	95594,25
		Накладные расходы		--	2896,99	8690,96
		Сметная прибыль		8	2780,94	8342,82
		Сметная стоимость			37542,67	112628,02
55	11-160401-0211	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка	м	4,0000	28240,16	112960,63
		Накладные расходы		--	2594,78	10379,11
		Сметная прибыль		8	2466,79	9867,18
		Сметная стоимость			33301,73	133206,91
56	11-161201-0102	-Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	м	2,0000	4239,62	8479,25
		Накладные расходы		--	1340,68	2681,35
		Сметная прибыль		8	446,42	892,85
		Сметная стоимость			6026,72	12053,45
57	21-050106-2401	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0176	217395,26	3826,16
		Накладные расходы		--	9217,56	162,23
		Сметная прибыль		8	18129,03	319,07
		Сметная стоимость			244741,84	4307,46
58	21-100105-0308	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	4,0000	2100,18	8400,72
		Накладные расходы		--	89,05	356,19
		Сметная прибыль		8	175,14	700,55
		Сметная стоимость			2364,37	9457,46
59	21-050106-2401	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм,	т	0,0004	217395,26	95,65

		толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005				
		Накладные расходы		--	9217,56	4,06
		Сметная прибыль		8	18129,03	7,98
		Сметная стоимость			244741,84	107,69
60	23-010201-0230	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219мм толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0000	6192,73	6192,73
		Накладные расходы		--	262,57	262,57
		Сметная прибыль		8	516,42	516,42
		Сметная стоимость			6971,73	6971,73
61	21-050301-0230	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1691	194417,24	32866,23
		Накладные расходы		--	8243,29	1393,53
		Сметная прибыль		8	16212,84	2740,78
		Сметная стоимость			218873,37	37000,54
62	11-090301-0201	-Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых экстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1т. Монтаж	т	1,3595	16720,53	22731,06
		Накладные расходы		--	6626,01	9007,86
		Сметная прибыль		8	1867,72	2539,11
		Сметная стоимость			25214,26	34278,02
63	21-060405-1401	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,3345	273975,99	91636,75
		Накладные расходы		--	11616,58	3885,40
		Сметная прибыль		8	22847,41	7641,77
		Сметная стоимость			308439,98	103163,92
64	23-010301-0268 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15,20 D426мм, толщина стенки 8,0мм ГОСТ 8731-74	м	10,0000	22063,53	220635,30
		Накладные расходы		--	935,49	9354,94
		Сметная прибыль		8	1839,92	18399,22
		Сметная стоимость			24838,95	248389,46
65	23-010301-0245 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15,20 D219мм, толщина стенки 7,0мм ГОСТ 8731-74	м	0,1400	9131,36	1278,39
		Накладные расходы		--	387,17	54,20
		Сметная прибыль		8	761,48	106,61
		Сметная стоимость			10280,01	1439,20
66	11-130601-0202	- Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром менее 500 мм и мелких изделий. Очистка металлическим песком РК 2015	м2	12,5600	2561,70	32174,94
		Накладные расходы		--	585,69	7356,32
		Сметная прибыль		8	251,79	3162,50
		Сметная стоимость			3399,19	42693,77
67	11-130601-0301	-Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином	м2	12,5600	90,63	1138,37
		Накладные расходы		--	42,60	535,11

		Сметная прибыль		8	10,66	133,88
		Сметная стоимость			143,90	1807,36
68	11-130801-0101	-Поверхности наружные плоские. Покрытие проволокой из нержавеющей стали диаметром до 1,5 мм при производстве работ на строительно-монтажной площадке	м2	12,5600	1992,95	25031,50
		Накладные расходы		--	663,32	8331,25
		Сметная прибыль		8	212,50	2669,02
		Сметная стоимость			2868,77	36031,77
69	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м.	м3	2,2000	2135,02	4697,04
		Накладные расходы		--	1405,82	3092,81
		Сметная прибыль		8	283,27	623,19
		Сметная стоимость			3824,11	8413,03
70	11-110101-1303	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	2,0000	3910,78	7821,56
		Накладные расходы		--	678,34	1356,68
		Сметная прибыль		8	367,13	734,26
		Сметная стоимость			4956,25	9912,50
71	11-060201-0101	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,1600	24802,48	3968,40
		Накладные расходы		--	2611,18	417,79
		Сметная прибыль		8	2193,09	350,89
		Сметная стоимость			29606,75	4737,08
72	21-050309-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0005	292187,71	154,86
		Накладные расходы		--	12388,76	6,57
		Сметная прибыль		8	24366,12	12,91
		Сметная стоимость			328942,59	174,34
73	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	1,3000	726,68	944,69
		Накладные расходы		--	123,63	160,73
		Сметная прибыль		8	68,03	88,43
		Сметная стоимость			918,34	1193,85
74	11-090305-0301	-Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т	0,0510	70144,05	3577,35
		Накладные расходы		--	36640,40	2021,66
		Сметная прибыль		8	8782,76	447,92
		Сметная стоимость			118567,21	6046,93
75	23-010201-0241	-Трубы стальные электросварные прямошовные, Д325 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	0,4900	8529,20	4179,31
		Накладные расходы		--	361,64	177,20
		Сметная прибыль		8	711,27	348,52
		Сметная стоимость			9602,11	4705,03
76	23-010201-	-Трубы стальные электросварные прямошовные, Д377 мм,	м	0,3500	12352,82	4323,49

	0205	стенки 5,0 мм				
		Накладные расходы		--	523,76	183,32
		Сметная прибыль		8	1030,13	360,54
		Сметная стоимость			13906,71	4867,35
77	21-050103-0115 РК 2015 РСНБ	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 12 мм ГОСТ 7350-77	т	0,0115	1365727,67	15705,87
		Накладные расходы		--	57906,85	665,93
		Сметная прибыль		8	113890,76	1309,74
		Сметная стоимость			1537525,29	17681,54
78	11-060301-0408	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0091	200364,56	1831,33
		Накладные расходы		--	31577,49	288,62
		Сметная прибыль		8	18555,36	169,60
		Сметная стоимость			250497,41	2289,55
79	21-050103-0113 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 8 мм ГОСТ 7350-77	т	0,0081	1416291,11	11471,96
		Накладные расходы		--	60050,74	486,41
		Сметная прибыль		8	118107,35	956,67
		Сметная стоимость			1594449,20	12915,04
80	21-050301-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0010	194417,24	202,19
		Накладные расходы		--	8243,29	8,57
		Сметная прибыль		8	16212,84	16,86
		Сметная стоимость			218873,37	227,63
81	11-130301-0406	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,4790	63,46	93,85
		Накладные расходы		--	18,05	26,70
		Сметная прибыль		8	6,52	9,64
		Сметная стоимость			88,03	130,20
82	11-130301-1406	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,4790	73,45	108,63
		Накладные расходы		--	12,61	18,65
		Сметная прибыль		8	6,88	10,18
		Сметная стоимость			92,94	137,46
83	11-060401-0101	-Штраба бетонная. Устройство	м3	2,4000	21695,42	52069,02
		Накладные расходы		--	2182,51	5238,02
		Сметная прибыль		8	1910,23	4584,56
		Сметная стоимость			25788,17	61891,60
84	11-090301-0201	-Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т	0,7765	16720,53	12983,82
		Накладные расходы		--	6626,01	5145,23
		Сметная прибыль		8	1867,72	1450,32
		Сметная стоимость			25214,26	19579,37
85	11-090501-0202	-Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) Одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,7765	16720,53	12983,82

		Накладные расходы		--	952,96	739,99
		Сметная прибыль		8	240,98	187,13
		Сметная стоимость			3253,28	2526,24
86	21-050204-0802	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0839	321867,20	27001,44
		Накладные расходы		--	13647,17	1144,86
		Сметная прибыль		8	26841,15	2251,70
		Сметная стоимость			362355,52	30398,00
87	21-050103-0117	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 20 мм ГОСТ 7350-77	т	0,0393	1373127,77	53895,26
		Накладные расходы		--	58220,62	2285,16
		Сметная прибыль		8	114507,87	4494,43
		Сметная стоимость			1545856,26	60674,86
88	21-050103-0114	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77	т	0,0063	1416291,11	8894,31
		Накладные расходы		--	60050,74	377,12
		Сметная прибыль		8	118107,35	741,71
		Сметная стоимость			1594449,20	10013,14
89	11-130301-0501	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	22,5191	61,42	1383,13
		Накладные расходы		--	18,39	414,13
		Сметная прибыль		8	6,38	143,78
		Сметная стоимость			86,20	1941,04
90	11-130301-1406	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,5191	73,45	1654,01
		Накладные расходы		--	12,61	283,97
		Сметная прибыль		8	6,88	155,04
		Сметная стоимость			92,94	2093,02
91	11-090301-0201	-Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т	0,2308	16720,53	3859,43
		Накладные расходы		--	6626,01	1529,41
		Сметная прибыль		8	1867,72	431,11
		Сметная стоимость			25214,26	5819,95
92	11-090501-0202	-Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) Одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,2308	2059,34	475,34
		Накладные расходы		--	952,96	219,96
		Сметная прибыль		8	240,98	55,62
		Сметная стоимость			3253,28	750,92
93	21-050204-0802	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0875	321867,20	28163,38
		Накладные расходы		--	13647,17	1194,13
		Сметная прибыль		8	26841,15	2348,60
		Сметная стоимость			362355,52	31706,11

94	21-050103-0116	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 14 мм ГОСТ 7350-77	т	0,0044	1336129,31	5878,97
		Накладные расходы		--	56651,88	249,27
		Сметная прибыль		8	111422,50	490,26
		Сметная стоимость			1504203,69	6618,50
95	21-050103-0117	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 20 мм ГОСТ 7350-77	т	0,0161	1373127,77	22079,89
		Накладные расходы		--	58220,62	936,19
		Сметная прибыль		8	114507,87	1841,29
		Сметная стоимость			1545856,26	24857,37
96	21-050103-0114	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77	т	0,0050	1416291,11	7109,78
		Накладные расходы		--	60050,74	301,45
		Сметная прибыль		8	118107,35	592,90
		Сметная стоимость			1594449,20	8004,14
97	21-050103-0114	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 8 мм ГОСТ 7350-77	т	0,0048	1416291,11	6826,52
		Накладные расходы		--	60050,74	289,44
		Сметная прибыль		8	118107,35	569,28
		Сметная стоимость			1594449,20	7685,25
98	11-130301-0501	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	6,6938	61,42	411,14
		Накладные расходы		--	18,39	123,10
		Сметная прибыль		8	6,38	42,74
		Сметная стоимость			86,20	576,97
99	11-130301-1406	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,6938	73,45	491,65
		Накладные расходы		--	12,61	84,41
		Сметная прибыль		8	6,88	46,09
		Сметная стоимость			92,94	622,15
100	21-050103-0102	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 1 мм	т	0,2844	1374339,53	390875,91
		Накладные расходы		--	58272,00	16573,14
		Сметная прибыль		8	114608,92	32595,92
		Сметная стоимость			1547220,45	440044,97
101	11-090302-0202	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25м. Монтаж	т	3,3728	21678,00	73115,56
		Накладные расходы		--	8760,42	3214,13
		Сметная прибыль		8	2435,07	29547,14
		Сметная стоимость			3253,28	8213,02
102	11-090501-0202	-Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) Одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,3728	2059,34	6945,76

		Накладные расходы		--	952,96	3214,13
		Сметная прибыль		8	240,98	812,79
		Сметная стоимость			3253,28	10972,68
103	21-050204-0802	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	2,9620	321867,20	953370,65
		Накладные расходы		--	13647,17	40422,92
		Сметная прибыль		8	26841,15	79503,48
		Сметная стоимость			362355,52	1073297,00
104	21-050201-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4108	196448,84	80701,18
		Накладные расходы		--	8329,43	3421,73
		Сметная прибыль		8	16382,26	6729,83
		Сметная стоимость			221160,53	90852,75
105	11-130301-0501	- Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	97,8112	61,42	6007,61
		Накладные расходы		--	18,39	1798,76
		Сметная прибыль		8	6,38	624,51
		Сметная стоимость			86,20	8430,87
106	11-130301-0501	- Поверхности металлические. Окраска эмалями ПФ-115	м2	97,8112	73,45	7184,17
		Накладные расходы		--	12,61	1233,41
		Сметная прибыль		8	6,88	673,41
		Сметная стоимость			92,94	9090,99
107	11-090302-0101	-Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24м, массой до 3 т.	т	2,0625	37394,61	77126,38
		Накладные расходы		--	15581,85	32137,56
		Сметная прибыль		8	4238,12	8741,11
		Сметная стоимость			57214,57	118005,05
108	21-060405-1202	-Ферма.Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т	т	2,0625	149531,61	308408,95
		Накладные расходы		--	6340,14	13076,54
		Сметная прибыль		8	12469,74	25718,84
		Сметная стоимость			168341,49	347204,32
109	11-130301-0501	- Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	59,8125	61,42	3673,71
		Накладные расходы		--	18,39	1099,96
		Сметная прибыль		8	6,38	381,89
		Сметная стоимость			86,20	5155,56
110	11-130301-0501	- Поверхности металлические. Окраска эмалями ПФ-115	м2	59,8125	73,45	4393,19
		Накладные расходы		--	12,61	754,24
		Сметная прибыль		8	6,88	411,79
		Сметная стоимость			92,94	5559,23
112	21-060408-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	0,5002	275543,66	137826,94

		Накладные расходы		--	11683,05	5843,86
		Сметная прибыль		8	22978,14	11493,66
		Сметная стоимость			310204,85	155164,46
113	11-130301-0501	- Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	14,5058	61,42	890,95
		Накладные расходы		--	18,39	266,76
		Сметная прибыль		8	6,38	92,62
		Сметная стоимость			86,20	1250,33
114	11-130301-1406	- Поверхности металлические. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,5058	73,45	1065,44
		Накладные расходы		--	12,61	182,92
		Сметная прибыль		8	6,88	99,87
		Сметная стоимость			92,94	1348,23
115	11-090302-0401	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25м. Монтаж	т	2,4329	21678,00	52739,76
		Накладные расходы		--	8760,42	21312,96
		Сметная прибыль		8	2435,07	5924,22
		Сметная стоимость			3253,28	79976,93
116	11-090501-0201	-Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,4329	4936,90	12010,84
		Накладные расходы		--	2209,71	5375,93
		Сметная прибыль		8	571,73	1390,94
		Сметная стоимость			7718,34	18777,72
117	11-090302-0401	-Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	2,4329	226955,97	552154,37
		Накладные расходы		--	9622,93	23411,35
		Сметная прибыль		8	18926,31	46045,26
		Сметная стоимость			255505,22	621610,97
118	11-130301-0501	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	70,5532	61,42	4333,41
		Накладные расходы		--	18,39	1297,48
		Сметная прибыль		8	6,38	450,47
		Сметная стоимость			86,20	6081,36
119	11-130301-1406	-Поверхности металлические. Окраска эмалями ПФ-115	м2	70,5532	73,45	5182,09
		Накладные расходы		--	12,61	889,68
		Сметная прибыль		8	6,88	485,74
		Сметная стоимость			92,94	6557,52
157	21-090201-0102	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	2,8800	17736,16	51080,14
		Накладные расходы		--	752,01	2165,80
		Сметная прибыль		8	1479,05	4259,68
		Сметная стоимость			19967,23	57505,61
158	21-090201-0102	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со	м2	9,6000	15501,34	148812,86

		стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка					
		Накладные расходы			--	657,26	6309,67
		Сметная прибыль			8	1992,69	12409,80
		Сметная стоимость				17451,28	167532,33

		Итого					4831197,99
		В.т.ч оборудования					0
		Накладные расходы					428022,67
		Итого					5259220,66
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 8%					420737,6
		итого					**5679958,26**

Канализация

34	Е11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметр до 100 мм	м	14,0000	485,32	6794,48
		Накладные расходы		--	321,97	4507,58
		Сметная прибыль		8	64,58	904,16
		Сметная стоимость			871,87	12206,22
35	С123-010506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26-110х4.2	м	13,9720	982,62	13729,17
		Накладные расходы		--	41,66	582,12
		Сметная прибыль		8	81,94	1144,90
		Сметная стоимость			1106,23	15456,19
36	Е11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметр до 50 мм	м	18,0000	501,66	9029,82
		Накладные расходы		--	335,34	6036,04
		Сметная прибыль		8	66,96	1205,27
		Сметная стоимость			903,95	16271,13
37	С123-010506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26-50х3	м	17,9640	267,99	4814,17
		Накладные расходы		--	11,36	204,12
		Сметная прибыль		8	22,35	401,46
		Сметная стоимость			301,70	5419,76
38	С123-020403-1808 РСНБ РК 2015	Прочистки полипропиленовая PP-R DN110	шт	2,0000	115,71	231,42
		Накладные расходы		--	4,91	9,81
		Сметная прибыль		8	9,65	19,30
		Сметная стоимость			130,27	260,53
39	С123-020403-1808 РСНБ РК 2015	Прочистки полипропиленовая PP-R DN50	шт	2,0000	90,80	181,60
		Накладные расходы		--	3,85	7,70
		Сметная прибыль		8	7,57	15,14
		Сметная стоимость			102,22	204,44
40	С123-020403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R DN110	шт	1,0000	441,99	441,99

		Накладные расходы			--	18,74	18,74
		Сметная прибыль			8	36,86	36,86
		Сметная стоимость				497,59	497,59
		Итого					35222,65
		В.т.ч оборудования					0
		Накладные расходы					11366,11
		Итого					46588,76
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 8%					3727,1
		итого					**50315,86**

Наружный водопровод и канализация

01	Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами «Драглайн», «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4м3 навымет	м3	156,0000	87,71	13682,13
		Накладные расходы		--	25,22	3934,86
		Сметная прибыль		8	9,03	1409,36
		Сметная стоимость			121,96	19026,35
02	Е11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2м	м3	10,0000	1363,24	13632,38
		Накладные расходы		--	897,64	8976,36
		Сметная прибыль		8	180,87	1808,70
		Сметная стоимость			2441,74	24417,44
03	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении грунта до 5см	м3	116,0000	21,91	2541,84
		Накладные расходы		--	5,67	657,20
		Сметная прибыль		8	2,21	255,92
		Сметная стоимость			29,78	3454,97
04	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	50,0000	637,36	31867,99
		Накладные расходы		--	419,67	20983,75
		Сметная прибыль		8	84,56	4228,14
		Сметная стоимость			1141,60	57079,88
05	Е11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	116,0000	117,21	13596,25
		Накладные расходы		--	618,61	7749,95
		Сметная прибыль		8	828,31	2522,20
		Сметная стоимость			88,55	10272,15
06	Е11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65мм. Укладка	км	0,0480	192468,60	9238,49
		Накладные расходы		--	110928,14	5324,55
		Сметная прибыль		8	24271,74	1165,04
		Сметная стоимость			327668,49	15728,09
07	С123-010501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-75х4,5 питьевая	м	48,4800	634,03	30737,77
		Накладные расходы		--	26,88	1303,28
		Сметная прибыль		8	52,87	2563,28
		Сметная стоимость			713,79	34604,34

08	С123-020303-7303 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR17, DN63,PN10 СТ РК ГОСТ 52134-2010	шт	1,0000	642,13	642,13
		Накладные расходы		--	27,23	27,23
		Сметная прибыль		8	53,55	53,55
		Сметная стоимость			722,90	722,90
09	Е11-220801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100мм Установка	т	0,0110	296056,33	3256,62
		Накладные расходы		--	33110,21	364,21
		Сметная прибыль		8	26333,32	289,67
		Сметная стоимость			355499,86	3910,50
10	Е11-220601-1302 РСНБ РК 2015	Стыки фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км	0,0020	172681,93	345,36
		Накладные расходы		--	44197,75	88,40
		Сметная прибыль		8	17350,37	34,70
		Сметная стоимость			234230,06	468,46
11	Е11-220701-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметр 75-80мм.Промывка дезинфекции	км	0,0480	17480,00	839,04
		Накладные расходы		--	10524,65	505,18
		Сметная прибыль		8	2240,37	107,54
		Сметная стоимость			30245,02	1451,76
12	Е11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80мм. Установка	шт	1,0000	1401,18	1401,18
		Накладные расходы		--	746,44	746,44
		Сметная прибыль		8	171,81	171,81
		Сметная стоимость			2319,44	2319,44
13	С123-040102-1403 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидными графитом PN10, DN65	шт	1,0000	57360,82	57360,82
		Накладные расходы		--	2432,10	2432,10
		Сметная прибыль		8	4783,43	4783,43
		Сметная стоимость			64576,35	64576,35
14	Е11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50мм. Установка	шт	1,0000	853,15	853,15
		Накладные расходы		--	475,68	475,68
		Сметная прибыль		8	106,31	106,31
		Сметная стоимость			1435,14	1435,14
15	С123-040902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAVAL ,	шт	1,0000	9199,09	9199,09
		Накладные расходы		--	390,04	390,04
		Сметная прибыль		8	767,13	767,13
		Сметная стоимость			10356,26	10356,26
16	С123-020103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN16, DN65	шт	2,0000	1487,01	2974,02
		Накладные расходы		--	63,05	126,10
		Сметная прибыль		8	124,00	248,01
		Сметная стоимость			1674,06	3348,13

19	Е11-221101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры стальные,диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,0000	3797,32	3797,32
		Накладные расходы		--	1671,78	1671,78
		Сметная прибыль		8	437,53	437,53
		Сметная стоимость			5906,62	5906,62
20	Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами «Драглайн», «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4м3 навымет	м3	22,0000	87,71	1929,53
		Накладные расходы		--	25,22	554,92
		Сметная прибыль		8	9,03	198,76
		Сметная стоимость			121,96	2683,20
21	Е11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2м	м3	2,0000	1363,24	2726,48
		Накладные расходы		--	897,64	1795,27
		Сметная прибыль		8	180,87	361,74
		Сметная стоимость			2441,74	4883,49
22	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении грунта до 5см	м3	17,0000	21,91	372,51
		Накладные расходы		--	5,67	96,31
		Сметная прибыль		8	2,21	37,51
		Сметная стоимость			29,78	506,33
23	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	7,0000	637,36	4461,52
		Накладные расходы		--	419,67	2937,72
		Сметная прибыль		8	84,56	591,94
		Сметная стоимость			1141,60	7991,18
24	Е11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	17,0000	117,21	1992,55
		Накладные расходы		--	59,52	1011,90
		Сметная прибыль		8	14,14	240,36
		Сметная стоимость			190,87	3244,81
25	Е11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300мм. Укладка	км	0,0070	410882,04	2876,17
		Накладные расходы		--	204727,95	1433,10
		Сметная прибыль		8	49248,80	344,74
		Сметная стоимость			664858,79	4654,01
26	С123-010501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 100-315x18,7 питьевая	м	7,0700	10938,30	77333,78
		Накладные расходы		--	463,78	3278,95
		Сметная прибыль		8	912,17	6449,02
		Сметная стоимость			12314,25	87061,75
27	Е11-220701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметр 300мм.Промывка дезинфекции	км	0,0070	125385,86	877,70
		Накладные расходы		--	39558,59	276,91
		Сметная прибыль		8	13195,56	92,37
		Сметная стоимость			178140,01	1246,98

28	Е11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150мм. Укладка	км	0,0110	289547,57	3185,02
		Накладные расходы		--	157127,99	1728,41
		Сметная прибыль		8	35734,04	393,07
		Сметная стоимость			482409,60	5306,51
29	Е11-220701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м	7,0000	953,25	6672,73
		Накладные расходы		--	522,40	3656,79
		Сметная прибыль		8	118,05	826,36
		Сметная стоимость			1593,70	11155,89
30	С123-010503-0103 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN8 PE	м	18,1800	1060,32	19276,62
		Накладные расходы		--	44,96	817,33
		Сметная прибыль		8	88,42	1607,52
		Сметная стоимость			1193,70	21701,46
31	Е11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2,0000	22868,02	45736,03
		Накладные расходы		--	4986,23	9972,45
		Сметная прибыль		8	2228,34	4456,68
		Сметная стоимость			30082,58	60165,16
32	Е11-230601-0104 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1м. Устройство. Грунты мокрые	м3	1,3500	40900,30	55215,41
		Накладные расходы		--	11427,28	15426,82
		Сметная прибыль		8	4186,21	5651,38
		Сметная стоимость			56513,79	76293,61
33	С121-040302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10	шт	1,0000	9869,18	9869,18
		Накладные расходы		--	418,45	418,45
		Сметная прибыль		8	823,01	823,01
		Сметная стоимость			11110,64	11110,64
34	С121-040301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 10.9	шт	1,0000	10681,26	10681,26
		Накладные расходы		--	452,89	452,89
		Сметная прибыль		8	890,73	890,73
		Сметная стоимость			12024,88	12024,88
35	С121-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1	шт	1,0000	8835,87	8835,87
		Накладные расходы		--	374,64	374,64
		Сметная прибыль		8	736,84	736,84
		Сметная стоимость			9947,35	9947,35
36	С121-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6	шт	1,0000	5323,51	5323,51
		Накладные расходы		--	225,72	225,72
		Сметная прибыль		8	443,94	443,94
		Сметная стоимость			5993,16	5993,16
37	С121-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев Кс 7,3	шт	1,0000	2314,62	2314,62

		Накладные расходы		--	98,14	98,14
		Сметная прибыль		8	193,02	193,02
		Сметная стоимость			2605,78	2605,78
38	С121-060510-0101 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,0097	397796,74	3858,63
		Накладные расходы		--	16866,58	163,61
		Сметная прибыль		8	33173,07	321,78
		Сметная стоимость			447836,39	4344,01
39	Е11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Упор бетонный	м3	0,0200	21695,42	433,91
		Накладные расходы		--	2182,51	43,65
		Сметная прибыль		8	1910,23	38,20
		Сметная стоимость			25788,17	515,76
40	Е11-230601-0106 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные диаметр 1,5м. Устройство. Грунты мокрые.	м3	3,0000	34897,54	104692,63
		Накладные расходы		--	8295,59	24886,78
		Сметная прибыль		8	3455,45	10366,35
		Сметная стоимость			46648,59	139945,76
41	С121-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 15,6	шт	1,0000	11260,34	11260,34
		Накладные расходы		--	477,44	477,44
		Сметная прибыль		8	939,02	939,02
		Сметная стоимость			12676,80	12676,80
42	С121-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 15,9	шт	1,0000	14330,26	14330,26
		Накладные расходы		--	607,60	477,44
		Сметная прибыль		8	1195,03	1195,03
		Сметная стоимость			16132,89	16132,89
43	С121-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6	шт	1,0000	5323,51	5323,51
		Накладные расходы		--	225,72	225,72
		Сметная прибыль		8	443,94	443,94
		Сметная стоимость			5993,16	5993,16
44	С121-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев Кс 7,3	шт	1,0000	2314,62	2314,62
		Накладные расходы		--	98,14	98,14
		Сметная прибыль		8	193,02	193,02
		Сметная стоимость			2605,78	2605,78
45	С121-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 2ПП15-1	шт	1,0000	15415,47	15415,47
		Накладные расходы		--	653,62	653,62
		Сметная прибыль		8	1285,53	1285,53
		Сметная стоимость			17354,61	17354,61
46	С121-040302-0102 РСНБ РК	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15	шт	1,0000	16234,40	16234,40

	2015					
		Накладные расходы		--	688,34	688,34
		Сметная прибыль		8	1353,82	1353,82
		Сметная стоимость			18276,56	18276,56
47	С123-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Л	комплект	2,0000	10020,26	20040,52
		Накладные расходы		--	424,86	849,72
		Сметная прибыль		8	835,61	1671,22
		Сметная стоимость			11280,73	22561,46
48	Е11-221101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,0000	7331,87	7331,87
		Накладные расходы		--	2867,09	2867,09
		Сметная прибыль		8	815,92	815,92
		Сметная стоимость			11014,87	11014,87

		Итого					656882,23
		В.т.ч оборудования					0
		Накладные расходы					131030,32
		Итого					787912,55
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 8%					63033,004
		итого					**850945,6**

Всего по акту,	**Тенге**			**6747618**
в том числе:				
Без стоимости оборудования	**Тенге**			**6747618**
Стоимость оборудования	Тенге			0
Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге			107962
Итого с временными	**Тенге**			**6855580**
Допзатраты при производстве работ в зимнее время 2,34%	Тенге			160421
Дополата труда в зонах экологического бедствия и радиацнонного риска	Тенге			466325
ИТОГО с зимними удорожаниями	**Тенге**			**7482236**
ИТОГО в ценах 2017г.	**Тенге**			**7482236**
2017г. – 40%	Тенге			2992930
2018г. – 60%	Тенге			4489396
ИТОГО с налогами, сборами и обязательными платежами в ценах 2017г.	**Тенге**			**7751413**
В том числе текущий ценах 2017 г. 40% К=1	Тенге			2992930
В том числе текущий ценах 2018 г. 60% К=1,0599383	Тенге			4758482
Итого сметному расчету	**Тенге**			**7751413**

ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,85800000499	**Тенге**			**6650712**
НДС 12%:	Тенге			798085
ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС:	**Тенге**			**7448798**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" **Жоламанов Е. Е.**

Координатор:
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства **Муратбаева Г. А.**

Технадзор:
директор ТОО «Қаймар Инжиниринг» **Нурмаханов А. Ж.**

Подрядчик:
директор ТОО «Жылу-XX1» **Бижанов К**