Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Рауан»

Утверждена
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		0210336/00	15.07.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Рауан»	127 161 616,31	27 032 270,77							3 243 872,49	30 276 143,27
Итого к оплате	**127 161 616,31**	**27 032 270,77**							**3 243 872,49**	**30 276 143,27**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" _____ Кусмухамбетов Ж.А.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD" _____ Акодев А.Ж.
(должность ф.и.о. подпись)

Технический надзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" _____ Болгков Г.Ж.
(должность ф.и.о. подпись)

Авторский надзор: ТОО "Жобалық шешім" _____ Копинец М.Н
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг" LTD
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Рауан" (2 очередь) г.Актобе
(наименование, адрес)

Объект : Наружние сети электроснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №0210336/00 от 15.07.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №3

за октябрь 2021г

4-1-1 на Наружные сети электроснабжения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Расширение РУ 10кВ												
1	1	5108-0301-1207 (об)	Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 (6) кВ серии КСО-292 с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Меркурий 234ART с GSM ГОСТ 14693-90	шт.	2	3807115		7614230		–	–	7614230
						–		–		7614230	–	
Итого по разделу 1								**7 614 230**				
в том числе												
- оборудование, тенге								7 614 230				

Раздел 2 Оборудование

2.1 Оборудование

2	2 5108-0102-0107 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	4	1738161	6952644	–	–	6952644
					–	–	6952644	–	
3	3 2307-0501-0317	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-03 P, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	4	28113	112452	112452	–	121448
					–	–	–	8996	
4	4 2307-0501-0316	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-02 P, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	4	28113	112452	112452	–	121448
					–	–	–	8996	
5	5 5108-0102-0103 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	1706778	1706778	–	–	1706778
					–	–	1706778	–	
6	6 2307-0501-0317	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-03 P, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	28113	28113	28113	–	30362
					–	–	–	2249	

7	7 2307-0501-0316	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-02 P, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0									
			шт.	1	28113		28113		28113	–	30362
					–		–		–	2249	
8	8 1308-0103-1101	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			шт.	5	56786,4	20434,6	283932	102173	54079	119481	435686
					25536	7653,2	127680	38266	–	32273	
9	9 5108-0101-0105 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85									
			шт.	1	871593		871593		–	–	871593
					–		–		871593	–	
10	10 5108-0101-0106 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85									
			шт.	4	1131566		4526264		–	–	4526264
					–		–		4526264	–	
	Итого по разделу 2						**14 796 585**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						127 680				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						102 173				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						38 266				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						335 209				
	- оборудование, тенге						14 057 279				
	- накладные расходы, тенге						119 481				
	в т.ч. зарплата, тенге						10 753				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						54 763				

Раздел 6 Строительство ВЛИ- 0,4кВ

11	11 1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	4,0971	79701,62	32131,26	326546	131645	19604	183081	550397
					42785,63	13071,2	175297	53554	–	40770	
12	12 1133-0204-0403	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 1133-0204-0103 НР = 80 %	опора	19,8	840,25	412,88	16637	8175	–	9537	28268
					427,37	174,7	8462	3459	–	2094	
13	13 1308-0202-0501	Стяжка. Монтаж на опоре НР = 72 %	шт.	52,2	2130,21	1828,52	111197	95449	–	35873	158836
					301,69	652,8	15748	34076	–	11766	
14	14 1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	29,4	376,26	14,59	11062	429	4126	4761	17089
					221,33	3,57	6507	105	–	1266	
15	15 1308-0205-0401	Кронштейн . Монтаж на опоре НР = 72 %	шт.	27,6	1737,32	243,59	47950	6723	–	31630	85946
					1493,73	97,93	41227	2703	–	6366	
16	16 1308-0205-0401	Крюки. Монтаж на опоре НР = 72 %	шт.	81	1737,32	243,6	140723	19732	–	92825	252232
					1493,72	97,93	120991	7932	–	18684	
17	17 1308-0201-0505	Зажимы. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	675,6	241,92	–	163441	–	–	117678	303609
					241,92	–	163441	–	–	22490	
18	18 1308-0205-0401	Крюки. Монтаж на опоре НР = 72 %	шт.	128,1	1737,33	243,61	222552	31206	–	146801	398901
					1493,72	97,92	191346	12544	–	29548	
19	19 1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	67,2	351,32	14,58	23609	980	7755	10883	37251
					221,34	3,59	14874	241	–	2759	
	Итого по разделу 6						**1 832 529**				
	в том числе										

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					737 893					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					294 339					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					114 614					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					31 485					
	- накладные расходы, тенге					633 069					
	в т.ч. зарплата, тенге					56 976					
	- сметная прибыль (8 %), тенге					135 743					
	Раздел 7 Установка светильников										
20	20 1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт.	220	11392,83	6175,33	2506422	1358573	120075	1088677	3882707
					4671,7	2201,26	1027774	484278	–	287608	
21	21 2404-0207-0903	Кронштейн КС1 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	220	1660		365200		365200	–	394416
					–		–		–	29216	
22	22 1308-0202-0501	Хомут. Монтаж на опоре НР = 72 %	шт.	220	2130,2	1828,52	468644	402274	–	151190	669421
					301,68	652,8	66370	143616	–	49587	
23	23 2404-0207-0713	Хомут для подвешивания троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	220	1204		264880		264880	–	286070
					–		–		–	21190	
	Итого по разделу 7						**5 232 614**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 094 144				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						1 760 847				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						627 894				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						750 155				
	- накладные расходы, тенге						1 239 867				
	в т.ч. зарплата, тенге						111 588				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						387 601				
	Всего по смете						**29 475 958**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 959 717				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						2 157 359				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						780 774				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 116 849				
	- оборудование, тенге						21 671 509				
	- накладные расходы, тенге						1 992 417				
	в т.ч. зарплата, тенге						179 317				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						578 107				

Всего	**29 475 958**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	187 307
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,61 %)	208 585
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**164 007**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**30 035 856**
со скидкой 10%, к=0,9	**27032270,77**
НДС (12 %)	**3 243 872,49**
Итого	**30 276 143,27**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель директора Акбаев А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города

(наименование организации, бизнес идентификационный

Кусмухамбетов Ж.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО " Алау Эксперт Инжиниринг"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Жобалық шешім"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)