Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры и градостроительства и строительства",Актюбинская область, Мартукский район, Мартукский с.о., с.Мартук, ул.Сейфуллина, 38** — **100240014651**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл №1 от04.06.2021 г к Договору №32 от 23.04.2021

Номер документа	Дата составления
00000000025	19.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопроводных сетей новой застройки с.Каратогай Мартукского района Актюбинской области"			работа	1	180 479 568,00	180 479 568,00	19 337 096,57
				Итого	1	x	180 479 568,00	19 337 096,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.07.2021

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование стройки : "Строительство водопроводных сетей новой застройки с. Каратогай Мартукского района"

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ июль __2021_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		32	23.4.2021 г.				
		Доп.соглашение № 1	04.06.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	354 163 779	161 142 471	316 217 659	161 142 471					37 946 120	354 163 779
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		161 142 471	161 142 471	161 142 471					19 337 097	180 479 568
Акт №2		116 539 881	116 539 881	116 539 881					13 984 786	130 524 667
Акт №3		28 451 041	28 451 041	28 451 041					3 414 125	31 865 166
Акт №4		11 199 705	11 199 705	11 199 705					1 343 965	12 543 670
Акт №5		4 951 844	4 951 844	4 951 844					594 221	5 546 065

Всего к оплате: 180 479 568 (сто восемьдесят миллионов четыреста семьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь) тенге

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Руководитель Кульшанаев Н.Ш. БИН 100240014651
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И. БИН 041140007085
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СпецСтройСогласование" Директор Биманов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Аймереке" Батыров С.С.
KZ 55VJE00046931 от 27.05.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство в одопроводных сетей новой застройки с. Каратогай Мартукского района "
(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водопровода Поселковая водопроводная сеть
Договор о государственных закупках № 32 от 23.04.2021г.,доп.соглашение №1 от 04.06.2021 г.

АКТ № 2
выполненных работ
за июль месяц 2021 г.

Локальная ресурсная смета № 6-5-1
Проектируемый водопровод

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Земляные работы									
			1.1 Траншея под трубопровод									
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	28057	205,97	194,88	5778900	5467748	–	1217517	7556130
						11,1	49,17	311433	1379563	–	559713	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	880,7	2056,82	–	1811441	–	–	1304238	3364933
						2056,82	–	1811441	–	–	249254	
3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	28069	35,44	35,44	994765	994765	–	268182	1363984
						–	13,27	–	372476	–	101036	
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	868	894,24	–	776200	–	–	558864	1441870
						894,24	–	776200	–	–	106805	
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	28069	163,62	76,47	4592650	2146436	–	2492056	7651482
						87,16	36,15	2446494	1014694	–	566776	
6	6	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	421	276,38	265,79	116356	111898	42	25598	153311
						10,49	73,96	4416	31137	–	11356	
7	7	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	758	213		161454		–	–	174370
						–		–		–	12916	
8	8	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	421	21,22	17,93	8934	7549	38	3155	13056
						3,2	7,21	1347	3035	–	967	

1.2 Круглый котлован под колодцы

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	4507	205,97	194,88	928307	878324	–	195611	1213831
						11,1	49,18	50028	221654	–	89913	
10	10	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	52,7	1714,02	–	90329	–	–	65037	167795
						1714,02	–	90329	–	–	12429	
11	11	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4515	35,44	35,44	160012	160012	–	43138	219402
						–	13,27	–	59914	–	16252	
12	12	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	45,6	894,24	–	40777	–	–	29360	75748
						894,24	–	40777	–	–	5611	
13	13	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4515	163,62	76,47	738744	345262	–	400856	1230768
						87,16	36,15	393527	163217	–	91168	
14	14	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	712	276,38	265,79	196783	189242	71	43292	259281
						10,49	73,96	7469	52660	–	19206	
15	15	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1282	213		273066		–	–	294911
						–		–		–	21845	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	712	21,22	17,93	15109	12766	64	5337	22081
						3,2	7,21	2278	5134	–	1636	
		Раздел 3 Трубопровод										
17	21	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	365,2	3258,4	159,56	1189968	58271	737960	407222	1724965
						1078,14	48,19	393737	17599	–	127775	
18	22	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,334	302386,23	74748,5	100997	24966	279	82200	197852
						226802,4	21790,42	75752	7278	–	14656	
19	23	2301-0501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	337,34	346		116720		116720	–	126058
						–		–		–	9338	
20	25	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,206	320519,42	84519,42	66027	17411	274	52874	128413
						234669,9	24592,23	48342	5066	–	9512	
21	26	2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	208,06	551		114641		114641	–	123812
						–		–		–	9171	
22	28	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	6	364346,39	107032,53	2186078	642195	17879	1697976	4194779
						254333,99	31520,57	1526004	189123	–	310724	
23	29	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2662,36	1666		4435492		4435492	–	4790331

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–		–		–	354839	
24	31	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	108	2836,33	183,25	306324	19791	59899	232990	582459
						2098,46	80,65	226634	8710	–	43145	
25	32	2303-0103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	14	50767		710738		710738	–	767597
						–		–		–	56859	
26	33	2303-0103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	89	48332		4301548		4301548	–	4645672
						–		–		–	344124	
27	34	2303-0103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	7	48731		341117		341117	–	368406
						–		–		–	27289	
28	37	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	4,1	1049024,3	515598,92	4301000	2113956	76757	2716822	7579247
						514704,21	154628,66	2110287	633978	–	561426	
29	38	2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	83	115371		9575793		9575793	–	10341856
						–		–		–	766063	
30	39	2302-0803-0302	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	шт.	5	187116		935580		935580	–	1010426
						–		–		–	74846	
31	40	2302-0803-0204	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	шт.	22	154855		3406810		3406810	–	3679355
						–		–		–	272545	
32	42	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	140	2119,61	82,83	296745	11596	45833	242648	582545
						1709,4	41,31	239316	5783	–	43152	

1	1a	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	43	2304-0102-2601										
			Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10/16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	137	28695		3931215		3931215	–	4245712
						–		–		–	314497	
34	44	2304-0102-2604										
			Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10/16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	308	68861		21209188		21209188	–	22905923
						–		–		–	1696735	
35	45	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	61	3499		213439		213439	–	230514
						–		–		–	17075	
36	46	2302-0101-0728										
			Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	118	2756		325208		325208	–	351225
						–		–		–	26017	
37	47	2302-0101-0622	Крест фланцевый стальной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	13	3031		39403		39403	–	42555
						–		–		–	3152	
38	48	2302-0301-1731	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	849		11037		11037	–	11920
						–		–		–	883	

1	1a	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	49	2302-0301-1729	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	564	820		462480		462480	–	499478
						–		–		–	36998	
40	50	2302-0301-1716	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63x32 PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	560		6160		6160	–	6653
						–		–		–	493	
41	51	2302-0301-1709	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 50x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	282		5076		5076	–	5482
						–		–		–	406	
42	52	2302-0301-1704	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	249		498		498	–	538
						–		–		–	40	
43	53	2302-0101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	6	1148		6888		6888	–	7439
						–		–		–	551	
44	54	2302-0303-5413	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	861		2583		2583	–	2790
						–		–		–	207	
45	55	2302-0301-1909	Фланец компрессионный присоединительный DN 1104 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	470	8554		4020380		4020380	–	4342010
						–		–		–	321630	
46	56	2302-0301-1903	Фланец компрессионный присоединительный DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4445		8890		8890	–	9601

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–		–		–	711	
47	57	2302-0301-1903	Фланец компрессионный присоединительный DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	4445		75565		75565	–	81610
						–		–		–	6045	
48	58	2302-0303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	470	1532		720040		720040	–	777643
						–		–		–	57603	
49	59	2302-0303-7303	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	674		1348		1348	–	1456
						–		–		–	108	
50	60	2302-0303-7302	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	622		10574		10574	–	11420
						–		–		–	846	
51	61	2302-0103-0610	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	4455		26730		26730	–	28868
						–		–		–	2138	
52	62	2302-0103-0607	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2515		15090		15090	–	16297
						–		–		–	1207	
53	63	2302-0103-2809	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	1	3352		3352		3352	–	3620
						–		–		–	268	
54	64	2302-0304-2406	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1336		8016		8016	–	8657

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–		–		–	641	
55	65	2302-0304-2404	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	978		978		978	–	1056
						–		–		–	78	
56	66	2302-0303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	1959		13713		13713	–	14810
						–		–		–	1097	
		Раздел 4 Устройство колодцев ф1500мм -208шт										
57	76	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=208,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	87,7	22280,37	9324,37	1953988	817747	205369	1258453	3469437
						10614,28	3880,19	930872	340293	–	256995	
58	84	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013 К=208,000;	комплект	208	8721		1813968		1813968	–	1959085
						–		–		–	145117	
59	85	2113-0814-2208	Скобы ходовые К=208,000;	шт.	1872	595		1113840		1113840	–	1202947
						–		–		–	89107	
60	86	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=208,000;	м2 поверхности	785	879,93	21,36	690745	16768	448314	211875	974830
						287,47	2,75	225664	2159	–	72210	
		Раздел 5 Устройство колодцев ф2000-176шт										
61	89	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=176,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	129,8	22280,37	9324,37	2891992	1210303	303955	1862568	5134925

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						10614,28	3880,19	1377734	503649	–	380365	
62	98 2113-0814-2208		Скобы ходовые К=176,000;	шт.	1584	595		942480		942480	–	1017878
						–		–		–	75398	
63	99 1108-0101-0307		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=176,000;	м2 поверхности	885,65	879,93	21,36	779310	18917	505795	239041	1099819
						287,47	2,75	254598	2436	–	81468	

Итого			**114 512 927**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		13 119 016	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		15 265 924	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		5 019 557	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		61 329 106	
- накладные расходы, тенге		15 656 912	
в т.ч. зарплата, тенге		1 409 122	
- сметная прибыль (8 %), тенге		8 482 435	
Временные здания и сооружения	**2%**	**2 290 259**	
Итого с временными			**116 803 186**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**3 642 507**	
Итого с зимними удорожаниями			**120 445 693**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**2 408 914**	
Итого сметная стоимость			**122 854 607**
в том числе на 2020 год - 80%	**80,00%**		**98 283 686**
в том числе на 2021 год - 20%	**20,00%**		**24 570 921**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 80 % К=1,05	**1,05**		**103 197 871**
Итого в текущих ценах на 2021 год- 20 % К=1,07	**1,07**		**26 290 886**
Всего :			**129 488 757**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по договорной цене									**116 539 881**
			НДС			**12 %**		**13 984 786**				
			Итого с НДС									**130 524 667**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Аймереке"

_____ **Батыров С.С.**

аттестат № KZ55VJE00046931 от 27.05.2019 г.

(должность,фамилия,имя,отчество ,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН 100240014651

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласованиет"

Директор _____ **Биманов А.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство в одопроводных сетей новой застройки с. Каратогай Мартукского района "

(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водопровода Поселковая водопроводная сеть

Договор о государственных закупках № 32 от 24.04.2021г.,доп.соглашение № 1 от 04.06.2021 г.

АКТ № 3
выполненных работ
за июль месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-5-2
Подводки к границам потребителей

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Земляные работы
1.1 Траншея под трубопровод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	17264	205,97	194,88	3555866	3364408	–	749161	4649429
						11,1	49,17	191630	848871	–	344402	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	540,6	2056,82	–	1111917	–	–	800580	2065497
						2056,82	–	1111917	–	–	153000	
3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	17271	35,44	35,44	612084	612084	–	165014	839266
						–	13,27	–	229186	–	62168	
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	534	894,24	–	477524	–	–	343817	887049
						894,24	–	477524	–	–	65707	
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	17271	163,62	76,47	2825881	1320713	–	1533375	4707996
						87,16	36,15	1505340	624347	–	348740	
6	6	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	216	276,38	265,79	59698	57411	22	13134	78658
						10,49	73,96	2266	15975	–	5827	
7	7	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	388,8	213		82814		–	–	89440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	6625	
8	8	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	216	21,22	17,93	4584	3873	19	1619	6699
						3,2	7,21	691	1557	–	496	
	Раздел 2 Трубопровод											
9	9	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	212,8	3258,41	159,57	693390	33956	430005	237286	1005130
						1078,14	48,19	229428	10255	–	74454	
10	10	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	4	302388,54	74749,17	1209554	298997	3345	984431	2369504
						226803,06	21790,57	907212	87162	–	175519	
11	11	2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	7928,5	151		1197204		1197204	–	1292980
						–		–		–	95776	
12	14	2301-0501-1012	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 140x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	119	1781		211939		211939	–	228894
						–		–		–	16955	
13	18	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	303	2255,86	96,91	683526	29364	90273	556700	1339444
						1861,02	13,77	563889	4172	–	99218	
14	19	2304-0502-0801	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	595	2876		1711220		1711220	–	1848118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	136898	
15	20	2302-0301-1903	Фланец компрессионный присоединительный DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1190	4445		5289550		5289550	–	5712714
						–		–		–	423164	
16	21	2302-0302-8204	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1190	650		773500		773500	–	835380
						–		–		–		

Итого			**27 956 197**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		4 989 898	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		5 720 806	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		1 821 526	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		9 707 077	
- накладные расходы, тенге		5 385 117	
в т.ч. зарплата, тенге		484 661	
- сметная прибыль (8 %), тенге		61880	
Временные здания и сооружения	**2%**	**559 124**	**28 515 321**
Итого с временными			
Зимние удорожания	**3,1185%**	**889 250**	**29 404 571**
Итого с зимними удорожаниями			
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**588 091**	**29 992 662**
Итого сметная стоимость			
в том числе на 2020 год - 80%	**80,00%**		**23 994 130**
в том числе на 2021 год - 20%	**20,00%**		**5 998 532**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 80 % К=1,05	**1,05**		**25 193 837**
Итого в текущих ценах на 2021 год- 20 % К=1,07	**1,07**		**6 418 430**
Всего :			**31 612 267**
Итого по договорной цене			**28 451 041**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			**12 %**		**3 414 125**				
			Итого с НДС									**31 865 166**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор ТОО "Аймереке"

_____ **Батыров С.С.**

аттестат № KZ35VJE00046931 от 27.05.2019 г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН 100240014651

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласованиет"

Директор _____ **Биманов А.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство в одопроводных сетей новой застройки с. Каратогай Мартукского района "
(наименование , адрес)

Объект : Подземная насосная станция на скважине с насосами производительностью 1-12м3/час -3шт и 4 сважины

Договор о государственных закупках № 32 от 24.04.2021г.,доп.соглашение № 1 от 04.06.2021 г.

АКТ № 4
выполненных работ
за июль месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-5-2
Бурение скважины №2,3,№4 и №8

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Бурение скважин										
1	1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	936	55,27	55,27	51735	51735	–	11665	68472
						–	17,31	–	16202	–	5072	
2	2	1101-0107-1307	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	936	32,49	32,49	30408	30408	–	5647	38939
						–	8,38	–	7843	–	2884	
3	3	1104-0101-1102	Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 2 группы НР = 85 % К=4,000;	м бурения	34	7654,37	5482,74	260249	186413	4077	99137	388137
						2051,74	1378,62	69759	46873	–	28751	
4	4	2403-0101-0188	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ К=4,000;	шт.	0,2108	688671		145172		145172	–	156786
						–		–		–	11614	
5	5	1104-0101-1103	Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 3 группы НР = 85 % К=4,000;	м бурения	27	10169,37	7355	274573	198585	4233	103270	408070
						2657,59	1842,19	71755	49739	–	30227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	2403-0101-0188										
			Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ К=4,000;	шт.	0,39152	688671		269628		269628	–	291198
						–		–		–	21570	
7	7	1104-0101-1104										
			Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 4 группы НР = 85 % К=4,000;	м бурения	40	14775,28	10794,03	591011	431761	8882	219274	875108
						3759,2	2690,03	150368	107601	–	64823	
8	8	2403-0101-0188										
			Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ К=4,000;	шт.	0,8	688671		550937		550937	–	595012
						–		–		–	44075	
9	9	1104-0101-1102	Разбурка скважин долотом ф 269 мм скважин с обратной промывкой в грунтах 2 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем и применением эрлифта НР = 85 % К=4,000;	м бурения	34	7667,47	5482,74	260694	186413	4522	99137	388617
						2051,74	1378,62	69759	46873	–	28786	
10	10	2403-0101-0188										
			Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ К=4,000;	шт.	0,2108	688671		145172		145172	–	156786
						–		–		–	11614	
11	11	1104-0101-1103										
			Разбурка скважин долотом ф 269 мм в грунтах 3 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 3 группы НР = 85 % К=4,000;	м бурения	27	10189,41	7355	275114	198585	4774	103270	408655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						2657,59	1842,19	71755	49739	–	30271	
12	12	2403-0101-0188	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ К=4,000;	шт.	0,39152	688671		269628		269628	–	291198
						–		–		–	21570	
13	13	1104-0101-1104	Разбурка скважин долотом ф 269 с обратной промывкой в грунтах 4 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем и применением эрлифта Грунты 4 группы НР = 85 % К=4,000;	м бурения	40	14775,28	10794,03	591011	431761	8882	219274	875108
						3759,2	2690,03	150368	107601	–	64823	
14	14	2403-0101-0188	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ К=4,000;	шт.	0,8	688671		550937		550937	–	595012
						–		–		–	44075	
15	15	1104-0401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия НР = 85 % К=4,000;	м3	1,56	17074,36	–	26636	–	6131	17429	47590
						13144,23	–	20505	–	–	3525	
16	16	1104-0401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 % К=4,000; т.ч. п.3.91: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	м труб	20	912,85	570,6	18257	11412	655	7926	28278
						309,5	156,75	6190	3135	–	2095	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	2301-0303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм К=4,000;	м	101	11524		1163924		1163924	–	1257038
						–		–		–	93114	
18	18	1104-0201-0602	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 % К=4,000;	м труб, обжатых грунтами	101	4191,93	2181,51	423385	220333	–	222073	697095
						2010,42	576,34	203052	58210	–	51637	
19	19	2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В К=4,000;	шт.	20	39815		796300		796300	–	860004
						–		–		–	63704	
20	20	2105-0308-0806	Сетка латунная галунного плетения N24 К=4,000;	м2	10,6	175		1855		1855	–	2003
						–		–		–	148	
21	21	1104-0501-0201	Деглинизация скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 % К=4,000;	сутки откачки	4	140196,75	75642,75	560787	302571	–	294922	924166
						64554	22187,75	258216	88751	–	68457	
22	22	1104-0501-0201	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 % К=4,000;	сутки откачки	6	140196,83	75642,83	841181	453857	–	442383	1386249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						64554	22187,83	387324	133127	–	102685	
23	23	1104-0501-0201	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения (1 бр/см) НР = 85 % К=4,000;	сутки откачки	0,7	140197,14	75642,86	98138	52950	–	51611	161729
						64554,29	22187,14	45188	15531	–	11980	
24	24	1106-0101-0119	Бетонирование устья скважины НР = 91 % К=4,000;	м3	4	20695,25	1358,75	82781	5435	64092	13203	103663
						3313,5	313,75	13254	1255	–	7679	

Итого			**11 004 912**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		1 587 252	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		2 948 632	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		779 353	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		4 003 877	
- накладные расходы, тенге		2 009 358	
в т.ч. зарплата, тенге		180 842	
- сметная прибыль (8 %), тенге		843 930	
Временные здания и сооружения	**2%**	**220 098**	
Итого с временными			**11 225 010**
Зимние удорожания	**3,12%**	**350 052**	
Итого с зимними удорожаниями			**11 575 062**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**231 501**	
Итого сметная стоимость			**11 806 563**
в том числе на 2020 год - 80%	**80,00%**		**9 445 251**
в том числе на 2021 год - 20%	**20,00%**		**2 361 312**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 80 % К=1,05	**1,05**		**9 917 513**
Итого в текущих ценах на 2021 год- 20 % К=1,07	**1,07**		**2 526 604**
Всего :			**12 444 117**
Итого по договорной цене			**11 199 705**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			**12 %**		**1 343 965**				
			Итого с НДС									**12 543 670**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО"Аймереке"

_____ **Батыров С.С.**

аттестат № KZ55VJE00046931 от 27.05.20019г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН 100240014651

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласованиет"

Директор _____ **Биманов А.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство в одопроводных сетей новой застройки с. Каратогай Мартукского района "
(наименование , адрес)

Объект : Прокол под железной дорогой перегон рзд. Камыссай(рзд37)-Каратогай 1739 км ПК4+65м
Договор о государственных закупках № 32 от 23.04.2021г.,доп.соглашение №1 от 04.06.2021 г.

АКТ № 5
выполненных работ
за июль месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-6-1
Прокол под железной дорогой перегон рзд. Камыссай(рзд37)-Каратогай 1739 км ПК4+65м

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Земляные работы									
			1.1 Траншея под трубопровод									
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	101,738	205,97	194,87	20955	19826	–	4415	27400

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						11,1	49,18	1129	5003	–	2030	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3,22	2056,83	–	6623	–	–	4769	12303
						2056,83	–	6623	–	–	911	
3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	101,738	35,44	35,44	3606	3606	–	972	4944
						–	13,27	–	1350	–	366	
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,22	894,1	–	2879	–	–	2073	5348
						894,1	–	2879	–	–	396	
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	101,738	163,62	76,46	16646	7779	–	9032	27732
						87,16	36,14	8867	3677	–	2054	
	1.2 Круглый котлован под колодцы											
6	6	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	101,035	205,97	194,87	20810	19689	–	4384	27210
						11,1	49,17	1121	4968	–	2016	
7	7	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,215	1714,4	–	2083	–	–	1500	3870
						1714,4	–	2083	–	–	287	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	101,228	35,44	35,44	3588	3588	–	967	4919
						–	13,27	–	1343	–	364	
9	9	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,022	894,32	–	914	–	–	658	1698
						894,32	–	914	–	–	126	
10	10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	101,228	163,62	76,46	16563	7740	–	8987	27594
						87,16	36,15	8823	3659	–	2044	
11	11	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	19,28	276,35	265,77	5328	5124	2	1171	7019
						10,48	73,91	202	1425	–	520	
12	12	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	34,704	213		7392		–	–	7983
						–		–		–	591	
13	13	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	19,28	21,21	17,89	409	345	2	145	598
						3,22	7,21	62	139	–	44	

Раздел 2 Трубопровод

14	14	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,4	3257,5	160	1303	64	808	446	1889
						1077,5	47,5	431	19	–	140	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,002	365000	107500	730	215	6	566	1400
						254500	31500	509	63	–	104	
16	16	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,100;	м	51,15	1666		85216		85216	–	92033
						–		–		–	6817	
17	18	1125-0109-0101	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 325х7мм мм НР = 91 %	м кожуха	44,5	34787,46	21992,4	1548042	978662	78745	666925	2392164
						11025,51	5443,82	490635	242250	–	177197	
18	19	2301-0201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	44,5	17081		760105		760105	–	820913
						–		–		–	60808	
19	20	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0445	4325617,98	307573,03	192490	13687	157610	23501	233270
						476247,19	57191,01	21193	2545	–	17279	
20	21	1122-1401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	44,5	1440,4	7,57	64098	337	12044	51303	124633
						1162,18	2,34	51717	104	–	9232	
21	22	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,005	320200	84400	1601	422	6	1282	3114
						234600	24400	1173	122	–	231	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	23	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка опор и монтажных ручек НР = 118 %	т стальных элементов	0,06481	78737,85	7051,38	5103	457	539	4955	10863
						63369,85	1419,53	4107	92	–	805	
23	24	2302-1101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	2,48	1421		3524		3524	–	3806
						–		–		–	282	
24	25	2113-0603-0301	Текстолит ЛТ-20 ГОСТ 5-78 К=16,000;	кг	0,6784	2707		1836		1836	–	1983
						–		–		–	147	
25	26	2113-0201-0402	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00021	504922		106		106	–	114
						–		–		–	8	
26	27	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00507	211266		1071		1071	–	1157
						–		–		–	86	
27	28	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00168	216607		364		364	–	393
						–		–		–	29	
28	29	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01584	239416		3792		3792	–	4095
						–		–		–	303	
29	30	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 (монтажная ручка)	т	0,0006	216607		130		130	–	140
						–		–		–	10	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	31	2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5	551		2755		2755	–	2975
						–		–		–	220	
31	32	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1275,5	27,5	2551	55	347	2155	5082
						1074,5	14	2149	28	–	376	
32	33	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2120	83	4240	166	655	3467	8324
						1709,5	41,5	3419	83	–	617	
33	34	2304-0102-2004	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	42079		84158		84158	–	90891
						–		–		–	6733	
34	35	2304-0102-2001	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	23909		47818		47818	–	51643
						–		–		–	3825	
35	36	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 50 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2756		5512		5512	–	5953
						–		–		–	441	

1	1a	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	37	2302-0301-1904	Фланец компрессионный присоединительный DN 63СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4445		8890		8890	–	9601
						–		–		–	711	
37	38	2302-0301-1909	Фланец компрессионный присоединительный DN 110СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	8554		34216		34216	–	36953
						–		–		–	2737	
38	39	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1411		5644		5644	–	6096
						–		–		–	452	
39	40	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	778		1556		1556	–	1680
						–		–		–	124	
40	41	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0008	565000	195000	452	156	1	339	854
						368750	58750	295	47	–	63	
41	42	2301-0501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,8	4536		3629		3629	–	3919
						–		–		–	290	
42	43	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0002	575000	195000	115	39	2	84	215
						370000	55000	74	11	–	16	
43	44	2301-0501-1014	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 180x6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,2	2915		583		583	–	630
						–		–		–	47	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	45	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью к=0,281 к ф225 НР = 99 % К=0,281;	футляр	1,124	30867,44	3389,68	34695	3810	19722	11128	49489
						9931,49	68,51	11163	77	–	3666	
45	46	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью к=0,225 к ф180 НР = 99 % К=0,225;	футляр	0,225	30875,56	3391,11	6947	763	3949	2228	9909
						9933,33	66,67	2235	15	–	734	
		Раздел 3 Устройство колодца ф1500мм -1шт										
46	47	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,58	22281,01	9324,05	35204	14732	3701	22672	62506
						10614,56	3879,75	16771	6130	–	4630	
47	48	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	22383		22383		22383	–	24174
						–		–		–	1791	
48	49	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15100		15100		15100	–	16308
						–		–		–	1208	
49	50	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9аиз тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15100		15100		15100	–	16308
						–		–		–	1208	
50	51	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	18857		18857		18857	–	20366
						–		–		–	1509	

1	1a	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	52	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2917		2917		2917	–	3150
						–		–		–	233	
52	53	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1740		1740		1740	–	1879
						–		–		–	139	
53	54	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,072	22625	2194,44	1629	158	1002	470	2267
						6513,89	500	469	36	–	168	
54	55	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	8721		8721		8721	–	9419
						–		–		–	698	
55	56	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	5	595		2975		2975	–	3213
						–		–		–	238	
56	57	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	14,13675	879,91	21,36	12439	302	8073	3816	17555
						287,48	2,76	4064	39	–	1300	
57	58	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,2512	5485,67	1747,61	1378	439	713	389	1908
						899,68	764,33	226	192	–	141	
58	59	1106-0101-0114	Устройство отмостки НР = 91 %	м3	0,314	13799,36	1200,64	4333	377	3605	399	5111
						1117,83	280,25	351	88	–	379	

Раздел 4 Устройство мокрого колодца ф1500мм -1шт

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	60	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,58	41925,32	9444,3	66242	14922	22528	34601	108910
						18222,78	3898,1	28792	6159	–	8067	
60	61	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	22383		22383		22383	–	24174
						–		–		–	1791	
61	62	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10397		10397		10397	–	11229
						–		–		–	832	
62	63	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15100		15100		15100	–	16308
						–		–		–	1208	
63	64	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9аиз тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15100		15100		15100	–	16308
						–		–		–	1208	
64	65	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	18857		18857		18857	–	20366
						–		–		–	1509	
65	66	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2917		2917		2917	–	3150
						–		–		–	233	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	67	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1740		1740		1740	–	1879
						–		–		–	139	
67	68	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,072	22625	2194,44	1629	158	1002	470	2267
						6513,89	500	469	36	–	168	
68	69	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	8721		8721		8721	–	9419
						–		–		–	698	
69	70	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	5	595		2975		2975	–	3213
						–		–		–	238	
70	71	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,2512	5485,67	1747,61	1378	439	713	389	1908
						899,68	764,33	226	192	–	141	
71	72	1106-0101-0114	Устройство отмостки НР = 91 %	м3	0,314	13799,36	1200,64	4333	377	3605	399	5111
						1117,83	280,25	351	88	–	379	
		Раздел 5 Устройство колодцев ф2000-1шт										
72	73	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,043	22279,66	9324,02	67797	28373	7125	43666	120380
						10614,2	3880,38	32299	11808	–	8917	
73	74	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	30958		30958		30958	–	33435

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–		–		–	2477	
74	75	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	17540		35080		35080	–	37886
						–		–		–	2806	
75	76	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24546		24546		24546	–	26510
						–		–		–	1964	
76	77	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	48327		48327		48327	–	52193
						–		–		–	3866	
77	78	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1740		1740		1740	–	1879
						–		–		–	139	
78	79	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2917		2917		2917	–	3150
						–		–		–	233	
79	80	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,072	22625	2194,44	1629	158	1002	470	2267
						6513,89	500	469	36	–	168	
80	81	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	8721		8721		8721	–	9419
						–		–		–	698	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	82	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	5	595		2975		2975	–	3213
						–		–		–	238	
82	83	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	18,849	879,94	21,33	16586	402	10765	5088	23408
						287,5	2,76	5419	52	–	1734	
83	84	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,314	5484,08	1748,41	1722	549	891	485	2384
						898,09	764,33	282	240	–	177	
84	85	1106-0101-0114	Устройство отмостки НР = 91 %	м3	0,3925	13801,27	1202,55	5417	472	4506	500	6390
						1118,47	280,25	439	110	–	473	

Итого			**4 865 719**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		712 430	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		1 128 388	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		292 226	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 735 821	
- перевозка грузов, тенге		7 392	
- накладные расходы, тенге		921 266	
в т.ч. зарплата, тенге		82 914	
- сметная прибыль (8 %), тенге		360 422	
Временные здания и сооружения	**2%**	**97 314**	
Итого с временными			**4 963 033**
Зимние удорожания	**3,12%**	**154 772**	
Итого с зимними удорожаниями			**5 117 805**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**102 356**	
Итого сметная стоимость			**5 220 161**
в том числе на 2020 год - 80%	**80,00%**		**4 176 130**
в том числе на 2021 год - 20%	**20,00%**		**1 044 031**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 80 % К=1,05	**1,05**		**4 384 936**

0	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 20 % К=1,07			**1,07**						**1 117 113**
			Всего :									**5 502 049**
			Итого по договорной цене									**4 951 844**
			НДС			**12 %**		**594 221**				**5 546 065**
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Аймереке"

_____ **Батыров С.С.**
аттестат № KZ55VJE00046931 от 27.05.2019 г.

(должность,фамилия,имя,отчество,ин дивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН 100240014651
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласованиет"

Директор _____ **Биманов А.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)