Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры и градостроительства и строительства",Актюбинская область, Мартукский район, Мартукский с.о., с.Мартук, ул.Сейфуллина, 38** — **100240014651**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл З" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл №1 от04.06.2021 г к Договору №32 от 23.04.2021

Номер документа	Дата составления
00000000041	23.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопроводных сетей новой застройки с.Каратогай Мартукского района Актюбинской области"			работа	1	59 035 416,00	59 035 416,00	6 325 223,14
				Итого	1	x	59 035 416,00	6 325 223,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.08.2021

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование стройки : "Строительство водопроводных сетей новой застройки с. Каратогай Мартукского района"

Справка № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ август __2021_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		32	23.04.2021 г.				
		Доп.соглашение № 1	04.06.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	413 199 195	52 710 193	368 927 852	52 710 193					44 271 343	413 199 195
в том числе за отчётный месяц :		52 710 193	52 710 193	52 710 193					6 325 223	59 035 416
Акт №29		7 337 377	7 337 377	7 337 377					880 485	8 217 862
Акт №30		24 242 139	24 242 139	24 242 139					2 909 057	27 151 196
Акт №31		21 130 677	21 130 677	21 130 677					2 535 681	23 666 358

Всего к оплате: **59 035 416 (пятьдесят девять миллионов тридцать пять тысяч четыреста шестнадцать) тенге**

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Руководитель Кульшанаев Н.Ш. БИН 100240014651
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И. БИН 041140007085
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ГОО "СпецСтройСогласование" Директор Биманов А.А.
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Аймереке" Батыров С.С.
KZ 55VJE00046931 от 27.05.2019 г.

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
звития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство в одопроводных сетей новой застройки с. Каратогай Мартукского района "

(наименование , адрес)

Объект : Водопроводная стальная башня емкостью 50 м3 высотой 18м

Договор о государственных закупках № 32 от 23.04.2021г.,доп.соглашение №1 от 04.06.2021 г.

АКТ № 29
выполненных работ
за август месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-3-1
на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1146-0401-0102	Основание бетонное . Разборка НР = 84 %	м3	9,7	18495,46	8397,84	179406	81459	–	114140	317030
						10097,63	3910,72	97947	37934	–	23484	

2	2	1109-0603-0101	Демонтаж водонапорной башни 25м3 НР = 69 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	5,157	77124,88	38324,61	397733	197640	46741	143067	584064
						29736,67	10469,46	153352	53991	–	43264	
	Раздел 2 Земляные работы											
3	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	31	1714,03	–	53135	–	–	38257	98703
						1714,03	–	53135	–	–	7311	
	Раздел 3 Фундамент											
4	15	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,28055	5489,22	1750,13	1540	491	797	434	2132
						898,24	766,35	252	215	–	158	
5	16	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,46758	16010,09	1112,11	7486	520	6357	661	8799
						1302,45	250,22	609	117	–	652	
6	17	1106-0201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	18,9	19261,11	452,7	364035	8556	291110	61165	459216
						3405,77	150,53	64369	2845	–	34016	
7	18	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,2557	20762,61	1008,99	5309	258	74	4607	10709
						19464,22	336,33	4977	86	–	793	
8	19	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2557	216607		55386		55386	–	59817
						–		–		–	4431	
9	20	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,17856	635713,49	1332,89	113513	238	108754	4210	127141
						25319,22	588,04	4521	105	–	9418	

10	21	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	5,74895	879,99	21,4	5059	123	3283	1552	7140
						287,53	2,78	1653	16	–	529	
		Раздел 4 Изготовление и монтаж водонапорной башни										
11	22	1109-0701-0101	Изготовление водонапорной башни НР = 69 %	т конструкций	6,27	188655,5	57297,13	1182870	359253	31035	626449	1954065
12	24	2106-0303-	Стоимость водонапорной башни	т	6,27	126408,61 528818	18391,55	792582 3315689	115315	– 3315689	144746 –	3580944
						–		–		–	265255	

Итого			**7 209 760**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		1 173 397	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		648 538	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		210 624	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		3 859 226	
- накладные расходы, тенге		994 542	
в т.ч. зарплата, тенге		89 509	
- сметная прибыль (8 %), тенге		534 057	
Временные здания и сооружения	**2%**	**144 195**	
Итого с временными			**7 353 955**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**229 333**	
Итого с зимними удорожаниями			**7 583 288**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**151 666**	
Итого сметная стоимость			**7 734 954**
в том числе на 2020 год - 80%	**80,00%**		**6 187 963**
в том числе на 2021 год - 20%	**20,00%**		**1 546 991**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 80 % К=1,05	**1,05**		**6 497 361**

Итого в текущих ценах на 2021 год-20 % К=1,07	**1,07**		**1 655 280**
Всего :			**8 152 641**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**7 337 377**
НДС	**12 %**	**880 485**	
Итого с НДС			**8 217 862**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Аймереке"
_____ **Батыров С.С.**
аттестат № KZ55VJE00046931 от 27.05.2019 г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН
(наименование организации, бизнес

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласованиет"
Директор _____ **Биманов А.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство в одопроводных сетей новой застройки с. Каратогай Мартукского района "
(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водопровода Поселковая водопроводная сеть

Договор о государственных закупках № 32 от 23.04.2021г.,доп.соглашение №1 от 04.06.2021 г.

АКТ № 30
выполненных работ
за август месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-5-1
Проектируемый водопровод

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Земляные работы
1.1 Траншея под трубопровод

1.1 Траншея под трубопровод

1	1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	15100	205,97	194,88	3110185	2942613	–	655283	4066705
					11,1	49,18	167572	742543	–	301237	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	475	2056,82	–	976991	–	–	703434	1814859
					2056,82	–	976991	–	–	134434	
3	3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	15145	35,44	35,44	536736	536736	–	144666	735914
					–	13,27	–	200925	–	54512	
4	4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	465	894,24	–	415822	–	–	299392	772431
					894,24	–	415822	–	–	57217	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	15145	163,62	76,47	2478059	1158081	–	1344537	4128404
					87,16	36,15	1319978	547435	–	305808	
6	6 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	227	276,37	265,79	62737	60335	21	13802	82662

					10,49	73,96	2381	16789	–	6123	
7	7 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	409	213		87117		–	–	94086
					–		–		–	6969	
8	8 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	227	21,22	17,93	4818	4070	21	1702	7042
		1.2 Круглый котлован под колодцы			3,2	7,21	727	1637	–	522	
9	9 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2432	205,97	194,88	500925	473936	–	105540	654982
					11,1	49,18	26989	119594	–	48517	
10	10 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	28,9	1714,01	–	49535	–	–	35665	92016
					1714,01	–	49535	–	–	6816	
11	11 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2437	35,44	35,44	86367	86367	–	23278	118417
					–	13,27	–	32331	–	8772	
12	12 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	24,6	894,23	–	21998	–	–	15839	40864

13	13 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2437	894,23	–	21998	–	–	3027	664306
					163,62	76,47	398747	186348	–	216351	
14	14 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	384,5	87,16	36,15	212399	88088	–	49208	140018
					276,38	265,79	106267	102198	35	23379	
15	15 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	692,2	10,49	73,96	4034	28437	–	10372	159234
					213		147439		–	–	
16	16 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	384,5	–		–		–	11795	11926
					21,22	17,93	8160	6893	35	2883	
	Раздел 3 Трубопровод				3,2	7,21	1232	2772	–	883	
17	21 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	197,38	3258,41	159,57	643144	31495	398846	220093	932296
					1078,14	48,2	212803	9513	–	69059	
18	28 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,93	364346,42	107032,42	1067535	313605	8731	829178	2048450
					254334,13	31520,48	745199	92355	–	151737	

19	41	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	77	1275,21	27,61	98191	2126	13330	82957	195640
						1074,48	13,77	82735	1060	–	14492	
20	42	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	84	2119,62	82,83	178048	6958	27500	145589	349528
						1709,4	41,31	143590	3470	–	25891	
		Раздел 4 Устройство колодцев ф1500мм -208шт										
21	76	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=208,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	52	22280,38	9324,37	1158580	484867	121770	746176	2057136
						10614,29	3880,19	551943	201770	–	152380	
22	86	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=208,000;	м2 поверхности	416	879,93	21,36	366049	8884	237577	112283	516599
						287,47	2,75	119588	1146	–	38267	
		Раздел 5 Устройство колодцев ф2000-176шт										
23	89	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=176,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	88	22280,36	9324,36	1960672	820544	206071	1262758	3481304

					10614,28	3880,18	934057	341456	–	257874	
24	99 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=176,000;	м2 поверхности	528	879,93	21,36	464602	11276	301541	142512	655683
					287,47	2,75	151785	1454	–	48569	

Итого			**23 820 502**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		6 141 358	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		7 237 332	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		2 432 775	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 315 478	
- перевозка грузов, тенге		234 556	
- накладные расходы, тенге		7 127 297	
в т.ч. зарплата, тенге		641 457	
- сметная прибыль (8 %), тенге		1 764 481	
Временные здания и сооружения	**2%**	**476 410**	
Итого с временными			**24 296 912**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**757 699**	
Итого с зимними удорожаниями			**25 054 611**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**501 092**	
Итого сметная стоимость			**25 555 703**
в том числе на 2020 год - 80%	**80,00%**		**20 444 562**
в том числе на 2021 год - 20%	**20,00%**		**5 111 141**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 80 % К=1,05	**1,05**		**21 466 790**
Итого в текущих ценах на 2021 год- 20 % К=1,07	**1,07**		**5 468 921**
Всего :			**26 935 710**

Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**24 242 139**
НДС	**12 %**	**2 909 057**	
Итого с НДС			**27 151 196**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Аймереке"
_____ **Батыров С.С.**
аттестат № KZ55VJE00046931 от 27.05.2019 г.
(должность,фамилия,имя,отчество,инд ивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН
(наименование организации, бизнес

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласованиет"
Директор _____ **Биманов А.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство в одопроводных сетей новой застройки с. Каратогай Мартукского района "
(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водопровода Поселковая водопроводная сеть
Договор о государственных закупках № 32 от 24.04.2021г.,доп.соглашение № 1 от 04.06.2021 г.

АКТ № 31
выполненных работ
за август месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-5-2
Подводки к границам потребителей

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы									
			1.1 Траншея под трубопровод									
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	16618,22	205,97	194,88	3422897	3238476	–	721168	4475590
						11,1	49,18	184421	817201	–	331525	

2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	520,04	2056,82	–	1069631	–	–	770134	1986946
					2056,82	–	1069631	–	–	147181	
3	3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	16624,22	35,44	35,44	589159	589159	–	158796	807791
					–	13,27	–	220550	–	59836	
4	4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	514	894,24	–	459639	–	–	330940	853825
					894,24	–	459639	–	–	63246	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	16624,22	163,62	76,47	2720093	1271192	–	1475859	4531628
					87,16	36,15	1448901	600903	–	335676	
6	6 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	207,93	276,38	265,8	57467	55267	19	12643	75719
					10,49	73,96	2181	15379	–	5609	
7	7 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	374,274	213		79720		–	–	86098
					–		–		–	6378	
8	8 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	207,93	21,22	17,92	4412	3727	19	1559	6449
					3,2	7,21	666	1499	–	478	

Раздел 2 Трубопровод

9	9 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	204,82	3258,41	159,56	667387	32682	413880	228389	967438
					1078,14	48,19	220825	9871	–	71662	
10	10 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,85	302388,31	74748,83	1164195	287783	3220	947514	2280646
					226803,12	21790,39	873192	83893	–	168937	
11	13 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,119	468100,84	149865,55	55704	17834	12	42794	106378
					318134,45	45109,24	37858	5368	–	7880	
12	15 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью к=0,175 НР = 99 % К=0,175;	футляр	104,125	30868,31	3390,17	3214163	353001	1827037	1030881	4584648
					9931,57	68,85	1034125	7169	–	339604	

Итого			**20 763 156**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		5 331 439	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		5 849 121	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		1 761 833	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		2 244 187	
- перевозка грузов, тенге		79 720	
- накладные расходы, тенге		5 720 677	
в т.ч. зарплата, тенге		514 861	
- сметная прибыль (8 %), тенге		1 538 012	
Временные здания и сооружения	**2%**	**415 263**	
Итого с временными			**21 178 419**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**660 449**	
Итого с зимними удорожаниями			**21 838 868**
затраты	**2 %**	**436 777**	
Итого сметная стоимость			**22 275 645**
в том числе на 2020 год - 80%	**80,00%**		**17 820 516**
в том числе на 2021 год - 20%	**20,00%**		**4 455 129**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 80 % К=1,05	**1,05**		**18 711 542**

Итого в текущих ценах на 2021 год- 20 % К=1,07	**1,07**		**4 766 988**
Всего :			**23 478 530**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**21 130 677**
НДС	**12 %**	**2 535 681**	
Итого с НДС			**23 666 358**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Аймереке"

_____ **Батыров С.С.**

аттестат № KZ55VJE00046931 от 27.05.2019 г.

(должность,фамилия,имя,отчество,ин дивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН 100240014651

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласованиет"

Директор _____ **Биманов А.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)