Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры и градостроительства и строительства",Актюбинская область, Мартукский район, Мартукский с.о., с.Мартук, ул.Сейфуллина, 38**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **100240014651**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

041140007085

Договор (контракт) Доп.согл №1 от 04.06.2021 г к Договору №32 от 23.04.2021

Номер документа	Дата составления
00000000075	14.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопроводных сетей новой застройки с.Каратогай Мартукского района Актюбинской области"			работа	1	54 349 028,00	54 349 028,00	5 823 110,14
				Итого	1	x	54 349 028,00	5 823 110,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.10.2021

М.П.

Приложение
к приказу Министра индустрии
инфраструктурного развития РК от 2 апре
2019 года №1

Приложение
к Правилам организац
деятельности и осуществления функц
заказчика(застройщик

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование стройки : "Строительство водопроводных сетей новой застройки с. Каратогай Мартукского района"

Справка № 5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ октябрь __2021_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		32	23.04.2021 г.				
		Доп.соглашение № 1	04.06.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	537 182 195	48 525 918	479 626 959	48 525 918					57 555 236	537 182 195
в том числе за отчётный месяц :		48 525 918	48 525 918	48 525 918					5 823 110	54 349 028
Акт №14		1 830 954	1 830 954	1 830 954					219 714	2 050 668
Акт №15		3 634 038	3 634 038	3 634 038					436 084	4 070 122
Акт №16		2 382 187	2 382 187	2 382 187					285 862	2 668 049
Акт №17		1 153 705	1 153 705	1 153 705					138 445	1 292 150
Акт №18		1 779 413	1 779 413	1 779 413					213 530	1 992 943
Акт №19		2 823 817	2 823 817	2 823 817					338 858	3 162 675
Акт №20		14 223 656	14 223 656	14 223 656					1 706 839	15 930 495
Акт №21		20 698 148	20 698 148	20 698 148					2 483 778	23 181 926

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Руководитель Кульшанаев Н.Ш. БИН 100240014651
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И. БИН 041140007085
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Аймереке" Батыров С.С.
KZ 55VJE00046931 от 27.05.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
азвития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство в одопроводных сетей новой застройки с. Каратогай Мартукского района "
(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения

Договор о государственных закупках № 32 от 24.04.2021г.,доп.соглашение № 1 от 04.06.2021 г.

АКТ № 14
выполненных работ
за октябрь месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 4-1-1

Основание: КТПН 100/10/0,4 кВ

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Оборудование									
1	1	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР = 80 %	подстанция	1	11319	6762	11319	6762	963	5643	18319
						3594	3460	3594	3460	–	1357	
2	2	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	1	36799	9187	36799	9187	10624	16264	57308

3	3 5108-0102-0409(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	–		16988	3342	16988	3342	–	4245	–
			шт.	1	995021		995021		–	–	995021
					–		–		995021	–	
4	4 1308-0103-1101	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			шт.	1	58203	21407	58203	21407	10633	24482	89300
					26163	7840	26163	7840	–	6615	
5	5 5108-0101-0104(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85									
			шт.	1	624634		624634		–	–	624634
					–		–		624634	–	
6	6 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %									
			шт.	1	1356	91	1356	91	21	920	2458
					1244	34	1244	34	–	182	
7	7 2307-0501-0317	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-03 P, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0									
			шт.	1	27676		27676		27676	–	29890
					–		–		–	2214	
8	8 1310-0501-0114	Ввод кабеля в ТП НР = 61 %	подключение	1	20989	–	20989	–	–	12803	36495
					20989		20989				

9	9 1308-0301-0133	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР = 72 %	шт.	1	7410	116	7410	116	1574	4143	12477
					5720	34	5720	34	–	924	
	Раздел 2 Демонтажные работы										
10	10 1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР = 80 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	подстанция	1	3107	2029	3107	2029	–	1693	5184
					1078	1038	1078	1038	–	384	
11	11 1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	подстанция	1	7853	2756	7853	2756	–	4880	13752
					5097	1003	5097	1003	–	1019	
12	12 1308-0103-1101	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	14271	6422	14271	6422	–	7345	23345
					7849	2352	7849	2352	–	1729	
13	13 4131-0103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	1,1	505		556		–	–	600
					–		–		–	44	
14	14 4102-0103-2010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	1,1	251		276		–	–	298
					–		–		–	22	

Итого **1 909 081**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 88 722
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 48 770
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 19 103

- материалы, изделия и конструкции, тенге			
- оборудование, тенге		51 491	
- перевозка грузов, тенге		1 619 655	
- накладные расходы, тенге		832	
в т.ч. зарплата, тенге		78 173	
- сметная прибыль (8 %), тенге		7 036	
Временные здания и сооружения		21 438	
Итого с временными	**2%**	**5 789**	**1 914 870**
Зимние удорожания			
Итого с зимними удорожаниями	**3,1185%**	**9 206**	**1 924 076**
Непредвиденные работы и затраты			
Итого сметная стоимость	**2 %**	**6 088**	**1 930 164**
в том числе на 2020 год - 80%	**80,00%**		**1 544 131**
в том числе на 2021 год - 20%	**20,00%**		**386 033**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 80 % К=1,05	**1,05**		**1 621 338**
Итого в текущих ценах на 2021 год- 20 % К=1,07	**1,07**		**413 055**
Всего :			**2 034 393**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**1 830 954**
НДС	**12 %**	**219 714**	
Итого с НДС			**2 050 668**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Аймереке"

_____ **Батыров С.С.**
аттестат № KZ55VJE0004693 от 27.05.2019 г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН
(наименование организации, бизнес

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласованиет"

Директор _____ **Биманов А.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
звития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство в одопроводных сетей новой застройки с. Каратогай Мартукского района "
(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения

Договор о государственных закупках № 32 от 24.04.2021г.,доп.соглашение № 1 от 04.06.2021 г.

АКТ № 15
выполненных работ
за октябрь месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 4-1-12
на ДГУ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Дизель -генератор									
1	1	1313-1201-0101	Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	1,076	205160,78	15302,97	220753	16466	19645	114620	362203
						171600,37	3029,74	184642	3260	–	26830	

2	2 5810-2045-1212(пл)(об)	Дизельная генераторная установка в защитном контейнере PCA POWER PCD-55	комплект	1	2446405	–	2446405	–	–	2446405
					–		–		2446405	–
3	3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	8,4	1714,05	–	14398	–	–	10367	26746
					1714,05	–	14398	–	–	1981	
4	4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	8,4	894,29	–	7512	–	–	5409	13955
					894,29	–	7512	–	–	1034	
5	5 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % К=2,000;	м	24	259,08	26,21	6218	629	1107	3354	10338
					186,75	7,38	4482	177	–	766	
6	6 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,03024	245619		7428		7428	–	8022
					–		–		–	594	
7	7 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=2,000;	шт.	16	4555	207,5	72880	3320	50350	14563	94438
					1200,63	63,56	19210	1017	–	6995	
8	8 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5ммм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,18096	249466		45143		45143	–	48754
					–		–		–	3611	

9	9 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	3,6	18804,72	1358,61	67697	4891	50877	11883	85946
					3313,61	313,61	11929	1129	–	6366	–
10	10 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	7,8	880	21,41	6864	167	4455	2105	9687
					287,44	2,69	2242	21	–	718	
	Раздел 2 Ограждение дизельной										
11	11 1107-0111-0108	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	13	7388,31	966,92	96048	12570	49222	46074	153492
					2635,08	368,46	34256	4790	–	11370	
12	12 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	34062	5050	34062	5050	4021	31814	71146
					24991	1970	24991	1970	–	5270	
13	13 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые изготовление ограждения НР = 69 %	т конструкций	0,4438	171189,73	40901,31	75974	18152	2211	42551	128007
					125306,44	13648,04	55611	6057	–	9482	
14	14 2102-0101-0604	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,56	13150		33664		33664	–	36357
					–		–		–	2693	
15	15 2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	35,6	1372		48843		48843	–	52750
					–		–		–	3907	
16	16 2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной 5 мм ГОСТ 19281-89	т	0,00445	247543		1102		1102	–	1190

17	17 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,23751	– / 249466		– / 59251		– / 59251	88 / – / 63991
18	18 2301-0201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 1,6 мм ГОСТ 10705-80	м	4,8	– / 301		– / 1445		– / 1445	4740 / – / 1561
19	19 2105-0308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	15,75	– / 1364		– / 21483		– / 21483	116 / – / 23202
20	20 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	– / 216607		– / 1560		– / 1560	1719 / – / 1685
21	21 2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200,	пара	2	– / 4209		– / 8418		– / 8418	125 / – / 9091
22	22 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	– / 490		– / 980		– / 980	673 / – / 1058
23	23 1109-0302-0401	Прогоны из швеллера №12 НР = 69 %	т конструкций	0,0728	– / 31057,69	10329,67	– / 2261	752	– / 279	78 / 1003 / 3525
24	24 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0728	16895,6 / 320439	3063,19	1230 / 23328	223	– / 23328	261 / – / 25194

25	25 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	12	803,08	21,5	9637	258	932	7861	18898
					703,92	8,17	8447	98	–	1400	
26	26 2110-0103-0904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	13,8	2183		30125		30125	–	32535
					–		–		–	2410	
27	27 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	12,92	91,18	2,4	1178	31	551	414	1719
					46,13	0,31	596	4	–	127	
28	28 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	25,84	81,23	1,66	2099	43	1359	486	2792
					26,97	0,31	697	8	–	207	
29	29 2106-0801-0401	Стоимость знака информационного "Стой напряжение"	т	0,0045	463526		2086		2086	–	2253
					–		–		–	167	

Итого		
в том числе		**3 736 940**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	370 243	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	62 329	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 754	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	469 865	
- оборудование, тенге	2 446 405	
- накладные расходы, тенге	292 504	
в т.ч. зарплата, тенге	26 325	
- сметная прибыль (8 %), тенге	95 594	
Временные здания и сооружения 2%	**25 811**	
Итого с временными		**3 762 751**

Зимние удорожания	**3,1185%**	**41 050**	
Итого с зимними удорожаниями затраты			**3 803 801**
Итого сметная стоимость	**2 %**	**27 148**	
в том числе на 2020 год - 80%	**80,00%**		**3 830 949**
в том числе на 2021 год - 20%	**20,00%**		**3 064 759**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 80 % К=1,05	**1,05**		**766 190**
Итого в текущих ценах на 2021 год- 20 % К=1,07	**1,07**		**3 217 997**
Всего :			**819 823**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**4 037 820**
НДС	**12 %**	**436 085**	**3 634 038**
Итого с НДС			**4 070 123**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Аймереке"

_____ **Батыров С.С.**

аттестат № KZ55VJE00045931 от 27.05.2019 г.

(должность,фамилия,имя,отчество,ин дивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН 100240014651

(наименование организации, бизнес идентификационный

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласованиет"

Директор _____ **Биманов А.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство в одопроводных сетей новой застройки с. Каратогай Мартукского района "
(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения

Договор о государственных закупках № 32 от 24.04.2021г.,доп.соглашение № 1 от 04.06.2021 г.

АКТ № 16
выполненных работ
за октябрь месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 4-1-3
на Кабельная линия 0,4кВ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Траншея Т-1										
1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3,78	1714,02	–	6479	–	–	4665	12036
						1714,02	–	6479	–	–	892	
2	2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка песка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,26	894,44	–	1127	–	–	811	2093
						894,44	–	1127	–	–	155	

3	3 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,26	1837		2315		2315	2500
					–		–		–	185
4	4 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	21	468,38	385,76	9836	8101	–	3393	14287
					82,62	141,76	1735	2977	–	1058	
5	5 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,084	28182		2367		2367	2556
					–		–		–	189
6	6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,52	894,05	–	2253	–	–	1622	4185
		Раздел 2 Траншея Т-2			894,05	–	2253	–	–	310	
7	7 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	14,85	1714,01	–	25453	–	–	18326	47281
					1714,01	–	25453	–	–	3502	
8	8 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка песка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,95	894,14	–	4426	–	–	3187	8222
					894,14	–	4426	–	–	609	
9	9 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,95	1837		9093		9093	–	9820
					–		–		–	727	
10	10 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	55	468,36	385,75	25760	21216	–	8886	37418
					82,62	141,78	4544	7798	–	2772	
11	11 1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР = 72 %	м кабеля	55	272,38	231,07	14981	12709	–	5000	21579
					41,31	84,95	2272	4672	–	1598	

12	12 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,459	28182	–	12936		12936	–
					–		–		–	1035
13	13 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9,9	894,24	–	8853	–	–	6374
					894,24	–	8853	–	–	1218
	Раздел 3 Траншея Т-3									
14	14 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	32,4	1714,01	–	55534	–	–	39984
					1714,01	–	55534	–	–	7641
15	15 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка песка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10,8	894,26	–	9658	–	–	6954
					894,26	–	9658	–	–	1329
16	16 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	10,8	1837		19840		19840	–
					–		–		–	1587
17	17 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	90	468,38	385,76	42154	34718	–	14542
					82,62	141,79	7436	12761	–	4536
18	18 1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР = 72 % К=2,000;	м кабеля	180	272,4	231,09	49032	41596	–	16362
					41,31	84,94	7436	15289	–	5232
19	19 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,1106	28182		31299		31299	–
					–		–		–	2504

20	20 1Г01-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	21,6	894,26	–	19316	–	–	13908	35882
	–		–		894,26	–	19316	–	–	2658	–
	Раздел 4 Прокладка кабеля										
21	21 1308-0201-0812	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	30	656,7	291,53	19701	8746	1867	8501	30458
					302,93	90,63	9088	2719	–	2256	
22	22 1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	45	456,67	184,56	20550	8305	2950	8525	31401
					206,56	56,56	9295	2545	–	2326	
23	23 1310-0901-0303	Кабель масса 1 м до 3 кг. Прокладка в траншее НР = 61 %	км	0,06	199350	136050	11961	8163	–	3492	16689
					63300	32116,67	3798	1927	–	1236	
24	24 1310-0901-0302	Кабель масса 1 м до 2 кг. Прокладка в траншее НР = 61 %	км	0,341	176859,24	127483,87	60309	43472	–	16535	82992
					49375,37	30117,3	16837	10270	–	6148	
25	25 2306-0133-0916	Кабели силовые ВБбШв 4х6,0 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,015	907275		13609		13609	–	14698
					–		–		–	1089	
26	26 2306-0133-0918	Кабели силовые ВБбШв 4х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,371	2362663		876548		876548	–	946672
					–		–		–	70124	
27	27 2306-0133-0921	Кабели силовые ВБбШв 4х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,09	7010088		630908		630908	–	681381
					–		–		–	50473	
	Итого										**2 340 754**
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						195 540				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		187 026	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		60 958	
- накладные расходы, тенге		1 603 732	
в т.ч. зарплата, тенге		181 067	
- сметная прибыль (8 %), тенге		16 297	
Временные здания и сооружения		173 389	
Итого с временными	**2%**	**46 815**	
Зимние удорожания			**2 387 569**
Итого с зимними удорожаниями	**3,12%**	**74 456**	
Непредвиденные работы и затраты			**2 462 025**
Итого сметная стоимость	**2 %**	**49 241**	
в том числе на 2020 год - 80%	**80,00%**		**2 511 266**
в том числе на 2021 год - 20%	**20,00%**		**2 009 013**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 80 % К=1,05	**1,05**		**502 253**
Итого в текущих ценах на 2021 год- 20 % К=1,07	**1,07**		**2 109 463**
Всего :			**537 411**
Итого по договорной цене			**2 646 874**
НДС	***0,9***		**2 382 187**
Итого с НДС	**12 %**	**285 862**	
			2 668 049

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Аймереке"

_____ **Батыров С.С.**

аттестат № KZ55VJE00046931 от 27.05.2019 г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН 100240014651

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласованиет"

Директор _____ **Биманов А.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
звития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство в одопроводных сетей новой застройки с. Каратогай Мартукского района "
(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения

Договор о государственных закупках № 32 от 24.04.2021г.,доп.соглашение № 1 от 04.06.2021 г.

АКТ № 17
выполненных работ
за октябрь месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 4-1-4
на Наружное освещение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Кабельно-проводниковые изделия									
1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	34,2	1714,01	–	58619	–	–	42206	108891
						1714,01	–	58619	–	–	8066	
2	2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка песка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11,4	894,21	–	10194	–	–	7340	18937
						894,21	–	10194	–	–	1403	

3	3 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	11,4	1837		20942		20942	–	22617
4	4 1310-0904-0101	Опознавательная лента Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	км кабеля	0,19	– 28289,47	19110,53	– 5375	3631	– –	1675 1587	7519
5	5 2113-0809-1304	Сигнальная лента шириной 150мм	м	190	9178,95 32	4510,53	1744 6080	857	– 6080	557 –	6566
6	6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	22,8	– 894,25	–	– 20389	–	– –	486 14680	37875
7	7 1310-0901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее НР = 61 %	км	0,19	894,25 60473,68	– 27557,89	20389 11490	– 5236	– –	2806 4999	17808
8	8 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	150	32915,79 306,46	10215,79 125,56	6254 45969	1941 18834	– 6480	1319 19055	70226
9	9 2306-0133-0503	Кабели силовые ВБбШв 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	137,7 844237	38,73	20655 42212	5810	– 42212	5202 –	45589
10	10 2306-0133-0303	Кабели силовые ВБбШв 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,19	– 562264		– 106830		– 106830	3377 –	115376
11	11 2306-0902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1	– 81511		– 8151		– 8151	8546 –	8803
12	12 2306-1709-0202	Колодка клеммная соединительная	шт.	5	– 1673		– 8365		– 8365	652 –	9034

Раздел 2 Осветительное оборудование

–
669

13	13 1101-0203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	5	675	548,6	3375	2743	–	1467	5229
					126,4	281,2	632	1406	–	387	
14	14 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона В12,5 НР = 91 %	м3	0,4	19615	1167,5	7846	467	5119	2157	10803
					5650	275	2260	110	–	800	
15	15 1133-0109-0112	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка стальных металлоконструкций опор высотой 8,0м (вес 1шт -79,7кг) с закладной фундаментной частью ФЧ 6,0-8,5 вес 1шт-38,5кг; покрытие - горячее цинкование НР = 80 %	т	0,591	48763,11	25169,2	28819	14875	1498	14126	46381
					21059,22	8818,95	12446	5212	–	3436	
16	16 2308-0101-0202	Стойки осветительные конические ОНО 2-8,0-2,0 с закладной фундаментной частью ФЧ 6,0-8,5, покрытие-горячее цинкование	шт.	5	34868		174340		174340	–	188287
					–		–		–	13947	
17	17 1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт.	5	11178,4	6093,6	55892	30468	1486	25358	87750
					4787,6	2256,2	23938	11281	–	6500	
18	18 2106-0405-1201	Металлические конструкции К1К 1-1-108 вес 1 шт-8,5кг покрытие-горячее цинкование - кронштейн консольный	т	0,0425	557969		23714		23714	–	25611
					–		–		–	1897	
19	19 1308-0205-0903	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	5	6259,6	1782	31298	8910	8324	12501	47303
					2812,8	659,6	14064	3298	–	3504	
20	20 2307-0106-0323	Светильник уличный светодиодный модели "STR Jaryq" 120W, 120 Вт, 15600 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	5	46858		234290		234290	–	253033
					–		–		–	18743	
	Итого										**1 133 638**

в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		171 195	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		85 164	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		29 915	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		647 831	
- накладные расходы, тенге		145 476	
в т.ч. зарплата, тенге		13 093	
- сметная прибыль (8 %), тенге		83 972	
Временные здания и сооружения	**2%**	**22 673**	**1 156 311**
Итого с временными			**1 192 371**
Зимние удорожания	**3,12%**	**36 060**	**1 216 218**
Итого с зимними удорожаниями			**972 974**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**23 847**	**243 244**
Итого сметная стоимость			**1 021 623**
в том числе на 2020 год - 80%	**80,00%**		**260 271**
в том числе на 2021 год - 20%	**20,00%**		**1 281 894**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 80 % К=1,05	**1,05**		**1 153 705**
Итого в текущих ценах на 2021 год- 20 % К=1,07	**1,07**		
Всего :			
Итого по договорной цене	***0,9***		
НДС	**12 %**	**138 445**	
Итого с НДС			**1 292 150**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Аймереке"

_____ **Батыров С.С.**
аттестат № KZ55VJE00046931 от 27.05.2019 г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН 100240014651
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласование"

Директор _____ **Биманов А.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство в одопроводных сетей новой застройки с. Каратогай Мартукского района "

(наименование , адрес)

Объект : Подземная насосная станция на скважине с насосами производительностью 1-12м3/час -3шт и 4 сважины

Договор о государственных закупках № 32 от 24.04.2021г.,доп.соглашение № 1 от 04.06.2021 г.

АКТ № 18

выполненных работ

за октябрь месяц 2021 г.

Локальная ресурсная смета № 6-1-2

На общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=3,000;									
				м3 грунта	161,6484	155,15	146,58	25080	23695	–	5416	32936
						8,57	37,97	1385	6137	–	2440	

2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=3,000; т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	7,908	2056,78	–	16265	–	–	11711	30214
	–				2056,78	–	16265	–	–	2238	
3	3 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (туда и обратно) НР = 72 % К=6,000;	м3 грунта	339,1128	62,81	62,81	21300	21300	–	4802	28190
					–	19,67	–	6670	–	2088	
4	4 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	161,6484	38,31	38,31	6193	6193	–	1397	8197
					–	12	–	1940	–	607	
5	5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	7,908	894,28	–	7072	–	–	5092	13137
					894,28	–	7072	–	–	973	
6	6 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	32,88	276,4	265,82	9088	8740	3	1999	11974
					10,49	73,97	345	2432	–	887	
7	7 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=3,000;	т	59,184	240		14204		–	–	15340
					–		–		–	1136	
8	8 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	32,88	21,23	17,94	698	590	3	246	1020
					3,19	7,21	105	237	–	76	

9	9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=3,000;	м3 уплотненного грунта	161,6484	163,63	76,47	26450	12361	–	14351	44065
	–				87,16	36,15	14089	5843	–	3264	
10	10 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(для обсыпки) НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	318,07686	62,81	62,81	19978	19978	–	4505	26442
					–	19,67	–	6257	–	1959	
11	11 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	318,07686	38,31	38,31	12187	12187	–	2748	16130
					–	12	–	3817	–	1195	
12	12 1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	318,07686	18,47	18,47	5874	5874	–	1324	7774
					–	5,78	–	1839	–	576	
13	13 1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=3,000;	м2 спланированной площади	132,53202	141,82	–	18796	–	–	13533	34915
					141,82	–	18796	–	–	2586	
	Раздел 2 Камера насосной станции из сборных ж/б колец д.2,0м										
14	14 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % К=3,000;	м2 площади уплотнения	18	223,72	31,61	4027	569	2094	1487	5955
					75,78	12,11	1364	218	–	441	
15	15 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	18	655,78	29,39	11804	529	4854	6284	19535

16	16 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-3,000;	м2 стяжки	-18	356,72 76,56	14,67 5	6421 -1378	264 -90	– -1209	1447 -116	-1614
17	17 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в 2 слоя НР = 94 % К=3,000;	м2 изолируемой поверхности	18	4,39 690,83	2,44 46,72	-79 12435	-44 841	– 4521	-120 6742	20711
18	18 1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 94 % К=3,000;	м2 изолируемой поверхности	18	392,94 255,83	5,5 24,11	7073 4605	99 434	– 1784	1534 2296	7453
19	19 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл В 7,5 сульфатостойкий НР = 91 % К=3,000;	м3	1,8	132,61 16221,11	3,11 1111,67	2387 29198	56 2001	– 24852	552 2543	34280
20	20 1106-1301-0202	Днища насосных станций, толщиной более 400 мм. Строительство из бетона кл В20 F75 W4 сульфатостойкий НР = 91 % К=3,000;	м3	12	1302,78 17804,25	249,44 847,92	2345 213651	449 10175	– 168079	2539 35475	269056
21	21 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	14,72577	2949,75 655,79	298,83 29,4	35397 9657	3586 433	– 3971	19930 5141	15982
22	22 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 % К=3,000;	м3 сборных железобетонных конструкций	4,809	356,72 8521,73	14,67 4420,25	5253 40981	216 21257	– 1472	1184 31117	77866

					3795,38	1688,08	18252	8118	–	5768	
23	23 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=3,000;	шт.	6	–		–				–
					24546		147276		147276	–	159058
					–		–		–	11782	
24	24 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=3,000;	шт.	6	1740		10440		10440	–	11275
					–		–		–	835	
25	25 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=3,000;	шт.	3	17540		52620		52620	–	56830
					–		–		–	4210	
26	26 1106-0801-0101	Устройство монолитного перекрытия из бетона кл В20 W4F75 сульфатостойкий НР = 91 % К=3,000;	м3	2,4	32303,33	1851,67	77528	4444	50355	21633	107094
					9470,42	434,58	22729	1043	–	7933	
27	27 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 % К=3,000;	т	0,33345	20761,73	1010,65	6923	337	96	6008	13965
					19463,19	335,88	6490	112	–	1034	
28	28 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,2907	214736		62424		62424	–	67418
					–		–		–	4994	
29	29 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 К=3,000;	т	0,04275	230810		9867		9867	–	10656

30	30 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловины колодцев НР = 93 % К=3,000;			–		–		–	789
			м3 кладки	0,48	22631,25	2200	10863	1056	6680	3129	15111
31	31 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=3,000;			6514,58	495,83	3127	238	–	1119
			м2 поверхности	75,32061	879,93	21,36	66277	1609	43015	20330	93536
32	32 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (внутри) НР = 93 % К=3,000;			287,48	2,75	21653	207	–	6929
			м2 поверхности	38,45196	879,96	21,35	33836	821	21961	10379	47752
33	33 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 % К=3,000;			287,48	2,76	11054	106	–	3537
			шт.	3	21552,67	193,33	64658	580	59460	4858	75077
34	34 2303-0101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 К=3,000;			1539,33	96,33	4618	289	–	5561
			комплект	3	24436		73308		73308	–	79173
35	35 1110-0201-0101	Крышка деревянная КД1 НР = 90 % К=3,000;			–		–		–	5865
			м2	0,9057	341,17	126,97	309	115	–	221	572
36	36 2107-0203-0309	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 К=3,000;			214,2	56,31	194	51	–	42
			м3	0,06	47461		2848		2848	–	3076
37	37 1110-0116-0103	Антисептирование водными растворами НР = 90 % К=3,000;			–		–		–	228
			м2 покрытия по фермам	0,9057	68,46	2,21	62	2	16	40	110

					48,58	–	44	–	–	8	
38	38 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 % К=3,000;	сальник	3	3038	–	9114	–	2278	6699	17078
					2278,67	–	6836	–	–	1265	
39	39 1116-1201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР = 98 % К=3,000;	сальник	3	7570,67	–	22712	–	11280	11203	36628
					3810,67	–	11432	–	–	2713	
	Раздел 3 Рама металлическая РМ1										
40	40 1109-0305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж НР = 69 % К=3,000;	т конструкций	0,29076	65194,66	27073,88	18956	7872	4680	6415	27401
					22025,04	9949,79	6404	2893	–	2030	
41	41 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=3,000;	т	0,29076	463148		134665		134665	–	145438
					–		–		–	10773	
42	42 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=3,000;	т	0,003	861000	1333,33	2583	4	1827	686	3531
					250666,67	666,67	752	2	–	262	
43	43 1113-0601-0302	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом НР = 69 % К=3,000;	м2	7,35	222,72	0,95	1637	7	830	554	2366
					108,84	0,41	800	3	–	175	
44	44 1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР = 69 % К=3,000;	м2	7,35	391,97	–	2881	–	–	1988	5259
					391,97	–	2881	–	–	390	

45	45 1113-0301-1502	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189 за 2 раза НР = 69 % К=6,000;	м2	14,7	122,52	1,7	1801	25	1380	276	2243
					26,94	0,27	396	4	–	166	
46	46 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона кл В12,5 НР = 91 % К=3,000;	м3	0,69	20743,48	1168,12	14313	806	9609	3720	19476
					5649,28	275,36	3898	190	–	1443	
47	47 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 % К=3,000;	м3 древесины	0,075	95960	1053,33	7197	79	5240	1724	9635
					25040	493,33	1878	37	–	714	
48	48 1110-0116-0103	Антисептирование водными растворами НР = 90 % К=3,000;	м2 покрытия по фермам	6	68,33	2,17	410	13	107	266	730
					48,33	0,83	290	5	–	54	
49	49 1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 % К=3,000;	м2 кровли	6	2360,5	79,5	14163	477	10697	2892	18419
					498,17	25,67	2989	154	–	1364	

Итого :			**1 748 465**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		244 935	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		165 314	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		53 468	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		933 383	
- перевозка грузов, тенге		14 204	
- накладные расходы, тенге		261 114	
в т.ч. зарплата, тенге		23 500	
- сметная прибыль (8 %), тенге		129 515	
Временные здания и сооружения	**2%**	**34 969**	
Итого с временными			**1 783 434**
Зимние удорожания	**3,12%**	**55 616**	
Итого с зимними удорожаниями			**1 839 050**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**36 781**	

Итого сметная стоимость			**1 875 831**
в том числе на 2020 год - 80%	**80,00%**		**1 500 665**
в том числе на 2021 год - 20%	**20,00%**		**375 166**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 80 % К=1,05	**1,05**		**1 575 698**
Итого в текущих ценах на 2021 год- 20 % К=1,07	**1,07**		**401 428**
Всего :			**1 977 126**
Итого по договорной цене	***0,9***		**1 779 413**
НДС	**12 %**	**213 530**	
Итого с НДС			**1 992 943**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО"Аймереке"

_____ **Батыров С.С.**

аттестат № KZ55VJE00046931 от 27.05.2019 г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН 100240014651

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СнепСтройСогласованиет"

Директор _____ **Биманов А.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
звития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство в одопроводных сетей новой застройки с. Каратогай Мартукского района "

(наименование , адрес)

Объект : Подземная насосная станция на скважине с насосами производительностью 1-12м3/час -3шт и 4 сважины

Договор о государственных закупках № 32 от 24.04.2021г.,доп.соглашение № 1 от 04.06.2021 г.

АКТ № 19

выполненных работ

за октябрь месяц 2021 г.

Локальная ресурсная смета № 6-1-5

на Технологическое оборудование

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Монтаж										
1	1	1307-0403-0408	Насос артезианский с погружным электродвигателем, масса 0,92 т. Монтаж оборудования НР = 61 % К=4,000;	шт.	3	140176	58685,67	420528	176057	21550	175218	643406
						74307	21440,33	222921	64321	–	47660	

2	2 5810-2040-1312(пл)(об)	Погружной центробежный электронасосный ангрегат SP14-8Rp2 4"3X380-415/50 2.2kw №98699355 К=4,000;	комплект	4	483424		1933696		–	–	1933696
					–		–		1933696	–	
3	3 5810-2040-1313(пл)(об)	Кабель водонепроницаемый Drop cable RD TML-B 4G1.5mm2 №001D4063 К=4,000;	м пог	60	1482		88920		–	–	88920
					–		–		88920	–	
4	4 5810-2040-1314(пл)(об)	Муфта заливная соединительная для кабеля Cable term M0 4x6mm2 D6-15mm №00ID8903 К=4,000;	шт	4	15786		63144		–	–	63144
					–		–		63144	–	
5	5 1308-0301-0901	Установка устройства герметизации устья скважины ОГ-10 НР = 72 % К=4,000;	шт.	4	15031,75	4684,5	60127	18738	1349	34314	101996
					10010	1904,5	40040	7618	–	7555	
6	6 2106-0510-1601	Патрубок устьевой К=4,000;	т	0,1972	399870		78854		78854	–	85162
					–		–		–	6308	

Итого			**2 916 324**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		262 961	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		194 795	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		71 939	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		101 753	
- оборудование, тенге		2 085 760	
- накладные расходы, тенге		209 532	
в т.ч. зарплата, тенге		18 858	
Временные здания и сооружения	**2%**	**16 611**	
Итого с временными			**2 932 935**
Зимние удорожания	**3,12%**	**26 419**	
Итого с зимними удорожаниями			**2 959 354**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**17 472**	
Итого сметная стоимость			**2 976 826**
в том числе на 2020 год - 80%	**80,00%**		**2 381 461**
в том числе на 2021 год - 20%	**20,00%**		**595 365**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 80 % К=1,05	**1,05**		**2 500 534**

Итого в текущих ценах на 2021 год-20 % К=1,07	**1,07**		**637 041**
Всего :			**3 137 575**
Итого по договорной цене	***0,9***		**2 823 817**
НДС	**12 %**	**338 858**	
Итого с НДС			**3 162 675**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Аймереке"

_____ **Батыров С.С.**
аттестат № KZ55VJE00046931 от 27.05.2019 г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН 100240014651
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласованиет"

Директор _____ **Биманов А.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство в одопроводных сетей новой застройки с. Каратогай Мартукского района "
(наименование , адрес)

Объект : Насосная станция 2-го подъема

Договор о государственных закупках № 32 от 24.04.2021г.,доп.соглашение № 1 от 04.06.2021 г.

АКТ № 20
выполненных работ
за октябрь месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-2-3
на Технологическое оборудование

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1307-0401-0105	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,9 т. Демонтаж оборудования НР = 61 %	шт.	5	14699,4	1492,8	73497	7464	–	41841	124565
						13206,6	511,6	66033	2558	–	9227	

2	2 1306-0101-1009	Аппарат водяной очистки. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	т	1,5	181468	46572,67	272202	69859	–	133240	437877
					134895,33	10722,67	202343	16084	–	32435	–
3	3 1116-0901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	узел	1	7100	466	7100	466	–	6630	14828
					6634	131	6634	131	–	1098	
4	4 1215-0102-0305	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 219 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	30	1394,9	4,77	41847	143	957	29338	76880
					1358,23	–	40747	–	–	5695	
5	5 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1,7	583		991		–	–	1070
					–		–		–	79	
6	6 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1,7	240		408		–	–	441
					–		–		–	33	
	Раздел 2 Технологическое оборудование										
7	7 1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	38225	1005	38225	1005	1202	22032	65078
					36018	100	36018	100	–	4821	

8	8 5910-4025-1510(пл) (МЗ)	Насосная станция повышения давления AKVA E3 CM15-4 (2 рабочих насоса 1-резервный) в комплекте со шкафом управления,частотным преобразователем, запорно-регулирующей арматурой, коллекторами) Установка смонтирована на общей раме основания, испытана и готова к подключению.	комплект	1	2714156		2714156		–	–	2714156
					–		–		2714156	–	
9	9 1307-0401-0103	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	45545	2822	45545	2822	1369	25736	76983
					41354	836	41354	836	–	5702	
10	10 5910-4025-1512(пл) (МЗ)	Насосная станция пожаротушения AKVA 2 CR95-3 (1-рабочий насос 1-резервный) в комплекте со шкафом управления, запорно-регулирующей арматурой, коллекторами) Установка смонтирована на общей раме основания, испытана и готова к подключению.	комплект	1	6309531		6309531		–	–	6309531
					–		–		6309531	–	
11	11 1337-0102-0203	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж в помещении НР = 61 %	шт.	2	62610	15395,5	125220	30791	2383	61786	201966
					46023	4621,5	92046	9243	–	14960	
12	12 5910-4025-1511(пл) (МЗ)	Установка обеззараживания воды ОДВ-40 Q=40м3/час.	шт	2	1518482		3036964		–	–	3036964
					–		–		3036964	–	
13	13 1116-0901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	7179	164	7179	164	4774	2224	10155
					2241	28	2241	28	–	752	
14	14 2303-0301-0414	Счетчики горячей воды турбинный ВСХН-80	шт.	1	125618		125618		125618	–	135667

						–		–		–	10049	
15	15	1307-0403-0204	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	30851	3157	30851	3157	11	17478	52195
						27683	969	27683	969	–	3866	
16	16	5102-0106-0102(об)	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	60634		60634		–	–	60634
						–		–		60634	–	
17	17	1116-0601-0106	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	12375	891	24750	1782	2621	20407	48770
						10173,5	238	20347	476	–	3613	
18	18	1116-0601-0105	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка НР = 98 %	шт.	6	9453	531	56718	3186	7576	45835	110757
						7659,33	135,67	45956	814	–	8204	
19	19	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	4104,5	291,25	16418	1165	2087	13142	31925
						3291,5	61	13166	244	–	2365	
20	20	2304-0103-0305	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130 °С, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	4	21852		87408		87408	–	94401
						–		–		–	6993	

21	21	2304-0103-0307	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130 °С, PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	6	38495		230970		230970	–	249448
						–		–		–	18478	
22	22	2304-0103-0308	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130 °С, PN 10/16, DN 200, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	67060		134120		134120	–	144850
						–		–		–	10730	
23	23	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2283	124	2283	124	298	1851	4465
						1861	28	1861	28	–	331	
24	24	2304-0501-0106	Вентили проходные муфтовые 15кбр для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2636		2636		2636	–	2847
						–		–		–	211	
25	25	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2283	124	2283	124	298	1851	4465
						1861	28	1861	28	–	331	
26	26	2304-1001-0104	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	8109		8109		8109	–	8758
						–		–		–	649	
27	27	2302-0101-1058	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	2584		5168		5168	–	5581

28	28	2302-0101-1023	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	568		568		568	–	613
						–		–		–	413	
29	29	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1758		7032		7032	–	7595
						–		–		–	45	
30	30	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	3274		26192		26192	–	28287
						–		–		–	563	
31	31	2302-0103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	12	5448		65376		65376	–	70606
						–		–		–	2095	
32	32	2302-0103-0313	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	8309		33236		33236	–	35895
						–		–		–	5230	
33	33	1312-0101-0207	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	6	2383,5	1095,5	14301	6573	193	5729	21632
						1255,83	309,33	7535	1856	–	1602	
34	34	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	991		5946		5946	–	6422
						–		–		–	476	

35	35 1312-0101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	7	2757,14	1299,57	19300	9097	82	7720	29182
					1445,86	362	10121	2534	–	2162	
36	36 1312-0101-0212	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	21	3235,81	1547,86	67952	32505	457	26762	102291
					1666,19	422,95	34990	8882	–	7577	
37	37 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	2607		18249		18249	–	19709
					–		–		–	1460	
38	38 2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	21	4351		91371		91371	–	98681
					–		–		–	7310	
39	39 1312-0101-0213	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	10	3848,8	1626,2	38488	16262	469	15944	58787
					2175,7	438	21757	4380	–	4355	
40	40 2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	6678		66780		66780	–	72122
					–		–		–	5342	
41	41 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	13	88,92	1,23	1156	16	5	1112	2449
					87,31	–	1135	–	–	181	

42	42 1116-1101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	31	88,97	1,26	2758	39	12	2653	5844
					87,32	–	2707	–	–	433	
43	43 1116-0401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 325 мм. Прокладка футляра НР = 98 %	м трубопровода	2	18146,5	310	36293	620	29408	6307	46008
					3132,5	85,5	6265	171	–	3408	
44	44 1116-1201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР = 98 %	сальник	2	7570,5	–	15141	–	7520	7469	24419
					3810,5	–	7621	–	–	1809	
45	45 1116-0401-0212	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 426мм. Прокладка футляра НР = 98 %	м трубопровода	2	29492,5	445	58985	890	50203	7970	72311
					3946	120,5	7892	241	–	5356	
46	46 1116-1201-0104	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм НР = 98 %	сальник	2	9447	27,5	18894	55	9825	8861	29975
					4507	14	9014	28	–	2220	
47	47 2303-0103-0403	Напорный шланг из синтетического материала ф 50	м	10	959		9590		9590	–	10357
					–		–		–	767	
48	48 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2508	–	2508	–	2193	309	3042
					315	–	315	–	–	225	
49	49 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	27,47	576,3	1,06	15831	29	3425	9913	27804
					450,56	0,51	12377	14	–	2060	
	Итого										**14 799 288**
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						720 019				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге		188 338	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		49 645	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 045 737	
- оборудование, тенге		12 121 285	
- перевозка грузов, тенге		1 399	
- накладные расходы, тенге		524 140	
в т.ч. зарплата, тенге		47 172	
- сметная прибыль (8 %), тенге		198 370	
Временные здания и сооружения	**2%**	**53 560**	
Итого с временными			**14 852 848**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**85 184**	
Итого с зимними удорожаниями			**14 938 032**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**56 335**	
Итого сметная стоимость			**14 994 367**
в том числе на 2020 год - 80%	**80,00%**		**11 995 494**
в том числе на 2021 год - 20%	**20,00%**		**2 998 873**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 80 % К=1,05	**1,05**		**12 595 269**
Итого в текущих ценах на 2021 год- 20 % К=1,07	**1,07**		**3 208 794**
Всего :			**15 804 063**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**14 223 656**
НДС	**12 %**	**1 706 839**	
Итого с НДС			**15 930 495**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО"Аймереке"

_____ **Батыров С.С.**
аттестат №KZ55VJE0004693 от 27.05.2019 г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН 100240014651
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласованиет"

Директор _____ **Биманов А.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство в одопроводных сетей новой застройки с. Каратогай Мартукского района "
(наименование , адрес)

Объект : Благоустройство и озеленение территории
Договор о государственных закупках № 32 от 24.04.2021г.,доп.соглашение № 1 от 04.06.2021 г.

АКТ № 21
выполненных работ
за октябрь месяц 2021 г.

Локальная ресурсная смета № 7-1-1
на Благоустройство и озеленение территории

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 6 Ограждение территории насосной									
1	49	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	566	3140,32	1094,92	1777421	619724	14128	1628525	3678422
						2020,44	417,91	1143569	236537	–	272476	

2	50	1107-0111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка НР = 118 %	м оград	566	1797,04	601,68	1017123	340550	–	957067	2132125
						1195,36	237,63	676573	134501	–	157935	
3	51	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	30041	5050	30041	5050	–	31814	66803
						24991	1970	24991	1970	–	4948	
4	52	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	11335	109	11335	109	–	13295	26600
						11226	41	11226	41	–	1970	
5	53	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	13,5	12747		172085		172085	–	185852
						–		–		–	13767	
6	54	1109-0701-0130	Ограждения Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	28,49009	119152,2	9478,87	3394657	270054	95981	2145085	5982921
						106304,4	2814,91	3028622	80197	–	443179	
7	55	2105-0307-9910	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, светлая, без покрытия ГОСТ 285-69	кг	216,6	287		62164		62164	–	67137
						–		–		–	4973	
8	56	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	10,5957	249680		2645534		2645534	–	2857177
						–		–		–	211643	
9	57	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 250 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	1,03841	239416		248612		248612	–	268501
						–		–		–	19889	

10	58	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	9,40782	249466		2346931		2346931	–	2534685
						–		–		–	187754	
11	59	2105-0108-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1139,62	1884		2147044		2147044	–	2318808
						–		–		–	171764	
12	60	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	4	295		1180		1180	–	1274
						–		–		–	94	
13	61	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка навеса НР = 118 %	т стальных элементов	0,03978	489467,07	13021,62	19471	518	8917	11912	33894
						252287,58	1483,16	10036	59	–	2511	
14	62	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	527,05	91,15	2,36	48042	1244	22481	16879	70115
						46,14	0,28	24317	146	–	5194	
15	63	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	1054,1	81,2	1,68	85591	1768	55398	19813	113836
						26,97	0,28	28425	290	–	8432	

Итого		**20 338 150**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 947 759	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 239 017	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	453 741	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 820 455	
- накладные расходы, тенге	4 824 390	
в т.ч. зарплата, тенге	434 195	
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 506 529	
Временные здания и сооружения **2%**	**406 763**	
Итого с временными		**20 744 913**
Зимние удорожания **3,12%**	**646 930**	

Итого с зимними удорожаниями			**21 391 843**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**427 837**	
Итого сметная стоимость			**21 819 680**
в том числе на 2020 год - 80%	**80,00%**		**17 455 744**
в том числе на 2021 год - 20%	**20,00%**		**4 363 936**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 80 % К=1,05	**1,05**		**18 328 531**
Итого в текущих ценах на 2021 год- 20 % К=1,07	**1,07**		**4 669 412**
Всего :			**22 997 943**
Итого по договорной цене	***0,9***		**20 698 148**
НДС	**12 %**	**2 483 778**	
Итого с НДС			**23 181 926**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Аймереке"

_____ **Батыров С.С.**

аттестат № KZ55VJE0004693 от 27.05.2019 г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН 100240014651

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласование"

Директор _____ **Биманов А.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)