Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры и градостроительства и строительства",Актюбинская область, Мартукский район, Мартукский с.о., с.Мартук, ул.Сейфуллина, 38**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **100240014651**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

041140007085

Договор (контракт) Доп.согл №1 от 04.06.2021 г к Договору №32 от 23.04.2021

Номер документа	Дата составления
00000000097	**29.11.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопроводных сетей новой застройки с.Каратогай Мартукского района Актюбинской области"			работа	1	30 918 251,00	30 918 251,00	3 312 669,75
				Итого	1	x	30 918 251,00	3 312 669,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2021

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование стройки : "Строительство водопроводных сетей новой застройки с. Каратогай Мартукского района"

Справка № 6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ ноябрь __2021_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		32	23.04.2021 г.				
		Доп.соглашение № 1	04.06.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	568 100 446	27 605 581	507 232 540	25 906 575	1 699 006				60 867 906	568 100 446
в том числе за отчётный месяц :		27 605 581	27 605 581	27 605 581	1 699 006				3 312 670	30 918 251
Акт №22		114 142	114 142	114 142					13 697	127 839
Акт №23		3 109 984	3 109 984	3 109 984	1 567 562				373 198	3 483 182
Акт №24		1 623 666	1 623 666	1 623 666					194 840	1 818 506
Акт №25		1 436 540	1 436 540	1 436 540					172 385	1 608 925
Акт №26		1 307 087	1 307 087	1 307 087	131 445				156 850	1 463 937
Акт №27		4 950 421	4 950 421	4 950 421					594 051	5 544 472
Акт №28		4 451 762	4 451 762	4 451 762					534 211	4 985 973
Акт №29		10 611 979	10 611 979	10 611 979					1 273 438	11 885 417

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Руководитель Кульшанаев Н.Ш. БИН 100240014651
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И. БИН 041140007085
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Аймереке" Батыров С.С.
№ 55VJE00046931 от 27.05.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан

от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство в одопроводных сетей новой застройки с. Каратогай Мартукского района "
(наименование , адрес)

Объект : Подземная насосная станция на скважине с насосами производительностью 1-12м3/час -3шт и 4 сважины
Договор о государственных закупках № 32 от 24.04.2021г.,доп.соглашение № 1 от 04.06.2021 г.

АКТ № 22
выполненных работ
за ноябрь месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-1-3
На вентиляцию

Основание:

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Вентиляция									
1	1	1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. Установка НР = 98 % К=3,000;	дефлектор	3	11361,33	69,67	34084	209	23014	10684	48349
						3620,33	13,67	10861	41	–	3581	

2	2 1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР = 98 % К=3,000;	заслонка	3	3837,33	42	11512	126	7433	3914	16660
					1317,67	13,67	3953	41	–	1234	
4	4 1120-0101-0302	Переход ф200х315мм из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 % К=3,000;	м2 поверхности воздуховодов	0,97071	5058,15	50,48	4910	49	3070	1775	7220
					1845,04	20,6	1791	20	–	535	
5	5 1122-0101-0103	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 % К=3,000;	км трубопровода	0,006	3334333,33	94500	20006	567	17144	2445	24247
					382500	29166,67	2295	175	–	1796	
6	6 2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82 К=3.000:	м2	0,15	1156		173	173	–		187
					–		–	–	14		
	Итого										**112 157**
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						22 774				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						1 058				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						321				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						57 359				
	- накладные расходы, тенге						22 658				
	в т.ч. зарплата, тенге						2 039				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						8 308				
	Временные здания и сооружения				**2%**		**2 243**				
	Итого с временными										**114 400**
	Зимние удорожания				**3,12%**		**3 568**				
	Итого с зимними удорожаниями										**117 968**
	Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**2 359**				
	Итого сметная стоимость										**120 327**
	в том числе на 2020 год - 80%				**80,00%**						**96 262**
	в том числе на 2021 год - 20%				**20,00%**						**24 065**

Итого в текущих ценах на 2020 год- 80 % К=1,05	1,05		101 075
Итого в текущих ценах на 2021 год- 20 % К=1,07	1,07		25 750
Всего :			126 825
Итого по договорной цене	*0,9*		114 142
НДС	12 %	13 697	
Итого с НДС			127 839

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Аймереке"

_____ **Батыров С.С.**

аттестат № KZ55VJE00046931 от 27.05.2019 г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН 100240014651

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласованиет"

Директор _____ **Биманов А.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство в одопроводных сетей новой застройки с. Каратогай Мартукского района "
(наименование , адрес)

Объект : Подземная насосная станция на скважине с насосами производительностью 1-12м3/час -3шт и 4 сважины
Договор о государственных закупках № 32 от 24.04.2021г.,доп.соглашение № 1 от 04.06.2021 г.

АКТ № 23
выполненных работ
за ноябрь месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-1-4
На электрооборудование

Основание:

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Монтаж									
1	1	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 % К=3,000;	шкаф	3	26998,67	7278,67	80996	21836	5457	44445	135476

					17901	2675,33	53703	8026	–	10035	
2	2 5840-5010-1515 (пл) (об)	Шкаф защиты AKVA MP204 К=4,000;	шт	4	413125		1652500		–	–	1652500
					–		–		1652500	–	
3	3 1118-1101-0102	Манометры . Установка НР = 98 % К=3,000;	комплект	3	331,33	–	994	–	50	925	2073
					314,67	–	944	–	–	154	
4	4 2307-0501-1001	Электроконтактный манометр ЭКМ-1 К=4,000;	шт.	4	11953		47812		47812	–	51637
					–		–		–	3825	
5	5 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 % К=3,000;	м кабеля	342	763,96	362,8	261273	124076	80685	71352	359235
					165,24	124,53	56512	42588	–	26610	
6	6 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=3,000;	м	36	86,58	0,89	3117	32	684	1737	5242
					66,69	0,33	2401	12	–	388	
7	7 2306-0902-0117	Провод с медной жилой с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке для погружных электродвигателей 1x1,5-0,38 К=3,000;	км	0,24	1541789		370029		370029	–	399631
					–		–		–	29602	

8	8 2306-0902-0118	Провод с медной жилой с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке для погружных электродвигателей 4х6-0,38 К=3,000;	км	0,12	2213168		265580	–	265580	–	286826
					–		–		–	21246	
9	9 2306-0201-0102	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78 К=3,000;	км	0,018	164966		2969		2969	–	3207
					–		–		–	238	
10	10 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 % К=3,000;	м	27	781,07	56,33	21089	1521	9123	7664	31053
					386,85	7,37	10445	199	–	2300	
11	11 2306-1705-0105	Металлорукав РЗ-ЦХ 22 К=3,000;	м	12	190		2280		2280	–	2462
					–		–		–	182	
12	12 2306-1705-0107	Металлорукав РЗ-ЦХ 32 К=3,000;	м	15	325		4875		4875	–	5265
					–		–		–	390	
13	13 1308-0304-0104	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка НР = 72 % К=3,000;	м ширины по фронту	5,4	15735,74	8077,96	84973	43621	2742	38720	133588
					7150	2808,89	38610	15168	–	9895	
14	14 2307-0201-0605	Кожух модели МКН 54.25 54 УЗ1 для навесного исполнения, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 К=3,000;	шт.	3	10884		32652		32652	–	35264
					–		–		–	2612	
15	15 1308-0206-1705	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям НР = 72 % К=3,000;	м	9	1306,22	184,67	11756	1662	729	7152	20421

16	16 2301-0101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 К=3,000;	м	9	1040,56 2634	63,22	9365 23706	569	– 23706	1513 –	25602
17	17 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % К=3,000;	м	24	– 578,38	26,21	– 13881	629	– 8770	1896 3354	18614
		Итого :			186,75	7,38	4482	177	–	1379	
											3 168 096
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					176 462				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					193 377				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					66 739				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					858 143				
		- оборудование, тенге					1 652 500				
		- накладные расходы, тенге					175 349				
		в т.ч. зарплата, тенге					15 781				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					112 265				
		Временные здания и сооружения	**2%**				**30 312**				
		Итого с временными									**3 198 408**
		Зимние удорожания	**3,12%**				**48 209**				
		Итого с зимними удорожаниями									**3 246 617**
		Непредвиденные работы и затраты	**2 %**				**31 882**				
		Итого сметная стоимость									**3 278 499**
		в том числе на 2020 год - 80%	**80,00%**								**2 622 799**
		в том числе на 2021 год - 20%	**20,00%**								**655 700**
		Итого в текущих ценах на 2020 год- 80 % К=1,05	**1,05**								**2 753 938**

Итого в текущих ценах на 2021 год- 20 % К=1,07	**1,07**		
Всего :			**701 599**
Итого по договорной цене	***0,9***		**3 455 537**
НДС	**12 %**	**373 198**	**3 109 984**
Итого с НДС			**3 483 182**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Аймереке"

_____ **Батыров С.С.**

аттестат № KZ55VJE00046931 от 27.05.2019 г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласованиет"

Директор _____ **Биманов А.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство в одопроводных сетей новой застройки с. Каратогай Мартукского района "

(наименование , адрес)

Объект : Подземная насосная станция на скважине с насосами производительностью 1-12м3/час -3шт и 4 сважины

Договор о государственных закупках № 32 от 24.04.2021г.,доп.соглашение № 1 от 04.06.2021 г.

АКТ № 24

выполненных работ

за ноябрь месяц 2021 г.

Локальная ресурсная смета № 6-1-5

на Технологическое оборудование

Основание:

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Монтаж										
1	7	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 % К=3,000;	шт.	3	1473	–	4419	–	–	3314	8352
						1473	–	4419	–	–	619	

2	8 2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 К=3,000;	комплект	3	2177		6531		6531	–	7053
					–		–		–	522	
3	9 1311-0203-0104	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 % К=3,000;	шт.	3	3973	303,67	11919	911	226	8427	21974
					3594	151,33	10782	454	–	1628	
4	10 2303-0301-0214	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50 К=3,000;	шт.	3	54566		163698		163698	–	176794
					–		–		–	13096	
5	11 1312-1305-0302	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 % К=3,000;	шт.	3	4464,33	315,33	13393	946	54	7787	22874
					4131	124	12393	372	–	1694	
6	12 2304-1007-0601	Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5761-2005 К=3,000;	шт.	3	112399		337197		337197	–	364173
					–		–		–	26976	
7	13 1312-1305-0304	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР = 61 % К=3,000;	шт.	9	7879,56	887,78	70916	7990	961	39701	119466
					6885	346,44	61965	3118	–	8849	

8	14 2304-0103-0305	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130 °С, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79 К=3,000;	шт.	6	21852		131112		131112	–	141601
					–		–		–	10489	
9	15 2304-1001-5004	Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, Т до +70 °С, PN 16, DN 100, типа TIS ГОСТ 11823-91 К=3,000;	шт.	3	33543		100629		100629	–	108679
					–		–		–	8050	
10	16 1312-1301-0101	Вентиль диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования НР = 61 % К=3,000;	шт.	3	3102,67	82,33	9308	247	799	5101	15562
					2754	33,33	8262	100	–	1153	
11	17 2304-0901-0201	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бр для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005 К=3,000;	шт.	3	9088		27264		27264	–	29445
					–		–		–	2181	
12	18 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 % К=3,000;	кран	3	24134,67	119,33	72404	358	68328	3765	82263
					1239,33	41,33	3718	124	–	6094	
13	19 2304-0702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005 К=3,000;	шт.	3	6830		20490		20490	–	22129
					–		–		–	1639	
14	20 2303-0103-0801	Головка соединительная ГР-50 ГОСТ Р 53279-2009 К=3,000;	шт.	3	759		2277		2277	–	2459
					–		–		–	182	

ıуальный

15	21 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные . Установка НР = 99 % К=3,000;	т фасонных частей	0,0072	1049166,67	515694,44	7554	3713	135	4772	13312
16	22 2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) К=3,000;	шт.	6	514722,22 477	154722,22	3706 2862	1114	– 2862	986 –	3091
17	23 2302-0101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) К=3,000;	шт.	6	– 1044		– 6264		– 6264	229 –	6765
18	24 2302-0101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) К=3,000;	шт.	3	– 1148		– 3444		– 3444	501 –	3720
19	25 2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 К=3,000;	шт.	6	– 1758		– 10548		– 10548	276 –	11392
					–		–		–	844	

20	26 2302-0103-0610	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 К=3,000;	шт.	9	4455		40095		40095	–	43303
					–		–		–	3208	
21	27 2302-0103-0304	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80 К=3,000;	шт.	6	774		4644		4644	–	5016
					–		–		–	372	
22	28 1312-1301-0103	Вентиль , диаметр условного прохода 60 мм. Монтаж оборудования НР = 61 % К=3,000;	шт.	3	7212	260,33	21636	781	4331	10273	34462
					5508	105,67	16524	317	–	2553	
23	29 2304-0905-3306	Кран пробно-спускной Ду65 10Б86к1 К=3,000;	шт.	3	20690		62070		62070	–	67036
					–		–		–	4966	
24	30 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % К=3,000;	м трубопровода	69	3218,54	36,59	222079	2525	178413	41352	284505
					596,25	15,29	41141	1055	–	21074	
		Итого :									**1 595 426**
		Временные здания и сооружения			**2%**		**31 909**				
		Итого с временными									**1 627 335**
		Зимние удорожания			**3,12%**		**50 748**				
		Итого с зимними удорожаниями									**1 678 083**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**33 562**				
		Итого сметная стоимость									**1 711 645**
		в том числе на 2020 год - 80%			**80,00%**						**1 369 316**
		в том числе на 2021 год - 20%			**20,00%**						**342 329**

Итого в текущих ценах на 2020 год- 80 % К=1,05	**1,05**		**1 437 781**
Итого в текущих ценах на 2021 год- 20 % К=1,07	**1,07**		**366 292**
Всего :			**1 804 073**
Итого по договорной цене	***0,9***		**1 623 666**
НДС	**12 %**	**194 840**	
Итого с НДС			**1 818 506**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Аймереке"

_____ **Батыров С.С.**

аттестат № KZ55VJE00046931 от 27.05.2019 г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН 100240014651

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласованиет"

Директор _____ **Биманов А.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство в одопроводных сетей новой застройки с. Каратогай Мартукского района "
(наименование , адрес)

Объект : Насосная станция 2-го подъема

Договор о государственных закупках № 32 от 24.04.2021г.,доп.соглашение № 1 от 04.06.2021 г.

АКТ № 25
выполненных работ
за ноябрь месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-2-1
На общестроительные работы

Основание:

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Внутренняя отделка									
			1.1 Демонтажные работы									
1	1	1212-0104-0504	Внутренние поверхности. Очистка стен и потолков от старых набелов и окрасок НР = 72 %	м2	191,48	248,01	–	47488	–	–	34191	88213
						248,01	–	47488	–	–	6534	

2	2 1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	50	168,24	0,24	8412	12	–	6048	15617
					168	–	8400	–	–	1157	
3	3 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	35,85	837,15	31,55	30012	1131	–	21223	55334
					805,61	16,6	28881	595	–	4099	
4	4 1146-0401-0102	Отмостка. Разборка НР = 84 %	м3	3,23	18495,36	8397,83	59740	27125	–	38007	105567
					10097,52	3910,53	32615	12631	–	7820	
5	5 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	3,64794	583		2127		–	–	2297
					–		–		–	170	
6	6 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3,64794	240		876		–	–	946
					–		–		–	70	
	1.2 Отделочные работы										
7	7 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	98,96	2002	27,86	198118	2757	92823	75388	295386
					1036,16	21,91	102538	2168	–	21880	
8	8 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	98,96	659,29	4,58	65243	453	16817	38560	112107
					484,77	2,29	47973	227	–	8304	

9	9 1211-0102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-песчанным раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	5,5	2428,18	0,18	13355	1	1889	8255	23339
					2084,55	–	11465	–	–	1729	–
10	10 1211-0102-1501	Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью НР = 72 %	м2	92,52	1445,85	82,13	133770	7599	42968	64676	214322
					899,3	71,61	83203	6625	–	15876	
11	11 1212-0102-0804	Фасады простые. Окраска акриловой краской по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов НР = 72 %	м2	92,52	324,81	23,9	30051	2211	13925	10110	43374
					150,4	1,37	13915	127	–	3213	
12	12 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	35,85	655,76	29,37	23509	1053	9668	12514	38905
					356,71	14,64	12788	525	–	2882	
13	13 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	35,85	4050,1	77,99	145196	2796	96445	44389	204752
					1281,87	35,34	45955	1267	–	15167	
14	14 1112-0101-1602	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной НР = 92 %	м2 кровли	50	278,84	1,1	13942	55	12210	1569	16752
					33,54	0,56	1677	28	–	1241	
15	15 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	50	1235,68	14,8	61784	740	53634	7060	74352
					148,2	5,28	7410	264	–	5508	

16	16 1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %									
			м2 кровли	50	659,52	7	32976	350	29272	3202	39072
					67,08	2,52	3354	126	–	2894	
17	17 1108-0101-0202	Основание под отмостку. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3,23	5488,24	1749,54	17727	5651	9174	4997	24542
					898,45	765,02	2902	2471	–	1818	
18	18 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство отмостки из бетона кл В15 НР = 91 %	м3	3,23	15601,86	1200,31	50394	3877	42905	4111	58865
					1118,27	280,5	3612	906	–	4360	
	Итого по смете										**1 413 742**
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						454 176				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						55 811				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						27 960				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						421 730				
	- перевозка грузов, тенге						3 003				
	- накладные расходы, тенге						374 300				
	в т.ч. зарплата, тенге						33 687				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						104 722				
	Временные здания и сооружения					**2%**	**28 275**				
	Итого с временными										**1 442 017**
	Зимние удорожания					**3,12%**	**44 088**				
	Итого с зимними удорожаниями										**1 486 105**
	Непредвиденные расходы затраты					**2 %**	**28 275**				
	Итого сметная стоимость										**1 514 380**
	в том числе на 2020 год - 80%					**80,00%**					**1 211 504**
	в том числе на 2021 год - 20%					**20,00%**					**302 876**
	Итого в текущих ценах на 2020 год- 80 % К=1,05					**1,05**					**1 272 079**
	Итого в текущих ценах на 2021 год- 20 % К=1,07					**1,07**					**324 077**

Всего :			**1 596 156**
Итого по договорной цене			**1 436 540**
НДС	*0,9*	**12 %**	**172 385**
Итого с НДС			**1 608 925**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Аймереке"

_____ **Батыров С.С.**

аттестат № KZ55VJE00046931 от 27.05.2019 г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН 100240014651

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласованиет"

Директор _____ **Биманов А.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство в одопроводных сетей новой застройки с. Каратогай Мартукского района "

(наименование , адрес)

Объект : Насосная станция 2-го подъема

Договор о государственных закупках № 32 от 24.04.2021г.,доп.соглашение № 1 от 04.06.2021 г.

АКТ № 26
выполненных работ
за ноябрь месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-2-2
Силовое электрооборудование

Основание:

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Силовое электрооборудование									
1	1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12411	1061	12411	1061	8490	2300	15888
						2860	335	2860	335	–	1177	

2	2 5108-0401-0751 (об)	Пункт распределительный ПР 11-3116 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	138567		138567		–	–	138567
3	3 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	1	–		–		138567	–	
					512	3	512	3	23	351	932
4	4 2307-0220-0501	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	314		314		314	–	339
					486	2	486	2	–	69	
	Раздел 2 Кабельные изделия										
5	5 1308-0206-0801	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках НР = 72 %	м	15	–		–		–	25	
					23,33	0,93	350	14	136	148	538
6	6 1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %	м кабеля	210	13,33	0,33	200	5	–	40	
					882,52	28,79	185329	6045	56022	90013	297369
7	7 2306-0131-0504	Кабели силовые АВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	586,96	8,36	123262	1756	–	22027	
					283670		5673		5673	–	6127
8	8 2306-0131-0502	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	–		–		–	454	
					139648		2095		2095	–	2263
9	9 2306-0131-0302	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	–		–		–	168	
					86273		6039		6039	–	6522

										483	
10	10 2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,095	58977		5603		5603	–	6051
										448	
11	11 2306-0131-0501	Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	98904		989		989	–	1068
										79	
12	12 2306-0902-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,015	28806		432		432	–	467
										35	
13	13 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	40	244,33	2,3	9773	92	845	6366	17430
					220,9	0,13	8836	5	–	1291	
14	14 2306-1710-0106	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	40	107		4280		4280	–	4622
										342	
	Раздел 3 Кабельная эстакада										
15	15 1308-0201-1204	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	15	495,87	80,8	7438	1212	1269	3717	12047
					330,47	13,73	4957	206	–	892	
16	16 1308-0201-1209	Полка кабельная, масса до 0,9 кг. Установка на стойках НР = 72 %	шт.	15	58,33	30,07	875	451	11	416	1394
					27,53	11	413	165	–	103	
17	17 1308-0206-0502	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям НР = 72 %	т	0,26391	83172,29	16293,43	21950	4300	399	13412	38191
					65366,98	5217,69	17251	1377	–	2829	

18	18 2306-1710-1704	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 300 мм	м	15	3204	48060	48060	–	51905
19	19 2306-1710-1827	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм	шт.	2	5418	10836	10836	–	11703
20	20 2306-1710-2212	Разделительная полоса для кабельного лотка высотой 100 мм,	м	15	827	12405	12405	–	13397
21	21 2306-1710-2406	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	15	1748	26220	26220	–	28318
22	22 2306-1710-2418	Крышка для поворота (45° и 90°) шириной 300 мм	шт.	2	2092	4184	4184	–	4519
23	23 2306-1710-2151	Соединение Х-образное для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм	шт.	8	15061	120488	120488	–	130127
24	24 2306-1710-0304	Стойки кабельные подвесные оцинкованные К400	шт.	15	1938	29070	29070	–	31396
25	25 2306-1710-0401	Полки кабельные П300	шт.	15	330	4950	4950	–	5346
26	26 2306-1710-2204	Планка соединительная для кабельного лотка, высотой 100 мм, длиной 300 мм	шт.	15	269	4035	4035	–	4358
27	27 2306-1710-2574	Скоба и распорка крепления стойки толщиной 2 мм	т	0,0171	812563	13895	13895	–	15007

		Раздел 4 Молниезащита									
28	28	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	20	578,35	26,2	11567	524	7308	2796	15512
						186,75	7,4	3735	148	–	1149	
29	29	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж НР = 72 %	м	40	486,43	64,25	19457	2570	9950	5525	26981
						173,43	18,4	6937	736	–	1999	
30	30	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	18	517,11	23,94	9308	431	4555	3194	13502
						240,11	6,33	4322	114	–	1000	
		Раздел 5 Внутреннее электроосвещение										
31	31	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг, Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	3378	95	3378	95	423	2084	5899
						2860	34	2860	34	–	437	
32	32	2307-0201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-6-0 36 УХЛ4 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11552		11552		11552	–	12476
						–		–		–	924	
33	33	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2761,86	26,29	19333	184	9657	6834	28260
						1356	–	9492	–	–	2093	
34	34	2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	–	1674

						–		–		–	124
35	35 2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	492		1968		1968	–	2125
					–		–		–	157	
36	36 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793		7586		7586	–	8193
					–		–		–	607	
37	37 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1634	186	1634	186	18	1078	2929
					1430	67	1430	67	–	217	
38	38 2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10354		10354		10354	–	11182
					–		–		–	828	
39	39 2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	3286		3286		3286	–	3549
					–		–		–	263	
40	40 2307-0106-0113	Фонарь переносной аккумуляторный HL 336L	шт.	1	10627		10627		10627	–	11477
					–		–		–	850	
41	41 1121-0401-0501	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР = 72 %	шт.	5	2433,2	15,6	12166	78	6685	3915	17367
					1080,6	6,8	5403	34	–	1286	
42	42 2307-0102-0121	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП40-2х40-005 ГОСТ 17677-82	шт.	5	6725		33625		33625	–	36315

43	43 1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка НР = 80 %	светильник	3	1959	165,67	5877	497	51	4462	11166
					1776,33	82,67	5329	248	–	827	
44	44 2307-0101-0711	Светильники, тип НПО21-100-005 ГОСТ 17677-82	шт.	2	1692	–	3384		3384	–	3655
					–		–		–	271	
45	45 2307-0101-0324	Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	2200		2200		2200	–	2376
					–		–		–	176	
46	46 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	3	231	0,33	693	1	98	428	1211
					198	–	594	–	–	90	
47	47 2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	302		906		906	–	978
					–		–		–	72	
48	48 1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	4	188	0,25	752	1	39	513	1366
					178	–	712	–	–	101	
49	49 2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	445		1780		1780	–	1922
					–		–		–	142	
50	50 2307-0202-0302	Коробки ответвительные КОР-73	шт.	7	1691		11837		11837	–	12784

51	51 2307-0104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО12-40			–	–	–	947		
			10 шт.	0,1	578	58	58	–	63	
52	52 2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27			–	–	–	5		
			шт.	3	646	1938	1938	–	2093	
53	53 2307-0104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ40			–	–	–	155		
			шт.	12	315	3780	3780	–	4082	
54	54 1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %			–	–	–	302		
			м кабеля	130	882,5	28,78	114725	3742	34678	55722	184083
					586,96	8,36	76305	1087	–	13636	
55	55 2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	260495		2605		2605	–	2813
56	56 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	168503		20220		20220	–	21838
					–		–		–	1618	
		Итого по смете									**1 293 762**
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					275 384				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					21 487				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 319				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					569 481				
		- оборудование, тенге					138 567				
		- накладные расходы, тенге					203 274				

в т.ч. зарплата, тенге		18 294	
- сметная прибыль (8 %), тенге		85 569	
Временные здания и сооружения	**2%**	**23 104**	
Итого с временными			**1 316 866**
Зимние удорожания	**3,12%**	**36 745**	
Итого с зимними удорожаниями			**1 353 611**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**24 301**	
Итого сметная стоимость			**1 377 912**
в том числе на 2020 год - 80%	**80,00%**		**1 102 330**
в том числе на 2021 год - 20%	**20,00%**		**275 582**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 80 % К=1,05	**1,05**		**1 157 446**
Итого в текущих ценах на 2021 год- 20 % К=1,07	**1,07**		**294 873**
Всего :			**1 452 319**
Итого по договорной цене	***0,9***		**1 307 087**
НДС	**12 %**	**156 850**	
Итого с НДС			**1 463 937**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Аймереке"

_____ **Батыров С.С.**

аттестат № KZ55VJE00046931 от 27.05.2019 г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласованиет"

Директор _____ **Биманов А.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство в одопроводных сетей новой застройки с. Каратогай Мартукского района "
(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водопровода Поселковая водопроводная сеть

Договор о государственных закупках № 32 от 24.04.2021г.,доп.соглашение № 1 от 04.06.2021 г.

АКТ № 27
выполненных работ
за ноябрь месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-5-1
Проектируемый водопровод

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Демонтажные работы										
1	17	1216-0101-0102	Трубопроводы водоснабжения из труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м	537	893,59	–	479858	–	–	345498	891384
2	18	1122-1301-0101	Колодцы круглые ф 1500 из сборного железобетона. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0.8; ктрм1=0.8; кэкс1=0.8; кмат1=0;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,9	893,59 15950,89	– 7459,49	479858 126012	– 58930	– –	66028 90689	234037

					8491,39	3104,18	67082	24523	–	17336	
3	19 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1,1821	583		689		–	–	744
					–		–		–	55	
4	20 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1,1821	240		284		–	–	307
					–		–		–	23	
	Раздел 3 Трубопровод										
5	24 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,334	61473,05	–	20532	–	699	19635	43380
					59380,24	–	19833	–	–	3213	
6	27 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,206	61470,87	–	12663	–	431	12110	26755
					59378,64	–	12232	–	–	1982	
7	30 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	21,9345	67716,29	–	1485323	–	182863	1289435	2996739
					59379,52	–	1302460	–	–	221981	
8	35 1125-0129-0501	Установка указательного знака гидранта НР = 91 %	знак	110	2697,08	–	296679	–	97834	180949	515838
					1807,68	–	198845	–	–	38210	
9	36 2401-0201-0401	Знак пожарного гидранта	м2	46,475	16215		753592		753592	–	813879
					–		–		–	60287	
10	37 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,01	1049024,3	515598,92	10490	5156	187	6626	18486
					514704,21	154628,66	5147	1546	–	1369	
	Раздел 4 Устройство колодцев ф1500мм -208шт										
11	88 1106-0101-0114	Устройство отмостки НР = 91 % К=208,000;	м3	-41,6	13800,77	1200,44	-574112	-49938	-477647	-52952	-677229

	1118,42	280,36	-46526	-11663	–	-50165
Итого :						**4 864 319**
Временные здания и сооружения	**2%**		**97 286**			
Итого с временными						**4 961 605**
Зимние удорожания	**3,12%**		**154 728**			
Итого с зимними удорожаниями						**5 116 333**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**102 327**			
Итого сметная стоимость						**5 218 660**
в том числе на 2020 год - 80%	**80,00%**					**4 174 928**
в том числе на 2021 год - 20%	**20,00%**					**1 043 732**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 80 % К=1,05	**1,05**					**4 383 675**
Итого в текущих ценах на 2021 год- 20 % К=1,07	**1,07**					**1 116 793**
Всего :						**5 500 468**
Итого по договорной цене	***0,9***					**4 950 421**
НДС	**12 %**		**594 051**			
Итого с НДС						**5 544 472**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Аймереке"

_____ **Батыров С.С.**

аттестат № KZ55VJE00046931 от 27.05.2019 г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН 100240014651

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласованиет"

Директор _____ **Биманов А.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство в одопроводных сетей новой застройки с. Каратогай Мартукского района "

(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водопровода Поселковая водопроводная сеть

Договор о государственных закупках № 32 от 24.04.2021г.,доп.соглашение № 1 от 04.06.2021 г.

АКТ № 28

выполненных работ

за ноябрь месяц 2021 г.

Локальная ресурсная смета № 6-5-2

Подводки к границам потребителей

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы									
			1.1 Траншея под трубопровод									
1	7	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	50	213		10650		–	–	11502
						–		–		–	852	
			Раздел 2 Трубопровод									
2	12	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	7,85	61472,61	–	482560	–	16431	461468	1019550
						59379,49	–	466129	–	–	75522	

3	17 2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды БЕТАР	шт.	595	3194		1900430		1900430		2052464
4	18 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	292	2255.86	96.91	658711	28298	86996	536490	1290817
		Итого :			1861.02	13.77	543418	4021		95616	
		Временные здания и сооружения			**2%**		**87 487**				**4 374 333**
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			**3,12%**		**139 142**				**4 461 820**
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**92 019**				**4 600 962**
		Итого сметная стоимость									
		в том числе на 2020 год - 80%			**80,00%**						**4 692 981**
		в том числе на 2021 год - 20%			**20,00%**						**3 754 385**
		Итого в текущих ценах на 2020 год- 80 % К=1,05			**1,05**						**938 596**
		Итого в текущих ценах на 2021 год- 20 % К=1,07			**1,07**						**3 942 104**
		Всего :									**1 004 298**
		Итого по договорной цене									**4 946 402**
		НДС			*0,9*						**4 451 762**
		Итого с НДС			**12 %**		**534 211**				**4 985 973**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Аймереке"

_____ **Батыров С.С.**

аттестат № KZ55VJE00046931 от 27.05.2019 г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН 100240014651

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласованиет"

Директор _____ **Биманов А.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления фущкций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с.
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство в одопроводных сетей новой застройки с. Каратогай Мартукского района "
(наименование , адрес)

Объект : Благоустройство и озеленение территории

Договор о государственных закупках № 32 от 24.04.2021г.,доп.соглашение № 1 от 04.06.2021 г.

АКТ № 29
выполненных работ
за ноябрь месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 7-1-1
на Благоустройство и озеленение территории

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Вертикальная планировка									
			1.1 Растительный слой									
1	1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный отвал НР = 72 % т.ч. п.3.71: ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	1925	66,33	66,33	127680	127680	–	28789	168987

2	2 1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;			–	20,77	–	39985	–	12518	
			м3 грунта	7700	46,48	46,48	357891	357891	–	80698	473676
3	3 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного отвала НР = 72 % т.ч. п.3.71: ктрм1=1,2; kэкс1=1,2;			–	14,56	–	112080	–	35087	
			м3 грунта	1925	66,33	66,33	127680	127680	–	28789	168987
4	4 1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;			–	20,77	–	39985	–	12518	
			м3 грунта	7700	46,48	46,48	357891	357891	–	80698	473676
5	5 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %			–	14,56	–	112080	–	35087	
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	19250	1,12	1,12	21655	21655	–	6270	30159
6	6 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %			–	0,45	–	8709	–	2234	
			м3 грунта	1524,34	168,31	160,52	256560	244688	104	58558	340327
7	7 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км			7,72	45,63	11768	69563	–	25209	
			т	1829,208	240		439010		–	–	474131

										35121	
8	8 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1524,34	17,39	14,71	26501	22430	70	9377	38748
					2,62	5,92	4001	9022	–	2870	
	1.2 Вертикальная планировка										
9	9 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м от выемки НР = 72 %	м3 грунта	151,18	33,3	33,3	5035	5035	–	1458	7012
					–	13,39	–	2025	–	519	
10	10 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	302,36	26,36	26,36	7971	7971	–	2308	11101
					–	10,6	–	3206	–	822	
11	11 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м устройство насыпи НР = 72 %	м3 грунта	565,2	33,31	33,31	18826	18826	–	5451	26219
					–	13,4	–	7571	–	1942	
12	12 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1130,4	26,36	26,36	29800	29800	–	8629	41503
					–	10,6	–	11985	–	3074	
13	13 1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	570,9	63,04	63,04	35992	35992	–	10430	50136
					–	25,37	–	14486	–	3714	

14	14 1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=4,000;	м3 уплотненного грунта	2283,6	6,8	6,8	15524	15524	–	4528	21656
15	15 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	418,22	– / 276,38	– / 265,8	2,75 / 115587	– / 111161	6289 / 38	– / 25430	1604 / 152298
16	16 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	710,974	10,49 / 240	73,96	4388 / 170634	30931	– / –	11281 / –	184285
17	17 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	418,22	– / 21,22	17,93	– / 8876	7498	– / 38	13651 / 3136	12973
	Раздел 2 Щебеночное покрытие -1323,4м2										
18	18 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный отвал НР = 72 % т.ч. п.3.71: ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	198,51	3,2 / 66,33	7,21 / 66,33	1340 / 13167	3016 / 13167	– / –	961 / 2969	17427
19	19 1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	794,04	– / 46,48	20,77 / 46,48	– / 36907	4123 / 36907	– / –	1291 / 8322	48847
					–	14,56	–	11558	–	3618	

20	20 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного отвала НР = 72 % т.ч. п.3.71: ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	198,51	66,33	66,33	13167	13167	–	2969	17427
					–	20,77	–	4123	–	1291	
21	21 1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	794,04	46,48	46,48	36907	36907	–	8322	48847
					–	14,56	–	11558	–	3618	
22	22 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1323,4	1,13	1,13	1489	1489	–	431	2074
					–	0,45	–	599	–	154	
23	23 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1058,72	163,62	76,47	173230	80956	–	93991	288599
					87,16	36,15	92274	38269	–	21378	
24	24 1127-0403-0504	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, нижний слой. Устройство НР = 108 %	м2 основания	1323,4	483,73	143,02	640162	189269	420818	97489	796663
					22,73	45,48	30075	60193	–	59012	
25	25 1127-0403-0505	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 1127-0403-0504 НР = 108 % К=-2,000;	м2 основания	-2646,8	39,94	12,73	-105719	-33688	-70101	-13618	-128884
					0,73	4,03	-1930	-10679	–	-9547	

26	26 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1323,4	736,89	232,57	975206	307787	621257	163894	1230228
					34,88	79,79	46162	105592	–	91128	
27	27 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-8,000	м2 основания	-10587,2	40,64	11,91	-430284	-126135	-304149	-47697	-516219
					–	4,17	–	-44164	–	-38238	
28	28 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	427	1609,48	31,73	687247	13550	336309	370166	1142006
					790,14	12,55	337388	5358	–	84593	
29	29 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	18,361	47744		876628		876628	–	946758
					–		–		–	70130	
	Раздел 3 Обваловка скважин										
30	30 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1353,42	155,15	146,58	209987	198389	–	45344	275757
					8,57	37,96	11598	51380	–	20426	
31	31 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1353,42	33,31	33,31	45079	45079	–	13053	62783
					–	13,39	–	18129	–	4651	

32	32 1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1353,42	69,94	69,94	94660	94660	–	27410	131836
					–	28,13	–	38069	–	9766	
33	33 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1353,42	77,26	77,26	104562	104562	–	29607	144903
					–	30,38	–	41121	–	10734	
34	34 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=6,000;	м3 уплотненного грунта	8120,52	7,32	7,32	59408	59408	–	13185	78400
					–	2,26	–	18312	–	5807	
35	35 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1353,42	82,48	69,74	111631	94381	3925	25965	148604
					9,85	16,8	13325	22737	–	11008	
36	36 1101-0203-0109	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	751,9	88,72	20,95	66705	15751	–	39488	114688
					67,77	5,17	50954	3890	–	8495	
	Раздел 4 Естественное грунтовое покрытие										
37	37 1147-0117-0101	Земля растительная. Заготовка механизированным способом НР = 88 %	м3	1975,065	107,6	107,6	212521	212521	–	75213	310753
					–	43,27	–	85469	–	23019	
38	38 4131-0104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	3160,104	309		976472		–	–	1054590
					–		–		–	78118	

39	39 4102-0101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	3160,104	117		369732		–	–	399311
40	40 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	13167,1	–		–		–	29579	
					1,12	1,12	14812	14812	–	4289	20629
41	41 1101-0201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3950,13	–	0,45	–	5957	–	1528	
					57,47	57,47	227029	227029	–	65790	316245
	Раздел 5 Озеленение				–	23,13	–	91375	–	23426	
	5.1 Озеленение										
42	42 1147-0101-0101	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом НР = 88 %	м2	4006,6	10,99	10,99	44043	44043	–	14509	63236
43	43 1147-0101-0103	Участок для озеленения. Разбивка участка НР = 88 %	м2	4006,6	–	4,11	–	16487	–	4684	
					90,48	–	362502	–	–	319002	736024
	Итого :				90,48	–	362502	–	–	54520	
	Временные здания и сооружения				**2%**		**208 548**				**10 427 406**
	Итого с временными										**10 635 954**
	Зимние удорожания				**3,12%**		**331 682**				
	Итого с зимними удорожаниями										**10 967 636**
	Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**219 353**				
	Итого сметная стоимость										**11 186 989**
	в том числе на 2020 год - 80%				**80,00%**						**8 949 591**

в том числе на 2021 год - 20%	20,00%	2 237 398
Итого в текущих ценах на 2020 год- 80 % К=1,05	1,05	9 397 071
Итого в текущих ценах на 2021 год- 20 % К=1,07	1,07	2 394 016
Всего :		11 791 087
Итого по договорной цене	*0,9*	10 611 979
НДС	12 %	1 273 437
Итого с НДС		11 885 416

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Аймереке"

_____ **Батыров С.С.**
аттестат № KZ55VJE00046931 от 27.05.2019 г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН 100240014651
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласованиет"

Директор _____ **Биманов А.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)