Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656.
Приложение 4-1 к правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СервисЦентр-2007"
Инженер: ТОО "КурылысТехНадзорСервис"
Авторский надзор: ТОО "Корпарация ГАРАНТСТРОЙ"
Наименование объекта: Строительство ВА на 75 посещений в смену в пос.Састобе, Тюлькубасского района, Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 15.09.2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**41 668 619**	**4 464 495**				**51%**			**4 464 495**	**41 668 619**
Услуги технического надзора без НДС	1 138 446									1 138 446
Услуги авторского надзора без НДС	462 935									462 935
Всего по стройке	**43 270 000**	**4 464 495**							**4 464 495**	**43 270 000**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Заместитель руководителя
_____ **Ертаев Т.**

Главный специалист
_____ **Мырзалиев Т.**

Технический надзор:

ТОО "КурылысТехНадзорСервис"

Директор
_____ **Мырзатай А.**

Инженер-эксперт
_____ **Илесбеков А.**

Авторский надзор:

ТОО "Корпарация ГАРАНТСТРОЙ"

Директор
_____ **Жайлаубаев Н.**

Инженер-эксперт
_____ **Мауленов Б.**

Подрядчик:

ТОО "СервисЦентр-2007"

Директор
_____ **Жандабаев Б.У.**

Начальник участка
_____ **Имашев С.Д.**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Строительство ВА на 75 посещений в смену в пос.Састобе, Тюлькубасского района, Туркестанской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СервисЦентр-2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство ВА на 75 посещений в смену в пос.Састобе, Тюлькубасского района, Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание врачебной амбулатории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№163** от **2021-05-24**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№1

за сентябрь 2021 года

на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.09.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	E11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	21	2737,15	1191,8	57480	25028	0	46266	112046
					1545,35	494,61	32452	10387		8300	
2	E11-460401-0202	**РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ЗАБОР**	м3	10,2	51703,69	29139,7	527378	297225	0	304746	898694
					22563,99	13003,98	230153	132641		66570	
3	E11-010207-0503	**ВЫКОРЧЕВКА ДЕРЕВЬЕВ**	дерево	9	371,01	294,84	3339	2654	0	1146	4844
					76,18	100,67	686	906		359	
4	C341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т	68,4	94		6430				6944
										514	
5	C341-020103-1003	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	68,4	77		5267				5688
										421	
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									1028216
		Раздел: 2. Земляные работы									
6	E11-010101-0402	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 на вымет**	м3 грунта	3907,1718	165,21	158,85	645509	620672	0	150627	859827
					6,36	47,19	24837	184368		63691	
7	E11-010105-0802	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта недобора	220,56615	784,66	320,7	173069	70736	167	86951	280822
					463,2	84,32	102167	18598		20802	
8	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	73,52205	1872,02	0	137635	0	0	99097	255671
					1872,02	0	137635	0		18939	
9	E11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ**	м3 грунта	4201,26	48,54	48,54	203935	203935	0	52110	276529
					0	17,23	0	72375		20484	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-010104-0110 #К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта	м3 грунта	4201,26	166,14	166,14	697991	697991	0	178352	946451
					0	58,96	0	247712		70107	
11	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработкавотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратнаялопата"с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА	м3 грунта	1487,7	165,21	158,85	245785	236328	0	57353	327389
					6,36	47,19	9457	70200		24251	
12	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1487,7	34,02	34,02	50613	50613	0	12933	68630
					0	12,07	0	17962		5084	
		Итого по разделу: 2. Земляные работы									3015318
		Раздел: 3. Устройство грунтовой подушки									
13	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА	м3грунта	2466,26	48,54	48,54	119716	119716	0	30590	162331
					0	17,23	0	42486		12024	
14	Е11-010104-0110 #К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2466,26	166,14	166,14	409741	409741	0	104698	555594
					0	58,96	0	145414		41155	
15	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	2466,26	445,56	444,01	1098865	1095054	286	244154	1450460
					1,43	136,07	3525	335578		107442	
16	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котловановбульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	582,1521	34,02	34,02	19806	19806	0	5061	26856
					0	12,07	0	7029		1989	
17	Е11-010104-0408 #К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	582,1521	84	84	48900	48900	0	12495	66306
					0	29,81	0	17354		4912	
18	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	582,1521	151,99	72,61	88480	42269	0	47069	146393
					79,38	32,92	46211	19163		10844	
19	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	582,1521	79,82	67,95	46468	39560	1688	10171	61170
					8,97	15,3	5220	8906		4531	
20	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	43,8179	814,54	0	35691	0	0	25698	66300
					814,54	0	35691	0		4911	
21	Е11-010104-0402	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ механизированным способом	м3	439,952	34,02	34,02	14968	14968	0	3825	20296
					0	12,07	0	5312		1503	
22	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	439,952	79,82	67,95	35117	29896	1276	7687	46228
					8,97	15,3	3945	6731		3424	
23	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	439,952	151,99	72,61	66867	31944	0	35572	110634
					79,38	32,92	34923	14482		8195	
24	Е11-010205-0501	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ручным способом	м3	109,988	741,63	0	81570	0	0	58731	151525
					741,63	0	81570	0		11224	
25	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	109,988	79,82	67,95	8779	7474	319	1922	11557
					8,97	15,3	986	1683		856	
		Итого по разделу: 3. Устройство грунтовой подушки									2875651
		Раздел: 4. ФУНДАМЕНТЫ									
26	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/из бетона кл.В3,5,СЦ/	м3	1,444	16674,73	1089,24	24078	1573	20794	1856	28009
					1185,3	227,35	1712	328		2075	
27	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		5,12	26263,84	1904,4	134471	9751	90669	32890	180750

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3		6650,66	408,57	34051	2092		13389	
28	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10584	237762		25165		25165	2013	27178
29	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /каркас Кр-1/	т	0,10608	18837,36	1338,48	1998	142	31	1696	3990
					17210,88	358,2	1826	38		296	
30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02024	221225		4478		4478	358	4836
31	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08584	202102		17348		17348	1388	18736
32	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/из бетона кл.В3,5,СЦ/	м3	0,49	16674,73	1089,24	8171	534	7056	630	9505
					1185,3	227,35	581	111		704	
33	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,823	26263,84	1904,4	47879	3472	32283	11711	64357
					6650,66	408,57	12124	745		4767	
34	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0338	237762		8036		8036	643	8679
35	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /каркас Кр-1/	т	0,05304	18837,36	1338,48	999	71	15	848	1995
					17210,88	358,2	913	19		148	
36	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01012	221225		2239		2239	179	2418
37	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04292	202102		8674		8674	694	9368
38	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/из бетона кл.В3,5,СЦ/	м3	0,33	16674,73	1089,24	5503	359	4752	424	6401
					1185,3	227,35	391	75		474	
39	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,24	26263,84	1904,4	32567	2361	21959	7966	43775
					6650,66	408,57	8247	507		3243	
40	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02274	237762		5407		5407	433	5839
41	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /каркас Кр-1/	т	0,05304	18837,36	1338,48	999	71	15	848	1995
					17210,88	358,2	913	19		148	
42	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01012	221225		2239		2239	179	2418
43	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04292	202102		8674		8674	694	9368
44	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/из бетона кл.В3,5,СЦ/	м3	3,584	16674,73	1089,24	59762	3904	51610	4607	69519
					1185,3	227,35	4248	815		5150	
45	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	12,306	26263,84	1904,4	323203	23436	217924	79052	434436
					6650,66	408,57	81843	5028		32180	
46	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,22624	237762		53791		53791	4303	58095

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /каркас Кр-1/	т	0,74256	18837,36	1338,48	13988	994	214	11872	27929
					17210,88	358,2	12780	266		2069	
48	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07084	221225		15672		15672		16925
										1254	
49	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30044	202102		60720		60720		65577
										4858	
50	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/из бетона кл.В3,5,СЦ/	м3	22,21	16674,73	1089,24	370346	24192	319828	28551	430809
					1185,3	227,35	26326	5049		31912	
51	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	113,6	23202,06	2007,28	2635754	228027	1953372	453876	3336800
					3999,6	390,94	454355	44411		247170	
52	Е11-060401-0103 Изм. и доп. вып. 15	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	158,55	25156,73	2192,81	3988599	347670	2616899	998629	5386206
					6458,72	462,72	1024030	73364		398978	
53	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,55716	237762		370233		370233		399852
										29619	
54	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании=Ав-1,2	т	0,1767	137747,25	1388,87	24340	245	75	21922	49963
					135936	397,91	24020	70		3701	
55	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	87,159385	214266		18675293		18675293		20169316
										1494023	
		Итого по разделу: 4. ФУНДАМЕНТЫ									30875046
		ИТОГО:					31760025	4711312	24599201	3234632	37794229
							2437818	1492224		2799574	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2,9 %		1096033				
		Итого с временными									38890263
		Зимние удорожания			0,7 %		272232				
		Итого с зимними удорожаниями									39162495
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				783250		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									39945747
		К=1,0348515			1,0348515						41337916
		понижающий коэфициент 0,9			0,9						37204124
		НДС			12 %		4464495				4464495
		Итого с НДС									41668619

Технический надзор:

ТОО ""КурылысТехНадзорСервис""

Директор

_____ **Мырзатай А.**

Инженер-эксперт

_____ **Плесбеков А.**

Авторский надзор:

ТОО "Корпарация ГАРАНТСТРОЙ"

Директор

_____ **Жайлаубаев Н.**

Инженер-эксперт

_____ **Мауленов Б.**

Подрядчик:

ТОО "СервисЦентр-2007"

Директор

_____ **Жандабаев Б.У.**

Начальник участка

_____ **Имашев С.Д.**