Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656.
Приложение 4-1 к правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СервисЦентр-2007"
Инженер: ТОО "КурылысТехНадзорСервис"
Авторский надзор: ТОО "Корпарация ГАРАНТСТРОЙ"
Наименование объекта: Строительство ВА на 75 посещений в смену в пос.Састобе, Тюлькубасского района, Туркестанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 11.10.2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**89 818 168**	**9 623 375**		**1 918 740**	**1 918 740**	**69%**			**5 158 880**	**48 149 549**
Услуги технического надзора без НДС	2 453 960									1 315 514
Услуги авторского надзора без НДС	997 872									534 937
Всего по стройке	**93 270 000**	**9 623 375**							**5 158 880**	**50 000 000**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Заместитель руководителя

Егетаев Т.

Главный специалист

Мырзалиев Т.

Технический надзор:

ТОО "КурылысТехНадзорСервис"

Директор

Мырзатай А.

Инженер-эксперт

Илесбеков А.

Авторский надзор:

ТОО "Корпарация ГАРАНТСТРОЙ"

Директор

Жайлаубаев Н.

Инженер-эксперт

Мауленов Б.

Подрядчик:

ТОО "СервисЦентр-2007"

Директор

Жандабаев Б.У.

Начальник участка

Имашев С.Д.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Строительство ВА на 75 посещений в смену в пос.Састобе, Тюлькубасского района, Туркестанской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СервисЦентр-2007"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство ВА на 75 посещений в смену в пос.Састобе, Тюлькубасского района, Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание врачебной амбулатории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№163** от **2021-05-24**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№2

за октябрь 2021 года
на 2-1-1 Ощестроительные работы
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,379135	214266		295502		295502		319142
										23640	
2	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0297	221225		6570		6570		7096
										526	
3	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	7,0794	19577,27	8,16	138595	58	113586	23455	175014
					3524,58	0	24952	0		12964	
4	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0716718	18972,38	977,26	1360	70	21	1175	2737
					17707,12	304,47	1269	22		203	
5	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0087438	221225		1934		1934		2089
										155	
6	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,062928	214266		13483		13483		14562
										1079	
7	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании=Ав-3	т	0,037848	137747,25	1388,87	5213	53	16	4696	10702
					135936	397,91	5145	15		793	
8	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03648	214266		7816		7816		8442
										625	
9	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001368	221225		303		303		327
										24	
		Итого по разделу:									540111
		Раздел: 1. СТЕНЫ									
10	Е11-080201-0501 Изм. и доп. вып. 9	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3 кладки	180,7	21107,61	2394,8	3814145	432740	2420364	978062	5175583
					5318,43	501,6	961040	90639		383377	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов		475,5263158	274,63	0	-130592	0	0	-121450	-272206
			м2 стен (без вычета проемов)		274,63	0	-130592	0		-20163	
12	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		1,134	352114,71	2192,31	399298	2486	325755	66797	503383
			т металлических изделий		62660,4	677,16	71057	768		37288	
13	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		37,5	20156,73	2394,8	755878	89805	502315	169788	999718
			м3 кладки		4366,86	501,6	163757	18810		74053	
14	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,601701	352114,71	2192,31	211868	1319	172846	35443	267095
			т металлических изделий		62660,4	677,16	37703	407		19785	
15	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка		438,02	3604,92	248,96	1579026	109049	812916	632623	2388581
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		1500,07	52,92	657061	23179		176932	
16	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,402247	287262		115550		115550		124794
			т							9244	
17	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ИМ-1/		0,21804	711967,7	6916,4	155237	1508	141151	15175	184045
			т стальных элементов		57687,7	1291,62	12578	282		13633	
18	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,01715	711967,7	6916,4	12210	119	11102	1194	14476
			т стальных элементов		57687,7	1291,62	989	22		1072	
19	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании		0,00518	274635,83	2110,26	1423	11	1214	183	1734
			т		38131,2	665,93	198	3		128	
20	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		3,48	2942,26	13,82	10239	48	6643	3275	14595
			м2 покрытия		1019,63	3,39	3548	12		1081	
21	С121-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012		0,24	22834		5480		5480		5919
			м3							438	
22	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство		21,339	34759,38	6121,58	741731	130628	368981	245142	1065823
			м3		11346,4	1277,78	242121	27267		78950	
23	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		1,4598	18837,36	1338,48	27499	1954	420	23339	54905
			т		17210,88	358,2	25124	523		4067	
24	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,03321	214266		221382		221382		239092
			т							17711	
25	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,1896	202102		38319		38319		41384
			т							3065	
26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,23699	221225		52428		52428		56622
			т							4194	
27	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство		10,8711	39867,74	4347,68	433406	47264	233762	147040	626882
			м3		14017	846,5	152380	9202		46436	
28	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		1,55628	18837,36	1338,48	29316	2083	448	24882	58534
			т		17210,88	358,2	26785	557		4336	
29	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,03335	214266		221412		221412		239125
			т							17713	
30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,50404	221225		111506		111506		120427
			т							8920	
31	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство		1,08	39867,74	4347,68	43057	4695	23223	14608	62278
			м3		14017	846,5	15138	914		4613	
32	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,22824	18972,38	977,26	4330	223	66	3741	8717

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т		17707,12	304,47	4041	69		646	
33	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17064	202102		34487		34487		37246
										2759	
34	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0576	221225		12743		12743		13762
										1019	
		Итого по разделу: 1. СТЕНЫ									12032517
		Раздел: 2. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ									
35	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	10,32	36804,61	6121,58	379824	63175	199554	118556	538250
					11346,4	1277,78	117095	13187		39870	
36	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 15	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	14,6	45183,53	6231,83	659680	90985	343738	220796	950914
					15408	1210,71	224957	17676		70438	
37	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,86416	18837,36	1338,48	72791	5172	1113	61780	145336
					17210,88	358,2	66506	1384		10766	
38	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,73828	202102		553412		553412		597685
										44273	
39	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,12588	221225		249073		249073		268999
										19926	
40	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,02532	71868,07	17094,76	1820	433	37	1376	3452
					53295	6432,27	1349	163		256	
41	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,02532	463501		11736		11736		12675
										939	
42	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	8,6	36804,61	6121,58	316520	52646	166295	98797	448542
					11346,4	1277,78	97579	10989		33225	
43	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 15	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,36	45183,53	6231,83	332551	45866	173282	111305	479365
					15408	1210,71	113403	8911		35509	
44	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,07285	18837,36	1338,48	39047	2774	597	33140	77962
					17210,88	358,2	35676	742		5775	
45	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,30445	202102		263632		263632		284723
										21091	
46	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7684	221225		169989		169989		183588
										13599	
47	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0452	71868,07	17094,76	3248	773	67	2457	6162
					53295	6432,27	2409	291		456	
48	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0452	463501		20950		20950		22626
										1676	
		Итого по разделу: 2. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ									4020279
		Раздел: 3. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ отм.-0,080 /АС-34/									
49	Е11-070505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	99	5381,31	959,34	532749	94975	198274	307251	907200
					2419,2	210,92	239501	20881		67200	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	280,464	6283		1762155		1762155		1903128
										140972	
51	Е11-070516-0115	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	257,79	381,85	2,63	98436	678	1424	114056	229491
					373,69	1,25	96334	323		16999	
52	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3262	214266		69894		69894		75485
										5591	
53	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,05124	228396		11703		11703		12639
										936	
54	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,8	28818,7	2643,74	51874	4759	31302	15257	72501
					8784,7	529,42	15812	953		5370	
55	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5211	18837,36	1338,48	9816	697	150	8331	19599
					17210,88	358,2	8969	187		1452	
56	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4292	202102		86742		86742		93682
										6939	
57	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0919	221225		20331		20331		21957
										1626	
58	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1	28818,7	2643,74	28819	2644	17390	8476	40278
					8784,7	529,42	8785	529		2984	
59	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,361	18837,36	1338,48	6800	483	104	5772	13578
					17210,88	358,2	6213	129		1006	
60	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,298	202102		60226		60226		65045
										4818	
61	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,063	221225		13937		13937		15052
										1115	
62	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	2,44	28818,7	2643,74	70318	6451	42432	20681	98279
					8784,7	529,42	21435	1292		7280	
63	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08296	18837,36	1338,48	1563	111	24	1326	3120
					17210,88	358,2	1428	30		231	
64	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0732	202102		14794		14794		15977
										1184	
65	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00976	221225		2159		2159		2332
										173	
66	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,462	13255,02	1692,16	6124	782	4243	1193	7902
					2379,38	426,36	1099	197		585	
67	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,17	28818,7	2643,74	33718	3093	20347	9917	47125
					8784,7	529,42	10278	619		3491	
68	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,2513	18837,36	1338,48	4734	336	72	4018	9452

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т		17210,88	358,2	4325	90		700	
69	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20675	202102		41785		41785		45127
										3343	
70	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04455	221225		9856		9856		10644
										788	
71	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ФИКСАТОР	т	0,0014	221225		310		310		334
										25	
72	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03744	287262		10755		10755		11615
										860	
73	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	13,42325	29795,63	4707,81	399954	63194	211400	125209	567176
					9339	911,28	125360	12232		42013	
74	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7226995	18837,36	1338,48	13614	967	208	11554	27182
					17210,88	358,2	12438	259		2013	
75	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1503102	221225		33252		33252		35913
										2660	
76	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6360125	214266		136276		136276		147178
										10902	
		Итого по разделу: 3. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ отм.-0,080 /АС-34/									4498991
		Раздел: 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ отм.+3,300 /АС-37/									
77	Е11-070505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	97	5381,31	959,34	521987	93056	194268	301044	888873
					2419,2	210,92	234662	20460		65842	
78	С121-040108-9906	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	275,025	5604		1541240		1541240		1664539
										123299	
79	Е11-070516-0115	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	252,58	381,85	2,63	96447	664	1395	111751	224853
					373,69	1,25	94387	317		16656	
80	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1813	214266		38846		38846		41954
										3108	
81	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,02848	228396		6505		6505		7025
										520	
82	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	3,93	28818,7	2643,74	113258	10390	68344	33310	158293
					8784,7	529,42	34524	2081		11725	
83	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,235584	18837,36	1338,48	4438	315	68	3766	8861
					17210,88	358,2	4055	84		656	
84	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,171648	202102		34690		34690		37466
										2775	
85	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,063936	221225		14144		14144		15276
										1132	
86	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство		1,44	28818,7	2643,74	41499	3807	25042	12205	58000

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3		8784,7	529,42	12650	762		4296	
87	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,41688	18837,36	1338,48	7853	558	120	6665	15679
			т		17210,88	358,2	7175	149		1161	
88	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,34336	202102		69394		69394		74945
			т							5551	
89	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,07352	221225		16264		16264		17566
			т							1301	
90	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство		1	28818,7	2643,74	28819	2644	17390	8476	40278
			м3		8784,7	529,42	8785	529		2984	
91	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,361	18837,36	1338,48	6800	483	104	5772	13578
			т		17210,88	358,2	6213	129		1006	
92	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,298	202102		60226		60226		65045
			т							4818	
93	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,063	221225		13937		13937		15052
			т							1115	
94	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство		4,88	28818,7	2643,74	140635	12901	84864	41362	196557
			м3		8784,7	529,42	42869	2584		14560	
95	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,16592	18837,36	1338,48	3125	222	48	2653	6240
			т		17210,88	358,2	2856	59		462	
96	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,1464	202102		29588		29588		31955
			т							2367	
97	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01952	221225		4318		4318		4664
			т							345	
98	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом		0,683	13255,02	1692,16	9053	1156	6272	1763	11681
			м3 утеплителя		2379,38	426,36	1625	291		865	
99	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство		1,27	28818,7	2643,74	36600	3358	22086	10764	51153
			м3		8784,7	529,42	11157	672		3789	
100	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,246104	18837,36	1338,48	4636	329	71	3935	9256
			т		17210,88	358,2	4236	88		686	
101	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,203354	202102		41098		41098		44386
			т							3288	
102	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,04275	221225		9457		9457		10214
			т							757	
103	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ФИКСАТОР		0,002	221225		442		442		478
			т							35	
104	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,06148	287262		17661		17661		19074
			т							1413	
105	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В12,5/		12,86325	29795,63	4707,81	383269	60558	202581	119985	543514
			м3		9339	911,28	120130	11722		40260	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,695515	18837,36	1338,48	13102	931	200	11120	26159
					17210,88	358,2	11970	249		1938	
107	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1446402	221225		31998		31998		34558
										2560	
108	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,555148	214266		118949		118949		128465
										9516	
109	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06144	221225		13592		13592		14679
										1087	
		Итого по разделу: 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ отм.+3,300 /АС-37/									4480314
		Раздел: 5. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ									
110	Е11-070501-0101	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	15	1547,43	806,62	23211	12099	3322	14429	40651
					519,32	295,87	7790	4438		3011	
111	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,48	18857		122193		122193		131969
										9775	
112	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	10820,7	6416,7	10821	6417	1131	5139	17236
					3273	3150,42	3273	3150		1277	
113	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	34933,58	8832,14	34934	8832	10638	14806	53718
					15463,8	3043,11	15464	3043		3979	
114	5108-0102-0411 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	902320		902320				902320
									902320		
		Отпускная цена			902320		902320				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		10828				
		Сметная стоимость оборудования					***913148***				
115	5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	791168		791168				791168
									791168		
		Отпускная цена			791168		791168				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		9494				
		Сметная стоимость оборудования					***800662***				
116	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой. Монтаж оборудования	м	45	242,1	18,45	10895	830	1323	6431	18712
					194,24	4,26	8741	192		1386	
117	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0279	221225		6172		6172		6666
										494	
118	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали. Монтаж оборудования	шт.	7	1320,94	172,86	9247	1210	2088	4498	14844
					849,8	42,63	5949	298		1100	
119	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,057512	216827		12470		12470		13468
										998	
120	С123-010503-0201 #ПРИМ.	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011		180	771		138780		138780		149882

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м							11102	
		Итого по разделу: 5. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ									2160958
		Раздел: 6. Сеть В1									
121	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		2083,5	199,92	189,83	416537	395500	0	82315	538760
			м3 грунта		10,1	44,77	21037	93289		39908	
122	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		101,5	1560,02	0	158342	0	0	114006	294136
			м3 грунта		1560,02	0	158342	0		21788	
123	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		2068,2	34,02	34,02	70363	70363	0	17979	95409
			м3 грунта		0	12,07	0	24971		7067	
124	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		90,04	814,54	0	73341	0	0	52805	136238
			м3 грунта		814,54	0	73341	0		10092	
125	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2068,2	151,99	72,61	314341	150167	0	167223	520088
			м3 уплотненного грунта		79,38	32,92	164174	68080		38525	
126	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м, ЛИШНИЙ ГРУНТ		26,76	48,54	48,54	1299	1299	0	332	1761
			м3 грунта		0	17,23	0	461		130	
127	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка		1,57	411123,9	120399,02	645465	189026	14408	489378	1225630
			км трубопровода		281548	33306,16	442030	52291		90787	
128	С123-010501-1314	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		1585,7	1966		3117486		3117486		3366885
			м							249399	
129	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,123	280189,43	72199,11	34463	8880	197	27546	66970
			км трубопровода		206389	19826,44	25386	2439		4961	
130	С123-010501-1302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001		124,23	101		12547		12547		13551
			м							1004	
131	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,02	425749,76	67819,82	8515	1356	201	7355	17140
			км трубопровода		347875	23603,5	6958	472		1270	
132	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		12,048	1149		13843		13843		14951
			м							1107	
133	С123-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		8,032	297		2386		2386		2576
			м							191	
134	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		4	1961,62	78,9	7846	316	1309	6308	15287
			задвижка или клапан		1555,4	37,62	6222	150		1132	
135	С123-040102-1405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002		4	87599		350396		350396		378428
			шт.							28032	
136	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		2	1177,06	26,3	2354	53	346	1961	4660
			задвижка или клапан		977,68	12,54	1955	25		345	
137	С123-040102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002		2	54295		108590		108590		117277
			шт.							8687	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	978		1956		1956		2112
										156	
139	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка=МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ	т фасонных частей	0,008208	985136,99	497995,54	8086	4088	154	4950	14079
					468424,6	140727,04	3845	1155		1043	
140	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	2554		2043		2043		2207
										163	
141	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0586	985136,99	497995,54	57729	29183	1097	35339	100514
					468424,6	140727,04	27450	8247		7445	
142	С123-020101-0633	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	7960		15920		15920		17194
										1274	
143	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	10	2210		22100		22100		23868
										1768	
144	С123-020101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	726		726		726		784
										58	
145	С123-020101-1060	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	2547		5094		5094		5502
										408	
146	С123-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	917		1834		1834		1981
										147	
147	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1652		3304		3304		3568
										264	
148	С123-020103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	316		316		316		341
										25	
149	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1370,93	894	6855	4470	0	3538	11224
					476,93	237,73	2385	1189		831	
150	С123-020302-2603	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	438		1314		1314		1419
										105	
151	С123-020302-2610	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1885		3770		3770		4072
										302	
152	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка=ТРОЙНИК ИКРЕСТ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ	т фасонных частей	0,1856	1326135,99	497995,54	246131	92428	66763	111928	386704
					468424,6	140727,04	86940	26119		28645	
153	Е11-221001-0103	Установка гидрантов пожарных	шт	5	2638,94	175,26	13195	876	2773	9814	24849
					1909,18	73,44	9546	367		1841	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	С123-030103-0904	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	5	37459		187295		187295		202279
										14984	
155	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА	шт.	5	827,56	0	4138	0	519	3909	8690
					723,81	0	3619	0		644	
156	С124-010107-0502 #прим.	Указатель ГОСТ 8442-65	100шт.	0,05	110750		5538		5538		5981
										443	
157	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300/315/ мм. Укладка	км трубопровода	0,0056	598640,23	238923,62	3352	1338	4	2370	6180
					358938	68482,38	2010	384		458	
158	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,6	12343		69121		69121		74650
										5530	
159	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250/280/ мм. Укладка	км трубопровода	0,0008	561548,77	213562,16	449	171	1	323	834
					347208	60844,2	278	49		62	
160	С123-010501-1321	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,8	9751		7801		7801		8425
										624	
161	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	8	2477,05	212,42	19816	1699	980	17065	39832
					2142,14	12,54	17137	100		2951	
162	С123-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	8	6355		50840		50840		54907
										4067	
163	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	38	1031,32	71,28	39190	2709	2327	33813	78843
					898,8	0	34154	0		5840	
164	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	38	2623		99674		99674		107648
										7974	
165	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	536,12	35,64	2144	143	84	1898	4366
					479,36	0	1917	0		323	
166	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1369		5476		5476		5914
										438	
167	С123-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2	6355		12710		12710		13727
										1017	
168	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	28	2623		73444		73444		79320
										5876	
169	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1369		5476		5476		5914
										438	
170	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	26	1370,93	894	35644	23244	0	18395	58363
					476,93	237,73	12400	6181		4323	
171	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	778		3112		3112		3361
										249	
172	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	1435		28700		28700		30996
										2296	
173	С123-020302-8015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4440		8880		8880		9590
										710	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,143	57921,94	0	8283	0	557	7648	17205
					54023,5	0	7725	0		1274	
175	Е11-220701-0104	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,57	89606,4	0	140682	0	38902	100762	260760
					64828,2	0	101780	0		19316	
176	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0015	933940,29	36055,82	1401	54	977	367	1909
					246442	662,52	370	1		141	
177	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,007	1524875,73	38045,1	10674	266	8666	1730	13397
					248870	788,04	1742	6		992	
178	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	3049354,65	233715,03	3049	234	2478	374	3697
					337492	40350,54	337	40		274	
179	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство=УПОР	м3	0,45	20915,46	1143,15	9412	514	6584	2208	12549
					5140,1	251,01	2313	113		930	
180	Е11-221001-0102	Вантузы двойные. Установка	шт.	2	3332,52	249,74	6665	499	517	5798	13460
					2824,38	103,89	5649	208		997	
181	С123-041011-0102	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 12815-80	шт.	2	193150		386300		386300		417204
										30904	
182	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0082	985136,99	497995,54	8078	4084	153	4945	14065
					468424,6	140727,04	3841	1154		1042	
183	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2210		4420		4420		4774
										354	
184	С123-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	917		1834		1834		1981
										147	
185	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1177,06	26,3	2354	53	346	1961	4660
					977,68	12,54	1955	25		345	
186	С123-040102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	2	54295		108590		108590		117277
										8687	
187	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	1031,32	71,28	8251	570	490	7118	16599
					898,8	0	7190	0		1230	
188	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	3083		24664		24664		26637
										1973	
189	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	536,12	35,64	1072	71	42	949	2183
					479,36	0	959	0		162	
190	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1685		3370		3370		3640
										270	
191	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона=Диам.1000мм. Устройство в грунтах сухих		0,83	19541,75	8932,99	16220	7414	782	10846	29231

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9666,26	3533,17	8023	2933		2165	
192	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1	8450		8450		8450		9126
										676	
193	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1	6781		6781		6781		7323
										542	
194	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	2	9751		19502		19502		21062
										1560	
195	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2169		2169		2169		2343
										174	
196	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3392		3392		3392		3663
										271	
197	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона=Диам.1500мм. Устройство в грунтах сухих		5,88	19541,75	8932,99	114905	52526	5542	76837	207081
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9666,26	3533,17	56838	20775		15339	
198	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,32	12752		4081		4081		4407
										326	
199	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	4	14992		59968		59968		64765
										4797	
200	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	13793		55172		55172		59586
										4414	
201	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	8	14058		112464		112464		121461
										8997	
202	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	2169		8676		8676		9370
										694	
203	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона=Диам.2000мм. Устройство в грунтах сухих		11,5	19541,75	8932,99	224730	102729	10839	150276	405006
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9666,26	3533,17	111162	40631		30000	
204	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,45	12752		5738		5738		6197
										459	
205	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	24932		124660		124660		134633
										9973	
206	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	25018		125090		125090		135097
										10007	
207	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	20294		202940		202940		219175
										16235	
208	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	2169		10845		10845		11713
										868	
209	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	9	4341		39069		39069		42195
										3126	
210	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 С-2,С-4	т	0,1774	544347		96567		96567		104293
										7725	
211	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок		5,1446	853,3	1	4390	5	692	2956	7933
		м2 окрашиваемой поверхности			717,71	0,48	3692	2		588	
212	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками		8,01	18706,19	8,16	149837	65	121539	26538	190485

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м3 подстилающего слоя			3524,58	0	28232	0		14110	
213	Е11-070107-0103	Изделия монтажныемассой до 20 кг. Установка=МС-3,7,6,2		0,26136	711967,7	6916,4	186080	1808	169195	18190	220611
		т стальных элементов			57687,7	1291,62	15077	338		16342	
214	Е11-090601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж		0,04801	92549,36	4583,88	4443	220	88	2912	7944
			т конструкций		86122,9	1793,01	4135	86		588	
215	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,04763	463501		22077		22077		23843
			т							1766	
216	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00038	221225		84		84		91
			т							7	
217	Е11-260101-2101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления		0,1	86183,97	6219,48	8618	622	3826	3202	12766
			м3 изоляции		41703,06	426,36	4170	43		946	
218	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка		1	22866,02	473,76	22866	474	12600	9705	35177
			узел		9792	111,06	9792	111		2606	
219	С123-030301-0213	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40		1	39017		39017		39017		42138
			шт.							3121	
220	С123-041013-0501	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый У-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 40, типа BElgiCAsT СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		1	26110		26110		26110		28199
			шт.							2089	
221	С123-040905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005		1	1530		1530		1530		1652
			шт.							122	
222	С123-020101-1301	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)		1	109		109		109		118
			шт.							9	
223	С123-040102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002		1	54295		54295		54295		58639
			шт.							4344	
224	С123-040104-0402	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, со штурвалом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 65, ГОСТ 5762-2002		2	159993		319986		319986		345585
			шт.							25599	
225	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80		11	1369		15059		15059		16264
			шт.							1205	
226	С123-020101-1007	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		2	364		728		728		786
			шт.							58	
227	С123-020101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		2	726		1452		1452		1568
			шт.							116	
228	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		2	471		942		942		1017
			шт.							75	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	2779,87	38,23	4170	57	3052	1059	5647
					706,73	13,67	1060	21		418	
		Итого по разделу: 6. Сеть В1									11740171
		Раздел: 7. Сеть К1									
230	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	231,85	199,92	189,83	46352	44011	0	9160	59953
					10,1	44,77	2341	10381		4441	
231	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,2	1560,02	0	15912	0	0	11457	29559
					1560,02	0	15912	0		2190	
232	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	138,3	34,02	34,02	4705	4705	0	1202	6380
					0	12,07	0	1670		473	
233	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	56,4	814,54	0	45940	0	0	33077	85338
					814,54	0	45940	0		6321	
234	Е11-010201-0502	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	138,3	181,25	86,44	25067	11954	0	13343	41484
					94,82	39,19	13113	5420		3073	
235	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м, ЛИШНИЙ ГРУНТ В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ	м3 грунта	47,35	48,54	48,54	2298	2298	0	587	3117
					0	17,23	0	816		231	
236	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,206	451153,6	146298,72	92938	30138	3116	67459	173229
					289731	41048,34	59685	8456		12832	
237	С123-010503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	208,06	1566		325822		325822		351888
										26066	
238	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,88	29197,18	10420,01	171679	61270	16464	116296	311013
					15977,09	4000,88	93945	23525		23038	
239	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,6	12752		45907		45907		49580
										3673	
240	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	10	8450		84500		84500		91260
										6760	
241	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	10	6781		67810		67810		73235
										5425	
242	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	6216		111888		111888		120839
										8951	
243	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	10	2169		21690		21690		23425
										1735	
244	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,335	21034,38	6908,56	28081	9223	4009	18325	50119
					11122,56	2742,94	14849	3662		3712	
245	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,36	12752		4591		4591		4958
										367	
246	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14992		14992		14992		16191
										1199	
247	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	13793		13793		13793		14896

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							1103	
248	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	14058		14058		14058		15183
			шт.							1125	
249	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	9094		9094		9094		9822
			шт.							728	
250	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6		1	2169		2169		2169		2343
			шт.							174	
251	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичная кладка		1,29	21970,98	2155,32	28343	2780	17910	7658	38881
			м3		5932,15	451,44	7652	582		2880	
252	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013		11	4341		47751		47751		51571
			комплект							3820	
253	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,1326	544347		72180		72180		77955
			т							5774	
254	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок		3,8454	853,3	1	3281	4	518	2209	5930
			м2 окрашиваемой поверхности		717,71	0,48	2760	2		439	
255	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками		8,811	18706,19	8,16	164820	72	133693	29192	209533
			м3 подстилающего слоя		3524,58	0	31055	0		15521	
		Итого по разделу: 7. Сеть К1									1917677
		Раздел: 8. Подземный газопровод среднего давления									
256	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		245,1384	199,92	189,83	49009	46533	0	9685	63389
			м3 грунта		10,1	44,77	2475	10976		4695	
257	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		7,5816	1872,02	0	14193	0	0	10219	26365
			м3 грунта		1872,02	0	14193	0		1953	
258	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		12	1560,02	0	18720	0	0	13479	34775
			м3 грунта		1560,02	0	18720	0		2576	
259	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		11,98	741,63	0	8885	0	0	6397	16504
			м3		741,63	0	8885	0		1223	
260	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		48,6	34,02	34,02	1653	1653	0	422	2242
			м3 грунта		0	12,07	0	587		166	
261	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		48,6	151,99	72,61	7387	3529	0	3930	12221
			м3 уплотненного грунта		79,38	32,92	3858	1600		905	
262	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы		19,44	3298,67	154,91	64126	3011	42020	19749	90585
			м3		982,26	43,89	19095	853		6710	
263	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,243	295235,09	81638,15	71742	19838	12	56756	138778
			км трубопровода		213547	22374,3	51892	5437		10280	
264	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004		245,43	791		194135		194135		209666
			м							15531	
265	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		243	80,75	1,25	-19623	-303	0	-18934	-41642

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м трубопровода		79,51	0	-19321	0		-3085	
266	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,002	677710,96	206908,02	1355	414	18	1089	2640
			км трубопровода		462000	87871	924	176		196	
267	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		2,008	1002		2012		2012		2173
			м							161	
268	Е11-220601-0601 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,002	182024,9	48515,94	364	97	85	211	621
			км трубопровода		91009,8	15758,91	182	32		46	
269	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		11	1370,93	894	15080	9834	0	7783	24692
			шт.		476,93	237,73	5246	2615		1829	
270	Прайс-лист	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63 с закладным нагревательным элементом		3	2659,29		7978		7978		8616
			шт.							638	
271	Прайс-лист	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63 с закладным нагревательным элементом		8	1639,29		13114		13114		14163
			шт.							1049	
272	Прайс-лист	Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57		1	12385,71		12386		12386		13377
			шт							991	
273	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/		0,0012	677710,96	206908,02	813	248	11	653	1584
			км трубопровода		462000	87871	554	105		117	
274	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		1,2048	1002		1207		1207		1304
			м							97	
275	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/		0,001	772725,74	232382,78	773	232	45	566	1446
			км трубопровода		495000	76552,2	495	77		107	
276	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		1,004	3900		3916		3916		4229
			м							313	
277	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм		1	80,75	1,25	-81	-1	0	-78	-171
			м		79,51	0	-80	0		-13	
278	Е11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/		0,00857	53796	2643,86	461	23	19	292	813
			т конструкций		48883,4	453,18	419	4		60	
279	С121-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012		0,00857	547142		4689		4689		5064
			т							375	
280	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм		0,00114	295235,09	81638,15	337	93	0	266	651
			км		213547	22374,3	243	26		48	
281	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004		1,1514	791		911		911		984
			м							73	
282	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		1,14	80,75	1,25	-92	-1	0	-89	-195
			м трубопровода		79,51	0	-91	0		-14	
283	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/		1	1370,93	894	1371	894	0	708	2245
			шт.		476,93	237,73	477	238		166	
284	Прайс-лист	Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57		1	12385,71		12386		12386		13377
			шт							991	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/		1	1370,93	894	1371	894	0	708	2245
			шт.		476,93	237,73	477	238		166	
286	Прайс-лист	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63 с закладным нагревательным элементом		1	1639,29		1639		1639		1770
			шт.							131	
287	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/		1	1370,93	894	1371	894	0	708	2245
			шт		476,93	237,73	477	238		166	
288	Прайс-лист	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63 с закладным нагревательным элементом		1	2659,29		2659		2659		2872
			шт.							213	
289	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью		1	2341,7	634,51	2342	635	0	1702	4367
			футляр		1707,18	11,83	1707	12		323	
290	С123-021101-1305	Прокладки паронит d150/79		0,001	87190		87		87		94
			1000 шт.							7	
291	С121-100501-1201 прим.	Герметик		0,8948105	388		347		347		375
			кг							28	
292	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5		0,05	17735,53	1089,24	887	54	773	64	1027
			м3		1185,3	227,35	59	11		76	
293	Е11-090601-0101	Монтаж крышки		0,00314	92549,36	4583,88	291	14	6	190	520
			т конструкций		86122,9	1793,01	270	6		38	
294	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80		0,00314	313032		983		983		1062
			т							79	
295	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство		8	5890,64	2067,21	47125	16538	3977	32175	85644
			шт.		3326,36	736,17	26611	5889		6344	
296	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		9,6	553		5309		5309		5734
			м							425	
297	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка КОЖУХ		0,01079	681962,7	6916,4	7358	75	6661	751	8758
			т стальных элементов		57687,7	1291,62	622	14		649	
298	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W4 F150 сульфатостойкий)		0,112	22249,07	978,22	2492	110	1928	448	3175
			м3		4058,2	340,98	455	38		235	
299	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стального ковера		0,05336	985136,99	497995,54	52567	26573	999	32179	91526
			т фасонных частей		468424,6	140727,04	24995	7509		6780	
300	С123-021199-9910	Стоимость ковера		0,05336	340999		18196		18196		19651
			т							1456	
301	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами		0,000344	499537		172		172		186
			т							14	
302	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам. 50 мм		0,001	278624,43	72199,11	279	72	0	224	543
			км		206389	19826,44	206	20		40	
303	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до 50 мм		1	80,75	1,25	-81	-1	0	-78	-171
			м		79,51	0	-80	0		-13	
304	С123-010501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001		1	222		222		222		240
			м							18	
305	Е11-110101-0201	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных		0,12	6040,52	956	725	115	265	367	1179
			м3		2879,37	376,2	346	45		87	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В15, сульфатостойкий W4 F100 под ковер		0,01	22249,07	978,22	222	10	172	40	284
			м3		4058,2	340,98	41	3		21	
307	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/. Установка		0,00834	229371	1275	1913	11	0	1735	3940
			т		228096	531,99	1902	4		292	
308	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)		0,00082	233974		192		192		207
			т							15	
309	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)		0,00752	251727		1893		1893		2044
			т							151	
310	Е11-060301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг стойка		0,00492	653219	1275	3214	6	2085	1024	4576
			1т		228096	531,99	1122	3		339	
311	С123-021199-9910	Стоимость крышки		0,016844	340999		5744		5744		6203
			т							460	
312	С121-050309-0301	Проволока Вр1 Ду 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80		0,001102	287262		317		317		342
			т							25	
313	С121-130201-0902	Шайба,шплинт		0,0003256	456780		149		149		161
			т							12	
314	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		8	137,88	0,79	1103	6	0	759	2011
			болт		137,09	0,38	1097	3		149	
315	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами		0,000328	499537		164		164		177
			т							13	
316	Ц13-080201-1401	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях		0,04	552,65	219,75	22	9	1	11	36
			м2		313,5	76,43	13	3		3	
317	С121-130409-0102	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92		0,00084	59851		50		50		54
			т							4	
318	Е11-070201-0201	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (КЦП1-10-1/ПП10-1)		0,1	13213,88	7229,86	1321	723	40	952	2456
			м3		5584,16	2487,17	558	249		182	
319	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	6781		6781		6781		7323
			шт.							542	
320	Е11-070201-0201	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ4, ОПТ6)		0,104	13213,88	7229,86	1374	752	42	991	2554
			м3		5584,16	2487,17	581	259		189	
321	С121-040305-0104	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92		1	2865		2865		2865		3094
			шт.							229	
322	С121-040305-0106	Подушки опорные марки ОП6, размерами 650 мм х 750 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92		1	6668		6668		6668		7201
			шт.							533	
323	Прайс-лист	Диск из фторопласта д540х140мм толщиной 10мм		4,7	3642,86		17121		17121		18491
			кг							1370	
324	Е11-231201-0101	Люки. Установка		1	1585,8	184,1	1586	184	0	1475	3305
			шт.		1401,7	87,78	1402	88		245	
325	С123-030101-0308	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99		1	21553		21553		21553		23277
			комплект							1724	
326	С121-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010		0,02	13606		272		272		294
			м3							22	
327	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка=Кран		1	1370,93	894	1371	894	0	708	2245

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.		476,93	237,73	477	238		166	
328	Прайс-лист	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 63мм		1	51091,07		51091		51091		55178
			шт							4087	
329	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана		1	18214,29		18214		18214		19671
			шт							1457	
330	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта с ЗН/		2	1370,93	894	2742	1788	0	1415	4489
			шт.		476,93	237,73	954	475		333	
331	Прайс-лист	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63 с закладным нагревательным элементом		2	1639,29		3279		3279		3541
			шт.							262	
332	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5		0,125	17014,39	1089,24	2127	136	1842	161	2470
			м3		1185,3	227,35	148	28		183	
333	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		3,1	3298,67	154,91	10226	480	6701	3149	14445
			м3 основания		982,26	43,89	3045	136		1070	
334	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной		0,243	26975,92	18615,82	6555	4524	0	2182	9436
			км кабеля		8360,1	4109,69	2032	999		699	
335	Прайс-лист	Лента сигнальная "Газ"		243	18,21		4426		4426		4780
			м							354	
336	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		245,6	342,29	155,44	84066	38177	12011	32465	125853
			м кабеля		137,94	45,65	33878	11212		9322	
337	С123-061401-0306	Провод медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 4х1 мм2		0,2456	175622		43133		43133		46583
			км							3451	
338	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2		1,05975	1352,12	0	1433	0	0	1032	2662
			м3 грунта		1352,12	0	1433	0		197	
339	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		1,05975	741,63	0	786	0	0	566	1460
			м3		741,63	0	786	0		108	
340	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В15 W6 F150 сульфатостойкий		7,02	24316,08	1723,46	170699	12099	126125	31892	218798
			м3		4626,09	366,27	32475	2571		16207	
341	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка		6	1749,23	832,96	10495	4998	1542	6477	18330
			шт.		659,2	340,29	3955	2042		1358	
342	С121-049999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)		0,3	67006		20102		20102		21710
			м3							1608	
343	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100		6	827,56	0	4965	0	622	4690	10428
			шт.		723,81	0	4343	0		772	
344	С124-010107-0501 #прим.	Таблички эмалированные для углового указателя		0,06	109821		6589		6589		7116
			100 шт.							527	
345	Е11-240203-0103 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления		1	7029,96	1153,62	7030	1154	892	4934	12921
			врезка		4984,2	0	4984	0		957	
346	С123-021104-2001	Пробка		1	276		276		276		298
			шт.							22	
347	С123-020101-2008	Втулка		1	5750		5750		5750		6210
			шт.							460	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
348	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,243	908355,62	771501,2	220730	187475	1977	57854	300872
					128719	132911,9	31279	32298		22287	
349	Е11-250126-0201 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка природным газом	км трубопровода	0,244	93852,25	68115,07	22900	16620	1492	8141	33524
					19623,8	17039,08	4788	4158		2483	
350	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/63 х 5,8/	стык	8	636,68	20,2	5093	162	298	2826	8554
					579,2	0	4634	0		634	
351	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/57х3/	стык	1	636,68	20,2	637	20	37	353	1069
					579,2	0	579	0		79	
352	Ц13-390301-0220	Конструкции и оборудование, сталь аустенитная, толщина стенки до 50 мм. Испытания механические на сплющивание	образец	2	1387,78	150,28	2776	301	0	1676	4808
					1237,5	136,37	2475	273		356	
353	Е11-250116-0201 Изм. и доп. вып. 3	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБЫ (ВУС)	км трубопровода	0,001	6509458,35	1475702,31	6509	1476	4890	549	7623
					143380	460195,76	143	460		565	
		Итого по разделу: 8. Подземный газопровод среднего давления									1916641
		Раздел: 9. Надземный газопровод среднего давления									
354	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр ДО 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	677710,96	206908,02	1355	414	18	1089	2640
					462000	87871	924	176		196	
355	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	1002		2012		2012		2173
										161	
356	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0011	985136,99	497995,54	1084	548	21	663	1887
					468424,6	140727,04	515	155		140	
357	С123-020101-0154	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	659		659		659		712
										53	
358	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1502,63	78,9	1503	79	169	1280	3005
					1255,11	37,62	1255	38		223	
359	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	26209		26209		26209		28306
										2097	
360	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	536,12	35,64	1072	71	42	949	2183
					479,36	0	959	0		162	
361	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1685		3370		3370		3640
										270	
362	Е11-240203-0103 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка	1	7029,96	1153,62	7030	1154	892	4934	12921
					4984,2	0	4984	0		957	
363	С123-021104-2001	Пробка	шт.	1	276		276		276		298
										22	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	С123-020101-2008	Втулка		1	5750		5750		5750		6210
			шт.							460	
365	Е11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство		1	26031,41	982,24	26031	982	11688	13389	42574
			установка		13361,6	300,93	13362	301		3154	
366	Прайс-лист	ГРПШ-10МС с одним узлом учета газа G-16		1	124107,14		124107				124107
			шт						124107		
		Отпускная цена			124107		124107				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1489				
		Сметная стоимость оборудования					***125596***				
367	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		0,336	2458,4	0	826	0	0	595	1534
			м3 грунта		2458,4	0	826	0		114	
368	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 15	Устройство бетонных фундаментов под стойки БМ В 15,W6,F150, на СЦ		0,5	24316,08	1723,46	12158	862	8983	2272	15584
			м3		4626,09	366,27	2313	183		1154	
369	Е11-090301-0201	Монтаж подставки по ГРПШ, массой до 1 т		0,0264	24323,89	11215,9	642	296	57	255	969
			т		10967,55	3023,9	290	80		72	
370	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т		0,0264	463125		12227		12227		13205
			т							978	
371	Е11-090501-0202	Электродуговая сварка опорных частей каркасов при монтаже		0,0264	2958,2	507,39	78	13	8	39	127
			т		2165,44	1,25	57	0		9	
372	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за ДВА раза		0,24	175,13	4,67	42	1	21	14	61
			м2		84,02	0,5	20	0		4	
373	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,24	173,98	3,3	42	1	29	8	54
			м2		49,08	0,5	12	0		4	
374	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,00525	677710,96	206908,02	3558	1086	46	2858	6929
			км трубопровода		462000	87871	2426	461		513	
375	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80		5,25	365		1916		1916		2070
			м							153	
376	С123-040902-0902	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005		3	6406		19218		19218		20755
			шт.							1537	
377	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50/20/ мм. Приварка		6	536,12	35,64	3217	214	127	2847	6549
			фланец		479,36	0	2876	0		485	
378	С123-020103-0303	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80		6	603		3618		3618		3907
			шт.							289	
379	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,00044	985136,99	497995,54	433	219	8	265	755
			т		468424,6	140727,04	206	62		56	
380	С123-020101-1005	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		1	488		488		488		527
			шт.							39	
381	С123-020101-0115	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		3	182		546		546		590
			шт.							44	
382	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		13,811	1149		15869		15869		17138

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м							1270	
383	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,282048	463125		130623		130623	10450	141073
		Итого по разделу: 9. Надземный газопровод среднего давления									463970
		ИТОГО:					34056302	3211912	22782346	6609242	43749824
							6222636	815726	1817595	3106085	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							1839406		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2,9 %		1216035				
		Итого с временными									44987666
		Зимние удорожания			0,7 %		302038				
		Итого с зимними удорожаниями									45289704
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				869006		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									46158709
		К=1,0348515			1,0348515						47767409
		понижающий коэфициент 0,9			0,9						42990668
		НДС			12 %		5158880				5158880
		Итого с НДС									48149549

Технический надзор:

ТОО ""КурылысТехНадзорСервис""

Директор

Мырзатай А.

Инженер-эксперт

Илесбеков А.

Авторский надзор:

ТОО "Корпарация ГАРАНТСТРОЙ"

Директор

Жайлаубаев Н.

Инженер-эксперт

Мауленов Б.

Подрядчик:

ТОО "СервисЦентр-2007"

Директор

Жандабаев Б.У.

Инженер-сметчик

Имашев С.Д.