Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656.
Приложение 4-1 к правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СервисЦентр-2007"
Инженер: ТОО "КурылысТехНадзорСервис"
Авторский надзор: ТОО "Корпарация ГАРАНТСТРОЙ"
Наименование объекта: Строительство ВА на 75 посещений в смену в пос.Састобе, Тюлькубасского района, Туркестанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 25.10.2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**142 782 671**	**15 298 143**		**1 918 740**	**1 918 740**	**74%**			**5 674 768**	**52 964 503**
Услуги технического надзора без НДС	3 901 025									1 447 065
Услуги авторского надзора без НДС	1 586 303									588 431
Всего по стройке	**148 270 000**	**15 298 143**							**5 674 768**	**55 000 000**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Заместитель руководителя
_____ **Ертаев Т.**

Главный специалист
_____ **Мырзалиев Т.**

Технический надзор:

ТОО "КурылысТехНадзорСервис"

Директор
_____ **Мырзатай А.**

Инженер-эксперт
_____ **Илесбеков А.**

Авторский надзор:

ТОО "Корпарация ГАРАНТСТРОЙ"

Директор
_____ **Жайлаубаев Н.**

Инженер-эксперт
_____ **Мауленов Б.**

Подрядчик:

ТОО "СервисЦентр-2007"

Директор
_____ **Жандабаев Б.У.**

Начальник участка
_____ **Имашев С.Д.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Строительство ВА на 75 посещений в смену в пос.Састобе, Тюлькубасского района, Туркестанской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СервисЦентр-2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство ВА на 75 посещений в смену в пос.Састобе, Тюлькубасского района, Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание врачебной амбулатории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№163** от **2021-05-24**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№3

за октябрь 2021 года
на 2-1-1 Ощестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ОГРАЖДЕНИЕ									
1	У86-010602-0204	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20		80,8333333	56314	6372	4552048	515070	2790609	1288227	6307497
			секция		15419	2094	1246369	169265		467222	
		Итого по разделу: 1. ОГРАЖДЕНИЕ									6307497
		Раздел: 2. ПАРАПЕТ									
2	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		30,91	20224,81	2394,8	625149	74023	411215	144536	831260
			м3 кладки		4526,38	501,6	139910	15504		61575	
3	Е11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов		123,64	274,63	0	-33955	0	0	-31578	-70775
			м2 стен (без вычета проемов)		274,63	0	-33955	0		-5243	
4	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,0860818	352114,71	2192,31	30311	189	24728	5071	38212
			т металлических изделий		62660,4	677,16	5394	58		2830	
5	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры=Ан-1,2. Установка при бетонировании		0,11256	157261,68	1388,87	17701	156	2244	13965	34199
			т		135936	397,91	15301	45		2533	
6	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,10616	214266		22746		22746		24566
			т							1820	
7	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0064	221225		1416		1416		1529
			т							113	
8	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство		1,90155	34759,38	6121,58	66097	11640	32880	21845	94977

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3		11346,4	1277,78	21576	2430		7035	
9	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0212984	221225		4712		4712		5089
										377	
10	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1026875	214266		22002		22002		23763
										1760	
11	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1239859	18837,36	1338,48	2336	166	36	1982	4663
					17210,88	358,2	2134	44		345	
12	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	5,98179	30748,72	4707,81	183932	28161	99907	55797	258907
					9339	911,28	55864	5451		19178	
13	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2014408	221225		44564		44564		48129
										3565	
14	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5742543	214266		123043		123043		132887
										9843	
15	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7756951	18837,36	1338,48	14612	1038	223	12402	29175
					17210,88	358,2	13350	278		2161	
16	Е11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,75279	53796	2643,86	40497	1990	1708	25627	71414
					48883,4	453,18	36799	341		5290	
17	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,73249	709705		519852		519852		561440
										41588	
18	С121-050308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной,диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ5336-80	м2	20,3	1165		23650		23650		25541
										1892	
19	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01786	557228,6	2177,6	9952	39	4179	5233	16400
					321079	911,73	5734	16		1215	
20	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12 К=0,5	Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	21,83091	426,65	0,5	9314	11	1469	6271	16833
					358,85	0,24	7834	5		1247	
		Итого по разделу: 2. ПАРАПЕТ									2148206
		Раздел: 3. ВЕНТШАХТЫ									
21	Е11-080801-0501 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	8,96	31750,86	1923	284488	17230	150931	114348	430742
					12982,9	739,71	116327	6628		31907	
22	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,015041	352114,71	2192,31	5296	33	4321	886	6677
					62660,4	677,16	942	10		495	
23	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены /теплоизоляционной штукатуркой "SKAvEr" 2-ый слой толщ.70 мм/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,84	1465,07	33,33	52508	1194	2967	39118	98957
					1348,95	15,39	48346	552		7330	
24	С122-050109-0201	Смесь сухая теплоизоляционная "SKAvEr" СТ РК 1168-2006	м3	1,792	36617		65618		65618		70867
										5249	
25	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона=ЗОНТ ИЗ СТАЛИ. Установка	т	0,2306	601868,07	17094,76	138791	3942	122559	12534	163430
					53295	6432,27	12290	1483		12106	
26	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,421	34759,38	6121,58	49393	8699	24571	16324	70975
					11346,4	1277,78	16123	1816		5257	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1479	18837,36	1338,48	2786	198	43	2365	5563
					17210,88	358,2	2545	53		412	
28	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10295	214266		22059		22059		23823
										1765	
29	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04495	221225		9944		9944		10740
										796	
30	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,218	30748,72	4707,81	6703	1026	3641	2033	9436
					9339	911,28	2036	199		699	
		Итого по разделу: 3. ВЕНТШАХТЫ									891210
		Раздел: 4. КРОВЛЯ /АС-54/									
31	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	713,69	848,54	52,9	605592	37751	212634	334330	1015116
					497,71	11,48	355207	8195		75194	
32	С121-110101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	80,861077	31339		2534105		2534105		2736834
										202728	
33	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство/толщ 25мм/	м2 стяжки	713,69	593,52	100,51	423589	71736	199584	156061	626022
					213,35	24,33	152269	17362		46372	
34	Е11-120101-1702 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	713,69	163,59	14,84	116755	10590	100525	7659	134366
					7,9	3,76	5640	2685		9953	
35	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,7993328	14268,44	1349,48	11405	1079	25	9783	22884
					12887,6	562,44	10301	450		1695	
36	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7993328	287262		229618		229618		247987
										18369	
37	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	886,25	5148,03	98,25	4562441	87074	2853795	1513053	6561534
					1829,7	26,01	1621572	23052		486040	
38	С121-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	7,06	21616		152609		152609		164818
										12209	
39	С121-070203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,348	21616		29138		29138		31469
										2331	
40	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	886,25	305,65	2,58	270884	2287	240557	26125	320770
					31,64	1,11	28040	987		23761	
41	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная/ЮТАКОН/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	886,25	148,35	12,63	131473	11195	53175	64101	211219
					75,72	2,9	67103	2572		15646	
42	С121-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАКОН /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	974,875	104		101387		101387		109498
										8111	
43	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	11,734	95047,61	1372,14	1115289	16101	840645	238440	1462027
					22033,7	544,53	258543	6390		108298	
44	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	11,734	8782	55,65	103048	653	92602	9067	121085
					834,6	24	9793	282		8969	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-100114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам		2,33	82627,14	1276,96	192521	2975	149225	37405	248320
		м3 древесины в конструкции			17305,2	531,99	40321	1240		18394	
46	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка		4,138	93980,74	1003,38	388892	4152	290425	86565	513494
		м3 древесины в конструкции			22792,5	451,44	94315	1868		38037	
47	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		6,468	8782	55,65	56802	360	51044	4998	66744
		м3 древесины в конструкции			834,6	24	5398	155		4944	
48	Е11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов		83,34	1538,3	23,87	128202	1989	1197	113361	260888
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			1500,07	11,29	125016	941		19325	
49	С121-070203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,811	47113		273774		273774		295676
										21902	
50	Е11-150403-0302 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		83,34	946,48	3,1	78879	258	15832	50330	139546
		м2 окрашиваемой поверхности			753,41	1,48	62789	124		10337	
51	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой=РУБЕРОЙД ПО ПЕРИМЕТРУ		157,6	686,67	27,29	108219	4300	74263	27847	146951
		м2 изолируемой поверхности			188,17	3,89	29656	613		10885	
52	Е11-120101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	47	1959,17	1501,91	92081	70590	3266	30560	132453
					387,76	319	18225	14993		9811	
53	С121-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	47	1147		53909		53909		58222
										4313	
54	С121-100102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	150	1021		153150		153150		165402
										12252	
55	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		28,66	148,35	12,63	4252	362	1720	2073	6831
		м2 изолируемой поверхности			75,72	2,9	2170	83		506	
56	С121-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	28,66	227		6506		6506		7026
										520	
57	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СКРУТКИ	т	0,0229	228396		5230		5230		5649
										418	
58	Е11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	7758,04	821,52	31032	3286	2234	24166	59614
					6377,92	334,95	25512	1340		4416	
59	С121-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,976	47432		46294		46294		49997
										3703	
60	С121-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,172	47432		8158		8158		8811
										653	
61	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		1,148	8782	55,65	10082	64	9060	887	11846
		м3 древесины в конструкции			834,6	24	958	28		878	
62	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	23,24	4860,14	98,25	112950	2283	73863	34415	159153
					1583,6	26,01	36803	604		11789	
63	С121-090101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	2,72	9699		26381		26381		28492
										2111	
64	С121-130211-0501	Петля накладная	шт.	8	295		2360		2360		2549
										189	
65	Е11-150501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм		1,24	1010,27	17,35	1253	22	952	229	1600
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок			225,54	5,39	280	7		119	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали=ФАРТУК. Устройство	м2 покрытия	18,6	2942,26	13,82	54726	257	35504	17506	78010
					1019,63	3,39	18965	63		5779	
67	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1472	31903,19	1003,38	4696	148	1193	3079	8398
					22792,5	451,44	3355	66		622	
68	С121-070201-0204	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0512	53169		2722		2722		2940
										218	
69	С121-070203-0310	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,096	47432		4553		4553		4918
										364	
70	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,1472	8188,68	40,31	1205	6	898	274	1598
					2051,08	17,2	302	3		118	
71	Е11-100104-0301	Доски ходовые. Укладка	м ходов	46,55	42,89	4,91	1997	228	123	1562	3844
					35,35	1,93	1646	90		285	
72	С121-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,060515	18355		1111		1111		1200
										89	
73	С121-070203-0403	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3724	21616		8050		8050		8694
										644	
74	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,432915	8782	55,65	3802	24	3416	335	4467
					834,6	24	361	10		331	
		Итого по разделу: 4. КРОВЛЯ /АС-54/									16248961
		Раздел: 5. Окна /АР-14/									
75	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	67,95	2036,63	164,65	138389	11188	66671	59216	213414
					890,8	77,5	60530	5266		15808	
76	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,44	2689,43	167,89	28078	1753	13658	12128	43422
					1213,3	77,5	12667	809		3216	
77	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0,546	3209,94	167,28	1753	91	885	736	2688
					1421,57	76,45	776	42		199	
78	С121-090201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,546	23326		12736		12736		13755
										1019	
79	С121-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	78,39	22437		1758836		1758836		1899543
										140707	
80	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	57,1	1071,91	4,78	61206	273	48241	11541	78568
					222,28	2,3	12692	131		5820	
81	С121-090205-0205	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99		57,1	2011		114828		114828		124014

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м							9186	
82	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	74	111		8214		8214		8871
										657	
83	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	14,275	2942,26	13,82	42001	197	27248	13435	59871
					1019,63	3,39	14555	48		4435	
84	Е11-100106-0201 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	3	3676,95	468,55	11031	1406	4056	5339	17679
					1856,48	120,93	5569	363		1310	
85	С121-070503-0204	Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм ГОСТ 8242-88	м	8,84	382		3377		3377		3647
										270	
86	С121-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,066	52851		3488		3488		3767
										279	
87	С121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,058	54444		3158		3158		3410
										253	
88	С121-130816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,00194	2819601		5470		5470		5908
										438	
89	Е11-150404-0103 Изм. и доп. вып. 4К=2	Заполнения проемов оконных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	1,86	2562,11	4,63	4766	9	596	3332	8745
					2236,83	2,22	4161	4		648	
		Итого по разделу: 5. Окна /АР-14/									2487303
		Раздел: 6. Витражи /АР-14/									
90	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	36,33	6945,68	456,72	252337	16593	181	167932	453890
					6483,96	215,19	235562	7818		33621	
91	С121-090304-0106	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	36,33	40199		1460430		1460430		1577264
										116834	
		Итого по разделу: 6. Витражи /АР-14/									2031154
		Раздел: 7. Витражи В-1,В-2/АР-15/									
92	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	21,9	2293,07	2,75	50218	60	28733	19282	75060
					978,3	0	21425	0		5560	
93	С121-090202-1401	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	9,36	29382		275016		275016		297017
										22001	
94	С121-090201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	12,54	15278		191586		191586		206913
										15327	
		Итого по разделу: 7. Витражи В-1,В-2/АР-15/									578990
		Раздел: 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АР-19/									
95	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями=ЗАТИРКА	м2 отделываемой поверхности	1269,51	360,07	2,3	457114	2914	18382	349826	871495
					343,3	1,15	435818	1465		64555	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		607,47	800,09	4,69	486028	2850	175393	246927	791591
		м2 отделываемой поверхности			506,67	1,44	307785	874		58636	
97	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		549,7	1111,1	71,31	610772	39201	159956	353834	1041775
		м2 оштукатуриваемой поверхности			748,8	55,81	411615	30677		77169	
98	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		1867,21	1358,85	75,9	2537254	141730	718097	1428751	4283286
		м2 оштукатуриваемой поверхности			898,36	58,11	1677427	108512		317280	
		Итого по разделу: 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АР-19/									6988146
		Раздел: 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
99	Е11-150201-0202 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню		112	3591,3	34,45	402226	3859	62815	270979	727062
		м2 оштукатуриваемой поверхности			2996	28,32	335552	3172		53856	
100	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	444,71	3101,19	24,77	1379129	11016	347473	818679	2373633
					2295,07	6,09	1020641	2708		175825	
101	С121-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	31,1297	22834		710816		710816		767681
										56865	
102	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2970663	221225		65718		65718		70976
										5257	
103	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		444,71	1915,85	33,33	851998	14821	237285	485389	1444378
		м2 оштукатуриваемой поверхности			1348,95	15,39	599892	6845		106991	
104	С121-050308-0232	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	444,71	777		345540		345540		373183
										27643	
105	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная		444,71	164,77	1,36	73274	605	39882	26453	107705
		м2 окрашиваемой поверхности			73,73	0,63	32787	279		7978	
106	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	398,54	516,24	0,77	205744	308	45509	127941	360379
					401,28	0	159926	0		26695	
107	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная откосы		79,708	164,77	1,36	13133	109	7148	4741	19305
		м2 окрашиваемой поверхности			73,73	0,63	5877	50		1430	
		Итого по разделу: 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									6244300
		Раздел: 10. Электрооборудование									
108	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7984		7984		7984		8623
										639	
109	С123-070204-0939	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9149		9149		9149		9881
										732	
110	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550		1674
										124	
111	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1550		3100		3100		3348
										248	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492		492		492		531
										39	
113	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3180		15900		15900		17172
										1272	
114	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7984		7984		7984		8623
										639	
115	С123-070204-0938	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9149		9149		9149		9881
										732	
116	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	3180		22260		22260		24041
										1781	
117	С123-070204-1705	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4722		4722		4722		5100
										378	
118	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492		492		492		531
										39	
119	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7984		7984		7984		8623
										639	
120	С123-070204-0939	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9149		9149		9149		9881
										732	
121	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3180		12720		12720		13738
										1018	
122	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3164		3164		3164		3417
										253	
123	С123-070204-1705	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4722		9444		9444		10200
										756	
124	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492		492		492		531
										39	
125	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7984		7984		7984		8623
										639	
126	С123-070204-0939	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9149		9149		9149		9881
										732	
127	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3180		9540		9540		10303
										763	
128	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3164		3164		3164		3417
										253	
129	С123-070204-1705	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4722		4722		4722		5100
										378	
130	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492		492		492		531
										39	
131	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7984		7984		7984		8623
										639	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	С123-070204-0942	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9149		9149		9149		9881
										732	
133	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3180		9540		9540		10303
										763	
134	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3164		9492		9492		10251
										759	
135	С123-070204-1705	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4722		4722		4722		5100
										378	
136	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492		492		492		531
										39	
137	С123-070201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4779		4779		4779		5161
										382	
138	С123-070204-0937	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 20А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9149		9149		9149		9881
										732	
139	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3180		6360		6360		6869
										509	
140	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2942		2942		2942		3177
										235	
141	С123-070204-0938	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9149		9149		9149		9881
										732	
142	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1550		3100		3100		3348
										248	
143	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492		492		492		531
										39	
144	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3180		6360		6360		6869
										509	
145	ТОО "Электрокомплект"	Пускатель магнитный ПМЛ 122002 10А, 380В	шт	1	11092,5		11093		11093		11980
										887	
146	ТОО "Электрокомплект"	Пускатель магнитный ПМЛ 112002 10А, 380В	шт	1	11092,5		11093		11093		11980
										887	
147	С123-070216-0901	Реле промежуточные 24 VCД 40.52	шт.	1	1606		1606		1606		1734
										128	
148	С123-070210-0101 #прим.	Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У3, степень защиты IP 54	шт.	2	1506		3012		3012		3253
										241	
149	С123-070218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	34	351		11934		11934		12889
										955	
150	С123-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 /РС16-201/		67	361		24187		24187		26122

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							1935	
151	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК(Л48)	шт.	94	28		2632		2632		2843
										211	
152	С123-070501-1201 #прим.	Электрический соединитель РВШ 32-002	шт.	6	1817		10902		10902		11774
										872	
153	С123-061703-1104	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	10	7393		73930		73930		79844
										5914	
154	С123-060206-0103	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,1	301672		30167		30167		32581
										2413	
155	С123-060145-1503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,395	179790		71017		71017		76698
										5681	
156	С123-060145-1901	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,095	322976		30683		30683		33137
										2455	
157	С123-060145-1527	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,915	312440		285883		285883		308753
										22871	
158	С123-060145-1902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	466518		55982		55982		60461
										4479	
159	С123-060145-1528	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х4 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	469206		56305		56305		60809
										4504	
160	С123-060145-1903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,22	706985		155537		155537		167980
										12443	
161	С123-060142-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,004878	537143		2620		2620		2830
										210	
162	С121-130814-2208 #ПРИМ.	ДЕРЖАТЕЛЬ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ	шт.	467	595		277865		277865		300094
										22229	
		Итого по разделу: 10. Электрооборудование									1469818
		Раздел: 11. ЭлектроосвещениеП2 1ЩО,2ЩО									
163	С123-070201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5612		11224		11224		12122
										898	
164	С123-070204-0938	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	9149		18298		18298		19762
										1464	
165	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	492		5904		5904		6376
										472	
166	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		6	3180		19080		19080		20606

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							1526	
167	С123-070201-0205 #прим.	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-8-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4779		4779		4779		5161
										382	
168	С123-070204-0938	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9149		9149		9149		9881
										732	
169	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	492		1476		1476		1594
										118	
170	С123-070102-1504 #прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип ARS/S-2x36	шт.	8	6811		54488		54488		58847
										4359	
171	С123-070102-1502 #прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип ARS/S 1X36	шт.	33	6150		202950		202950		219186
										16236	
172	С123-070102-1501 #прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип ARS/S 1X18	шт.	7	3291		23037		23037		24880
										1843	
173	С123-070102-1410 #прим.	Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4x18 OWP/S (4754) ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	108	7260		784080		784080		846806
										62726	
174	С123-080304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	7	602		4214		4214		4551
										337	
175	С123-070101-0308	Светильники потолочные, тип НПП 1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	59	1481		87379		87379		94369
										6990	
176	С123-070101-0704	Светильники, тип НПО22-2x60-035 ГОСТ 17677-82	шт.	8	1297		10376		10376		11206
										830	
177	С123-070106-0113	Светильник DS-109	шт.	3	10627		31881		31881		34431
										2550	
178	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 L-18	шт.	439	205		89995		89995		97195
										7200	
179	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 L-36	шт.	49	440		21560		21560		23285
										1725	
180	С123-070104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	66	1285		84810		84810		91595
										6785	
181	С123-070104-0404 #прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 23W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 23 Вт, цоколь E27	шт.	1	646		646		646		698
										52	
182	С123-070203-0605	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11673		11673		11673		12607
										934	
183	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4031		4031		4031		4353
										322	
184	С123-070104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40 КЛSP-15	10 шт.	0,1	795		80		80		86
										6	
185	С123-060145-1503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5	179790		89895		89895		97087
										7192	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	С123-060145-1527	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	312440		93732		93732		101231
										7499	
187	С123-060145-1703	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,25	266035		66509		66509		71829
										5321	
188	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	815	32		26080		26080		28166
										2086	
189	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	52	419		21788		21788		23531
										1743	
190	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	75	303		22725		22725		24543
										1818	
191	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	15	324		4860		4860		5249
										389	
192	С123-070218-1507	Выключатель кнопочный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р51324.1-2012 /С16-184/	шт.	24	326		7824		7824		8450
										626	
193	С123-070202-0106	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм У195	шт.	111	1298		144078		144078		155604
										11526	
194	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК Л48	шт.	142	28		3976		3976		4294
										318	
		Итого по разделу: 11. ЭлектроосвещениеП2 1ЩО,2ЩО									2119581
		Раздел: 12. Надземный газопровод среднего давления									
195	Е11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	13	2832,52	1046,17	36823	13600	425	32700	75085
					1753,7	378,01	22798	4914		5562	
196	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	818,29	31,91	818	32	42	884	1838
					744,79	4,26	745	4		136	
197	С121-020101-2708	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,44	15221		6697		6697		7233
										536	
198	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство=Площадка	м3	3,5	17311,29	1175,17	60590	4113	52915	4054	69815
					1017,53	255,31	3561	894		5171	
199	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,289	1149		2630		2630		2840
										210	
200	С121-050308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	21,84	415		9064		9064		9789
										725	
201	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /поз.6/	т	0,01722	223137		3842		3842		4150
										307	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 /МС-11/	т	0,00288	609040		1754		1754		1894
										140	
203	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,4	8857,9	1657,05	21259	3977	10117	8291	31914
					2985,3	689,7	7165	1655		2364	
204	Е11-010203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	1	635,54	520,52	636	521	0	267	975
					115,02	256,11	115	256		72	
205	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,396	23539,86	1723,46	9322	682	6807	1799	12010
					4626,09	366,27	1832	145		890	
206	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,011344	14268,44	1349,48	162	15	0	139	325
					12887,6	562,44	146	6		24	
207	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011344	214266		2431		2431		2625
										194	
208	Е11-330109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,020134	156056,34	105490,36	3142	2124	72	1144	4629
					46975,8	24024,48	946	484		343	
209	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0203736	514897		10490		10490		11330
										839	
210	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0005658	463501		262		262		283
										21	
211	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	2,5	249,33	25,46	623	64	135	318	1017
					169,96	6,7	425	17		75	
212	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	1588,82	201	7944	1005	1476	4142	13053
					1092,6	57,85	5463	289		967	
213	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00824	223137		1839		1839		1986
										147	
214	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	52,2	87,56	2,33	4571	122	2256	1522	6580
					42,01	0,25	2193	13		487	
215	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	52,2	86,99	1,65	4541	86	3174	893	5868
					24,54	0,25	1281	13		435	
216	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,006	908355,62	771501,2	5450	4629	49	1429	7429
					128719	132911,9	772	797		550	
217	Е11-250126-0201 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка природным газом	км трубопровода	0,006	93852,25	68115,07	563	409	37	200	824
					19623,8	17039,08	118	102		61	
218	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. ЗК=0,1425	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 57х3 мм	стык	2	4454,14	4105,68	8908	8211	0	2145	11938
					348,46	830,22	697	1660		884	
219	С121-130810-0201	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	0,798	318		254		254		274
										20	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	Ц13-390301-0220	Конструкции и оборудование, сталь аустенитная, толщина стенки до 50 мм. Испытания механические на сплющивание	образец	2	1387,78	150,28	2776	301	0	1676	4808
					1237,5	136,37	2475	273		356	
221	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза газопровода	м2	1,07	175,13	4,67	187	5	92	62	270
					84,02	0,5	90	1		20	
222	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за 2 раза газопровода	м2	1,07	173,98	3,3	186	4	130	37	241
					49,08	0,5	53	1		18	
		Итого по разделу: 12. Надземный газопровод среднего давления									291020
		Раздел: 13. Надземный газопровод низкого давления									
223	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр ДО 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,02	677710,96	206908,02	13554	4138	176	10887	26397
					462000	87871	9240	1757		1955	
224	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	553		11060		11060		11945
										885	
225	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0011	985136,99	497995,54	1084	548	21	663	1887
					468424,6	140727,04	515	155		140	
226	С123-020101-0122	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	287		287		287		310
										23	
227	С123-040902-0904	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	10863		10863		10863		11732
										869	
228	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50/32/ мм. Приварка	фланец	2	536,12	35,64	1072	71	42	949	2183
					479,36	0	959	0		162	
229	С123-020103-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1149		2298		2298		2482
										184	
230	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,7303842	2458,4	0	1796	0	0	1293	3335
					2458,4	0	1796	0		247	
231	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,7303842	741,63	0	542	0	0	390	1006
					741,63	0	542	0		75	
232	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	0,24	24316,08	1723,46	5836	414	4312	1090	7480
					4626,09	366,27	1110	88		554	
233	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,05673	99829,23	7324,64	5663	416	438	3334	9718
					84787,2	397,65	4810	23		720	
234	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0441168	514897		22716		22716		24533
										1817	
235	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочнойединицы до 0,5 т	т	0,0056964	463501		2640		2640		2852
										211	
236	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,51	537		274		274		296
										22	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		0,4869228	2458,4	0	1197	0	0	862	2224
			м3 грунта		2458,4	0	1197	0		165	
238	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		0,4869228	741,63	0	361	0	0	260	671
			м3 грунта		741,63	0	361	0		50	
239	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство		0,16	24316,08	1723,46	3891	276	2875	727	4987
			м3		4626,09	366,27	740	59		369	
240	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,10138	99829,23	7324,64	10121	743	782	5959	17366
			т конструкций		84787,2	397,65	8596	40		1286	
241	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,0982528	514897		50590		50590		54637
			т							4047	
242	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,0037976	463501		1760		1760		1901
			т							141	
243	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		0,34	537		183		183		197
			кг							15	
244	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,02	908355,62	771501,2	18167	15430	163	4762	24763
			км трубопровода		128719	132911,9	2574	2658		1834	
245	Е11-250126-0201 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка природным газом		0,02	93852,25	68115,07	1877	1362	122	667	2748
			км трубопровода		19623,8	17039,08	392	341		204	
246	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. ЗК=0,1425	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 32х3 мм		2	4454,14	4105,68	8908	8211	0	2145	11938
			стык		348,46	830,22	697	1660		884	
247	С121-130810-0201	Пленка радиографическая РТ-5		0,798	318		254		254		274
			дм2							20	
248	Ц13-390301-0220	Конструкции и оборудование, сталь аустенитная, толщина стенки до 50 мм. Испытания механические на сплющивание		2	1387,78	150,28	2776	301	0	1676	4808
			образец		1237,5	136,37	2475	273		356	
249	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза газопровода		2	175,13	4,67	350	9	173	117	504
			м2		84,02	0,5	168	1		37	
250	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за 2 раза газопровода		2	173,98	3,3	348	7	243	68	450
			м2		49,08	0,5	98	1		33	
		Итого по разделу: 13. Надземный газопровод низкого давления									233622
		ИТОГО:					35446102	1315390	23998854	9035209	48039819
							10131861	476024		3558497	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2,9 %		1393155				
		Итого с временными									49432969
		Зимние удорожания			0,7 %		346031				
		Итого с зимними удорожаниями									49779000
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				995580		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									50774580
		К=1,0348515			1,0348515						52544150

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		понижающий коэфициент 0,9			**0,9**						
		НДС			**12 %**		**5674768**				**47289735**
		Итого с НДС									**5674768**
											52964503

Технический надзор:

ТОО ""КурылысТехНадзорСервис""
Директор

_____ **Мырзатай А.**

Инженер-эксперт

_____ **Илесбеков А.**

Авторский надзор:

ТОО "Корпарация ГАРАНТСТРОЙ"
Директор

_____ **Жайлаубаев Н.**

Инженер-эксперт

_____ **Мауленов Б.**

Подрядчик:

ТОО "СервисЦентр-2007"
Директор

_____ **Жандабаев Б.У.**

Начальник участка

_____ **Имашев С.Д.**