Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656.
Приложение 4-1 к правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СервисЦентр-2007"
Инженер: ТОО "КурылысТехНадзорСервис"
Авторский надзор: ТОО "Корпарация ГАРАНТСТРОЙ"
Наименование объекта: Строительство ВА на 75 посещений в смену в пос.Састобе, Тюлькубасского района, Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 15.12.2021 г.

по подпрограмме 015

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно е НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**34 379 531,73**	**3 683 521,26**				**85%**			**3 683 521,26**	**34 379 531,73**
Услуги технического надзора без НДС	906 898,50									906 898,50
Услуги авторского надзора без НДС	368 117									368 117
Всего по стройке	**35 654 547,23**	**3 683 521,26**							**3 683 521,26**	**35 654 547,23**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Заместитель руководителя

_____ **Егетаев Т.**

Главный специалист

_____ **Мырзалиев Т.**

Технический надзор:

ТОО "КурылысТехНадзорСервис"

Директор

_____ **Мырзатай А.**

Инженер-эксперт

_____ **Илесбеков А.**

Авторский надзор:

ТОО "Корпарация ГАРАНТСТРОЙ"

Директор

_____ **Жайлаубаев Н.**

Инженер-эксперт

_____ **Мауленов Б.**

Подрядчик:

ТОО "СервисЦентр-2007"

Директор

_____ **Жандабаев Б.**

Начальник участка

_____ **Имашев С.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Строительство ВА на 75 посещений в смену в пос.Састобе, Тюлькубасского района, Туркестанской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СервисЦентр-2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство ВА на 75 посещений в смену в пос.Састобе, Тюлькубасского района, Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание врачебной амбулатории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№163** от **2021-05-24., Дополнительное соглашение №163/2 от 10.12.2021.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№5

за декабрь 2021 года
на 2-1-1 Ощестроительные работы
по подпрограмме 015
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Трубопроводы									
1	E11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,1764	957403,99	435927,2	168886	76898	1579	109669	300840
					512525	115461,84	90409	20367		22284	
2	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	85,046	1149		97718		97718		105535
										7817	
3	С123-020103-0304	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	4	728		2912		2912		3145
										233	
4	С123-041001-6701 #прим.	Клапан обратный поворотный 19с38нж сталь, фланец Т от -60°С до 600°С PN 40, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	1	38286		38286		38286		41349
										3063	
5	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	14	565		7910		7910		8543
										633	
6	С121-060510-1004	Опоры неподвижные	т	0,0104	448957		4669		4669		5043
										374	
7	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,0696	448957		31247		31247		33747
										2500	
8	E11-130301-1416 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	8,25	237,1	1,65	1956	14	1813	91	2210
					15,67	0,25	129	2		164	
9	E11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	2,65	35992,48	1099,72	95380	2914	28627	49553	156528
					24090,3	514,14	63839	1362		11595	
10	С121-110203-0106 #прим.	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-50 ГОСТ 10499-95	м3	4,3725	12674		55417		55417		59850
										4433	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-260301-0702	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	13,8	995,83	25,19	13742	348	6425	5359	20629
					505,04	5,89	6970	81		1528	
12	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,01587	438576		6960		6960		7517
										557	
13	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием=ФУТЛЯР	км трубопровода	0,002	3056359,56	107866,88	6113	216	5154	812	7479
					371250	38965,28	743	78		554	
14	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием=Гильзы	км трубопровода	0,00324	3056359,56	107866,88	9903	349	8350	1316	12116
					371250	38965,28	1203	126		897	
15	Е11-460303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,032	103386,3	1058,09	3308	34	997	1926	5653
					71158,12	501,6	2277	16		419	
16	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0174	1326135,99	497995,54	23075	8665	6259	10493	36253
					468424,6	140727,04	8151	2449		2685	
17	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200/215 мм. Приварка	фланец	8	2477,05	212,42	19816	1699	980	17065	39832
					2142,14	12,54	17137	100		2951	
18	С123-020103-0313	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200/215 ГОСТ 12816-80	шт.	8	7973		63784		63784		68887
										5103	
		Итого по разделу: 1. Трубопроводы									915156
		Раздел: 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
19	Е11-010101-0314	Разработка грунта 2 группы вотвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	564,54	199,92	189,83	112864	107164	0	22304	145981
					10,1	44,77	5700	25277		10813	
20	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	17,46	1560,02	0	27238	0	0	19611	50597
					1560,02	0	27238	0		3748	
21	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлована в бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	104,3	34,02	34,02	3548	3548	0	907	4812
					0	12,07	0	1259		356	
22	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	104,3	151,99	72,61	15852	7573	0	8433	26228
					79,38	32,92	8279	3433		1943	
23	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	44,7	814,54	0	36410	0	0	26215	67635
					814,54	0	36410	0		5010	
24	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9,09	6040,52	956	54908	8690	20045	27818	89344
					2879,37	376,2	26173	3420		6618	
25	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 14	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	13,228	11559,55	2739,92	152910	36244	64996	73771	244815
					3906,09	820,1	51670	10848		18134	
26	С121-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	4,16	54665		227406		227406		245599
										18193	
27	С121-040303-0109	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	8,94	53470		478022		478022		516264
										38242	
28	С121-040305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	32	962		30784		30784		33247
										2463	
29	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки		2,4893	16450,33	1089,24	40950	2711	35288	3200	47682

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3		1185,3	227,35	2951	566		3532	
30	Е11-061301-0302 Изм. и доп. вып. 15	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм		3,7741	41944,19	6861,77	158302	25897	76010	59536	235264
			м3		14942,4	2392,59	56394	9030		17427	
31	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,2339139	287262		67195		67195		72570
			т							5376	
32	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 15	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте отопорной площади до 6 м		2,0878	32876,99	1812,1	68641	3783	46852	17137	92640
			м3		8624,2	395,92	18006	827		6862	
33	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,127677	287262		36677		36677		39611
			т							2934	
34	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,1	16450,33	1089,24	18095	1198	15593	1414	21070
			м3		1185,3	227,35	1304	250		1561	
35	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 15	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		9,78	27056,35	3073,48	264611	30059	157260	79581	371727
			м3		7903,14	1038,71	77293	10159		27535	
36	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 15	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте отопорной площади до 6 м		2,61	32876,99	1812,1	85809	4730	58570	21424	115811
			м3		8624,2	395,92	22509	1033		8579	
37	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,06536	237762		15540		15540		16783
			т							1243	
38	Е11-231201-0101	Люки. Установка		2	1696,27	184,1	3393	368	221	2949	6849
			шт.		1401,7	87,78	2803	176		507	
39	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		2	20107		40214		40214		43431
			комплект							3217	
		Итого по разделу: 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									2487962
		Раздел: 3. Мощение тротуарной плиткой Тип-2									
40	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного илиизвестнякового щебня, толщиной 12 см/10 см из ГПС.Устройство		467	567,41	125,66	264979	58683	89411	146304	444186
			м2 покрытия		250,29	39,79	116885	18581		32903	
41	Е11-270701-0202 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщиныk нормам 11-270701-0201		467	52,89	8,85	-24698	-4134	-15369	-6875	-34099
			м2 покрытия		11,12	2,51	-5195	-1171		-2526	
42	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком		467	502,8	36,67	234810	17124	46342	192360	461343
			м2 тротуара		366,9	14,49	171344	6767		34174	
43	С121-040509-0105	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91		467	2163		1010121		1010121		1090931
			м2							80810	
44	Е11-270201-1002	Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8 мм при других видах покрытий		355	1252,79	30,44	444740	10807	178710	280023	782744
			м		718,94	11,43	255224	4056		57981	
45	С121-040508-9901	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300		5,68	37747		214403		214403		231555
			м3							17152	
		Итого по разделу: 3. Мощение тротуарной плиткой Тип-2									2976661
		Раздел: 4. Отмостка									
46	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5/ТОЛЩ.150 ММ		29,25	18706,19	8,16	547156	239	443824	96908	695590
			м3		3524,58	0	103094	0		51525	
47	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		195	1121,44	2,82	218681	549	184632	36387	275473
			м2 покрытия		171,79	0,99	33499	192		20405	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 4. Отмостка									971062
		Раздел: 5. Озеленение									
48	Е11-470102-0402	Подготовкастандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 25%, размеры 0,5х0,5х0,4 м		105	2804,33	0	294455	0	0	259120	597861
			яма		2804,33	0	294455	0		44286	
49	Е11-470103-0103 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка		105	2534,53	844,46	266125	88669	12342	170307	471347
			шт.		1572,52	270,64	165114	28417		34915	
50	С125-010203-2702	Клен остролистный, с комом, высотой от 1 м до 2 м		60	3211		192660		192660		208073
			шт.							15413	
51	С125-010103-1302	Туя восточная (биота восточная),с комом, высотой от 1 м до 1,5 м		45	4618		207810		207810		224435
			шт.							16625	
52	Е11-470108-0111	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте		350	398,61	0	139514	0	0	122772	283270
			м траншеи		398,61	0	139514	0		20983	
53	Е11-470109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка		350	553,85	94,69	193846	33142	639	147423	368570
			м изгороди		457,33	21,32	160065	7461		27301	
54	С125-010203-0703	Стриженная однопородная изгородь		1050	3660		3843000		3843000		4150440
			шт.							307440	
55	Е11-470112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см		1525	511,28	14,48	779705	22085	201300	493937	1375533
			м2		364,8	3,26	556320	4972		101891	
56	Е11-470112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать		1525	94,03	0,15	143403	226	67100	66948	227179
			м2		49,89	0	76077	0		16828	
57	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных		1525	634,79	152,62	968059	232742	652853	118679	1173678
			м2		54,08	34,36	82464	52398		86939	
		Итого по разделу: 5. Озеленение									9080384
		Раздел: 6. МАФ									
58	У86-010302-0301	Скамья прямолинейная без спинки		10	41608	193	416080	1930	360390	49358	502673
			шт.		5376	48	53760	480		37235	
59	У86-010303-0202	Урна на двух стойках		10	24637	78	246370	780	232100	12422	279495
			шт.		1349	16	13490	160		20703	
60	У86-010307-0102	Навес для трех мусорных контейнеров		1	179553	305	179553	305	175724	3277	197456
			шт.		3524	77	3524	77		14626	
61	У86-010106-0305	Беседка со скамейками		3	186263	0	558789	0	558789	0	603492
			шт.		0	0	0	0		44703	
		Итого по разделу: 6. МАФ									1583116
		Раздел: 7. Уборная на 2 очка									
62	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет		286,15	165,21	158,85	47275	45456	0	11032	62971
			м3 грунта		6,36	47,19	1819	13503		4665	
63	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		8,85	1195,34	0	10579	0	0	7617	19651
			м3 грунта		1195,34	0	10579	0		1456	
64	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		7	445,56	444,01	3119	3108	1	693	4117
			м3 грунтовой подушки		1,43	136,07	10	952		305	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	133,92	34,02	34,02	4556	4556	0	1164	6178
					0	12,07	0	1617		458	
66	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	230,4	34,02	34,02	7838	7838	0	2003	10629
					0	12,07	0	2782		787	
67	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,6	814,54	0	20852	0	0	15014	38735
					814,54	0	20852	0		2869	
68	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	230,4	151,99	72,61	35018	16729	0	18629	57938
					79,38	32,92	18289	7584		4292	
69	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	3,4	1486,85	90,58	5055	308	2586	2068	7693
					635,65	11,49	2161	39		570	
70	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 15	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	13,4	27056,35	3073,48	362555	41185	215468	109037	509319
					7903,14	1038,71	105902	13919		37727	
71	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02308	287262		6630		6630		7160
										530	
72	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,45	16450,33	1089,24	23853	1579	20555	1864	27774
					1185,3	227,35	1719	330		2057	
73	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	4,02	654,94	28,05	2633	113	1215	1277	4223
					324,67	13,32	1305	54		313	
74	Е11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	4,02	381,26	0,79	1533	3	73	1327	3089
					362,41	0,38	1457	2		229	
75	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание)цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,36	511,13	5,22	22163	226	4433	14093	39157
					403,67	2,62	17503	114		2900	
		Итого по разделу: 7. Уборная на 2 очка									798635
		Раздел: 8. Стены									
76	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	4,22	20316,25	2394,8	85735	10106	56527	19733	113905
					4526,38	501,6	19101	2117		8437	
77	Е11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	20,4	274,63	0	-5602	0	0	-5210	-11678
					274,63	0	-5602	0		-865	
78	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,2	3122	246,07	9990	787	5141	3931	15035
					1269,29	51,54	4062	165		1114	
79	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00314	352114,71	2192,31	1106	7	902	185	1394
					62660,4	677,16	197	2		103	
80	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00314	18972,38	977,26	60	3	1	51	120
					17707,12	304,47	56	1		9	
81	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00314	214266		673		673		727
										54	
82	Е11-090301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,04452	41205,05	19431,26	1834	865	223	664	2698
					16773,9	4844,77	747	216		200	
83	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,04452	288156		12829		12829		13855
										1026	
		Итого по разделу: 8. Стены									136057
		Раздел: 9. Заполнения дверных проемов									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	3,06	2584,33	538,51	7908	1648	3033	3271	12073
					1054,53	133,04	3227	407		894	
85	С121-090102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	3,06	15124		46279		46279		49982
										3702	
86	С121-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	4209		8418		8418		9091
										673	
87	Е11-100106-0601 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий.Заполнение переплетами одинарными глухими	м2 проемов	0,48	4710,43	177,05	2261	85	1318	800	3306
					1786,9	64,5	858	31		245	
88	Е11-150501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площадипроемов по наружному обводу коробок	0,48	1010,27	17,35	485	8	368	89	619
					225,54	5,39	108	3		46	
		Итого по разделу: 9. Заполнения дверных проемов									75071
		Раздел: 10. Кровля									
89	Е11-120101-0702	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	7,3	2391,17	74,83	17456	546	13597	3199	22307
					453,68	22,66	3312	165		1652	
90	С121-070201-0401	Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,041	18355		753		753		813
										60	
91	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,082	95047,61	1372,14	7794	113	5875	1666	10217
					22033,7	544,53	1807	45		757	
92	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия инастилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	7,3	305,65	2,58	2231	19	1981	215	2642
					31,64	1,11	231	8		196	
93	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0823	8782	55,65	723	5	649	64	849
					834,6	24	69	2		63	
		Итого по разделу: 10. Кровля									36829
		Раздел: 11. Полы									
94	Е11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство	м2 покрытия	1,6	5176,58	46,24	8283	74	7200	981	10005
					630,45	21,77	1009	35		741	
95	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,05	121049,07	1289,61	6052	64	3496	2266	8984
					49842	514,08	2492	26		665	
96	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,05	8188,68	40,31	409	2	305	93	543
					2051,08	17,2	103	1		40	
97	Е11-150403-0103 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска простая маслянымисоставами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1,6	376,87	1,26	603	2	220	305	981
					237,84	0,61	381	1		73	
		Итого по разделу: 11. Полы									20511
		Раздел: 12. Наружные отделочные работы									
98	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,62	1118,64	30,27	25304	685	7288	14321	42794
					766,19	25,18	17331	569		3170	
99	Е11-150402-0301 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	25,9	49,56	0,57	1284	15	122	923	2383
					44,29	0,25	1147	6		177	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	11,4	516,24	0,77	5885	9	1302	3660	10308
					401,28	0	4575	0		764	
		Итого по разделу: 12. Наружные отделочные работы									55488
		Раздел: 13. Внутренние отделочные работы									
101	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутризданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,58	1103,15	71,31	28219	1824	7240	16465	48259
					748,8	55,81	19154	1428		3575	
102	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	28,86	96,41	0,73	2782	21	204	2054	5223
					88,6	0,36	2557	10		387	
103	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,166	93980,74	1003,38	15601	167	11651	3473	20599
					22792,5	451,44	3784	75		1526	
104	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,166	8188,68	40,31	1359	7	1012	309	1802
					2051,08	17,2	340	3		133	
105	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0022	221225		487		487		526
										39	
106	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2640,8	26,34	2641	26	1379	889	3812
					1235	0	1235	0		282	
107	Прайс-листстр.	Автоматический выключатель АП50-3МТ 1,6А /КЭАЗ/	шт	1	5200,18		5200		5200		5616
										416	
108	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	3	1846,78	741,1	5540	2223	388	3159	9396
					976,5	486,19	2930	1459		696	
109	С123-070101-0308	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	3	1481		4443		4443		4798
										355	
110	С123-070104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	3	1285		3855		3855		4163
										308	
111	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	3	1005,3	17,94	3016	54	306	1919	5330
					885,36	3,04	2656	9		395	
112	С123-070218-1201 #ПРИМ.	Выключатель ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	шт.	3	1081		3243		3243		3502
										259	
113	С123-070202-1401 #ПРИМ.	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У 409	шт.	1	39		39		39		42
										3	
114	Ц13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	35	825,97	407,74	28909	14271	8494	7751	39592
					175,56	132	6145	4620		2933	
115	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	171879		2578		2578		2784
										206	
116	С123-060144-0401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02	119598		2392		2392		2583
										191	
		Итого по разделу: 13. Внутренние отделочные работы									158027
		Раздел: 14. Светильник наружного освещение-35шт									
117	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3м. Группа грунтов 2		35	4464,86	3348,8	156270	117208	0	77386	252348

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			котлован		1116,06	1647,72	39062	57670		18692	
118	Е11-330303-0501 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке сопорой. Устройство	м3	17,15	16414,82	26,4	281514	453	254436	21301	327040
					1552,52	0	26626	0		24225	
119	Е11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до1 т. Монтаж	т конструкций	12,99095	24323,89	11215,9	315990	145705	27806	125416	476719
					10967,55	3023,9	142479	39283		35313	
120	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	12,99095	2958,2	507,39	38430	6591	3707	19422	62480
					2165,44	1,25	28131	16		4628	
121	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	13,1208595	514897		6755891		6755891		7296362
										540471	
122	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	350	94,02	1,75	32907	613	6800	18509	55529
					72,84	0,61	25494	213		4113	
123	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,35	168498		58974		58974		63692
										4718	
124	Ц13-080305-0502 Изм. и доп. вып. 6	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт.	175	4994,61	1564,26	874057	273746	35243	541563	1528870
					3228,96	1069,16	565068	187103		113250	
125	С123-070106-0102	Светильники ШАР	шт.	175	4734		828450		828450		894726
										66276	
126	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,05411	499537		27030		27030		29192
										2162	
		Итого по разделу: 14. Светильник наружного освещение-35шт									10986958
		Раздел: 15. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
127	Ц13-340101-0102	Стерилизатор паровой вертикальный круглый электрический, объем рабочей камеры 50 л (электроогневой). Монтаж оборудования	комплект	1	18096,5	0	18097	0	202	10916	31333
					17895	0	17895	0		2321	
128	Ц13-340101-0201	Стерилизатор воздушный, объем рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т. Монтаж оборудования	комплект	1	32697	0	32697	0	147	19856	56757
					32550	0	32550	0		4204	
129	Ц13-340106-0403	Установка ультрафиолетовая длинноволновая для групповых облучений. Монтаж оборудования	комплект	1	29726	0	29726	0	294	17954	51494
					29432	0	29432	0		3814	
130	Ц13-340114-0126	Электрокардиограф (с комбинированным питанием). Монтаж оборудования	комплект	1	17564	0	17564	0	1	10713	30540
					17563	0	17563	0		2262	
131	Ц13-340111-0101	Кресло гинекологическое с ручным приводом. Монтаж оборудования	комплект	1	7038	0	7038	0	0	4293	12238
					7038	0	7038	0		906	
132	Ц13-340116-0301	Термобаня ТБ-110. Монтаж оборудования	комплект	1	16578,1	0	16578	0	100	10052	28760
					16478	0	16478	0		2130	
133	Ц13-340116-0305	Устройство термостатирующее. Монтаж оборудования	комплект	1	14970,05	0	14970	0	150	9040	25931
					14820	0	14820	0		1921	
134	Ц13-340116-0401	Центрифуга лабораторная клиническая и медицинская, масса до 0,018 т. Монтаж оборудования	шт.	1	12354,5	0	12355	0	5	7534	21479
					12350	0	12350	0		1591	
135	Ц13-340108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	27	11532,25	0	311371	0	331	189734	541194
					11520	0	311040	0		40088	
136	Е11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка		2	2349,09	64,25	4698	129	657	3895	9281

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			комплект		1956,24	31,19	3912	62		687	
137	Ц13-340107-0511	Шкаф сушильный для рентгенопленок, электрический. Монтаж оборудования		1	20944,5	0	20945	0	113	12708	36344
			шт.		20832	0	20832	0		2692	
138	Ц13-340106-0404	Шкаф сушильно-вытяжной. Монтаж оборудования		2	12540	0	25080	0	0	15299	43609
			шт.		12540	0	25080	0		3230	
139	Е11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка		2	3012,65	336,36	6025	673	462	5100	12016
			комплект		2445,3	156,97	4891	314		890	
		Итого по разделу: 15. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									900972
		ИТОГО:					24729382	1486105	18879712	4143669	31182889
							4363570	550210		2309837	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2,9 %		904304				
		Итого с временными									32087197
		Зимние удорожания			0,7 %		224610				
		Итого с зимними удорожаниями									32311807
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				646236		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									32958041,13
		К=1,0348515			1,0348515						34106678
		понижающий коэфициент 0,9			0,9						30696010
		НДС			12 %		3683521,26				3683521,26
		Итого с НДС									34379531,73

Технический надзор:

ТОО ""КурылысТехНадзорСервис""

Директор

Мырзатай А.

Инженер-эксперт

Илесбеков А.

Авторский надзор:

ТОО "Корпарация ГАРАНТСТРОЙ"

Директор

Жайлаубаев Н.

Инженер-эксперт

Мауленов Б.

Подрядчик:

ТОО "СервисЦентр-2007"

Директор

Жаналабаев Б.У.

Начальник участка

Имашев С.Д.