Азаматтық қызмет
Сәулет және қала құрылысы бақармасы
нысан: кап. ремонт
директор базасына енгізілді
№1608 27.12 2017 ж.
Бас маман:

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» декабря 2017 г.

Заказчик **050000 КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы», Площадь Республики 4;**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «25» декабря **2017 года, АО «Алматыинжстрой» г.Алматы, ул Коммунальная, 12, Генеральный директор – Чиликбаев А. К.**

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «25» декабря **2017 года, ТОО «Бюро Веритас Казахстан Индастриал Сервисез» ул.Сейфуллина, 498, руководитель строительного отдела Эмре Толон, инженер технадзор Алпысбаев Ж.Д. аттестат №0018770, Сейтимов Д.А. аттестат от 30.05.2012г., Мукубаев С.Е. аттестат №04600 от 04.02.2014 г.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от «25» декабря **2017 года, ТОО «Казахский Сантехпроект», директор – Ершов О.В.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **Аварийно-восстановительные работы с выносом водопроводов 2-d-1000мм и 2-d-700м, подающих воду на ТЭЦ-2,в районе пересечения их с автодорогой севернее улицы Акын Сара, продолжение ул. Момышулы до трассы Боралдай-Шамалган в г.Алматы (капитальный ремонт).**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **район пересечения с автодорогой севернее улицы Акын Сара, продолжение ул. Момышулы до трассы Боралдай-Шамалган в г.Алматы**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю выдано **протокол №13 заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Алматы от 28.08.2017г.**

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **постановление Акимата г.Алматы №3/362 от 13 сентября 2017 г.**
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Казахский Сантехпроект», Проект № 4507-1-С31**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы» от 20 декабря 2017 года.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2017г. ;**
(месяц, год)

окончание работ **октябрь 2017г. ;**
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяцев: **3 ;**
фактически, месяц: **1 ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| **Напорные водоводы** | | | | | |
| **стальные трубы электросварные по ГОСТ 10704-91 d-1020x10мм** | **метр** | **1024** | | **996** | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующим нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| | измерения | | |
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - $м^2$) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир,<br>в том числе:<br>однокомнатных<br>двухкомнатных<br>трехкомнатных<br>четырехкомнатных и более | | | | | | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

**Данной работой предусмотрено аварийное восстановление и вынос водопроводов за пределы подпорной стены автодороги 2-d-1000 мм и 2-d-700 мм, подающих воду на ТЭЦ-2, с поэтапной заменой трубопроводов и установкой запорной арматуры**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **574 550,720** тысяч тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **474 424,96** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **38 566,76** тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **551 507,852** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **512 941,092** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **38 566,76** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Аварийно-восстановительные работы с выносом водопроводов 2-d-1000мм и 2-d-700м, подающих воду на ТЭЦ-2,в районе пересечения их с автодорогой севернее улицы Акын Сара, продолжение ул. Момышулы до трассы Боралдай-Шамалган в г.Алматы (капитальный ремонт)**

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик
**Усенбаев Е.О.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор
**Алпысбаев Ж.Д.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
**Ершов О.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
**Чиликбаев А.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ СТІ
КАЗАКСТАН * АЛМАТЫ

Кап. ремонт
№ 1608 27.12 2017ж.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
Форма

**Декларация о соответствии**

«25» декабря 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
**АО «Алматыинжстрой» г.Алматы, ул Коммунальная, 12**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице: **Генерального директора – Чиликбаева Асхата Кашкинбаевича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **Аварийно-восстановительные работы с выносом водопроводов 2-d-1000мм и 2-d-700м, подающих воду на ТЭЦ-2,в районе пересечения их с автодорогой севернее улицы Акын Сара, продолжение ул. Момышулы до трассы Боралдай-Шамалган в г.Алматы (капитальный ремонт)**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Акимата г. Алматы», Руководитель Управления – Усенбаев Ермек Омирбаевич**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация):
**ТОО «Казахский Сантехпроект», Проект № 4507-1-С31**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а): **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы» от 20 декабря 2017 года.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| **Напорные водоводы** | | | | | |
| **стальные трубы электросварные по ГОСТ 10704-91 d-1020x10мм** | **метр** | **1020** | | **996** | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - $м^2$) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных, четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Данной работой предусмотрено аварийное восстановление и вынос водопроводов за пределы подпорной стены автодороги 2-d-1000 мм и 2-d-700 мм, подающих воду на ТЭЦ-2, с поэтапной заменой трубопроводов и установкой запорной арматуры**
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям,инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2017 года;**
(месяц, год)
окончание работ **октябрь 2017 года;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 (три) месяца;** фактически: **1 (один) месяц;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

**ГКП «Алматы Су» Первый заместитель генерального директора- Главный инженер Жамбулов Берик Нургалиевич**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

( подпись, дата) М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Аварийно-восстановительные работы с выносом водопроводов 2-d-1000мм и 2-d-700м, подающих воду на ТЭЦ-2,в районе пересечения их с автодорогой севернее улицы Акын Сара, продолжение ул. Момышулы до трассы Боралдай-Шамалган в г.Алматы (капитальный ремонт)**

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)

**Генеральный директор – Чиликбаев Асхат Кашкинбаевич**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись)

(подпись, дата) М.П.

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ СТН 600
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШылық БАСҚАРМАСЫ

Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: Кап. ремонт
деректер базасына енгізілді
№1608 27.12 2017ж
Бас маман:

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
Форма

**Заключение о качестве строительно-монтажных работ**

«25» декабря 2017 г.

Технический надзор: **ТОО «Бюро Веритас Казахстан Индастриал Сервисез», инженер технадзор Алпысбаев Ж.Д. аттестат №0018770, Сейтимов Д.А. аттестат от 30.05.2012г., Мукубаев С.Е. аттестат №04600 от 04.02.2014 г., Гокхан Якут-начальник строительного отдела, ул.Сейфуллина, 498,**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице: **инженер технадзор Алпысбаев Ж.Д. аттестат №0018770, Сейтимов Д.А. аттестат от 30.05.2012г., Мукубаев С.Е. аттестат №04600 от 04.02.2014 г.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании договора: **№ ЗЧ/С от 15.12.2017г.**
(№ договора и дата)

по объекту: **«Аварийно-восстановительные работы с выносом водопроводов 2-d-1000мм и 2-d-700м, подающих воду на ТЭЦ-2,в районе пересечения их с автодорогой севернее улицы Акын Сара, продолжение ул. Момышулы до трассы Боралдай-Шамалган в г.Алматы (капитальный ремонт)**
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы», Усенбаев Е.О. - руководитель.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает,что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком): **АО «Алматыинжстрой» г.Алматы ГСЛ № 04216 от 26.02.2001г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице: **Чиликбаев А. К. Генеральный директор**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями_____
_____ (наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице_____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя )

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **сентябрь 2017.;**
(месяц,год)

окончание работ: **октябрь 2017** ;
(месяц,год)

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства **3** месяца; фактически **1** месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **574 550,720** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **474 424,960** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **38 5664,760** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **551 507,852** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **512 941,092** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **38 566,760** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией): **ТОО «Казахский Сантехпроект», Проект № 4507-1-С31**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы» от 20 декабря 2017 года.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом

Технический надзор:
организация **ТОО «Бюро Веритас Казахстан Индастриал Сервисез» Гокхан Якут-начальник строительного отдела**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись, дата М.П.

Технический надзор:
организация **ТОО «Бюро Веритас Казахстан Индастриал Сервисез» инженер технадзор Алпысбаев Ж.Д.**

подпись, дата М.П.

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ СТН 600405341О
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Сертификат растения өнімдерінің Сапасын мемлекеттік
нысан: кап. ремонт
Директор бастығына алғанда
№ 1608 27.12 2017 ж.
Парақтар саны: Көшірмелер

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ по проекту

«25» декабря 2017 г.

Авторский надзор: **ТОО «Казахский Сантехпроект», директор Ершов Олег Владимирович.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в лице: **Руководитель авторского надзора - Быков А.Е - ГИП.**

действующего на основании договора: **№ 4 от 18.09.2017г.**
(№ договора и дата)

по объекту: **Аварийно-восстановительные работы с выносом водопроводов 2-d-1000мм и 2-d-700м, подающих воду на ТЭЦ-2, в районе пересечения их с автодорогой севернее улицы Акын Сара, продолжение ул. Момышулы до трассы Боралдай-Шамалган в г.Алматы (капитальный ремонт).**
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы», Усенбаев Е.О. - руководитель.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком): **АО «Алматыинжстрой» г. Алматы ГСЛ № 04216 от 26.02.2001г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице: **Чиликбаева Асхата Кашкинбаевича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями_____
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице_____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя )

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **сентябрь 2017г.;**
(месяц, год)

окончание работ: **октябрь 2017г;**
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **3** месяца;

фактически **1** месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией).

**ТОО «Казахский Сантехпроект», Проект № 4507-1-С31**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы» от 20 декабря 2017 года.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор:

организация **ТОО «Казахский Сантехпроект, директор Ершов Олег Владимирович.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

**Ершов О.В.**

колы, күні М.О./ подпись, дата М.П.

**Руководитель авторского надзора**

**Быков А.Е.**

колы, күні М.О./ подпись, дата М.П.

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ СТН 60040053410
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ
КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Форма 2-В

Заказчик **КГУ-Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **АО "Алматыинжстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **4507 Аварийно-восстановительные работы с выносом водоводов 2-d-1000 мм и 2-d-700 мм,подающих воду на ТЭЦ-2,в районе пересечения с автодорогой севернее ул.Акын Сара, продолжение ул.Момышулы до трассы Боралдай-Шамалган в г.Алматы (капитальный ремонт)**
(наименование, адрес)

Объект **Аварийно-восстановительные работы с выносом водоводов 2-d-1000 мм и 2-d-700 мм,подающих воду на ТЭЦ-2,в районе пересечения с автодорогой севернее ул.Акын Сара, продолжение ул.Момышулы до трассы Боралдай-Шамалган в г.Алматы (капитальный ремонт)**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№2 /ЧС** от **20.12.2017**

## Акт приемки выполненных работ за декабрь 2017 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Объект: 7-1 Благоустройство** | | | | |
| | | | **Смета: 7-1-1 Благоустройство** | | | | |
| | | | **Раздел: ==Восстановление покрытий и благоустройства==** | | | | |
| **1** | **1** | **11-270401-0102 РСНБ РК 2015** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** | **м3 материала основания в плотном теле** | **256,376** | **1295,06** | **332022** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***229,56*** | ***58854*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***95,93*** | ***24594*** |
| **2** | **2** | **11-270602-0102 РСНБ РК 2015** | **Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более, толщина 15 см. Устройство** | **м2** | **1281,880** | **3821,39** | **4898569** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***251,01*** | ***321762*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***283,07*** | ***362857*** |
| **3** | **3** | **11-270602-0306 РСНБ РК 2015** | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | **м2 покрытия** | **1281,880** | **1262,74** | **1618685** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***81,75*** | ***104796*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***93,54*** | ***119903*** |
| **4** | **4** | **11-270602-0406 РСНБ РК 2015** | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 /толщ.9 см/** | **м2 покрытия** | **1281,880** | **1387,49** | **1778601** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***52,81*** | ***67700*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *102,78* | *131748* |
| 5 | 5 | 11-270602-0308 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/ЩМА-10/ | м2 покрытия | 1281,880 | 1769,60 | 2268410 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *100,93* | *129375* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *131,08* | *168030* |
| 6 | 6 | 11-270602-0408 РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308 /толщ.6 см//ЩМА-10/ | м2 покрытия | 1281,880 | 801,95 | 1028002 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *30,43* | *39002* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *59,40* | *76148* |
| 7 | 7 | 11-270201-1004 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 92,000 | 2551,35 | 234724 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *635,24* | *58442* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *188,99* | *17387* |
| 8 | 8 | 21-040503-0101 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из гранита марки 1 ГП ГОСТ 32018-2012 | м | 92,000 | 8522,11 | 784034 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *320,96* | *29529* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *631,27* | *58077* |
| 9 | 9 | 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 | Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство | м2 основания | 560,000 | 721,88 | 404252 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *74,11* | *41499* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *53,47* | *29945* |
| 10 | 10 | 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 560,000 | 1252,64 | 701480 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *133,64* | *74837* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *92,79* | *51961* |
| 11 | 11 | 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 /толщ.3,5 см/ | м2 покрытия | 560,000 | 199,70 | 111833 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *21,37* | *11970* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,79* | *8284* |
| 12 | 12 | 11-270201-1004 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 152,000 | 2551,35 | 387805 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *635,24* | *96557* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *188,99* | *28726* |
| 13 | 13 | 21-040503-0104 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из гранита марки 4ГП ГОСТ 32018-2012 | м | 152,000 | 6435,92 | 978259 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *242,39* | *36844* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *476,73* | *72464* |
| **14** | **14** | **11-270401-0101 РСНБ РК 2015** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** | **м3 материала основания в плотном теле** | **6,200** | **1259,89** | **7811** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *223,72* | *1387* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *93,33* | *579* |
| **15** | **15** | **11-270403-0101 РСНБ РК 2015** | **Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** | **м2 основания** | **62,000** | **935,73** | **58015** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *86,65* | *5372* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *69,31* | *4297* |
| **16** | **16** | **11-270403-0104 РСНБ РК 2015** | **Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103/толщина 10 см/** | **м2 основания** | **-62,000** | **260,24** | **-16135** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *-18,83* | *-1167* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *-19,28* | *-1195* |
| **17** | **17** | **11-270201-0401 РСНБ РК 2015** | **Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи** | **м лотка** | **46,000** | **4527,36** | **208259** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1323,01* | *60858* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *335,36* | *15427* |
| **18** | **18** | **21-040303-9903 РСНБ РК 2015** | **Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92** | **м3** | **7,820** | **64158,53** | **501720** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2416,36* | *18896* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4752,48* | *37164* |
| **19** | **19** | **11-470012-0104 РСНБ РК 2015** | **Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см** | **м2** | **5200,000** | **713,77** | **3711588** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *219,30* | *1140371* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *52,87* | *274932* |
| **20** | **20** | **11-470012-0106 РСНБ РК 2015** | **Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную** | **м2** | **5200,000** | **243,12** | **1264203** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *51,67* | *268689* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18,01* | *93645* |
| | | | **Раздел: ==Укрепление откосов==** | | | | |
| **21** | **21** | **11-060001-0119 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты ленточные бетонные. Устройство** | **м3** | **6,200** | **6672,41** | **41369** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1622,39* | *10059* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *494,25* | *3064* |
| 22 | 22 | 21-020101-0503 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 6,200 | 14489,28 | 89834 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *545,79* | *3383* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1073,28* | *6654* |
| 23 | 23 | 11-060301-0401 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,781 | 659004,15 | 514814 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *157418,94* | *122976* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *48815,12* | *38134* |
| 24 | 24 | 11-270403-1207 РСНБ РК 2015 | Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) подтопляемая. Устройство при укрепление откосов | м2 поверхности | 2700,000 | 55,51 | 149871 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *19,09* | *51556* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4,11* | *11102* |
| 25 | 25 | 21-080102-1103 РСНБ РК 2015 | Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 250 г/м2, разрывная нагрузка 8,0 кН/м | м2 | 1350,000 | 200,41 | 270558 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,55* | *10190* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,85* | *20041* |
| 26 | 26 | 21-080102-1314 РСНБ РК 2015 | Геокаркас длиной ячейки 330 мм, высотой ребра ячейки 100 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм/прим/ | м2 | 1350,000 | 735,19 | 992503 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *27,69* | *37380* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *54,45* | *73519* |
| 27 | 27 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 270,000 | 1413,31 | 381594 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *519,55* | *140282* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *104,69* | *28266* |
| | | | Раздел: ==Засыпка котлована== | | | | |
| 28 | 28 | 11-010102-0333 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 9300,000 | 299,08 | 2781442 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *47,67* | *443364* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *22,15* | *206033* |
| 29 | 29 | 41-020101-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 16275,000 | 1201,96 | 19561949 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *45,27* | *736749* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *89,03* | *1449033* |
| 30 | 30 | 11-010104-0403 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3/Суглинистые грунты/ | м3 грунта | 9300,000 | 38,71 | 360012 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8,03* | *74702* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,87* | *26668* |
| 31 | 31 | 11-010104-0409 РСНБ РК 2015 | Траншеи котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3/50 м перемещения грунта/ | м3 грунта | 9300,000 | 150,90 | 1403359 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *31,31* | *291194* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,18* | *103953* |
| 32 | 32 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1860,000 | 2199,32 | 4090744 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *82,83* | *154067* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *162,91* | *303018* |
| 33 | 33 | 11-010104-0403 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3/Песчано-гравийная смесь/ | м3 грунта | 1860,000 | 38,71 | 72002 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8,03* | *14940* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,87* | *5334* |
| 34 | 34 | 11-010104-0409 РСНБ РК 2015 | Траншеи котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3/50 м перемещения грунта/ | м3 грунта | 1860,000 | 150,90 | 280672 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *31,31* | *58239* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,18* | *20791* |
| 35 | 35 | 11-010201-0502 РСНБ РК 2015 | Грунт 2, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 11160,000 | 272,96 | 3046242 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *87,61* | *977685* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20,22* | *225648* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 55299102 |
| | | | **Итого по объекту:** | | | | 0 |
| | | | **Объект: 2-1-1 Наружные сети водоснабжения.4507-1-С31** | | | | |
| | | | **Смета: 2-1-1 Наружные сети водоснабжения** | | | | |
| | | | **Раздел: ==ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ==** | | | | |
| 1 | 1 | 11-010102-0333 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 9649,924 | 299,08 | 2886097 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *47,67* | *460046* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *22,15* | *213785* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и ксды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 2 | 11-010205-0203 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 298,451 | 6468,09 | 1930411 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2377,81* | *709659* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *479,12* | *142993* |
| 3 | 3 | 11-010102-0333 РСНБ РК 2015 | Погрузка грунта, разработанного вручную | м3 | 298,451 | 299,08 | 89261 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *47,67* | *14228* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *22,15* | *6612* |
| 4 | 4 | 41-020101-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | тенге за 1 тонну | 17409,656 | 1201,96 | 20925764 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *45,27* | *788114* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *89,03* | *1550057* |
| 5 | 5 | 11-010102-0602 РСНБ РК 2015 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 9948,375 | 24,13 | 240086 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,52* | *54938* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,79* | *17784* |
| 6 | 6 | 11-010102-0333 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 8590,577 | 299,08 | 2569268 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *47,67* | *409543* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *22,15* | *190316* |
| 7 | 7 | 41-020101-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | тенге за 1 тонну | 15033,510 | 1201,96 | 18069724 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *45,27* | *680549* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *89,03* | *1338498* |
| 8 | 8 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 590,590 | 2199,32 | 1298899 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *82,83* | *48920* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *162,91* | *96215* |
| 9 | 9 | 11-010205-0503 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы/ПГС/ | м3 | 118,118 | 1885,53 | 222715 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *693,16* | *81875* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *139,67* | *16497* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | 10 | 11-010104-0403 РСНБ РК 2015 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м/ПГС/ | м3 | 472,472 | 38,71 | 18290 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8,03* | *3795* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,87* | *1355* |
| 11 | 11 | 11-010104-0409 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3/перемещение 20 м/ | м3 грунта | 472,472 | 50,30 | 23765 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *10,44* | *4931* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,73* | *1760* |
| 12 | 12 | 11-010201-0502 РСНБ РК 2015 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 472,472 | 272,96 | 128966 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *87,61* | *41391* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20,22* | *9553* |
| 13 | 13 | 11-010205-0503 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы | м3 | 1718,115 | 1885,53 | 3239555 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *693,16* | *1190927* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *139,67* | *239967* |
| 14 | 14 | 11-010104-0403 РСНБ РК 2015 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м | м3 | 6872,462 | 38,71 | 266040 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8,03* | *55203* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,87* | *19707* |
| 15 | 15 | 11-010104-0409 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3/перемещение 20 м/ | м3 грунта | 6872,462 | 50,30 | 345682 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *10,44* | *71728* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,73* | *25606* |
| 16 | 16 | 11-010201-0502 РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками | м3 | 6872,462 | 272,96 | 1875912 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *87,61* | *602070* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20,22* | *138956* |
| 17 | 17 | 11-010201-0903 РСНБ РК 2015 | Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м/уплотнение днища/ | м2 уплотненной поверхности основания | 6147,000 | 1003,82 | 6170486 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *193,65* | *1190386* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *74,36* | *457073* |
| 18 | 18 | 11-010205-0203 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. | м3 грунта | 623,700 | 5390,08 | 3361792 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1981,50* | *1235864* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *399,27* | *249022* |
| | | | Раздел: | | | | |
| 19 | 19 | 11-010205-1105 РСНБ РК 2015 | Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые | м2 креплений | 927,000 | 1270,44 | 1177693 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *344,60* | *319442* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *94,11* | *87237* |
| 20 | 20 | 11-050101-1201 РСНБ РК 2015 | Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 5 м | т свай | 11,272 | 47250,16 | 532604 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13353,27* | *150518* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3500,01* | *39452* |
| 21 | 21 | 23-010201-0234 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 184,000 | 10850,89 | 1996564 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *408,67* | *75195* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *803,77* | *147894* |
| 22 | 22 | 21-050203-1102 РСНБ РК 2015 | Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 24-60 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 | т | 2,020 | 347799,12 | 702624 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13098,94* | *26462* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25762,90* | *52046* |
| 23 | 23 | 11-010205-1105 РСНБ РК 2015 | Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые/забирки/ | м2 креплений | 238,700 | 1270,44 | 303253 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *344,60* | *82256* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *94,11* | *22463* |
| | | | Раздел: ==Водопровод== | | | | |
| 24 | 24 | 11-220301-0116 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/за вычетом футляра/ | км трубопровода | 0,798 | 7636796,21 | 6094163 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2054119,00* | *1639187* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *565688,61* | *451420* |
| 25 | 25 | 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,029 | 1291461,36 | 37452 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *384388,36* | *11147* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *95663,80* | *2774* |
| 26 | 26 | 23-010201-0319 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76 | м | 996,000 | 113840,05 | 113384693 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4287,49* | *4270337* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8432,60* | *8398866* |
| 27 | 27 | 23-010201-0232 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 29,116 | 8039,18 | 234069 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *302,77* | *8816* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *595,49* | *17338* |
| 28 | 28 | 11-220701-0117 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 1000 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 1,020 | 1196700,50 | 1220635 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *138025,71* | *140786* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *88644,48* | *90417* |
| 29 | 29 | 11-220701-0106 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,029 | 139377,84 | 4042 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *40107,47* | *1163* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10324,28* | *299* |
| 30 | 30 | 11-220801-0107 РСНБ РК 2015 | Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. Установка/отвод 90° 1020х10.0 ВСт3сп/ | т фасонных частей | 8,048 | 779846,34 | 6276203 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *132630,82* | *1067413* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *57766,40* | *464904* |
| 31 | 31 | 23-020101-0371 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 16,000 | 573932,71 | 9182923 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *21615,67* | *345851* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *42513,53* | *680217* |
| 32 | 32 | 11-220801-0107 РСНБ РК 2015 | Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. Установка/переход К 1020х10-720х10 ВСт3сп/ | т фасонных частей | 0,544 | 779846,34 | 424236 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *132630,82* | *72151* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *57766,40* | *31425* |
| 33 | 33 | 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,156 | 1488746,83 | 232245 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *354334,82* | *55276* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *110277,54* | *17203* |
| 34 | 34 | 23-020101-0259 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 4,000 | 10060,84 | 40243 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *378,92* | *1516* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *745,25* | *2981* |
| 35 | 35 | 23-020101-0636 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 4,000 | 8908,76 | 35635 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *335,53* | *1342* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *659,91* | *2640* |
| 36 | 36 | 11-221201-0116 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 1000 мм. Приварка | фланец | 8,000 | 45194,21 | 361554 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *10915,13* | *87321* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3347,72* | *26782* |
| 37 | 37 | 11-221201-0106 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка | фланец | 8,000 | 3407,56 | 27260 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1183,41* | *9467* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *252,41* | *2019* |
| 38 | 38 | 23-020103-0325 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 1000 ГОСТ 12816-80 | шт. | 8,000 | 122871,94 | 982976 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4627,65* | *37021* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9101,63* | *72813* |
| 39 | 39 | 23-020103-0313 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80 | шт. | 8,000 | 6080,97 | 48648 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *229,02* | *1832* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *450,44* | *3604* |
| 40 | 40 | 11-220301-0113 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 1200 мм. /Футляр/ | км трубопровода | 0,222 | 9510898,37 | 2111419 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2590202,32* | *575025* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *704510,99* | *156401* |
| 41 | 41 | 11-221401-0404 РСНБ РК 2015 | Концы футляра диаметром 1200 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 4,000 | 46746,86 | 186987 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8091,62* | *32366* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3462,73* | *13851* |
| 42 | 42 | 11-221401-0314 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 1000 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 222,000 | 4480,04 | 994570 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1053,07* | *233781* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *331,86* | *73672* |
| 43 | 43 | 11-220901-0106 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка | задвижка или клапан | 4,000 | 7754,51 | 31018 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2423,37* | *9693* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *574,41* | *2298* |
| 44 | 44 | 23-040102-1508 РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 200, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002 | шт. | 4,000 | 208942,03 | 835768 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7869,25* | *31477* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15477,19* | *61909* |
| 45 | 45 | 11-220901-0106 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка/затвор/ | задвижка или клапан | 4,000 | 7754,51 | 31018 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2423,37* | *9693* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *574,41* | *2298* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 46 | 51-010103-4410 РСНБ РК 2015 | Затвор дисковый поворотный фланцевый с двойным эксцентриком со штурвалом, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т до +70°С, PN 16, DN 1000, типа ERHARD ГОСТ 13547-79 | шт. | 4,000 | 9641690,22 | 38566761 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *363128,95* | *1452516* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *714199,28* | *2856797* |
| 47 | 47 | 11-220901-0106 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка/демонтажная вставка/ | задвижка или клапан | 4,000 | 7754,51 | 31018 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2423,37* | *9693* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *574,41* | *2298* |
| 48 | 48 | 23-020803-1918 РСНБ РК 2015 | Демонтажная вставка фланцевая, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 16, DN 1000, типа BElgiCAsT | шт. | 4,000 | 1201860,95 | 4807444 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *45264,94* | *181060* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *89026,74* | *356107* |
| 49 | 49 | 11-220601-0316 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,996 | 15222896,39 | 15162005 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1313522,44* | *1308268* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1127621,96* | *1123111* |
| 50 | 50 | 11-220601-0318 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы стальные диаметром 1200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,222 | 18568869,87 | 4122289 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1638384,01* | *363721* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1375471,84* | *305355* |
| 51 | 51 | 11-220601-0306 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,025 | 3176565,63 | 79414 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *311825,88* | *7796* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *235301,16* | *5883* |
| 52 | 52 | 11-130301-0601 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за один раз | м2 | 3260,000 | 182,81 | 595944 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,89* | *68107* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,54* | *44144* |
| 53 | 53 | 11-130301-1409 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 | м2 | 3260,000 | 241,05 | 785815 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16,53* | *53885* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17,86* | *58209* |
| 54 | 54 | 11-090305-0301 РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,239 | 143134,95 | 34192 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *48937,78* | *11690* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10602,59* | *2533* |
| 55 | 55 | 21-060805-0101 РСНБ РК 2015 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/ОПП2-100.1020/ | т | 0,239 | 223075,75 | 53288 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8401,56* | *2007* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16524,13* | *3947* |
| 56 | 56 | 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих/Ду=2000/ | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 9,600 | 41022,65 | 393817 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8389,83* | *80542* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3038,72* | *29172* |
| 57 | 57 | 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС-3,МС-5,МС-7/ | т стальных элементов | 0,206 | 511243,92 | 105194 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *48747,49* | *10030* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *37869,92* | *7792* |
| 58 | 58 | 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 | Стремянка | т | 0,081 | 337669,49 | 27419 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12717,43* | *1033* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25012,55* | *2031* |
| 59 | 59 | 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 | шт. | 4,000 | 29409,60 | 117638 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1107,64* | *4431* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2178,49* | *8714* |
| 60 | 60 | 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6 | шт. | 8,000 | 17798,50 | 142388 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *670,33* | *5363* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1318,41* | *10547* |
| 61 | 61 | 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 | шт. | 4,000 | 25223,92 | 100896 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *949,99* | *3800* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1868,44* | *7474* |
| 62 | 62 | 21-040302-0114 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2 | шт. | 4,000 | 39575,44 | 158302 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1490,51* | *5962* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2931,51* | *11726* |
| 63 | 63 | 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 8,000 | 2269,72 | 18158 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *85,48* | *684* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *168,13* | *1345* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 64 | 64 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 75,360 | 990,24 | 74625 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *147,54* | *11118* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *73,35* | *5528* |
| 65 | 65 | 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих/Ду=1500/ | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,470 | 41022,65 | 60303 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8389,85* | *12333* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3038,72* | *4467* |
| 66 | 66 | 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 | Стремянка | т | 0,017 | 337669,49 | 5767 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12717,43* | *217* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25012,55* | *427* |
| 67 | 67 | 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 1,000 | 20591,91 | 20592 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *775,54* | *776* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1525,33* | *1525* |
| 68 | 68 | 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 | шт. | 2,000 | 16716,21 | 33432 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *629,57* | *1259* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1238,24* | *2476* |
| 69 | 69 | 21-040302-0110 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2 | шт. | 1,000 | 21750,86 | 21751 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *819,19* | *819* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1611,18* | *1611* |
| 70 | 70 | 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 1,000 | 2269,72 | 2270 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *85,48* | *85* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *168,13* | *168* |
| 71 | 71 | 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 5,000 | 11286,35 | 56432 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *425,07* | *2125* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *836,03* | *4180* |
| 72 | 72 | 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС-3,МС-5,МС-7/ | т стальных элементов | 0,043 | 511243,92 | 22188 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *48747,49* | *2116* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *37869,92* | *1644* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 73 | 73 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 10,739 | 990,24 | 10634 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *147,54* | *1584* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *73,35* | *788* |
| | | | Раздел: ==Дополнительные объемы работ== | | | | |
| 74 | 74 | 11-220301-0116 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Демонтаж | км трубопровода | 0,100 | 3428585,18 | 342859 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *892968,52* | *89297* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *253969,27* | *25397* |
| 75 | 75 | 11-220301-0113 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Демонтаж | км трубопровода | 0,020 | 1889974,15 | 37799 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *530508,79* | *10610* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *139998,09* | *2800* |
| 76 | 76 | 41-310103-0101 РСНБ РК 2015 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т | 28,900 | 516,74 | 14934 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *19,46* | *562* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *38,28* | *1106* |
| 77 | 77 | 41-310103-0102 РСНБ РК 2015 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т | 28,900 | 516,74 | 14934 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *19,46* | *562* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *38,28* | *1106* |
| 78 | 78 | 41-020101-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 28,900 | 1201,96 | 34737 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *45,27* | *1308* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *89,03* | *2573* |
| | | | Раздел: | | | | |
| 79 | 79 | 11-010205-1201 РСНБ РК 2015 | Траншеи. Водоотлив /Опорожнение трубопроводов/ | м3 мокрого грунта | 30580,000 | 1706,72 | 52191355 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *485,63* | *14850473* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *126,42* | *3866026* |
| 80 | 80 | 11-221101-0114 РСНБ РК 2015 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 1000 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 8,000 | 105287,13 | 842297 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *25479,05* | *203832* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7799,05* | *62392* |
| 81 | 81 | 11-250128-0106 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы 1-4 категории диаметром 1000 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования/проверка качество/ | стык | 48,000 | 46690,04 | 2241122 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8945,58* | *429388* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3458,52* | *166009* |
| 82 | 82 | 11-270302-0104 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка | м3 конструкции | 220,600 | 3739,80 | 825000 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1211,48* | *267252* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *277,02* | *61111* |
| 83 | 83 | 11-270302-0201 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые на бетонном основании. Разборка | м | 244,000 | 1181,96 | 288399 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *439,45* | *107227* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *87,55* | *21363* |
| 84 | 84 | 11-270201-0401 РСНБ РК 2015 | Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи/разборка/ | м лотка | 27,600 | 4527,36 | 124955 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1323,01* | *36515* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *335,36* | *9256* |
| 85 | 85 | 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | т | 3495,000 | 88,94 | 310837 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3,35* | *11707* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,59* | *23025* |
| 86 | 86 | 41-020101-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 3495,000 | 1201,96 | 4200861 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *45,27* | *158214* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *89,03* | *311175* |
| 87 | 87 | 11-010104-0103 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/непригодный грунт/ | м3 грунта | 11160,000 | 55,89 | 623715 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11,60* | *129420* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4,14* | *46201* |
| 88 | 88 | 11-010104-0111 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/50 м перемещения грунта/ | м3 грунта | 11160,000 | 169,31 | 1889490 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *35,13* | *392065* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,54* | *139962* |
| 89 | 89 | 11-010102-0333 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 11160,000 | 299,08 | 3337730 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *47,67* | *532037* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *22,15* | *247239* |
| 90 | 90 | 41-020101-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 19530,000 | 1201,96 | 23474339 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *45,27* | *884099* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *89,03* | *1738840* |
| 91 | 91 | 11-010101-0333 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 11160,000 | 201,10 | 2244235 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *30,93* | *345174* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,90* | *166240* |
| | | | Раздел: ==Камера К1== | | | | |
| 92 | 92 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 4,840 | 18705,42 | 90534 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1338,72* | *6479* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1385,59* | *6706* |
| 93 | 93 | 11-070601-0202 РСНБ РК 2015 | Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство | м3 конструкции | 83,456 | 32340,43 | 2699003 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6004,68* | *501127* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2395,59* | *199926* |
| 94 | 94 | 21-020101-1002 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 75,940 | 17837,03 | 1354544 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *671,78* | *51015* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1321,26* | *100337* |
| 95 | 95 | 21-040302-0504 РСНБ РК 2015 | Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92 | шт. | 2,000 | 46627,93 | 93256 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1756,12* | *3512* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3453,92* | *6908* |
| 96 | 96 | 21-040302-0241 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 1,060 | 69353,72 | 73515 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2612,03* | *2769* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5137,31* | *5446* |
| 97 | 97 | 21-040302-0242 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 3,010 | 65541,76 | 197281 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2468,46* | *7430* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4854,95* | *14613* |
| 98 | 98 | 21-041201-1806 РСНБ РК 2015 | Балки фундаментные железобетонные ГОСТ 28737-90 таврового сечения из тяжелого бетона класса В15 | м3 | 2,130 | 60866,01 | 129645 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2292,36* | *4883* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4508,59* | *9603* |
| 99 | 99 | 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 4,000 | 2269,72 | 9079 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *85,48* | *342* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *168,13* | *673* |
| **100** | **100** | **21-040305-0101 РСНБ РК 2015** | **Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92** | **шт.** | **3,000** | **1033,35** | **3100** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *38,92* | *117* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *76,54* | *230* |
| **101** | **101** | **23-030101-0310 РСНБ РК 2015** | **Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99** | **комплект** | **4,000** | **35278,23** | **141113** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1328,66* | *5315* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2613,20* | *10453* |
| **102** | **102** | **11-060101-0101 РСНБ РК 2015** | **Обетонирование люка. Устройство** | **м3** | **0,030** | **17748,08** | **532** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1302,66* | *39* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1314,67* | *39* |
| **103** | **103** | **11-090304-0101 РСНБ РК 2015** | **Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением в т.ч. стремянка** | **т** | **0,216** | **86701,02** | **18727** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *24681,22* | *5331* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6422,30* | *1387* |
| **104** | **104** | **21-060208-0501 РСНБ РК 2015** | **Стремянка** | **т** | **0,216** | **337669,49** | **72937** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12717,43* | *2747* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25012,55* | *5403* |
| **105** | **105** | **11-060301-0409 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом более 20кг. Установка(сальник)** | **т** | **1,605** | **207225,80** | **332494** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *17391,55* | *27905* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15350,06* | *24629* |
| **106** | **106** | **11-090304-0201 РСНБ РК 2015** | **Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж** | **т конструкций** | **0,059** | **94480,79** | **5593** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *28620,22* | *1694* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6998,58* | *414* |
| **107** | **107** | **21-060404-0101 РСНБ РК 2015** | **Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг** | **т** | **0,059** | **315225,45** | **18662** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11872,52* | *703* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23359,77* | *1382* |
| **108** | **108** | **11-130301-1406 РСНБ РК 2015** | **Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза** | **м2** | **2,605** | **179,20** | **467** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *29,30* | *76* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,27* | *35* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 109 | 109 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 3,722 | 220888,72 | 822148 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8319,19* | *30964* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16362,13* | *60900* |
| 110 | 110 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,550 | 214889,31 | 333121 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8093,24* | *12546* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15917,73* | *24676* |
| 111 | 111 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,396 | 218922,06 | 86698 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8245,12* | *3265* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16216,45* | *6422* |
| 112 | 112 | 11-060301-0602 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 5,629 | 20365,55 | 114627 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6439,79* | *36246* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1508,56* | *8491* |
| 113 | 113 | 11-060301-0408 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,170 | 268674,32 | 45567 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *37532,44* | *6366* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19901,80* | *3375* |
| 114 | 114 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 44,840 | 866,46 | 38852 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *223,13* | *10005* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *64,18* | *2878* |
| 115 | 115 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 44,840 | 990,24 | 44403 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *147,54* | *6616* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *73,35* | *3289* |
| 116 | 116 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 44,840 | 866,46 | 38852 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *223,13* | *10005* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *64,18* | *2878* |
| 117 | 117 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 10,680 | 18705,42 | 199774 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1338,72* | *14298* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1385,59* | *14798* |
| 118 | 118 | 11-060201-0106 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство | м3 | 70,500 | 21344,01 | 1504753 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1930,29* | *136085* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1581,04* | *111463* |
| 119 | 119 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,802 | 220888,72 | 398147 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8319,19* | *14995* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16362,13* | *29492* |
| 120 | 120 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,376 | 218922,06 | 82360 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8245,12* | *3102* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16216,45* | *6101* |
| 121 | 121 | 11-060301-0602 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | кг | 2180,125 | 20365,55 | 44399434,54 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6439,79* | *14039544* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1508,56* | *3288849* |
| 122 | 122 | 11-060301-0409 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка | т | 0,393 | 207225,80 | 81433 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *17391,55* | *6834* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15350,06* | *6032* |
| 123 | 123 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 105,300 | 990,24 | 104273 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *147,54* | *15536* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *73,35* | *7724* |
| | | | ИТОГО: | | | | 423 337 706,54 |
| | | | Итого по объекту: | | | | 0,00 |
| | | | Итого по стройке: | | | | 440 070 047,54 |
| | | | Оборудование | | | | 38 566 761,00 |
| | | | Всего | | | | 478 636 808,54 |
| | | | В том числе : | | | | |
| | | | Накладные расходы | | | | 59 592 834,96 |
| | | | Сметная прибыль | | | | 35 439 154,62 |
| | | | Итого с временными | | 1,04 % | 4576728,49 | 444 646 776,04 |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | 2,07 % | 9204188,26 | 452 417 725,30 |
| | | | Итого с НДС | | 12 % | 59090127,04 | 551 507 852,34 |

*Заказчик:*

*Генподрядчик:*

*Технадзор:* Алыбаев Ш.А.