Генподрядчик : ТОО «Жана-Арка-2006»
Субподрядчик: ТОО «SK GROUP KAZ»

Договор субподряда №2 от 25.08.2021г
Наименование объекта «Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур к жилым домам по ул.Акпасова в п.Нура Нуринского района Карагандинской области» (Водоснабжение)

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021года

№ п/п	Шифр, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1.	1101-0205 -1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив мокрого грунта НР - 72%; СП - 8%	м3	68,937	1452,88	1452,88	100157	100157	--	45568	157383
					--	918,06	--	63288	--	11658	
2.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.грунта Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3	74	992,41	--	73438	--	--	52876	136419
				992,41	--	73438	--	--	10105		
3.	1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.м3 Засыпка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	грунта	2210	19,29	19,29	42631	42631	--	13207	60305
					--	8,3	--	18343	--	4467	
4.	1101-0201	Грунт 1, 2 группы.м3		50	177,7	80,93	8885	4047	--	4928	14918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение пневматическими трамбовками вокруг колодцев	уплотненного грунта		96,77	40,11	4838	2006	--	1105	
		НР - 72%; СП - 8%		25	246,91	237,94	6173	5948	18	1010	7757
5.	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы.м3 Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	грунта		8,29	47,81	207	1195	--	575	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,00012 м3	0,003		5701		17			
				47,5	163	--	7742	--	--	--	8361
6.	412-102-0101 РСНБ РК 2015	-Отвозка вытесненного грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км		--	--	--	--	--	619	
		СП - 8%		25	22,41	18,62	560	466	5	208	830
7.	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы.м3 Работа на отвале	грунта		3,56	8	89	200	--	61	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,00004 м3	0,001		5701		6			
		Строительные работы									
				0,3	397868,37	110903,65	119361	33271	1409	94219	230667
8.	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.вода Укладка	км трубопро		282270	34966,52	84681	10490	--	17086	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.			18	5,4							
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3				255		1377			
9.				0,04	330373,12	77345,04	13215	3094	52	10925	26071
1122-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода			251715	24172,59	10069	967	--	1931	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1.			5	0,2							
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3				255		51			
10.				303	1304	--	395112	--	395112	--	426721
241-201-0812 РСНБ РК 2015 питьевая ГОСТ	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110x5,3 18599-2001 СП - 8%	м			--	--	--	--	--	31609	
11.				40,4	151	--	6100	--	6100	--	6588
241-201-0604 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32x2,0 мм СП - 8%	м			--	--	--	--	--	488	
12.				0,3	78701,64	--	23610	--	3849	19563	46627
1122-0701 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода			65868,5	--	19761	--	--	3454	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1.			47	14,1							
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3				255		3596			
13.				0,04	69090,44	--	2764	--	129	2608	5802
1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода			65868,5	--	2635	--	--	430	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1.			11,8	0,472							
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3				255		120			
14.				15,219	13816,91	1868,1	210280	28431	123960	66439	298856
1111-0101 -0204	-Слои подстилающие щебеночные под отмостку	м3 подстила			3803,76	840,4	57889	12790	--	22137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	колодцев. Устройство с уплотнением трамбовками	ющего слоя								
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1. 211-201-0601		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	0,29 м3	4,41351		6431		28383			
14.2. 211-201-0607		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	15,219		5701		86764			
15. 1127-0701-0101	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие отмостки асфальтобетонные мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	101,46	1575,85 209,52	3,25 1,2	159886 21258	330 122	138298 --	23090 14638	197614
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. 211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	0,005 м3	0,5073		1839		933			
15.2. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0714 т	7,244244		18009		130462			
15.3. 216-201-0203		Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	0,0006 т	0,060876		113410		6904			
16. 1101-0104-0105	РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы.м3 Обратное перемещение расительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.	грунта	1597	27,92 --	27,92 12,01	44588 --	44588 19180	-- --	13810 4672	63069
		НР - 72%; СП - 8%									
17. 1101-0104-0113		-Грунты 1 группы.м3 Разработка бульдозерами	грунта	1597	48,32 --	48,32 20,78	77167 --	77167 33186	-- --	23894 8085	109146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 К=2	мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м									
		НР - 72%; СП - 8%		15970	1,17	1,17	18685	18685	--	5749	26389
18.	1101-0104 -0702 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхностиза проход		--	0,5	--	7985	--	1955	
		НР - 72%; СП - 8%									
бульдозера											
19.	1116-0501 -0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных	м трубопровода	24	664,82	1,33	15956	32	260	15354	33815
фитингах					652,65	0,15	15664	4	--	2505	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	0,625 шт.	15		12		180			
19.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,004 кг	0,096		836		80			
19.3.	261-301-0191	Трубы полимерные	0,99 м	23,76		--		--			
20.	241-215-0 132 РСНБ РК 2015	-Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110x1"	шт.	24	1503	--	36072	--	36072	--	38958
					--	--	--	--	--	2886	
		СП - 8%		24	3310	--	79440	--	--	--	79440
21.	ТПРАЙС лист	-Краншаровый муфтовый Ду 32мм	шт		--	--	--	--	--	--	
				1629,531	177,7	80,93	289568	131877	--	160596	486177
22.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы.м3 Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта		96,77	40,11	157690	65360	--	36013	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Обоснование ЭСН РК 8.04-01-2015 приложение "В"									
		Пункт отправления г. Нур-Султан, расстояние до п. Нура - 83км, расстояние для расчета 83-30=53км									
23.	411-102-0 219 РСНБ РК 2015	-Перевозка железобетонных изделий бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	4493,764	37 -- --	-- -- --	166269 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 13302 --	179571
		СП - 8%									
24.	412-101-0 219 РСНБ РК 2015	-Перевозка Навалочных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	1956,5374	32 -- --	-- -- --	62609 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 5009 --	67618
		СП - 8%									
25.	411-102-0 219 РСНБ РК 2015	-Перевозка металла сортового в связках, труб металлических, задвижек, гидрантов, фланцев и фасонных частей стальных бортовыми автомобилями вне населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	124,6295	37 -- --	-- -- --	4611 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 369 --	4980
		СП - 8%									
26.	411-102-0 219 РСНБ РК 2015	-Перевозка полиэтиленовых труб и фитингов, и композитных люков бортовыми автомобилями вне населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	311,2902	37 -- --	-- -- --	11518 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 921 --	12439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									91445
27.	412-401-0 219 РСНБ РК 2015	-Перевозка бетона и раствора автобетоносмесителями вне населенных пунктов. Объем ёмкости 6 м3. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	2288,4022	37 --	-- --	84671 --	-- --	-- --	-- 6774	
		СП - 8%									504
28.	411-102-0 219 РСНБ РК 2015	-Перевозка Лакокрасочных материалов, электродов, пиломатериалов бортовыми автомобилями вне населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	12,6246	37 --	-- --	467 --	-- --	-- --	-- 37	
		СП - 8%									1876
29.	412-302-0 219 РСНБ РК 2015	-Перевозка битума и битумной мастики автобитумовозами вне населенных пунктах. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	45,7072	38 --	-- --	1737 --	-- --	-- --	-- 139	
		СП - 8%									2053
30.	411-102-0 219 РСНБ РК 2015	-Перевозка изоляционных и прочих материалов бортовыми автомобилями вне населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	51,3782	37 --	-- --	1901 --	-- --	-- --	-- 152	
		СП - 8%									2822399
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			тенге								
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			тенге				448219				
Затраты на эксплуатацию машин			тенге				490724				
в том числе зарплата машинистов			тенге					235116			
Материалов, изделий и конструкций			тенге				784705				
Перевозка грузов			тенге				341525				
Накладные расходы			тенге				554044				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				203182				36691,19
		Временное здания и сооружения 1,3 %	Тенге								2859090,19
		ИТОГО	Тенге								57181,80
		Непредвиденные работ и затрат 2%	Тенге								**2916271,99**
		ИТОГО	**Тенге**								29016,00
		Закрепление трасс трубопроводов	Тенге								**2945287,99**
		ИТОГО	**Тенге**								**353434,56**
		Налог на добавленную стоимость- 12%	**Тенге**								3298722,55
		Всего	Тенге								329867,29
		Скидка 10%	Тенге								2968855,26
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге								

Генподрядчик :ТОО «Жана-Арка-2006»

БИН 060140005857

директор Беков А.Х.

Субподрядчик :ТОО «SK GROUP KAZ»

БИН 190240033882

директор Беков Х.А.