Приложение 4

к Правилам организации деятельности и осуществления

функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО"Аша-А"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО"Строй Экспресс РК" Договор №14-06-21/13 от 14/06/2021г.**

Наименование объекта: **Строительство 9-ти 5 этажных 20-ти квартирных жилых домов в-1ом микрорайоне города Ленгер, Толебийского района (Жилой дом №13) (привязка).**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2021года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Наименование объекта: "Строительство 9-ти 5 этажных 20-ти квартирных жилых домов в-1ом микрорайоне города Ленгер, Толебийского района (Жилой дом №13) (привязка).	10 531 510	9 403 134	9 530 932	9 530 932					1 128 376	10 531 510
	Всего к оплате	**10 531 510**	**9 403 134**							**1 128 376**	**10 531 510**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Гл. инженер ТОО "Аша-А"

А.З.Абдуайтов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй Экспресс РК"

О.Ж.Кунтубаев

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО"Аша-А"

ПОДРЯДЧИК : ТОО"Строй Экспресс РК" Договор №14-06-21/13 от 14/06/2021г.

Наименование стройки- Строительство 9-ти 5-ти этажных 20-ти квартирных жилых домов в 1-ом микрорайоне города Ленгер, Толебийского района,ЮКО (Привязка).Жилой дом №13

АКТ
приемки выполненных работ
за июль месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИИ								
		Потолок								
4	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке								
		Отделка помещений тех.подполья(АС-7)								
		м2 окрашиваемой поверхности	31,38	73,67	0,50	2312	16	1289	0,09	3
				66,20	0,24	2077	8	54,8	--	--
		Стены								
5	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке								
		м2 окрашиваемой поверхности	72,36	73,67	0,50	5331	36	2973	0,09	7
				66,20	0,24	4790	18	54,8	--	--
		Потолок								
6	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке								
		Отделка жилых помещений(АС-23)								
		м2 окрашиваемой поверхности	1149,63	483,78	3,15	556162	3617	278748	0,49	563
				387,05	1,51	444960	1733	54,8	--	2
		Стены								
7	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке								
		м2 окрашиваемой поверхности	3627,01	396,61	2,97	1438511	10762	702196	0,39	1415
				308,06	1,42	1117326	5159	54,8	--	6
		Низ стен и перегородок								
8	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке								
		м2	92,47	552,53	2,11	51093	195	21997	0,47	43
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		374,41	1,01	34622	93	54,8	--	--
			Тенге			**3305460**				
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ								
26	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка								
		кВт	24,5584821	16884,51	103,79	414658	2549	26946	0,70	17
				554,87	50,78	13627	1247	60,4	0,06	2
27	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные. Установка /кран Маевского/								
		комплект	24,186915	209,58	--	5069	--	1908	0,12	3
				111,17	--	2689	--	60,4	--	--
28	Е11-161301-0102 Изм.	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20	159,493425	879,89	9,59	140337	1529	93642	1,01	161
		м трубопровода		869,44	3,82	138670	609	60,4	--	1
29	Е11-161301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе								
			246,77664	794,34	9,63	196026	2377	130617	0,91	225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е11-161301-0103 Изм. и доп. вып. 6 прим	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 50 мм. Прокладка при стояковой системе	29,094405	783,36	3,82	193314	942	60,4	--	1
		м трубопровода		794,34	9,63	23111	280	15399	0,91	26
				783,36	3,82	22791	111	60,4	--	--
31	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	1,051605	1820,61	30,28	1915	32	462	0,66	1
		м трубопровода		564,70	10,75	594	11	60,4	0,01	--
32	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /гильза/	16,82568	1070,40	25,26	18010	425	5904	0,55	9
		м трубопровода		476,04	9,19	8010	155	60,4	0,01	--
33	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	61,343625	599,98	0,68	36805	42	19238	0,65	40
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	30925	20	54,8	--	--
34	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	5,60856	255,43	--	1433	--	870	0,34	2
		м2		255,43	--	1433	--	54,2	--	--
35	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,60856	65,73	1,06	369	6	104	0,03	--
		м2		27,67	0,17	155	1	54,2	--	--
36	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за 2	5,60856	156,12	2,74	876	15	120	0,03	--
		м2		25,60	0,51	144	3	54,2	--	--
37	Е11-260101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	0,420642	26418,18	989,14	11113	416	4519	18,85	8
		м3 изоляции		16226,65	466,49	6826	196	55,3	0,55	--
38	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	435,36447	55,50	2,06	24163	897	15099	0,05	22
		м трубопровода		51,35	--	22355	--	60,4	--	--
39	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	1,051605	60,63	2,06	64	2	37	0,05	--
		м трубопровода		51,35	--	54	--	60,4	--	--
40	Е11-170201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	7,0107	6497,63	18,14	45553	127	4253	0,61	4
		шт.		517,38	8,48	3627	59	60,4	0,01	--
		Узел управления								
41	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	7	1544,21	84,63	10809	592	5679	1,47	10
		шт.		1176,03	8,48	8232	59	60,4	0,01	--
42	С123-040502-0809 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 65 ГОСТ 5761-2005	7	3651,30	--	25559	--	1084	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	С123-040701-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили нержавеющие муфтовые, 15нж 6бк агрессивная среды, Т 310°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 5761-2005	4	6011,62	--	24046	--	1020	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	Е11-180701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	2	10825,01	376,60	21650	753	4772	3,69	7
		шт.		3020,09	40,91	6040	82	60,4	0,04	--
45	С123-051205-0103 в ценах IV квартала 2017 года	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С, DN 65	2	63031,85	--	126064	--	5345	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	С123-020103-0308	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN	18	1487,01	--	26766	--	1135	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	4	2283,44	--	9134	--	886	0,23	1
		комплект		198,08	--	792	--	60,4	--	--
48	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	4	319,92	--	1280	--	721	0,32	1
		комплект		264,55	--	1058	--	60,4	--	--
49	С123-051501-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Термометры прямые в оправе	4	1288,27	--	5153	--	218	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	Ц13-120901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	8	1237,09	104,58	9897	837	2085	0,58	5
		шт.		491,94	0,08	3936	1	40,6	--	--
51	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	40	1820,61	30,28	72825	1211	17580	0,66	26
		м трубопровода		564,70	10,75	22588	430	60,4	0,01	--
52	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	23,1	255,43	--	5900	--	3584	0,34	8
		м2		255,43	--	5900	--	54,2	--	--
53	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	23,1	65,73	1,06	1518	24	428	0,03	1
		м2		27,67	0,17	639	4	54,2	--	--
54	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за 2	23,1	156,12	2,74	3606	63	494	0,03	1
		м2		25,60	0,51	591	12	54,2	--	--
55	Е11-260101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	1,7	26418,18	989,14	44911	1682	18263	18,85	32
		м3 изоляции		16226,65	466,49	27585	793	55,3	0,55	1
56	С121-110101-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012 /ISOVER KT AL/	2,0718	14034,59	--	29077	--	1232	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	Е11-161101-0102 Изм.	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром	40	60,63	2,06	2425	82	1396	0,05	2
		м трубопровода		51,35	--	2054	--	60,4	--	--
58	С123-021104-0405 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4	511,02	--	2044	--	87	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
59	Е11-160901-0501 прим	Счетчики, диаметр до 40 мм. Установка	1	369,29	17,89	369	18	235	0,41	--
		счетчик (водомер)		339,70	8,48	340	8	60,4	0,01	--
60	С123-070502-0231 в ценах IV квартала 2017 года	Тепловычислители модели ТСР-034, Q 71 м3/ч, на один расходомер, DN 50, типа Взлет	1	201997,55	--	201998	--	8565	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
61	С123-070502-0307 в ценах IV квартала 2017 года	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Л, присоединение сендвич, без индикатора, Qv 70,75 м3/ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет	2	83424,46	--	166849	--	7074	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
62	С123-030302-0701 прим в ценах IV квартала 2017 года	Комплект арматуры к расходомерам комплект №1 Д 50мм	2	5333,54	--	10667	--	452	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	С123-020101-1017 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	4	373,67	--	1495	--	63	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Ц13-080201-0901	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	65	198,95	90,93	12932	5910	3886	0,10	7
		м		84,82	30,28	5513	1968	42,8	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С123-060131-0901	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,015	60863,35	--	913	--	39	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
66	С123-060401-0140 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели связи ТППэп 5х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012 км	0,05	141011,22	--	7051	--	299	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
67	Ц13-080206-1901	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	65	308,75	12,06	20069	784	6200	0,22	14
				182,28	2,18	11848	142	42,8	--	--
68	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм м	65	25,56	--	1661	--	70	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
69	Ц13-110401-0401	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене шт.	1	10146,79	2290,22	10147	2290	4218	9,00	9
				7371,27	887,83	7371	888	44	0,90	1
70	С123-070211-0103 прим в ценах IV квартала 2017 года	Аналоговый модем Dial UP шт.	1	50253,89	--	50254	--	2131	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
71	Ц13-080304-0304	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм шт	2	2769,43	960,75	5539	1921	2085	2,00	4
				1748,28	325,60	3497	651	42,8	0,36	1
72	С123-070201-0103 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 шт.	1	10705,08	--	10705	--	454	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
73	С123-070201-1002 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-4 шт.	1	898,01	--	898	--	38	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
74	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне шт.	2	1777,51	25,29	3555	51	899	1,00	2
				838,66	--	1677	--	42,8	--	--
75	С123-070204-0611 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	2	451,95	--	904	--	38	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
76	Ц13-110401-0401	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене шт.	1	10146,79	2290,22	10147	2290	4218	9,00	9
				7371,27	887,83	7371	888	44	0,90	1
77	С123-051401-0202 в ценах IV квартала 2017 года	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss шт.	1	133918,37	--	133918	--	5678	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
78	С123-051401-0403 в ценах IV квартала 2017 года	Ключ программирования А 230, типа Danfoss шт.	1	35081,75	--	35082	--	1487	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
79	Е11-160601-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм шт.	1	1562,10	102,52	1562	103	817	1,47	1
				1176,03	16,96	1176	17	60,4	0,02	--
80	С123-041005-1511 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 1шт	1	141304,10	--	141304	--	5991	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
81	Ц13-110401-0401	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене шт.	3	10146,79	2290,22	30440	6871	12655	9,00	27
				7371,27	887,83	22114	2663	44	0,90	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С123-051401-0701 в ценах IV квартала 2017 года	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	1	22911,32	--	22911	--	971	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
83	С123-051401-0703 в ценах IV квартала 2017 года	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	2	26315,02	--	52630	--	2232	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4								
			Тенге			**2950655**				
		РАЗДЕЛ 6. Сети связи								
		Телефонная связь и кабельное телевидение								
116	Ц13-080201-0901	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	52	198,95	90,93	10345	4728	3109	0,10	5
		м		84,82	30,28	4410	1575	42,8	0,04	2
117	С123-060703-0614 прим в ценах IV квартала	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКЭ-А-24/12-G.652.D-MC-ТВ-CF-LSZH-1,5-5101 /ОК-М8П-12М-2.0/	0,025	764035,94	--	19101	--	810	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
118	С123-060409-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Кабель UTP 2x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	0,027	68344,34	--	1845	--	78	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
119	Ц13-100102-0101	Кросс абонентских линий. Монтаж оборудования	5	17885,69	11097,07	89428	55485	22224	7,00	35
		стрейф		5937,19	2773,52	29686	13868	40,6	3,27	16
120	С123-061708-0301 прим в ценах IV квартала 2017 года	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели ШКОН-ПР-32	1	42316,75	--	42317	--	1794	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
121	С123-061701-0506 прим в ценах IV квартала 2017 года	Бокс оптический настенный, ШКОН-П-8	4	7073,95	--	28296	--	1200	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
122	Ц13-080206-2002	Трубы полиэтиленовые подосновании пола, диаметр до 50 мм	52	214,80	8,02	11170	417	3614	0,16	8
		м		132,56	2,78	6893	145	42,8	--	--
123	С123-011305-0104 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	52	111,31	--	5788	--	245	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6								
			Тенге			**260674**				
		РАЗДЕЛ 7. Домофон								
124	Ц13-100204-0103	Комплект абонентского оборудования емкость на 20 номеров. Монтаж оборудования	1	30103,25	2486,83	30103	2487	13227	407,00	407
		комплект		27616,42	621,54	27616	622	40,6	9,16	9
125	С123-080504-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	1	5311,04	--	5311	--	225	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
126	С123-080504-0601 в ценах IV квартала 2017 года	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	1	8689,07	--	8689	--	368	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	С123-080504-0602 в ценах IV квартала 2017 года	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	1 шт.	7868,60 --	-- --	7869 --	-- --	334 --	-- --	-- --
128	С123-080504-0701 в ценах IV квартала 2017 года	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	1 шт.	3670,02 --	-- --	3670 --	-- --	156 --	-- --	-- --
129	С123-080504-1001 в ценах IV квартала 2017 года	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	20 шт.	1092,48 --	-- --	21850 --	-- --	926 --	-- --	-- --
130	С123-080504-0801 в ценах IV квартала 2017 года	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	1 шт.	6711,66 --	-- --	6712 --	-- --	285 --	-- --	-- --
131	С123-080504-0909 в ценах IV квартала 2017 года	Ключ-таблетка доступа, электронный DS-1990	20 шт.	83,64 --	-- --	1673 --	-- --	71 --	-- --	-- --
132	С123-080504-0808 в ценах IV квартала 2017 года	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	1 шт.	2313,42 --	-- --	2313 --	-- --	98 --	-- --	-- --
133	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	200 м кабеля	548,97 101,78	255,89 76,23	109794 20356	51178 15246	20539 42,8	0,12 0,09	24 17
134	С123-060401-3001 прим в ценах IV квартала 2017 года	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки КРВПМ 1х2х0,5	0,2 км	29930,95 --	-- --	5986 --	-- --	254 --	-- --	-- --
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**259689**				
		РАЗДЕЛ 8. Газоснабжение								
135	Е11-160301-0305 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	30 м	1784,80 238,34	13,69 5,21	53544 7150	411 156	6870 60,4	0,28 0,01	8 --
136	Е11-160301-0304 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	49 м	1693,51 238,34	13,69 5,21	82982 11678	671 255	11032 60,4	0,28 0,01	14 --
137	Е11-160301-0301 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	47 м	1192,18 238,34	13,69 5,21	56032 11202	643 245	9583 60,4	0,28 0,01	13 --
138	С123-040905-0305 в ценах IV квартала 2017 года	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	4 шт	5466,24 --	-- --	21865 --	-- --	927 --	-- --	-- --
139	С123-040905-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	60 шт	1233,52 --	-- --	74011 --	-- --	3138 --	-- --	-- --
140	Е11-190101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	20 прибор	2647,15 920,02	157,30 75,37	52943 18400	3146 1507	14779 60,4	1,15 0,09	23 2
141	С123-090101-0203 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со шкафом, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	20 шт	37574,06	--	751481	--	31863	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	Е11-190101-0201 Изм. и доп. вып. 6	Установка водонагревателей проточных	20	8473,59	103,63	169472	2073	48301	4,12	82
		прибор		3215,21	49,92	64304	998	60,4	0,06	1
143	С123-090101-0104 в ценах IV квартала 2017 года	Аппараты водонагревательные газовые бытовые проточные	20	27619,56	--	552391	--	23421	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
144	Е11-070107-0103	Крепление газопроводак стене УКГ1-04	0,001275	417071,51	5894,56	532	8	55	42,70	--
		т		38407,37	873,62	49	1	62,1	1,03	--
145	Е11-160401-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 65 мм /Футляр через стену УГ 8.00-7шт/	3,57	1935,53	30,28	6910	108	1584	0,66	2
		м		563,84	10,75	2013	38	60,4	0,01	--
146	Е11-160401-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 65 мм /Футляр через перекрытие УГ 9.00-16шт/	8	1754,84	30,28	14039	242	3489	0,66	5
		м		563,84	10,75	4511	86	60,4	0,01	--
147	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Фиксатор/	0,00128	417071,51	5894,56	534	8	55	42,70	--
		т стальных элементов		38407,37	873,62	49	1	62,1	1,03	--
148	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115 ЗА 2 РАЗА	13,98	133,65	1,67	1868	23	351	0,04	1
		м2		34,08	0,34	476	5	54,2	--	--
149	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	126	338,25	--	42619	--	28028	0,33	42
		м газопровода		330,53	--	41647	--	60,4	--	--
150	Е11-190401-0101 прим	Счетчик газовый бытовой. Установка	20	5944,47	206,06	118889	4121	49911	4,10	82
		регулятор		3529,40	33,93	70588	679	60,4	0,04	1
151	С123-090101-0503 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/чдо 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	20	7104,68	--	142094	--	6025	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
152	Е11-190401-0101	Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка	20	5944,47	206,06	118889	4121	49911	4,10	82
		регулятор		3529,40	33,93	70588	679	60,4	0,04	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**2754454**				

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**9 530 932**
		Стоимость оборудования	**Тенге**							
		ВСЕГО без оборудования	**Тенге**							**9 530 932**
		Временные здания и сооружения 0,9%	**Тенге**							**85 778**
		Итого с временными	**Тенге**							**9 616 710**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,49%	**Тенге**							**47 122**
		Итого с зимними затратами	**Тенге**							**9 663 832**
		В текущих ценах на 2018г - 100%, К=1,0599383	**Тенге**							**10 243 066**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**							**204 861**
		Итого с непредвиденными	**Тенге**							**10 447 927**
		Всего с коэффициентом договорной цены, К-0,9	**Тенге**	**0,9**						**9 403 134**
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	**Тенге**							**1 128 376**
		Итого с НДС	**Тенге**							**10 531 510**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Гл. инженер ТОО "Аша-А"
_____ А.З.Абдуайтов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строй Экспресс РК"
_____ О.Ж.Кунтубаев