«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №1 299
28.12.16ж
Бет

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
3-қосымша

Сәйкестік туралы декларация

2016 жылғы «27» желтоқсан

Мердігер (бас мердігер): **«Транс Азия Констракшн» ЖШС, 120016, Қызылорда қаласы, Е.Көшербаев көшесі, 94,** атынан
ұйымның атауы, заңды мекенжайы

Бас директоры - Атаниязов Сулейман Кошниязович
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Қызылорда қаласындағы АГТС-2-ден шыны зауытына дейін газ құбыры-бұрышының құрылысы», Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші **«Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі, басшысы Усаин Медет,**
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

болып табылатын мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалық-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым: **«ДАС Контроль-Сервис» ЖШС**
ұйымның атауы

3. Жобаны (жобалық-сметалық құжаттаманы) **«КАТЭК» ЖШС-і №39/ЖСК-2015**
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 19.01.2016 жылғы №9-НҚ бұйрығымен бекітілген
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	ның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	ның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
АГТС-2 ден жеткізуші жоғарғы қысымды (1,2 МПа) газ құбыры-бұрыпы	км	14,695	14,695	14,654	14,654
Автоматтандырылған газ тарату станциясы «Голубая пламя» (70 мың м3/сат) құрамында: -Редукциялау торабы -Ажыратып-қосу торабы Шығару коллекторы -«Flooss» газ шығынын анықтайтын құрал орналастырылған газ есептеуіш блогі. -Газды одоризациялайтын автоматтандырылған блок	Жинақ	1	1	1	1
Газ қысымын 1,2 МПа -дан 0,005 МПа -дейін азайту үшін блокты газреттегіш пункт ПГБ -100 СГ-ЭК-Т	бірлік	1	1	1	1

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

а)Құрылыстық монтаждау жұмыстары. Ұзындығы 14654,4м, Ø530х10мм құбыр желісі. Құбыр желісінің дәнекерленген қосылыстарын бақылау қорытындысы. Дәнекерленген жіктерді терможапсарғыш манжеттерімен оқшаулау.Құбыр желісін траншея табанына төсеу.Салмақтандыру құрылғыларын орналастыру.Құбыр желісінің су нысандары және автожолдар арқылы өтетін өткелдерін ТЕБ әдісімен орналастыру.Құбыр желісінің беріктігін сынау жұмыстары.Орнықтыру, таным және жол белгілерін орналастыру. Топырақ құнарлығын қалпына келтіру жұмыстары.

ә)Абай, Досан және Талсуат елді мекендеріне арналған бұрыптарда, қоршалған алаңшалар ішінде тиектік арматуралар тораптарын орналастыру.

б)Электрохимиялық қорғаныс, №1 және №2 катодты қорғау станциясын орналастыру.

в)Катодты қорғау станцияларын электр қуатымен қамтамасыз ету. Жоғарғы вольтті электр желісін және МТПО «10/0,23кВ У1 транформаторлық станцияларын орналастыру.

г)АГТС-2 алаңындағы блокаралық құбырлар желісін байланыстыру жұмыстары. Технологиялық құбырлар желісін сынақтан өткізу жұмыстары. Құбырасты тіректерін орналастыру.

д)АГТС-2 алаңындағы технологиялық тораптарды автоматты система арқылы басқару жүйесі.

ж)БГП алаңындағы құбыр желісін сынақтан өткізу және торлы қоршауды орналастыру жұмыстары.

бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы: **тамыз, 2016 жыл**;
жылы, айы
жұмыстардың аяқталуы: **желтоқсан, 2016 жыл**;
жылы, айы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша: **6 ай;**
нақты: **5 ай**.

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдықтар және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес.

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық сумен және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтер жеткізушілер:

«ҚазТрансГаз Аймақ» КӨФ АҚ директоры Т. Қызылбаев
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), басшының қолы

М.О.

Мердігер (бас мердігер): **«Қызылорда қаласындағы АГТС-2-ден шығыс жүйесіне дейін газ құбыры-бұрышының құрылысы»,**
объектінің (кешеннің) атауы

объектісін қабылдауға дайын деп санайды.

Орындалған құрылыс-монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер):
Атаниязов Сүлейман Қошниязович – «Транс Азия Констракшн» ЖШС-нің Бас директоры.
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), басшының қолы, күні

М.О.