Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры и градостроительства и строительства",Актюбинская область, Мартукский район, Мартукский с.о., с.Мартук, ул.Сейфуллина, 38**	**100240014651**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 17 от 26.03.2021г

Номер документа	Дата составления
00000000011	27.05.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с.Саржансай Мартукского района Актюбинской области"			работа	1	63 157 895,00	63 157 895,00	6 766 917,32
				Итого	1	x	63 157 895,00	6 766 917,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.05.2021

М.П.

Зуд Алихан Ойл

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование стройки : "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района"

Справка № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ май __2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		17	26.03.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	228 251 029	56 390 978	203 795 562	46 162 591	10 228 387				24 455 467	228 251 029
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		56 390 978	56 390 978	56 390 978					6 766 917	63 157 895
Акт №12		1 087 606	1 087 606	573 379	514 227				130 513	1 218 119
Акт №13		10 321 149	10 321 149	92 762	10 228 387				1 238 538	11 559 687
Акт №14		35 719 846	35 719 846	35 719 846					4 286 381	40 006 227
Акт №15		9 262 377	9 262 377	9 262 377					1 111 485	10 373 862

Всего к оплате: **63 157 895 (шестьдесят три миллиона сто пятьдесят семь тысяч восемьсот девяносто пять) тенге**

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Руководитель Кульшанаев Н.Ш. БИН 100240014651
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И. БИН 041140007085
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СнецСтройСогласование" Директор Биманов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" Болеков Т.Ж.
KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, квалификация, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района

(наименование , адрес)

Объект: Подземная насосная станция на скважине с насосами производительностью 1-12м3/час

Договор о государственных закупках № 17 от 26.03.2021г.

АКТ № 12
выполненных работ
за май месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-1-5

Технологическое оборудование

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Монтаж										
1	1	1307-0403-0408	Насос артезианский с погружным электродвигателем, масса 0,92 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	131380	56680	131380	56680	7329	52952	199079
						67371	19435	67371	19435	–	14747	
2	2	5810-2040-1312(пл)(об)	Погружной центробежный электронасосный ангрегат SP9-10 Rp2 4"3X380-415/50 2.2kw №98779739	комплект	1	502170		502170		–	–	502170
						–		–		502170	–	

3	3	5810-2040-1313(пл)(об)	Кабель водонепроницаемый Drop cable RD TML-B 4G1.5mm2 №001D4063	м пог	23	1482		34086		–	–	34086
						–		–		34086	–	
4	4	5810-2040-1314(пл)(об)	Муфта заливная соединительная для кабеля Cable term M0 4x6mm2 D6-15mm №00ID8903	шт	1	15786		15786		–	–	15786
						–		–		15786	–	
5	5	1308-0301-0901	Установка устройства герметизации устья скважины ОГ-10 НР = 72 %	шт.	1	13823	4407	13823	4407	337	7780	23331
						9079	1726	9079	1726	–	1728	
6	6	2106-0510-1601	Патрубок устьевой	т	0,0493	399927		19716		19716	–	21293
						–		–		–	1577	
7	7	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	1	1336	–	1336	–	–	1002	2525
						1336	–	1336	–	–	187	
8	8	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2177		2177		2177	–	2351
						–		–		–	174	
9	9	1311-0203-0104	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	1	3623	290	3623	290	75	2546	6663
						3258	137	3258	137	–	494	
10	10	2303-0301-0214	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	54566		54566		54566	–	58931
						–		–		–	4365	
11	11	1312-1305-0302	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	4064,75	302,75	16259	1211	72	9410	27723
						3744	112,5	14976	450	–	2054	

12	12	2304-1007-0601	Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5761-2005	шт.	1	112399		112399		112399	–	121391
						–		–		–	8992	
13	13	2304-0103-0302	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130 °С, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	10880		21760		21760	–	23501
						–		–		–	1741	
14	14	2304-1001-5001	Клапан обратный подпружиненный межфланцевый, Т до +70 °С, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	1	15944		15944		15944	–	17220
						–		–		–	1276	
15	15	1312-1301-0101	Вентиль диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	2847	79	2847	79	272	1541	4739
						2496	30	2496	30	–	351	
16	16	2304-0901-0201	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бр для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9088		9088		9088	–	9815
						–		–		–	727	
17	18	2304-0702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	6830		6830		6830	–	7376
						–		–		–	546	
18	19	2303-0103-0801	Головка соединительная ГР-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1	758		758		758	–	819
						–		–		–	61	

19	21	2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	471		942		942	–	1017
						–		–		–	75	
20	22	2302-0101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	727		1454		1454	–	1570
						–		–		–	116	
21	23	2302-0101-1007	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х4 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	364		728		728	–	786
						–		–		–	58	
22	24	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	5	1685		8425		8425	–	9099
						–		–		–	674	
23	25	2302-0103-0304	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2	728		1456		1456	–	1572
						–		–		–	116	
24	26	1312-1301-0103	Вентиль , диаметр условного прохода 60 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	6715	250	6715	250	1473	3103	10603
						4992	95	4992	95	–	785	
25	27	2304-0905-3306	Кран пробно-спускной Ду65 10Б86к1	шт.	1	20690		20690		20690	–	22345
						–		–		–	1655	
		Итого						**1 125 791**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						103 508				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						62 917				

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					21 873					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					286 491					
		- оборудование, тенге					552 042					
		- накладные расходы, тенге					78 334					
		в т.ч. зарплата, тенге					7 050					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					42 499					
		ИТОГО:										**1 125 791**
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							552 042			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения			**2%**		**11 475**					
		Итого с временными										**1 137 266**
		Зимние удорожания			**3,1185%**		**18 250**					
		Итого с зимними удорожаниями										**1 155 516**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**12 069**					
		Итого сметная стоимость										**1 167 585**
		в том числе на 2019 год - 30%			**30,00%**							**350 275**
		в том числе на 2020 год - 70%			**70,00%**							**817 310**
		Итого в текущих ценах на 2019 год- 30 % К=1			**1,00**							**350 275**
		Итого в текущих ценах на 2020 год- 70 % К=1,05			**1,05**							**858 176**
		Всего :										**1 208 451**
		Итого по договорной цене										**1 087 606**
		НДС			**12 %**		**130 513**					
		Итого с НДС										**1 218 119**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл З"
БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VJB0032677 от 23.11.2017 г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100240014651

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласование"

_____ **Кранина О.Н.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района

(наименование , адрес)

Объект: Насосная станция 2-го подъема

Договор о государственных закупках № 17 от 26.03.2021г.

АКТ № 13
выполненных работ
за май месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-2-3

Технологическое оборудование

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1307-0401-0105	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,9 т. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	13391	1422	13391	1422	–	7584	22653
						11969	464	11969	464	–	1678	

		Раздел 2 Технологическое оборудование										
2	5	5910-4025-1510(пл) (М3)	Насосная станция повышения давления AKVA E3 CM15-3 (2 рабочих насоса 1-резервный) в комплекте со шкафом управления,частотным преобразователем, запорно-регулирующей арматурой, коллекторами) Установка смонтирована на общей раме основания, испытана и готова к подключению.	комплект	1	2626152		2626152		–	–	2626152
						–		–		2626152	–	
3	6	1307-0401-0103	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	41646	2668	41646	2668	1499	23325	70169
						37479	758	37479	758	–	5198	
4	7	5910-4025-1512(пл) (М3)	Насосная станция пожаротушения AKVA 2 CR64-3-2 (1-рабочий насос 1-резервный) в комплекте со шкафом управления, запорно-регулирующей арматурой, коллекторами) Установка смонтирована на общей раме основания, испытана и готова к подключению.	комплект	1	5112170		5112170		–	–	5112170
						–		–		5112170	–	
5	9	5910-4025-1511(пл) (М3)	Установка обеззараживания воды ОДВ-40 Q=40м3/час.	шт	2	1621116		3242232		–	–	3242232
						–		–		3242232	–	
		Итого						**11 073 376**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						49 448				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						4 090				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						1 222				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 499				
		- оборудование, тенге						10 980 554				

		- накладные расходы, тенге					30 909					
		в т.ч. зарплата, тенге					2 782					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					6 876					
		ИТОГО:										**11 073 376**
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							10 980 554			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения			**2%**		**1 856**					
		Итого с временнымн										**11 075 232**
		Зимние удорожания			**3,1185%**		**2 953**					
		Итого с зимними удорожаниями										**11 078 185**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1 953**					
		Итого сметная стоимость										**11 080 138**
		в том числе на 2019 год - 30%			**30,00%**							**3 324 041**
		в том числе на 2020 год - 70%			**70,00%**							**7 756 097**
		Итого в текущих ценах на 2019 год- 30 % К=1			**1,00**							**3 324 041**
		Итого в текущих ценах на 2020 год- 70 % К=1,05			**1,05**							**8 143 902**
		Всего :										**11 467 943**
		Итого по договорной цене										**10 321 149**
		НДС			**12 %**		**1 238 538**					
		Итого с НДС										**11 559 687**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100240014651

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласование"

_____ **Кранина О.Н.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района

(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водопровода

Договор о государственных закупках № 17 от 26.03.2021г.

АКТ № 14
выполненных работ
за май месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-4-1

Проектируемый водопровод В1

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы									
			1.1 Траншея под трубопровод									
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	14669,293	200,33	190,28	2938641	2791200	–	576954	3796843
						10,05	44,58	147441	653884	–	281248	

2	2 1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	464	1864,63	–	865189	–	–	622936	1607175
					1864,63	–	865189	–	–	119050	
3	3 1101-0104-0402										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	14761	34,2	34,2	504805	504805	–	127806	683220
					–	12,03	–	177509	–	50609	
4	4 1101-0205-0502										
		Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	456	810,65	–	369655	–	–	266152	686672
					810,65	–	369655	–	–	50865	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	14761	152,14	73,08	2245680	1078734	–	1188372	3708776
					79,06	32,76	1166946	483570	–	274724	
6	6 1101-0102-0314										
		Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	274	268,48	258,88	73564	70932	25	15103	95760
					9,51	67,04	2607	18369	–	7093	
7	7 4102-0103-1010										
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	492	205		100860		–	–	108929
					–		–		–	8069	
8	8 1101-0102-0602										
		Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	273	20,25	17,25	5527	4710	25	1855	7973
					2,9	6,53	792	1784	–	591	

1.2 Круглый котлован под колодцы

9	9 1101-0101-0314										
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2427	200,33	190,27	486191	461797	–	95456	628179
					10,05	44,58	24394	108184	–	46532	
10	10 1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	28,9	1553,88	–	44907	–	–	32333	83419
					1553,88	–	44907	–	–	6179	
11	11 1101-0104-0402										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2432	34,2	34,2	83171	83171	–	21057	112566
					–	12,03	–	29246	–	8338	
12	12 1101-0205-0502										
		Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	24,6	810,65	–	19942	–	–	14358	37044
					810,65	–	19942	–	–	2744	
13	13 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2432	152,14	73,08	369994	177730	–	195794	611051
					79,06	32,76	192264	79672	–	45263	
14	14 1101-0102-0314										
		Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	433	268,48	258,88	116253	112093	40	23867	151330
					9,52	67,04	4120	29028	–	11210	
15	15 4102-0103-1010										
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	780	205		159900		–	–	172692
					–		–		–	12792	
16	16 1101-0102-0602										
		Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	433	20,25	17,25	8767	7471	40	2942	12646

						2,9	6,54	1256	2830	–	937	
	Раздел 2 Трубопровод											
17	17	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	206	2998,83	155,05	617759	31940	384314	208398	892250
						978,18	43,68	201505	8998	–	66093	
18	26	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	4	339650,25	103984,25	1358601	415937	20776	1025799	2575152
						230472	28568,25	921888	114273	–	190752	
19	31	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	60	1954,68	78,97	117281	4738	19639	94199	228398
						1548,4	37,43	92904	2246	–	16918	
20	32	2304-0102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	27035		108140		108140	–	116791
						–		–		–	8651	
21	34	2304-0102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	105	57294		6015870		6015870	–	6497140
						–		–		–	481270	
22	35	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	60	2632,12	175,7	157927	10542	33271	117315	297261
						1901,9	73,1	114114	4386	–	22019	
23	36	2303-0103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	11	45571		501281		501281	–	541383
						–		–		–	40102	
24	40	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	2,4	986397,08	501131,67	2367353	1202716	44921	1441541	4113606

						466548,33	140160,83	1119716	336386	–	304712	
25	42	2302-0803-0302										
		Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	шт.	5	187114			935570		935570	–	1010416
						–		–		–	74846	
26	43	2302-0303-6606										
		Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1836			1836		1836	–	1983
						–		–		–	147	
27	44	2302-0803-0204										
		Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	шт.	21	154851			3251871		3251871	–	3512021
						–		–		–	260150	
28	55	2302-0301-1909										
		Фланец компрессионный присоединительный DN 110х4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	135	8553			1154655		1154655	–	1247027
						–		–		–	92372	
		Раздел 3 Устройство колодцев ф1500мм -174шт										
29	74	1122-1301-0101										
		Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=174,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкци	59,16	21506,41	8960,14		1272319	530082	173002	769531	2205198
						9621,96	3517,06	569235	208069	–	163348	

Итого	**35 742 901**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 858 875
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 488 598
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 258 434
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 645 276
- перевозка грузов, тенге	260 760
- накладные расходы, тенге	6 841 768
в т.ч. зарплата, тенге	615 760
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 647 624

ИТОГО:				**35 742 901**
В том числе :				
Стоимость оборудования, всего			0	
в том числе, оборудование поставки заказчика			0	
Временные здания и сооружения	**2%**	**714 858**		
Итого с временными				**36 457 759**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**1 136 935**		
Итого с зимними удорожаниями				**37 594 694**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**751 894**		
Итого сметная стоимость				**38 346 588**
в том числе на 2019 год - 30%	**30,00%**			**11 503 976**
в том числе на 2020 год - 70%	**70,00%**			**26 842 612**
Итого в текущих ценах на 2019 год- 30 %				
К=1	**1,00**			**11 503 976**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 70 %				
К=1,05	**1,05**			**28 184 742**
Всего :				**39 688 718**
Итого по договориой цене				**35 719 846**
НДС	**12 %**	**4 286 381**		
Итого с НДС				**40 006 227**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100240014651

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласование"

_____ **Кранина О.Н.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района

(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водопровода

Договор о государственных закупках № 17 от 26.03.2021г.

АКТ № 15
выполненных работ
за май месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-4-2

Подводки к границам потребителей

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 2 Трубопровод										
1	19	2304-0502-0801	Вентили проходные фланцевые 15кч19бр для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	655	2912		1907360		1907360	–	2059949
						–		–		–	152589	
2	20	2302-0301-1903	Фланец компрессионный присоединительный DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1310	4445		5822950		5822950	–	6288786
						–		–		–	465836	

3	21	2302-0302-8204	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1310	650		851500		851500	–	919620
						–		–		–	68120	
		Итого						**9 268 355**				
		в том числе										
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						8 581 810				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						686 545				
			ИТОГО:									**9 268 355**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**2%**		**185 367**				
			Итого с временными									**9 453 722**
			Зимние удорожания			**3,1185%**		**294 814**				
			Итого с зимними удорожаниями									**9 748 536**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**194 971**				
			Итого сметная стоимость									**9 943 507**
			в том числе на 2019 год - 30%			**30%**						**2 983 052**
			в том числе на 2020 год - 70%			**70%**						**6 960 455**
			Итого в текущих ценах на 2019 год-30 % К=1			**1**						**2 983 052**
			Итого в текущих ценах на 2020 год-70 % К=1,05			**1,05**						**7 308 478**
			Всего :									**10 291 530**
			Итого по договорной цене									**9 262 377**
			НДС			**12 %**		**1 111 485**				
			Итого с НДС									**10 373 862**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100240014651

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласование"

_____ **Кранина О.Н.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)