Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры и градостроительства и строительства",Актюбинская область, Мартукский район, Мартукский с.о., с.Мартук, ул.Сейфуллина, 38** — **100240014651**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл №1 от 04.06.2021г. к Договору № 17 от 26.03.2021г

Номер документа	Дата составления
00000000113	24.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с.Саржансай Мартукского района Актюбинской области"			работа	1	4 900 236,49	4 900 236,49	525 025,34
				Итого	1	x	4 900 236,49	525 025,34

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.12.2021

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019
года №178

Приложение 4
к Правилам организации *деятельности*
и осуществления *функций*
заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование стройки : "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района"

Справка № 8
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ декабрь __2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		17	26.03.2021 г.				
		доп.соглашение №1	04.06.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	421 367 623,49	4 375 211,15	376 221 092,15	3 983 577,45	195 816,85				45 146 531,33	421 367 623,49
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		4 375 211,15	4 375 211,15	4 179 394,30	195 816,85				525 025,33	4 900 236,49
Акт №49		-626 176,79	-626 176,79	-626 176,79					-75 141,21	-701 318,00
Акт №50		50 551,79	50 551,79	50 551,79					6 066,21	56 618,00
Акт №51		19 789,29	19 789,29	19 789,29					2 374,71	22 164,00
Акт №52		-2 137 812,50	-2 137 812,50	-2 137 812,50					-256 537,50	-2 394 350,00
Акт №53		-1 153 051,79	-1 153 051,79	-1 153 051,79					-138 366,21	-1 291 418,00
Акт №54		199 500,00	199 500,00	199 500,00					23 940,00	223 440,00
Акт №55		7 080 339,72	7 080 339,72	7 080 339,72					849 640,77	7 929 980,49
Акт №56		625 233,04	625 233,04	625 233,04					75 027,96	700 261,00
Акт №57		316 838,39	316 838,39	121 021,54	195 816,85				38 020,61	354 859,00

Всего к оплате: **4 900 236,49 (четыре миллиона девятьсот тысяч двести тридцать шесть) тенге 49 тиын**

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Руководитель Кульшанаев Н.Ш. БИН 100240014651
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И. БИН 041140007085
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" Болеков Т.Ж.
KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
звития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района

(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водопровода .Участок насосной 2-го подъема. Подводящий водопровод

Договор о государственных закупках № 17 от 26.03.2021г., доп.соглашение №1 от 04.06.2021г.

АКТ № 49

выполненных работ

за декабрь месяц 2021 г.

Локальная ресурсная смета № 6-3-1

Проектируемый водопровод В1- участок насосной II подъема

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	58	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-2	5281		-10562		-10562	–	-11407
						–		–		–	-845	
2	59	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 % К=2,000;	м3 кладки	-0,144	29354,17	2138,89	-4227	-308	-3069	-851	-5484
						5902,78	451,39	-850	-65	–	-406	

3	68	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-1	5281		-5281		-5281	–	-5703
						–		–		–	-422	
4	70	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	-0,108	29342,59	2138,89	-3169	-231	-2301	-638	-4112
						5898,15	453,7	-637	-49	–	-305	
5	78	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-1	5281		-5281		-5281	–	-5703
						–		–		–	-422	
6	79	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	-0,144	29354,17	2138,89	-4227	-308	-3069	-851	-5484
						5902,78	451,39	-850	-65	–	-406	
7	82	1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 бетонных конструкций колодца	-11,685	45850,83	2752,5	-535767	-32163	-388573	-129187	-718150
						9844,33	1323,15	-115031	-15461	–	-53196	
8	85	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-2	5281		-10562		-10562	–	-11407
						–		–		–	-845	
9	1	1122-1301-0101 Акт дополнений и изменений п.1	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,77	21506,78	8960,45	38067	15860	5176	23022	65976
						9622,03	3516,38	17031	6224	–	4887	
10	2	2104-0301-0117 Акт дополнений и изменений	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	23115		69345		69345	–	74893
						–		–		–	5548	
	Итого							**-626 581**				
	в том числе											

- зарплата рабочих-строителей, тенге		-100 337		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		-17 150		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		-9 416		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		-354 177		
- накладные расходы, тенге		-108 505		
в т.ч. зарплата, тенге		-9 765		
- сметная прибыль (8 %), тенге		-46 412		
Всего				**-626 581**
Временные здания и сооружения	**2%**	**-12 532**		
Итого с временными				**-639 113**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**-19 931**		
Итого с зимними удорожаниями				**-659 044**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**-13 181**	
Итого сметная стоимость				**-672 225**
в том числе на 2019 год - 30%	**30%**			**-201 668**
в том числе на 2020 год - 70%	**70%**			**-470 557**
Итого в текущих ценах на 2019 год- 30 % К=1	**1**			**-201 668**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 70 % К=1,05	**1,05**			**-494 084**
Всего :				**-695 752**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***			**-626 176,79**
НДС	**12 %**	**-75 141,21**		
Итого с НДС				**-701 318**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

_____ **Болеков Т.Ж.**

аттестат № KZ17VJE0032677

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" БИН 100240014651

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласование"

Директор _____ **Биманов А.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
звития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района

(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водопровода. Участок насосной 2-го подъема. Подводяший водопровод

Договор о государственных закупках № 17 от 26.03.2021г., доп.соглашение №1 от 04.06.2021г.

АКТ № 50
выполненных работ
за декабрь месяц 2021 г.

Локальная ресурсная смета № 6-3-2
на Проектируемый подводящий водопровод В1

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 2 Трубопровод										
1	12	1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	трубопровод а	0,291	97020,62	–	28233	–	9440	18605	50585
						64580,76	–	18793	–	–	3747	
		Итого						**50 585**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						18 793				

- материалы, изделия и конструкции, тенге		9 440		
- накладные расходы, тенге		18 605		
в т.ч. зарплата, тенге		1 674		
- сметная прибыль (8 %), тенге		3 747		
Всего				**50 585**
Временные здания и сооружения	**2%**	**1 012**		
Итого с временными				**51 597**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**1 609**		
Итого с зимними удорожаниями				**53 206**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**1 064**	
Итого сметная стоимость				**54 270**
в том числе на 2019 год - 30%	**30%**			**16 281**
в том числе на 2020 год - 70%	**70%**			**37 989**
Итого в текущих ценах на 2019 год- 30 % К=1	**1**			**16 281**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 70 % К=1,05	**1,05**			**39 888**
Всего :				**56 169**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***			**50 551,79**
НДС	**12 %**	**6 066,21**		
Итого с НДС				**56 618**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Болеков Т.Ж.

аттестат № KZ17VJE0032677

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" БИН 100240014651

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
звития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района

(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водопровода. Участок насосной 2-го подъема. Подводящий водопровод

Договор о государственных закупках № 17 от 26.03.2021г. Доп. Соглашение №1 от 04.06.2021

АКТ № 51
выполненных работ
за декабрь месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-3-3

Проектируемый водопровод В9

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 2 Трубопровод										
1	16 1122-0701-0103		Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,051	67941,18	–	3465	–	720	2718	6678
						53823,53	–	2745	–	–	495	

Раздел 3 Устройство колодца ф1500мм -1шт

2	28	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,072	29347,22	2138,89	2113	154	1534	425	2741
						5902,78	444,44	425	32	–	203	
3	32	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,314	5461,78	1675,16	1715	526	933	440	2327
						815,29	691,08	256	217	–	172	
4	33	1106-0101-0114	Устройство отмостки НР = 91 %	м3	0,392	17880,1	1165,82	7009	457	6155	450	8056
						1012,76	250	397	98	–	597	

Итого		**19 802**	
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		3 823	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		1 137	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		347	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		9 342	
- накладные расходы, тенге		4 033	
в т.ч. зарплата, тенге		363	
- сметная прибыль (8 %), тенге		1 467	
Всего			**19 802**
Временные здания и сооружения	**2%**	**396**	
Итого с временными			**20 198**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**630**	
Итого с зимнними удорожанияями			**20 828**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**417**	
Итого сметная стоимость			**21 245**
в том числе на 2019 год - 30%	**30%**		**6 374**
в том числе на 2020 год - 70%	**70%**		**14 871**
Итого в текущих ценах на 2019 год- 30 % К=1	**1**		**6 374**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 70 % К=1,05	**1,05**		**15 614**
Всего :			**21 988**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**19 789,29**

НДС **12 %** **2 374,71**

Итого с НДС **22 164**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Болеков Т.Ж.

аттестат № KZ17VJE0032677

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" БИН 100240014651

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района

(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водопровода

Договор о государственных закупках № 17 от 26.03.2021г., доп.соглашение №1 от 04.06.2021г.

АКТ № 52

выполненных работ

за декабрь месяц 2021 г.

Локальная ресурсная смета № 6-4-1

Проектируемый водопровод В1

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	80	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=174,000;	шт.	-174	5281		-918894		-918894	–	-992406
						–		–		–	-73512	

2	88 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=6,000;	шт.	-6	5281		-31686		-31686	–	-34221
					–		–		–	-2535	
3	90 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	-0,864	29343,75	2137,73	-25353	-1847	-18406	-5104	-32894
					5902,78	449,07	-5100	-388	–	-2437	
4	98 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-110	5281		-580910		-580910	–	-627383
					–		–		–	-46473	
5	100 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 % К=110,000;	м3 кладки	-11,88	29344,28	2138,05	-348610	-25400	-253089	-70176	-452289
					5902,44	449,24	-70121	-5337	–	-33503	

Итого			**-2 139 193**	
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге			-75 221	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			-27 247	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			-5 725	
- материалы, изделия и конструкции, тенге			-1 802 985	
- накладные расходы, тенге			-75 280	
в т.ч. зарплата, тенге			-6 775	
- сметная прибыль (8 %), тенге			-158 460	
Веего				**-2 139 193**
Временные здания и сооружения	**2%**	**-42 784**		
Итого с временными				**-2 181 977**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**-68 045**		
Итого с зимними удорожаниями				**-2 250 022**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**-45 000**	
Итого сметная стоимость				**-2 295 022**
в том числе на 2019 год - 30%	**30%**			**-688 507**
в том числе на 2020 год - 70%	**70%**			**-1 606 515**
Итого в текущих ценах на 2019 год-30 % К=1	**1**			**-688 507**

Итого в текущих ценах на 2020 год-70 % К=1,05	**1,05**		**-1 686 840**
Всего :			**-2 375 347**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**-2 137 812,50**
НДС	**12 %**	**-256 537,50**	
Итого с НДС			**-2 394 350**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Болеков Т.Ж.

аттестат № KZ17VJE0032677

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" БИН 100240014651

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 1
иказу Министра индустрии и инфраструктурного
ублики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
авилам организации деятельности
осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района

(наименование , адрес)

Объект : Подземная насосная станция на скважине с насосами производительностью 1-12м3/час

Договор о государственных закупках № 17 от 26.03.2021г., доп.соглашение №1 от 04.06.2021г.

АКТ № 53

выполненных работ

за декабрь месяц 2021 г.

Локальная ресурсная смета № 6- 6- 1

на Переход через автодорогу на участке ПК44-260м.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	29	1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 160 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,182	97027,47	–	17659	–	5905	11636	31639
						64582,42	–	11754	–	–	2344	
2	64	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-2	5281		-10562		-10562	–	-11407

						–		–		–	-845
3	65	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 % К=2,000;	м3 кладки	-0,144	29354,17	2138,89	-4227	-308	-3069	-851	-5484
						5902,78	451,39	-850	-65	–	-406	
4	75	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	-2	5281		-10562		-10562	–	-11407
						–		–		–	-845	
5	77	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 % К=2,000;	м3 кладки	-0,288	29343,75	2138,89	-8451	-616	-6135	-1701	-10964
						5902,78	447,92	-1700	-129	–	-812	
6	80	1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	-11,685	45850,83	2752,5	-535767	-32163	-388573	-129187	-718150
						9844,33	1323,15	-115031	-15461	–	-53196	
7	83	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-2	5281		-10562		-10562	–	-11407
						–		–		–	-845	
8	86	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	-0,24375	29341,54	2137,44	-7152	-521	-5192	-1441	-9280
						5903,59	451,28	-1439	-110	–	-687	
9	89	1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	-16,844	45850,75	2752,49	-772310	-46363	-560130	-186222	-1035215

						9844,28	1323,08	-165817	-22286	–	-76683	
10	92	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-3	5281		-15843		-15843	–	-17110
						–		–		–	-1267	
11	1	1107-0501-0101 Акт дополнений и изменений п.1	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	58	1549,93	808,79	89896	46910	13004	55543	157074
						516,93	294,62	29982	17088	–	11635	
12	2	2104-1201-9903 Акт дополнений и изменений п.2	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,888	25666		99789		99789	–	107772
						–		–		–	7983	
13	3	2104-1201-9907 Акт дополнений и изменений п.3	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	14,688	23964		351983		351983	–	380142
						–		–		–	28159	

Итого		**-1153797**	
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		-254 855	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		-33 061	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		-20 963	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		-462 217	
- накладные расходы, тенге		-263 859	
в т.ч. зарплата, тенге		-23 747	
- сметная прибыль (8 %), тенге		-81 118	
Всего			**-1 153 797**
Временные здания и сооружения	**2%**	**-23 076**	
Итого с временными			**-1 176 873**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**-36 701**	

Итого с зимними удорожаниями			**-1 213 574**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**-24 271**	
Итого сметная стоимость			**-1 237 845**
в том числе на 2019 год - 30%	**30%**		**-371 354**
в том числе на 2020 год - 70%	**70%**		**-866 491**
Итого в текущих ценах на 2019 год- 30 % К=1	**1**		**-371 354**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 70 % К=1,05	**1,05**		**-909 815**
Всего :			**-1 281 169**
Итого по договориой цене К=0,9	***0,9***		**-1 153 051,79**
НДС	**12 %**	**-138 366,21**	
Итого с НДС			**-1 291 418**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Болеков Т.Ж.

аттестат № KZ17VJE0032677

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" БИН 100240014651

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
азвития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района

(наименование , адрес)

Объект : Подземная насосная станция на скважине с насосами производительностью 1-12м3/час

Договор о государственных закупках № 17 от 26.03.2021г., доп.соглашение №1 от 04.06.2021г.

АКТ № 54
выполненных работ
за декабрь месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-7- 1

на Резервуар для воды ж/бетонный на 100м3

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 25 Разные работы										
1	157	1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР = 91 %	м3 емкости	180,9	263,14	2,37	47602	429	33762	12389	64790
						74,13	1,12	13411	203	–	4799	
2	158	1106-1401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция НР = 91 %	м3 емкости	180,9	548,39	0,79	99203	143	70943	25648	134839
						155,43	0,38	28117	68	–	9988	
		Итого										**199 629**

в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге		41 528		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		572		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		271		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		104 705		
- накладные расходы, тенге		38 037		
в т.ч. зарплата, тенге		3 423		
- сметная прибыль (8 %), тенге		14 787		
Всего				**199 629**
Временные здания и сооружеиия	**2%**	**3 993**		
Итого с временными				**203 622**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**6 350**		
Итого с зимними удорожаниями				**209 972**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**4 199**	
Итого сметная стоимость				**214 171**
в том числе иа 2019 год - 30%	**30%**			**64 251**
в том числе на 2020 год - 70%	**70%**			**149 920**
Итого в текущих ценах на 2019 год-30 % К=1	**1**			**64 251**
Итого в текущих ценах на 2020 год-70 % К=1,05	**1,05**			**157 416**
Всего :				**221 667**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***			**199 500,00**
НДС	**12 %**	**23 940,00**		
Итого с НДС				**223 440**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО"Алау Эксперт Инжиниринг"

Болеков Т.Ж.

аттестат № KZ17VJE0032677

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района

(наименование , адрес)

Объект : Подземная насосная станция на скважине с насосами производительностью 1-12м3/час

Договор о государственных закупках № 17 от 26.03.2021г., доп.соглашение №1 от 04.06.2021г.

АКТ № 55

выполненных работ

за декабрь месяц 2021 г.

Локальная ресурсная смета № 7-1- 1

на Благоустройство и озеленение территории

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	19	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	-646,3	723,41	225,11	-467540	-145486	-301601	-72571	-583320

						31,65	72,32	-20453	-46742	–	-43209	
2	20	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % К=-5,000;	м2 основания	3231,5	38,17	11,52	123354	37238	86116	13195	147473
						–	3,78	–	12218	–	10924	
3	21	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	-646,3	1606,88	97,14	-1038528	-62780	-948647	-49351	-1174909
						41,93	28,77	-27101	-18594	–	-87030	
4	25	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	-1539	723,41	225,11	-1113334	-346441	-718188	-172811	-1389037
						31,65	72,32	-48705	-111305	–	-102892	
5	26	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % К=-5,000;	м2 основания	7695	38,17	11,52	293738	88674	205064	31424	351175
						–	3,78	–	29096	–	26013	

6	27	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	-1539	1606,88	97,14	-2472991	-149494	-2258962	-117514	-2797745
						41,93	28,77	-64535	-44274	–	-207240	
7	31	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	7353,7	243,21	153,08	1788484	1125732	266645	569860	2547012
						53,86	34,2	396107	251461	–	188668	
8	35	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	-396	2911,99	1055,83	-1153150	-418108	-9883	-1032701	-2360719
						1831,21	378,82	-725159	-150011	–	-174868	
9	1	1127-0401-0101 Акт дополнений и изменений п.1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	186,671	1153,75	1020,55	215372	190507	–	70305	308531
						133,2	215,52	24865	40232	–	22854	
10	2	2101-0401-0101 Акт дополнений и изменений п.2	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	224,0052	1696		379913		379913	–	410306
						–		–		–	30393	
11	3	1127-0701-0302Акт дополнений и изменений п.3	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	1866,71	402,99	36,76	752257	68617	1583	765701	1639395
						365,38	14,42	682057	26925	–	121437	
12	4	1127-0201-1002 Акт дополнений и изменений п.4	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	328	1781,04	30,56	584181	10023	339261	257718	909251

13	5 1127-0201-1005 Акт дополнений и изменений п.5	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках НР = 108 %	м бортового камня	60	716,15 1895,88	11,38 55,73	234897 113753	3731 3344	– 61152	67352 55382	182666
14	6 2104-0508-9901 Акт дополнений и изменений п.6	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	14,104	820,95 36894	33,72	49257 520353	2023	– 520353	13531 –	561981
15	7 2104-0508-9901 Акт дополнений и изменений п.7	Камни бортовые тротуарные из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,96	– 36894		– 35418		– 35418	41628 –	38251
16	8 1201-0101-0401 Акт дополнений и изменений п.8	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР = 72 %	яма	100	– 2316,6	– –	– 231660	– –	– –	2833 166795	430331
17	9 1107-0101-0101 Акт дополнений и изменений п.9	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	100	2316,6 1616,97	– 908,9	231660 161697	– 90890	– –	31876 120864	305166
18	10 2104-9999-9917 Акт дополнений и изменений п.10	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	42	708,07 38357	316,2	70807 1610994	31620	– 1610994	22605 –	1739874
					–		–		–	128880	

19	11 1106-0101-0101 Акт дополнений и изменений	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4,1	15655,37	1079,76	64187	4427	54922	5247	74989
					1180	226,34	4838	928	–	5555	
20	12 1107-0111-0101 Акт дополнений и изменений	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка НР = 118 %	м оград	396	2996,93	1574,21	1186783	623387	59724	867429	2218549
					1271,9	584,44	503672	231437	–	164337	
21	13 2104-1202-9901 Акт дополнений и изменений	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	161,568	39750		6422328		6422328	–	6936114
					–		–		–	513786	

Итого		**10 495 334**	
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		1 312 207	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		1 120 530	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		258 745	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		5 806 192	
- накладные расходы, тенге		1 478 972	
в т.ч. зарплата, тенге		133 107	
- сметная прибыль (8 %), тенге		777 433	
Всего			**10 495 334**
Временные здания и сооружения	**2%**	**209 907**	
Итого с временными			**10 705 241**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**333 843**	
Итого с зимними удорожаниями			**11 039 084**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**220 782**	
Итого сметная стоимость			**11 259 866**
в том числе на 2019 год - 30%	**30%**		**3 377 960**
в том числе на 2020 год - 70%	**70%**		**7 881 906**
Итого в текущих ценах на 2019 год- 30 % К=1	**1**		**3 377 960**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 70 % К=1,05	**1,05**		**8 276 002**

Всего :			**11 653 962**
Итого по договориой цене К=0,9	***0,9***		**10 487 995,97**
НДС	**12 %**	**1 258 559,52**	
Итого с НДС			**11 746 555,49**
Без оплаты			**3 816 575,00**
Итого к оплате :			**7 929 980,49**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Болеков Т.Ж.

аттестат № KZ17VJE0032677

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" БИН 100240014651

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
звития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района

(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения

Договор о государственных закупках № 17 от 26.03.2021г., доп.соглашение №1 от 04.06.2021г.

АКТ № 56

выполненных работ

за декабрь месяц 2021 г.

Локальная ресурсная смета № 4-1- 5

на Кабельная линия 0,4 кВ от НС1 до действующей НС.**Акт дополнений и изменений**

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0205-0302										
		Акт дополнений и изменений	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	61,2	1553,86	–	95096	–	–	68469	176650
						1553,86	–	95096	–	–	13085	
2	2	1101-0205-0502										
		Акт дополнений и изменений	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка песка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	20,4	810,64	–	16537	–	–	11907	30720
						810,64	–	16537	–	–	2276	

3	3 2101-0401-0101 Акт дополнений и изменений	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	20,4	1696		34598		34598	–	37366
					–		–		–	2768	
4	4 1310-0904-0101 Акт дополнений и изменений	Опознавательная лента Прокладка в траншее НР = 61 %	км кабеля	0,34	90038,24	62297,06	30613	21181	–	8581	42330
					27741,18	13635,29	9432	4636	–	3136	
5	5 2113-0809-1304 Акт дополнений и изменений	Сигнальная лента шириной 150мм	м	340	32		10880		10880	–	11750
					–		–		–	870	
6	6 1101-0205-0502 Акт дополнений и изменений	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	40,8	810,64	–	33074	–	–	23813	61438
					810,64	–	33074	–	–	4551	
7	7 1310-0901-0302 Акт дополнений и изменений	Кабель масса 1 м до 2 кг. Прокладка в траншее НР = 61 %	км	0,34	169400	124667,65	57596	42387	–	14939	78338
					44732,35	27297,06	15209	9281	–	5803	
8	8 2306-0133-0902 Акт дополнений и изменеиий	Кабели силовые ВБбШв 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,34	509383		173190		173190	–	187045
					–		–		–	13855	

Итого	**625 637**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	169 348
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	63 568
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 917
- материалы, изделия и конструкции, тенге	218 668
- накладные расходы, тенге	127 709
в т.ч. зарплата, тенге	11 494
- сметная прибыль (8 %), тенге	46 344

Всего				**625 637**
Временные здания и сооружения	**2%**	**12 513**		
Итого с временными				**638 150**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**19 901**		
Итого с зимними удорожаниями				**658 051**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**13 161**	
Итого сметная стоимость				**671 212**
в том числе на 2019 год - 30%	**30%**			**201 364**
в том числе на 2020 год - 70%	**70%**			**469 848**
Итого в текущих ценах на 2019 год- 30 % К=1	**1**			**201 364**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 70 % К=1,05	**1,05**			**493 340**
Всего :				**694 704**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***			**625 233,04**
НДС	**12 %**	**75 027,96**		
Итого с НДС				**700 261**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Болеков Т.Ж.

аттестат № KZ17VJE0032677

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района
(наименование , адрес)

Объект : Подземная насосная станция на скважине с насосами производительностью 1-12м3/час

Договор о государственных закупках № 17 от 26.03.2021г., доп.соглашение №1 от 04.06.2021г.

АКТ № 57
выполненных работ
за декабрь месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-7- 3
на Автоматика

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Монтаж										
1	1	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР = 75 %	шт.	3	655,33	–	1966	–	20	1460	3700
						648,67	–	1946	–	–	274	

2	2 1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	5	1336	–	6680	–	–	5010	12625
					1336	–	6680	–	–	935	
3	3 1311-0401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе НР = 75 %	шт.	1	1466	421	1466	421	–	934	2592
					1045	200	1045	200	–	192	
4	4 1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	20	367,3	15,55	7346	311	2924	3007	11181
					205,55	3,3	4111	66	–	828	
5	5 1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	6	486,67	22,5	2920	135	1624	860	4082
					193,5	5,67	1161	34	–	302	
6	6 5810-1012-0102(пл)(об)	Преобразователь гидростатического давления измерительный ПД100-ДГО,016-167-0,5.10	шт	1	74107		74107		–	–	74107
					–		–		74107	–	
7	7 5810-1012-0103(пл)(об)	Двухканальный блок питания ОВЕН БП07Б-Д3.2-24 (МО2)	шт	1	10089		10089		–	–	10089
					–		–		10089	–	
8	8 5801-0101-0104(пл)(об)	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6	шт	3	17589		52767		–	–	52767
					–		–		52767	–	

9	9 5801-0101-0105(пл)(об)	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС2	шт	2	7857		15714		–	–	15714
					–		–		15714	–	
10	10 5801-0101-0106(пл)(об)	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС3	шт	3	3393		10179		–	–	10179
					–		–		10179	–	
11	11 5801-0101-0107(пл)(об)	Модем GSM/GPRSOBEH ПМ01/	шт	1	26339		26339		–	–	26339
					–		–		26339	–	
	Раздел 3 Кабели и провода										
12	12 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	16	754,38	349,81	12070	5597	4077	3025	16303
					149,75	112,88	2396	1806	–	1208	
13	13 2306-0902-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	28805		288		288	–	311
					–		–		–	23	
14	14 2901-0101-0101(пл)	Кабель гидрометрический	м	6	1575		9450		9450	–	10206
					–		–		–	756	
15	15 2306-1705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	10	268		2680		2680	–	2894
					–		–		–	214	
16	16 1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	1030500	6833,33	6183	41	4250	1894	8723

					315333,33	3500	1892	21	–	646	
17	17 1308-0303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	6084,5	44,5	12169	89	4826	5223	18783
					3627	–	7254	–	–	1391	
18	18 2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	2	3558		7116		7116	–	7685
					–		–		–	569	
19	19 2302-1104-0405	Крепления /скобы разные/	кг	1	537		537		537	–	580
					–		–		–	43	
20	20 1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	8	1493,75	96,63	11950	773	5386	3533	16722
					723,88	0,13	5791	1	–	1239	
21	21 2401-0106-2301	Бобышки прямые тип БМ20	шт.	8	193		1544		1544	–	1668
					–		–		–	124	
22	22 2401-0106-2901	Пробка	комплект	8	1128		9024		9024	–	9746
					–		–		–	722	
23	23 2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	25,92	446		11560		11560	–	12485
					–		–		–	925	

24	24 2106-0902-1001	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	2	189	378	378	–	408
					–	–	–	30	

Итого		**329 889**	
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		32 276	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		7 367	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		2 128	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		65 684	
- оборудование, тенге		189 195	
- накладные расходы, тенге		24 946	
в т.ч. зарплата, тенге		2 245	
- сметная прибыль (8 %), тенге		10 421	

Всего				**329 889**
Временные здания и сооружения	**2%**	**2 814**		
Итого с временными				**332 703**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**4 475**		
Итого с зимними удорожаниями				**337 178**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**2 960**	
Итого сметиая стоимость				**340 138**
в том числе на 2019 год - 30%	**30%**			**102 041**
в том числе на 2020 год - 70%	**70%**			**238 097**
Итого в текущих ценах на 2019 год- 30 % К=1	**1**			**102 041**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 70 % К=1,05	**1,05**			**250 002**
Всего :				**352 043**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***			**316 838,39**
НДС	**12 %**	**38 020,61**		

Итого с НДС **354 859**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл З"
БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Кожаев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
Болеков
аттестат № KZ17VJE0032677

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кульманаев Н.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласованиет"

Директор **Биманов А.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)