Заказчик : ГУ «Отдел строительства Нуринского района»
Подрядчик : ТОО «Жана-Арка-2006»

Договор № 23 от 04.03.2021 г.
Наименование объекта «Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур к жилым домам по ул.Акпасова в п.Нура Нуринского района Карагандинской области (Водоснабжение»

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1.	1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя	м3 грунта	77	27,92	27,92	2150	2150	--	666	3041
					--	12,01	--	925	--	225	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1101-0104 -0113 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м	м3 грунта	77	48,32	48,32	3721	3721	--	1152	5263
					--	20,78	--	1600	--	390	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0101 -0362 РСНБ РК	-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами	м3 грунта	1643	226,67	226,67	372419	372418	--	46230	452141
					--	39,08	--	64208	--	33492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 20	"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3									
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0101 -0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10 , Кэм=1,10	-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	554	249,33	249,33	138129	138129	--	17144	167695
					--	42,98	--	23811	--	12422	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1101-0101 -0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	796	385,39	385,39	306770	306771	--	43036	377790
					--	75,09	--	59772	--	27984	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1101-0101 -0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10 , Кэм=1,10	-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	210	423,93	423,93	89025	89025	--	12489	109635
					--	82,6	--	17346	--	8121	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.	1101-0205 -0302 РСНБ РК	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2	м3 грунта	76	2282,28	--	173453	--	--	124886	322207
					2282,28	--	173453	--	--	23867	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%									
8.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	24	2624,62 2624,62	-- --	62991 62991	-- --	-- --	45353 8668	117012
9.	1101-0205 -1201 РСНБ РК 2015	-Траншеи. Водоотлив НР - 72%; СП - 8%	м3 мокрого грунта	855,7345	1452,88 --	1452,88 918,06	1243280 --	1243280 785616	-- --	565643 144714	1953637
10.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	15,0542	992,41 992,41	-- --	14940 14940	-- --	-- --	10757 2056	27752
11.	1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	964	19,29 --	19,29 8,3	18596 --	18595 8001	-- --	5761 1949	26305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками вокруг колодцев	м3 уплотненного грунта	66	177,7	80,93	11728	5341	--	6505	19691
					96,77	40,11	6387	2647	--	1459	
		НР - 72%; СП - 8%		14	246,91	237,94	3457	3331	10	565	4344
13.	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		8,29	47,81	116	669	--	322	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,00012 м3	0,00168		5701		10			
14.	412-102-0101 РСНБ РК 2015	-Отвозка вытесненного грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	27,49	163	--	4481	--	--	--	4839
					--	--	--	--	--	358	
		СП - 8%		14	22,41	18,62	314	261	3	117	465
15.	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		3,56	8	50	112	--	34	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,00004 м3	0,00056		5701		3			
		Строительные работы									
16.	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,037	397868,37	110903,65	14721	4104	173	11620	28449
		НР - 99%; СП - 8%			282270	34966,52	10444	1294	--	2107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1. 217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	18 м3	0,666		255		170			
17.	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,1	330373,12 / 251715	77345,04 / 24172,59	33037 / 25172	7734 / 2417	131 / --	27313 / 4828	65178
		НР - 99%; СП - 8%									
	4	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	5 м3	0,5		255		128			
18.	241-201-0812 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	37,37	1304 / --	-- / --	48730 / --	-- / --	48730 / --	-- / 3898	52628
		СП - 8%									
19.	241-201-0604 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32x2,0 мм	м	101	151 / --	-- / --	15251 / --	-- / --	15251 / --	-- / 1220	16471
		СП - 8%									
20.	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,037	78701,64 / 65868,5	-- / --	2912 / 2437	-- / --	475 / --	2413 / 426	5751
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1. 217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	47 м3	1,739		255		443			
21.	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1	69090,44 / 65868,5	-- / --	6909 / 6587	-- / --	322 / --	6521 / 1074	14504
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1. 217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	11,8 м3	1,18		255		301			
22.				10	49158,24	10154,4	491582	101544	187793	243050	793402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		20224,5	4325,97	202245	43260	--	58771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,272 м3	2,72		20299		55213			
22.2. 212-101-1901		Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,101 м3	1,01		22283		22506			
22.3. 212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	0,0034 м3	0,034		16604		565			
22.4. 235-201-0601		Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	21,1 кг	211		145		30595			
22.5. 261-107-0447		Каболка	0,004 т	0,04		1358578		54343			
23.	225-101-0602 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 СП - 8%	шт.	8	32611 --	-- --	260888 --	-- --	260888 --	-- 20871	281759
24.	225-101-0109 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 СП - 8%	шт.	16	28565 --	-- --	457040 --	-- --	457040 --	-- 36563	493603
25.	225-101-0108 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 СП - 8%	шт.	8	20433 --	-- --	163464 --	-- --	163464 --	-- 13077	176541
26.	225-101-0610 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 СП - 8%	шт.	8	29657 --	-- --	237256 --	-- --	237256 --	-- 18980	256236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	225-101-0 201 РСНБ РК 2015	-Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	6933	--	55464	--	55464	--	59901
					--	--	--	--	--	4437	
		СП - 8%									
28.	225-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	18	7115	--	128070	--	128070	--	138316
					--	--	--	--	--	10246	
		СП - 8%									
29.	ТССЦ РК 8.04-08-2 017 общ.часть	-Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов колодцев	м3	10	270	--	2700	--	2700	--	2916
					--	--	--	--	--	216	
		СП - 8%									
30.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Упоры бетонные из бетона класса В7.5 на сульфатостойком цементе. Устройство	м3	0,134	29855,61	1216,63	4001	163	2998	802	5187
					6267,1	305,86	840	41	--	384	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,13668		20299		2774			
31.	244-201-0 303 РСНБ РК 2015	-Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	8	11573	--	92584	--	92584	--	99991
					--	--	--	--	--	7407	
		СП - 8%									
32.	222-503-0 201 РСНБ РК 2015	-Стремянки металлические в колодцах ГОСТ 25772-83	т	0,27208	887579	--	241492	--	241492	--	260811
					--	--	--	--	--	19319	
		СП - 8%									
33.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 стремянок за 2 раза	м	7,89032	165,84	3,85	1309	31	806	329	1769
					59,86	0,61	472	5	--	131	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,00142		508438		722			
34.	241-102-0228 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм (Футляр для прохода труб в стенах колодцев)	м	2,4	11031	--	26474	--	26474	--	28592
					--	--	--	--	--	2118	
		СП - 8%									
35.	241-102-0220 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм (Футляр для прохода труб в стенах колодцев)	м	1,2	7845	--	9414	--	9414	--	10167
					--	--	--	--	--	753	
		СП - 8%									
36.	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0024	3161362,69	243229,92	7587	583	6017	1091	9372
					411440	47672,32	987	114	--	694	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1. 261-105-0177		Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	6630 кг	15,912		263		4185			
36.2. 234-203-0204		Холст стекловолокнистый ВВ-Г	168 10 м2	0,4032		4019		1620			
37.	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или	км трубопровода	0,0012	2413309,53	215681,91	2896	258	2183	502	3670
					378880	43605,4	455	52	--	272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16	битумно-полимерной изоляции									
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	4830 кг	5,796		263		1524			
37.2.	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	120 10 м2	0,144		4019		579			
38.	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	-Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	55014,69 / 2327,78	201,53 / 89,5	110029 / 4656	403 / 179	104970 / --	4786 / 9185	124000
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.	217-101-0106	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 нестандартный для конструкций связи	0,0028 т	0,0056		991651		5553			
38.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,06 кг	0,12		446		54			
38.3.	244-404-0109	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	1 шт.	2		49682		99364			
39.	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	2	753,35 / 753,35	-- / --	1507 / 1507	-- / --	-- / --	1145 / 212	2864
		НР - 76%; СП - 8%									
40.	СТ124-010 107-0502	-Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	--	116288 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	--
41.	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	--	2285,61 / 1897	95,97 / 45,84	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	--
42.	242-101-1205 РСНБ	-Задвижка фланцевая с обрезиненным клином	шт.	2	57393 / --	-- / --	114786 / --	-- / --	114786 / --	-- / 9183	123969

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100									
		СП - 8%		15	2590	--	38850	--	38850	--	41958
45.	241-116-0210 РСНБ РК 2015	-Фланцы свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.		--	--	--	--	--	3108	
		СП - 8%		0,1218	1462662,43	532401,25	178152	64847	43720	89584	289155
46.	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		571302,9	171631,29	69585	20905	--	21419	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	1	0,1218		340239		41441			
46.1.	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	9,98992	97,8	2,71	977	27	439	355	1438
47.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей	м2		51,18	0,31	511	3	--	107	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	0,00009	0,000899		439993		396			
47.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т								
				15	1534,58	952,91	23019	14294	--	12942	38838
48.	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		581,67	289,85	8725	4348	--	2877	
		НР - 99%; СП - 8%		14	1401	--	19614	--	19614	--	21183
49.	241-214-0108 РСНБ	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ	шт.		--	--	--	--	--	1569	

	РК 2015	100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		СП - 8%		1	1772	--	1772	--	1772	--	1914
50.	241-208-0 407 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.		--	--	--	--	--	142	
		СП - 8%		2	9970,89	4449,81	19942	8900	4067	9952	32286
53.	1122-1101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		3487,35	1538,99	6975	3078	--	2392	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	0,041 м3	0,082		5867		481			
13.2.	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	0,193 м3	0,386		240		93			
13.3.	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	0,4 м	0,8		4251		3401			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге		7074639,02
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	тенге	599535	
Затраты на эксплуатацию машин	тенге	2385910	
в том числе зарплата машинистов	тенге	1040403	
Материалов, изделий и конструкций	тенге	2267957	
Перевозка грузов	тенге	4481	
Накладные расходы	тенге	1292709	
Сметная прибыль	тенге	524047	
Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге		91970,31
ИТОГО	Тенге		7166609,33
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		143332,19
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге		7309941,52
Налог на добавленную стоимость- 12%	Тенге		877193,00
Всего	Тенге		8187134,50
Скидка 10%	Тенге		818713,45
ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге		7368421,05

Подрядчик : ТОО «Жана-Арка 2006»
БИН 060140005857

Руководитель Беков А.Х

Заказчик : ГУ «Отдел строительства Нуринского района».
БИН 131040009031

Вр.и.о руководителя Оралбаев Н.А

Эксперт(ы) технического надзора ТОО «ТЛГ-2002»
Эксперт Котович В.Г ИИН 560926300426
№KZ37VJEE00026982, KZ64VJE00026981, KZ10VJE00026983.

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО «ТН и АН ЮСА» БИН 161140004555
Эксперт Уакаев А.Ш