Подрядчик : ТОО «Жана-Арка-2006»

Договор № 23 от 04.03.2021 г.
Наименование объекта «Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур к жилым домам по ул.Акпасова в п.Нура Нуринского района Карагандинской области (Водоснабжение»

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1.	1101-0205 -1201 РСНБ РК 2015	-Траншеи. Водоотлив НР - 72%; СП - 8%	м3 мокрого грунта	68,937	1452,88	1452,88	100157	100157	--	45568	157383
					--	918,06	--	63288	--	11658	
2.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	74	992,41	--	73438	--	--	52876	136419
					992,41	--	73438	--	--	10105	
3.	1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2210	19,29	19,29	42631	42631	--	13207	60305
					--	8,3	--	18343	--	4467	
4.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками вокруг колодцев НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	50	177,7	80,93	8885	4047	--	4928	14918
					96,77	40,11	4838	2006	--	1105	
5.	1101-0102	-Грунты 2 группы.	м3	25	246,91	237,94	6173	5948	18	1010	7757

-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	грунта		8,29	47,81	207	1195	--	575		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1. 211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00012	0,003	5701		17				
6. 412-102-0101 РСНБ РК 2015	-Отвозка вытесненного грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км СП - 8%	т·км		47,5	163 ---	-- ---	7742 ---	-- ---	-- 619	-- ---	8361
7. 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		25	22,41 3,56	18,62 8	560 89	466 200	5 --	208 61	830
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1. 211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00004	0,001	5701		6				
	Строительные работы										
8. 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		0,3	397868,37 282270	110903,65 34966,52	119361 84681	33271 10490	1409 --	94219 17086	230667
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
Программный комплекс АВС (редакция 2021.3)				3						387770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1. 217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	5,4	255		1377			
9. 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4		-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		0,04	330373,12 251715	77345,04 24172,59	13215 10069	3094 967	52 --	10925 1931	26071
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. 217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	0,2	255		51			
10.				303	1304	--	395112	--	395112	--	426721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	241-201-0812 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	31609	
		СП - 8%		40,4	151	--	6100	--	6100	--	6588
11.	241-201-0604 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32x2,0 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	488	
		СП - 8%		0,3	78701,64	--	23610	--	3849	19563	46627
12.	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		---	---	---	---	---	---	
					65868,5	--	19761	--	--	3454	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	47 м3	14,1		255		3596			
				0,04	69090,44	--	2764	--	129	2608	5802
13.	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		---	---	---	---	---	---	
					65868,5	--	2635	--	--	430	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	11,8 м3	0,472		255		120			
				15,219	13816,91	1868,1	210280	28431	123960	66439	298856
14.	1111-0101-0204	-Слои подстилающие щебеночные под отмостку	м3 подстилающего слоя		---	---	---	---	---	---	
					3803,764	840,4	57889	12790	--	22137	387770
	РСНБ РК 2015	колодцев. Устройство с уплотнением трамбовками									
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	0,29 м3	4,41351		6431		28383			
14.2.	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	15,219		5701		86764			
				101,46	1575,85	3,25	159886	330	138298	23090	197614
15.	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Покрытие отмостки асфальтобетонные мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					209,52	1,2	21258	122	--	14638	

	доп. вып. 2	Устройство										
		НР - 108%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1. 211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	0,005 м3	0,5073		1839		933				
15.2. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0714 т	7,244244		18009		130462				
15.3. 216-201-0203		Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	0,0006 т	0,060876		113410		6904				
16.	1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Обратное перемещение расительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.	м3 грунта	1597	27,92	27,92	44588	44588	--	13810	63069	
					--	12,01	--	19180	--	4672		
		НР - 72%; СП - 8%										
17.	1101-0104 -0113	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами	м3 грунта	1597	48,32	48,32	77167	77167	--	23894	109146	
					--	20,78	--	33186	--	8085		
Программный комплекс АВС (редакция 2021.3)					5					387770		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 К=2	мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м									
		НР - 72%; СП - 8%									
18.	1101-0104 -0702 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	15970	1,17	1,17	18685	18685	--	5749	26389
					--	0,5	--	7985	--	1955	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.	1116-0501 -0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	24	664,82	1,33	15956	32	260	15354	33815
					652,65	0,15	15664	4	--	2505	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1. 241-221-0104		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	0,625 шт.	15		12		180			

19.2.			0,004	0,096								
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		80					
19.3.			0,99	23,76								
261-301-0191	Трубы полимерные	м			--		--					
20.			24	1503	--	36072	--	36072	--	38958		
241-215-0132 РСНБ РК 2015	-Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110x1"	шт.		--	--	--	--	--	2886			
	СП - 8%											
21.			24	3310	--	79440	--	--	--	79440		
ТПРАЙС лист	-Кран шаровый муфтовый Ду 32мм	шт		--	--	--	--	--	--			
22.			1629,531	177,7	80,93	289568	131877	--	160596	486177		
1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		96,77	40,11	157690	65360	--	36013			
	НР - 72%; СП - 8%											
Программный комплекс АВС (редакция 2021.3)				6					387770			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Обоснование ЭСН РК 8.04-01-2015 приложение "В"									
		Пункт отправления г. Нур-Султан, расстояние до п. Нура - 83км, расстояние для расчета 83-30=53км									
23.				4493,764	37	--	166269	--	--	--	179571
411-102-0219 РСНБ РК 2015	-Перевозка железобетонных изделий бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км			--	--	--	--	--	13302	
	СП - 8%										
24.				1956,5374	32	--	62609	--	--	--	67618
412-101-0219 РСНБ РК 2015	-Перевозка Навалочных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км			--	--	--	--	--	5009	
	СП - 8%										
25.				124,6295	37	--	4611	--	--	--	4980
411-102-0219 РСНБ РК 2015	-Перевозка металла сортового в связках, труб металлических, задвижек, гидрантов, фланцев и фасонных частей стальных бортовыми автомобилями вне населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до	т·км			--	--	--	--	--	369	

		100 км									
		СП - 8%									
26.	411-102-0 219 РСНБ РК 2015	-Перевозка полиэтиленовых труб и фитингов и композитных люков бортовыми автомобилями вне населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	311,2902	37	--	11518	--	--	--	12439
					--	--	--	--	--	921	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3) 7 387770

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
27.	412-401-0 219 РСНБ РК 2015	-Перевозка бетона и раствора автобетоносмесителями вне населенных пунктов. Объем ёмкости 6 м3. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	2288,4022	37	--	84671	--	--	--	91445
					--	--	--	--	--	6774	
		СП - 8%									
28.	411-102-0 219 РСНБ РК 2015	-Перевозка Лакокрасочных материалов, электродов, пиломатериалов бортовыми автомобилями вне населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	12,6246	37	--	467	--	--	--	504
					--	--	--	--	--	37	
		СП - 8%									
29.	412-302-0 219 РСНБ РК 2015	-Перевозка битума и битумной мастики автобитумовозами вне населенных пунктах. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	45,7072	38	--	1737	--	--	--	1876
					--	--	--	--	--	139	
		СП - 8%									
30.	411-102-0 219 РСНБ РК 2015	-Перевозка изоляционных и прочих материалов бортовыми автомобилями вне населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	51,3782	37	--	1901	--	--	--	2053
					--	--	--	--	--	152	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ: тенге 2822399

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Зарплата рабочих строителей	тенге		448219	
Затраты на эксплуатацию машин	тенге		490724	
в том числе зарплата машинистов	тенге			235116
Материалов, изделий и конструкций	тенге		784705	
Перевозка грузов	тенге		341525	
Накладные расходы	тенге		554044	
Программный комплекс АВС (редакция 2021.3)		8		387770

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				203182				
		Временное здания и сооружения 1,3 %	Тенге								36691,19
		ИТОГО	Тенге								2859090,19
		Непредвиденные работ и затрат 2%	Тенге								57181,80
		ИТОГО	**Тенге**								**2916271,99**
		Закрепление трасс трубопроводов	Тенге								29016,00
		ИТОГО	**Тенге**								**2945287,99**
		Налог на добавленную стоимость- 12%	**Тенге**								**353434,56**
		Всего	Тенге								3298722,55
		Скидка 10%	Тенге								329867,29
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге								2968855,26

Подрядчик : ТОО «Жана-Арка 2006»
БИН 060140005857

Руководитель Беков А.Х

Заказчик : ГУ «Отдел строительства Чубинского района.
БИН 131040009031

Вр.и.о руководителя Оралбаев Н.А

Эксперт(ы) технического надзора ТОО «ТЛГ-2002»

Эксперт Котович В.Г ИИН 560926300426
№KZ37VJEE00026982, KZ64VJEE00026981, KZ10VJE00026983.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО «ТН и АН ЮСА» БИН 161140004555
Эксперт Уакаев А.Ш