Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство фельдшерско -акушерского пункта в с.Кертинди Нуринского района, Карагандинской области"

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№46	02.03.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство фельдшерско - акушерского пункта в с.Кертинди Нуринского района, Карагандинской области"	14 183 652,96	12 663 975,86							1 519 677,10	14 183 652,96

Подрядчик:

ТОО "Акмешит-Мелиоратор", БИН 070540008808

Директор_____**Шамихов Б.Ы.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт_____**Котович В.Г.**
ИИН 560926300426
№ KZ37VJE00026982; № KZ60VJE00026984; № KZ10VJE00026983

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813

Заместитель руководителя_____**Бейсембаев Н.Б.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Саулет-Студия", БИН 170740004625

Директор_____**Капабаев Е.А.**
Приказ №053-К от от 23.04.2021 г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
Генподрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Договор: №46 от 02.03.2021 г.
Наименование объекта: "Строительство фельдшерско -акушерского пункта в с.Кертинди Нуринского района, Карагандинской области"

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Общестроительные работы (ЛС №2-1-1)										
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		39,70695	207,96	198,33	8257	7875	4	1882	10951
		НР - 72%; СП - 8%				9,53	56,32	378	2236		811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,001588	2715,00				4		
2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта		1,22805	3306,32	--	4060	--	--	2923	7542
		НР - 72%; СП - 8%				3306,32	--	4060	--		559	
3	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /вовременный отвал/	т		78,63625	42,00	--	3303	--		--	3567
		СП - 8%				--	--	--	--		264	
4	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /для обратной засыпки/	т		47,48625	42,00	--	1994	--		--	2154
		СП - 8%				--	--	--	--		160	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		26,32095	35,57	35,57	936	936	--	252	1283
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,31	--	350		95	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /пазухи котлована,траншей/	м3 грунта		0,81405	897,16	--	730	--	--	526	1357
		НР - 72%; СП - 8%				897,16	--	730	--		100	

7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		26,32095	164,73	77,25	4336	2033	--	2345	7216
		НР - 72%; СП - 8%				87,48	36,28	2303	955		535	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					23617	10845	4	7928	34070
								7471	3541	--	2524	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					23617				
	Материалы		Тенге					4				
	Всего заработная плата		Тенге						11013			
	Транспортные расходы		Тенге					5297				
		Накладные расходы	Тенге					7929				
		Сметная прибыль	Тенге					2524				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					34070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						11013			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					34070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						11013			
		РАЗДЕЛ 2.СВАЙНЫЕ РАБОТЫ										
8	1105-0101-2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи		4	41934,63	5627,48	167739	22510	134919	19256	201954
		НР - 99%; СП - 8%				2577,40	2285,11	10310	9140		14960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,14	0,56	26662,00				14931		
8.2	2102-0101-2803	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,14	4,56	22114,00				100840		
9	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,124	226809,00	--	28124	--	28124	--	30374
		СП - 8%				--	--	--	--		2250	
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,021	229333,00	--	4816	--	4816	--	5201
		СП - 8%				--	--	--	--		385	
11	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,145	20643,19	1381,39	2993	200	42	2556	5993
		НР - 91%; СП - 8%				18973,80	394,80	2751	57		444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,435	96,00				42		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					203672	22710	167901	21812	243522
								13061	9198	--	18039	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					203672				
	Материалы		Тенге					134961				
	Всего заработная плата		Тенге						22258			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					32940				
		Накладные расходы	Тенге					21811				
		Сметная прибыль	Тенге					18039				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					243522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге						22258			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					243522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге						22258			
		РАЗДЕЛ 3.РОСТВЕРК										
12	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания		15,738	6352,38	1764,18	99974	27765	58016	24438	134364
		НР - 93%; СП - 8%				901,85	767,80	14193	12084		9953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2101-0201-0603	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,15	18,0987	3202,00				57952		
13	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания		7,869	3392,66	1036,43	26697	8156	12029	9147	38711
		НР - 93%; СП - 8%				827,58	422,30	6512	3323		2867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2101-0401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	1,1	8,6559	1386,00				11997		
14	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверхудо 1000 мм. Устройство**	м3		13,8	30605,78	2035,75	422360	28093	333409	60791	521803
		НР - 91%; СП - 8%				4410,00	430,84	60858	5946		38652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2102-0101-2803	**Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	14,007	22114,00				309751		
15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,50357	226809,00	--	114214	--	114214	--	123351
		СП - 8%				--	--	--	--		9137	
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,18582	229333,00	--	42615	--	42615	--	46024
		СП - 8%				--	--	--	--		3409	
17	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		0,68939	20643,19	1381,39	14231	952	199	12151	28493
		НР - 91%; СП - 8%				18973,80	394,80	13080	272		2111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2105-0307-1008	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	3	2,06817	96,00				199		
18	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 100 мм. Прокладка по основанию пола**	м		1,2	252,41	18,30	303	22	24	191	534
		НР - 72%; СП - 8%				214,08	7,38	257	9		40	
19	2301-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ DN 150**	м		1,2	1576,00	--	1891	--	1891	--	2042
		СП - 8%				--	--	--	--		151	
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности		34,504	882,38	19,89	30446	686	19804	9347	42976
		НР - 93%; СП - 8%				288,53	2,76	9956	95		3183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2110-0501-1404	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	82,8096	223,00				18467		

21	1126-0101-2202 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучным и плитами из пенополистирола	м3 изоляции		3,4504	73690,85	1131,66	254263	3905	160862	69467	349628
		ПР - 76%; СП - 8%				25938,00	552,80	89496	1907		25898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2110-0502-1809	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	12,7	43,82008	1168,00				51182		
21.2	2111-0401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,05	3,62292	28881,00				104634		
22	ТЦП	Модульное здание (ФАП)(металлоконструкция)	комплект		1 (0,23)	45353571,43	--	10431321	--	10431321	--	11265827
		СП - 8%				--	--	--	--		834506	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					11438314	69579	11174384	185532	12553753
								194353	23636	--	929907	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					303				
	Материалы		Тенге					24				
	Всего заработная плата		Тенге						266			
		Накладные расходы	Тенге					191				
		Сметная прибыль	Тенге					40				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					534				
		Сметная заработная плата	Тенге						266			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					11436120				
	Материалы		Тенге					584317				
	Всего заработная плата		Тенге						217723			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10588150				
		Накладные расходы	Тенге					185341				
		Сметная прибыль	Тенге					929717				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					12551178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									179
		Сметная заработная плата	Тенге						217723			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1891				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1891				
		Сметная прибыль	Тенге					151				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2042				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					12553754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									180
		Сметная заработная плата	Тенге						217989			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					11665604	103134	11342289	215272	12831345
								214885	36375	--	950470	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					303				
	Материалы		Тенге					24				
	Всего заработная плата		Тенге						266			
		Накладные расходы	Тенге					191				
		Сметная прибыль	Тенге					40				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					534				
		Сметная заработная плата	Тенге						266			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					11663410				
	Материалы		Тенге					719282				
	Всего заработная плата		Тенге						250994			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10621091				
	Транспортные расходы		Тенге					5297				
		Накладные расходы	Тенге					215081				
		Сметная прибыль	Тенге					950279				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					12828770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									204
		Сметная заработная плата	Тенге						250994			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1891				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1891				
		Сметная прибыль	Тенге					151				

	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2042				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					12831347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									204
		Сметная заработная плата	Тенге						251260			
		ОТДЕЛ 2.Благоустройство территории (ЛС №7-1-1)										
		РАЗДЕЛ 4.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										
23	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		**649,49**	**50,75**	**50,75**	**32961**	**32961**	**--**	**8879**	**45187**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**18,99**	**--**	**12332**		**3347**	
24	**1101-0104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**		**649,49**	**43,42**	**43,42**	**28203**	**28203**	**--**	**7597**	**38665**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**16,25**	**--**	**10552**		**2864**	
25	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /не достающий грунт/**	**м3 грунта**		**260**	**277,65**	**267,01**	**72188**	**69422**	**28**	**15866**	**95098**
		НР - 72%; СП - 8%				**10,53**	**74,22**	**2738**	**19298**		**7044**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	**2101-0201-0604**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,00004**	**0,0104**	**2715,00**				**28**		
26	**4102-0102-1002 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**		**442**	**65,00**	**--**	**28730**	**--**		**--**	**31028**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2298**	
27	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале/разравнивание/**	**м3 грунта**		**649,49**	**21,34**	**18,02**	**13859**	**11701**	**71**	**4887**	**20246**
		НР - 72%; СП - 8%				**3,21**	**7,24**	**2087**	**4700**		**1500**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	**2101-0201-0604**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,00004**	**0,02598**	**2715,00**				**71**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**175942**	**142288**	**99**	**37229**	**230224**
								4825	**46881**	**--**	**17053**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**175942**				
	Материалы		Тенге					**99**				
	Всего заработная плата		Тенге						**51706**			
	Транспортные расходы		Тенге					**28730**				
		Накладные расходы	Тенге					**37228**				
		Сметная прибыль	Тенге					**17054**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**230224**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**32**
		Сметная заработная плата	Тенге						**51706**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**230224**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**32**
		Сметная заработная плата	Тенге						**51706**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**					**175942**	**142288**	**99**	**37229**	**230224**
								4825	**46881**	**--**	**17053**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**175942**				
	Материалы		Тенге					**99**				
	Всего заработная плата		Тенге						**51706**			
	Транспортные расходы		Тенге					**28730**				
		Накладные расходы	Тенге					**37228**				
		Сметная прибыль	Тенге					**17054**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**230224**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	Тенге						51706			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					230224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	Тенге						51706			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**13061569**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					219710				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						245421			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						83256			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							11342388		
		- Перевозка грузов	Тенге					34027				
		- Накладные расходы	Тенге								252501	
		- Сметная прибыль	Тенге								967523	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			13 061 569						
		ИТОГО с оборудованием	Тенге			-						
		ИТОГО без оборудования	Тенге			13 061 569						
		Временные здания и сооружения -2,9%	Тенге			378 785,50						
		Итого по главам 1-8	Тенге			13 440 354,50						
		Зимнее удорожание -2,64%	Тенге			354 825,36						
		Итого по главам 1-9	Тенге			13 795 179,86						
		Непридвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			275 903,60						
		Итого с оборудованием	Тенге			14 071 083,46						
		Итого с понижающим коэф.К=0,90000005289	Тенге			12 663 975,86						
		НДС 12%	Тенге			1 519 677,10						
		ИТОГО:	Тенге			14 183 652,96						

Подрядчик:

ТОО "Акмешит-Мелиоратор", БИН 070540008808

Директор_____ **Шамахов Б.Ы.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт_____ **Ковович В.Г.**
ИИН 560926300426
№ KZ37VJE00026982; № KZ63VJE00026981; № KZ10VJE00026983

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813

Заместитель руководителя_____ **Бейсембаев Н.Б.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Саулет-Студия", БИН 170740004625

Директор_____ **Капабаев Е.А.**
Приказ №083-К от от 23.04.2021 г.