Заказ 538-2021

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Аягозского района" БИН150440022163 ВКО,Аягозского района,г.Аягоз, ул.Б.Момышулы,69 ,8(7223)731032

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А" БИН990940000105, ВКО,г.Усть-Каменогорск, ул.Жибек Жолы,3 71

Стройка : Капитальный ремонт административного здания расположенного по адресу: г.Аягоз, ул. Х.Дюсенова,47, ВКО

Объект : Капитальный ремонт административного здания расположенного по адресу: г.Аягоз, ул. Х.Дюсенова,47, ВКО

Договор подряда (контракт) № 48 от 10.11.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №3 от 27.12.2021г.

за декарь 2021г.

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.- ОТП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: на един.	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета №2-1-2 Общестроительные работы												
		Раздел 2 Наружная отделка												
3	290-001-0002(пл)ТОО "Восток Профиль"	Металлосайдинг К=1,060;	м2		-3,44167	3023		-10404		-10404	–	-11236		
						–		–		–	-832			
		Раздел 3 Полы												
		3.1 Тип 1												
5	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки		-63,7	1028,46	41,61	-65513	-2651	-32142	-23106	-95709	0,4094	-26,07878
						482,27	21,51	-30721	-1370	–	-7090		0,01588	-1,01124

	3.3 Тип 3											
8 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	151,5	3765,42	31,61	570461	4789	480017	63423	684595	0,4393	66,55395
				565,38	16,05	85655	2432	–	50711		0,01063	1,60969
	3.5 Плинтуса											
12 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	160	316,23	3,19	50597	510	30883	13978	69741	0,07659	12,2544
				120,02	1,32	19203	211	–	5166		0,00088	0,14
	Раздел 4 Внутреняя отделка											
14 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	303	599,73	4,43	181718	1342	48013	95779	299697	0,299	90,597
				436,84	2,19	132363	664	–	22200		0,00138	0,41663
15 1110-0403-0101	Потолки подвесные по деревянному каркасу с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство НР = 72 %	м2 потолка	-16,7	3358,22	19,35	-56082	-323	-27325	-20573	-82787	1,12459	-18,78065
				1702,63	8,35	-28434	-139	–	-6132		0,00425	-0,07098
16 1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	-16,7	946,27	4,27	-15803	-71	-3598	-8754	-26522	0,4715	-7,87405
				726,58	1,49	-12134	-25	–	-1965		0,00088	-0,01461
19 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	776,2	537,35	4,43	417091	3439	112402	218125	686033	0,26565	206,19753
				388,11	2,19	301251	1700	–	50817		0,00138	1,06728

20 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	24,28	5702,09	28,74	138447	698	53201	61132	215545	2,3	55,844
				3482,2	14,73	84548	358	–	15966		0,01075	0,26101
	Раздел 5 Проемы											
	5.1 Двери											
27 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	30,45	2201,89	113,14	67048	3445	15515	35769	111042	1,1216	34,15272
				1579,21	52,28	48087	1592	–	8225		0,03163	0,96298
30 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	3,99	3882,94	67,76	15493	270	2225	9445	26933	2,31357	9,23114
				3257,51	30,42	12997	121	–	1995		0,01725	0,06883
31 223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	3,99	40727		162501		162501	–	175501		
				–		–		–	13000			
32 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 72 %	шт.	2	8701,62	2,55	17403	5	13860	2547	21546	1,2328	2,4656
				1769,07	–	3538	–	–	1596		–	–
	5.2 Окна											
35 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 %	м	23,26	1940,5	14,57	45136	339	37048	5701	54904	0,24587	5,71894
				333,15	7,26	7749	169	–	4067		0,00463	0,10758
36 223-501-0110	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 600 мм	м	23,26	3345		77805		77805	–	84029		
				–		–		–	6224			
	Раздел 7 Холодильное помещение											

	7.1 Полы											
49 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	14,5	479,54	46,06	6953	668	–	4764	12654	0,2967	4,30215
				433,48	22,88	6285	332	–	937		0,0145	0,21025
50 234-102-0104	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	м3	1,45	26457		38363		38363	–	41432		
				–		–		–	3069			
52 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	14,5	3765,42	31,61	54599	458	45942	6070	65523	0,4393	6,36985
				565,38	16,05	8198	233	–	4854		0,01063	0,15406
	7.2 Изоляция стен и потолка											
53 1115-0109-0501	Стены. Устройство с облицовкой профлистом и теплоизоляционным слоем НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	53,43	4484,47	18,61	239605	994	88941	107914	375321	1,88255	100,58465
				2801,23	3,93	149670	210	–	27802		0,002	0,10686
55 261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	53,43	104		5557		5557	–	6002		
				–		–		–	445			
56 234-102-0104	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	м3	5,343	26457		141360		141360	–	152669		
				–		–		–	11309			
57 261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	53,43	104		5557		5557	–	6002		
				–		–		–	445			

58	235-202-0115	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый двухкомпонентный тиксотропный для герметизиции швов	кг	3	2230		6690		6690	–	7225		
					–		–		–	535			
59	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	1,87	3882,94	67,76	7261	127	1043	4427	12623	2,31357	4,32638
					3257,51	30,42	6092	57	–	935		0,01725	0,03226
60	290-001-0001(пл)ИП "Холод-Эксперт"	Дверь для холодильной камеры распашная	шт	1	237455		237455		237455	–	256451		
					–		–		–	18996			
		7.3 Оборудование											
61	1307-0104-0201	Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса 0,18 т. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	55035,69	1155,29	55036	1155	6812	34229	96406	28	28
					47068	471,72	47068	472	–	7141		0,24	0,24
62	580-001-0006(пл)(об)ИП "Холод-Эксперт"	Агрегат компрессорно-конденсаторный на базе полугерметичного компрессора. Холодопроизводительность 4,5 кВт. В открытом корпусе	комплект	1	1650402		1650402		–	–	1650402		
					–		–		1650402	–			
		Итого					**4 896 022**						**573,86483**
													4,2806

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	841 415
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 194
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 017
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 537 721
- оборудование, тенге	1 650 402
- накладные расходы, тенге	610 870
в т.ч. зарплата, тенге	54 979
- сметная прибыль (8 %), тенге	240 416

Локальная смета №2-1-3
на Водопровод и канализация

	Раздел 1 Водопровод В1										
12 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 72 %										
		м подводок	1	878,72	–	879	–	397	347	1324	0,38755	0,38755
				481,72	–	482	–	–	98		–	–
	Раздел 2 Канализация К1										
13 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	4	1402,28	1,88	5609	8	1086	3254	9572	0,6716	2,6864
				1128,96	0,69	4516	3	–	709		0,00038	0,0015
15 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	642		642		642	–	693		
				–		–		–	51			
17 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка (выпуск) НР = 72 %	м трубопровода	3	2056,57	4,54	6170	14	2908	2342	9193	0,644	1,932
				1082,56	1,59	3248	5	–	681		0,00088	0,00263
18 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	2	3981,11	131,85	7962	264	437	5324	14349	2,2425	4,485
				3630,61	66,54	7261	133	–	1063		0,04375	0,0875
19 244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм											
		комплект	2	8000		16000		16000	–	17280		
				–		–		–	1280			
20 244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	2	4108		8216		8216	–	8873		
				–		–		–	657			

21 244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ											
		шт.	2	832		1664		1664	–	1797		
				–		–		–	133			
22 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %											
		комплект	2	4865,19	261,64	9730	523	1068	6052	17045	2,553	5,106
				4069,48	133,13	8139	266	–	1263		0,08875	0,1775
23 244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм											
		комплект	2	8879		17758		17758	–	19179		
				–		–		–	1421			
	Итого					**99 305**						**14,59695**
												0,26913
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					23 646						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					809						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					407						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					50 176						
	- накладные расходы, тенге					17 319						
	в т.ч. зарплата, тенге					1 558						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					7 356						

Локальная смета №2-1-4

на Отопление

	Раздел 1 Отопление											
1 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	-250	1779,06	25,9	-444765	-6475	-300048	-101465	-589928	0,34155	-85,3875
				552,97	10,72	-138243	-2680	–	-43698		0,00625	-1,5625
5 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	-185	537		-99345		-99345	–	-107293		

				–		–		–	-7948			
9 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	-12	2904,37	114,73	-34852	-1377	-3290	-21909	-61302	1,6905	-20,286
				2515,46	20,24	-30186	-243	–	-4541		0,0125	-0,15
10 242-202-0702	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	-10	7231		-72310		-72310	–	-78095		
				–		–		–	-5785			
11 242-202-0703	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	-2	7557		-15114		-15114	–	-16323		
				–		–		–	-1209			
	Раздел 2 Тепловой узел											
31 1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	-1	1567,9	199,87	-1568	-200	-16	-1019	-2794	0,8625	-0,8625
				1351,54	63,31	-1352	-63	–	-207		0,0375	-0,0375
32 242-404-0404	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	-1	20370		-20370		-20370	–	-22000		
				–		–		–	-1630			
	Итого					**-877 735**						**-106,536**
	в том числе											**-1,75**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-169 781						

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-8 052
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-2 986
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-510 493
- накладные расходы, тенге	-124 393
в т.ч. зарплата, тенге	-11 196
- сметная прибыль (8 %), тенге	-65 018

Локальная смета №2-1-5
на Электромонтажные работы

	Раздел 1 Демонтажные работы											
3 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	-600	109,57	0,25	-65742	-150	–	-47287	-122071	0,0964	-57,84
				109,32	0,14	-65592	-84	–	-9042		0,0001	-0,06
4 1217-0101-0601	Кабель СИП. Демонтаж НР = 72 %	м	-40	109,57	0,25	-4383	-10	–	-3153	-8139	0,0964	-3,856
				109,32	0,14	-4373	-6	–	-603		0,0001	-0,004
	Раздел 2 Электрооборудование											
8 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	13519,55	1006,26	13520	1006	9151	2704	17522	2	2
				3362	392,5	3362	393	–	1298		0,2	0,2
9 247-201-0826	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 У2 IP54	шт.	1	25236		25236		25236	–	27255		
				–		–		–	2019			
10 290-001-0001(пл)ТОО"Юг-Электрокомплект"	Выключатель автоматический модульный 4п С 32А	шт.	1	17589		17589		17589	–	18996		
				–		–		–	1407			
11 247-204-0228	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С25 300 мА	шт.	1	8688		8688		8688	–	9383		
				–		–		–	695			

19	247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	9898 / –		9898 / –		9898 / –	– / 792	10690		
20	247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691 / –		1691 / –		1691 / –	– / 135	1826		
21	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	527 / –		2635 / –		2635 / –	– / 211	2846		
22	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене (гараж) НР = 72 %	шт.	1	23064,04 / 5043	2828,14 / 1139,99	23064 / 5043	2828 / 1140	15193 / –	4452 / 2201	29717	3 / 0,58	3 / 0,58
23	247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	9898 / –		9898 / –		9898 / –	– / 792	10690		
24	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645 / –		1645 / –		1645 / –	– / 132	1777		
25	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	527 / –		527 / –		527 / –	– / 42	569		
26	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645 / –		1645 / –		1645 / –	– / 132	1777		

Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция

27	13О8-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	575	367,77	160,95	211468	92546	25829	90203	325805	0,1	57,5
					161,9	55,98	93093	32189	–	24134		0,0378	21,735
28	243-107-1903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,003	844114		2532		2532	–	2735		
					–		–		–	203			
29	243-107-1601	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1	км	0,513	249690		128091		128091	–	138338		
					–		–		–	10247			
30	243-107-1701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,009	354355		3189		3189	–	3444		
					–		–		–	255			
31	243-107-1901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,05	433968		21698		21698	–	23434		
					–		–		–	1736			
32	1320-0203-0102	Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-2. Монтаж (прим.) НР = 72 %	км	0,04	1378117,29	755704,89	55125	30228	4321	22553	83892	306	12,24
					514386	268707,69	20575	10748	–	6214		126,54	5,0616

33 243-701-0434	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 4х16+1х25-0,6/1,0	км	0,04	643082	25723	25723	–	27781
				–	–	–	2058	
	Раздел 4 Электроустановочные изделия							
34 252-207-0706	Кронштейн типа СА16 анкерный	шт.	4	530	2120	2120	–	2290
				–	–	–	170	
35 252-203-0201	Зажим натяжной для трехфазного ввода СИП 4*16 (прим.)	шт.	4	2930	11720	11720	–	12658
				–	–	–	938	
36 252-207-1001	Зажим ответвительный типа Р 616R (СИП). (прим.)	шт.	12	1017	12204	12204	–	13180
				–	–	–	976	
37 241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	3	450	1350	1350	–	1458
				–	–	–	108	
38 241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	3	53	159	159	–	172
				–	–	–	13	
39 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0273	836	23	23	–	25
				–	–	–	2	
40 252-207-0914	Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный	шт.	12	191	2292	2292	–	2475

41	252-207-3910	Заземляющий проводник ЗП6. (прим.)	шт.	1	– / 1081		– / 1081		– / 1081	183 / –	1167	
42	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 100 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	4	– / 483		– / 1932		– / 1932	86 / –	2087	
43	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	4	– / 130		– / 520		– / 520	155 / –	562	
44	252-207-1001	Зажим ответвительный типа N616 (СИП). (прим.)	шт.	4	– / 1017		– / 4068		– / 4068	42 / –	4393	
45	252-207-3205	Бандаж дистанционный типа SO79.5	шт.	1	– / 935		– / 935		– / 935	325 / –	1010	
46	252-207-1202	Зажим плашечный	шт.	1	– / 1990		– / 1990		– / 1990	75 / –	2149	
		Раздел 5 Светотехническое оборудование										
47	1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	56	– / 1608,02	65,35	– / 90049	3660	– / 335	159 / 63148	165453	1,01499 / 56,83944
48	247-102-0105	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6567-О мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	56	1536,69 / 6127	29,48	86055 / 343112	1651	– / 343112	12256 / –	370561	0,015 / 0,84
49	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	2	– / 2290,05	894,5	– / 4580	1789	– / 270	27449 / 2720	7884	0,75 / 1,5

50	247-102-0312	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017			1260,75	627,98	2522	1256	–	584		0,4512	0,9024
			шт.	2	8015		16030		16030	–	17312		
					–		–		–	1282			
51	1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	2	1608,02	65,35	3216	131	12	2255	5909	1,01499	2,02998
					1536,69	29,48	3073	59	–	438		0,015	0,03
52	247-102-0187	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED 2FC 2x18W (аналог ЛПО 2x40), мощностью 18 Вт, IP20	шт.	2	5055		10110		10110	–	10919		
					–		–		–	809			
		Раздел 6 Материалы											
61	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	553,5	818,6	50,86	453095	28151	173417	184547	688653	0,29	160,515
					454,43	8,65	251527	4788	–	51011		0,0044	2,4354
62	243-904-0102	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	495	143		70785		70785	–	76448		
					–		–		–	5663			
63	243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	58,5	238		13923		13923	–	15037		
					–		–		–	1114			
		Раздел 7 Заземление. Молниезащита											
64	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	51	606,62	25,25	30938	1288	18461	8373	42456	0,14	7,14
					219,38	8,65	11188	441	–	3145		0,0044	0,2244
65	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	3794,72	169,87	11384	510	7584	2488	14982	0,7	2,1
					1096,9	55,04	3291	165	–	1110		0,028	0,084

66	214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	2,2	380	836	836	–	903			
					–	–	–	67				
67	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,93	3706	3447	3447	–	3723			
					–	–	–	276				
68	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	1	397	397	397	–	429			
					–	–	–	32				
		Итого				**2 191 099**						**247,03842**
		в том числе										**32,6288**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				416 269						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				164 896						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				53 919						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 109 092						
		- накладные расходы, тенге				338 536						
		в т.ч. зарплата, тенге				30 467						
		- сметная прибыль (8 %), тенге				162 306						

Локальная смета № 6-1-1

на Наружные сети

		Раздел 2 Канализация К1										
10	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	89,02	229,42	229,42	20423	20423	–	2652	24921	–	–
					–	41,38	–	3684	–	1846		0,0179	1,59346
11	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	8,01	2014,32	–	16135	–	–	11617	29972	1,54	12,3354

12	11О1-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %			2014,32	–	16135	–	–	2220		–	–
			м3 грунта	75,79	19,82	19,82	1502	1502	–	480	2141	–	–
13	11О1-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %			–	8,79	–	666	–	159		0,0038	0,288
			м3 грунта	8,01	1051,7	–	8424	–	–	6065	15648	0,972	7,78572
14	11О1-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %			1051,7	–	8424	–	–	1159		–	–
			м3 уплотненного грунта	75,79	186,08	83,59	14103	6335	–	7912	23776	0,108	8,18532
15	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;			102,49	42,5	7768	3221	–	1761		0,02625	1,98949
			т·км	142,4	57		8117		–	–	8766		
16	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 72 %			–		–		–	649			
			м3 основания	11,52	4041,75	184,49	46561	2125	29830	10986	62151	1,02	11,7504
					1267,86	56,67	14606	653	–	4604		0,035	0,4032
	Итого						**167 375**						**40,05684**
													4,27415
	в том числе												
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						46 933						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						30 385						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						8 224						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						29 830						
	- перевозка грузов, тенге						8 117						
	- накладные расходы, тенге						39 712						
	в т.ч. зарплата, тенге						3 574						
	- сметная прибыль (8 %), тенге						12 398						

ИТОГО ПО АКТУ №3	**6 476 675**	**0,86483**
		0,05713
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 158 482	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	203 232	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	66 581	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 216 326	
- оборудование, тенге	1 650 402	
- перевозка грузов, тенге	8 117	
- накладные расходы, тенге	882 044	
в т.ч. зарплата, тенге	79 382	
- сметная прибыль (8 %), тенге	357 458	
Всего	**6 476 675**	
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8 корректив к акту №1((8324786-270355)*1,5%*0,8=96654; 102507-96654=5853	52 061	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %) корректив к акту№1 ((8324786-270355)+9665)*2,2%=179324; 190183-179324=10859	96 594	
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска(зона повышенного радиационного риска)	82 124	
Непредвиденные работы и затраты (2 %) корректив к акту №1(176698-166608)	89 744	
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.- ОТП	**6 797 218,22**	
Понижающий коэффициент К-0,9	6117496,40	
НДС (12 %)	734 099,57	
Итого	**6 851 595,97**	

Заказчик:
ГУ "Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Аягозского района"

Руководитель _____Кеіңшіліков О.М.

Авторский надзор:
ТОО "Арттехпроект"
Директор_____Жасанбаева Т.Н.

Подрядчик:
ТОО "Актив-А"

Директор_____Каипкожин А.К.

Технадзор:
ТОО "СпецСтройИнжиниринг"

Эксперт тех надзора_____Жаримбет С.С.