Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застроищика)
Форма3-КС

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Мейір-М"**
Наименование стройки - **"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь 2021 года

Код заказчика	Код заказчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код	
			19/39	22.11.2019г						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	94 772 926								10 154 242,07	
в том числе в отчетном месяце:		84 618 683,93							10 154 242,07	94 772 926

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСТК «Технадзор 01»
Эксперт: Джабайканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039733 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное Учреждение "Управление строительства города Нур-Султан",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, район "Сарыарка", С.Сейфуллина, дом № 30** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**200340006704**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Район Алматы, ул.23-15, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060540010623**
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ № 19/39 от 22.11.2019г.	

Номер документа	Дата составления
9	20.01.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			работа	1	94 772 926,00	94 772 926,00	10 154 242,07
				Итого	1	x	94 772 926,00	10 154 242,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Газезов Ж.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан"

ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 (2-1-2)

за январь 2021 года

Архитектурные решения

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки								
			Стены==========								
1	1	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	217,92	6716,18	1649,38	1463589	359432	513250	3,72	811
			м3 кладки		3454,39	455,53	752781	99270	50,8	0,44	96
			Накладные расходы -		*2355,22*		*513250*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1986,24*				*432842*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*368,98*				*80409*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*725,71*		*158147*				
			Сметная стоимость				*2134987*				
2	2	21-030301-0121 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	200,4864	13751,23	--	2756935	--	116894	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*583,05*		*116894*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*583,05*				*116894*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1146,74*		*229906*				
			Сметная стоимость				*3103735*				
			Перегородки==========								
3	10	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	119,4	1609,71	156,25	192199	18657	93823	1,43	171
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		1311,32	43,69	156572	5217	50,8	0,04	5
			Накладные расходы -		*785,78*		*93823*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*688,35*				*82189*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,44*				*11634*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,64*		*22882*				
			Сметная стоимость				*308903*				

4	11	21-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012								
				3,232158	27262,28	--	88116	--	3736	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1155,92*		*3736*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1155,92*				*3736*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2273,46*		*7348*				
			Сметная стоимость				*99200*				
5	12	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки								
				117,08	6716,18	1649,38	786330	193109	275750	3,72	436
			м3 кладки		3454,39	455,53	404440	53334	50,8	0,44	52
			Накладные расходы -		*2355,22*		*275750*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1986,24*				*232549*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*368,98*				*43200*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*725,71*		*84966*				
			Сметная стоимость				*1147046*				
6	13	21-030301-0121 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007								
				107,7136	13751,23	--	1481194	--	62803	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*583,05*		*62803*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*583,05*				*62803*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1146,74*		*123520*				
			Сметная стоимость				*1667516*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6768364	571197			1417
				Тенге			1313793	157820			152
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6768364				
		Материалы -		Тенге			557128				
		Всего заработная плата -		Тенге				1471613			
		Местные материалы -		Тенге			4326245				
			Накладные расходы -	Тенге			1066255				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					747580		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					318675		
			Сметная прибыль -	Тенге			626770				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8461389				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1569
			Сметная заработная плата -	Тенге				1471613			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8461389				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1569
			Сметная заработная плата -	Тенге				1471613			

РАЗДЕЛ 2.Проемы

Окна и двери лоджий

7	36	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	80,37	2068,62	125,20	166255	10062	48825	0,82	66
			м2 проемов		768,30	65,57	61748	5270	59,8	0,07	5
			Накладные расходы -		*607,51*		*48825*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*498,66*				*40077*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,85*				*8748*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,09*		*17206*				
			Сметная стоимость				*232287*				
8	37	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	21,06	3261,05	127,81	68678	2692	19857	1,30	27
			м2 проемов		1226,08	64,65	25821	1362	59,8	0,07	1
			Накладные расходы -		*942,86*		*19857*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*771,86*				*16255*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*171,00*				*3601*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*336,31*		*7083*				
			Сметная стоимость				*95617*				
9	38	21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 /ОК-1, ОК-2/	80,37	24009,08	--	1929610	--	81815	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1017,98*		*81815*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1017,98*				*81815*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2002,17*		*160914*				
			Сметная стоимость				*2172339*				
10	39	21-090201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 /ОК-3, ОК-4/	21,06	21704,97	--	457107	--	19381	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*920,29*		*19381*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*920,29*				*19381*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1810,02*		*38119*				
			Сметная стоимость				*514607*				
11	41	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	28,152	3269,54	132,37	92044	3726	26354	1,29	36
			м2 проемов		1211,59	67,77	34109	1908	59,8	0,07	2
			Накладные расходы -		*936,13*		*26354*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*765,06*				*21538*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*171,07*				*4816*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*336,45*		*9472*				
			Сметная стоимость				*127870*				

12	42	21-090203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 /ДБ-1п, ДБ-1л/	28,152	25518,13	--	718386	--	30460	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1081,97*		*30460*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1081,97*				*30460*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2128,01*		*59908*				
			Сметная стоимость				*808753*				
			Витражи=========								
13	43	11-100501-0104 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	94,4958	2335,12	124,74	220659	11787	63670	0,91	86
			м2 проемов		857,41	64,65	81022	6110	59,8	0,07	6
			Накладные расходы -		*673,78*		*63670*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*551,40*				*52105*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,39*				*11565*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240,71*		*22746*				
			Сметная стоимость				*307075*				
14	44	21-090201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 /ВН-1, ВН-2/	94,4958	19062,11	--	1801289	--	76375	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*808,23*		*76375*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*808,23*				*76375*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1589,63*		*150213*				
			Сметная стоимость				*2027877*				
15	45	21-130508-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	85,04622	-1558,26	--	-132524	--	-5619	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*66,07*		*5619*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,07*				*5619*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,95*		*11051*				
			Сметная стоимость				*-115854*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5321504	28268			215
				Тенге			202700	14649			15
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5321504				
		Материалы -		Тенге			316668				
		Всего заработная плата -		Тенге				217349			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4773868				
			Накладные расходы -	Тенге			361118				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					129975		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					231143		
			Сметная прибыль -	Тенге			454610				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6137231				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата -	Тенге				217349			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6137231				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата -	Тенге				217349			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12089868	599465			1632
			Тенге			1516494	172469			167
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12089868				
		Материалы -	Тенге			873796				
		Всего заработная плата -	Тенге				1688963			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4773868				
		Местные материалы -	Тенге			4326245				
		Накладные расходы -	Тенге			1427373				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					877554		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					549819		
		Сметная прибыль -	Тенге			1081379				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14598620				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1800
		Сметная заработная плата -	Тенге				1688963			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14598620				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1800
		Сметная заработная плата -	Тенге				1688963			
		ИТОГО без оборудования:	Тенге			14 598 620				
		Оборудование:	Тенге			0				
		Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			145 986				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				
		итого	Тенге			14 744 606				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			263 191				
		итого:	Тенге			15 007 797				
		Итого в текущих ценах 2020г.	Тенге		1,2319661	18 489 098				
		НДС 12%-2020год	Тенге			2 218 692				
		Всего по акту	Тенге			20 707 789				
		Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			517 700				
		Итого к оплате	Тенге			*20 190 090*				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джабайканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт: Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

26.01.2021г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан"

ф2в 200130

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 (2-1-2)
за январь 2021 года
по исполнительной смете
Архитектурные решения

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Перегородки==========										
1	1	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	83,68	6432,52	1649,38	538273	138020	196079	3,72	311		
			м3 кладки		3454,39	455,53	289064	38119	50,8	0,44	37		
			Накладные расходы -		*2343,20*		*196079*						
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1986,24*				*166209*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*356,96*				*29870*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*702,06*		*58748*						
			Сметная стоимость				*793100*						
2	2	21-030302-0214 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	11614,784	102,63	--	1192025	--	50542	--	--		
			шт.		--	--	--	--	--	--	--		
			Накладные расходы -		*4,35*		*50542*						
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,35*				*50542*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,56*		*99405*						
			Сметная стоимость				*1341972*						
3	3	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,53	167390,45	--	256107	--	10859	--	--		
			т		--	--	--	--	--	--	--		
			Накладные расходы -		*7097,36*		*10859*						
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7097,36*				*10859*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13959,02*		*21357*						

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*288323*				
4	4	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки								
			т металлических изделий	0,1143	289857,54	1469,90	33131	168	4690	56,40	6
			Накладные расходы -		53724,95	559,06	6141	64	50,8	0,54	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*41035,47*		*4690*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27576,28*				*3152*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13459,19*				*1538*		
			Сметная стоимость		*26471,44*		*3026*				
5	5	21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-2012				*40847*				
			м2	0,1143	755,82	--	86	--	4	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,05*		*4*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,05*				*4*		
			Сметная стоимость		*63,03*		*7*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				*97*				
				Тенге			2019623	138188			318
				Тенге			295204	38183			37
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2019623				
		Материалы -		Тенге			138012				
		Всего заработная плата -		Тенге				333387			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			256194				
		Местные материалы -		Тенге			1192025				
			Накладные расходы -	Тенге			262174				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					169361		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					92813		
			Сметная прибыль -	Тенге			182544				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2464340				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							355
			Сметная заработная плата -	Тенге				333387			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2464340				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							355
			Сметная заработная плата -	Тенге				333387			
			ИТОГО без оборудования:	Тенге			2 464 340				
			Оборудование:	Тенге			0				
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			24 643				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				
			итого	Тенге			2 488 983				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			44 428				
			итого:	Тенге			2 533 412				
			Итого в текущих ценах 2020г.	Тенге		1,2319661	3 121 077				
			НДС 12%-2020год	Тенге			374 529				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по акту	Тенге			3 495 607				
		Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			87 391				
		Итого к оплате	Тенге			3 408 216				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джабайканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

26.01.2021г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан"

ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 (2-1-3)

за январь 2021 года

Водопровод и канализация

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод								
			Насосная (пожаротушение)								
1	17	13-070401-0102 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	1	30733,45	1162,54	30733	1163	13390	28,00	28
			шт.		28317,24	242,40	28317	242	40,6	0,20	--
			Накладные расходы -		*13389,95*		*13390*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*11595,21*				*11595*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1794,74*				*1795*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3529,87*		*3530*				
			Сметная стоимость				*47653*				
2	21	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	3	3243,53	208,01	9731	624	5293	2,60	8
			шт.		2539,00	44,95	7617	135	60,4	0,04	--
			Накладные расходы -		*1764,40*		*5293*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1560,71*				*4682*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*203,70*				*611*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*400,63*		*1202*				
			Сметная стоимость				*16226*				
3	23	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	6	1651,31	--	9908	--	420	--	--

			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*70,02*		*420*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,02*				*420*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,71*		*826*				
			Сметная стоимость				*11154*				
4	24	13-121101-0109 РСНБ РК 2015 Р. 13-12 подр.13-1211 ВУ п.2.в Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования. Арматура с электрическим и электромагнитным приводом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-монтажников - 1,25, к времени эксплуатации машин и механизмов - 1,25	2	8661,23	2830,47	17322	5661	6458	5,45	11
			шт.		5642,39	1119,44	11285	2239	40,6	0,81	2
			Накладные расходы -		*3228,94*		*6458*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*2745,30*				*5491*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*483,64*				*967*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*951,21*		*1902*				
			Сметная стоимость				*25682*				
5	26	23-020103-0609 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	3056,02	--	12224	--	518	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*129,58*		*518*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129,58*				*518*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,85*		*1019*				
			Сметная стоимость				*13762*				
			Насосная (I зона)==========								
6	27	13-070401-0102 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	1	30733,45	1162,54	30733	1163	13390	28,00	28
			шт.		28317,24	242,40	28317	242	40,6	0,20	--
			Накладные расходы -		*13389,95*		*13390*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*11595,21*				*11595*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1794,74*				*1795*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3529,87*		*3530*				
			Сметная стоимость				*47653*				
7	31	11-180501-0203 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	2	2531,81	64,66	5064	129	1574	1,07	2
			вставка		1070,92	8,56	2142	17	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*787,00*		*1574*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*652,00*				*1304*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*134,99*				*270*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265,50*		*531*				

			Сметная стоимость				*7169*				
8	33	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	6	3243,53	208,01	19461	1248	10586	2,60	16
			шт.		2539,00	44,95	15234	270	60,4	0,04	--
			Накладные расходы -		*1764,40*		*10586*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1560,71*				*9364*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*203,70*				*1222*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*400,63*		*2404*				
			Сметная стоимость				*32451*				
9	35	23-020103-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	6	3583,86	--	21503	--	912	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*151,96*		*912*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,96*				*912*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*298,87*		*1793*				
			Сметная стоимость				*24208*				
10	37	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	3	1719,80	--	5159	--	219	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*72,92*		*219*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,92*				*219*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,42*		*430*				
			Сметная стоимость				*5808*				
11	38	23-020101-1038 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	556,28	--	556	--	24	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*23,59*		*24*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,59*				*24*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,39*		*46*				
			Сметная стоимость				*626*				
12	39	23-020101-1024 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	483,09	--	483	--	20	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*20,48*		*20*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,48*				*20*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,29*		*40*				

			Сметная стоимость				*544*				
			Насосная (II зона)==========								
13	42	13-070401-0102 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	1	30733,45	1162,54	30733	1163	13390	28,00	28
			шт.		28317,24	242,40	28317	242	40,6	0,20	--
			Накладные расходы -		*13389,95*		*13390*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*11595,21*				*11595*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1794,74*				*1795*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3529,87*		*3530*				
			Сметная стоимость				*47653*				
14	46	11-180501-0203 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	2	2531,81	64,66	5064	129	1574	1,07	2
			вставка		1070,92	8,56	2142	17	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*787,00*		*1574*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*652,00*				*1304*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*134,99*				*270*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265,50*		*531*				
			Сметная стоимость				*7169*				
15	48	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	6	3243,53	208,01	19461	1248	10586	2,60	16
			шт.		2539,00	44,95	15234	270	60,4	0,04	--
			Накладные расходы -		*1764,40*		*10586*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1560,71*				*9364*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*203,70*				*1222*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*400,63*		*2404*				
			Сметная стоимость				*32451*				
16	50	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	6	2057,38	--	12344	--	523	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*87,23*		*523*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87,23*				*523*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171,57*		*1029*				
			Сметная стоимость				*13897*				
17	52	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	3	1719,80	--	5159	--	219	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*72,92*		*219*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,92*				*219*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,42*		*430*				
			Сметная стоимость				*5808*				
18	53	23-020101-1024 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	483,09	--	483	--	20	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*20,48*		*20*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,48*				*20*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,29*		*40*				
			Сметная стоимость				*544*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			236124	12527			138
				Тенге			138605	3674			3
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			109523				
		Материалы -		Тенге			4138				
		Всего заработная плата -		Тенге				99203			
			Накладные расходы -	Тенге			46628				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					40276		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6352		
			Сметная прибыль -	Тенге			12492				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			168643				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
			Сметная заработная плата -	Тенге				99203			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			126601				
		Материалы -		Тенге			13033				
		Всего заработная плата -		Тенге				43077			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67821				
		Сдача и испытание -		Тенге			132				
			Накладные расходы -	Тенге			32490				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					26019		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6471		
			Сметная прибыль -	Тенге			12727				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			171818				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
			Сметная заработная плата -	Тенге				43077			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			340460				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
			Сметная заработная плата -	Тенге				142280			
			ИТОГО без оборудования:	Тенге			340 460				
			Оборудование:	Тенге			0				
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			3 405				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				
			итого	Тенге			343 865				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			6 138				

			итого:	Тенге			350 003				
			Итого в текущих ценах 2020г.	Тенге		1,2319661	431 191				
			НДС 12%-2020год	Тенге			51 743				
			Всего по акту	Тенге			482 934				
			Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			12 073				
			Итого к оплате	Тенге			*470 861*				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джабайканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан" ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 (2-1-3)

за январь 2021 года

по исполнительной смете

Водопровод и канализация

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод								
			Насосная (пожаротушение)								
1	1	51-021401-0107 РСНБ РК 2015 прим	Станция насосная для системы пожаротушения CNP-EU-2 CDL 20-5RF	1	4100857,27	--	4100857	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*173876,35*		*173876*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173876,35*				*173876*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*341978,69*		*341979*				
			Сметная стоимость				*4616712*				
2	2	23-040102-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа Brandoni ГОСТ 5762-2002	3	44120,77	--	132362	--	5612	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1870,72*		*5612*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1870,72*				*5612*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3679,32*		*11038*				
			Сметная стоимость				*149012*				
3	3	51-010102-1904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа Brandoni ГОСТ 5762-2002	2	640296,00	--	1280592	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*27148,55*		*54297*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27148,55*				*54297*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53395,56*		*106791*				
			Сметная стоимость				*1441680*				
			Насосная (I зона)==========								

4	4	51-021401-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Станция насосная EUR-3 CDL 4-4 RF	1	2474683,58	--	2474684	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*104926,58*		*104927*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*104926,58*				*104927*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206368,81*		*206369*				
			Сметная стоимость				*2785979*				
5	5	23-041012-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Виброкомпенсаторы	2	9755,46	--	19511	--	827	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*413,63*		*827*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*413,63*				*827*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*813,53*		*1627*				
			Сметная стоимость				*21965*				
6	6	23-040102-1505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Brandoni ГОСТ 5762-2002	3	51466,55	--	154400	--	6547	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2182,18*		*6547*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2182,18*				*6547*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4291,90*		*12876*				
			Сметная стоимость				*173822*				
			Насосная (II зона)==========								
7	7	51-021401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Станция насосная повысительная EUR-3 CDL 4-8 RF	1	3348089,67	--	3348090	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*141959,00*		*141959*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*141959,00*				*141959*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279203,89*		*279204*				
			Сметная стоимость				*3769253*				
8	8	23-041012-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Виброкомпенсаторы	2	9755,46	--	19511	--	827	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*413,63*		*827*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*413,63*				*827*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*813,53*		*1627*				
			Сметная стоимость				*21965*				

9	9	23-040102-1505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Brandoni ГОСТ 5762-2002	3	51466,55	--	154400	--	6547	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2182,18*		*6547*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2182,18*				*6547*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4291,90*		*12876*				
			Сметная стоимость				*173822*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11684406	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -		Тенге			11204223				
		Накладные расходы -		Тенге			475059				
		Сметная прибыль -		Тенге			934343				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			12613624				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			480183				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			480183				
			Накладные расходы -	Тенге			20360				
			Сметная прибыль -	Тенге			40043				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			540587				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13154211				
			ИТОГО без оборудования:	Тенге			540 587				
			Оборудование:	Тенге			12 613 624				
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			5 406				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				
			итого	Тенге			545 993				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			9 746				
			итого:	Тенге			13 169 363				
			Итого в текущих ценах 2020г.	Тенге		1,2319661	16 224 209				
			НДС 12%-2020год	Тенге			1 946 905				
			Всего по акту	Тенге			18 171 114				
			Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			454 282				
			Итого к оплате	Тенге			*17 716 832*				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейр-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джабайканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан" ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 (2-1-5)

за январь 2021 года

Электротехническая часть

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Электротехническая часть								
			Силовое оборудование								
1	1	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу/ВРУ1/	5	11073,70	2618,17	55368	13091	14085	4,00	20
			шт		4268,00	993,82	21340	4969	42,8	0,82	4
			Накладные расходы -		*2817,07*		*14085*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2252,06*				*11260*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*565,01*				*2825*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1111,26*		*5556*				
			Сметная стоимость				*75010*				
2	2	51-080401-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012/ВРУ-1.2,ВРУ-2.2/	2	184176,00	--	368352	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7809,06*		*15618*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7809,06*				*15618*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15358,80*		*30718*				
			Сметная стоимость				*414688*				
3	3	51-080401-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012/ВРУ-1.1 согласно опросного листа/	1	86407,00	--	86407	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3663,66*		*3664*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3663,66*				*3664*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7205,65*		*7206*				
			Сметная стоимость				*97276*				
4	4	51-080401-0508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012/ВРУ-2.1 согласно опросного листа/	1	87047,00	--	87047	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3690,79*		*3691*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3690,79*				*3691*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7259,02*		*7259*				
			Сметная стоимость				*97997*				
5	5	51-080401-0740 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Пункт распределительный ПР 11-3067-21У3 ГОСТ 30011.1-2012/РЩ-1/	1	59614,00	--	59614	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2527,63*		*2528*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2527,63*				*2528*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4971,33*		*4971*				
			Сметная стоимость				*67113*				
6	6	51-080401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Панель распределительных щитов ЩО 70-1-90 с аппаратурой АВР ГОСТ 30011.1-2012	1	315032,00	--	315032	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13357,36*		*13357*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13357,36*				*13357*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26271,15*		*26271*				
			Сметная стоимость				*354661*				
7	7	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	5	993,74	59,94	4969	300	2336	0,87	4
			шт.		928,29	24,24	4641	121	42,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*467,10*		*2336*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*407,68*				*2038*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,42*				*297*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,87*		*584*				
			Сметная стоимость				*7889*				
8	8	23-070501-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 (M)CLN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0/согласно опросного листа/	5	25228,18	--	126141	--	5348	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1069,67*		*5348*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1069,67*				*5348*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2103,83*		*10519*				
			Сметная стоимость				*142009*				
9	9	51-080401-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Шкаф распределительный ШРС-24-250, ПН2-100 4 штук ГОСТ 30011.1-2012	1	167340,00	--	167340	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7095,22*		*7095*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7095,22*				*7095*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13954,82*		*13955*				
			Сметная стоимость				*188390*				
10	10	13-080103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	1	3089,61	1019,01	3090	1019	1239	2,00	2
			шкаф		2070,60	412,07	2071	412	42,8	0,34	--
			Накладные расходы -		*1238,64*		*1239*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1062,58*				*1063*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*176,05*				*176*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*346,26*		*346*				
			Сметная стоимость				*4675*				
11	11	ТОО"Инвольт"	Регулируемая автоматическая конденсаторная установка наружного исполнения 0,4кВ,ном.мощ.10кВАр,мощн.ступени регулирования 10кВАр IP54/КРМ(УКМ58)-0,4-20-10 У3-У1//КУ-1/	1	201543,85	--	201544	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8545,46*		*8545*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8545,46*				*8545*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16807,14*		*16807*				
			Сметная стоимость				*226897*				
12	12	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка/ЩРн-24з-1 36УХЛ3/ШС-1/	1	3185,83	991,42	3186	991	1264	2,00	2
			шт.		2134,00	397,44	2134	397	42,8	0,36	--
			Накладные расходы -		*1264,48*		*1264*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1083,46*				*1083*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*181,02*				*181*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*356,02*		*356*				
			Сметная стоимость				*4806*				
13	13	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	3330,29	85,76	6661	172	2131	2,00	4
			шт		2047,42	24,24	4095	48	42,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*1065,47*		*2131*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*886,67*				*1773*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,80*				*358*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,66*		*703*				
			Сметная стоимость				*9495*				
14	14	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	1957,83	20,47	15663	164	4318	1,00	8
			шт		1023,71	--	8190	--	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*539,74*		*4318*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*438,15*				*3505*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101,59*				*813*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,81*		*1598*				
			Сметная стоимость				*21579*				
15	15	23-070201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001/ШС-1/	1	3972,10	--	3972	--	168	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*168,42*		*168*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*168,42*				*168*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*331,24*		*331*				
			Сметная стоимость				*4472*				
16	16	23-070204-1323 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1246,84	--	1247	--	53	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*52,87*		*53*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,87*				*53*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,98*		*104*				
			Сметная стоимость				*1404*				
17	17	23-070204-1322 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1186,73	--	1187	--	50	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*50,32*		*50*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,32*				*50*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,96*		*99*				
			Сметная стоимость				*1336*				
18	18	23-070204-1319 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	6	1186,73	--	7120	--	302	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*50,32*		*302*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,32*				*302*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,96*		*594*				
			Сметная стоимость				*8016*				
19	19	23-070204-1321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1186,73	--	1187	--	50	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*50,32*		*50*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,32*				*50*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,96*		*99*				
			Сметная стоимость				*1336*				
20	20	23-070204-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	382,57	--	383	--	16	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16,22*		*16*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,22*				*16*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,90*		*32*				
			Сметная стоимость				*431*				
21	28	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка/ЩРн-18з-1 36УХЛ3/ШС-Н/	1	3185,83	991,42	3186	991	1264	2,00	2
			шт.		2134,00	397,44	2134	397	42,8	0,36	--
			Накладные расходы -		*1264,48*		*1264*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1083,46*				*1083*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*181,02*				*181*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*356,02*		*356*				
			Сметная стоимость				*4806*				
22	29	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	1957,83	20,47	9789	102	2699	1,00	5
			шт		1023,71	--	5119	--	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*539,74*		*2699*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*438,15*				*2191*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101,59*				*508*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,81*		*999*				
			Сметная стоимость				*13487*				
23	30	23-070201-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001/ШС-Н/	1	3766,10	--	3766	--	160	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*159,68*		*160*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,68*				*160*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*314,06*		*314*				
			Сметная стоимость				*4240*				
24	31	23-070204-1319 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1186,73	--	1187	--	50	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*50,32*		*50*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,32*				*50*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,96*		*99*				
			Сметная стоимость				*1336*				
25	32	23-070204-1318 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	1186,73	--	4747	--	201	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*50,32*		*201*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,32*				*201*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,96*		*396*				
			Сметная стоимость				*5344*				
			Установочные оборудование								
26	70	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	3	1206,62	122,46	3620	367	1646	1,00	3
			шт.		1067,00	48,48	3201	145	42,8	0,04	--
			Накладные расходы -		*548,83*		*1646*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*477,43*				*1432*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,40*				*214*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,44*		*421*				
			Сметная стоимость				*5688*				
27	71	23-070203-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	3	6824,42	--	20473	--	868	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*289,36*		*868*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*289,36*				*868*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*569,10*		*1707*				
			Сметная стоимость				*23048*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1562276	17197			50
				Тенге			52924	6491			5
		Стоимость оборудования -		Тенге			1285336				
		Накладные расходы -		Тенге			54498				
		Сметная прибыль -		Тенге			107187				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1447021				

Стоимость монтажных работ -	Тенге			276940				
Материалы -	Тенге			35409				
Всего заработная плата -	Тенге				59415			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			171409				
Накладные расходы -	Тенге			38250				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					25430		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12820		
Сметная прибыль -	Тенге			25215				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			340405				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
Сметная заработная плата -	Тенге				59415			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1787426				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
Сметная заработная плата -	Тенге				59415			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕГЕ:	Тенге			1562276	17197			50
	Тенге			52924	6491			5
Стоимость оборудования -	Тенге			1285336				
Накладные расходы -	Тенге			54498				
Сметная прибыль -	Тенге			107187				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1447021				
Стоимость монтажных работ -	Тенге			276940				
Материалы -	Тенге			35409				
Всего заработная плата -	Тенге				59415			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			171409				
Накладные расходы -	Тенге			38250				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					25430		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12820		
Сметная прибыль -	Тенге			25215				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			340405				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
Сметная заработная плата -	Тенге				59415			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1787426				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
Сметная заработная плата -	Тенге				59415			
ИТОГО без оборудования:	Тенге			340 405				
Оборудование:	Тенге			1 447 021				
Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			3 404				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				
итого	Тенге			343 809				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			6 137				
итого:	Тенге			1 796 967				
Итого в текущих ценах 2020г.	Тенге		1,2319661	2 213 802				
НДС 12%-2020год	Тенге			265 656				
Всего по акту	Тенге			2 479 459				

			Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			61 987				
			Итого к оплате	Тенге			2 417 472				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джабайканов К.Т.
Аттестат №KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства и/или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан"

ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 (2-2-2)

за январь 2021 года

Архитектурные решения

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки								
			Стены======								
1	1	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	108,96	6716,18	1649,38	731795	179716	256625	3,72	405
			м3 кладки		3454,39	455,53	376391	49635	50,8	0,44	48
			Накладные расходы -		*2355,22*		*256625*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1986,24*				*216421*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*368,98*				*40204*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*725,71*		*79074*				
			Сметная стоимость				*1067494*				
2	2	21-030301-0121 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	100,243	13751,23	--	1378467	--	58447	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*583,05*		*58447*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*583,05*				*58447*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1146,74*		*114953*				
			Сметная стоимость				*1551867*				
			Перегородки								
3	12	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	128,73	6716,18	1649,38	864573	212324	303188	3,72	479
			м3 кладки		3454,39	455,53	444684	58641	50,8	0,44	57
			Накладные расходы -		*2355,22*		*303188*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1986,24*				*255689*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*368,98*				*47499*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*725,71*		*93421*				

			Сметная стоимость				*1261182*				
4	13	21-030301-0121 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	118,432	13751,23	--	1628580	--	69052	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*583,05*		*69052*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*583,05*				*69052*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1146,74*		*135811*				
			Сметная стоимость				*1833442*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4603416	392040			884
				Тенге			821074	108275			105
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4603416				
		Материалы -		Тенге			383254				
		Всего заработная плата -		Тенге				929350			
		Местные материалы -		Тенге			3007047				
			Накладные расходы -	Тенге			687312				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					472110		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					215202		
			Сметная прибыль -	Тенге			423258				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5713986				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							989
			Сметная заработная плата -	Тенге				929350			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5713986				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							989
			Сметная заработная плата -	Тенге				929350			
			РАЗДЕЛ 2.Проемы								
			Окна и двери лоджий								
5	36	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	133,95	2068,62	125,20	277092	16770	81376	0,82	109
			м2 проемов		768,30	65,57	102914	8783	59,8	0,07	9
			Накладные расходы -		*607,51*		*81376*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*498,66*				*66795*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,85*				*14581*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,09*		*28677*				
			Сметная стоимость				*387145*				
6	37	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	35,1	3261,05	127,81	114463	4486	33094	1,30	46
			м2 проемов		1226,08	64,65	43036	2269	59,8	0,07	2
			Накладные расходы -		*942,86*		*33094*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*771,86*				*27092*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*171,00*				*6002*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*336,31*		*11805*				
			Сметная стоимость				*159362*				
7	38	21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 /ОК-1, ОК-2/								
				133,95	24009,08	--	3216016	--	136359	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1017,98*		*136359*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1017,98*				*136359*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2002,17*		*268190*				
			Сметная стоимость				*3620565*				
8	39	21-090201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 /ОК-3, ОК-4/								
				35,1	21704,97	--	761844	--	32302	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*920,29*		*32302*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*920,29*				*32302*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1810,02*		*63532*				
			Сметная стоимость				*857678*				
9	40	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей								
				46,92	3269,54	132,37	153407	6211	43923	1,29	60
			м2 проемов		1211,59	67,77	56848	3180	59,8	0,07	3
			Накладные расходы -		*936,13*		*43923*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*765,06*				*35897*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*171,07*				*8026*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*336,45*		*15786*				
			Сметная стоимость				*213116*				
10	41	21-090203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 /ДБ-1п, ДБ-1л/								
				46,92	25518,13	--	1197311	--	50766	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1081,97*		*50766*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1081,97*				*50766*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2128,01*		*99846*				
			Сметная стоимость				*1347923*				
			Витражи==========								
11	42	11-100501-0104 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых								
				157,493	2335,12	124,74	367765	19646	106116	0,91	144
			м2 проемов		857,41	64,65	135036	10183	59,8	0,07	10

			Накладные расходы -		*673,78*		*106116*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*551,40*				*86841*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,39*				*19275*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240,71*		*37910*				
			Сметная стоимость				*511792*				
12	43	21-090201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 /ВН-1, ВН-2/	157,493	19062,11	--	3002149	--	127291	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*808,23*		*127291*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*808,23*				*127291*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1589,63*		*250355*				
			Сметная стоимость				*3379795*				
13	44	21-130508-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	141,744	-1558,26	--	-220874	--	-9365	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*66,07*		*9365*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,07*				*9365*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,95*		*18419*				
			Сметная стоимость				*-193090*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8869173	47113			359
				Тенге			337834	24415			25
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8869173				
		Материалы -		Тенге			527780				
		Всего заработная плата -		Тенге				362249			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7956447				
			Накладные расходы -	Тенге			601863				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					216625		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					385238		
			Сметная прибыль -	Тенге			757683				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10228719				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							384
			Сметная заработная плата -	Тенге				362249			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10228719				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							384
			Сметная заработная плата -	Тенге				362249			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			13472589	439153			1243
				Тенге			1158908	132690			129
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13472589				
		Материалы -		Тенге			911034				
		Всего заработная плата -		Тенге				1291599			

			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7956447				
			Местные материалы -	Тенге			3007047				
			Накладные расходы -	Тенге			1289175				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					688735		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					600440		
			Сметная прибыль -	Тенге			1180941				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15942705				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1373
			Сметная заработная плата -	Тенге				1291599			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15942705				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1373
			Сметная заработная плата -	Тенге				1291599			
			ИТОГО без оборудования:	Тенге			15 942 705				
			Оборудование:	Тенге			0				
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			159 427				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				
			итого	Тенге			16 102 132				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			287 423				
			итого:	Тенге			16 389 555				
			Итого в текущих ценах 2020г.	Тенге		1,2319661	20 191 376				
			НДС 12%-2020год	Тенге			2 422 965				
			Всего по акту	Тенге			22 614 341				
			Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			565 364				
			Итого к оплате	Тенге			*22 048 978*				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джабайканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

от. 26.01.2021г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан"

ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 (2-2-3)

за январь 2021 года

Водопровод и канализация

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод								
			Насосная (пожаротушение)								
1	17	13-070401-0102 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	1	30733,45	1162,54	30733	1163	13390	28,00	28
			шт.		28317,24	242,40	28317	242	40,6	0,20	--
			Накладные расходы -		*13389,95*		*13390*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*11595,21*				*11595*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1794,74*				*1795*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3529,87*		*3530*				
			Сметная стоимость				*47653*				
2	21	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	3	3243,53	208,01	9731	624	5293	2,60	8
			шт.		2539,00	44,95	7617	135	60,4	0,04	--
			Накладные расходы -		*1764,40*		*5293*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1560,71*				*4682*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*203,70*				*611*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*400,63*		*1202*				
			Сметная стоимость				*16226*				
3	22	13-121201-0301 РСНБ РК 2015	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	2	30724,66	2119,80	61449	4240	22016	20,00	40
			шт.		22592,60	339,35	45185	679	40,6	0,28	1

			Накладные расходы -		*11007,86*		*22016*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*9310,37*				*18621*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1697,49*				*3395*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3338,60*		*6677*				
			Сметная стоимость				*90142*				
			Насосная (I зона)								
4	23	13-070401-0102 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	1	30733,45	1162,54	30733	1163	13390	28,00	28
			шт.		28317,24	242,40	28317	242	40,6	0,20	--
			Накладные расходы -		*13389,95*		*13390*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*11595,21*				*11595*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1794,74*				*1795*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3529,87*		*3530*				
			Сметная стоимость				*47653*				
5	27	11-180501-0203 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	2	2531,81	64,66	5064	129	1574	1,07	2
			вставка		1070,92	8,56	2142	17	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*787,00*		*1574*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*652,00*				*1304*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*134,99*				*270*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265,50*		*531*				
			Сметная стоимость				*7169*				
6	29	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	6	3243,53	208,01	19461	1248	10586	2,60	16
			шт.		2539,00	44,95	15234	270	60,4	0,04	--
			Накладные расходы -		*1764,40*		*10586*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1560,71*				*9364*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*203,70*				*1222*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*400,63*		*2404*				
			Сметная стоимость				*32451*				
			Насосная (II зона)								
7	32	13-070401-0102 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	1	30733,45	1162,54	30733	1163	13390	28,00	28
			шт.		28317,24	242,40	28317	242	40,6	0,20	--
			Накладные расходы -		*13389,95*		*13390*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*11595,21*				*11595*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1794,74*				*1795*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3529,87*		*3530*				
			Сметная стоимость				*47653*				
8	36	11-180501-0203 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	2	2531,81	64,66	5064	129	1574	1,07	2
			вставка		1070,92	8,56	2142	17	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*787,00*		*1574*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*652,00*				*1304*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*134,99*				*270*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265,50*		*531*				
			Сметная стоимость				*7169*				
9	38	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	6	3243,53	208,01	19461	1248	10586	2,60	16
			шт.		2539,00	44,95	15234	270	60,4	0,04	--
			Накладные расходы -		*1764,40*		*10586*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1560,71*				*9364*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*203,70*				*1222*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*400,63*		*2404*				
			Сметная стоимость				*32451*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			212430	11106			167
				Тенге			172506	2114			2
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			153650				
		Материалы -		Тенге			15786				
		Всего заработная плата -		Тенге				131543			
			Накладные расходы -	Тенге			62186				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					53406		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8780		
			Сметная прибыль -	Тенге			17267				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			233102				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							125
			Сметная заработная плата -	Тенге				131543			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			58780				
		Материалы -		Тенге			13033				
		Всего заработная плата -		Тенге				43077			
		Сдача и испытание -		Тенге			132				
			Накладные расходы -	Тенге			29614				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					26019		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3595		
			Сметная прибыль -	Тенге			7072				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			95466				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
			Сметная заработная плата -	Тенге				43077			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			328568				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							169
			Сметная заработная плата -	Тенге				174620			
			ИТОГО без оборудования:	Тенге			328 568				

			Оборудование:	Тенге			0				
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			3 286				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				
			итого	Тенге			331 854				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			5 924				
			итого:	Тенге			337 777				
			Итого в текущих ценах 2020г.	Тенге		1,2319661	416 130				
			НДС 12%-2020год	Тенге			49 936				
			Всего по акту	Тенге			466 066				
			Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			11 652				
			Итого к оплате	Тенге			*454 414*				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джабайканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

ф2в

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 (2-2-3)

за январь 2021 года

по исполнительной смете

Водопровод и канализация

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод								
			Насосная (пожаротушение)								
1	1	51-021401-0107 РСНБ РК 2015 прим	Станция насосная для системы пожаротушения CNP-EU-2 CDL 20-5RF	1	4100857,27	--	4100857	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*173876,35*		*173876*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173876,35*				*173876*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*341978,69*		*341979*				
			Сметная стоимость				*4616712*				
			Насосная (I зона)								
2	2	51-021401-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Станция насосная повысительная, EUR-3 CDL 4-4 RF	1	2474683,58	--	2474684	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*104926,58*		*104927*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*104926,58*				*104927*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206368,81*		*206369*				
			Сметная стоимость				*2785979*				
3	3	23-041012-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Виброкомпенсаторы	2	9755,46	--	19511	--	827	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

			Накладные расходы -		*413,63*		*827*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*413,63*				*827*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*813,53*		*1627*				
			Сметная стоимость				*21965*				
			Насосная (II зона)								
4	4	51-021401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Станция насосная повысительная EUR-3 CDL 4-8 RF	1	3348089,67	--	3348090	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*141959,00*		*141959*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*141959,00*				*141959*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279203,89*		*279204*				
			Сметная стоимость				*3769253*				
5	5	23-041012-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Виброкомпенсаторы	2	9755,46	--	19511	--	827	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*413,63*		*827*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*413,63*				*827*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*813,53*		*1627*				
			Сметная стоимость				*21965*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9962652	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -		Тенге			9923631				
		Накладные расходы -		Тенге			420762				
		Сметная прибыль -		Тенге			827551				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			11171944				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			39022				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			39022				
			Накладные расходы -	Тенге			1655				
			Сметная прибыль -	Тенге			3254				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			43930				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11215874				
			ИТОГО без оборудования:	Тенге			43 930				
			Оборудование:	Тенге			11 171 944				
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			439				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				
			итого	Тенге			44 369				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			792				
			итого:	Тенге			11 217 105				
			Итого в текущих ценах 2020г.	Тенге		1,2319661	13 819 093				

			НДС 12%-2020год	Тенге			1 658 291				
			Всего по акту	Тенге			15 477 385				
			Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			386 938				
			Итого к оплате	Тенге			*15 090 446*				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(н) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джабайканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан"

ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Паркинг

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 (2-3-1)

за январь 2021 года

конструкции железобетонные

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.=Фундаменты =								
			Балки монолитные								
			Балка монолитная Бм-1==========								
1	232	11-060701-0103 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	15,514	36927,86	3338,64	572899	51796	118132	12,00	186
			м3		11143,20	821,28	172876	12741	48,5	0,79	12
			Накладные расходы -		*7614,55*		*118132*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5802,77*				*90024*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1811,78*				*28108*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3563,39*		*55282*				
			Сметная стоимость				*746314*				
2	233	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	4,2172	139255,39	--	587268	--	24900	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*24900*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*24900*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*48973*				
			Сметная стоимость				*661142*				
3	234	21-050101-0125 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 25 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,2414	174808,16	--	42199	--	1789	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

			Накладные расходы -		*7411,87*		*1789*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7411,87*				*1789*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14577,60*		*3519*				
			Сметная стоимость				*47507*				
4	235	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д12АI/	2,7172	158246,39	1043,54	429987	2836	38655	14,94	41
			т		14589,51	277,73	39643	755	48,5	0,20	1
			Накладные расходы -		*14225,99*		*38655*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*19593*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7015,38*				*19062*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13797,79*		*37491*				
			Сметная стоимость				*506133*				
			Плита монолитная Пм-1 на отм.0.000								
					Плита монолитная В==========						
5	268	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	162,91	27919,66	943,17	4548392	153651	654638	5,75	937
			м3		5339,45	267,37	869850	43557	48,5	0,26	42
			Накладные расходы -		*4018,40*		*654638*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2719,31*				*443003*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1299,09*				*211635*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2555,04*		*416242*				
			Сметная стоимость				*5619272*				
6	269	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	9,663	147434,51	--	1424639	--	60405	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*60405*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*60405*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*118803*				
			Сметная стоимость				*1603847*				
7	270	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,528	142116,72	--	74989	--	3180	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*3180*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*3180*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*6254*				
			Сметная стоимость				*84422*				
8	271	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д10АI/	0,602	164809,31	1043,54	99174	628	8728	14,94	9

				т		14589,51	277,73	8779	167	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -			*14504,25*		*8728*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			*7210,61*				*4339*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*7293,64*				*4389*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*14345,08*		*8632*				
			Сметная стоимость					*116534*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				7779547	208910			1172
				Тенге				1091147	57221			55
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7779547				
		Материалы -		Тенге				4350394				
		Всего заработная плата -		Тенге					1148368			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2129095				
			Накладные расходы -	Тенге				910426				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге						556958		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге						353468		
			Сметная прибыль -	Тенге				695198				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9385171				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1227
			Сметная заработная плата -	Тенге					1148368			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				9385171				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1227
			Сметная заработная плата -	Тенге					1148368			
			ИТОГО без оборудования:	Тенге				9 385 171				
			Оборудование:	Тенге								
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге				93 852				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%									
			итого	Тенге				9 479 023				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%					169 201				
			итого:	*Тенге*				*9 648 223*				
			в т.ч. На 2019год	Тенге				92 729				
			в т.ч. На 2020год	Тенге				9 555 494				
			Итого в текущих ценах 2019г.	Тенге		1,19047619		110 392				
			Итого в текущих ценах 2020г.	Тенге		1,23196605		11 772 044				
			Итого в текущих ценах на 2019-20гг.					*11 882 436*				
			НДС 12%-2019год	Тенге				13 247				
			НДС 12%-2020 г.	Тенге				1 412 645				
			Всего НДС 12%	Тенге				1 425 892				
			Итого в текущих ценах с НДС 12% на 2019год	Тенге				123 639				
			Итого в текущих ценах с НДС 12% на 2020год					13 184 690				
			Общая стоимость строительства					13 308 329				
			Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235 2019год			0,025000235		3 091				

			Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235 2020год		0,025000235		329 620				
			Всего скидка 2019-20гг				*332 711*				
			Общая стоимость строительства со скидкой 2019г				120 548				
			Общая стоимость строительства со скидкой 2020г				12 855 069				
			Общая стоимость строительства со скидкой 2019-20гг				*12 975 617*				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джабанканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

26.01.2021г.