Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное Учреждение "Управление строительства города Нур-Султан",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, район "Сарыарка", С.Сейфуллина, дом № 30**	**200340006704**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Район Алматы, ул.23-15, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03**	**060540010623**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 19/39 от 22.11.2019г.

Номер документа	Дата составления
53	14.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			работа	1	31 570 158,00	31 570 158,00	3 382 516,93
				Итого	1	x	31 570 158,00	3 382 516,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Газезов Ж.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. ЛЕЙІР-М" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застроищика)
Форма3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 года

Код заказчика	Код заказчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код	
			19/39	22.11.2019г						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	31570158								3 382 516,93	
в том числе в отчетном месяце:		28 187 641,07							3 382 516,93	**31570158**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»

Эксперт: Джабайканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"

Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025400 от17.04.2017г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейр-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіұлы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок 1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 (л.см.2-1-1)

за май 2020 года

на конструкции железобетонные

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

Растительный грунт

1	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м	82,107	40,63	40,63	3336	3336	844	--	--
		м3 грунта		--	13,89	--	1140	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*10,28*		*844*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*8,21*				*674*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,07*				*170*		
		СП от ПЗ · НР (П30) - 8%		*4,07*		*334*				
		Сметная стоимость				*4514*				
2	11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40м	82,107	136,52	136,52	11210	11210	2835	--	--
		м3 грунта		--	46,66	--	3831	59,1	0,03	3
		Накладные расходы -		*34,53*		*2835*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*27,58*				*2264*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,96*				*571*		
		СП от ПЗ · НР (П30) - 8%		*13,68*		*1124*				
		Сметная стоимость				*15169*				
3	11-010102-0325 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	82,107	77,48	73,88	6361	6066	1231	--	--
		м3 грунта		3,35	15,65	275	1285	59,1	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*14,99*		*1231*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*11,23*				*922*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,76*				*309*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*7,40*		*607*				
		Сметная стоимость				*8199*				
4	41-010104-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км								
			194,587	220,51	--	42908	--	1819	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,35*		*1819*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,35*				*1819*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*18,39*		*3578*				
		Сметная стоимость				*48306*				
5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале								
			82,107	16,58	13,69	1361	1124	456	--	--
		м3 грунта		2,79	5,10	229	418	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*5,56*		*456*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,66*				*382*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,90*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1,77*		*145*				
		Сметная стоимость				*1963*				
6	11-010102-0326 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.51 Кзтр=1,21, Кэм=1,21	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,21 и нормам эксплуатации машин - 1,21								
			1105,1553	181,86	173,70	200980	191963	38924	0,01	10
		м3 грунта		7,86	36,80	8683	40667	59,1	0,03	29
		Накладные расходы -		*35,22*		*38924*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*26,39*				*29166*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,83*				*9758*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*17,37*		*19192*				
		Сметная стоимость				*259097*				
7	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
			19,6847	1666,05	--	32796	--	21595	1,85	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		1666,05	--	32796	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1097,02*		*21595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*984,63*				*19382*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*112,39*				*2212*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*221,05*		*4351*				
		Сметная стоимость				*58742*				
8	11-010102-0325 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.51 Кзтр=1,21, Кэм=1,21	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,21 и нормам эксплуатации машин - 1,21								
			19,6847	93,69	89,39	1844	1760	357	--	--
		м3 грунта		4,05	18,94	80	373	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*18,13*		*357*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*13,59*				*267*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,55*				*90*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*8,95*		*176*				
		Сметная стоимость				*2377*				
9	11-010102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	956,169	150,35	143,55	143758	137260	27834	0,01	7
		м3 грунта		6,49	30,41	6209	29078	59,1	0,02	21
		Накладные расходы -		*29,11*		*27834*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,81*				*20855*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,30*				*6980*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*14,36*		*13727*				
		Сметная стоимость				*185320*				
10	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	17,031	1666,05	--	28374	--	18683	1,85	31
		м3 грунта		1666,05	--	28374	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1097,02*		*18683*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*984,63*				*16769*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*112,39*				*1914*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*221,05*		*3765*				
		Сметная стоимость				*50822*				
11	11-010102-0325 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			17,031	77,48	73,88	1319	1258	255	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		3,35	15,65	57	267	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*14,99*		*255*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*11,23*				*191*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,76*				*64*		
		СП от ПЗ-НР (П30) - 8%		*7,40*		*126*				
		Сметная стоимость				*1700*				
12	41-010104-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (во временный отвал)								
			798,9735	220,51	--	176182	--	7470	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,35*		*7470*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,35*				*7470*		
		СП от ПЗ-НР (П30) - 8%		*18,39*		*14692*				
		Сметная стоимость				*198344*				
13	41-010104-1012 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км (лишний грунт)								
			2000	467,69	--	935380	--	39660	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,83*		*39660*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,83*				*39660*		
		СП от ПЗ-НР (П30) - 8%		*39,00*		*78003*				
		Сметная стоимость				*1053043*				
14	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале								
			805,8355	16,58	13,69	13361	11035	4479	--	3
		м3 грунта		2,79	5,10	2244	4106	59,1	--	3
		Накладные расходы -		*5,56*		*4479*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,66*				*3753*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,90*				*726*		
		СП от ПЗ-НР (П30) - 8%		*1,77*		*1427*				
		Сметная стоимость				*19267*				
15	11-010205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	573,28	1302,17	1302,17	746506	746506	333855	--	--
		м3 мокрого грунта		--	855,68	--	490543	59,1	1,02	585
		Накладные расходы -		*582,36*		*333855*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*505,71*				*289911*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,65*				*43944*		
		СП от ПЗ-НР (П30) - 8%		*150,76*		*86429*				
		Сметная стоимость				*1166790*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	11-010102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НТГАСНГ" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для обратной засыпки)								
			409,56	150,35	143,55	61576	58793	11922	0,01	3
		м3 грунта		6,49	30,41	2659	12455	59,1	0,02	9
		Накладные расходы -		*29,11*		*11922*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,81*				*8933*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,30*				*2990*		
		СП от ПЗ·НР (П30) - 8%		*14,36*		*5880*				
		Сметная стоимость				*79378*				
17	41-010104-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (с временного отвала)								
			798,642	220,51	--	176109	--	7467	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,35*		*7467*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,35*				*7467*		
		СП от ПЗ·НР (П30) - 8%		*18,39*		*14686*				
		Сметная стоимость				*198262*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2583362	1170310			92
			Тенге			81605	584164			652
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2583362				
	Материалы -		Тенге			868				
	Всего заработная плата -		Тенге				665770			
	Транспортные расходы -		Тенге			1330579				
		Накладные расходы -	Тенге			519688				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					393470		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					126218		
		Сметная прибыль -	Тенге			248244				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3351294				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							744
		Сметная заработная плата -	Тенге				665770			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3351294				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							744
		Сметная заработная плата -	Тенге				665770			

РАЗДЕЛ 2.=Фундаменты

18	11-050101-0204 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	284,16	19540,65	14819,42	5552671	4211087	1615072	4,47	1270
		м3 железобетона		4575,98	3358,71	1300312	954411	58,7	2,43	691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*5683,67*		*1615072*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*4657,66*				*1323522*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1026,01*				*291551*		
		СП от ПЗ+ НР (НЗО) - 8%		*2017,95*		*573419*				
		Сметная стоимость				*7741163*				
19	21-041204-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92								
			3108	3490,05	--	10847075	--	459916	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*147,98*		*459916*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,98*				*459916*		
		СП от ПЗ+ НР (НЗО) - 8%		*291,04*		*904559*				
		Сметная стоимость				*12211550*				
20	21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2								
			292,6848	60,00	--	17561	--	745	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,54*		*745*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,54*				*745*		
		СП от ПЗ+ НР (НЗО) - 8%		*5,00*		*1464*				
		Сметная стоимость				*19770*				
21	21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			292,6848	119,00	--	34829	--	1477	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,05*		*1477*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,05*				*1477*		
		СП от ПЗ+ НР (НЗО) - 8%		*9,92*		*2905*				
		Сметная стоимость				*39210*				
22	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			292,6848	788,00	--	230636	--	9779	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,41*		*9779*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,41*				*9779*		
		СП от ПЗ+ НР (НЗО) - 8%		*65,71*		*19233*				
		Сметная стоимость				*259648*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			16682772	4211087			1270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1300312	954411			691
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16682772				
		Материалы -	Тенге			41272				
		Всего заработная плата -	Тенге				2254722			
		Местные материалы -	Тенге			11130102				
		Накладные расходы -	Тенге			2086989				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1323522		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					763467		
		Сметная прибыль -	Тенге			1501581				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20271342				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1961
		Сметная заработная плата -	Тенге				2254722			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			20271342				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1961
		Сметная заработная плата -	Тенге				2254722			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			19266135	5381397			1362
			Тенге			1381917	1538575			1343
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19266135				
		Материалы -	Тенге			42140				
		Всего заработная плата -	Тенге				2920492			
		Местные материалы -	Тенге			11130102				
		Транспортные расходы -	Тенге			1330579				
		Накладные расходы -	Тенге			2606676				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1716992		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					889684		
		Сметная прибыль -	Тенге			1749825				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23622636				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2705
		Сметная заработная плата -	Тенге				2920492			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			23622636				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2705
		Сметная заработная плата -	Тенге				2920492			
		ИТОГО без оборудования:	Тенге			23 622 636				
		Оборудование:	Тенге			0				
		Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			236 226				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				
		итого	Тенге			23 858 862				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			425 881				
		итого:	Тенге			24 284 743,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах 2019г.	Тенге		1,19047619	28 910 408				
		НДС 12%-2019год	Тенге			3 469 249				
		Всего по акту	Тенге			32 379 657				
		Итого по акту, согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			809 499				
		Итого к оплате	Тенге			*31 570 158*				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж.М.

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"

М.П.

Техникалық құжаттар үшін Сметалық бөлімі

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО «Стройинтеграция № ДС11 «Технадзор 01»

Эксперт Джабайканов К.Т.

Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

М.П.

Разработчики проектной документации строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Verus Engineering"

Нурманов М.Б.

Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

Для технической документации

до 15.05.2020г