Утверждена
приказом Министра индустрии и

Утверждена постановлением Госкомитета

Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Заказчик: Государственное учреждение « Отдел культуры и развития языков Енбекшиказахского района »

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: « Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с.Кольди Тескенсуского округа Енбекшиказахского района Алматинской области »

С П Р А В К А №2

О стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	
		№19	14.05.2020					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту:	85 252 005,14								
за август:	35 252 005,14								
минус 30 % (аванс):	10 575 601,54								
К оплате:	24 676 403,60		22 032 503,21					2 643 900,39	24 676 403,60

Итого к оплате: 24 676 403,60 (Двадцать четыре миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч четыреста три тенге 60 тиын)

Заказчик:

ГКУ «Отдел культуры и развития языков Енбекшиказахского района»

_____Ысенаева С.Д.

Авторский надзор

ТОО « МАД »

_____Козыбаков С.

Тех.надзор

Эксперт ТОО «Есик Саулет»

_____ Сакенов К.С.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

_____Кереев К.Н.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Енбекшиказахского района"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: "Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с.Кольди Тескенсуского округа Енбекшиказахского района Алматинской области "

Акт № 2
приемки выполненных работ за август месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 02.10.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сейсмоусиление стен и проемов на отм.-0.100 (РП 14-08/8-01 КЖ лист 3-5)										
33	**Е11-150203-0401 1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены наружные. Оштукатуривание наружных и внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1057,3723**		**1853,58** **1135,60**	**116,25** **93,97**	**1959921,51** **1200754,10**	**122917,15** **99360,75**	**636250,26**	**936082,69** **231680,34**	**3127684,53**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,897	948,46	1266,00		1200754,10				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0815	86,18		1346,00		104962,70			
1.3	1010 С	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,07375	77,981207		1153,00		89912,33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07375	77,981207		2191,00		17954,45			
1.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00775	8,194635		1153,00		9448,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00775	8,194635	13170,00				621112,09		
1.5	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,044602	47,161131	21645,00				13732,09		
1.6	131609 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	0,634423	22163,00				1406,07		
1.7	144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,063442							

Непредвиденные работы и затраты		2%		279137,11						
Итого с непредвиденными работами и затратами										14235992,46
Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901				14946382,72						
Итого в текущих ценах оборудование 2020 года, к = 1,049901				20025844,67						
НДС		12%		4196667,29						
Итого с НДС										39 168 894,68
Тендерная скидка 10%										
Понижающий коэффициент составляет 0,89999999833										
Итого с учетом понижающего коэффициента										35 252 005,14

Заказчик:
ГУ «Отдел культуры и развития языков Енбекшиказахского района»
_____ Беспаева С.Д.

Авторский надзор
ТОО «МАЛ»
_____ Козыбаков С.

Тех.надзор
Эксперт ТОО «Есик Саулет»
_____ Сакенов К.С.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
_____ Кереев К.Н.