ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан" ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3 (л.см.2-1-1)
за июль 2020 года

конструкции железобетонные

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
			Растительный грунт								
1	18	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	327,648	24,79	24,79	8121	8121	2054	--	--
			м3 грунта		--	8,47	--	2775	59,1	0,01	2
			Накладные расходы -		*6,27*		*2054*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,01*				*1640*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,26*				*414*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,48*		*814*				
			Сметная стоимость				*10989*				
2	19	11-010104-0508 РСНБ РК 2015 К=8	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	327,648	95,57	95,57	31312	31312	7920	--	--
			м3 грунта		--	32,66	--	10701	59,1	0,02	8
			Накладные расходы -		*24,17*		*7920*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*19,30*				*6324*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,87*				*1596*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,58*		*3139*				
			Сметная стоимость				*42371*				

3	20	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	327,648	138,03	54,53	45226	17866	24259	0,11	35
			м3 уплотненного грунта		83,50	27,18	27360	8904	59,1	0,03	9
			Накладные расходы -		*74,04*		*24259*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*65,41*				*21432*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,63*				*2826*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,97*		*5559*				
			Сметная стоимость				*75043*				
4	21	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	81,912	796,63	--	65254	--	42967	0,97	80
			м3 грунта		796,63	--	65254	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*524,55*		*42967*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*470,81*				*38565*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*4402*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,69*		*8658*				
			Сметная стоимость				*116878*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			149913	57299			115
				Тенге			92614	22381			18
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			149913				
			Всего заработная плата -	Тенге				114995			
			Накладные расходы -	Тенге			77200				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					67962		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9238		
			Сметная прибыль -	Тенге			18169				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			245282				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							133
			Сметная заработная плата -	Тенге				114995			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			245282				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							133
			Сметная заработная плата -	Тенге				114995			
			РАЗДЕЛ 2.=Фундаменты								
			Сваи								
			Гидроизоляция ФПМ-1 /разрез 3-3/								
5	55	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой//битумный праймер ТехноНиколь №01//	1,92	106,84	1,07	205	2	60	0,04	--
			м2		46,65	0,21	90	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*31,01*		*60*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,40*				*49*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,61*				*11*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,03*		*21*				
			Сметная стоимость				*286*				

6	56	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная. Устройство в один слой/Прокладка Техноэласт ЭПП/	1,92	798,06	16,42	1532	32	245	0,16	--
			м2 изолируемой поверхности		156,76	3,15	301	6	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*127,85*		*245*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*90,18*				*173*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,66*				*72*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,07*		*142*				
			Сметная стоимость				*1920*				
7	58	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Полиэтиленовая пленка ТехноНиколь	1,92	1077,84	18,82	2069	36	227	0,14	--
			м2 поверхности		131,13	5,69	252	11	50,8	0,01	--
			Накладные расходы -		*118,16*		*227*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*69,51*				*133*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,65*				*93*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,68*		*184*				
			Сметная стоимость				*2480*				
8	59	11-070515-0101 РСНБ РК 2015	Устройство деформационных вертикальных швов/гидрошпонка/	9,6	667,23	2,78	6405	27	2710	0,39	4
			м шва		390,90	1,45	3753	14	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*282,27*		*2710*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*243,65*				*2339*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,62*				*371*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,96*		*729*				
			Сметная стоимость				*9844*				
9	60	11-070516-0102 РСНБ РК 2015	Утеплитель с экструзионным пенополистиролом	9,6	370,95	5,97	3561	57	379	0,04	--
			м шва		33,64	3,11	323	30	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*39,52*		*379*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*22,82*				*219*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,70*				*160*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,84*		*315*				
			Сметная стоимость				*4256*				
10	61	21-100502-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Уплотнитель (шнур типа "Вилатерм")	9,6	116,38	--	1117	--	47	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4,93*		*47*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,93*				*47*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,71*		*93*				
			Сметная стоимость				*1258*				
11	62	21-100502-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	2	2008,28	--	4017	--	170	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*85,15*		*170*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85,15*				*170*			
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*167,47*		*335*					
			Сметная стоимость				*4522*					
12	63	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,31752	139255,39	--	44216	--	1875	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*1875*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*1875*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11612,79*		*3687*				
			Сметная стоимость				*49778*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			63124	154			5
				Тенге			4718	61			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63124				
		Материалы -		Тенге			8902				
		Всего заработная плата -		Тенге				4779			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49350				
			Накладные расходы -	Тенге			5713				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2913		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2800		
			Сметная прибыль -	Тенге			5507				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			74344				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
			Сметная заработная плата -	Тенге				4779			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			74344				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
			Сметная заработная плата -	Тенге				4779			
			РАЗДЕЛ 3.Пилоны								
			Пилон Пл1==========								
13	109	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство	6,28	29823,40	3762,35	187291	23628	32707	7,22	45
			м3		6793,80	1006,52	42665	6321	48,5	0,97	6
			Накладные расходы -		*5208,07*		*32707*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3783,16*				*23758*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1424,92*				*8948*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2802,52*		*17600*				
			Сметная стоимость				*237598*				
14	112	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,621	139255,39	--	86478	--	3667	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

			Накладные расходы -		*5904,43*		*3667*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*3667*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*7212*				
			Сметная стоимость				*97356*				
15	113	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,223	142116,72	--	31692	--	1344	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1344*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*1344*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*2643*				
			Сметная стоимость				*35679*				
16	114	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,349	15908,45	1043,54	5552	364	2859	14,94	5
			т		14589,51	277,73	5092	97	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*2859*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*2517*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*342*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*673*				
			Сметная стоимость				*9083*				
17	115	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,349	142337,94	--	49676	--	2106	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*2106*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*2106*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*4143*				
			Сметная стоимость				*55925*				
			Пилон Пл2==========								
18	116	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство	6,28	29823,40	3762,35	187291	23628	32707	7,22	45
			м3		6793,80	1006,52	42665	6321	48,5	0,97	6
			Накладные расходы -		*5208,07*		*32707*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3783,16*				*23758*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1424,92*				*8948*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2802,52*		*17600*				
			Сметная стоимость				*237598*				
19	119	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	2,136	139561,76	--	298104	--	12640	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

			Накладные расходы -		*5917,42*		*12640*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5917,42*				*12640*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11638,33*		*24859*					
			Сметная стоимость				*335603*					
20	120	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	1,801	139255,39	--	250799	--	10634	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*5904,43*		*10634*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*10634*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*20915*					
			Сметная стоимость				*282348*					
21	122	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,904	15908,45	1043,54	14381	943	7405	14,94	14	
			т		14589,51	277,73	13189	251	48,5	0,20	--	
			Накладные расходы -		*8190,86*		*7405*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*6518*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*886*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*1743*					
			Сметная стоимость				*23528*					
22	123	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,904	142337,94	--	128673	--	5456	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*6035,13*		*5456*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*5456*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*10730*					
			Сметная стоимость				*144859*					
23	124	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,032	148900,56	--	4765	--	202	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*6313,38*		*202*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6313,38*				*202*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,12*		*397*					
			Сметная стоимость				*5364*					
			Пилон Пл3==========									
24	125	11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	3,79	8583,98	2960,96	32533	11222	11982	5,05	19	
			м3		4751,90	781,79	18010	2963	48,5	0,75	3	
			Накладные расходы -		*3161,59*		*11982*					

			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2683,84*				*10172*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*477,76*				*1811*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*939,65*		*3561*				
			Сметная стоимость				*48077*				
25	128	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,248	15908,45	1043,54	3945	259	2031	14,94	4
			т		14589,51	277,73	3618	69	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*2031*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*1788*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*243*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*478*				
			Сметная стоимость				*6454*				
26	129	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,248	142337,94	--	35300	--	1497	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*1497*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*1497*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*2944*				
			Сметная стоимость				*39740*				
27	130	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,248	142116,72	--	35245	--	1494	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1494*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*1494*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*2939*				
			Сметная стоимость				*39679*				
28	131	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,38	139255,39	--	52917	--	2244	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*2244*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*2244*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*4413*				
			Сметная стоимость				*59574*				
			Пилон Пл4==========								
29	132	11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	4,19	8583,98	2960,96	35967	12406	13247	5,05	21
			м3		4751,90	781,79	19910	3276	48,5	0,75	3
			Накладные расходы -		*3161,59*		*13247*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2683,84*				*11245*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*477,76*				*2002*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*939,65*		*3937*				
			Сметная стоимость				*53151*				
30	135	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,252	15908,45	1043,54	4009	263	2064	14,94	4
			т		14589,51	277,73	3677	70	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*2064*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*1817*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*247*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*486*				
			Сметная стоимость				*6559*				
31	136	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,252	142337,94	--	35869	--	1521	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*1521*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*1521*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*2991*				
			Сметная стоимость				*40381*				
32	137	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,009	138994,32	--	1251	--	53	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5893,36*		*53*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5893,36*				*53*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11591,01*		*104*				
			Сметная стоимость				*1408*				
33	138	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,306	142116,72	--	43488	--	1844	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1844*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*1844*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*3627*				
			Сметная стоимость				*48958*				
			Пилон Пл5==========								
34	140	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство	10,99	29823,40	3762,35	327759	41348	57237	7,22	79
			м3		6793,80	1006,52	74664	11062	48,5	0,97	11
			Накладные расходы -		*5208,07*		*57237*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3783,16*				*41577*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1424,92*				*15660*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2802,52*		*30800*				
			Сметная стоимость				*415795*				
35	143	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,113	15908,45	1043,54	1798	118	926	14,94	2
			т		14589,51	277,73	1649	31	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*926*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*815*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*111*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*218*				
			Сметная стоимость				*2941*				
36	144	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,113	142337,94	--	16084	--	682	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*682*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*682*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*1341*				
			Сметная стоимость				*18107*				
37	145	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,004	148900,56	--	596	--	25	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,38*		*25*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6313,38*				*25*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,12*		*50*				
			Сметная стоимость				*671*				
			Пилон Пл6==========								
38	148	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство	3,14	29823,40	3762,35	93645	11814	16353	7,22	23
			м3		6793,80	1006,52	21333	3160	48,5	0,97	3
			Накладные расходы -		*5208,07*		*16353*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3783,16*				*11879*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1424,92*				*4474*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2802,52*		*8800*				
			Сметная стоимость				*118798*				
39	151	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,188	15908,45	1043,54	2991	196	1540	14,94	3
			т		14589,51	277,73	2743	52	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*1540*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*1356*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*184*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*362*				
			Сметная стоимость				*4893*				
40	152	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,188	142337,94	--	26760	--	1135	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*1135*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*1135*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*2232*				
			Сметная стоимость				*30126*				
41	153	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,143	142116,72	--	20323	--	862	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*862*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*862*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*1695*				
			Сметная стоимость				*22879*				
42	154	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,38	139255,39	--	52917	--	2244	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*2244*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*2244*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*4413*				
			Сметная стоимость				*59574*				
			Пилон Пл7==========								
43	155	11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	5,7	8583,98	2960,96	48929	16877	18021	5,05	29
			м3		4751,90	781,79	27086	4456	48,5	0,75	4
			Накладные расходы -		*3161,59*		*18021*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2683,84*				*15298*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*477,76*				*2723*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*939,65*		*5356*				
			Сметная стоимость				*72306*				
44	158	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,491	15908,45	1043,54	7811	512	4022	14,94	7
			т		14589,51	277,73	7163	136	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*4022*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*3540*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*481*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*947*				
			Сметная стоимость				*12779*				
45	159	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,491	142337,94	--	69888	--	2963	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*2963*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*2963*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*5828*				
			Сметная стоимость				*78679*				
46	161	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,3744	139255,39	--	52137	--	2211	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*2211*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*2211*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*4348*				
			Сметная стоимость				*58695*				
47	162	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,668	139561,76	--	93227	--	3953	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5917,42*		*3953*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5917,42*				*3953*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11638,33*		*7774*				
			Сметная стоимость				*104954*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2340090	143579			300
				Тенге			283463	38266			37
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2340090				
			Материалы -	Тенге			526861				
			Всего заработная плата -	Тенге				321729			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1386188				
			Накладные расходы -	Тенге			261874				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					156038		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					105836		
			Сметная прибыль -	Тенге			208157				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2810122				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							336
			Сметная заработная плата -	Тенге				321729			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2810122				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							336
			Сметная заработная плата -	Тенге				321729			

			РАЗДЕЛ 4.Диафрагма жесткости Джм-1									
			Вид 1========									
48	163	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	8,79	32979,59	3347,48	289891	29424	56979	9,80	86
			м3		9221,51	834,46	81057	7335	48,5	0,80	7
			Накладные расходы -		*6482,27*		*56979*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4877,14*				*42870*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1605,13*				*14109*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3156,95*		*27750*				
			Сметная стоимость				*374620*				
49	166	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,12	15908,45	1043,54	1909	125	983	14,94	2
			т		14589,51	277,73	1751	33	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*983*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*865*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*118*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*231*				
			Сметная стоимость				*3123*				
50	167	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,12	142337,94	--	17081	--	724	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*724*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*724*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*1424*				
			Сметная стоимость				*19230*				
51	168	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,266	147434,51	--	39218	--	1663	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*1663*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*1663*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*3270*				
			Сметная стоимость				*44151*				
52	169	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,429	142116,72	--	60968	--	2585	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*2585*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*2585*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*5084*				
			Сметная стоимость				*68637*				
53	170	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,214	139255,39	--	29801	--	1264	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*1264*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*1264*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*2485*				
			Сметная стоимость				*33550*				
			Вид 2========								
54	171	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	8,7	32979,59	3347,48	286922	29123	56396	9,80	85
			м3		9221,51	834,46	80227	7260	48,5	0,80	7
			Накладные расходы -		*6482,27*		*56396*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4877,14*				*42431*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1605,13*				*13965*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3156,95*		*27465*				
			Сметная стоимость				*370783*				
55	174	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,144	15908,45	1043,54	2291	150	1179	14,94	2
			т		14589,51	277,73	2101	40	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*1179*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*1038*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*141*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*278*				
			Сметная стоимость				*3748*				
56	175	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,144	142337,94	--	20497	--	869	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*869*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*869*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*1709*				
			Сметная стоимость				*23075*				
57	176	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,266	147434,51	--	39218	--	1663	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*1663*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*1663*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*3270*				

			Сметная стоимость				*44151*					
58	177	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,391	142116,72	--	55568	--	2356	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*2356*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*2356*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*4634*				
			Сметная стоимость				*62558*				
59	178	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,305	139255,39	--	42473	--	1801	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*1801*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*1801*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*3542*				
			Сметная стоимость				*47816*				
			Вид 3========								
60	179	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	2,68	39205,79	4447,18	105072	11918	23781	14,00	38
			м3		13173,58	1090,32	35305	2922	48,5	1,05	3
			Накладные расходы -		*8873,64*		*23781*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6917,99*				*18540*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1955,65*				*5241*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3846,35*		*10308*				
			Сметная стоимость				*139162*				
61	182	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,09	15908,45	1043,54	1432	94	737	14,94	1
			т		14589,51	277,73	1313	25	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*737*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*649*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*88*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*174*				
			Сметная стоимость				*2343*				
62	183	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,09	142337,94	--	12810	--	543	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*543*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*543*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*1068*				
			Сметная стоимость				*14421*				

63	184	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,152	147434,51	--	22410	--	950	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*950*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*950*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*1869*				
			Сметная стоимость				*25229*				
64	185	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,175	142116,72	--	24870	--	1055	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1055*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*1055*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*2074*				
			Сметная стоимость				*27999*				
65	186	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,122	139255,39	--	16989	--	720	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*720*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*720*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*1417*				
			Сметная стоимость				*19126*				
			Вид 4========								
66	187	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	8,91	32979,59	3347,48	293848	29826	57757	9,80	87
			м3		9221,51	834,46	82164	7435	48,5	0,80	7
			Накладные расходы -		*6482,27*		*57757*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4877,14*				*43455*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1605,13*				*14302*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3156,95*		*28128*				
			Сметная стоимость				*379733*				
67	190	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,174	15908,45	1043,54	2768	182	1425	14,94	3
			т		14589,51	277,73	2539	48	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*1425*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*1255*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*171*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*335*				
			Сметная стоимость				*4529*				

68	191	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,174	142337,94	--	24767	--	1050	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*1050*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*1050*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*2065*				
			Сметная стоимость				*27882*				
69	192	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,285	147434,51	--	42019	--	1782	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*1782*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*1782*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*3504*				
			Сметная стоимость				*47305*				
70	193	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,488	142116,72	--	69353	--	2941	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*2941*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*2941*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*5783*				
			Сметная стоимость				*78077*				
71	194	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,244	139255,39	--	33978	--	1441	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*1441*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*1441*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*2834*				
			Сметная стоимость				*38252*				
			Вид 5========								
72	196	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	3,2	39205,79	4447,18	125459	14231	28396	14,00	45
			м3		13173,58	1090,32	42155	3489	48,5	1,05	3
			Накладные расходы -		*8873,64*		*28396*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6917,99*				*22138*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1955,65*				*6258*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3846,35*		*12308*				
			Сметная стоимость				*166163*				

73	199	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,138	15908,45	1043,54	2195	144	1130	14,94	2
			т		14589,51	277,73	2013	38	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*1130*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*995*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*135*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*266*				
			Сметная стоимость				*3591*				
74	200	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,138	142337,94	--	19643	--	833	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*833*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*833*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*1638*				
			Сметная стоимость				*22114*				
75	201	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,176	147434,51	--	25948	--	1100	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*1100*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*1100*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*2164*				
			Сметная стоимость				*29212*				
76	202	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,349	142116,72	--	49599	--	2103	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*2103*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*2103*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*4136*				
			Сметная стоимость				*55838*				
77	203	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,122	139255,39	--	16989	--	720	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*720*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*720*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*1417*				
			Сметная стоимость				*19126*				
			Вид 6========								

78	205	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	1,9	39205,79	4447,18	74491	8450	16860	14,00	27
			м3		13173,58	1090,32	25030	2072	48,5	1,05	2
			Накладные расходы -		*8873,64*		*16860*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6917,99*				*13144*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1955,65*				*3716*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3846,35*		*7308*				
			Сметная стоимость				*98659*				
79	208	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,078	15908,45	1043,54	1241	81	639	14,94	1
			т		14589,51	277,73	1138	22	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*639*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*562*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*76*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*150*				
			Сметная стоимость				*2030*				
80	209	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,078	142337,94	--	11102	--	471	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*471*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*471*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*926*				
			Сметная стоимость				*12499*				
81	210	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,107	147434,51	--	15775	--	669	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*669*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*669*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*1316*				
			Сметная стоимость				*17759*				
82	211	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,176	142116,72	--	25013	--	1061	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1061*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*1061*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*2086*				
			Сметная стоимость				*28159*				
			Вид 7========								

83	213	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	0,83	32979,59	3347,48	27373	2778	5380	9,80	8
			м3		9221,51	834,46	7654	693	48,5	0,80	1
			Накладные расходы -		*6482,27*		*5380*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4877,14*				*4048*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1605,13*				*1332*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3156,95*		*2620*				
			Сметная стоимость				*35374*				
84	216	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,03	15908,45	1043,54	477	31	246	14,94	--
			т		14589,51	277,73	438	8	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*246*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*216*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*29*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*58*				
			Сметная стоимость				*781*				
85	217	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03	142337,94	--	4270	--	181	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*181*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*181*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*356*				
			Сметная стоимость				*4807*				
86	219	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,04	147434,51	--	5897	--	250	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*250*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*250*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*492*				
			Сметная стоимость				*6639*				
87	220	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,06	138994,32	--	8340	--	354	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5893,36*		*354*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5893,36*				*354*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11591,01*		*695*				
			Сметная стоимость				*9389*				
			Вид 8========								

88	223	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	1,9	39205,79	4447,18	74491	8450	16860	14,00	27
			м3		13173,58	1090,32	25030	2072	48,5	1,05	2
			Накладные расходы -		*8873,64*		*16860*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6917,99*				*13144*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1955,65*				*3716*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3846,35*		*7308*				
			Сметная стоимость				*98659*				
89	226	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,07	15908,45	1043,54	1114	73	573	14,94	1
			т		14589,51	277,73	1021	19	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*573*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*505*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*69*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*135*				
			Сметная стоимость				*1822*				
90	227	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,07	142337,94	--	9964	--	422	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*422*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*422*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*831*				
			Сметная стоимость				*11217*				
91	228	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,107	147434,51	--	15775	--	669	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*669*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*669*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*1316*				
			Сметная стоимость				*17759*				
92	229	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,176	142116,72	--	25013	--	1061	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1061*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*1061*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*2086*				
			Сметная стоимость				*28159*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2076320	135081			415

				Тенге			390935	33511			32
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2076320				
		Материалы -		Тенге			764956				
		Всего заработная плата -		Тенге				424446			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			785347				
			Накладные расходы -	Тенге			302621				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					205857		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					96764		
			Сметная прибыль -	Тенге			190315				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2569256				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							447
			Сметная заработная плата -	Тенге				424446			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2569256				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							447
			Сметная заработная плата -	Тенге				424446			
			РАЗДЕЛ 5.Плиты перекрытия								
			Плита монолитная Пм-1==================								
93	231	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	95,5	32676,47	1147,43	3120603	109579	509417	8,06	770
			м3		7484,52	326,02	714771	31135	48,5	0,31	30
			Накладные расходы -		*5334,21*		*509417*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3788,11*				*361765*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1546,10*				*147652*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3040,85*		*290402*				
			Сметная стоимость				*3920422*				
94	232	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,782	15908,45	1043,54	28349	1860	14596	14,94	27
			т		14589,51	277,73	25999	495	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*14596*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*12849*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*1747*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*3436*				
			Сметная стоимость				*46381*				
95	233	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	1,782	148900,86	--	265341	--	11250	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,40*		*11250*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6313,40*				*11250*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,14*		*22127*				
			Сметная стоимость				*298719*				

96	234	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	9,65788	147434,51	--	1423905	--	60374	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*60374*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*60374*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*118742*				
			Сметная стоимость				*1603021*				
97	235	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,25963	15908,45	1043,54	35947	2358	18508	14,94	34
			т		14589,51	277,73	32967	628	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*18508*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*16293*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*2215*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*4356*				
			Сметная стоимость				*58812*				
98	236	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	1,86494	139255,39	--	259703	--	11011	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*11011*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*11011*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*21657*				
			Сметная стоимость				*292372*				
99	237	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,37765	148900,86	--	56232	--	2384	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,40*		*2384*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6313,40*				*2384*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,14*		*4689*				
			Сметная стоимость				*63306*				
100	238	21-050106-1209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 75 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,01704	184359,84	--	3141	--	133	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7816,86*		*133*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7816,86*				*133*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15374,14*		*262*				
			Сметная стоимость				*3536*				

101	239	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,276048	67,77	1,07	19	--	6	0,03	--
			м2		33,78	0,21	9	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*22,08*		*6*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,42*				*5*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,65*				*1*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,19*		*2*				
			Сметная стоимость				*27*				
102	240	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,276048	124,10	1,72	34	--	8	0,04	--
			м2		41,60	0,41	11	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*29,00*		*8*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*22,77*				*6*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,23*				*2*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,25*		*3*				
			Сметная стоимость				*45*				
			Плита монолитная Пм-3==========								
103	241	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	102,56	32676,47	1147,43	3351299	117680	547077	8,06	827
			м3		7484,52	326,02	767612	33437	48,5	0,31	32
			Накладные расходы -		*5334,21*		*547077*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3788,11*				*388509*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1546,10*				*158568*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3040,85*		*311870*				
			Сметная стоимость				*4210246*				
104	244	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,838	15908,45	1043,54	13331	874	6864	14,94	13
			т		14589,51	277,73	12226	233	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*6864*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*6042*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*821*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*1616*				
			Сметная стоимость				*21811*				
105	245	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,838	148900,86	--	124779	--	5291	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,40*		*5291*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6313,40*				*5291*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,14*		*10406*				
			Сметная стоимость				*140475*				

106	246	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	10,408	147434,51	--	1534498	--	65063	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*65063*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*65063*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*127965*				
			Сметная стоимость				*1727526*				
107	247	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,41	142116,72	--	58268	--	2471	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*2471*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*2471*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*4859*				
			Сметная стоимость				*65598*				
108	248	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	1,96	139255,39	--	272941	--	11573	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*11573*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*11573*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*22761*				
			Сметная стоимость				*307275*				
109	249	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,283	139561,76	--	39496	--	1675	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5917,42*		*1675*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5917,42*				*1675*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11638,33*		*3294*				
			Сметная стоимость				*44464*				
110	250	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,164	15908,45	1043,54	34426	2258	17725	14,94	32
			т		14589,51	277,73	31572	601	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*17725*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*15604*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*2121*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*4172*				
			Сметная стоимость				*56323*				

111	251	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	1,806	139255,39	--	251495	--	10663	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*10663*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*10663*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*20973*				
			Сметная стоимость				*283131*				
112	252	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,358	148900,86	--	53307	--	2260	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,40*		*2260*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6313,40*				*2260*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,14*		*4445*				
			Сметная стоимость				*60013*				
113	253	21-050106-1209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 75 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,03	184359,84	--	5531	--	235	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7816,86*		*235*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7816,86*				*235*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15374,14*		*461*				
			Сметная стоимость				*6227*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			10932645	234610			1702
				Тенге			1585167	66529			63
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10932645				
			Материалы -	Тенге			4764230				
			Всего заработная плата -	Тенге				1651696			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4348637				
			Накладные расходы -	Тенге			1298583				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					801074		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					497509		
			Сметная прибыль -	Тенге			978498				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13209726				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1765
			Сметная заработная плата -	Тенге				1651696			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			13209726				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1765
			Сметная заработная плата -	Тенге				1651696			
			РАЗДЕЛ 6.Балки								
			Балка Бм-1========								

114	296	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0,07	41108,89	4013,04	2878	281	631	14,40	1
			м3		13371,84	998,09	936	70	48,5	0,96	--
			Накладные расходы -		*9007,94*		*631*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6969,42*				*488*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2038,52*				*143*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4009,35*		*281*				
			Сметная стоимость				*3789*				
115	297	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,027	142116,72	--	3837	--	163	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*163*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*163*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*320*				
			Сметная стоимость				*4320*				
116	298	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,01	15908,45	1043,54	159	10	82	14,94	--
			т		14589,51	277,73	146	3	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*82*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*72*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*10*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*19*				
			Сметная стоимость				*260*				
117	299	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01	142337,94	--	1423	--	60	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*60*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*60*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*119*				
			Сметная стоимость				*1602*				
			Балка Бм-2========								
118	300	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0,06	41108,89	4013,04	2467	241	540	14,40	1
			м3		13371,84	998,09	802	60	48,5	0,96	--
			Накладные расходы -		*9007,94*		*540*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6969,42*				*418*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2038,52*				*122*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4009,35*		*241*				
			Сметная стоимость				*3248*				

119	301	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,02319	142116,72	--	3296	--	140	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*140*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*140*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*275*				
			Сметная стоимость				*3711*				
120	302	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0084	15908,45	1043,54	134	9	69	14,94	--
			т		14589,51	277,73	123	2	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*69*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*61*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*16*				
			Сметная стоимость				*219*				
121	303	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0084	142337,94	--	1196	--	51	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*51*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*51*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*100*				
			Сметная стоимость				*1346*				
			Балка Бм-3========								
122	304	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0,056	41108,89	4013,04	2302	225	504	14,40	1
			м3		13371,84	998,09	749	56	48,5	0,96	--
			Накладные расходы -		*9007,94*		*504*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6969,42*				*390*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2038,52*				*114*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4009,35*		*225*				
			Сметная стоимость				*3031*				
123	305	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,02094	142116,72	--	2976	--	126	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*126*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*126*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*248*				
			Сметная стоимость				*3350*				

124	306	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,012	15908,45	1043,54	191	13	98	14,94	--
			т		14589,51	277,73	175	3	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*98*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*87*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*12*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*23*				
			Сметная стоимость				*312*				
125	307	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,012	142337,94	--	1708	--	72	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*72*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*72*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*142*				
			Сметная стоимость				*1923*				
126	308	21-050106-1209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 75 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,00424	184359,84	--	782	--	33	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7816,86*		*33*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7816,86*				*33*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15374,14*		*65*				
			Сметная стоимость				*880*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			23347	778			3
				Тенге			2931	194			--
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23347				
			Материалы -	Тенге			4421				
			Всего заработная плата -	Тенге				3125			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15218				
			Накладные расходы -	Тенге			2570				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1516		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1054		
			Сметная прибыль -	Тенге			2073				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27990				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата -	Тенге				3125			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			27990				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата -	Тенге				3125			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			15585439	571502			2539
				Тенге			2359828	160942			150

			Материалы -	Тенге			6069370					
			Всего заработная плата -	Тенге				2520770				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6584740					
			Накладные расходы -	Тенге			1948561					
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1235360			
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					713201			
			Сметная прибыль -	Тенге			1402720					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18936721					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2690
			Сметная заработная плата -	Тенге				2520770				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			18936721					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2690
			Сметная заработная плата -	Тенге				2520770				
			ИТОГО без оборудования:	Тенге			18 936 721					
			Оборудование:	Тенге			0					
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			189 367					
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0					
			итого	Тенге			19 126 088					
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			341 401					
			итого:	Тенге			19 467 488,9					
			Итого в текущих ценах 2019г	Тенге		1,19047619	23 175 582					
			НДС 12%-2019год	Тенге			2 781 070					
			Всего по акту	Тенге			25 956 652					
			Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			648 922					
			Итого к оплате	Тенге			*25 307 729*					

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция» ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джабайканов К.Т.

Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.

Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3 (л.см.2-2-1)
за июль 2020 года

конструкции железобетонные

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
			Грунт ==========								
1	13	41-010104-1012 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км (лишний грунт)	1292,205	467,69	--	604351	--	25624	--	--
			тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*19,83*		*25624*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,00*		*50398*				
			Сметная стоимость				*680374*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			604351	--			--
				Тенге			--	--			--
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			604351				
			Транспортные расходы -	Тенге			604351				
			Накладные расходы -	Тенге			25624				
			Сметная прибыль -	Тенге			50398				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			680374				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			680374				
			РАЗДЕЛ 2.=Фундаменты =								
			Фундаментная плита ФПМ-1								

2	36	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	623,53	22502,44	1059,02	14030948	660333	1207372	1,79	1116
			м3		1641,45	301,42	1023492	187946	48,5	0,29	179
			Накладные расходы -		*1936,35*		*1207372*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1955,10*		*1219066*				
			Сметная стоимость				*16457385*				
			Выпуски арматуры ФПМ-1/фрагменты 1-5/								
3	47	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,09248	15908,45	1043,54	1471	97	757	14,94	1
			т		14589,51	277,73	1349	26	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*757*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*178*				
			Сметная стоимость				*2407*				
4	48	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014/выпуски арматуры/	3,37554	142116,72	--	479721	--	20340	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*20340*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*40005*				
			Сметная стоимость				*540066*				
5	49	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014/выпуски арматуры/	0,30862	148900,56	--	45954	--	1948	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,38*		*1948*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,12*		*3832*				
			Сметная стоимость				*51735*				
6	50	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014/выпуски арматуры/	2,23782	139255,39	--	311628	--	13213	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*13213*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*25987*				
			Сметная стоимость				*350828*				

7	51	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014/выпуски арматуры/	1,08756	139561,76	--	151782	--	6436	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5917,42*		*6436*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11638,33*		*12657*				
			Сметная стоимость				*170875*				
			Гидроизоляция ФПМ-1 /разрез 2-2/								
8	52	11-080101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная/битумный праймер ТехноНиколь №01//	215,41	1042,59	7,95	224585	1714	110086	0,89	191
			м2		877,47	4,14	189015	892	50,8	--	1
			Накладные расходы -		*511,05*		*110086*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,29*		*26774*				
			Сметная стоимость				*361445*				
9	55	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,31752	139255,39	--	44216	--	1875	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*1875*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*3687*				
			Сметная стоимость				*49778*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15290305	662143			1309
				Тенге			1213857	188864			180
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15290305				
			Материалы -	Тенге			12381004				
			Всего заработная плата -	Тенге				1402720			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1033301				
			Накладные расходы -	Тенге			1362027				
			Сметная прибыль -	Тенге			1332187				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17984518				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1489
			Сметная заработная плата -	Тенге				1402720			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17984518				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1489
			Сметная заработная плата -	Тенге				1402720			

РАЗДЕЛ 3.Вертикальные несущие элементы

			Стены монолитные СМ-1==========									
10	62	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	9,2	32979,59	3347,48	303412	30797	59637	9,80	90
			м3		9221,51	834,46	84838	7677	48,5	0,80	7
			Накладные расходы -		*6482,27*		*59637*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3156,95*		*29044*				
			Сметная стоимость				*392093*				
11	63	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,6075	142116,72	--	86336	--	3661	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*3661*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*7200*				
			Сметная стоимость				*97196*				
12	64	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,3764	147208,96	--	55409	--	2349	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6241,66*		*2349*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12276,05*		*4621*				
			Сметная стоимость				*62379*				
13	65	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0203	15908,45	1043,54	323	21	166	14,94	--
			т		14589,51	277,73	296	6	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*166*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*39*				
			Сметная стоимость				*528*				
14	66	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0203	148900,56	--	3023	--	128	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,38*		*128*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,12*		*252*				
			Сметная стоимость				*3403*				
			Стены монолитные СМ-2==========									

15	67	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	2,9	32979,59	3347,48	95641	9708	18799	9,80	28
			м3		9221,51	834,46	26742	2420	48,5	0,80	2
			Накладные расходы -		*6482,27*		*18799*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3156,95*		*9155*				
			Сметная стоимость				*123595*				
16	68	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,2059	142116,72	--	29262	--	1241	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1241*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*2440*				
			Сметная стоимость				*32943*				
17	69	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,1148	147208,96	--	16900	--	717	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6241,66*		*717*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12276,05*		*1409*				
			Сметная стоимость				*19026*				
18	70	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,00639	15908,45	1043,54	102	7	52	14,94	--
			т		14589,51	277,73	93	2	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*52*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*12*				
			Сметная стоимость				*167*				
19	71	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00639	148900,56	--	951	--	40	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,38*		*40*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,12*		*79*				
			Сметная стоимость				*1071*				

20	72	21-050301-2703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 12 мм ГОСТ 10922-2012	0,0272	166870,92	--	4539	--	192	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7075,33*		*192*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13915,70*		*379*				
			Сметная стоимость				*5110*				
			Стены монолитные СМ-2х==========								
21	73	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	3	32979,59	3347,48	98939	10042	19447	9,80	29
			м3		9221,51	834,46	27665	2503	48,5	0,80	2
			Накладные расходы -		*6482,27*		*19447*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3156,95*		*9471*				
			Сметная стоимость				*127857*				
22	74	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,2282	142116,72	--	32431	--	1375	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1375*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*2704*				
			Сметная стоимость				*36511*				
23	75	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,1209	147208,96	--	17798	--	755	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6241,66*		*755*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12276,05*		*1484*				
			Сметная стоимость				*20037*				
24	76	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0063	15908,45	1043,54	100	7	52	14,94	--
			т		14589,51	277,73	92	2	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*52*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*12*				
			Сметная стоимость				*164*				

25	77	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0063	148900,56	--	938	--	40	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,38*		*40*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,12*		*78*				
			Сметная стоимость				*1056*				
26	78	21-050301-2703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм ГОСТ 10922-2012	0,0315	166870,92	--	5256	--	223	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7075,33*		*223*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13915,70*		*438*				
			Сметная стоимость				*5917*				
			Стены монолитные СМ-3==========								
27	79	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	8,7	32979,59	3347,48	286922	29123	56396	9,80	85
			м3		9221,51	834,46	80227	7260	48,5	0,80	7
			Накладные расходы -		*6482,27*		*56396*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3156,95*		*27465*				
			Сметная стоимость				*370783*				
28	80	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,651	142116,72	--	92518	--	3923	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*3923*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*7715*				
			Сметная стоимость				*104156*				
29	81	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,5965	147434,51	--	87945	--	3729	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*3729*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*7334*				
			Сметная стоимость				*99008*				

30	82	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,019	15908,45	1043,54	302	20	156	14,94	--
			т		14589,51	277,73	277	5	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*156*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*37*				
			Сметная стоимость				*494*				
31	83	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,019	148900,56	--	2829	--	120	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,38*		*120*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,12*		*236*				
			Сметная стоимость				*3185*				
32	84	21-050301-2703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм ГОСТ 10922-2012	0,0958	166870,92	--	15986	--	678	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7075,33*		*678*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13915,70*		*1333*				
			Сметная стоимость				*17997*				
			Стены монолитные СМ-4==========								
33	85	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	9	32979,59	3347,48	296816	30127	58340	9,80	88
			м3		9221,51	834,46	82994	7510	48,5	0,80	7
			Накладные расходы -		*6482,27*		*58340*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3156,95*		*28413*				
			Сметная стоимость				*383569*				
34	86	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,5365	142116,72	--	76246	--	3233	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*3233*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*6358*				
			Сметная стоимость				*85837*				

35	87	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,6003	147434,51	--	88505	--	3753	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*3753*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*7381*				
			Сметная стоимость				*99638*				
36	88	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0193	15908,45	1043,54	307	20	158	14,94	--
			т		14589,51	277,73	282	5	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*158*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*37*				
			Сметная стоимость				*502*				
37	89	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0193	148900,56	--	2874	--	122	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,38*		*122*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,12*		*240*				
			Сметная стоимость				*3235*				
38	90	21-050301-2703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм ГОСТ 10922-2012	0,0901	166870,92	--	15035	--	637	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7075,33*		*637*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13915,70*		*1254*				
			Сметная стоимость				*16926*				
			Стены монолитные СМ-5==========								
39	91	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	13,4	32979,59	3347,48	441927	44856	86862	9,80	131
			м3		9221,51	834,46	123568	11182	48,5	0,80	11
			Накладные расходы -		*6482,27*		*86862*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3156,95*		*42303*				
			Сметная стоимость				*571093*				

40	92	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,8663	142116,72	--	123116	--	5220	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*5220*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*10267*				
			Сметная стоимость				*138603*				
41	93	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,8365	147434,51	--	123329	--	5229	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*5229*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*10285*				
			Сметная стоимость				*138843*				
42	94	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0279	15908,45	1043,54	444	29	229	14,94	--
			т		14589,51	277,73	407	8	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*229*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*54*				
			Сметная стоимость				*726*				
43	95	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0279	148900,56	--	4154	--	176	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,38*		*176*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,12*		*346*				
			Сметная стоимость				*4677*				
			Стены монолитные СМ-6==========								
44	96	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	0,6	32979,59	3347,48	19788	2008	3889	9,80	6
			м3		9221,51	834,46	5533	501	48,5	0,80	--
			Накладные расходы -		*6482,27*		*3889*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3156,95*		*1894*				
			Сметная стоимость				*25572*				

45	97	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,0291	138994,32	--	4045	--	171	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5893,36*		*171*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11591,01*		*337*				
			Сметная стоимость				*4554*				
46	98	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0336	16474,22	719,69	554	24	290	16,88	1
			т		15479,13	236,07	520	8	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*8643,55*		*290*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2009,42*		*68*				
			Сметная стоимость				*912*				
47	99	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0336	147434,51	--	4954	--	210	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*210*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*413*				
			Сметная стоимость				*5577*				
48	100	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,00126	15908,45	1043,54	20	1	10	14,94	--
			т		14589,51	277,73	18	--	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*10*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*2*				
			Сметная стоимость				*33*				
49	101	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00126	148900,56	--	188	--	8	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,38*		*8*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,12*		*16*				
			Сметная стоимость				*212*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2440162	156791			461
				Тенге			433552	39089			38

			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2440162					
			Материалы -	Тенге			955253					
			Всего заработная плата -	Тенге				472641				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			894566					
			Накладные расходы -	Тенге			342413					
			Сметная прибыль -	Тенге			222606					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3005181					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								498
			Сметная заработная плата -	Тенге				472641				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3005181					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								498
			Сметная заработная плата -	Тенге				472641				
			РАЗДЕЛ 4.Пилоны									
			Пилон Пл1==========									
50	102	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство	3,41	29823,40	3762,35	101698	12830	17760	7,22	25	
			м3		6793,80	1006,52	23167	3432	48,5	0,97	3	
			Накладные расходы -		*5208,07*		*17760*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2802,52*		*9557*					
			Сметная стоимость				*129014*					
51	105	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,204	15908,45	1043,54	3245	213	1671	14,94	3	
			т		14589,51	277,73	2976	57	48,5	0,20	--	
			Накладные расходы -		*8190,86*		*1671*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*393*					
			Сметная стоимость				*5309*					
52	106	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,204	142337,94	--	29037	--	1231	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*6035,13*		*1231*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*2421*					
			Сметная стоимость				*32690*					
53	107	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,14	142116,72	--	19896	--	844	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*6025,75*		*844*					

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*1659*				
			Сметная стоимость				*22399*				
54	108	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,352	139255,39	--	49018	--	2078	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*2078*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*4088*				
			Сметная стоимость				*55184*				
			Пилон Пл2==========								
55	109	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство	3,41	29823,40	3762,35	101698	12830	17760	7,22	25
			м3		6793,80	1006,52	23167	3432	48,5	0,97	3
			Накладные расходы -		*5208,07*		*17760*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2802,52*		*9557*				
			Сметная стоимость				*129014*				
56	112	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,24	15908,45	1043,54	3818	250	1966	14,94	4
			т		14589,51	277,73	3501	67	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*1966*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*463*				
			Сметная стоимость				*6247*				
57	113	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,24	142337,94	--	34161	--	1448	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*1448*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*2849*				
			Сметная стоимость				*38458*				
58	114	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,008	148900,56	--	1191	--	51	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,38*		*51*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,12*		*99*				
			Сметная стоимость				*1341*				

59	116	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,532	139255,39	--	74084	--	3141	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*3141*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*6178*				
			Сметная стоимость				*83403*				
60	117	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,72	139561,76	--	100484	--	4261	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5917,42*		*4261*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11638,33*		*8380*				
			Сметная стоимость				*113124*				
			Пилон Пл3==========								
61	118	11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	2,06	8583,98	2960,96	17683	6100	6513	5,05	10
			м3		4751,90	781,79	9789	1610	48,5	0,75	2
			Накладные расходы -		*3161,59*		*6513*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*939,65*		*1936*				
			Сметная стоимость				*26132*				
62	121	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,14	15908,45	1043,54	2227	146	1147	14,94	2
			т		14589,51	277,73	2043	39	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*1147*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*270*				
			Сметная стоимость				*3644*				
63	122	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,14	142337,94	--	19927	--	845	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*845*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*1662*				
			Сметная стоимость				*22434*				

64	123	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,094	142116,72	--	13359	--	566	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*566*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*1114*				
			Сметная стоимость				*15039*				
65	124	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,176	139255,39	--	24509	--	1039	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*1039*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*2044*				
			Сметная стоимость				*27592*				
			Пилон Пл4==========								
66	125	11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	2,27	8583,98	2960,96	19486	6721	7177	5,05	11
			м3		4751,90	781,79	10787	1775	48,5	0,75	2
			Накладные расходы -		*3161,59*		*7177*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*939,65*		*2133*				
			Сметная стоимость				*28796*				
67	128	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,136	15908,45	1043,54	2164	142	1114	14,94	2
			т		14589,51	277,73	1984	38	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*1114*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*262*				
			Сметная стоимость				*3540*				
68	129	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,136	142337,94	--	19358	--	821	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*821*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*1614*				
			Сметная стоимость				*21793*				
69	131	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,07	142116,72	--	9948	--	422	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*6025,75*		*422*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*830*					
			Сметная стоимость				*11199*					
70	132	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,22	139255,39	--	30636	--	1299	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*5904,43*		*1299*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*2555*					
			Сметная стоимость				*34490*					
			Пилон Пл5==========									
71	133	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство	5,96	29823,40	3762,35	177747	22424	31040	7,22	43	
			м3		6793,80	1006,52	40491	5999	48,5	0,97	6	
			Накладные расходы -		*5208,07*		*31040*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2802,52*		*16703*					
			Сметная стоимость				*225490*					
72	136	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,426	15908,45	1043,54	6777	445	3489	14,94	6	
			т		14589,51	277,73	6215	118	48,5	0,20	--	
			Накладные расходы -		*8190,86*		*3489*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*821*					
			Сметная стоимость				*11088*					
73	137	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,426	142337,94	--	60636	--	2571	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*6035,13*		*2571*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*5057*					
			Сметная стоимость				*68264*					
74	138	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,015	148900,56	--	2234	--	95	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*6313,38*		*95*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,12*		*186*					

			Сметная стоимость				*2515*				
75	140	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,93	139255,39	--	129508	--	5491	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*5491*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*10800*				
			Сметная стоимость				*145799*				
			Пилон Пл6==========								
76	141	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство	1,7	29823,40	3762,35	50700	6396	8854	7,22	12
			м3		6793,80	1006,52	11549	1711	48,5	0,97	2
			Накладные расходы -		*5208,07*		*8854*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2802,52*		*4764*				
			Сметная стоимость				*64318*				
77	144	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,101	15908,45	1043,54	1607	105	827	14,94	2
			т		14589,51	277,73	1474	28	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*827*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*195*				
			Сметная стоимость				*2629*				
78	145	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,101	142337,94	--	14376	--	610	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*610*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*1199*				
			Сметная стоимость				*16184*				
79	146	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,07	142116,72	--	9948	--	422	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*422*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*830*				
			Сметная стоимость				*11199*				

80	147	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,177	139255,39	--	24648	--	1045	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*1045*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*2055*				
			Сметная стоимость				*27749*				
			Пилон Пл7==========								
81	148	11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	3,09	8583,98	2960,96	26525	9149	9769	5,05	16
			м3		4751,90	781,79	14683	2416	48,5	0,75	2
			Накладные расходы -		*3161,59*		*9769*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*939,65*		*2904*				
			Сметная стоимость				*39198*				
82	151	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,264	15908,45	1043,54	4200	275	2162	14,94	4
			т		14589,51	277,73	3852	73	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*2162*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*509*				
			Сметная стоимость				*6871*				
83	152	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,264	142337,94	--	37577	--	1593	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*1593*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*3134*				
			Сметная стоимость				*42304*				
84	155	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	1,08	139561,76	--	150727	--	6391	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5917,42*		*6391*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11638,33*		*12569*				
			Сметная стоимость				*169687*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1374836	78026			165
				Тенге			155678	20795			20
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1374836				

			Материалы -	Тенге			285870					
			Всего заработная плата -	Тенге				176473				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			855263					
			Накладные расходы -	Тенге			147511					
			Сметная прибыль -	Тенге			121788					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1644136					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								184
			Сметная заработная плата -	Тенге				176473				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1644136					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								184
			Сметная заработная плата -	Тенге				176473				
			РАЗДЕЛ 5.Диафрагма жесткости Джм-1									
			Вид 1=====									
85	156	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	4,77	32979,59	3347,48	157313	15967	30920	9,80	47	
			м3		9221,51	834,46	43987	3980	48,5	0,80	4	
			Накладные расходы -		*6482,27*		*30920*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3156,95*		*15059*					
			Сметная стоимость				*203292*					
86	159	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,129	139255,39	--	17964	--	762	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*5904,43*		*762*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*1498*					
			Сметная стоимость				*20224*					
87	160	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,259	142116,72	--	36808	--	1561	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1561*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*3070*					
			Сметная стоимость				*41438*					
88	161	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,072	15908,45	1043,54	1145	75	590	14,94	1	
			т		14589,51	277,73	1050	20	48,5	0,20	--	
			Накладные расходы -		*8190,86*		*590*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*139*					
			Сметная стоимость				*1874*					

89	162	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,143	147434,51	--	21083	--	894	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*894*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*1758*				
			Сметная стоимость				*23735*				
90	162	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,072	142337,94	--	10248	--	435	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*435*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*855*				
			Сметная стоимость				*11537*				
			Вид 2=====								
91	164	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	4,77	32979,59	3347,48	157313	15967	30920	9,80	47
			м3		9221,51	834,46	43987	3980	48,5	0,80	4
			Накладные расходы -		*6482,27*		*30920*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3156,95*		*15059*				
			Сметная стоимость				*203292*				
92	167	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,184	139255,39	--	25623	--	1086	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*1086*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*2137*				
			Сметная стоимость				*28846*				
93	168	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,235	142116,72	--	33397	--	1416	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1416*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*2785*				
			Сметная стоимость				*37598*				

94	169	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,08	15908,45	1043,54	1273	83	655	14,94	1
			т		14589,51	277,73	1167	22	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*655*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*154*				
			Сметная стоимость				*2083*				
95	170	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,08	142337,94	--	11387	--	483	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*483*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*950*				
			Сметная стоимость				*12819*				
			Вид 3=====								
96	172	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	1,52	39205,79	4447,18	59593	6760	13488	14,00	21
			м3		13173,58	1090,32	20024	1657	48,5	1,05	2
			Накладные расходы -		*8873,64*		*13488*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3846,35*		*5846*				
			Сметная стоимость				*78927*				
97	175	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,07	139255,39	--	9748	--	413	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*413*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*813*				
			Сметная стоимость				*10974*				
98	176	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,106	142116,72	--	15064	--	639	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*639*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*1256*				
			Сметная стоимость				*16959*				
99	177	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,05	15908,45	1043,54	795	52	410	14,94	1
			т		14589,51	277,73	729	14	48,5	0,20	--

			Накладные расходы -		*8190,86*		*410*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*96*				
			Сметная стоимость				*1301*				
100	178	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,08	147434,51	--	11795	--	500	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*500*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*984*				
			Сметная стоимость				*13279*				
101	179	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,05	142337,94	--	7117	--	302	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*302*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*593*				
			Сметная стоимость				*8012*				
			Вид 4=====								
102	180	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	4,88	32979,59	3347,48	160940	16336	31633	9,80	48
			м3		9221,51	834,46	45001	4072	48,5	0,80	4
			Накладные расходы -		*6482,27*		*31633*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3156,95*		*15406*				
			Сметная стоимость				*207979*				
103	183	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,147	139255,39	--	20471	--	868	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*868*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*1707*				
			Сметная стоимость				*23046*				
104	184	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,294	142116,72	--	41782	--	1772	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1772*				

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*3484*				
			Сметная стоимость				*47038*				
105	185	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,09	15908,45	1043,54	1432	94	737	14,94	1
			т		14589,51	277,73	1313	25	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*737*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*174*				
			Сметная стоимость				*2343*				
106	186	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,153	147434,51	--	22557	--	956	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*956*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*1881*				
			Сметная стоимость				*25395*				
107	187	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,09	142337,94	--	12810	--	543	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*543*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*1068*				
			Сметная стоимость				*14421*				
108	188	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,25	211770,10	920,04	52943	230	9457	58,00	15
			т		56639,32	425,71	14160	106	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*37829,08*		*9457*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19967,93*		*4992*				
			Сметная стоимость				*67392*				
			Вид 5=====								
109	189	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	2,05	39205,79	4447,18	80372	9117	18191	14,00	29
			м3		13173,58	1090,32	27006	2235	48,5	1,05	2
			Накладные расходы -		*8873,64*		*18191*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3846,35*		*7885*				
			Сметная стоимость				*106448*				

110	192	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,074	139255,39	--	10305	--	437	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*437*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*859*				
			Сметная стоимость				*11601*				
111	193	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,176	142116,72	--	25013	--	1061	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1061*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*2086*				
			Сметная стоимость				*28159*				
112	194	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,08	15908,45	1043,54	1273	83	655	14,94	1
			т		14589,51	277,73	1167	22	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*655*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*154*				
			Сметная стоимость				*2083*				
113	195	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,099	147434,51	--	14596	--	619	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*619*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*1217*				
			Сметная стоимость				*16432*				
114	196	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,08	142337,94	--	11387	--	483	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*483*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*950*				
			Сметная стоимость				*12819*				

115	197	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,062	211770,10	920,04	13130	57	2345	58,00	4
			т		56639,32	425,71	3512	26	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*37829,08*		*2345*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19967,93*		*1238*				
			Сметная стоимость				*16713*				
			Вид 6=====								
116	198	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	1,05	39205,79	4447,18	41166	4670	9317	14,00	15
			м3		13173,58	1090,32	13832	1145	48,5	1,05	1
			Накладные расходы -		*8873,64*		*9317*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3846,35*		*4039*				
			Сметная стоимость				*54522*				
117	201	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,106	142116,72	--	15064	--	639	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*639*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*1256*				
			Сметная стоимость				*16959*				
118	202	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,042	15908,45	1043,54	668	44	344	14,94	1
			т		14589,51	277,73	613	12	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*344*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*81*				
			Сметная стоимость				*1093*				
119	203	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06	147434,51	--	8846	--	375	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*375*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*738*				
			Сметная стоимость				*9959*				
120	204	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,042	142337,94	--	5978	--	253	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*253*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*499*					
			Сметная стоимость				*6730*					
121	205	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,042	211770,10	920,04	8894	39	1589	58,00	2
			т		56639,32	425,71	2379	18	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*37829,08*		*1589*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19967,93*		*839*					
			Сметная стоимость				*11321*					
			Вид 7=====									
122	206	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	3,35	32979,59	3347,48	110482	11214	21716	9,80	33
			м3		9221,51	834,46	30892	2795	48,5	0,80	3
			Накладные расходы -		*6482,27*		*21716*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3156,95*		*10576*					
			Сметная стоимость				*142773*					
123	209	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,219	138994,32	--	30440	--	1291	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5893,36*		*1291*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11591,01*		*2538*					
			Сметная стоимость				*34269*					
124	211	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,08	15908,45	1043,54	1273	83	655	14,94	1
			т		14589,51	277,73	1167	22	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*655*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*154*					
			Сметная стоимость				*2083*					
125	212	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,153	147434,51	--	22557	--	956	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*956*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*1881*					
			Сметная стоимость				*25395*					

126	213	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,015	148900,86	--	2234	--	95	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,40*		*95*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,14*		*186*				
			Сметная стоимость				*2515*				
127	214	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,08	142337,94	--	11387	--	483	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*483*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*950*				
			Сметная стоимость				*12819*				
			Вид 8=====								
128	216	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	1,05	39205,79	4447,18	41166	4670	9317	14,00	15
			м3		13173,58	1090,32	13832	1145	48,5	1,05	1
			Накладные расходы -		*8873,64*		*9317*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3846,35*		*4039*				
			Сметная стоимость				*54522*				
129	219	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,106	142116,72	--	15064	--	639	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*639*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*1256*				
			Сметная стоимость				*16959*				
130	220	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,042	15908,45	1043,54	668	44	344	14,94	1
			т		14589,51	277,73	613	12	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*344*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*81*				
			Сметная стоимость				*1093*				

131	221	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,057	147434,51	--	8404	--	356	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*356*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*701*				
			Сметная стоимость				*9461*				
132	222	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,042	142337,94	--	5978	--	253	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*253*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*499*				
			Сметная стоимость				*6730*				
133	223	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,02	211770,10	920,04	4235	18	757	58,00	1
			т		56639,32	425,71	1133	9	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*37829,08*		*757*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19967,93*		*399*				
			Сметная стоимость				*5391*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1381182	85604			283
				Тенге			267563	21319			20
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1381182				
			Материалы -	Тенге			542906				
			Всего заработная плата -	Тенге				288882			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			485109				
			Накладные расходы -	Тенге			204610				
			Сметная прибыль -	Тенге			126863				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1712656				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							304
			Сметная заработная плата -	Тенге				288882			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1712656				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							304
			Сметная заработная плата -	Тенге				288882			
			РАЗДЕЛ 6.Плиты перекрытия								
			Плита монолитная Пм-1==========								
134	224	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	95,5	32676,47	1147,43	3120603	109579	509417	8,06	770
			м3		7484,52	326,02	714771	31135	48,5	0,31	30
			Накладные расходы -		*5334,21*		*509417*				

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3040,85*		*290402*				
			Сметная стоимость				*3920422*				
135	225	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,782	15908,45	1043,54	28349	1860	14596	14,94	27
			т		14589,51	277,73	25999	495	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*14596*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*3436*				
			Сметная стоимость				*46381*				
136	226	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	1,782	148900,86	--	265341	--	11250	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,40*		*11250*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,14*		*22127*				
			Сметная стоимость				*298719*				
137	227	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	9,65788	147434,51	--	1423905	--	60374	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*60374*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*118742*				
			Сметная стоимость				*1603021*				
138	228	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,25963	15908,45	1043,54	35947	2358	18508	14,94	34
			т		14589,51	277,73	32967	628	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*18508*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*4356*				
			Сметная стоимость				*58812*				
139	229	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	1,86494	139255,39	--	259703	--	11011	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*11011*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*21657*				
			Сметная стоимость				*292372*				

140	230	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,37765	148900,86	--	56232	--	2384	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,40*		*2384*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,14*		*4689*				
			Сметная стоимость				*63306*				
141	231	21-050106-1209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 75 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,01704	184359,84	--	3141	--	133	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7816,86*		*133*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15374,14*		*262*				
			Сметная стоимость				*3536*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			5193222	113797			830
				Тенге			773737	32258			31
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5193222				
			Материалы -	Тенге			2297365				
			Всего заработная плата -	Тенге				805994			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2008323				
			Накладные расходы -	Тенге			627674				
			Сметная прибыль -	Тенге			465672				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6286568				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							861
			Сметная заработная плата -	Тенге				805994			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			6286568				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							861
			Сметная заработная плата -	Тенге				805994			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			26284058	1096361			3047
				Тенге			2844387	302323			289
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26284058				
			Материалы -	Тенге			16462398				
			Всего заработная плата -	Тенге				3146711			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5276561				
			Транспортные расходы -	Тенге			604351				
			Накладные расходы -	Тенге			2709861				
			Сметная прибыль -	Тенге			2319514				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31313433				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3336
			Сметная заработная плата -	Тенге				3146711			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			31313433				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3336
			Сметная заработная плата -	Тенге				3146711			
			ИТОГО без оборудования:	Тенге			31 313 433				
			Оборудование:	Тенге			0				
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			313 134				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				

		итого	Тенге			31 626 567				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			564 534				
		итого:	Тенге			32 191 101,6				
		Итого в текущих ценах 2019г.	Тенге		1,19047619	38 322 740				
		НДС 12%-2019год	Тенге			4 598 729				
		Всего по акту	Тенге			42 921 469				
		Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			1 073 047				
		Итого к оплате	Тенге			*41 848 422*				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО «Стройинтеграция» ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джабайканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от 20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора.
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

ф2в

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Паркинг

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3 (л.см.2-3-1)

за июль 2020 года

Конструкции железобетонные

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1 Земляные работы								
			Растительный грунт								
1	1	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	604,16	40,63	40,63	24548	24548	6209	--	--
			м3 грунта		--	13,89	--	8390	59,1	0,01	6
			Накладные расходы -		*10,28*		*6209*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,07*		*2461*				
			Сметная стоимость				*33218*				
2	2	11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40м	604,16	136,52	136,52	82483	82483	20864	--	--
			м3 грунта		--	46,66	--	28189	59,1	0,03	20
			Накладные расходы -		*34,53*		*20864*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,68*		*8268*				
			Сметная стоимость				*111614*				
3	3	11-010102-0325 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	604,16	77,48	73,88	46808	44633	9055	--	2
			м3 грунта		3,35	15,65	2022	9455	59,1	0,01	7
			Накладные расходы -		*14,99*		*9055*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,40*		*4469*				
			Сметная стоимость				*60333*				
4	4	41-010104-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	1178,112	220,51	--	259785	--	11015	--	--

			тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*9,35*		*11015*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,39*		*21664*					
			Сметная стоимость				*292464*					
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале									
			м3 грунта	604,16	16,58	13,69	10017	8273	3358	--	2	
			Накладные расходы -		2,79	5,10	1683	3079	59,1	--	2	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,56*		*3358*					
			Сметная стоимость		*1,77*		*1070*					
							14445					
			Грунт									
6	6	11-010102-0326 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.51 Кзтр=1,21, Кэм=1,21	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,21 и нормам эксплуатации машин - 1,21									
			м3 грунта	6826,282275	181,86	173,70	1241409	1185708	240426	0,01	64	
			Накладные расходы -		7,86	36,80	53632	251192	59,1	0,03	181	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,22*		*240426*					
			Сметная стоимость		*17,37*		*118547*					
7	7	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2				*1600381*					
			м3 грунта	121,587725	1666,05	--	202571	--	133384	1,85	225	
			Накладные расходы -		1666,05	--	202571	--	59,1	--	--	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1097,02*		*133384*					
			Сметная стоимость		*221,05*		*26876*					
8	8	11-010102-0325 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.51 Кзтр=1,21, Кэм=1,21	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,21 и нормам эксплуатации машин - 1,21				*362832*					
			м3 грунта	121,587725	93,69	89,39	11392	10869	2205	--	1	
			Накладные расходы -		4,05	18,94	492	2302	59,1	0,01	2	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,13*		*2205*					
			Сметная стоимость		*8,95*		*1088*					
9	9	11-010102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3				*14685*					
				4782,6135	150,35	143,55	719055	686552	139223	0,01	37	

			м3 грунта		6,49	30,41	31054	145446	59,1	0,02	105	
			Накладные расходы -		*29,11*		*139223*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,36*		*68662*					
			Сметная стоимость				*926940*					
10	10	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	85,1865								
			м3 грунта		1666,05	--	141925	--	93451	1,85	157	
			Накладные расходы -		1666,05	--	141925	--	59,1	--	--	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1097,02*		*93451*					
			Сметная стоимость		*221,05*		*18830*					
11	11	11-010102-0325 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	85,1865			*254207*					
			м3 грунта		77,48	73,88	6600	6293	1277	--	--	
			Накладные расходы -		3,35	15,65	285	1333	59,1	0,01	1	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,99*		*1277*					
			Сметная стоимость		*7,40*		*630*					
12	12	41-010104-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (во временный отвал)	1763,775			*8507*					
			тенге за 1 тонну		220,51	--	388930	--	16491	--	--	
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,35*		*16491*					
			Сметная стоимость		*18,39*		*32434*					
13	13	41-010104-1012 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км (лишний грунт)	21276,7815			*437854*					
			тенге за 1 тонну		467,69	--	9950938	--	421920	--	--	
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,83*		*421920*					
			Сметная стоимость		*39,00*		*829829*					
14	14	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	11815,67			*11202686*					
			м3 грунта		16,58	13,69	195907	161805	65674	--	39	
			Накладные расходы -		2,79	5,10	32909	60211	59,1	--	44	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,56*		*65674*					
			Сметная стоимость		*1,77*		*20926*					
15	15	11-010205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	3757,806			*282507*					
			м3 мокрого грунта		1302,17	1302,17	4893287	4893287	2188394	--	--	
			Накладные расходы -		--	855,68	--	3215472	59,1	1,02	3833	
					582,36		*2188394*					

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,76*		*566534*				
			Сметная стоимость				*7648215*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18175655	7104453			528
				Тенге			466573	3725070			4200
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18175655				
			Материалы -	Тенге			4976				
			Всего заработная плата -	Тенге				4191643			
			Транспортные расходы -	Тенге			10599653				
			Накладные расходы -	Тенге			3352945				
			Сметная прибыль -	Тенге			1722288				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23250888				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4728
			Сметная заработная плата -	Тенге				4191643			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23250888				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4728
			Сметная заработная плата -	Тенге				4191643			
			РАЗДЕЛ 2 =Фундаменты =								
16	22	11-050101-0204 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	241,38	19540,65	14819,42	4716722	3577112	1371925	4,47	1079
			м3 железобетона		4575,98	3358,71	1104551	810725	58,7	2,43	587
			Накладные расходы -		*5683,67*		*1371925*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2017,95*		*487092*				
			Сметная стоимость				*6575739*				
17	23	21-041204-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92	2682	3490,05	--	9360314	--	396877	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*147,98*		*396877*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*291,04*		*780575*				
			Сметная стоимость				*10537767*				
18	24	11-050101-0206 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	4,1	15286,54	11419,42	62675	46820	18329	3,67	15
			м3 железобетона		3757,02	2489,75	15404	10208	58,7	1,80	7
			Накладные расходы -		*4470,48*		*18329*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1580,56*		*6480*				
			Сметная стоимость				*87484*				
19	25	21-041204-9906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92 С90.30.8	45	3582,77	--	161225	--	6836	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*151,91*		*6836*				

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*298,77*		*13445*					
			Сметная стоимость				*181506*					
20	26	21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	252,8034	60,00	--	15168	--	643	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*2,54*		*643*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,00*		*1265*					
			Сметная стоимость				*17076*					
21	27	21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	252,8034	119,00	--	30084	--	1276	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*5,05*		*1276*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,92*		*2509*					
			Сметная стоимость				*33868*					
22	28	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	252,8034	788,00	--	199209	--	8446	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*33,41*		*8446*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,71*		*16612*					
			Сметная стоимость				*224268*					
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14545396	3623932				1094
				Тенге			1119955	820933				594
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14545396					
			Материалы -	Тенге			35510					
			Всего заработная плата -	Тенге				1940888				
			Местные материалы -	Тенге			9766000					
			Накладные расходы -	Тенге			1804332					
			Сметная прибыль -	Тенге			1307978					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17657707					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1688
			Сметная заработная плата -	Тенге				1940888				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17657707					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1688
			Сметная заработная плата -	Тенге				1940888				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			32721052	10728385				1622
				Тенге			1586528	4546003				4794
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32721052					
			Материалы -	Тенге			40486					
			Всего заработная плата -	Тенге				6132531				

			Местные материалы -	Тенге			9766000					
			Транспортные расходы -	Тенге			10599653					
			Накладные расходы -	Тенге			5157277					
			Сметная прибыль -	Тенге			3030266					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40908595					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
			Сметная заработная плата -	Тенге				6132531				6416
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			40908595					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
			Сметная заработная плата -	Тенге				6132531				6416
			ИТОГО без оборудования:	Тенге			40 908 595					
			Оборудование:	Тенге			0					
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			409 086					
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0					
			итого	Тенге			41 317 681					
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			737 521					
			итого:	Тенге			42 055 201,6					
			Итого в текущих ценах 2019г.	Тенге		1,19047619	50 065 716					
			НДС 12%-2019год	Тенге			6 007 886					
			Всего по акту	Тенге			56 073 602					
			Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			1 401 853					
			Итого к оплате	Тенге			*54 671 749*					

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Стройинтеграция» ДСП «Технадзор 01»

Эксперт: Джабайканов К.Т.

Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Verus Engineering"

Эксперт : Нурманов М.Б.

Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан" ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок 1.Встроенные помещения

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3 (л.см.2-4-1)

за июль 2020 года

Конструкции железобетонные

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Пилоны								
			Пилон Пл1==========								
1	9	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство	5,48	29823,40	3762,35	163432	20618	28540	7,22	40
			м3		6793,80	1006,52	37230	5516	48,5	0,97	5
			Накладные расходы -		*5208,07*		*28540*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2802,52*		*15358*				
			Сметная стоимость				*207330*				
2	10	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,3392652	15908,45	1043,54	5397	354	2779	14,94	5
			т		14589,51	277,73	4950	94	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*2779*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*654*				
			Сметная стоимость				*8830*				
3	11	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3392652	142337,94	--	48290	--	2048	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*2048*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*4027*				
			Сметная стоимость				*54365*				

4	12	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,2250224	142116,72	--	31979	--	1356	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1356*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*2667*				
			Сметная стоимость				*36002*				
5	13	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,5743724	139255,39	--	79984	--	3391	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*3391*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*6670*				
			Сметная стоимость				*90045*				
			Пилон Пл2==========								
6	14	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство	5,48	29823,40	3762,35	163432	20618	28540	7,22	40
			м3		6793,80	1006,52	37230	5516	48,5	0,97	5
			Накладные расходы -		*5208,07*		*28540*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2802,52*		*15358*				
			Сметная стоимость				*207330*				
7	15	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,4307128	15908,45	1043,54	6852	449	3528	14,94	6
			т		14589,51	277,73	6284	120	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*3528*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*830*				
			Сметная стоимость				*11210*				
8	16	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,4159472	142337,94	--	59205	--	2510	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*2510*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*4937*				
			Сметная стоимость				*66653*				

9	17	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0148036	148900,56	--	2204	--	93	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,38*		*93*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,12*		*184*				
			Сметная стоимость				*2481*				
10	18	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,2942836	142116,72	--	41823	--	1773	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1773*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*3488*				
			Сметная стоимость				*47084*				
11	19	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,2873196	139255,39	--	40011	--	1696	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*1696*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*3337*				
			Сметная стоимость				*45044*				
12	20	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	1,1157508	139561,76	--	155716	--	6602	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5917,42*		*6602*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11638,33*		*12985*				
			Сметная стоимость				*175304*				
			Пилон Пл3==========								
13	21	11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	3,32	8583,98	2960,96	28499	9830	10496	5,05	17
			м3		4751,90	781,79	15776	2596	48,5	0,75	2
			Накладные расходы -		*3161,59*		*10496*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*939,65*		*3120*				
			Сметная стоимость				*42115*				

14	22	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,2749876	15908,45	1043,54	4375	287	2252	14,94	4
			т		14589,51	277,73	4012	76	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*2252*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*530*				
			Сметная стоимость				*7158*				
15	23	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2749876	142337,94	--	39141	--	1660	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*1660*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*3264*				
			Сметная стоимость				*44065*				
16	24	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,2605818	142116,72	--	37033	--	1570	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1570*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*3088*				
			Сметная стоимость				*41691*				
17	25	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0717426	139255,39	--	9991	--	424	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*424*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*833*				
			Сметная стоимость				*11248*				
			Пилон Пл4==========								
18	26	11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	3,66	8583,98	2960,96	31417	10837	11571	5,05	18
			м3		4751,90	781,79	17392	2861	48,5	0,75	3
			Накладные расходы -		*3161,59*		*11571*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*939,65*		*3439*				
			Сметная стоимость				*46428*				

19	27	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,2258906	15908,45	1043,54	3594	236	1850	14,94	3
			т		14589,51	277,73	3296	63	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*1850*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*436*				
			Сметная стоимость				*5880*				
20	28	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2258906	142337,94	--	32153	--	1363	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*1363*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*2681*				
			Сметная стоимость				*36198*				
21	29	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,0732	138994,32	--	10174	--	431	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5893,36*		*431*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11591,01*		*848*				
			Сметная стоимость				*11454*				
22	30	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,255483	142116,72	--	36308	--	1539	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1539*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*3028*				
			Сметная стоимость				*40875*				
23	31	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0502212	139255,39	--	6994	--	297	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*297*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*583*				
			Сметная стоимость				*7874*				
			Пилон Пл5==========								

24	32	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство	9,59	29823,40	3762,35	286006	36081	49945	7,22	69
			м3		6793,80	1006,52	65153	9653	48,5	0,97	9
			Накладные расходы -		*5208,07*		*49945*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2802,52*		*26876*				
			Сметная стоимость				*362828*				
25	33	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,7537474	15908,45	1043,54	11991	787	6174	14,94	11
			т		14589,51	277,73	10997	209	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*6174*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*1453*				
			Сметная стоимость				*19618*				
26	34	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,7279076	142337,94	--	103609	--	4393	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*4393*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*8640*				
			Сметная стоимость				*116642*				
27	35	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0259063	148900,56	--	3857	--	164	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,38*		*164*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,12*		*322*				
			Сметная стоимость				*4342*				
28	36	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1,5508493	142116,72	--	220402	--	9345	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*9345*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*18380*				
			Сметная стоимость				*248127*				

29	37	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,2333569	139255,39	--	32496	--	1378	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*1378*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*2710*				
			Сметная стоимость				*36584*				
			Пилон Пл6==========								
30	38	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство	2,74	29823,40	3762,35	81716	10309	14270	7,22	20
			м3		6793,80	1006,52	18615	2758	48,5	0,97	3
			Накладные расходы -		*5208,07*		*14270*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2802,52*		*7679*				
			Сметная стоимость				*103665*				
31	39	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,1996966	15908,45	1043,54	3177	208	1636	14,94	3
			т		14589,51	277,73	2913	55	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*1636*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*385*				
			Сметная стоимость				*5198*				
32	40	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1996966	142337,94	--	28424	--	1205	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*1205*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*2370*				
			Сметная стоимость				*32000*				
33	41	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,222625	142116,72	--	31639	--	1341	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1341*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*2638*				
			Сметная стоимость				*35619*				

34	42	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0715444	139255,39	--	9963	--	422	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*422*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*831*				
			Сметная стоимость				*11216*				
			Пилон Пл7==========								
35	43	11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	4,98	8583,98	2960,96	42748	14746	15745	5,05	25
			м3		4751,90	781,79	23664	3893	48,5	0,75	4
			Накладные расходы -		*3161,59*		*15745*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*939,65*		*4679*				
			Сметная стоимость				*63172*				
36	44	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,532488	15908,45	1043,54	8471	556	4362	14,94	8
			т		14589,51	277,73	7769	148	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*4362*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*1027*				
			Сметная стоимость				*13859*				
37	45	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,532488	142337,94	--	75793	--	3214	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*3214*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*6321*				
			Сметная стоимость				*85327*				
38	46	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,3465108	142116,72	--	49245	--	2088	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*2088*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*4107*				
			Сметная стоимость				*55440*				

39	47	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0394965	139255,39	--	5500	--	233	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*233*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*459*				
			Сметная стоимость				*6192*				
40	48	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,3349767	139561,76	--	46750	--	1982	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5917,42*		*1982*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11638,33*		*3899*				
			Сметная стоимость				*52631*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2079793	125915			270
				Тенге			255281	33558			32
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2079793				
			Материалы -	Тенге			459912				
			Всего заработная плата -	Тенге				288838			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1238686				
			Накладные расходы -	Тенге			234209				
			Сметная прибыль -	Тенге			185120				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2499123				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							302
			Сметная заработная плата -	Тенге				288838			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2499123				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							302
			Сметная заработная плата -	Тенге				288838			
			РАЗДЕЛ 2.Диафрагма жесткости Джм-1								
			Вид 1========								
41	49	11-060601-0209 РСНБ РК 2015	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	7,7	33300,81	3348,09	256416	25780	51117	10,10	78
			м3		9503,80	834,46	73179	6425	48,5	0,80	6
			Накладные расходы -		*6638,61*		*51117*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3195,15*		*24603*				
			Сметная стоимость				*332136*				
42	50	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,3428882	15908,45	1043,54	5455	358	2809	14,94	5
			т		14589,51	277,73	5003	95	48,5	0,20	--

			Накладные расходы -		*8190,86*		*2809*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*661*				
			Сметная стоимость				*8925*				
43	51	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1135559	142337,94	--	16163	--	685	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*685*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*1348*				
			Сметная стоимость				*18196*				
44	52	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2293323	147434,51	--	33811	--	1434	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*1434*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*2820*				
			Сметная стоимость				*38064*				
45	53	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,4102347	142116,72	--	58301	--	2472	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*2472*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*4862*				
			Сметная стоимость				*65635*				
46	54	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,2038403	139255,39	--	28386	--	1204	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*1204*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*2367*				
			Сметная стоимость				*31957*				
			Вид 2========								
47	55	11-060601-0209 РСНБ РК 2015	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	7,7	33300,81	3348,09	256416	25780	51117	10,10	78
			м3		9503,80	834,46	73179	6425	48,5	0,80	6
			Накладные расходы -		*6638,61*		*51117*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3195,15*		*24603*				

			Сметная стоимость				*332136*				
48	56	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,3555801	15908,45	1043,54	5657	371	2913	14,94	5
			т		14589,51	277,73	5188	99	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*2913*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*686*				
			Сметная стоимость				*9255*				
49	57	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1265313	142337,94	--	18010	--	764	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*764*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*1502*				
			Сметная стоимость				*20276*				
50	58	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2290488	147434,51	--	33770	--	1432	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*1432*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*2816*				
			Сметная стоимость				*38018*				
51	59	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,3799079	142116,72	--	53991	--	2289	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*2289*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*4502*				
			Сметная стоимость				*60783*				
52	60	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,2910391	139255,39	--	40529	--	1718	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*1718*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*3380*				
			Сметная стоимость				*45627*				
			Вид 3========								

53	61	11-060601-0208 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	2,93	39661,19	4447,99	116207	13033	26614	14,40	42
			м3		13549,97	1090,32	39701	3195	48,5	1,05	3
			Накладные расходы -		*9083,23*		*26614*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3899,55*		*11426*				
			Сметная стоимость				*154247*				
54	62	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,2185077	15908,45	1043,54	3476	228	1790	14,94	3
			т		14589,51	277,73	3188	61	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*1790*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*421*				
			Сметная стоимость				*5687*				
55	63	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0571936	142337,94	--	8141	--	345	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*345*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*679*				
			Сметная стоимость				*9165*				
56	64	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1613141	147434,51	--	23783	--	1008	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*1008*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*1983*				
			Сметная стоимость				*26775*				
57	65	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,2063892	142116,72	--	29331	--	1244	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1244*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*2446*				
			Сметная стоимость				*33021*				

58	66	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,1433473	139255,39	--	19962	--	846	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*846*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*1665*				
			Сметная стоимость				*22473*				
			Вид 4========								
59	67	11-060601-0209 РСНБ РК 2015	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	7,14	33300,81	3348,09	237768	23905	47400	10,10	72
			м3		9503,80	834,46	67857	5958	48,5	0,80	6
			Накладные расходы -		*6638,61*		*47400*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3195,15*		*22813*				
			Сметная стоимость				*307981*				
60	68	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,3995266	15908,45	1043,54	6356	417	3272	14,94	6
			т		14589,51	277,73	5829	111	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*3272*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*770*				
			Сметная стоимость				*10399*				
61	69	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1381127	142337,94	--	19659	--	834	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*834*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*1639*				
			Сметная стоимость				*22132*				
62	70	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2250933	147434,51	--	33187	--	1407	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*1407*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*2767*				
			Сметная стоимость				*37362*				

63	71	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,4116062	142116,72	--	58496	--	2480	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*2480*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*4878*				
			Сметная стоимость				*65854*				
64	72	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,2135279	139255,39	--	29735	--	1261	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*1261*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*2480*				
			Сметная стоимость				*33475*				
65	73	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,0700383	211770,10	920,04	14832	64	2649	58,00	4
			т		56639,32	425,71	3967	30	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*37829,08*		*2649*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19967,93*		*1399*				
			Сметная стоимость				*18880*				
			Вид 5========								
66	74	11-060601-0208 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	3,05	39661,19	4447,99	120967	13566	27704	14,40	44
			м3		13549,97	1090,32	41327	3325	48,5	1,05	3
			Накладные расходы -		*9083,23*		*27704*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3899,55*		*11894*				
			Сметная стоимость				*160565*				
67	75	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,3162743	15908,45	1043,54	5031	330	2591	14,94	5
			т		14589,51	277,73	4614	88	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*2591*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*610*				
			Сметная стоимость				*8231*				
68	76	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1491296	142337,94	--	21227	--	900	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

			Накладные расходы -		*6035,13*		*900*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*1770*				
			Сметная стоимость				*23897*				
69	77	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1671447	147434,51	--	24643	--	1045	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*1045*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*2055*				
			Сметная стоимость				*27743*				
70	78	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,3254837	142116,72	--	46257	--	1961	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1961*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*3857*				
			Сметная стоимость				*52076*				
71	79	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,1433975	139255,39	--	19969	--	847	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*847*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*1665*				
			Сметная стоимость				*22481*				
72	80	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,0238066	211770,10	920,04	5042	22	901	58,00	1
			т		56639,32	425,71	1348	10	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*37829,08*		*901*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19967,93*		*475*				
			Сметная стоимость				*6418*				
			Вид 6========								
73	81	11-060601-0208 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	2,1	39661,19	4447,99	83288	9341	19075	14,40	30
			м3		13549,97	1090,32	28455	2290	48,5	1,05	2
			Накладные расходы -		*9083,23*		*19075*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3899,55*		*8189*				
			Сметная стоимость				*110552*				

74	82	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,1949213	15908,45	1043,54	3101	203	1597	14,94	3
			т		14589,51	277,73	2844	54	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*1597*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*376*				
			Сметная стоимость				*5073*				
75	83	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0856869	142337,94	--	12196	--	517	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*517*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*1017*				
			Сметная стоимость				*13730*				
76	84	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1092344	147434,51	--	16105	--	683	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*683*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*1343*				
			Сметная стоимость				*18131*				
77	85	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,1999131	142116,72	--	28411	--	1205	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1205*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*2369*				
			Сметная стоимость				*31985*				
78	86	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,0316033	211770,10	920,04	6693	29	1196	58,00	2
			т		56639,32	425,71	1790	13	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*37829,08*		*1196*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19967,93*		*631*				
			Сметная стоимость				*8520*				
			Вид 7========								
79	87	11-060601-0209 РСНБ РК 2015	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	1,91	33300,81	3348,09	63605	6395	12680	10,10	19
			м3		9503,80	834,46	18152	1594	48,5	0,80	2

			Накладные расходы -		*6638,61*		*12680*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3195,15*		*6103*				
			Сметная стоимость				*82387*				
80	88	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,2784143	15908,45	1043,54	4429	291	2280	14,94	4
			т		14589,51	277,73	4062	77	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*2280*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1927,94*		*537*				
			Сметная стоимость				*7246*				
81	89	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1889308	142337,94	--	26892	--	1140	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*1140*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11869,85*		*2243*				
			Сметная стоимость				*30275*				
82	90	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0018463	148900,86	--	275	--	12	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,40*		*12*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12417,14*		*23*				
			Сметная стоимость				*310*				
83	91	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0876372	147434,51	--	12921	--	548	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*548*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12294,86*		*1077*				
			Сметная стоимость				*14546*				
84	92	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,143059	138994,32	--	19884	--	843	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5893,36*		*843*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11591,01*		*1658*				

			Сметная стоимость				*22385*				
85	93	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0023875	142116,72	--	339	--	14	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*14*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*28*				
			Сметная стоимость				*382*				
86	94	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0054435	348485,70	920,04	1897	5	614	198,00	1
			т		193354,92	425,71	1053	2	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*112744,30*		*614*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36898,40*		*201*				
			Сметная стоимость				*2712*				
			Вид 8========								
87	95	11-060601-0208 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	2,1	39661,19	4447,99	83288	9341	19075	14,40	30
			м3		13549,97	1090,32	28455	2290	48,5	1,05	2
			Накладные расходы -		*9083,23*		*19075*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3899,55*		*8189*				
			Сметная стоимость				*110552*				
88	96	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,1949213	15908,45	1043,54	3101	203	1597	14,94	3
			т		14589,51	277,73	2844	54	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*1597*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*376*				
			Сметная стоимость				*5073*				
89	97	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0856869	142337,94	--	12196	--	517	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*517*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*1017*				
			Сметная стоимость				*13730*				
90	98	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1092344	147434,51	--	16105	--	683	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*6251,22*		*683*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*1343*					
			Сметная стоимость				*18131*					
91	99	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,1999131	142116,72	--	28411	--	1205	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1205*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*2369*					
			Сметная стоимость				*31985*					
92	100	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,0230197	211770,10	920,04	4875	21	871	58,00	1	
			т		56639,32	425,71	1304	10	48,5	0,36	--	
			Накладные расходы -		*37829,08*		*871*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19967,93*		*460*					
			Сметная стоимость				*6205*					
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2078986	129684			438	
				Тенге			413339	32207			31	
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2078986					
			Материалы -	Тенге			744876					
			Всего заработная плата -	Тенге				445546				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			791087					
			Накладные расходы -	Тенге			313401					
			Сметная прибыль -	Тенге			191391					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2583778					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							468	
			Сметная заработная плата -	Тенге				445546				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2583778					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							468	
			Сметная заработная плата -	Тенге				445546				
			РАЗДЕЛ 3.Плиты перекрытия									
			Плита монолитная Пм-2==========									
93	101	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	103,66	32676,47	1147,43	3387243	118942	552944	8,06	835	
			м3		7484,52	326,02	775845	33796	48,5	0,31	32	
			Накладные расходы -		*5334,21*		*552944*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3040,85*		*315215*					
			Сметная стоимость				*4255402*					

94	102	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,43573	15908,45	1043,54	6932	455	3569	14,94	7
			т		14589,51	277,73	6357	121	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*3569*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*840*				
			Сметная стоимость				*11341*				
95	103	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,43573	148900,86	--	64881	--	2751	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,40*		*2751*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,14*		*5411*				
			Сметная стоимость				*73042*				
96	104	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	9,79146	147434,51	--	1443599	--	61209	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*61209*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*120385*				
			Сметная стоимость				*1625192*				
97	105	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,25185	142116,72	--	35792	--	1518	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1518*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*2985*				
			Сметная стоимость				*40294*				
98	106	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,21934	139255,39	--	30544	--	1295	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*1295*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*2547*				
			Сметная стоимость				*34386*				

99	107	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,29087	15908,45	1043,54	36444	2391	18764	14,94	34
			т		14589,51	277,73	33423	636	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*18764*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*4417*				
			Сметная стоимость				*59625*				
100	108	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	1,88713	139255,39	--	262793	--	11142	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*11142*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*21915*				
			Сметная стоимость				*295850*				
101	109	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,37818	148900,86	--	56311	--	2388	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,40*		*2388*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,14*		*4696*				
			Сметная стоимость				*63395*				
102	110	21-050106-1209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 75 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,02556	184359,84	--	4712	--	200	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7816,86*		*200*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15374,14*		*393*				
			Сметная стоимость				*5305*				
103	111	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,414072	67,77	1,07	28	--	9	0,03	--
			м2		33,78	0,21	14	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*22,08*		*9*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,19*		*3*				
			Сметная стоимость				*40*				
104	112	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,414072	124,10	1,72	51	1	12	0,04	--
			м2		41,60	0,41	17	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*29,00*		*12*				

			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12,25*		*5*				
			Сметная стоимость				*68*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5329331	121789			876
				Тенге			815656	34553			33
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5329331				
			Материалы -	Тенге			2493254				
			Всего заработная плата -	Тенге				850209			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1898633				
			Накладные расходы -	Тенге			655801				
			Сметная прибыль -	Тенге			478811				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6463942				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							909
			Сметная заработная плата -	Тенге				850209			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6463942				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							909
			Сметная заработная плата -	Тенге				850209			
			РАЗДЕЛ 4.Балки								
			Балка Бм-1========								
105	113	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0,07	41108,89	4013,04	2878	281	631	14,40	1
			м3		13371,84	998,09	936	70	48,5	0,96	--
			Накладные расходы -		*9007,94*		*631*				
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*4009,35*		*281*				
			Сметная стоимость				*3789*				
106	114	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,02697	142116,72	--	3833	--	163	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*163*				
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*11851,40*		*320*				
			Сметная стоимость				*4315*				
107	115	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0108	15908,45	1043,54	172	11	88	14,94	--
			т		14589,51	277,73	158	3	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*88*				
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1927,94*		*21*				
			Сметная стоимость				*281*				

108	116	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0108	142337,94	--	1537	--	65	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*65*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*128*				
			Сметная стоимость				*1730*				
			Балка Бм-2========								
109	117	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0,06	41108,89	4013,04	2467	241	540	14,40	1
			м3		13371,84	998,09	802	60	48,5	0,96	--
			Накладные расходы -		*9007,94*		*540*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4009,35*		*241*				
			Сметная стоимость				*3248*				
110	118	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,02319	142116,72	--	3296	--	140	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*140*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*275*				
			Сметная стоимость				*3711*				
111	119	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0084	15908,45	1043,54	134	9	69	14,94	--
			т		14589,51	277,73	123	2	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*69*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*16*				
			Сметная стоимость				*219*				
112	120	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0084	142337,94	--	1196	--	51	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*51*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*100*				
			Сметная стоимость				*1346*				
			Балка Бм-3========								

113	121	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0,056	41108,89	4013,04	2302	225	504	14,40	1
			м3		13371,84	998,09	749	56	48,5	0,96	--
			Накладные расходы -		*9007,94*		*504*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4009,35*		*225*				
			Сметная стоимость				*3031*				
114	122	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,02094	142116,72	--	2976	--	126	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*126*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*248*				
			Сметная стоимость				*3350*				
115	123	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,012	15908,45	1043,54	191	13	98	14,94	--
			т		14589,51	277,73	175	3	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*98*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*23*				
			Сметная стоимость				*312*				
116	124	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,012	142337,94	--	1708	--	72	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*72*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*142*				
			Сметная стоимость				*1923*				
117	125	21-050106-1209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 75 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,00424	184359,84	--	782	--	33	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7816,86*		*33*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15374,14*		*65*				
			Сметная стоимость				*880*				
118	126	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,068688	67,77	1,07	5	--	2	0,03	--
			м2		33,78	0,21	2	--	54,2	--	--

			Накладные расходы -		*22,08*		*2*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7,19*		*0*				
			Сметная стоимость				*7*				
119	127	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,068688	124,10	1,72	9	--	2	0,04	--
			м2		41,60	0,41	3	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*29,00*		*2*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12,25*		*1*				
			Сметная стоимость				*12*				
			Балка Бм-4========								
120	128	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1,152	41108,89	4013,04	47357	4623	10377	14,40	17
			м3		13371,84	998,09	15404	1150	48,5	0,96	1
			Накладные расходы -		*9007,94*		*10377*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4009,35*		*4619*				
			Сметная стоимость				*62353*				
121	129	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,39478	142116,72	--	56105	--	2379	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*2379*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11851,40*		*4679*				
			Сметная стоимость				*63163*				
122	130	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,2376	15908,45	1043,54	3780	248	1946	14,94	4
			т		14589,51	277,73	3466	66	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*1946*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1927,94*		*458*				
			Сметная стоимость				*6184*				
123	131	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2376	142337,94	--	33819	--	1434	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*1434*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11869,85*		*2820*				
			Сметная стоимость				*38073*				

124	132	21-050106-1209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 75 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,00848	184359,84	--	1563	--	66	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7816,86*		*66*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15374,14*		*130*				
			Сметная стоимость				*1760*				
125	133	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,137376	67,77	1,07	9	--	3	0,03	--
			м2		33,78	0,21	5	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*22,08*		*3*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,19*		*1*				
			Сметная стоимость				*13*				
126	134	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,137376	124,10	1,72	17	--	4	0,04	--
			м2		41,60	0,41	6	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*29,00*		*4*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,25*		*2*				
			Сметная стоимость				*23*				
			Балка Бм-5, Бм-5х========								
127	135	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0,612	41108,89	4013,04	25159	2456	5513	14,40	9
			м3		13371,84	998,09	8184	611	48,5	0,96	1
			Накладные расходы -		*9007,94*		*5513*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4009,35*		*2454*				
			Сметная стоимость				*33126*				
128	136	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,16776	142116,72	--	23842	--	1011	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1011*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*1988*				
			Сметная стоимость				*26841*				
129	137	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,1248	15908,45	1043,54	1985	130	1022	14,94	2
			т		14589,51	277,73	1821	35	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*1022*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*241*				

			Сметная стоимость				*3248*				
130	138	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1248	142337,94	--	17764	--	753	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*753*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*1481*				
			Сметная стоимость				*19999*				
131	139	21-050106-1209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 75 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,01696	184359,84	--	3127	--	133	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7816,86*		*133*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15374,14*		*261*				
			Сметная стоимость				*3520*				
132	140	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,274752	67,77	1,07	19	--	6	0,03	--
			м2		33,78	0,21	9	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*22,08*		*6*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,19*		*2*				
			Сметная стоимость				*27*				
133	141	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,274752	124,10	1,72	34	--	8	0,04	--
			м2		41,60	0,41	11	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*29,00*		*8*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,25*		*3*				
			Сметная стоимость				*45*				
			Балка Бм-6========								
134	142	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0,297	41108,89	4013,04	12209	1192	2675	14,40	4
			м3		13371,84	998,09	3971	296	48,5	0,96	--
			Накладные расходы -		*9007,94*		*2675*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4009,35*		*1191*				
			Сметная стоимость				*16075*				
135	143	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,06684	142116,72	--	9499	--	403	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*403*					
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11851,40*		*792*					
			Сметная стоимость				*10694*					
136	144	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0612	15908,45	1043,54	974	64	501	14,94	1
			т		14589,51	277,73	893	17	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*501*					
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1927,94*		*118*					
			Сметная стоимость				*1593*					
137	145	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0612	142337,94	--	8711	--	369	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*369*					
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11869,85*		*726*					
			Сметная стоимость				*9807*					
138	146	21-050106-1209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 75 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,00848	184359,84	--	1563	--	66	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7816,86*		*66*					
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*15374,14*		*130*					
			Сметная стоимость				*1760*					
139	147	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,137376	67,77	1,07	9	--	3	0,03	--
			м2		33,78	0,21	5	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*22,08*		*3*					
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7,19*		*1*					
			Сметная стоимость				*13*					
140	148	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,137376	124,10	1,72	17	--	4	0,04	--
			м2		41,60	0,41	6	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*29,00*		*4*					
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12,25*		*2*					
			Сметная стоимость				*23*					
			Балка Бм-7========									

141	149	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0,396	41108,89	4013,04	16279	1589	3567	14,40	6
			м3		13371,84	998,09	5295	395	48,5	0,96	--
			Накладные расходы -		*9007,94*		*3567*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4009,35*		*1588*				
			Сметная стоимость				*21434*				
142	150	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,09204	142116,72	--	13080	--	555	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*555*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*1091*				
			Сметная стоимость				*14725*				
143	151	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0816	15908,45	1043,54	1298	85	668	14,94	1
			т		14589,51	277,73	1191	23	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*668*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*157*				
			Сметная стоимость				*2124*				
144	152	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0816	142337,94	--	11615	--	492	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*492*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*969*				
			Сметная стоимость				*13076*				
145	153	21-050106-1209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 75 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,01696	184359,84	--	3127	--	133	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7816,86*		*133*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15374,14*		*261*				
			Сметная стоимость				*3520*				
146	154	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,274752	67,77	1,07	19	--	6	0,03	--
			м2		33,78	0,21	9	--	54,2	--	--

			Накладные расходы -		*22,08*		*6*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,19*		*2*				
			Сметная стоимость				*27*				
147	155	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,274752	124,10	1,72	34	--	8	0,04	--
			м2		41,60	0,41	11	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*29,00*		*8*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,25*		*3*				
			Сметная стоимость				*45*				
			Балка Бм-8========								
148	156	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0,623	41108,89	4013,04	25611	2500	5612	14,40	9
			м3		13371,84	998,09	8331	622	48,5	0,96	1
			Накладные расходы -		*9007,94*		*5612*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4009,35*		*2498*				
			Сметная стоимость				*33721*				
149	157	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,14826	142116,72	--	21070	--	893	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*893*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*1757*				
			Сметная стоимость				*23720*				
150	158	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,1248	15908,45	1043,54	1985	130	1022	14,94	2
			т		14589,51	277,73	1821	35	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*1022*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*241*				
			Сметная стоимость				*3248*				
151	159	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1248	142337,94	--	17764	--	753	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*753*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*1481*				
			Сметная стоимость				*19999*				

152	160	21-050106-1209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 75 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,00848	184359,84	--	1563	--	66	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7816,86*		*66*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15374,14*		*130*				
			Сметная стоимость				*1760*				
153	161	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,137376	67,77	1,07	9	--	3	0,03	--
			м2		33,78	0,21	5	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*22,08*		*3*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,19*		*1*				
			Сметная стоимость				*13*				
154	162	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,137376	124,10	1,72	17	--	4	0,04	--
			м2		41,60	0,41	6	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*29,00*		*4*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,25*		*2*				
			Сметная стоимость				*23*				
			Лестничный марш Лм-2==================								
155	163	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,86	39382,82	1886,73	33869	1623	6876	13,00	11
			м3		12071,80	440,38	10382	379	48,5	0,42	--
			Накладные расходы -		*7995,54*		*6876*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3790,27*		*3260*				
			Сметная стоимость				*44005*				
156	164	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0079	15908,45	1043,54	126	8	65	14,94	--
			т		14589,51	277,73	115	2	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*65*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*15*				
			Сметная стоимость				*206*				
157	165	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0079	148900,56	--	1176	--	50	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,38*		*50*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,12*		*98*				
			Сметная стоимость				*1324*				

158	166	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0763	147434,51	--	11249	--	477	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*477*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*938*				
			Сметная стоимость				*12664*				
159	167	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,0346	12053,22	973,42	417	34	219	11,60	--
			т		11049,81	449,95	382	16	48,5	0,38	--
			Накладные расходы -		*6324,92*		*219*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1470,25*		*51*				
			Сметная стоимость				*687*				
160	168	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0346	16474,22	719,69	570	25	299	16,88	1
			т		15479,13	236,07	536	8	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*8643,55*		*299*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2009,42*		*70*				
			Сметная стоимость				*939*				
161	169	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 ммСТ РК 2591-2014	0,0346	163978,78	--	5674	--	241	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6952,70*		*241*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13674,52*		*473*				
			Сметная стоимость				*6388*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			437599	15489			69
				Тенге			64812	3849			4
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			437599				
			Материалы -	Тенге			99659				
			Всего заработная плата -	Тенге				68660			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			257639				
			Накладные расходы -	Тенге			53271				
			Сметная прибыль -	Тенге			39270				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			530139				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
			Сметная заработная плата -	Тенге				68660			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			530139				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
			Сметная заработная плата -	Тенге				68660			

			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9925709	392877			1653
				Тенге			1549087	104166			99
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9925709				
			Материалы -	Тенге			3797701				
			Всего заработная плата -	Тенге				1653253			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4186044				
			Накладные расходы -	Тенге			1256682				
			Сметная прибыль -	Тенге			894591				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12076982				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1752
			Сметная заработная плата -	Тенге				1653253			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12076982				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1752
			Сметная заработная плата -	Тенге				1653253			
			ИТОГО без оборудования:	Тенге			12 076 982				
			Оборудование	Тенге			0				
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			120 770				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				
			итого	Тенге			12 197 752				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			217 730				
			итого:	Тенге			12 415 481,7				
			Итого в текущих ценах 2019г.	Тенге		1,19047619	14 780 335				
			НДС 12%-2019год	Тенге			1 773 640				
			Всего по акту	Тенге			16 553 976				
			Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			413 853				
			Итого к оплате	Тенге			*16 140 122*				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технализор 01»

Эксперт: Джабайканов К.Т.

Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Verus Engineering"

Эксперт : Нурманов М.Б.

Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.