Утверждена
приказом Министра индустрии и

Утверждена постановлением Госкомитета

Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Заказчик: Государственное учреждение « Отдел культуры и развития языков Енбекшиказахского района »

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: « Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с.Кольди Тескенсуского округа Енбекшиказахского района Алматинской области »

С П Р А В К А №3

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	
		№19	14.05.2020					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту:	120 857 719,43								
за сентябрь:	35 605 714,29								
минус 30 % (аванс):	10 681 714,29								
К оплате:	24 924 000,00		22 253 571,43					2 670 428,57	24 924 000,00

Итого к оплате: 24 924 000 (Двадцать четыре миллиона девятьсот двадцать четыре тысяч) тенге 00 тиын

Заказчик:

ГУ «Отдел культуры и развития языков Енбекшиказахского района»

_____ **Беспаева С.Д.**

Авторский надзор

ТОО « МАД »

_____**Козыбаков С.**

Тех.надзор

Эксперт ТОО «Есик Саулет»

_____ **Сакенов К.С.**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

_____**Кереев К.Н.**

Форма 4

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Енбекшиказахского района"**

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: "Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с.Кольди Тескенсуского округа Енбекшиказахского района Алматинской области "

Акт № 3
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 02.10.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Конструкция кровли, лист 22кж										
46	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	2,04865		100442,43	1790,36	205771,38	3667,83	145090,80	42151,75	267756,97
		НР - 72%, СП - 8%				27829,42	747,49	57012,75	1531,34		19833,85	
		Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением										
47	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	9,72		99974,08	1314,00	971748,06	12772,08	679050,91	205882,61	1271841,12
		НР - 72%, СП - 8%				28798,88	619,65	279925,07	6023,00		94210,45	
		Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений										
48	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	0,1488		898997,40	1666,20	133770,81	247,93	90628,57	30962,14	177911,59
		НР - 72%, СП - 8%				288268,20	730,27	42894,31	108,66		13178,64	
		Состав работ:										

о в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901			21072590,87		
ого в текущих ценах оборудование 2020 года, к = 1,049901			198741,01		
НДС		12%	2552559,83		
Итого с НДС					23 823 891,70
Тендерная скидка 10%					
Понижающий коэффициент составляет 0,89999999833					
Итого с учетом понижающего коэффициента					21 441 502,49

Заказчик:
ГУ «Отдел культуры и развития языков Енбекшиказахского района»
_____ **Беспаева С.Д.**

Авторский надзор
ТОО «МАД»
_____ **Козыбаков С.**

Тех.надзор
Эксперт ТОО «Есик Саулет»
_____ **Сакенов К.С.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
_____ **Кереев К.Н.**