Утверждена
приказом Министра индустрии и
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Заказчик: Государственное учреждение « Отдел культуры и развития языков Енбекшиказахского района »

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: « Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с.Кольди Тескенсуского округа Енбекшиказахского района Алматинской области »

С П Р А В К А №4

О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	
		№19	14.05.2020					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту:	149 464 118,65								
за ноябрь:	28 606 399,22								
минус 30 % (аванс):	8 581 919,77								
К оплате:	20 024 479,45		17 878 999,51					2 145 479,94	20 024 479,45

Итого к оплате: 20 024 479,45 (двадцать миллионов двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят девять) тенге 45 тиын

Заказчик:

ГУ «Отдел культуры и развития языков Енбекшиказахского района»

_____ Беспаева С.Д.

Тех.надзор

Эксперт ТОО «Кенк Саулет»

_____ Сакенов К.С.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

_____ Кереев К.Н.

Авторский надзор

ТОО « МАД »

_____ Козыбаков С.

Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Енбекшиказахского района"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: "Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с.Кольди Тескенсуского округа Енбекшиказахского района Алматинской области "

Акт № 4

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 02.10.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.отделка 1-го этажа на отм.+0.000(РП 14-08/8-01 АР лист 1.3)										
		Холл,вестюбиль,костюмерная,кладовая,гримерная,тамбуры,коридор,лестница,гардероб,касса.Потолок отделка тип 3										
		Сцена.Потолок отделка тип 1										
11	**Е12-110101-0110 1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Затирка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков 3. Грунтовка поверхности 4. Приготовление раствора из сухих смесей	**м2**	**202,5**		**1764,90** **1332,04**	**30,83** **24,67**	**357392,17** **269737,78**	**6242,39** **4996,53**	**81412,01**	**197808,70** **44416,07**	**599616,94**
12	**Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Левкас. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием	**м2 отделываемой поверхности**	**202,5**		**1237,81** **946,09**	**9,44** **3,10**	**250656,74** **191582,82**	**1911,78** **627,52**	**57162,15**	**138391,44** **31123,85**	**420172,04**

непредвиденными работами и затратами										
о в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901				28011359,90						26680001,16
ого в текущих ценах оборудование 2020 года, к = 1,049901				368004,46						
НДС		12%		3405523,72						
Итого с НДС										31 784 888,08
Тендерная скидка 10%										
Понижающий коэффициент составляет 0,89999999833										
Итого с учетом понижающего коэффициента										28 606 399,22

Заказчик:
ГУ «Отдел культуры и развития языков Енбекшиказахского района»
_____ **Беспаева С.Д.**

Тех.надзор
Эксперт ТОО «Есик Саулет»
_____ **Сакенов К.С.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
_____ **Кереев К.Н.**

Авторский надзор
ТОО «МАД»
_____ **Козыбаков С.**