Форма 4

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Енбекшиказахского района"**

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: "Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с.Кольди Тескенсуского округа Енбекшиказахского района Алматинской области "

Акт № 5
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 02.10.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Усиление сборных железобетонных плит на отм. +3.200, лист 8КЖ										
38	Е11-460101-0105 1146-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Перекрытия. Усиление железобетоном сверху**	м3		0,98	148427,75	15638,30	145459,20	15325,53	102346,78	25165,58	184274,76
		НР - 72%; СП - 8%				28353,96	7311,55	27786,88	7165,32		13649,98	
		Состав работ: 1. Очистка и подготовка поверхности усиливаемых конструкций 2. Пробивка борозд с расчисткой 3. Установка и разборка опалубки 4. Установка арматуры 5. Укладка бетона										
		РАЗДЕЛ 2.Усиление сцены по листу 11КЖ										
40	Е11-090602-0107 1109-0602-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каркасы сценических устройств, . Монтаж**	т конструкций		1,3456	289487,61	13445,86	389534,52	18092,75	31092,86	246992,65	687449,35
		НР - 72%; СП - 8%				252934,68	2003,90	340348,91	2696,45		50922,17	
		Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций сцены и сценических устройств 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
43	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		50,19088	98,66	2,95	4951,94	147,99	2140,88	1929,85	7432,32
		НР - 72%; СП - 8%				53,06	0,34	2663,06	17,28		550,54	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности										

в том числе, оборудование поставки заказчика										
Временные здания и сооружения		1,20%		471552,15						39767564,96
Итого с временными										
Зимние удорожания		1,35%		536862,13						40304427,09
Итого с зимними удорожаниями										
Непредвиденные работы и затраты		2%		806088,54						41110515,63
Итого с непредвиденными работами и затратами										
Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901				43161971,48						
Итого в текущих ценах оборудование 2020 года, к = 1,049901				11904652,99						
НДС		12%		6607994,94						61 674 619,41
Итого с НДС										
Тендерная скидка 10%										
Понижающий коэффициент составляет 0,89999999833										55 507 157,36
Итого с учетом понижающего коэффициента										

Заказчик:
ГУ «Отдел культуры и развития языков Енбекшиказахского района»
_____ **Беспаева С.Д.**

Авторский надзор
ТОО «МАД»
_____ **Козыбаков С.**

Тех.надзор
Эксперт ТОО «Есик Саулет»
_____ **Сакенов К.С.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
_____ **Керсев К.Н.**