Утверждена
приказом Министра индустрии и
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Заказчик: Государственное учреждение « Отдел культуры и развития языков Енбекшиказахского района »

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: « Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с.Кольди Тескенсуского округа Енбекшиказахского района Алматинской области »

С П Р А В К А №6

О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	
		№19	14.05.2020					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих зат-рат,не вхо-дящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополни-тельные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудова-ния					
Всего по объекту:	215 759 237,90								
за декабрь:	10 787 961,90								
минус 30 % (аванс):	3 236 388,57								
К оплате:	7 551 573,33		6 742 476,18					809 097,14	7 551 573,33

Итого к оплате: 7 551 573,33 (Семь миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят три) тенге тридцать три тиын

.

ГУ «Отдел культуры и развития языков Енбекшиказахского района»

_____ **Беспаева С.Д.**

Тех.надзор

Эксперт ТОО «Есик Саулет»

_____ **Сакенов К.С.**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

_____ **Кереев К.Н.**

Авторский надзор

ТОО « МАД»

_____ **Козыбаков С.**

Форма 4

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Енбекшиказахского района"**

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: "Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с.Кольди Тескенсуского округа Енбекшиказахского района Алматинской области "

Акт № 6
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 02.10.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сейсмоусиление стен и проемов на отм.-0.100 (РП 14-08/8-01 КЖ лист 3-5)										
33	**Е11-150203-0401 1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены наружные. Оштукатуривание наружных и внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	53,2845		**1853,58**	**116,25**	**98766,95**	**6194,20**	**32062,76**	**47172,31**	**157614,41**
		НР - 72%; СП - 8%				**1135,60**	**93,97**	**60509,98**	**5007,12**		**11675,14**	
		Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов										
		РАЗДЕЛ 2.Усиление сборных железобетонных плит на отм. +3.200, лист 8КЖ										
38	**Е11-460101-0105 1146-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия. Усиление железобетоном сверху**	**м3**	1,276005		**148427,75**	**15638,30**	**189394,55**	**19954,55**	**133260,21**	**32766,75**	**239934,20**
		НР - 72%; СП - 8%				**28353,96**	**7311,55**	**36179,79**	**9329,57**		**17772,90**	
		Состав работ: 1. Очистка и подготовка поверхности усиливаемых конструкций 2. Пробивка борозд с расчисткой 3. Установка и разборка опалубки 4. Установка арматуры 5. Укладка бетона										
		ОТДЕЛ 1.АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ										
		РАЗДЕЛ 3.отделка 1-го этажа на отм.+0.000(РП 14-08/8-01 АР лист 1.3)										

Итого с зимними удорожаниями										**9993793,04**
Непредвиденные работы и затраты		**2%**		**199875,86**						
Итого с непредвиденными работами и затратами										**10193668,90**
Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901				**10702343,17**						
НДС		**12%**		**1284281,18**						
Итого с НДС										**11 986 624,35**
Тендерная скидка 10%										
Понижающий коэффициент составляет 0,89999999833										
Итого с учетом понижающего коэффициента										**10 787 961,90**

Заказчик:
ГУ «Отдел культуры и развития языков Енбекшиказахского района»
_____ **Беспаева С.Д.**

Тех.надзор
Эксперт ТОО «Есик Саулет»
_____ **Сакенов К.С.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
_____ **Кереев К.Н.**

Авторский надзор
ТОО «МАД»
_____ **Козыбаков С.**