ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан" ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4 (л.см.2-1-1)

за август 2020 года

на конструкции железобетонные

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п	№ по лок.смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			РАЗДЕЛ 1.Пилоны									
			Пилон Пл1==========									
1	109	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство	6,11	29823,40	3762,35	182221	22988	31821	7,22	44	
			м3		6793,80	1006,52	41510	6150	48,5	0,97	6	
			Накладные расходы -		*5208,07*		*31821*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2802,52*		*17123*					
			Сметная стоимость				*231166*					
2	110	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство.	2,8	29823,40	3762,35	83506	10535	14583	7,22	20	
			м3		6793,80	1006,52	19023	2818	48,5	0,97	3	
			Накладные расходы -		*5208,07*		*14583*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2802,52*		*7847*					
			Сметная стоимость				*105936*					
3	112	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,932	139255,39	--	129786	--	5503	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*5904,43*		*5503*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*10823*					
			Сметная стоимость				*146112*					
4	113	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,334	142116,72	--	47467	--	2013	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*6025,75*		*2013*					

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*3958*				
			Сметная стоимость				*53438*				
5	114	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,523	15908,45	1043,54	8320	546	4284	14,94	8
			т		14589,51	277,73	7630	145	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*4284*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*1008*				
			Сметная стоимость				*13612*				
6	115	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,523	142337,94	--	74443	--	3156	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*3156*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*6208*				
			Сметная стоимость				*83807*				
			Пилон Пл2==========								
7	116	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство	9,42	29823,40	3762,35	280936	35441	49060	7,22	68
			м3		6793,80	1006,52	63998	9481	48,5	0,97	9
			Накладные расходы -		*5208,07*		*49060*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2802,52*		*26400*				
			Сметная стоимость				*356396*				
8	119	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	3,2	139561,76	--	446598	--	18936	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5917,42*		*18936*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11638,33*		*37243*				
			Сметная стоимость				*502776*				
9	120	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	2,701	139255,39	--	376129	--	15948	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*15948*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*31366*				
			Сметная стоимость				*423443*				
10	122	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,356	15908,45	1043,54	21572	1415	11107	14,94	20
			т		14589,51	277,73	19783	377	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*11107*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*2614*				
			Сметная стоимость				*35293*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	123	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,356	142337,94	--	193010	--	8184	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*8184*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*16096*				
			Сметная стоимость				*217289*				
12	124	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,048	148900,56	--	7147	--	303	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,38*		*303*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,12*		*596*				
			Сметная стоимость				*8046*				
			Пилон Пл3==========								
13	125	11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	3,71	8583,98	2960,96	31847	10985	11730	5,05	19
			м3		4751,90	781,79	17630	2900	48,5	0,75	3
			Накладные расходы -		*3161,59*		*11730*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*939,65*		*3486*				
			Сметная стоимость				*47063*				
14	126	11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство.	1,97	8583,98	2960,96	16910	5833	6228	5,05	10
			м3		4751,90	781,79	9361	1540	48,5	0,75	1
			Накладные расходы -		*3161,59*		*6228*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*939,65*		*1851*				
			Сметная стоимость				*24989*				
15	128	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,372	15908,45	1043,54	5918	388	3047	14,94	6
			т		14589,51	277,73	5427	103	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*3047*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*717*				
			Сметная стоимость				*9682*				
16	129	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,372	142337,94	--	52950	--	2245	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*2245*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*4416*				
			Сметная стоимость				*59611*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	130	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,372	142116,72	--	52867	--	2242	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*2242*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*4409*				
			Сметная стоимость				*59517*				
18	131	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,1242	139255,39	--	17296	--	733	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*733*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*1442*				
			Сметная стоимость				*19472*				
			Пилон Пл4==========								
19	132	11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	4,02	8583,98	2960,96	34508	11903	12710	5,05	20
			м3		4751,90	781,79	19103	3143	48,5	0,75	3
			Накладные расходы -		*3161,59*		*12710*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*939,65*		*3777*				
			Сметная стоимость				*50995*				
20	133	11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство.	2,26	8583,98	2960,96	19400	6692	7145	5,05	11
			м3		4751,90	781,79	10739	1767	48,5	0,75	2
			Накладные расходы -		*3161,59*		*7145*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*939,65*		*2124*				
			Сметная стоимость				*28669*				
21	135	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,378	15908,45	1043,54	6013	394	3096	14,94	6
			т		14589,51	277,73	5515	105	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*3096*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*729*				
			Сметная стоимость				*9838*				
22	136	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,378	142337,94	--	53804	--	2281	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*2281*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*4487*				
			Сметная стоимость				*60572*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	137	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,135	138994,32	--	18764	--	796	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5893,36*		*796*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11591,01*		*1565*				
			Сметная стоимость				*21124*				
24	138	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,459	142116,72	--	65232	--	2766	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*2766*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*5440*				
			Сметная стоимость				*73438*				
			Пилон Пл5==========								
25	140	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство	10,7	29823,40	3762,35	319110	40257	55726	7,22	77
			м3		6793,80	1006,52	72694	10770	48,5	0,97	10
			Накладные расходы -		*5208,07*		*55726*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2802,52*		*29987*				
			Сметная стоимость				*404823*				
26	141	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство.	5,78	29823,40	3762,35	172379	21746	30103	7,22	42
			м3		6793,80	1006,52	39268	5818	48,5	0,97	6
			Накладные расходы -		*5208,07*		*30103*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2802,52*		*16199*				
			Сметная стоимость				*218680*				
27	143	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,169	15908,45	1043,54	2689	176	1384	14,94	3
			т		14589,51	277,73	2466	47	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*1384*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*326*				
			Сметная стоимость				*4399*				
28	144	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,169	142337,94	--	24055	--	1020	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*1020*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*2006*				
			Сметная стоимость				*27081*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	145	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,006	148900,56	--	893	--	38	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,38*		*38*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,12*		*75*				
			Сметная стоимость				*1005*				
			Пилон Пл6==========								
30	148	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство	3,06	29823,40	3762,35	91260	11513	15937	7,22	22
			м3		6793,80	1006,52	20789	3080	48,5	0,97	3
			Накладные расходы -		*5208,07*		*15937*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2802,52*		*8576*				
			Сметная стоимость				*115772*				
31	149	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство.	1,65	29823,40	3762,35	49209	6208	8593	7,22	12
			м3		6793,80	1006,52	11210	1661	48,5	0,97	2
			Накладные расходы -		*5208,07*		*8593*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2802,52*		*4624*				
			Сметная стоимость				*62426*				
32	151	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,282	15908,45	1043,54	4486	294	2310	14,94	4
			т		14589,51	277,73	4114	78	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*2310*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*544*				
			Сметная стоимость				*7340*				
33	152	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,282	142337,94	--	40139	--	1702	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*1702*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*3347*				
			Сметная стоимость				*45188*				
34	153	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,214	142116,72	--	30413	--	1290	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1290*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*2536*				
			Сметная стоимость				*34239*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	154	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,1234	139255,39	--	17184	--	729	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*729*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*1433*				
			Сметная стоимость				*19346*				
			Пилон Пл7==========								
36	155	11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	5,55	8583,98	2960,96	47641	16433	17547	5,05	28
			м3		4751,90	781,79	26373	4339	48,5	0,75	4
			Накладные расходы -		*3161,59*		*17547*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*939,65*		*5215*				
			Сметная стоимость				*70403*				
37	156	11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство.	3	8583,98	2960,96	25752	8883	9485	5,05	15
			м3		4751,90	781,79	14256	2345	48,5	0,75	2
			Накладные расходы -		*3161,59*		*9485*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*939,65*		*2819*				
			Сметная стоимость				*38056*				
38	158	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,736	15908,45	1043,54	11709	768	6028	14,94	11
			т		14589,51	277,73	10738	204	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*6028*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*1419*				
			Сметная стоимость				*19156*				
39	159	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,736	142337,94	--	104761	--	4442	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*4442*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*8736*				
			Сметная стоимость				*117939*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3168323	213400			446
				Тенге			421626	56872			54
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3168323				
		Материалы -		Тенге			780359				
		Всего заработная плата -		Тенге				478498			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1752937				
			Накладные расходы -	Тенге			376248				
			Сметная прибыль -	Тенге			283566				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3828136				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							500
			Сметная заработная плата -	Тенге				478498			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3828136				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							500
			Сметная заработная плата -	Тенге				478498			
			РАЗДЕЛ 2.Диафрагма жесткости Джм-1								
			Вид 1========								
40	163	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	8,18	32979,59	3347,48	269773	27382	53025	9,80	80
			м3		9221,51	834,46	75432	6826	48,5	0,80	7
			Накладные расходы -		*6482,27*		*53025*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3156,95*		*25824*				
			Сметная стоимость				*348622*				
41	164	11-060601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство.	5,005	33348,45	3347,48	166909	16754	33455	10,19	51
			м3		9590,37	834,46	48000	4176	48,5	0,80	4
			Накладные расходы -		*6684,39*		*33455*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3202,63*		*16029*				
			Сметная стоимость				*216394*				
42	166	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,18	15908,45	1043,54	2864	188	1474	14,94	3
			т		14589,51	277,73	2626	50	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*1474*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*347*				
			Сметная стоимость				*4685*				
43	167	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,18	142337,94	--	25621	--	1086	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*1086*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*2137*				
			Сметная стоимость				*28844*				
44	168	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,399	147434,51	--	58826	--	2494	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*2494*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*4906*				
			Сметная стоимость				*66226*				
45	169	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,643	142116,72	--	91381	--	3875	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*3875*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*7620*				
			Сметная стоимость				*102876*				
46	170	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,321	139255,39	--	44701	--	1895	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*1895*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*3728*				
			Сметная стоимость				*50324*				
			Вид 2========								
47	171	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	8,37	32979,59	3347,48	276039	28018	54257	9,80	82
			м3		9221,51	834,46	77184	6984	48,5	0,80	7
			Накладные расходы -		*6482,27*		*54257*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3156,95*		*26424*				
			Сметная стоимость				*356719*				
48	172	11-060601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство.	4,68	33348,45	3347,48	156071	15666	31283	10,19	48
			м3		9590,37	834,46	44883	3905	48,5	0,80	4
			Накладные расходы -		*6684,39*		*31283*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3202,63*		*14988*				
			Сметная стоимость				*202342*				
49	174	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,216	15908,45	1043,54	3436	225	1769	14,94	3
			т		14589,51	277,73	3151	60	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*1769*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*416*				
			Сметная стоимость				*5622*				
50	175	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,216	142337,94	--	30745	--	1304	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*1304*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*2564*				
			Сметная стоимость				*34612*				
51	176	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,399	147434,51	--	58826	--	2494	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*2494*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*4906*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*66226*				
52	177	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,586	142116,72	--	83280	--	3531	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*3531*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*6945*				
			Сметная стоимость				*93756*				
53	178	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,452	139255,39	--	62943	--	2669	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*2669*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*5249*				
			Сметная стоимость				*70861*				
			Вид 3========								
54	179	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	2,63	39205,79	4447,18	103111	11696	23338	14,00	37
			м3		13173,58	1090,32	34647	2868	48,5	1,05	3
			Накладные расходы -		*8873,64*		*23338*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3846,35*		*10116*				
			Сметная стоимость				*136565*				
55	180	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство.	1,39	39205,79	4447,18	54496	6182	12334	14,00	19
			м3		13173,58	1090,32	18311	1516	48,5	1,05	1
			Накладные расходы -		*8873,64*		*12334*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3846,35*		*5346*				
			Сметная стоимость				*72177*				
56	182	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,135	15908,45	1043,54	2148	141	1106	14,94	2
			т		14589,51	277,73	1970	37	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*1106*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*260*				
			Сметная стоимость				*3514*				
57	183	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,135	142337,94	--	19216	--	815	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*815*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*1602*				
			Сметная стоимость				*21633*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	184	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,228	147434,51	--	33615	--	1425	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*1425*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*2803*				
			Сметная стоимость				*37844*				
59	185	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,262	142116,72	--	37235	--	1579	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1579*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*3105*				
			Сметная стоимость				*41919*				
60	186	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,183	139255,39	--	25484	--	1081	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*1081*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*2125*				
			Сметная стоимость				*28690*				
			Вид 4========								
61	187	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	8,19	32979,59	3347,48	270103	27416	53090	9,80	80
			м3		9221,51	834,46	75524	6834	48,5	0,80	7
			Накладные расходы -		*6482,27*		*53090*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3156,95*		*25855*				
			Сметная стоимость				*349048*				
62	188	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство.	5,175	32979,59	3347,48	170669	17323	33546	9,80	51
			м3		9221,51	834,46	47721	4318	48,5	0,80	4
			Накладные расходы -		*6482,27*		*33546*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3156,95*		*16337*				
			Сметная стоимость				*220552*				
63	190	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,261	15908,45	1043,54	4152	272	2138	14,94	4
			т		14589,51	277,73	3808	72	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*2138*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*503*				
			Сметная стоимость				*6793*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	191	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,261	142337,94	--	37150	--	1575	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*1575*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*3098*				
			Сметная стоимость				*41823*				
65	192	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,427	147434,51	--	62955	--	2669	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*2669*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*5250*				
			Сметная стоимость				*70874*				
66	193	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,732	142116,72	--	104029	--	4411	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*4411*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*8675*				
			Сметная стоимость				*117115*				
67	194	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,366	139255,39	--	50967	--	2161	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*2161*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*4250*				
			Сметная стоимость				*57378*				
			Вид 5========								
68	196	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	2,16	39205,79	4447,18	84685	9606	19167	14,00	30
			м3		13173,58	1090,32	28455	2355	48,5	1,05	2
			Накладные расходы -		*8873,64*		*19167*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3846,35*		*8308*				
			Сметная стоимость				*112160*				
69	197	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство.	2,64	39205,79	4447,18	103503	11741	23426	14,00	37
			м3		13173,58	1090,32	34778	2878	48,5	1,05	3
			Накладные расходы -		*8873,64*		*23426*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3846,35*		*10154*				
			Сметная стоимость				*137084*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	199	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,207	15908,45	1043,54	3293	216	1696	14,94	3
			т		14589,51	277,73	3020	57	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*1696*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*399*				
			Сметная стоимость				*5388*				
71	200	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,207	142337,94	--	29464	--	1249	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*1249*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*2457*				
			Сметная стоимость				*33170*				
72	201	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,264	147434,51	--	38923	--	1650	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*1650*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*3246*				
			Сметная стоимость				*43819*				
73	202	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,523	142116,72	--	74327	--	3151	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*3151*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*6198*				
			Сметная стоимость				*83677*				
74	203	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,183	139255,39	--	25484	--	1081	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*1081*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*2125*				
			Сметная стоимость				*28690*				
			Вид 6========								
75	205	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	1,85	39205,79	4447,18	72531	8227	16416	14,00	26
			м3		13173,58	1090,32	24371	2017	48,5	1,05	2
			Накладные расходы -		*8873,64*		*16416*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3846,35*		*7116*				
			Сметная стоимость				*96063*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	206	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство.	1	39205,79	4447,18	39206	4447	8874	14,00	14
			м3		13173,58	1090,32	13174	1090	48,5	1,05	1
			Накладные расходы -		*8873,64*		*8874*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3846,35*		*3846*				
			Сметная стоимость				*51926*				
77	208	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,117	15908,45	1043,54	1861	122	958	14,94	2
			т		14589,51	277,73	1707	32	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*958*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*226*				
			Сметная стоимость				*3045*				
78	209	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,117	142337,94	--	16654	--	706	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*706*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*1389*				
			Сметная стоимость				*18749*				
79	210	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,161	147434,51	--	23737	--	1006	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*1006*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*1979*				
			Сметная стоимость				*26723*				
80	211	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,264	142116,72	--	37519	--	1591	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1591*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*3129*				
			Сметная стоимость				*42239*				
			Вид 7========								
81	213	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	0,4	32979,59	3347,48	13192	1339	2593	9,80	4
			м3		9221,51	834,46	3689	334	48,5	0,80	--
			Накладные расходы -		*6482,27*		*2593*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3156,95*		*1263*				
			Сметная стоимость				*17048*				
82	214	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство.	0,84	32979,59	3347,48	27703	2812	5445	9,80	8
			м3		9221,51	834,46	7746	701	48,5	0,80	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*6482,27*		*5445*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3156,95*		*2652*				
			Сметная стоимость				*35800*				
83	216	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,045	15908,45	1043,54	716	47	369	14,94	1
			т		14589,51	277,73	657	12	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*369*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*87*				
			Сметная стоимость				*1171*				
84	217	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,045	142337,94	--	6405	--	272	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*272*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*534*				
			Сметная стоимость				*7211*				
85	219	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06	147434,51	--	8846	--	375	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*375*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*738*				
			Сметная стоимость				*9959*				
86	220	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,09	138994,32	--	12509	--	530	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5893,36*		*530*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11591,01*		*1043*				
			Сметная стоимость				*14083*				
			Вид 8========								
87	223	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	1,85	39205,79	4447,18	72531	8227	16416	14,00	26
			м3		13173,58	1090,32	24371	2017	48,5	1,05	2
			Накладные расходы -		*8873,64*		*16416*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3846,35*		*7116*				
			Сметная стоимость				*96063*				
88	224	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство.	1	39205,79	4447,18	39206	4447	8874	14,00	14
			м3		13173,58	1090,32	13174	1090	48,5	1,05	1
			Накладные расходы -		*8873,64*		*8874*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3846,35*		*3846*				
			Сметная стоимость				*51926*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	226	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,105	15908,45	1043,54	1670	110	860	14,94	2
			т		14589,51	277,73	1532	29	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*860*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*202*				
			Сметная стоимость				*2732*				
90	227	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,105	142337,94	--	14945	--	634	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*634*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*1246*				
			Сметная стоимость				*16825*				
91	228	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,161	147434,51	--	23737	--	1006	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*1006*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*1979*				
			Сметная стоимость				*26723*				
92	229	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,264	142116,72	--	37519	--	1591	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1591*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*3129*				
			Сметная стоимость				*42239*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3116911	202605			626
				Тенге			589929	50262			48
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3116911				
		Материалы -		Тенге			1147333				
		Всего заработная плата -		Тенге				640192			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1177044				
			Накладные расходы -	Тенге			455815				
			Сметная прибыль -	Тенге			285818				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3858544				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							674
			Сметная заработная плата -	Тенге				640192			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3858544				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							674
			Сметная заработная плата -	Тенге				640192			

РАЗДЕЛ 3.Плиты перекрытия

Плита монолитная Пм-3==========

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	241	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	308,4394	32676,47	1147,43	10078710	353912	1645281	8,06	2486
			м3		7484,52	326,02	2308520	100559	48,5	0,31	96
			Накладные расходы -		*5334,21*		*1645281*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3040,85*		*937919*				
			Сметная стоимость				*12661910*				
94	242	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м.	102,56	32676,47	1147,43	3351299	117680	547077	8,06	827
			м3		7484,52	326,02	767612	33437	48,5	0,31	32
			Накладные расходы -		*5334,21*		*547077*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3040,85*		*311870*				
			Сметная стоимость				*4210246*				
95	244	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	3,352	15908,45	1043,54	53325	3498	27456	14,94	50
			т		14589,51	277,73	48904	931	48,5	0,20	1
			Накладные расходы -		*8190,86*		*27456*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*6462*				
			Сметная стоимость				*87243*				
96	245	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	3,352	148900,86	--	499116	--	21163	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,40*		*21163*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,14*		*41622*				
			Сметная стоимость				*561901*				
97	246	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	41,632	147434,51	--	6137994	--	260251	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*260251*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*511860*				
			Сметная стоимость				*6910104*				
98	247	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1,64	142116,72	--	233071	--	9882	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*9882*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*19436*				
			Сметная стоимость				*262390*				
99	248	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,128	139255,39	--	17825	--	756	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*756*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*1486*				
			Сметная стоимость				*20067*				
100	249	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	1,132	139561,76	--	157984	--	6699	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5917,42*		*6699*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11638,33*		*13175*				
			Сметная стоимость				*177857*				
101	250	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	8,656	15908,45	1043,54	137704	9033	70900	14,94	129
			т		14589,51	277,73	126287	2404	48,5	0,20	2
			Накладные расходы -		*8190,86*		*70900*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*16688*				
			Сметная стоимость				*225292*				
102	251	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	7,224	139255,39	--	1005981	--	42654	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*42654*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*83891*				
			Сметная стоимость				*1132525*				
103	252	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	1,432	148900,86	--	213226	--	9041	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,40*		*9041*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,14*		*17781*				
			Сметная стоимость				*240048*				
104	253	21-050106-1209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 75 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,12	184359,84	--	22123	--	938	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7816,86*		*938*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15374,14*		*1845*				
			Сметная стоимость				*24906*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			21908357	484123			3492
				Тенге			3251322	137331			131
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21908357				
		Материалы -		Тенге			9885593				
		Всего заработная плата -		Тенге				3388653			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8287319				
			Накладные расходы -	Тенге			2642095				
			Сметная прибыль -	Тенге			1964036				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26514488				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3623
			Сметная заработная плата -	Тенге				3388653			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			26514488				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3623
			Сметная заработная плата -	Тенге				3388653			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			28193591	900127			4564
				Тенге			4262878	244465			233
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28193591				
		Материалы -		Тенге			11813284				
		Всего заработная плата -		Тенге				4507343			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11217301				
			Накладные расходы -	Тенге			3474159				
			Сметная прибыль -	Тенге			2533420				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34201169				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4797
			Сметная заработная плата -	Тенге				4507343			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			34201169				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4797
			Сметная заработная плата -	Тенге				4507343			
			ИТОГО без оборудования:	Тенге			34 201 169				
			Оборудование:	Тенге			0				
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			342 012				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				
			итого	Тенге			34 543 181				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			616 596				
	итого:	Тенге			35 159 776,5				
	Итого в текущих ценах 2019г.	Тенге		1,19047619	41 856 877				
	НДС 12%-2019год	Тенге			5 022 825				
	Всего по акту	Тенге			46 879 702				
	Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			1 172 004				
	Итого к оплате	Тенге			*45 707 698*				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»

Эксперт: Джабайканов К.Т.

Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"

Эксперт : Нурманов М.Б.

Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан" ф2в

ПОДРЯДЧИ ТОО "Мейір-М"

Наименовани е стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименовани Блок 2.Встроенные помещения

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4 (л.см.2-5-1)

за август 2020 года

на конструкции железобетонные

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Пилоны								
			Пилон Пл1==========								
1	7	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство	5,48	29823,40	3762,35	163432	20618	28540	7,22	40
			м3		6793,80	1006,52	37230	5516	48,5	0,97	5
			Накладные расходы -		*5208,07*		*28540*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2802,52*		*15358*				
			Сметная стоимость				*207330*				
2	8	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,3392652	15908,45	1043,54	5397	354	2779	14,94	5
			т		14589,51	277,73	4950	94	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*2779*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*654*				
			Сметная стоимость				*8830*				
3	9	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3392652	142337,94	--	48290	--	2048	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*2048*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*4027*				
			Сметная стоимость				*54365*				
4	10	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,2250224	142116,72	--	31979	--	1356	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1356*				

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*2667*				
			Сметная стоимость				*36002*				
5	11	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,5743724	139255,39	--	79984	--	3391	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*3391*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*6670*				
			Сметная стоимость				*90045*				
			Пилон Пл2==========								
6	12	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство	5,48	29823,40	3762,35	163432	20618	28540	7,22	40
			м3		6793,80	1006,52	37230	5516	48,5	0,97	5
			Накладные расходы -		*5208,07*		*28540*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2802,52*		*15358*				
			Сметная стоимость				*207330*				
7	13	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,4307128	15908,45	1043,54	6852	449	3528	14,94	6
			т		14589,51	277,73	6284	120	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*3528*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*830*				
			Сметная стоимость				*11210*				
8	14	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,4159092	142337,94	--	59200	--	2510	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*2510*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*4937*				
			Сметная стоимость				*66647*				
9	15	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0148036	148900,56	--	2204	--	93	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,38*		*93*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,12*		*184*				
			Сметная стоимость				*2481*				
10	16	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,2942836	142116,72	--	41823	--	1773	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1773*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*3488*				

			Сметная стоимость				*47084*				
11	17	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,2873196	139255,39	--	40011	--	1696	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*1696*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*3337*				
			Сметная стоимость				*45044*				
12	18	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	1,1157508	139561,76	--	155716	--	6602	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5917,42*		*6602*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11638,33*		*12985*				
			Сметная стоимость				*175304*				
			Пилон Пл3==========								
13	19	11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	3,32	8583,98	2960,96	28499	9830	10496	5,05	17
			м3		4751,90	781,79	15776	2596	48,5	0,75	2
			Накладные расходы -		*3161,59*		*10496*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*939,65*		*3120*				
			Сметная стоимость				*42115*				
14	20	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,2749686	15908,45	1043,54	4374	287	2252	14,94	4
			т		14589,51	277,73	4012	76	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*2252*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*530*				
			Сметная стоимость				*7156*				
15	21	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2749686	142337,94	--	39138	--	1659	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*1659*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*3264*				
			Сметная стоимость				*44061*				
16	22	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,2605818	142116,72	--	37033	--	1570	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1570*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*3088*				
			Сметная стоимость				*41691*				

17	23	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0717426	139255,39	--	9991	--	424	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*424*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*833*				
			Сметная стоимость				*11248*				
			Пилон Пл4==========								
18	24	11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	3,66	8583,98	2960,96	31417	10837	11571	5,05	18
			м3		4751,90	781,79	17392	2861	48,5	0,75	3
			Накладные расходы -		*3161,59*		*11571*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*939,65*		*3439*				
			Сметная стоимость				*46428*				
19	25	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,2258906	15908,45	1043,54	3594	236	1850	14,94	3
			т		14589,51	277,73	3296	63	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*1850*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*436*				
			Сметная стоимость				*5880*				
20	26	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2258906	142337,94	--	32153	--	1363	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*1363*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*2681*				
			Сметная стоимость				*36198*				
21	27	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,0732	138994,32	--	10174	--	431	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5893,36*		*431*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11591,01*		*848*				
			Сметная стоимость				*11454*				
22	28	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,2581444	142116,72	--	36687	--	1556	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1556*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*3059*				
			Сметная стоимость				*41302*				

23	29	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0507444	139255,39	--	7066	--	300	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*300*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*589*				
			Сметная стоимость				*7955*				
			Пилон Пл5==========								
24	30	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство	9,59	29823,40	3762,35	286006	36081	49945	7,22	69
			м3		6793,80	1006,52	65153	9653	48,5	0,97	9
			Накладные расходы -		*5208,07*		*49945*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2802,52*		*26876*				
			Сметная стоимость				*362828*				
25	31	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,7537474	15908,45	1043,54	11991	787	6174	14,94	11
			т		14589,51	277,73	10997	209	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*6174*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*1453*				
			Сметная стоимость				*19618*				
26	32	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,7278411	142337,94	--	103599	--	4393	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*4393*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*8639*				
			Сметная стоимость				*116631*				
27	33	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0259063	148900,56	--	3857	--	164	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,38*		*164*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,12*		*322*				
			Сметная стоимость				*4342*				
28	34	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1,5508493	142116,72	--	220402	--	9345	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*9345*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*18380*				
			Сметная стоимость				*248127*				

29	35	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,2333569	139255,39	--	32496	--	1378	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*1378*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*2710*				
			Сметная стоимость				*36584*				
			Пилон Пл6==========								
30	36	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство	2,74	29823,40	3762,35	81716	10309	14270	7,22	20
			м3		6793,80	1006,52	18615	2758	48,5	0,97	3
			Накладные расходы -		*5208,07*		*14270*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2802,52*		*7679*				
			Сметная стоимость				*103665*				
31	37	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,1996966	15908,45	1043,54	3177	208	1636	14,94	3
			т		14589,51	277,73	2913	55	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*1636*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*385*				
			Сметная стоимость				*5198*				
32	38	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1996966	142337,94	--	28424	--	1205	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*1205*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*2370*				
			Сметная стоимость				*32000*				
33	39	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,222625	142116,72	--	31639	--	1341	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1341*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*2638*				
			Сметная стоимость				*35619*				
34	40	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0715444	139255,39	--	9963	--	422	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*422*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*831*				
			Сметная стоимость				*11216*				
			Пилон Пл7==========								

35	41	11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	4,98	8583,98	2960,96	42748	14746	15745	5,05	25
			м3		4751,90	781,79	23664	3893	48,5	0,75	4
			Накладные расходы -		*3161,59*		*15745*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*939,65*		*4679*				
			Сметная стоимость				*63172*				
36	42	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,532488	15908,45	1043,54	8471	556	4362	14,94	8
			т		14589,51	277,73	7769	148	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*4362*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*1027*				
			Сметная стоимость				*13859*				
37	43	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,532488	142337,94	--	75793	--	3214	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*3214*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*6321*				
			Сметная стоимость				*85327*				
38	44	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,3465108	142116,72	--	49245	--	2088	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*2088*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*4107*				
			Сметная стоимость				*55440*				
39	45	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0394965	139255,39	--	5500	--	233	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*233*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*459*				
			Сметная стоимость				*6192*				
40	46	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,3349767	139561,76	--	46750	--	1982	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5917,42*		*1982*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11638,33*		*3899*				
			Сметная стоимость				*52631*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2080226	125915			270
				Тенге			255280	33558			32

			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2080226				
			Материалы -	Тенге			459912				
			Всего заработная плата -	Тенге				288838			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1239119				
			Накладные расходы -	Тенге			234228				
			Сметная прибыль -	Тенге			185156				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2499610				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							302
			Сметная заработная плата -	Тенге				288838			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2499610				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							302
			Сметная заработная плата -	Тенге				288838			
			РАЗДЕЛ 2.Диафрагма жесткости Джм-1								
			Вид 1======								
41	47	11-060601-0209 РСНБ РК 2015	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	7,7	33300,81	3348,09	256416	25780	51117	10,10	78
			м3		9503,80	834,46	73179	6425	48,5	0,80	6
			Накладные расходы -		*6638,61*		*51117*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3195,15*		*24603*				
			Сметная стоимость				*332136*				
42	48	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,2038403	139255,39	--	28386	--	1204	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*1204*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*2367*				
			Сметная стоимость				*31957*				
43	49	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,4102347	142116,72	--	58301	--	2472	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*2472*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*4862*				
			Сметная стоимость				*65635*				
44	50	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,3428882	15908,45	1043,54	5455	358	2809	14,94	5
			т		14589,51	277,73	5003	95	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*2809*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*661*				
			Сметная стоимость				*8925*				

45	51	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2293323	147434,51	--	33811	--	1434	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*1434*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*2820*				
			Сметная стоимость				*38064*				
46	52	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1135559	142337,94	--	16163	--	685	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*685*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*1348*				
			Сметная стоимость				*18196*				
			Вид 2======								
47	53	11-060601-0209 РСНБ РК 2015	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	7,7	33300,81	3348,09	256416	25780	51117	10,10	78
			м3		9503,80	834,46	73179	6425	48,5	0,80	6
			Накладные расходы -		*6638,61*		*51117*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3195,15*		*24603*				
			Сметная стоимость				*332136*				
48	54	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,2910391	139255,39	--	40529	--	1718	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*1718*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*3380*				
			Сметная стоимость				*45627*				
49	55	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,3799079	142116,72	--	53991	--	2289	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*2289*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*4502*				
			Сметная стоимость				*60783*				
50	56	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,3555801	15908,45	1043,54	5657	371	2913	14,94	5
			т		14589,51	277,73	5188	99	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*2913*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*686*				
			Сметная стоимость				*9255*				

51	57	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1265313	142337,94	--	18010	--	764	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*764*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*1502*				
			Сметная стоимость				*20276*				
52	58	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2290488	147434,51	--	33770	--	1432	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*1432*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*2816*				
			Сметная стоимость				*38018*				
			Вид 3======								
53	59	11-060601-0208 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	2,93	39661,19	4447,99	116207	13033	26614	14,40	42
			м3		13549,97	1090,32	39701	3195	48,5	1,05	3
			Накладные расходы -		*9083,23*		*26614*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3899,55*		*11426*				
			Сметная стоимость				*154247*				
54	60	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,1433473	139255,39	--	19962	--	846	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*846*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*1665*				
			Сметная стоимость				*22473*				
55	61	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,2063892	142116,72	--	29331	--	1244	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1244*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*2446*				
			Сметная стоимость				*33021*				
56	62	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,2185077	15908,45	1043,54	3476	228	1790	14,94	3
			т		14589,51	277,73	3188	61	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*1790*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*421*				
			Сметная стоимость				*5687*				

57	63	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1613141	147434,51	--	23783	--	1008	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*1008*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*1983*				
			Сметная стоимость				*26775*				
58	64	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0571936	142337,94	--	8141	--	345	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*345*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*679*				
			Сметная стоимость				*9165*				
			Вид 4======								
59	65	11-060601-0209 РСНБ РК 2015	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	7,14	33300,81	3348,09	237768	23905	47400	10,10	72
			м3		9503,80	834,46	67857	5958	48,5	0,80	6
			Накладные расходы -		*6638,61*		*47400*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3195,15*		*22813*				
			Сметная стоимость				*307981*				
60	66	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,2135279	139255,39	--	29735	--	1261	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*1261*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*2480*				
			Сметная стоимость				*33475*				
61	67	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,4116062	142116,72	--	58496	--	2480	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*2480*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*4878*				
			Сметная стоимость				*65854*				
62	68	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,363206	15908,45	1043,54	5778	379	2975	14,94	5
			т		14589,51	277,73	5299	101	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*2975*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*700*				
			Сметная стоимость				*9453*				

63	69	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2250933	147434,51	--	33187	--	1407	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*1407*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*2767*				
			Сметная стоимость				*37362*				
64	70	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1381127	142337,94	--	19659	--	834	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*834*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*1639*				
			Сметная стоимость				*22132*				
65	71	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,0700383	211770,10	920,04	14832	64	2649	58,00	4
			т		56639,32	425,71	3967	30	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*37829,08*		*2649*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19967,93*		*1399*				
			Сметная стоимость				*18880*				
			Вид 5======								
66	72	11-060601-0208 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	3,05	39661,19	4447,99	120967	13566	27704	14,40	44
			м3		13549,97	1090,32	41327	3325	48,5	1,05	3
			Накладные расходы -		*9083,23*		*27704*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3899,55*		*11894*				
			Сметная стоимость				*160565*				
67	73	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,1433975	139255,39	--	19969	--	847	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*847*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*1665*				
			Сметная стоимость				*22481*				
68	74	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,3254837	142116,72	--	46257	--	1961	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1961*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*3857*				
			Сметная стоимость				*52076*				
69	75	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,3162743	15908,45	1043,54	5031	330	2591	14,94	5

			т		14589,51	277,73	4614	88	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*2591*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*610*				
			Сметная стоимость				*8231*				
70	76	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1671447	147434,51	--	24643	--	1045	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*1045*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*2055*				
			Сметная стоимость				*27743*				
71	77	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1491296	142337,94	--	21227	--	900	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*900*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*1770*				
			Сметная стоимость				*23897*				
72	78	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,0238066	211770,10	920,04	5042	22	901	58,00	1
			т		56639,32	425,71	1348	10	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*37829,08*		*901*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19967,93*		*475*				
			Сметная стоимость				*6418*				
			Вид 6======								
73	79	11-060601-0208 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	2,1	39661,19	4447,99	83288	9341	19075	14,40	30
			м3		13549,97	1090,32	28455	2290	48,5	1,05	2
			Накладные расходы -		*9083,23*		*19075*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3899,55*		*8189*				
			Сметная стоимость				*110552*				
74	80	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,1999131	142116,72	--	28411	--	1205	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1205*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*2369*				
			Сметная стоимость				*31985*				
75	81	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,1949213	15908,45	1043,54	3101	203	1597	14,94	3
			т		14589,51	277,73	2844	54	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*1597*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*376*				
			Сметная стоимость				*5073*				

76	82	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1092344	147434,51	--	16105	--	683	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*683*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*1343*				
			Сметная стоимость				*18131*				
77	83	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0856869	142337,94	--	12196	--	517	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*517*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*1017*				
			Сметная стоимость				*13730*				
78	84	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,0316033	211770,10	920,04	6693	29	1196	58,00	2
			т		56639,32	425,71	1790	13	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*37829,08*		*1196*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19967,93*		*631*				
			Сметная стоимость				*8520*				
			Вид 7======								
79	85	11-060601-0209 РСНБ РК 2015	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	1,91	33300,81	3348,09	63605	6395	12680	10,10	19
			м3		9503,80	834,46	18152	1594	48,5	0,80	2
			Накладные расходы -		*6638,61*		*12680*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3195,15*		*6103*				
			Сметная стоимость				*82387*				
80	86	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,143059	138994,32	--	19884	--	843	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5893,36*		*843*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11591,01*		*1658*				
			Сметная стоимость				*22385*				
81	87	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0023875	142116,72	--	339	--	14	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*14*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*28*				
			Сметная стоимость				*382*				
82	88	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,2784143	15908,45	1043,54	4429	291	2280	14,94	4

			т		14589,51	277,73	4062	77	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*2280*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*537*				
			Сметная стоимость				*7246*				
83	89	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0876372	147434,51	--	12921	--	548	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*548*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*1077*				
			Сметная стоимость				*14546*				
84	90	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0018463	148900,86	--	275	--	12	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,40*		*12*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,14*		*23*				
			Сметная стоимость				*310*				
85	91	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1889308	142337,94	--	26892	--	1140	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*1140*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*2243*				
			Сметная стоимость				*30275*				
86	92	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0054435	348485,70	920,04	1897	5	614	198,00	1
			т		193354,92	425,71	1053	2	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*112744,30*		*614*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36898,40*		*201*				
			Сметная стоимость				*2712*				
			Вид 8======								
87	93	11-060601-0208 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	2,1	39661,19	4447,99	83288	9341	19075	14,40	30
			м3		13549,97	1090,32	28455	2290	48,5	1,05	2
			Накладные расходы -		*9083,23*		*19075*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3899,55*		*8189*				
			Сметная стоимость				*110552*				
88	94	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,1999131	142116,72	--	28411	--	1205	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1205*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*2369*				
			Сметная стоимость				*31985*				

89	95	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,1949213	15908,45	1043,54	3101	203	1597	14,94	3
			т		14589,51	277,73	2844	54	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*1597*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*376*				
			Сметная стоимость				*5073*				
90	96	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1092344	147434,51	--	16105	--	683	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*683*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*1343*				
			Сметная стоимость				*18131*				
91	97	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0856869	142337,94	--	12196	--	517	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*517*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*1017*				
			Сметная стоимость				*13730*				
92	98	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,0230197	211770,10	920,04	4875	21	871	58,00	1
			т		56639,32	425,71	1304	10	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*37829,08*		*871*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19967,93*		*460*				
			Сметная стоимость				*6205*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2078409	129646			437
				Тенге			412809	32197			31
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2078409				
		Материалы -		Тенге			744866				
		Всего заработная плата -		Тенге				445006			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			791087				
			Накладные расходы -	Тенге			313103				
			Сметная прибыль -	Тенге			191321				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2582833				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							468
			Сметная заработная плата -	Тенге				445006			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2582833				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							468
			Сметная заработная плата -	Тенге				445006			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4158635	255561			707
				Тенге			668090	65754			63
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4158635				
		Материалы -		Тенге			1204778				
		Всего заработная плата -		Тенге				733844			

		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2030206				
			Накладные расходы -	Тенге			547331				
			Сметная прибыль -	Тенге			376477				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5082443				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							770
			Сметная заработная плата -	Тенге				733844			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5082443				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							770
			Сметная заработная плата -	Тенге				733844			
			ИТОГО без оборудования:	Тенге			5 082 443				

			Оборудование:	Тенге			0				
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			50 824				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				
			итого	Тенге			5 133 267				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			91 629				
			итого:	Тенге			5 224 896,3				
			Итого в текущих ценах 2019г.	Тенге		1,19047619	6 220 115				
			НДС 12%-2019год	Тенге			746 414				
			Всего по акту	Тенге			6 966 528				
			Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			174 165				
			Итого к оплате	Тенге			6 792 363				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джабайканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от10.04.2017г.