Форма 2В

Генподрядчик ТОО "Жана-Арка-2006"
Субподрядчик ТОО "SK GROUP KAZ"
Стройка Обустройство и развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в поселке Атасу Жанааркинского района. НВК. Тепловые сети. Благоустройство. (дом №1,4,5,6)
Объект НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ
Договор № 1 от 12.05.2020 г.

АКТ №1
приемки выполненных работ за октябрь 2020 года.

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2018 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1395,95254		237,62	226,12	331707	315647	--	62796	426064
		НР - 72%; СП - 8%				11,50	50,97	16060	71157		31560	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	28,6757729		1681,68	--	48223	--	--	34721	89580
		НР - 72%; СП - 8%				1681,68	--	48223	--		6636	
3	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.51 Кзтр=1,21, Кэм=1,21	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,21 и нормам эксплуатации машин - 1,21	м3 грунта	303,528047		287,52	273,60	87271	83045	--	16521	112096
		НР - 72%; СП - 8%				13,92	61,68	4225	18721		8303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,2946819	3249,79	--	20456	--	--	14729	38000
		НР - 72%; СП - 8%			3249,79	--	20456	--		2815	
5	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	309,822729	1141,14	1141,14	353551	353551	--	150565	544445
		НР - 72%; СП - 8%			--	674,96	--	209118		40329	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком	м3 грунта	155	665,52	--	103156	--	--	74272	191622
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	103156	--		14194	
7	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1670,545948	30,91	30,91	51637	51637	--	13039	69850
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	18110		5174	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1143,41095	134,91	63,63	154258	72755	--	83015	256254
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	81502	33796		18982	
9	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	177,270877	249,30	240,62	44194	42655	18	8812	57247
		НР - 72%; СП - 8%			8,58	60,46	1521	10718		4241	
10	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	310,224035	122,00	--	37847	--		--	40875
		СП - 8%			--	--	--	--		3028	
		Колодцы, земляные работы - 4 шт									
11	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	82,9474936	237,62	226,12	19710	18756	--	3731	25317
		НР - 72%; СП - 8%			11,50	50,97	954	4228		1875	
12	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,5653864	1681,68	--	4314	--	--	3106	8014
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	4314	--		594	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.51 Кзтр=1,21, Кэм=1,21	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,21 и нормам эксплуатации машин - 1,21 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	18,2079864	287,52 13,92	273,60 61,68	5235 253	4982 1123	–	991 498	6724
14	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,5631336	3249,79 3249,79	– –	1830 1830	– –	–	1318 252	3400
15	Е11-010205-1202 1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив *НР - 72%; СП - 8%*	м3 мокрого грунта	18,77112	1356,60 –	1356,60 802,40	25465 –	25465 15062	–	10845 2905	39214
16	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	70,6082536	30,91 –	30,91 10,84	2183 –	2183 765	–	551 219	2952
17	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	70,6082536	134,91 71,28	63,63 29,56	9526 5033	4493 2087	–	5126 1172	15824
18	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	33,6757464	249,30 8,58	240,62 60,46	8396 289	8103 2036	4	1674 806	10875
19	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т	58,9325564	122,00 –	– –	7190 –	– –		– 575	7765
		Трубопровод									
20	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	18	2444,37 881,28	149,59 39,41	43999 15863	2693 709	25443	16407 4832	65238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0837	306061,38	93259,06	25617	7806	404	19367	48583
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	17407	2156		3599	
22	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	84,537	1238,00	--	104657	--	104657	--	113029
		СП - 8%			--	--	--	--		8373	
23	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63x3,8 мм. Укладка	км трубопровода	0,2468	267643,61	73601,45	66054	18165	531	51793	127276
		НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	47358	4959		9428	
24	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	249,268	720,00	--	179473	--	179473	--	193831
		СП - 8%			--	--	--	--		14358	
25	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273x8 мм - футляр. Укладка	км трубопровода	0,038	17007984,02	569261,24	646303	21632	601018	29175	729516
		НР - 99%; СП - 8%			622440,00	153070,37	23653	5817		54038	
26	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы ПЭ диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	62,5	1110,78	7,12	69424	445	9582	58921	138612
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	59397	120		10268	
27	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	Концы гильз диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	6	17234,02	3100,93	103404	18606	36091	48554	164115
		НР - 99%; СП - 8%			8117,84	56,30	48707	338		12157	
28	Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,038	4201458,56	273765,34	159655	10403	134465	16397	190136
		НР - 99%; СП - 8%			389130,00	46721,70	14787	1775		14084	
		Вентили, задвижки									
29	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки, вентили или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	8	1077,96	24,99	8624	200	1398	7045	16922
		НР - 99%; СП - 8%			878,24	11,26	7026	90		1253	
30	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	8525,00	--	34100	--	34100	--	36828

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2728	
31	С123-040502-0602 2304-0502-0602 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч9р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	1550,00	--	6200	--	6200	--	6696
		СП - 8%			--	--	--	--		496	
		Фасонные части									
32	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	15	1233,59	805,10	18504	12076	--	9533	30280
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	6427	3202		2243	
33	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	1486,00	--	5944	--	5944	--	6420
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
34	С123-020302-8007 2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	14	849,00	--	11886	--	11886	--	12837
		СП - 8%			--	--	--	--		951	
35	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 50-100 мм. Установка**	т фасонных частей	0,125	892610,48	453219,52	111576	56652	2351	67683	193600
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	52573	15794		14341	
36	С123-020101-3111 2302-0101-3111 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 65 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17376-2001**	шт.	8	10203,00	--	81624	--	81624	--	88154
		СП - 8%			--	--	--	--		6530	
37	С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	**Тройники/крестовина приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 100 мм х 4 мм - 63 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	2479,00	--	2479	--	2479	--	2677
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
38	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	5	936,95	68,40	4685	342	308	3995	9374
		НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	4035	--		694	
39	С123-020103-2410 2302-0103-2410 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	комплект	3	6378,00	--	19134	--	19134	--	20665
		СП - 8%			--	--	--	--		1531	
40	С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	2575,00	--	5150	--	5150	--	5562
		СП - 8%			--	--	--	--		412	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	34	716,69 618,70	51,30 --	24368 21036	1744 --	1588	20825 3615	48808
42	С123-020103-2409 2302-0103-2409 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	комплект	14	5374,00 --	-- --	75236 --	-- --	75236	-- 6019	81255
43	С123-020103-0308 2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	20	2172,00 --	-- --	43440 --	-- --	43440	-- 3475	46915
44	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 50-100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,017	892610,48 420581,50	453219,52 126353,89	15174 7150	7705 2148	319	9205 1950	26330
45	С123-020101-0608 2302-0101-0608 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	4	792,00 --	-- --	3168 --	-- --	3168	-- 253	3421
46	С123-020101-0708 2302-0101-0708 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	8	792,00 --	-- --	6336 --	-- --	6336	-- 507	6843
47	С123-020101-1018 2302-0101-1018 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 65 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	4	502,00 --	-- --	2008 --	-- --	2008	-- 161	2169
48	С123-020101-1032 2302-0101-1032 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	1	1053,00 --	-- --	1053 --	-- --	1053	-- 84	1137
49	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	82952,62 1714,44	162,37 65,94	82953 1714	162 66	81077	1763 6777	91492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 50-100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,125	892610,48 420581,50	453219,52 126353,89	111576 52573	56652 15794	2351	67683 14341	193600
51	С123-020803-0204 2302-0803-0204 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ DN 100х100 ГОСТ 5525-88 *СП - 8%*	шт.	1	196542,00 --	-- --	196542 --	-- --	196542	-- 15723	212265
		Колодцы - 4 шт									
52	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,25	52539,03 14900,80	8310,00 3186,91	485986 137832	76867 29479	271287	165638 52130	703754
53	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	5	22614,91 --	-- --	113075 --	-- --	113075	-- 9046	122121
54	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15-9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	10	18920,33 --	-- --	189203 --	-- --	189203	-- 15136	204340
55	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *СП - 8%*	шт.	5	4526,82 --	-- --	22634 --	-- --	22634	-- 1811	24445
56	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	5	13065,00 --	-- --	65325 --	-- --	65325	-- 5226	70551
57	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	5	19973,00 --	-- --	99865 --	-- --	99865	-- 7989	107854
58	С129-888888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого Цемента *СП - 8%*	м3	9,25	270,00 --	-- --	2498 --	-- --	2498	-- 200	2697
59	С123-030101-0506 2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013 *СП - 8%*	комплект	5	8246,00 --	-- --	41230 --	-- --	41230	-- 3298	44528

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя на битуме БН 70/30**	м2 поверхности	33,6	2108,08	41,45	70832	1393	52016	16397	94207
		НР - 93%; СП - 8%			518,54	6,19	17423	208		6978	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4677142	1276815	2532511	1096193	6235201
							822779	469576	--	461867	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3857482				
	Материалы		Тенге				1220252				
	Всего заработная плата		Тенге					1292355			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2498				
	Местные материалы		Тенге				490102				
	Транспортные расходы		Тенге				45037				
		Накладные расходы	Тенге				1096194				
		Сметная прибыль	Тенге				396294				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5349970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1316
		Сметная заработная плата	Тенге					1292355			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				819660				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				819660				
		Сметная прибыль	Тенге				65573				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				885233				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6235203				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1316
		Сметная заработная плата	Тенге					1292355			
		РАЗДЕЛ 2.Канализация бытовя К1									
		Канализационные сети									
		Земляные работы									
61	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	1433,33	237,62	226,12	340589	324099	--	64478	437472
		НР - 72%; СП - 8%			11,50	50,97	16490	73062		32405	
62	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1323,76	30,91	30,91	40918	40918	--	10332	55350
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	14350		4100	
		Трубопровод									
63	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,3409	493012,42	171610,38	168068	58502	6901	117863	308805
		НР - 99%; СП - 8%			301158,00	48074,43	102665	16389		22874	
64	С123-010503-0203 2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	344,309	1257,00	--	432796	--	432796	--	467420
		СП - 8%			--	--	--	--		34624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0971	404895,72	132080,40	39315	12825	1235	28546	73290
		НР - 99%; СП - 8%			260091,00	36860,92	25255	3579		5429	
66	С123-010503-0201 2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	98,071	580,00	--	56881	--	56881	--	61432
		СП - 8%			--	--	--	--		4550	
		Колодцы - 19 шт									
67	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	0,484	49010,10	9827,91	23721	4757	11015	9639	36029
		НР - 99%; СП - 8%			16423,38	3693,77	7949	1788		2669	
68	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	2	13195,65	--	26391	--	26391	--	28503
		СП - 8%			--	--	--	--		2111	
69	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	33,03	40950,02	6677,70	1352579	220564	750499	461829	1959561
		НР - 99%; СП - 8%			11550,60	2572,74	381516	84977		145153	
70	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	22614,91	--	429683	--	429683	--	464058
		СП - 8%			--	--	--	--		34375	
71	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15-9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	38	18920,33	--	718973	--	718973	--	776490
		СП - 8%			--	--	--	--		57518	
72	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	9	4526,82	--	40741	--	40741	--	44001
		СП - 8%			--	--	--	--		3259	
73	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	20172,73	--	383282	--	383282	--	413944
		СП - 8%			--	--	--	--		30663	
74	С123-030101-0506 2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	20	8246,00	--	164920	--	164920	--	178114
		СП - 8%			--	--	--	--		13194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отмостка шир.0,7 м									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4218858**	**661665**	**3023317**	**692687**	**5304469**
							533875	**194145**	**--**	**392924**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3564260**				
		Материалы	Тенге				**769650**				
		Всего заработная плата	Тенге					**728021**			
		Местные материалы	Тенге				**1599070**				
		Накладные расходы	Тенге				**692687**				
		Сметная прибыль	Тенге				**340556**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4597503**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**656**
		Сметная заработная плата	Тенге					**728021**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**654598**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**654598**				
		Сметная прибыль	Тенге				**52368**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**706965**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5304468**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**656**
		Сметная заработная плата	Тенге					**728021**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11539670**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1356654**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1938480**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**663722**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5555828**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**45037**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1788880**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**854791**	

Временные здания и сооружения 1%	11 655 067
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%	12 039 684
Непредвиденные работы и затраты-2%	12 280 478
в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%,	12 893 226
К=1,0498961	11 603 903
с учетом скидки 10%	12 996 371
Налог на добавленную стоимость - 12 %	
ИТОГО:	**12 996 371**

Генподрядчик
Директор ТОО "Жана-Арка-2006" Беков А.Х.

Субподрядчик
Директор ТОО "SK GROUP KAZ" Закиров А.Б.