ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 1

от 21 .06. 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА июнь 2021 г .

ЗАКАЗЧИК: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная больница имени Г.Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Щедрина, 63 БИН 990240004445**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт помещений травматологического отделения КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница имени Г.Султанова"управления здравохранения Павлодарской области.

ДОГОВОР № 437 от 2021-05-19

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Капитальный ремонт помещений травматологического отделения КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница имени Г.Султанова"управления здравохранения Павлодарской области.	5 047 029,90	5 047 029,90	5 047 029,90					5 047 029,90		5 047 029,90	
НДС (12%)	605 643,59	605 643,59	605 643,59					605 643,59		605 643,59	
ИТОГО по актам	**5 652 673,49**	**5 652 673,49**	**5 652 673,49**					**5 652 673,49**		**5 652 673,49**	
5 % на сдачу объекта		282 633,67	282 633,67					282 633,67		282 633,67	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**5 370 039,82**	**5 370 039,82**					**5 370 039,82**		**5 370 039,82**	

Заказчик: **БИН 990240004445**

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная больница имени Г.Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Щедрина, 63

Директор _____ **Мусабеков А.Т.**

Подрядчик : **БИН 050940013378**

"КазЕвроСтрой"

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Технический надзор: БИН 930540000893

Товарищество с ограниченной ответственностью "Аймереке"

Эксперт _____ **Байкенже А.А.**

(аттестат MKZ93VJE00061864 от 01.02.2021)

Авторский надзор:БИН 091040005514

ТОО "СК НУРТАС-ГХ"

Директор _____ **Есимханов Т.Ш.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная больница имени Г.Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Щедрина, 63 БИН 990240004445
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт помещений травматологического отделения КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница имени Г.Султанова"управления здравохранения Павлодарской области.
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт помещений травматологического отделения КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница имени Г.Султанова"управления здравохранения Павлодарской области.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 437 от 2021-05-19

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 21.06.2021 года
(локальная смета №2-1-1)
на Общестроительные работы.

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Демонтажные работы.

207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	459,5	788,25	30,86	362201	14180	–	255740	667376
				757,39	15,61	348021	7173	–	49435	
2 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Разборка. НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	459,5	291,14	22,86	133780	10505	–	120636	274769
				268,28	11,01	123275	5061	–	20353	
3 1212-0104-0504	Стены . Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	862	233,1	–	200931	–	–	144670	373249
				233,1	–	200931	–	–	27648	
4 1212-0104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	137	233,1	–	31935	–	–	22993	59322
				233,1	–	31935	–	–	4394	
5 1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	221	161,45	–	35680	–	–	25690	66280
				161,45	–	35680	–	–	4910	
6 1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	348	161,45	–	56183	–	–	40452	104366
				161,45	–	56183	–	–	7731	

.213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	207	741,63	55,09	153516	11404	–	106051	280332
				686,53	25,03	142112	5181	–	20765	
8 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	4,2	1056,43	165,95	4437	697	–	3437	8504
				890,48	83,81	3740	352	–	630	
9 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	10,85	97		1052		–	–	1136
				–		–		–	84	
10 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	10,85	234		2539		–	–	2742
				–		–		–	203	
	Раздел 2 Внутренняя отделка.									
	2.1 Потолок.									
12 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	437,5	809,46	4,64	354136	2031	123006	183799	580970
				523,66	1,49	229099	650	–	43035	

115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатным и водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	224	773,56	4,74	173276	1061	43906	103058	298441
				572,81	2,29	128309	513	–	22107	
	2.2 Стены.									
15 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1020,4	1058,13	18,97	1079714	19354	129578	749556	1975612
				912,17	6,04	930782	6163	–	146342	
19 1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	157	2743,82	14,36	430779	2254	76885	254002	739563
				2239,75	7,26	351640	1140	–	54782	

Итого **5 432 662**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 581 707
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	61 486
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 233
- материалы, изделия и конструкции, тенге	373 375
- перевозка грузов, тенге	3 591

- накладные расходы, тенге	2 010 084
в т.ч. зарплата, тенге	180 907
- сметная прибыль (8 %), тенге	402 419
Всего	**5 432 662**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	65 192
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**109 957**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**5 607 811**
с понижающим коэффициентом К=0,9	5 047 029,90
НДС (12 %)	605 643,59
Итого по акту с учетом НДС	**5 652 673,49**

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная больница имени Г.Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Щедрина, 63

БИН 990240004445

Директор_____Мусабеков А.Т.

Подрядчик :

"КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Мукаев Б.К.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Аймереке"

БИН 930540000893

Эксперт _____ Байкенже А.А.

(аттестат №KZ93VJE00061864 от 01.02.2021)

Авторский надзор:

ТОО "СК НУРТАС-ГХ"

БИН 091040005514

Директор_____Есимханов Т.Ш.

инженер: Арестанов Е.И