ФОРМА № 3 КС

СПРАВКА № 2

от 16.07. 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА июль 2021 г .

ЗАКАЗЧИК: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная больница имени Г.Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Щедрина, 63 БИН 990240004445**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт помещений травматологического отделения КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница имени Г.Султанова"управления здравохранения Павлодарской области.

ДОГОВОР № 437 от 2021-05-19

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Капитальный ремонт помещений травматологического отделения КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница имени Г.Султанова"управления здравохранения Павлодарской области.	21 952 234,65	21 952 234,65	21 952 234,65					16 905 204,75		16 905 204,75	
НДС (12%)	2 634 268,16	2 634 268,16	2 634 268,16					2 028 624,57		2 028 624,57	
ИТОГО по актам	**24 586 502,81**	**24 586 502,81**	**24 586 502,81**					**18 933 829,32**		**18 933 829,32**	
5 % на сдачу объекта		1 229 325,14	1 229 325,14					946 691,47		946 691,47	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**23 357 177,67**	**23 357 177,67**					**17 987 137,85**		**17 987 137,85**	

Заказчик: БИН 990240004445
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная больница имени Г.Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Щедрина, 63

Директор _____ **Мусабеков А.Т.**

Подрядчик : БИН 050940013378
"КазЕвроСтрой"

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Технический надзор: БИН 930540000893
Товарищество с ограниченной ответственностью "Аймереке"

Эксперт _____ **Байкенже А.А.**
(аттестат №KZ21VUE00061864 от 01.02.2021)

Авторский надзор:БИН 091040005514
ТОО "СК НУРТАС-ГХ"

Директор _____ **Есимханов Т.Ш.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная больница имени Г.Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Щедрина, 63 БИН 990240004445
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт помещений травматологического отделения КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница имени Г.Султанова"управления здравохранения Павлодарской области.
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт помещений травматологического отделения КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница имени Г.Султанова"управления здравохранения Павлодарской области.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 437 от 2021-05-19

Акт № 2
приемки выполненных работ за июль 16.07.2021 года
(локальная смета №2-1-1)
на Общестроительные работы.

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы.									
1	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	695,9	788,25	30,86	548543	21475	–	387309	1010720
					757,39	15,61	527068	10862	–	74868	

101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Разборка. НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	695,9	291,14	22,86	202607	15908	–	182700	416132
				268,28	11,01	186698	7664	–	30825	
3 1212-0104-0504	Стены . Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	996,2	233,1	–	232214	–	–	167194	431361
				233,1	–	232214	–	–	31953	
4 1212-0104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	137,3	233,1	–	32004	–	–	23043	59451
				233,1	–	32004	–	–	4404	
5 1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	337	161,45	–	54407	–	–	39173	101066
				161,45	–	54407	–	–	7486	
6 1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	533,1	161,45	–	86067	–	–	61968	159878
				161,45	–	86067	–	–	11843	
7 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	661	741,63	55,09	490215	36417	–	338648	895172
				686,53	25,03	453798	16547	–	66309	
9 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	6,15	97		597		597	–	645

					–		–		–	48
102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	6,15		234		1439		1439	–	1554
					–		–		–	115	
	Раздел 2 Внутренняя отделка.										
	2.1 Потолок.										
12 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	717,9		809,46	4,64	581110	3335	201843	301599	953326
					523,66	1,48	375932	1066	–	70617	
13 1115-0403-0311	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	439,8		599,85	1,56	263814	686	85185	142618	438947
					404,6	0,75	177943	330	–	32515	
14 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатным и водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1230,6		773,55	4,74	951936	5833	241210	566174	1639567
					572,81	2,29	704900	2818	–	121449	
	2.2 Стены.										

		Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1395,8	1058,13	18,97	1476935	26473	177251	1025313	2702427
					912,17	6,04	1273211	8430	–	200179	
16	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1858,2	538,07	1,29	999842	2397	311955	549329	1673104
					368,9	0,63	685490	1171	–	123934	
17	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатным и водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	892,8	412,27	2,91	368075	2598	124385	193873	606904
					270,04	1,4	241092	1250	–	44956	
18	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	434	4510,42	19,61	1957522	8511	897864	844192	3025852
					2422	9,43	1051148	4093	–	224137	

	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	588	2743,82	14,36	1613366	8444	287949	951294	2769833
				2239,75	7,26	1316973	4269	–	205173	
	Раздел 3 Полы.									
20 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство 30 мм. НР = 94 %	м2 стяжки	924,32	758,33	28,58	700940	26417	364552	303337	1084618
				335,35	13,77	309971	12728	–	80342	
21 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	1848,64	107,33	4,85	198415	8966	181795	11156	226336
				4,14	2,28	7653	4215	–	16766	

Итого **18 196 893**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 716 577
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	167 445
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	75 432
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 873 989
- перевозка грузов, тенге	2 036
- накладные расходы, тенге	6 088 920
в т.ч. зарплата, тенге	548 002
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 347 917

Всего	**18 196 893**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	218 363
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**368 305**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**18 783 561**
с понижающим коэффициентом К=0,9	16 905 204,75
НДС (12 %)	2 028 624,57
Итого по акту с учетом НДС	**18 933 829,32**

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная больница имени Г.Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Щедрина, 63

БИН 990240004445

Директор _____ **Мусабеков А.Т.**

Подрядчик :

"КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Аймереке"

БИН 930540000893

Эксперт _____ **Байкенже А.А.**

(аттестат №KZ93VJB00061864 от 01.02.2021)

Авторский надзор:

ТОО "СК НУРТАС-ГХ"

БИН 091040005514

Директор _____ **Есимханов Т.Ш.**