Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застроищика)
Форма3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код заказчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		19/39	22.11.2019г						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	472 282 680								50 601 715,71	
в том числе в отчетном месяце:		71 057 576,79							8 526 909,21	79 584 486

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джабайканов К.Е.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное Учреждение "Управление строительства города Нур-Султан",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, район "Сарыарка", С.Сейфуллина, дом № 30**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **200340006704**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Район Алматы, ул.23-15, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060540010623

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 19/39 от 22.11.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
161	21.10.2020

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			работа	1	79 584 486,00	79 584 486,00	8 526 909,21
				Итого	1	x	79 584 486,00	8 526 909,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц /_____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Газезов Ж.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане Без наружных сетей и благоустройства (2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7 (2-1-1)

за октябрь 2020 года

конструкции железобетонные

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1 Пилоны								
			Пилон Пл1==========								
1	110	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство	6,2	29823,40	3762,35	184905	23327	32290	7,22	45
			м3		6793,80	1006,52	42122	6240	48,5	0,97	6
			Накладные расходы -		*5208,07*		*32290*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3783,16*				*23456*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1424,92*				*8834*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2802,52*		*17376*				
			Сметная стоимость				*234571*				
2	112	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,621	139255,39	--	86478	--	3667	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*3667*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*3667*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*11612,79*		*7212*				
			Сметная стоимость				*97356*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	113	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,223	142116,72	--	31692	--	1344	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1344*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*1344*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*11851,40*		*2643*				
			Сметная стоимость				*35679*				
4	114	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,349	15908,45	1043,54	5552	364	2859	14,94	5
			т		14589,51	277,73	5092	97	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*2859*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*2517*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*342*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1927,94*		*673*				
			Сметная стоимость				*9083*				
5	115	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,349	142337,94	--	49676	--	2106	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*2106*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*2106*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*11869,85*		*4143*				
			Сметная стоимость				*55925*				
			Пилон Пл2==========								
6	117	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство	5,59	29823,40	3762,35	166713	21032	29113	7,22	40
			м3		6793,80	1006,52	37977	5626	48,5	0,97	5
			Накладные расходы -		*5208,07*		*29113*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3783,16*				*21148*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1424,92*				*7965*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2802,52*		*15666*				
			Сметная стоимость				*211492*				
7	118	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство	0,69	29823,40	3762,35	20578	2596	3594	7,22	5
			м3		6793,80	1006,52	4688	694	48,5	0,97	1
			Накладные расходы -		*5208,07*		*3594*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3783,16*				*2610*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1424,92*				*983*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2802,52*		*1934*				
			Сметная стоимость				*26105*				
8	119	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,2836	139561,76	--	39580	--	1678	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5917,42*		*1678*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5917,42*				*1678*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11638,33*		*3301*				
			Сметная стоимость				*44559*				
			Пилон Пл3==========								
9	126	11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	3,61	8583,98	2960,96	30988	10689	11413	5,05	18
			м3		4751,90	781,79	17154	2822	48,5	0,75	3
			Накладные расходы -		*3161,59*		*11413*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2683,84*				*9689*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*477,76*				*1725*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*939,65*		*3392*				
			Сметная стоимость				*45793*				
10	127	11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	0,18	8583,98	2960,96	1545	533	569	5,05	1
			м3		4751,90	781,79	855	141	48,5	0,75	--
			Накладные расходы -		*3161,59*		*569*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2683,84*				*483*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*477,76*				*86*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*939,65*		*169*				
			Сметная стоимость				*2283*				
11	128	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,248	15908,45	1043,54	3945	259	2031	14,94	4
			т		14589,51	277,73	3618	69	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*2031*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*1788*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*243*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*478*				
			Сметная стоимость				*6454*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	129	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,248	142337,94	--	35300	--	1497	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*1497*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*1497*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*2944*				
			Сметная стоимость				*39740*				
13	130	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,248	142116,72	--	35245	--	1494	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1494*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*1494*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*2939*				
			Сметная стоимость				*39679*				
			Пилон Пл4==========								
14	133	11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство								
			м3	3,78	8583,98	2960,96	32447	11192	11951	5,05	19
					4751,90	781,79	17962	2955	48,5	0,75	3
			Накладные расходы -		*3161,59*		*11951*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2683,84*				*10145*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*477,76*				*1806*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*939,65*		*3552*				
			Сметная стоимость				*47950*				
15	134	11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство.								
			м3	0,41	8583,98	2960,96	3519	1214	1296	5,05	2
					4751,90	781,79	1948	321	48,5	0,75	--
			Накладные расходы -		*3161,59*		*1296*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2683,84*				*1100*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*477,76*				*196*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*939,65*		*385*				
			Сметная стоимость				*5201*				
16	135	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
			т	0,252	15908,45	1043,54	4009	263	2064	14,94	4
					14589,51	277,73	3677	70	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*2064*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*1817*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*247*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*486*				
			Сметная стоимость				*6559*				
17	136	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,252	142337,94	--	35869	--	1521	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*1521*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*1521*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*2991*				
			Сметная стоимость				*40381*				
18	137	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,289	138994,32	--	40169	--	1703	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5893,36*		*1703*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5893,36*				*1703*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11591,01*		*3350*				
			Сметная стоимость				*45222*				
19	138	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,306	142116,72	--	43488	--	1844	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1844*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*1844*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*3627*				
			Сметная стоимость				*48958*				
20	139	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,2616	139255,39	--	36429	--	1545	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*1545*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*1545*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*3038*				
			Сметная стоимость				*41012*				
			Пилон Пл5==========								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	141	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство.	9,97	29823,40	3762,35	297339	37511	51924	7,22	72
			м3		6793,80	1006,52	67734	10035	48,5	0,97	10
			Накладные расходы -		*5208,07*		*51924*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3783,16*				*37718*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1424,92*				*14206*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2802,52*		*27941*				
			Сметная стоимость				*377205*				
22	142	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство.	1,02	29823,40	3762,35	30420	3838	5312	7,22	7
			м3		6793,80	1006,52	6930	1027	48,5	0,97	1
			Накладные расходы -		*5208,07*		*5312*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3783,16*				*3859*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1424,92*				*1453*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2802,52*		*2859*				
			Сметная стоимость				*38591*				
23	143	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,113	15908,45	1043,54	1798	118	926	14,94	2
			т		14589,51	277,73	1649	31	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*926*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*815*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*111*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1927,94*		*218*				
			Сметная стоимость				*2941*				
24	144	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,113	142337,94	--	16084	--	682	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*682*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*682*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*11869,85*		*1341*				
			Сметная стоимость				*18107*				
25	145	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,004	148900,56	--	596	--	25	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,38*		*25*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6313,38*				*25*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,12*		*50*				
			Сметная стоимость				*671*				
			Пилон Пл6==========								
26	149	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство	2,85	29823,40	3762,35	84997	10723	14843	7,22	21
			м3		6793,80	1006,52	19362	2869	48,5	0,97	3
			Накладные расходы -		*5208,07*		*14843*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3783,16*				*10782*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1424,92*				*4061*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2802,52*		*7987*				
			Сметная стоимость				*107827*				
27	150	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство	0,29	29823,40	3762,35	8649	1091	1510	7,22	2
			м3		6793,80	1006,52	1970	292	48,5	0,97	--
			Накладные расходы -		*5208,07*		*1510*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3783,16*				*1097*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1424,92*				*413*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2802,52*		*813*				
			Сметная стоимость				*10972*				
28	151	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,188	15908,45	1043,54	2991	196	1540	14,94	3
			т		14589,51	277,73	2743	52	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*1540*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*1356*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*184*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*362*				
			Сметная стоимость				*4893*				
29	152	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,188	142337,94	--	26760	--	1135	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*1135*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*1135*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*2232*				
			Сметная стоимость				*30126*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	153	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,143	142116,72	--	20323	--	862	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*862*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*862*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11851,40*		*1695*				
			Сметная стоимость				*22879*				
			Пилон Пл7==========								
31	156	11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство.	5,34	8583,98	2960,96	45838	15812	16883	5,05	27
			м3		4751,90	781,79	25375	4175	48,5	0,75	4
			Накладные расходы -		*3161,59*		*16883*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2683,84*				*14332*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*477,76*				*2551*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*939,65*		*5018*				
			Сметная стоимость				*67739*				
32	157	11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство.	0,36	9154,21	2960,96	3296	1066	1251	5,66	2
			м3		5322,13	781,79	1916	281	48,5	0,75	--
			Накладные расходы -		*3474,06*		*1251*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2960,40*				*1066*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*513,66*				*185*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1010,26*		*364*				
			Сметная стоимость				*4910*				
33	158	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,491	15908,45	1043,54	7811	512	4022	14,94	7
			т		14589,51	277,73	7163	136	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*4022*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*3540*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*481*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1927,94*		*947*				
			Сметная стоимость				*12779*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	159	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
				0,491	142337,94	--	69888	--	2963	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*2963*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*2963*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11869,85*		*5828*				
			Сметная стоимость				*78679*				
35	162	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014								
				0,0921	139561,76	--	12854	--	545	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5917,42*		*545*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5917,42*				*545*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11638,33*		*1072*				
			Сметная стоимость				*14471*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1517770	142335			286
				Тенге			269936	37934			36
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1517770				
		Материалы -		Тенге			525070				
		Всего заработная плата -		Тенге				307870			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			580429				
			Накладные расходы -	Тенге			220001				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					149317		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					70684		
			Сметная прибыль -	Тенге			139022				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1876793				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							322
			Сметная заработная плата -	Тенге				307870			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1876793				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							322
			Сметная заработная плата -	Тенге				307870			
			РАЗДЕЛ 2 Диафрагма жесткости Джм-1								
			Вид 1========								
36	164	11-060601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл 4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство.								
				7,375	33348,45	3347,48	245945	24688	49297	10,19	75
			м3		9590,37	834,46	70729	6154	48,5	0,80	6

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*6684,39*		*49297*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5056,04*				*37288*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1628,35*				*12009*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3202,63*		*23619*				
			Сметная стоимость				*318862*				
37	165	11-060601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл 4 п 3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	1,415	34086,18	3347,48	48232	4737	10030	10,98	16
			м3		10328,09	834,46	14614	1181	48,5	0,80	1
			Накладные расходы -		*7088,64*		*10030*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5413,84*				*7661*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1674,80*				*2370*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3293,98*		*4661*				
			Сметная стоимость				*62923*				
38	166	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,12	15908,45	1043,54	1909	125	983	14,94	2
			т		14589,51	277,73	1751	33	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*983*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*865*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*118*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*231*				
			Сметная стоимость				*3123*				
39	167	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,12	142337,94	--	17081	--	724	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*724*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*724*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*1424*				
			Сметная стоимость				*19230*				
40	168	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,266	147434,51	--	39218	--	1663	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*1663*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*1663*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*3270*				
			Сметная стоимость				*44151*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	169	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,429	142116,72	--	60968	--	2585	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*2585*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*2585*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*11851,40*		*5084*				
			Сметная стоимость				*68637*				
42	170	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,214	139255,39	--	29801	--	1264	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*1264*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*1264*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*11612,79*		*2485*				
			Сметная стоимость				*33550*				
			Вид 2========								
43	172	11-060601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	7,88	33348,45	3347,48	262786	26378	52673	10,19	80
			м3		9590,37	834,46	75572	6576	48,5	0,80	6
			Накладные расходы -		*6684,39*		*52673*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5056,04*				*39842*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1628,35*				*12831*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*3202,63*		*25237*				
			Сметная стоимость				*340696*				
44	173	11-060601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	0,82	34086,18	3347,48	27951	2745	5813	10,98	9
			м3		10328,09	834,46	8469	684	48,5	0,80	1
			Накладные расходы -		*7088,64*		*5813*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5413,84*				*4439*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1674,80*				*1373*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*3293,98*		*2701*				
			Сметная стоимость				*36465*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	174	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,144	15908,45	1043,54	2291	150	1179	14,94	2
			т		14589,51	277,73	2101	40	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*1179*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*1038*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*141*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*278*				
			Сметная стоимость				*3748*				
46	175	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,144	142337,94	--	20497	--	869	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*869*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*869*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*1709*				
			Сметная стоимость				*23075*				
47	176	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,266	147434,51	--	39218	--	1663	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*1663*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*1663*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*3270*				
			Сметная стоимость				*44151*				
48	177	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,391	142116,72	--	55568	--	2356	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*2356*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*2356*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*4634*				
			Сметная стоимость				*62558*				
49	178	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,305	139255,39	--	42473	--	1801	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*1801*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*1801*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*3542*				
			Сметная стоимость				*47816*				
			Вид 3==========								
50	180	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	2,14	39205,79	4447,18	83900	9517	18990	14,00	30
			м3		13173,58	1090,32	28191	2333	48,5	1,05	2
			Накладные расходы -		*8873,64*		*18990*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6917,99*				*14804*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1955,65*				*4185*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3846,35*		*8231*				
			Сметная стоимость				*111121*				
51	181	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	0,54	39205,79	4447,18	21171	2401	4792	14,00	8
			м3		13173,58	1090,32	7114	589	48,5	1,05	1
			Накладные расходы -		*8873,64*		*4792*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6917,99*				*3736*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1955,65*				*1056*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3846,35*		*2077*				
			Сметная стоимость				*28040*				
52	182	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,09	15908,45	1043,54	1432	94	737	14,94	1
			т		14589,51	277,73	1313	25	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*737*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*649*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*88*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*174*				
			Сметная стоимость				*2343*				
53	183	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0242	-142337,94	--	-3445	--	-146	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*146*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*146*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*287*				
			Сметная стоимость				*-3012*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	184	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,152	147434,51	--	22410	--	950	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*950*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*950*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12294,86*		*1869*				
			Сметная стоимость				*25229*				
55	185	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,175	142116,72	--	24870	--	1055	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1055*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*1055*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11851,40*		*2074*				
			Сметная стоимость				*27999*				
56	186	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,122	139255,39	--	16989	--	720	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*720*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*720*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11612,79*		*1417*				
			Сметная стоимость				*19126*				
			Вид 4==========								
57	188	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство.	7,735	32979,59	3347,48	255097	25893	50140	9,80	76
			м3		9221,51	834,46	71328	6455	48,5	0,80	6
			Накладные расходы -		*6482,27*		*50140*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4877,14*				*37725*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1605,13*				*12416*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3156,95*		*24419*				
			Сметная стоимость				*329656*				
58	189	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство.	1,175	32979,59	3347,48	38751	3933	7617	9,80	12
			м3		9221,51	834,46	10835	980	48,5	0,80	1
			Накладные расходы -		*6482,27*		*7617*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4877,14*				*5731*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1605,13*				*1886*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3156,95*		*3709*				
			Сметная стоимость				*50077*				
59	190	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,174	15908,45	1043,54	2768	182	1425	14,94	3
			т		14589,51	277,73	2539	48	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*1425*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*1255*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*171*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*335*				
			Сметная стоимость				*4529*				
60	191	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,174	142337,94	--	24767	--	1050	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*1050*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*1050*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*2065*				
			Сметная стоимость				*27882*				
61	192	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,9217	147434,51	--	135890	--	5762	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*5762*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*5762*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*11332*				
			Сметная стоимость				*152984*				
62	193	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,488	142116,72	--	69353	--	2941	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*2941*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*2941*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*5783*				
			Сметная стоимость				*78077*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	194	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,244	139255,39	--	33978	--	1441	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*1441*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*1441*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*2834*				
			Сметная стоимость				*38252*				
			Вид 5========								
64	198	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство.	3,2	39205,79	4447,18	125459	14231	28396	14,00	45
			м3		13173,58	1090,32	42155	3489	48,5	1,05	3
			Накладные расходы -		*8873,64*		*28396*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6917,99*				*22138*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1955,65*				*6258*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3846,35*		*12308*				
			Сметная стоимость				*166163*				
65	199	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,138	15908,45	1043,54	2195	144	1130	14,94	2
			т		14589,51	277,73	2013	38	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*1130*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*995*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*135*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*266*				
			Сметная стоимость				*3591*				
66	200	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,138	142337,94	--	19643	--	833	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*833*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*833*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*1638*				
			Сметная стоимость				*22114*				
67	201	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,176	147434,51	--	25948	--	1100	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*6251,22*		*1100*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*1100*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*2164*				
			Сметная стоимость				*29212*				
68	202	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,349	142116,72	--	49599	--	2103	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*2103*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*2103*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*4136*				
			Сметная стоимость				*55838*				
69	203	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,122	139255,39	--	16989	--	720	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*720*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*720*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*1417*				
			Сметная стоимость				*19126*				
			Вид 6========								
70	206	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	1,85	39205,79	4447,18	72531	8227	16416	14,00	26
			м3		13173,58	1090,32	24371	2017	48,5	1,05	2
			Накладные расходы -		*8873,64*		*16416*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6917,99*				*12798*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1955,65*				*3618*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3846,35*		*7116*				
			Сметная стоимость				*96063*				
71	208	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,078	15908,45	1043,54	1241	81	639	14,94	1
			т		14589,51	277,73	1138	22	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*639*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*562*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*76*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*150*				
			Сметная стоимость				*2030*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	209	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
				0,078	142337,94	--	11102	--	471	--	--
				т	--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*471*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*471*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*926*				
			Сметная стоимость				*12499*				
73	210	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
				0,107	147434,51	--	15775	--	669	--	--
				т	--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*669*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*669*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*1316*				
			Сметная стоимость				*17759*				
74	211	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014								
				0,176	142116,72	--	25013	--	1061	--	--
				т	--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1061*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*1061*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*2086*				
			Сметная стоимость				*28159*				
			Вид 7========								
75	215	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство.								
				0,84	32979,59	3347,48	27703	2812	5445	9,80	8
				м3	9221,51	834,46	7746	701	48,5	0,80	1
			Накладные расходы -		*6482,27*		*5445*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4877,14*				*4097*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1605,13*				*1348*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3156,95*		*2652*				
			Сметная стоимость				*35800*				
76	216	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
				0,03	15908,45	1043,54	477	31	246	14,94	--
				т	14589,51	277,73	438	8	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*246*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*216*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*29*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1927,94*		*58*				
			Сметная стоимость				*781*				
77	217	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03	142337,94	--	4270	--	181	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*181*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*181*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*11869,85*		*356*				
			Сметная стоимость				*4807*				
78	218	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0052	-148900,86	--	-774	--	-33	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,40*		*33*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6313,40*				*33*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12417,14*		*65*				
			Сметная стоимость				*-677*				
79	219	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,04	147434,51	--	5897	--	250	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*250*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*250*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12294,86*		*492*				
			Сметная стоимость				*6639*				
80	220	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,006	138994,32	--	834	--	35	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5893,36*		*35*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5893,36*				*35*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*11591,01*		*70*				
			Сметная стоимость				*939*				
			Вид 8==========								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	224	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство.	1,85	39205,79	4447,18	72531	8227	16416	14,00	26
			м3		13173,58	1090,32	24371	2017	48,5	1,05	2
			Накладные расходы -		*8873,64*		*16416*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6917,99*				*12798*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1955,65*				*3618*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*3846,35*		*7116*				
			Сметная стоимость				*96063*				
82	226	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,07	15908,45	1043,54	1114	73	573	14,94	1
			т		14589,51	277,73	1021	19	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*573*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*505*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*69*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1927,94*		*135*				
			Сметная стоимость				*1822*				
83	227	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,07	142337,94	--	9964	--	422	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*422*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*422*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*11869,85*		*831*				
			Сметная стоимость				*11217*				
84	228	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,107	147434,51	--	15775	--	669	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*669*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*669*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12294,86*		*1316*				
			Сметная стоимость				*17759*				
85	229	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,176	142116,72	--	25013	--	1061	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1061*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*1061*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*2086*				
			Сметная стоимость				*28159*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2150166	134670			422
				Тенге			397810	33410			32
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2150166				
			Материалы -	Тенге			763002				
			Всего заработная плата -	Тенге				431221			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			854683				
			Накладные расходы -	Тенге			309177				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					209142		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					100035		
			Сметная прибыль -	Тенге			196747				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2656090				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							454
			Сметная заработная плата -	Тенге				431221			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2656090				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							454
			Сметная заработная плата -	Тенге				431221			
			РАЗДЕЛ 3 Плиты перекрытия								
			Плита монолитная Пм-3==========								
86	242	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м.	102,56	32676,47	1147,43	3351299	117680	547077	8,06	827
			м3		7484,52	326,02	767612	33437	48,5	0,31	32
			Накладные расходы -		*5334,21*		*547077*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3788,11*				*388509*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1546,10*				*158568*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3040,85*		*311870*				
			Сметная стоимость				*4210246*				
87	244	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,6042	-15908,45	-1043,54	-9612	-631	-4949	-14,94	-9
			т		-14589,51	-277,73	-8815	-168	48,5	-0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*4949*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*4357*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*592*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*1165*				
			Сметная стоимость				*-3498*				
88	245	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,6042	-148900,86	--	-89966	--	-3815	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*6313,40*		*3815*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6313,40*				*3815*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,14*		*7502*				
			Сметная стоимость				*-78649*				
89	246	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	10,408	147434,51	--	1534498	--	65063	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*65063*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*65063*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*127965*				
			Сметная стоимость				*1727526*				
90	247	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,41	142116,72	--	58268	--	2471	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*2471*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*2471*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*4859*				
			Сметная стоимость				*65598*				
91	249	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,283	139561,76	--	39496	--	1675	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5917,42*		*1675*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5917,42*				*1675*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11638,33*		*3294*				
			Сметная стоимость				*44464*				
92	250	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,164	15908,45	1043,54	34426	2258	17725	14,94	32
			т		14589,51	277,73	31572	601	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*17725*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*15604*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*2121*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*4172*				
			Сметная стоимость				*56323*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	251	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	1,806	139255,39	--	251495	--	10663	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*10663*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*10663*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*20973*				
			Сметная стоимость				*283131*				
94	252	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,358	148900,86	--	53307	--	2260	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,40*		*2260*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6313,40*				*2260*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,14*		*4445*				
			Сметная стоимость				*60013*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5223211	119308			850
				Тенге			790369	33870			32
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5223211				
			Материалы -	Тенге			2466436				
			Всего заработная плата -	Тенге				824239			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1847098				
			Накладные расходы -	Тенге			638170				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					399756		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					238414		
			Сметная прибыль -	Тенге			468910				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6330291				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							882
			Сметная заработная плата -	Тенге				824239			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6330291				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							882
			Сметная заработная плата -	Тенге				824239			
			РАЗДЕЛ 4 Лестницы								
			Лестничная площадка ЛПм-1==========								
95	362	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,63	27919,66	943,17	17589	594	2532	5,75	4
			м3		5339,45	267,37	3364	168	48,5	0,26	--
			Накладные расходы -		*4018,40*		*2532*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2719,31*				*1713*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1299,09*				*818*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2555,04*		*1610*				
			Сметная стоимость				*21730*				
96	363	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,02442	15908,45	1043,54	388	25	200	14,94	--
			т		14589,51	277,73	356	7	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*200*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*176*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*24*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*47*				
			Сметная стоимость				*635*				
97	364	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0861	147434,51	--	12694	--	538	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*538*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*538*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*1059*				
			Сметная стоимость				*14291*				
98	365	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00762	148900,56	--	1135	--	48	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,38*		*48*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6313,38*				*48*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,12*		*95*				
			Сметная стоимость				*1278*				
			Лестничная площадка ЛПм-2==========								
99	366	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	5,1	27919,66	943,17	142390	4810	20494	5,75	29
			м3		5339,45	267,37	27231	1364	48,5	0,26	1
			Накладные расходы -		*4018,40*		*20494*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2719,31*				*13868*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1299,09*				*6625*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2555,04*		*13031*				
			Сметная стоимость				*175915*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	367	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,183	15908,45	1043,54	2911	191	1499	14,94	3
			т		14589,51	277,73	2670	51	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*1499*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*1320*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*179*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1927,94*		*353*				
			Сметная стоимость				*4763*				
101	368	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,6645	147434,51	--	97970	--	4154	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*4154*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*4154*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12294,86*		*8170*				
			Сметная стоимость				*110294*				
102	369	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,057	148900,56	--	8487	--	360	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,38*		*360*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6313,38*				*360*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12417,12*		*708*				
			Сметная стоимость				*9555*				
			Лестничный марш Лм-1								
103	370	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,88	39382,82	1886,73	34657	1660	7036	13,00	11
			м3		12071,80	440,38	10623	388	48,5	0,42	--
			Накладные расходы -		*7995,54*		*7036*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6068,41*				*5340*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1927,13*				*1696*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*3790,27*		*3335*				
			Сметная стоимость				*45029*				
104	371	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,01785	15908,45	1043,54	284	19	146	14,94	--
			т		14589,51	277,73	260	5	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*146*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*129*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*17*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1927,94*		*34*				
			Сметная стоимость				*465*				
105	372	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,08515	147434,51	--	12554	--	532	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*532*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*532*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12294,86*		*1047*				
			Сметная стоимость				*14133*				
106	373	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0079	148900,56	--	1176	--	50	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,38*		*50*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6313,38*				*50*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12417,12*		*98*				
			Сметная стоимость				*1324*				
107	374	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,0346	12053,22	973,42	417	34	219	11,60	--
			т		11049,81	449,95	382	16	48,5	0,38	--
			Накладные расходы -		*6324,92*		*219*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5577,38*				*193*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*747,54*				*26*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1470,25*		*51*				
			Сметная стоимость				*687*				
108	375	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0346	16474,22	719,69	570	25	299	16,88	1
			т		15479,13	236,07	536	8	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*8643,55*		*299*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7621,87*				*264*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1021,67*				*35*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2009,42*		*70*				
			Сметная стоимость				*939*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	376	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0346	163978,78	--	5674	--	241	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6952,70*		*241*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6952,70*				*241*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13674,52*		*473*				
			Сметная стоимость				*6388*				
			Лестничный марш Лм-3==========								
110	377	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,82	39382,82	1886,73	32294	1547	6556	13,00	11
			м3		12071,80	440,38	9899	361	48,5	0,42	--
			Накладные расходы -		*7995,54*		*6556*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6068,41*				*4976*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1927,13*				*1580*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3790,27*		*3108*				
			Сметная стоимость				*41958*				
111	378	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,01444	15908,45	1043,54	230	15	118	14,94	--
			т		14589,51	277,73	211	4	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*118*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*104*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*14*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*28*				
			Сметная стоимость				*376*				
112	379	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00753	148900,56	--	1120	--	48	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,38*		*48*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6313,38*				*48*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,12*		*93*				
			Сметная стоимость				*1261*				
113	380	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,00691	147208,96	--	1017	--	43	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*6241,66*		*43*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6241,66*				*43*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12276,05*		*85*				
			Сметная стоимость				*1145*				
114	381	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06864	147434,51	--	10120	--	429	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*429*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*429*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*844*				
			Сметная стоимость				*11393*				
115	382	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,0346	12053,22	973,42	417	34	219	11,60	--
			т		11049,81	449,95	382	16	48,5	0,38	--
			Накладные расходы -		*6324,92*		*219*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5577,38*				*193*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*747,54*				*26*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1470,25*		*51*				
			Сметная стоимость				*687*				
116	383	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0346	16474,22	719,69	570	25	299	16,88	1
			т		15479,13	236,07	536	8	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*8643,55*		*299*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7621,87*				*264*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1021,67*				*35*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2009,42*		*70*				
			Сметная стоимость				*939*				
117	384	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0346	163978,78	--	5674	--	241	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6952,70*		*241*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6952,70*				*241*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13674,52*		*473*				
			Сметная стоимость				*6388*				
			Лестничный марш Лм-4==========								
118	385	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	3,2805	39382,82	1886,73	129195	6189	26229	13,00	43

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		12071,80	440,38	39602	1445	48,5	0,42	1
			Накладные расходы -		*7995,54*		*26229*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6068,41*				*19907*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1927,13*				*6322*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3790,27*		*12434*				
			Сметная стоимость				*167858*				
119	386	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м.	5,7405	39382,82	1886,73	226077	10831	45898	13,00	75
			м3		12071,80	440,38	69298	2528	48,5	0,42	2
			Накладные расходы -		*7995,54*		*45898*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6068,41*				*34836*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1927,13*				*11063*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3790,27*		*21758*				
			Сметная стоимость				*293733*				
120	388	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,056	15908,45	1043,54	891	58	459	14,94	1
			т		14589,51	277,73	817	16	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*459*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*404*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*55*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*108*				
			Сметная стоимость				*1458*				
121	389	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,056	148900,56	--	8338	--	354	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,38*		*354*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6313,38*				*354*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,12*		*695*				
			Сметная стоимость				*9387*				
122	390	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,542	147434,51	--	79910	--	3388	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*3388*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*3388*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*6664*				
			Сметная стоимость				*89962*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	391	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,233	12053,22	973,42	2808	227	1474	11,60	3
			т		11049,81	449,95	2575	105	48,5	0,38	--
			Накладные расходы -		*6324,92*		*1474*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5577,38*				*1300*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*747,54*				*174*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1470,25*		*343*				
			Сметная стоимость				*4624*				
124	392	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,233	16474,22	719,69	3838	168	2014	16,88	4
			т		15479,13	236,07	3607	55	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*8643,55*		*2014*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7621,87*				*1776*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1021,67*				*238*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2009,42*		*468*				
			Сметная стоимость				*6320*				
125	393	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,233	163978,78	--	38207	--	1620	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6952,70*		*1620*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6952,70*				*1620*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13674,52*		*3186*				
			Сметная стоимость				*43013*				
			Лестничный марш Лм-5==========								
126	394	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	2,6096	39382,82	1886,73	102773	4924	20865	13,00	34
			м3		12071,80	440,38	31503	1149	48,5	0,42	1
			Накладные расходы -		*7995,54*		*20865*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6068,41*				*15836*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1927,13*				*5029*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3790,27*		*9891*				
			Сметная стоимость				*133529*				
127	395	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м.	6,09	39382,82	1886,73	239841	11490	48693	13,00	79
			м3		12071,80	440,38	73517	2682	48,5	0,42	3
			Накладные расходы -		*7995,54*		*48693*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6068,41*				*36957*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1927,13*				*11736*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3790,27*		*23083*				
			Сметная стоимость				*311617*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	397	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0553	15908,45	1043,54	880	58	453	14,94	1
			т		14589,51	277,73	807	15	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*453*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*399*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*54*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*107*				
			Сметная стоимость				*1440*				
129	398	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0553	148900,56	--	8234	--	349	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,38*		*349*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6313,38*				*349*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,12*		*687*				
			Сметная стоимость				*9270*				
130	399	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,543	147434,51	--	80057	--	3394	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*3394*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*3394*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*6676*				
			Сметная стоимость				*90128*				
131	400	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,242	12053,22	973,42	2917	236	1531	11,60	3
			т		11049,81	449,95	2674	109	48,5	0,38	--
			Накладные расходы -		*6324,92*		*1531*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5577,38*				*1350*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*747,54*				*181*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1470,25*		*356*				
			Сметная стоимость				*4803*				
132	401	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,242	16474,22	719,69	3987	174	2092	16,88	4
			т		15479,13	236,07	3746	57	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*8643,55*		*2092*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7621,87*				*1844*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1021,67*				*247*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2009,42*		*486*				
			Сметная стоимость				*6565*				
133	402	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,242 т	163978,78	--	39683	--	1683	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6952,70*		*1683*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6952,70*				*1683*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13674,52*		*3309*				
			Сметная стоимость				*44675*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1357977	43333			306
				Тенге			284595	10555			10
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1357977				
			Материалы -	Тенге			617998				
			Всего заработная плата -	Тенге				295150			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			412051				
			Накладные расходы -	Тенге			206795				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					143148		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					63647		
			Сметная прибыль -	Тенге			125182				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1689954				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							316
			Сметная заработная плата -	Тенге				295150			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1689954				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							316
			Сметная заработная плата -	Тенге				295150			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10249123	439646			1864
				Тенге			1742710	115770			111
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10249123				
			Материалы -	Тенге			4372507				
			Всего заработная плата -	Тенге				1858480			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3694261				
			Накладные расходы -	Тенге			1374143				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					901363		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					472780		
			Сметная прибыль -	Тенге			929861				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12553128				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1975
			Сметная заработная плата -	Тенге				1858480			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12553128				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1975
			Сметная заработная плата -	Тенге				1858480			
			ИТОГО без оборудования:	Тенге			12 553 128				
			Оборудование:	Тенге			0				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			125 531				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				
			итого	Тенге			12 678 659				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			226 314				
			итого:	Тенге			12 904 973				
			Итого в текущих ценах 2019г.	Тенге		1,19047619	15 363 064				
			НДС 12%-2019год	Тенге			1 843 568				
			Всего по акту	Тенге			17 206 631				
			Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			430 170				
			Итого к оплате	Тенге			*16 776 461*				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»

Эксперт: Джабайканов К.Т.

Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Verus Engineering"

Эксперт : Нурманов М.Б.

Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.07.2017г.

от. 26.10.2020г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан" ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и
Наименование объекта - Блок2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7 (2-2-1)
за октябрь 2020 года

конструкции железобетонные

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Пилоны								
			Пилон Пл1==========								
1	**102**	**11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство**	**4,71**	**29823,40**	**3762,35**	**140468**	**17721**	**24530**	**7,22**	**34**
			м3		**6793,80**	**1006,52**	**31999**	**4741**	**48,5**	**0,97**	**5**
			Накладные расходы -		***5208,07***		***24530***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***3783,16***				***17819***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1424,92***				***6711***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2802,52***		***13200***				
			Сметная стоимость				***178198***				
2	**105**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,261**	**15908,45**	**1043,54**	**4152**	**272**	**2138**	**14,94**	**4**
			т		**14589,51**	**277,73**	**3808**	**72**	**48,5**	**0,20**	**--**
			Накладные расходы -		***8190,86***		***2138***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***7210,61***				***1882***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***980,25***				***256***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1927,94***		***503***				
			Сметная стоимость				***6793***				
3	**106**	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,261**	**142337,94**	**--**	**37150**	**--**	**1575**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6035,13***		***1575***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6035,13***				***1575***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11869,85***		***3098***				
			Сметная стоимость				***41823***				

4	107	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,167	142116,72	--	23733	--	1006	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1006*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*1006*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*1979*				
			Сметная стоимость				*26718*				
5	108	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,466	139255,39	--	64893	--	2751	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*2751*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*2751*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*5412*				
			Сметная стоимость				*73056*				
			Пилон Пл2==========								
6	109	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство	4,71	29823,40	3762,35	140468	17721	24530	7,22	34
			м3		6793,80	1006,52	31999	4741	48,5	0,97	5
			Накладные расходы -		*5208,07*		*24530*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3783,16*				*17819*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1424,92*				*6711*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2802,52*		*13200*				
			Сметная стоимость				*178198*				
7	112	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,678	15908,45	1043,54	10786	708	5553	14,94	10
			т		14589,51	277,73	9892	188	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*5553*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*4889*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*665*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*1307*				
			Сметная стоимость				*17647*				
8	113	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,678	142337,94	--	96505	--	4092	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*4092*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*4092*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*8048*				
			Сметная стоимость				*108645*				

9	114	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,024	148900,56	--	3574	--	152	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,38*		*152*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6313,38*				*152*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,12*		*298*				
			Сметная стоимость				*4024*				
10	115	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1,39	142116,72	--	197542	--	8376	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*8376*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*8376*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*16473*				
			Сметная стоимость				*222391*				
11	116	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,4008	139255,39	--	55814	--	2366	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*2366*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*2366*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*4654*				
			Сметная стоимость				*62835*				
12	117	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	1,602	139561,76	--	223578	--	9480	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5917,42*		*9480*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5917,42*				*9480*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11638,33*		*18645*				
			Сметная стоимость				*251702*				
			Пилон Пл3==========								
13	118	11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	2,84	8583,98	2960,96	24379	8409	8979	5,05	14
			м3		4751,90	781,79	13495	2220	48,5	0,75	2
			Накладные расходы -		*3161,59*		*8979*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2683,84*				*7622*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*477,76*				*1357*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*939,65*		*2669*				
			Сметная стоимость				*36027*				

14	**121**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,186**	**15908,45**	**1043,54**	**2959**	**194**	**1523**	**14,94**	**3**
			т		**14589,51**	**277,73**	**2714**	**52**	**48,5**	**0,20**	**--**
			Накладные расходы -		***8190,86***		***1523***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***7210,61***				***1341***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***980,25***				***182***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1927,94***		***359***				
			Сметная стоимость				***4841***				
15	**122**	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,186**	**142337,94**	**--**	**26475**	**--**	**1123**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6035,13***		***1123***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6035,13***				***1123***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11869,85***		***2208***				
			Сметная стоимость				***29805***				
16	**123**	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**0,186**	**142116,72**	**--**	**26434**	**--**	**1121**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6025,75***		***1121***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6025,75***				***1121***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11851,40***		***2204***				
			Сметная стоимость				***29759***				
17	**124**	**21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**0,1246**	**139255,39**	**--**	**17351**	**--**	**736**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***5904,43***		***736***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***5904,43***				***736***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11612,79***		***1447***				
			Сметная стоимость				***19534***				
			Пилон Пл4==========								
18	**125**	**11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**3,14**	**8583,98**	**2960,96**	**26954**	**9297**	**9927**	**5,05**	**16**
			м3		**4751,90**	**781,79**	**14921**	**2455**	**48,5**	**0,75**	**2**
			Накладные расходы -		***3161,59***		***9927***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***2683,84***				***8427***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***477,76***				***1500***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***939,65***		***2950***				
			Сметная стоимость				***39832***				

19	**128**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,189**	**15908,45**	**1043,54**	**3007**	**197**	**1548**	**14,94**	**3**
			т		**14589,51**	**277,73**	**2757**	**52**	**48,5**	**0,20**	**--**
			Накладные расходы -		***8190,86***		***1548***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***7210,61***				***1363***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***980,25***				***185***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1927,94***		***364***				
			Сметная стоимость				***4919***				
20	**129**	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,189**	**142337,94**	**--**	**26902**	**--**	**1141**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6035,13***		***1141***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6035,13***				***1141***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11869,85***		***2243***				
			Сметная стоимость				***30286***				
21	**130**	**21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**0,006**	**138994,32**	**--**	**834**	**--**	**35**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***5893,36***		***35***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***5893,36***				***35***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11591,01***		***70***				
			Сметная стоимость				***939***				
22	**131**	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**0,23**	**142116,72**	**--**	**32687**	**--**	**1386**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6025,75***		***1386***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6025,75***				***1386***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11851,40***		***2726***				
			Сметная стоимость				***36799***				
23	**132**	**21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**0,2616**	**139255,39**	**--**	**36429**	**--**	**1545**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***5904,43***		***1545***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***5904,43***				***1545***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11612,79***		***3038***				
			Сметная стоимость				***41012***				
			Пилон Пл5==========								

24	**133**	**11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство**	**8,25**	**29823,40**	**3762,35**	**246043**	**31039**	**42967**	**7,22**	**60**
			м3		**6793,80**	**1006,52**	**56049**	**8304**	**48,5**	**0,97**	**8**
			Накладные расходы -		***5208,07***		***42967***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***3783,16***				***31211***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1424,92***				***11756***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2802,52***		***23121***				
			Сметная стоимость				***312130***				
25	**136**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,084**	**15908,45**	**1043,54**	**1336**	**88**	**688**	**14,94**	**1**
			т		**14589,51**	**277,73**	**1226**	**23**	**48,5**	**0,20**	**--**
			Накладные расходы -		***8190,86***		***688***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***7210,61***				***606***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***980,25***				***82***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1927,94***		***162***				
			Сметная стоимость				***2186***				
26	**137**	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,084**	**142337,94**	**--**	**11956**	**--**	**507**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6035,13***		***507***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6035,13***				***507***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11869,85***		***997***				
			Сметная стоимость				***13460***				
27	**138**	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**0,003**	**148900,56**	**--**	**447**	**--**	**19**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6313,38***		***19***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6313,38***				***19***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12417,12***		***37***				
			Сметная стоимость				***503***				
28	**139**	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**2,076**	**142116,72**	**--**	**295034**	**--**	**12509**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6025,75***		***12509***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6025,75***				***12509***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11851,40***		***24604***				
			Сметная стоимость				***332147***				

29	**140**	**21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**0,644**	**139255,39**	**--**	**89680**	**--**	**3802**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**		**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***5904,43***		***3802***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***5904,43***				***3802***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11612,79***		***7479***				
			Сметная стоимость				***100961***				
			Пилон Пл6==========								
30	**142**	**11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство.**	**4,59**	**29823,40**	**3762,35**	**136889**	**17269**	**23905**	**7,22**	**33**
			м3		**6793,80**	**1006,52**	**31184**	**4620**	**48,5**	**0,97**	**4**
			Накладные расходы -		***5208,07***		***23905***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***3783,16***				***17365***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1424,92***				***6540***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2802,52***		***12864***				
			Сметная стоимость				***173658***				
31	**144**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,141**	**15908,45**	**1043,54**	**2243**	**147**	**1155**	**14,94**	**2**
			т		**14589,51**	**277,73**	**2057**	**39**	**48,5**	**0,20**	**--**
			Накладные расходы -		***8190,86***		***1155***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***7210,61***				***1017***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***980,25***				***138***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1927,94***		***272***				
			Сметная стоимость				***3670***				
32	**145**	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,141**	**142337,94**	**--**	**20070**	**--**	**851**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6035,13***		***851***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6035,13***				***851***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11869,85***		***1674***				
			Сметная стоимость				***22595***				
33	**146**	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**0,108**	**142116,72**	**--**	**15349**	**--**	**651**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6025,75***		***651***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6025,75***				***651***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11851,40***		***1280***				
			Сметная стоимость				***17280***				

34	**147**	**21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**0,1234**	**139255,39**	**--**	**17184**	**--**	**729**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***5904,43***		***729***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***5904,43***				***729***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11612,79***		***1433***				
			Сметная стоимость				***19346***				
			Пилон Пл7==========								
35	**148**	**11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**4,28**	**8583,98**	**2960,96**	**36739**	**12673**	**13532**	**5,05**	**22**
			м3		**4751,90**	**781,79**	**20338**	**3346**	**48,5**	**0,75**	**3**
			Накладные расходы -		***3161,59***		***13532***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***2683,84***				***11487***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***477,76***				***2045***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***939,65***		***4022***				
			Сметная стоимость				***54292***				
36	**151**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,375**	**15908,45**	**1043,54**	**5966**	**391**	**3072**	**14,94**	**6**
			т		**14589,51**	**277,73**	**5471**	**104**	**48,5**	**0,20**	**--**
			Накладные расходы -		***8190,86***		***3072***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***7210,61***				***2704***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***980,25***				***368***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1927,94***		***723***				
			Сметная стоимость				***9761***				
37	**152**	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,375**	**142337,94**	**--**	**53377**	**--**	**2263**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6035,13***		***2263***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6035,13***				***2263***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11869,85***		***4451***				
			Сметная стоимость				***60091***				
38	**153**	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**1,28**	**142116,72**	**--**	**181909**	**--**	**7713**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6025,75***		***7713***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6025,75***				***7713***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11851,40***		***15170***				
			Сметная стоимость				***204792***				

39	**155**	**21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**0,501**	**139561,76**	**--**	**69920**	**--**	**2965**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***5917,42***		***2965***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5917,42*				*2965*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11638,33***		***5831***				
			Сметная стоимость				***78715***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2407217**	**116127**			**241**
				Тенге			**227909**	**30958**			**30**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2407217**				
		Материалы -		Тенге			**438354**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**258867**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1624828**				
			Накладные расходы -	Тенге			**232940**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**125550**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**107390**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**211213**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2851369**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**271**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**258867**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2851369**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**271**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**258867**			
			РАЗДЕЛ 2.Диафрагма жесткости Джм-1								
			Вид 1=====								
40	**156**	**11-060601-0204 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**8,18**	**32979,59**	**3347,48**	**269773**	**27382**	**53025**	**9,80**	**80**
			м3		**9221,51**	**834,46**	**75432**	**6826**	**48,5**	**0,80**	**7**
			Накладные расходы -		***6482,27***		***53025***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4877,14*				*39895*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1605,13*				*13130*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3156,95***		***25824***				
			Сметная стоимость				***348622***				
41	**157**	**11-060601-0204 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство.**	**5,01**	**32979,59**	**3347,48**	**165228**	**16771**	**32476**	**9,80**	**49**
			м3		**9221,51**	**834,46**	**46200**	**4181**	**48,5**	**0,80**	**4**
			Накладные расходы -		***6482,27***		***32476***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4877,14*				*24434*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1605,13*				*8042*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3156,95***		***15816***				
			Сметная стоимость				***213520***				

42	**159**	**21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**0,321**	**139255,39**	**--**	**44701**	**--**	**1895**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***5904,43***		***1895***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***5904,43***				***1895***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11612,79***		***3728***				
			Сметная стоимость				***50324***				
43	**160**	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**0,644**	**142116,72**	**--**	**91523**	**--**	**3881**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6025,75***		***3881***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6025,75***				***3881***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11851,40***		***7632***				
			Сметная стоимость				***103036***				
44	**161**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,18**	**15908,45**	**1043,54**	**2864**	**188**	**1474**	**14,94**	**3**
			т		**14589,51**	**277,73**	**2626**	**50**	**48,5**	**0,20**	**--**
			Накладные расходы -		***8190,86***		***1474***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***7210,61***				***1298***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***980,25***				***176***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1927,94***		***347***				
			Сметная стоимость				***4685***				
45	**162**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,399**	**147434,51**	**--**	**58826**	**--**	**2494**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6251,22***		***2494***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6251,22***				***2494***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12294,86***		***4906***				
			Сметная стоимость				***66226***				
46	**163**	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,18**	**142337,94**	**--**	**25621**	**--**	**1086**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6035,13***		***1086***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6035,13***				***1086***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11869,85***		***2137***				
			Сметная стоимость				***28844***				
			Вид 2=====								

47	164	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	8,37	32979,59	3347,48	276039	28018	54257	9,80	82
			м3		9221,51	834,46	77184	6984	48,5	0,80	7
			Накладные расходы -		*6482,27*		*54257*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4877,14*				*40822*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1605,13*				*13435*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3156,95*		*26424*				
			Сметная стоимость				*356719*				
48	165	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство.	4,68	32979,59	3347,48	154345	15666	30337	9,80	46
			м3		9221,51	834,46	43157	3905	48,5	0,80	4
			Накладные расходы -		*6482,27*		*30337*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4877,14*				*22825*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1605,13*				*7512*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3156,95*		*14775*				
			Сметная стоимость				*199457*				
49	167	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,458	139255,39	--	63779	--	2704	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*2704*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*2704*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*5319*				
			Сметная стоимость				*71802*				
50	168	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,587	142116,72	--	83423	--	3537	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*3537*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*3537*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*6957*				
			Сметная стоимость				*93917*				
51	169	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,216	15908,45	1043,54	3436	225	1769	14,94	3
			т		14589,51	277,73	3151	60	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*1769*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*1557*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*212*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*416*				
			Сметная стоимость				*5622*				

52	**170**	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,216**	**142337,94**	**--**	**30745**	**--**	**1304**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6035,13***		***1304***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6035,13***				***1304***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11869,85***		***2564***				
			Сметная стоимость				***34612***				
53	**171**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,399**	**147434,51**	**--**	**58826**	**--**	**2494**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6251,22***		***2494***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6251,22***				***2494***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12294,86***		***4906***				
			Сметная стоимость				***66226***				
			Вид 3=====								
54	**172**	**11-060601-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**2,63**	**39205,79**	**4447,18**	**103111**	**11696**	**23338**	**14,00**	**37**
			м3		**13173,58**	**1090,32**	**34647**	**2868**	**48,5**	**1,05**	**3**
			Накладные расходы -		***8873,64***		***23338***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***6917,99***				***18194***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1955,65***				***5143***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3846,35***		***10116***				
			Сметная стоимость				***136565***				
55	**173**	**11-060601-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство.**	**1,39**	**39205,79**	**4447,18**	**54496**	**6182**	**12334**	**14,00**	**19**
			м3		**13173,58**	**1090,32**	**18311**	**1516**	**48,5**	**1,05**	**1**
			Накладные расходы -		***8873,64***		***12334***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***6917,99***				***9616***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1955,65***				***2718***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3846,35***		***5346***				
			Сметная стоимость				***72177***				
56	**175**	**21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**0,183**	**139255,39**	**--**	**25484**	**--**	**1081**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***5904,43***		***1081***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***5904,43***				***1081***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11612,79***		***2125***				
			Сметная стоимость				***28690***				

57	**176**	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**0,263**	**142116,72**	**--**	**37377**	**--**	**1585**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6025,75***		***1585***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6025,75***				***1585***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11851,40***		***3117***				
			Сметная стоимость				***42079***				
58	**177**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,135**	**15908,45**	**1043,54**	**2148**	**141**	**1106**	**14,94**	**2**
			т		**14589,51**	**277,73**	**1970**	**37**	**48,5**	**0,20**	**--**
			Накладные расходы -		***8190,86***		***1106***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***7210,61***				***973***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***980,25***				***132***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1927,94***		***260***				
			Сметная стоимость				***3514***				
59	**178**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,24**	**147434,51**	**--**	**35384**	**--**	**1500**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6251,22***		***1500***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6251,22***				***1500***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12294,86***		***2951***				
			Сметная стоимость				***39835***				
60	**179**	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,135**	**142337,94**	**--**	**19216**	**--**	**815**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6035,13***		***815***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6035,13***				***815***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11869,85***		***1602***				
			Сметная стоимость				***21633***				
			Вид 4=====								
61	**180**	**11-060601-0204 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**8,19**	**32979,59**	**3347,48**	**270103**	**27416**	**53090**	**9,80**	**80**
			м3		**9221,51**	**834,46**	**75524**	**6834**	**48,5**	**0,80**	**7**
			Накладные расходы -		***6482,27***		***53090***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***4877,14***				***39944***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1605,13***				***13146***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3156,95***		***25855***				
			Сметная стоимость				***349048***				

62	**181**	**11-060601-0204 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство.**	**5,18**	**32979,59**	**3347,48**	**170834**	**17340**	**33578**	**9,80**	**51**
			м3		**9221,51**	**834,46**	**47767**	**4323**	**48,5**	**0,80**	**4**
			Накладные расходы -		***6482,27***		***33578***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***4877,14***				***25264***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1605,13***				***8315***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3156,95***		***16353***				
			Сметная стоимость				***220765***				
63	**183**	**21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**0,366**	**139255,39**	**--**	**50967**	**--**	**2161**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***5904,43***		***2161***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***5904,43***				***2161***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11612,79***		***4250***				
			Сметная стоимость				***57378***				
64	**184**	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**0,732**	**142116,72**	**--**	**104029**	**--**	**4411**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6025,75***		***4411***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6025,75***				***4411***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11851,40***		***8675***				
			Сметная стоимость				***117115***				
65	**185**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,261**	**15908,45**	**1043,54**	**4152**	**272**	**2138**	**14,94**	**4**
			т		**14589,51**	**277,73**	**3808**	**72**	**48,5**	**0,20**	**--**
			Накладные расходы -		***8190,86***		***2138***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***7210,61***				***1882***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***980,25***				***256***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1927,94***		***503***				
			Сметная стоимость				***6793***				
66	**186**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,428**	**147434,51**	**--**	**63102**	**--**	**2676**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6251,22***		***2676***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6251,22***				***2676***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12294,86***		***5262***				
			Сметная стоимость				***71040***				

67	**187**	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,261**	**142337,94**	**--**	**37150**	**--**	**1575**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**		**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6035,13***		***1575***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6035,13***				***1575***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11869,85***		***3098***				
			Сметная стоимость				***41823***				
			Вид 5=====								
68	**189**	**11-060601-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**2,16**	**39205,79**	**4447,18**	**84685**	**9606**	**19167**	**14,00**	**30**
			м3		**13173,58**	**1090,32**	**28455**	**2355**	**48,5**	**1,05**	**2**
			Накладные расходы -		***8873,64***		***19167***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***6917,99***				***14943***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1955,65***				***4224***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3846,35***		***8308***				
			Сметная стоимость				***112160***				
69	**190**	**11-060601-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство.**	**2,64**	**39205,79**	**4447,18**	**103503**	**11741**	**23426**	**14,00**	**37**
			м3		**13173,58**	**1090,32**	**34778**	**2878**	**48,5**	**1,05**	**3**
			Накладные расходы -		***8873,64***		***23426***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***6917,99***				***18263***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1955,65***				***5163***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3846,35***		***10154***				
			Сметная стоимость				***137084***				
70	**192**	**21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**0,183**	**139255,39**	**--**	**25484**	**--**	**1081**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***5904,43***		***1081***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***5904,43***				***1081***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11612,79***		***2125***				
			Сметная стоимость				***28690***				
71	**193**	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**0,524**	**142116,72**	**--**	**74469**	**--**	**3157**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6025,75***		***3157***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6025,75***				***3157***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11851,40***		***6210***				
			Сметная стоимость				***83837***				

72	**194**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
				т	**0,207**	**15908,45**	**1043,54**	**3293**	**216**	**1696**	**14,94**	**3**
						14589,51	**277,73**	**3020**	**57**	**48,5**	**0,20**	**--**
			Накладные расходы -			***8190,86***		***1696***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			*7210,61*				*1493*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*980,25*				*203*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			***1927,94***		***399***				
			Сметная стоимость					***5388***				
73	**195**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**									
				т	**0,264**	**147434,51**	**--**	**38923**	**--**	**1650**	**--**	**--**
						--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -			***6251,22***		***1650***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*6251,22*				*1650*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			***12294,86***		***3246***				
			Сметная стоимость					***43819***				
74	**196**	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**									
				т	**0,207**	**142337,94**	**--**	**29464**	**--**	**1249**	**--**	**--**
						--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -			***6035,13***		***1249***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*6035,13*				*1249*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			***11869,85***		***2457***				
			Сметная стоимость					***33170***				
			Вид 6=====									
75	**198**	**11-060601-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**									
				м3	**1,85**	**39205,79**	**4447,18**	**72531**	**8227**	**16416**	**14,00**	**26**
						13173,58	**1090,32**	**24371**	**2017**	**48,5**	**1,05**	**2**
			Накладные расходы -			***8873,64***		***16416***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			*6917,99*				*12798*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*1955,65*				*3618*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			***3846,35***		***7116***				
			Сметная стоимость					***96063***				
76	**201**	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**									
				т	**0,264**	**142116,72**	**--**	**37519**	**--**	**1591**	**--**	**--**
						--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -			***6025,75***		***1591***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*6025,75*				*1591*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			***11851,40***		***3129***				
			Сметная стоимость					***42239***				

77	**202**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,117**	**15908,45**	**1043,54**	**1861**	**122**	**958**	**14,94**	**2**
			т		**14589,51**	**277,73**	**1707**	**32**	**48,5**	**0,20**	**--**
			Накладные расходы -		***8190,86***		***958***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***7210,61***				***844***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***980,25***				***115***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1927,94***		***226***				
			Сметная стоимость				***3045***				
78	**203**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,161**	**147434,51**	**--**	**23737**	**--**	**1006**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6251,22***		***1006***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6251,22***				***1006***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12294,86***		***1979***				
			Сметная стоимость				***26723***				
79	**204**	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,117**	**142337,94**	**--**	**16654**	**--**	**706**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6035,13***		***706***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6035,13***				***706***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11869,85***		***1389***				
			Сметная стоимость				***18749***				
			Вид 7=====								
80	**206**	**11-060601-0204 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**1,23**	**32979,59**	**3347,48**	**40565**	**4117**	**7973**	**9,80**	**12**
			м3		**9221,51**	**834,46**	**11342**	**1026**	**48,5**	**0,80**	**1**
			Накладные расходы -		***6482,27***		***7973***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***4877,14***				***5999***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1605,13***				***1974***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3156,95***		***3883***				
			Сметная стоимость				***52421***				
81	**207**	**11-060601-0204 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство.**	**2,46**	**32979,59**	**3347,48**	**81130**	**8235**	**15946**	**9,80**	**24**
			м3		**9221,51**	**834,46**	**22685**	**2053**	**48,5**	**0,80**	**2**
			Накладные расходы -		***6482,27***		***15946***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***4877,14***				***11998***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1605,13***				***3949***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3156,95***		***7766***				
			Сметная стоимость				***104842***				

82	**209**	**21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**0,09**	**138994,32**	**--**	**12509**	**--**	**530**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***5893,36***		***530***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***5893,36***				***530***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11591,01***		***1043***				
			Сметная стоимость				***14083***				
83	**211**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,09**	**15908,45**	**1043,54**	**1432**	**94**	**737**	**14,94**	**1**
			т		**14589,51**	**277,73**	**1313**	**25**	**48,5**	**0,20**	**--**
			Накладные расходы -		***8190,86***		***737***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***7210,61***				***649***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***980,25***				***88***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1927,94***		***174***				
			Сметная стоимость				***2343***				
84	**212**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,06**	**147434,51**	**--**	**8846**	**--**	**375**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6251,22***		***375***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6251,22***				***375***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12294,86***		***738***				
			Сметная стоимость				***9959***				
85	**214**	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,09**	**142337,94**	**--**	**12810**	**--**	**543**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6035,13***		***543***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6035,13***				***543***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11869,85***		***1068***				
			Сметная стоимость				***14421***				
			Вид 8=====								
86	**216**	**11-060601-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**1,85**	**39205,79**	**4447,18**	**72531**	**8227**	**16416**	**14,00**	**26**
			м3		**13173,58**	**1090,32**	**24371**	**2017**	**48,5**	**1,05**	**2**
			Накладные расходы -		***8873,64***		***16416***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***6917,99***				***12798***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1955,65***				***3618***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3846,35***		***7116***				
			Сметная стоимость				***96063***				

87	**219**	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**0,718**	**142116,72**	**--**	**102040**	**--**	**4326**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6025,75***		***4326***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6025,75***				***4326***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11851,40***		***8509***				
			Сметная стоимость				***114876***				
88	**220**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,105**	**15908,45**	**1043,54**	**1670**	**110**	**860**	**14,94**	**2**
			т		**14589,51**	**277,73**	**1532**	**29**	**48,5**	**0,20**	**--**
			Накладные расходы -		***8190,86***		***860***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***7210,61***				***757***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***980,25***				***103***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1927,94***		***202***				
			Сметная стоимость				***2732***				
89	**221**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,161**	**147434,51**	**--**	**23737**	**--**	**1006**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6251,22***		***1006***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6251,22***				***1006***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12294,86***		***1979***				
			Сметная стоимость				***26723***				
90	**222**	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,105**	**142337,94**	**--**	**14945**	**--**	**634**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6035,13***		***634***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6035,13***				***634***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11869,85***		***1246***				
			Сметная стоимость				***16825***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**3191020**	**201993**			**619**
				Тенге			**583351**	**50147**			**48**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3191020**				
			Материалы -	Тенге			**1154385**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**633498**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1251291**				
			Накладные расходы -	Тенге			**455573**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**307247**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**148326**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**291727**				

			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3938320						
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									667
			Сметная заработная плата -	Тенге				633498					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3938320						
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									667
			Сметная заработная плата -	Тенге				633498					
			РАЗДЕЛ 3.Плиты перекрытия										
			Плита монолитная Пм-3==========										
91	**234**	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**205,48**	**32676,47**	**1147,43**	**6714361**	**235773**	**1096074**	**8,06**	**1656**
						7484,52	**326,02**	**1537918**	**66992**	**48,5**	**0,31**	**64**
			Накладные расходы -			*5334,21*		*1096074*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			*3788,11*				*778381*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*1546,10*				*317692*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*3040,85*		*624835*				
			Сметная стоимость					*8435269*				
92	**237**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,676**	**15908,45**	**1043,54**	**26663**	**1749**	**13728**	**14,94**	**25**
						14589,51	**277,73**	**24452**	**465**	**48,5**	**0,20**	**--**
			Накладные расходы -			*8190,86*		*13728*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			*7210,61*				*12085*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*980,25*				*1643*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1927,94*		*3231*				
			Сметная стоимость					*43622*				
93	**238**	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,676**	**148900,86**	**--**	**249558**	**--**	**10581**	**--**	**--**
						--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -			*6313,40*		*10581*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*6313,40*				*10581*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*12417,14*		*20811*				
			Сметная стоимость					*280950*				
94	**239**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**20,816**	**147434,51**	**--**	**3068997**	**--**	**130125**	**--**	**--**
						--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -			*6251,22*		*130125*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*6251,22*				*130125*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*12294,86*		*255930*				
			Сметная стоимость					*3455052*				

95	**240**	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**		**0,82**	**142116,72**	**--**	**116536**	**--**	**4941**	**--**	**--**
			т			**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -			***6025,75***		***4941***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			***6025,75***				***4941***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			***11851,40***		***9718***				
			Сметная стоимость					***131195***				
96	**241**	**21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**		**0,1288**	**139255,39**	**--**	**17936**	**--**	**760**	**--**	**--**
			т			**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -			***5904,43***		***760***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			***5904,43***				***760***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			***11612,79***		***1496***				
			Сметная стоимость					***20192***				
97	**242**	**21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**		**0,566**	**139561,76**	**--**	**78992**	**--**	**3349**	**--**	**--**
			т			**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -			***5917,42***		***3349***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			***5917,42***				***3349***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			***11638,33***		***6587***				
			Сметная стоимость					***88929***				
98	**243**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		**4,328**	**15908,45**	**1043,54**	**68852**	**4516**	**35450**	**14,94**	**65**
			т			**14589,51**	**277,73**	**63143**	**1202**	**48,5**	**0,20**	**1**
			Накладные расходы -			***8190,86***		***35450***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			***7210,61***				***31208***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			***980,25***				***4243***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			***1927,94***		***8344***				
			Сметная стоимость					***112646***				
99	**244**	**21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**		**3,612**	**139255,39**	**--**	**502990**	**--**	**21327**	**--**	**--**
			т			**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -			***5904,43***		***21327***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			***5904,43***				***21327***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			***11612,79***		***41945***				
			Сметная стоимость					***566262***				

100	**245**	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**0,716**	**148900,86**	**--**	**106613**	**--**	**4520**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6313,40***		***4520***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6313,40***				***4520***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12417,14***		***8891***				
			Сметная стоимость				***120024***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**10951497**	**242039**			**1746**
				Тенге			**1625514**	**68659**			**65**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10951497**				
		Материалы -		Тенге			**4942323**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**1694173**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4141622**				
			Накладные расходы -	Тенге			**1320856**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					821674		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					499182		
			Сметная прибыль -	Тенге			**981788**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13254141**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1811**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1694173**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**13254141**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1811**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1694173**			
			РАЗДЕЛ 4.Балки								
			Балка Бм-1========								
101	**289**	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**0,28**	**41108,89**	**4013,04**	**11510**	**1124**	**2522**	**14,40**	**4**
			м3		**13371,84**	**998,09**	**3744**	**279**	**48,5**	**0,96**	**--**
			Накладные расходы -		***9007,94***		***2522***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***6969,42***				***1951***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2038,52***				***571***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4009,35***		***1123***				
			Сметная стоимость				***15155***				
102	**290**	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**0,10788**	**142116,72**	**--**	**15332**	**--**	**650**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6025,75***		***650***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6025,75***				***650***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11851,40***		***1279***				
			Сметная стоимость				***17261***				

103	**291**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,0432**	**15908,45**	**1043,54**	**687**	**45**	**354**	**14,94**	**1**
			т		**14589,51**	**277,73**	**630**	**12**	**48,5**	**0,20**	**--**
			Накладные расходы -		***8190,86***		***354***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***7210,61***				***311***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***980,25***				***42***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1927,94***		***83***				
			Сметная стоимость				***1124***				
104	**292**	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,0432**	**142337,94**	**--**	**6149**	**--**	**261**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6035,13***		***261***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6035,13***				***261***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11869,85***		***513***				
			Сметная стоимость				***6922***				
			Балка Бм-2========								
105	**293**	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**0,24**	**41108,89**	**4013,04**	**9866**	**963**	**2162**	**14,40**	**3**
			м3		**13371,84**	**998,09**	**3209**	**240**	**48,5**	**0,96**	**--**
			Накладные расходы -		***9007,94***		***2162***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***6969,42***				***1673***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2038,52***				***489***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4009,35***		***962***				
			Сметная стоимость				***12990***				
106	**294**	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**0,09276**	**142116,72**	**--**	**13183**	**--**	**559**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6025,75***		***559***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6025,75***				***559***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11851,40***		***1099***				
			Сметная стоимость				***14841***				
107	**295**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,0336**	**15908,45**	**1043,54**	**535**	**35**	**275**	**14,94**	**1**
			т		**14589,51**	**277,73**	**490**	**9**	**48,5**	**0,20**	**--**
			Накладные расходы -		***8190,86***		***275***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***7210,61***				***242***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***980,25***				***33***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1927,94***		***65***				
			Сметная стоимость				***875***				

108	**296**	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,0336**	**142337,94**	**--**	**4783**	**--**	**203**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6035,13***		***203***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6035,13***				***203***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11869,85***		***399***				
			Сметная стоимость				***5385***				
			Балка Бм-3========								
109	**297**	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**0,168**	**41108,89**	**4013,04**	**6906**	**674**	**1513**	**14,40**	**2**
			м3		**13371,84**	**998,09**	**2246**	**168**	**48,5**	**0,96**	**--**
			Накладные расходы -		***9007,94***		***1513***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***6969,42***				***1171***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2038,52***				***342***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4009,35***		***674***				
			Сметная стоимость				***9093***				
110	**298**	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**0,06282**	**142116,72**	**--**	**8928**	**--**	**379**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6025,75***		***379***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6025,75***				***379***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11851,40***		***745***				
			Сметная стоимость				***10051***				
111	**299**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,036**	**15908,45**	**1043,54**	**573**	**38**	**295**	**14,94**	**1**
			т		**14589,51**	**277,73**	**525**	**10**	**48,5**	**0,20**	**--**
			Накладные расходы -		***8190,86***		***295***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***7210,61***				***260***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***980,25***				***35***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1927,94***		***69***				
			Сметная стоимость				***937***				
112	**300**	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,036**	**142337,94**	**--**	**5124**	**--**	**217**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6035,13***		***217***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6035,13***				***217***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11869,85***		***427***				
			Сметная стоимость				***5769***				

113	**301**	**21-050106-1209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 75 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**0,01272**	**184359,84**	**--**	**2345**	**--**	**99**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***7816,86***		***99***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7816,86***				***99***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15374,14***		***196***				
			Сметная стоимость				***2640***				
			Балка Бм-4========								
114	**304**	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**3,456**	**41108,89**	**4013,04**	**142072**	**13869**	**31131**	**14,40**	**50**
			м3		**13371,84**	**998,09**	**46213**	**3449**	**48,5**	**0,96**	**3**
			Накладные расходы -		***9007,94***		***31131***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***6969,42***				***24086***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2038,52***				***7045***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4009,35***		***13856***				
			Сметная стоимость				***187060***				
115	**305**	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**1,18434**	**142116,72**	**--**	**168315**	**--**	**7137**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6025,75***		***7137***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6025,75***				***7137***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11851,40***		***14036***				
			Сметная стоимость				***189488***				
116	**306**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,7128**	**15908,45**	**1043,54**	**11340**	**744**	**5838**	**14,94**	**11**
			т		**14589,51**	**277,73**	**10399**	**198**	**48,5**	**0,20**	**--**
			Накладные расходы -		***8190,86***		***5838***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***7210,61***				***5140***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***980,25***				***699***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1927,94***		***1374***				
			Сметная стоимость				***18553***				
117	**307**	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,7128**	**142337,94**	**--**	**101458**	**--**	**4302**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6035,13***		***4302***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6035,13***				***4302***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11869,85***		***8461***				
			Сметная стоимость				***114221***				

118	**308**	**21-050106-1209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 75 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**0,02544**	**184359,84**	**--**	**4690**	**--**	**199**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***7816,86***		***199***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7816,86***				***199***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15374,14***		***391***				
			Сметная стоимость				***5280***				
			Балка Бм-5, Бм-5х========								
119	**311**	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**1,224**	**41108,89**	**4013,04**	**50317**	**4912**	**11026**	**14,40**	**18**
			м3		**13371,84**	**998,09**	**16367**	**1222**	**48,5**	**0,96**	**1**
			Накладные расходы -		***9007,94***		***11026***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***6969,42***				***8531***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2038,52***				***2495***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4009,35***		***4907***				
			Сметная стоимость				***66250***				
120	**312**	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**0,33552**	**142116,72**	**--**	**47683**	**--**	**2022**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6025,75***		***2022***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6025,75***				***2022***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11851,40***		***3976***				
			Сметная стоимость				***53681***				
121	**313**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,2496**	**15908,45**	**1043,54**	**3971**	**260**	**2044**	**14,94**	**4**
			т		**14589,51**	**277,73**	**3642**	**69**	**48,5**	**0,20**	**--**
			Накладные расходы -		***8190,86***		***2044***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***7210,61***				***1800***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***980,25***				***245***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1927,94***		***481***				
			Сметная стоимость				***6497***				
122	**314**	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,2496**	**142337,94**	**--**	**35528**	**--**	**1506**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6035,13***		***1506***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6035,13***				***1506***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11869,85***		***2963***				
			Сметная стоимость				***39997***				

123	**315**	**21-050106-1209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 75 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**0,03392**	**184359,84**	**--**	**6253**	**--**	**265**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***7816,86***		***265***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7816,86***				***265***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15374,14***		***521***				
			Сметная стоимость				***7040***				
			Балка Бм-6========								
124	**318**	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**0,891**	**41108,89**	**4013,04**	**36628**	**3576**	**8026**	**14,40**	**13**
			м3		**13371,84**	**998,09**	**11914**	**889**	**48,5**	**0,96**	**1**
			Накладные расходы -		***9007,94***		***8026***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***6969,42***				***6210***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2038,52***				***1816***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4009,35***		***3572***				
			Сметная стоимость				***48226***				
125	**319**	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**0,20052**	**142116,72**	**--**	**28497**	**--**	**1208**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6025,75***		***1208***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6025,75***				***1208***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11851,40***		***2376***				
			Сметная стоимость				***32082***				
126	**320**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,1836**	**15908,45**	**1043,54**	**2921**	**192**	**1504**	**14,94**	**3**
			т		**14589,51**	**277,73**	**2679**	**51**	**48,5**	**0,20**	**--**
			Накладные расходы -		***8190,86***		***1504***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***7210,61***				***1324***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***980,25***				***180***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1927,94***		***354***				
			Сметная стоимость				***4779***				
127	**321**	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,1836**	**142337,94**	**--**	**26133**	**--**	**1108**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6035,13***		***1108***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6035,13***				***1108***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11869,85***		***2179***				
			Сметная стоимость				***29420***				

128	**322**	**21-050106-1209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 75 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**0,02544**	**184359,84**	**--**	**4690**	**--**	**199**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***7816,86***		***199***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7816,86***				***199***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15374,14***		***391***				
			Сметная стоимость				***5280***				
			Балка Бм-7========								
129	**325**	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**0,792**	**41108,89**	**4013,04**	**32558**	**3178**	**7134**	**14,40**	**11**
			м3		**13371,84**	**998,09**	**10590**	**790**	**48,5**	**0,96**	**1**
			Накладные расходы -		***9007,94***		***7134***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***6969,42***				***5520***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2038,52***				***1615***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4009,35***		***3175***				
			Сметная стоимость				***42868***				
130	**326**	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**0,18408**	**142116,72**	**--**	**26161**	**--**	**1109**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6025,75***		***1109***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6025,75***				***1109***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11851,40***		***2182***				
			Сметная стоимость				***29452***				
131	**327**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,1632**	**15908,45**	**1043,54**	**2596**	**170**	**1337**	**14,94**	**2**
			т		**14589,51**	**277,73**	**2381**	**45**	**48,5**	**0,20**	**--**
			Накладные расходы -		***8190,86***		***1337***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***7210,61***				***1177***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***980,25***				***160***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1927,94***		***315***				
			Сметная стоимость				***4247***				
132	**328**	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,1632**	**142337,94**	**--**	**23230**	**--**	**985**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6035,13***		***985***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6035,13***				***985***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11869,85***		***1937***				
			Сметная стоимость				***26152***				

133	**329**	**21-050106-1209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 75 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**0,03392**	**184359,84**	**--**	**6253**	**--**	**265**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***7816,86***		***265***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7816,86***				***265***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15374,14***		***521***				
			Сметная стоимость				***7040***				
			Балка Бм-8========								
134	**332**	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**1,246**	**41108,89**	**4013,04**	**51222**	**5000**	**11224**	**14,40**	**18**
			м3		**13371,84**	**998,09**	**16661**	**1244**	**48,5**	**0,96**	**1**
			Накладные расходы -		***9007,94***		***11224***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***6969,42***				***8684***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2038,52***				***2540***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4009,35***		***4996***				
			Сметная стоимость				***67442***				
135	**333**	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**0,29652**	**142116,72**	**--**	**42140**	**--**	**1787**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6025,75***		***1787***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6025,75***				***1787***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11851,40***		***3514***				
			Сметная стоимость				***47441***				
136	**334**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,2496**	**15908,45**	**1043,54**	**3971**	**260**	**2044**	**14,94**	**4**
			т		**14589,51**	**277,73**	**3642**	**69**	**48,5**	**0,20**	**--**
			Накладные расходы -		***8190,86***		***2044***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***7210,61***				***1800***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***980,25***				***245***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1927,94***		***481***				
			Сметная стоимость				***6497***				
137	**335**	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,2496**	**142337,94**	**--**	**35528**	**--**	**1506**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6035,13***		***1506***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6035,13***				***1506***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11869,85***		***2963***				
			Сметная стоимость				***39997***				

138	**336**	**21-050106-1209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 75 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**0,01696**	**184359,84**	**--**	**3127**	**--**	**133**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***7816,86***		***133***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7816,86*				*133*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15374,14***		***261***				
			Сметная стоимость				***3520***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**983202**	**35041**			**144**
				Тенге			**135334**	**8745**			**8**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**983202**				
		Материалы -		Тенге			**197298**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**144079**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**615529**				
			Накладные расходы -	Тенге			**114529**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**69879**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**44650**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**87819**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1185550**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**153**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**144079**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**1185550**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**153**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**144079**			
			РАЗДЕЛ 5.Лестницы								
			Лестничная площадка ЛПм-1==========								
139	**355**	**11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**0,63**	**27919,66**	**943,17**	**17589**	**594**	**2532**	**5,75**	**4**
			м3		**5339,45**	**267,37**	**3364**	**168**	**48,5**	**0,26**	**--**
			Накладные расходы -		***4018,40***		***2532***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2719,31*				*1713*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1299,09*				*818*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2555,04***		***1610***				
			Сметная стоимость				***21730***				
140	**356**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,02442**	**15908,45**	**1043,54**	**388**	**25**	**200**	**14,94**	**--**
			т		**14589,51**	**277,73**	**356**	**7**	**48,5**	**0,20**	**--**
			Накладные расходы -		***8190,86***		***200***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*176*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*24*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1927,94***		***47***				
			Сметная стоимость				***635***				

141	**357**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,0861**	**147434,51**	**--**	**12694**	**--**	**538**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6251,22***		***538***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6251,22***				***538***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12294,86***		***1059***				
			Сметная стоимость				***14291***				
142	**358**	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**0,00762**	**148900,56**	**--**	**1135**	**--**	**48**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6313,38***		***48***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6313,38***				***48***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12417,12***		***95***				
			Сметная стоимость				***1278***				
			Лестничная площадка ЛПм-2==========								
143	**359**	**11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**5,1**	**27919,66**	**943,17**	**142390**	**4810**	**20494**	**5,75**	**29**
			м3		**5339,45**	**267,37**	**27231**	**1364**	**48,5**	**0,26**	**1**
			Накладные расходы -		***4018,40***		***20494***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***2719,31***				***13868***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1299,09***				***6625***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2555,04***		***13031***				
			Сметная стоимость				***175915***				
144	**360**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,183**	**15908,45**	**1043,54**	**2911**	**191**	**1499**	**14,94**	**3**
			т		**14589,51**	**277,73**	**2670**	**51**	**48,5**	**0,20**	**--**
			Накладные расходы -		***8190,86***		***1499***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***7210,61***				***1320***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***980,25***				***179***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1927,94***		***353***				
			Сметная стоимость				***4763***				
145	**361**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,6645**	**147434,51**	**--**	**97970**	**--**	**4154**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6251,22***		***4154***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6251,22***				***4154***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12294,86***		***8170***				
			Сметная стоимость				***110294***				

146	**362**	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**0,057**	**148900,56**	**--**	**8487**	**--**	**360**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6313,38***		***360***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6313,38***				***360***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12417,12***		***708***				
			Сметная стоимость				***9555***				
			Лестничный марш Лм-1==========								
147	**363**	**11-060801-0105 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**0,88**	**39382,82**	**1886,73**	**34657**	**1660**	**7036**	**13,00**	**11**
			м3		**12071,80**	**440,38**	**10623**	**388**	**48,5**	**0,42**	**--**
			Накладные расходы -		***7995,54***		***7036***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***6068,41***				***5340***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1927,13***				***1696***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3790,27***		***3335***				
			Сметная стоимость				***45029***				
148	**364**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,01785**	**15908,45**	**1043,54**	**284**	**19**	**146**	**14,94**	**--**
			т		**14589,51**	**277,73**	**260**	**5**	**48,5**	**0,20**	**--**
			Накладные расходы -		***8190,86***		***146***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***7210,61***				***129***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***980,25***				***17***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1927,94***		***34***				
			Сметная стоимость				***465***				
149	**365**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,08515**	**147434,51**	**--**	**12554**	**--**	**532**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6251,22***		***532***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6251,22***				***532***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12294,86***		***1047***				
			Сметная стоимость				***14133***				
150	**366**	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**0,0079**	**148900,56**	**--**	**1176**	**--**	**50**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6313,38***		***50***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6313,38***				***50***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12417,12***		***98***				
			Сметная стоимость				***1324***				

151	367	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,0346	12053,22	973,42	417	34	219	11,60	--
			т		11049,81	449,95	382	16	48,5	0,38	--
			Накладные расходы -		*6324,92*		*219*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5577,38*				*193*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*747,54*				*26*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1470,25*		*51*				
			Сметная стоимость				*687*				
152	368	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0346	16474,22	719,69	570	25	299	16,88	1
			т		15479,13	236,07	536	8	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*8643,55*		*299*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7621,87*				*264*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1021,67*				*35*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2009,42*		*70*				
			Сметная стоимость				*939*				
153	369	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0346	163978,78	--	5674	--	241	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6952,70*		*241*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6952,70*				*241*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13674,52*		*473*				
			Сметная стоимость				*6388*				
			Лестничный марш Лм-3==========								
154	370	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,82	39382,82	1886,73	32294	1547	6556	13,00	11
			м3		12071,80	440,38	9899	361	48,5	0,42	--
			Накладные расходы -		*7995,54*		*6556*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6068,41*				*4976*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1927,13*				*1580*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3790,27*		*3108*				
			Сметная стоимость				*41958*				
155	371	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,014435	15908,45	1043,54	230	15	118	14,94	--
			т		14589,51	277,73	211	4	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*118*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*104*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*14*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*28*				
			Сметная стоимость				*376*				

156	**372**	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**0,007525**	**148900,56**	**--**	**1120**	**--**	**48**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6313,38***		***48***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6313,38***				***48***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12417,12***		***93***				
			Сметная стоимость				***1261***				
157	**373**	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**0,00691**	**147208,96**	**--**	**1017**	**--**	**43**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6241,66***		***43***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6241,66***				***43***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12276,05***		***85***				
			Сметная стоимость				***1145***				
158	**374**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,06864**	**147434,51**	**--**	**10120**	**--**	**429**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6251,22***		***429***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6251,22***				***429***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12294,86***		***844***				
			Сметная стоимость				***11393***				
159	**375**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**0,0346**	**12053,22**	**973,42**	**417**	**34**	**219**	**11,60**	**--**
			т		**11049,81**	**449,95**	**382**	**16**	**48,5**	**0,38**	**--**
			Накладные расходы -		***6324,92***		***219***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***5577,38***				***193***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***747,54***				***26***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1470,25***		***51***				
			Сметная стоимость				***687***				
160	**376**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0,0346**	**16474,22**	**719,69**	**570**	**25**	**299**	**16,88**	**1**
			т		**15479,13**	**236,07**	**536**	**8**	**48,5**	**0,17**	**--**
			Накладные расходы -		***8643,55***		***299***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***7621,87***				***264***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1021,67***				***35***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2009,42***		***70***				
			Сметная стоимость				***939***				

161	**377**	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**0,0346**	**163978,78**	**--**	**5674**	**--**	**241**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6952,70***		***241***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6952,70***				***241***		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***13674,52***		***473***				
			Сметная стоимость				***6388***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**390339**	**8979**			**61**
				Тенге			**56450**	**2395**			**2**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**390339**				
		Материалы -		Тенге			**167289**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**58845**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**157622**				
			Накладные расходы -	Тенге			**46300**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**28540**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**17760**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**34931**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**471571**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**63**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**58845**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**471571**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**63**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**58845**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**17923275**	**604178**			**2811**
				Тенге			**2628558**	**160904**			**154**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**17923275**				
		Материалы -		Тенге			**6899649**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**2789462**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7790891**				
			Накладные расходы -	Тенге			**2170198**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1352889**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**817309**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**1607478**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**21700952**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2965**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**2789462**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**21700952**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2965**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**2789462**			
			ИТОГО без оборудования:	Тенге			21 700 952				
			Оборудование:	Тенге			0				
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			217 010				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				

			итого	Тенге			21 917 962				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			391 236				

		итого:	Тенге			22 309 197				
		Итого в текущих ценах 2019г.	Тенге		1,19047619	26 558 568				
		НДС 12%-2019год	Тенге			3 187 028				
		Всего по акту	Тенге			29 745 596				
		Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			743 647				
		Итого к оплате	Тенге			*29 001 949*				

одрядчик)
ейір-М"
р Газезов Ж.М.
сть, подпись, расшифровка подписи)

ы) технического надзора:
тройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат №KZ55VJE00035700 от17.04.2017г.

26.10.2020г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М" ф2в

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Паркинг

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7 (2-3-1)

за октябрь 2020 года

конструкции железобетонные

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл.			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1 =Фундаменты =								
			Ростверк монолитный Рм-1								
1	30	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	2,34	7703,63	1269,34	18026	2970	5838	3,24	8
			м3 подстилающего слоя		2845,85	569,42	6659	1332	60,9	0,55	1
			Накладные расходы -		*2494,72*		*5838*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2079,90*				*4867*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*414,82*				*971*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*815,87*		*1909*				
			Сметная стоимость				*25773*				
2	31	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1,17	17874,30	682,70	20913	799	1668	1,35	2
			м3		1132,53	187,70	1325	220	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1425,33*		*1668*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*640,31*				*749*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*785,02*				*918*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1543,97*		*1806*				
			Сметная стоимость				*24387*				
3	32	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	5,67	28439,30	1203,26	161251	6822	24468	6,34	36
			м3		5813,84	336,70	32964	1909	48,5	0,32	2
			Накладные расходы -		*4315,32*		*24468*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2983,01*				*16914*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1332,31*				*7554*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2620,37*		*14857*				
			Сметная стоимость				*200576*				

4	33	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,1191	139255,39	--	16585	--	703	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*703*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*703*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*1383*				
			Сметная стоимость				*18671*				
5	34	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,2388	139561,76	--	33327	--	1413	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5917,42*		*1413*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5917,42*				*1413*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11638,33*		*2779*				
			Сметная стоимость				*37519*				
6	35	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0867	147434,51	--	12783	--	542	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*542*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*542*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*1066*				
			Сметная стоимость				*14391*				
7	36	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д12АI фиксатор Ф-1/	0,1206	158246,39	1043,54	19085	126	1716	14,94	2
			т		14589,51	277,73	1759	33	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14225,99*		*1716*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*870*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7015,38*				*846*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13797,79*		*1664*				
			Сметная стоимость				*22465*				
8	37	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	17,28	765,61	12,56	13230	217	2566	0,21	4
			м2 поверхности		217,03	2,07	3750	36	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*148,48*		*2566*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*111,30*				*1923*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,18*				*642*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,13*		*1264*				
			Сметная стоимость				*17059*				

			Ростверк монолитный Рм-2									
9	38	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	8,8	7703,63	1269,34	67792	11170	21954	3,24	29
			м3 подстилающего слоя		2845,85	569,42	25044	5011	60,9	0,55	5
			Накладные расходы -		*2494,72*		*21954*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2079,90*				*18303*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*414,82*				*3650*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*815,87*		*7180*				
			Сметная стоимость				*96925*				
10	39	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	4,4	17874,30	682,70	78647	3004	6271	1,35	6
			м3		1132,53	187,70	4983	826	48,5	0,18	1
			Накладные расходы -		*1425,33*		*6271*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*640,31*				*2817*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*785,02*				*3454*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1543,97*		*6793*				
			Сметная стоимость				*91712*				
11	40	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	21,6	28439,30	1203,26	614289	25990	93211	6,34	137
			м3		5813,84	336,70	125579	7273	48,5	0,32	7
			Накладные расходы -		*4315,32*		*93211*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2983,01*				*64433*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1332,31*				*28778*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2620,37*		*56600*				
			Сметная стоимость				*764100*				
12	41	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	1,814	139561,76	--	253165	--	10734	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5917,42*		*10734*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5917,42*				*10734*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*11638,33*		*21112*				
			Сметная стоимость				*285011*				
13	42	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2674	147434,51	--	39424	--	1672	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*1672*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*1672*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12294,86*		*3288*				
			Сметная стоимость				*44383*				

14	43	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д12AI фиксатор Ф-1/	0,5322	158246,39	1043,54	84219	555	7571	14,94	8
			т		14589,51	277,73	7765	148	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14225,99*		*7571*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*3837*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7015,38*				*3734*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13797,79*		*7343*				
			Сметная стоимость				*99133*				
15	44	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	51,48	765,61	12,56	39413	647	7644	0,21	11
			м2 поверхности		217,03	2,07	11173	107	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*148,48*		*7644*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*111,30*				*5730*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,18*				*1914*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,13*		*3765*				
			Сметная стоимость				*50821*				
			Ростверк монолитный Рм-3								
16	45	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	4,08	7703,63	1269,34	31431	5179	10178	3,24	13
			м3 подстилающего слоя		2845,85	569,42	11611	2323	60,9	0,55	2
			Накладные расходы -		*2494,72*		*10178*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2079,90*				*8486*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*414,82*				*1692*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*815,87*		*3329*				
			Сметная стоимость				*44938*				
17	46	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	2,04	17874,30	682,70	36464	1393	2908	1,35	3
			м3		1132,53	187,70	2310	383	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1425,33*		*2908*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*640,31*				*1306*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*785,02*				*1601*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1543,97*		*3150*				
			Сметная стоимость				*42521*				
18	47	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	10,38	26473,84	998,77	274798	10367	35977	4,75	49
			м3		4355,80	279,61	45213	2902	48,5	0,27	3
			Накладные расходы -		*3465,99*		*35977*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2248,17*				*23336*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1217,81*				*12641*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2395,19*		*24862*				
			Сметная стоимость				*335637*				

19	48	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,9576	139561,76	--	133644	--	5667	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5917,42*		*5667*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5917,42*				*5667*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11638,33*		*11145*				
			Сметная стоимость				*150455*				
20	49	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1512	147434,51	--	22292	--	945	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*945*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*945*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12294,86*		*1859*				
			Сметная стоимость				*25096*				
21	50	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д12АI фиксатор Ф-1/	0,1995	158246,39	1043,54	31570	208	2838	14,94	3
			т		14589,51	277,73	2911	55	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14225,99*		*2838*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*1439*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7015,38*				*1400*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13797,79*		*2753*				
			Сметная стоимость				*37161*				
22	51	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	34,56	765,61	12,56	26459	434	5132	0,21	7
			м2 поверхности		217,03	2,07	7500	72	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*148,48*		*5132*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*111,30*				*3847*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,18*				*1285*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*73,13*		*2527*				
			Сметная стоимость				*34118*				
			Ростверк монолитный Рм-4								
23	52	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,76	7703,63	1269,34	13558	2234	4391	3,24	6
			м3 подстилающего слоя		2845,85	569,42	5009	1002	60,9	0,55	1
			Накладные расходы -		*2494,72*		*4391*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2079,90*				*3661*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*414,82*				*730*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*815,87*		*1436*				
			Сметная стоимость				*19385*				

24	53	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,88	17874,30	682,70	15729	601	1254	1,35	1
			м3		1132,53	187,70	997	165	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1425,33*		*1254*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*640,31*				*563*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*785,02*				*691*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1543,97*		*1359*				
			Сметная стоимость				*18342*				
25	54	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	4,32	28439,30	1203,26	122858	5198	18642	6,34	27
			м3		5813,84	336,70	25116	1455	48,5	0,32	1
			Накладные расходы -		*4315,32*		*18642*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2983,01*				*12887*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1332,31*				*5756*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2620,37*		*11320*				
			Сметная стоимость				*152820*				
26	55	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,1044	139255,39	--	14538	--	616	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*616*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*616*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*1212*				
			Сметная стоимость				*16367*				
27	56	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,1454	139561,76	--	20292	--	860	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5917,42*		*860*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5917,42*				*860*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11638,33*		*1692*				
			Сметная стоимость				*22845*				
28	57	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0648	147434,51	--	9554	--	405	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*405*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*405*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*797*				
			Сметная стоимость				*10756*				
29	58	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д12А1 фиксатор Ф-1/	0,1064	158246,39	1043,54	16837	111	1514	14,94	2

			т		14589,51	277,73	1552	30	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14225,99*		*1514*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*767*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7015,38*				*746*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*13797,79*		*1468*				
			Сметная стоимость				*19819*				
30	59	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	28,08	765,61	12,56	21498	353	4169	0,21	6
			м2 поверхности		217,03	2,07	6094	58	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*148,48*		*4169*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*111,30*				*3125*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,18*				*1044*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*73,13*		*2053*				
			Сметная стоимость				*27721*				
			Ростверк монолитный Рм-5								
31	60	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,58	7703,63	1269,34	4468	736	1447	3,24	2
			м3 подстилающего слоя		2845,85	569,42	1651	330	60,9	0,55	--
			Накладные расходы -		*2494,72*		*1447*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2079,90*				*1206*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*414,82*				*241*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*815,87*		*473*				
			Сметная стоимость				*6388*				
32	61	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,29	17874,30	682,70	5184	198	413	1,35	--
			м3		1132,53	187,70	328	54	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1425,33*		*413*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*640,31*				*186*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*785,02*				*228*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1543,97*		*448*				
			Сметная стоимость				*6045*				
33	62	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	1,35	28439,30	1203,26	38393	1624	5826	6,34	9
			м3		5813,84	336,70	7849	455	48,5	0,32	--
			Накладные расходы -		*4315,32*		*5826*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2983,01*				*4027*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1332,31*				*1799*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2620,37*		*3537*				
			Сметная стоимость				*47756*				
34	63	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0696	139255,39	--	9692	--	411	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*411*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*411*			
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*11612,79*		*808*					
			Сметная стоимость				*10911*					
35	64	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,04496	139561,76	--	6275	--	266	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*5917,42*		*266*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5917,42*				*266*			
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*11638,33*		*523*					
			Сметная стоимость				*7064*					
36	65	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0104	147434,51	--	1533	--	65	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*6251,22*		*65*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*65*			
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12294,86*		*128*					
			Сметная стоимость				*1726*					
37	66	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д12А1 фиксатор Ф-1/	0,03325	158246,39	1043,54	5262	35	473	14,94	--	
			т		14589,51	277,73	485	9	48,5	0,20	--	
			Накладные расходы -		*14225,99*		*473*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*240*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7015,38*				*233*			
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*13797,79*		*459*					
			Сметная стоимость				*6194*					
38	67	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	3,6	765,61	12,56	2756	45	535	0,21	1	
			м2 поверхности		217,03	2,07	781	7	50,8	--	--	
			Накладные расходы -		*148,48*		*535*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*111,30*				*401*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,18*				*134*			
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*73,13*		*263*					
			Сметная стоимость				*3554*					
			Ростверк монолитный Рм-8									
39	82	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	2,3	7703,63	1269,34	17718	2919	5738	3,24	7	
			м3 подстилающего слоя		2845,85	569,42	6545	1310	60,9	0,55	1	
			Накладные расходы -		*2494,72*		*5738*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2079,90*				*4784*			

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*414,82*				*954*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*815,87*		*1876*				
			Сметная стоимость				*25332*				
40	83	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1,15	17874,30	682,70	20555	785	1639	1,35	2
			м3		1132,53	187,70	1302	216	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1425,33*		*1639*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*640,31*				*736*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*785,02*				*903*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1543,97*		*1776*				
			Сметная стоимость				*23970*				
41	84	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	5,15	28439,30	1203,26	146462	6197	22224	6,34	33
			м3		5813,84	336,70	29941	1734	48,5	0,32	2
			Накладные расходы -		*4315,32*		*22224*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2983,01*				*15363*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1332,31*				*6861*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2620,37*		*13495*				
			Сметная стоимость				*182181*				
42	85	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,252704	139255,39	--	35190	--	1492	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*1492*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*1492*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*11612,79*		*2935*				
			Сметная стоимость				*39617*				
43	86	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0753025	147434,51	--	11102	--	471	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*471*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*471*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12294,86*		*926*				
			Сметная стоимость				*12499*				
44	87	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д12АI фиксатор Ф-1/	0,133	158246,39	1043,54	21047	139	1892	14,94	2
			т		14589,51	277,73	1940	37	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14225,99*		*1892*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*959*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7015,38*				*933*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*13797,79*		*1835*				
			Сметная стоимость				*24774*				

45	88	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	17,4	765,61	12,56	13322	219	2584	0,21	4
			м2 поверхности		217,03	2,07	3776	36	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*148,48*		*2584*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*111,30*				*1937*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,18*				*647*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,13*		*1272*				
			Сметная стоимость				*17178*				
			Ростверк монолитный Рм-9								
46	89	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	6,38	7703,63	1269,34	49149	8098	15916	3,24	21
			м3 подстилающего слоя		2845,85	569,42	18157	3633	60,9	0,55	4
			Накладные расходы -		*2494,72*		*15916*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2079,90*				*13270*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*414,82*				*2647*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*815,87*		*5205*				
			Сметная стоимость				*70271*				
47	90	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	3,19	17874,30	682,70	57019	2178	4547	1,35	4
			м3		1132,53	187,70	3613	599	48,5	0,18	1
			Накладные расходы -		*1425,33*		*4547*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*640,31*				*2043*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*785,02*				*2504*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1543,97*		*4925*				
			Сметная стоимость				*66491*				
48	91	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	14,85	28439,30	1203,26	422324	17868	64083	6,34	94
			м3		5813,84	336,70	86336	5000	48,5	0,32	5
			Накладные расходы -		*4315,32*		*64083*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2983,01*				*44298*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1332,31*				*19785*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2620,37*		*38912*				
			Сметная стоимость				*525319*				
49	92	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,6358	139255,39	--	88539	--	3754	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*3754*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*3754*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*7383*				
			Сметная стоимость				*99676*				

50	93	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2288	147434,51	--	33733	--	1430	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*1430*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*1430*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*2813*				
			Сметная стоимость				*37976*				
51	94	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д12А1 фиксатор Ф-1/	0,3663	158246,39	1043,54	57966	382	5211	14,94	5
			т		14589,51	277,73	5344	102	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14225,99*		*5211*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*2641*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7015,38*				*2570*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13797,79*		*5054*				
			Сметная стоимость				*68231*				
52	95	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	64,8	765,61	12,56	49611	814	9622	0,21	14
			м2 поверхности		217,03	2,07	14063	134	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*148,48*		*9622*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*111,30*				*7212*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,18*				*2409*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,13*		*4739*				
			Сметная стоимость				*63971*				
			Ростверк монолитный Рм-10								
53	96	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	5,98	7703,63	1269,34	46068	7591	14918	3,24	19
			м3 подстилающего слоя		2845,85	569,42	17018	3405	60,9	0,55	3
			Накладные расходы -		*2494,72*		*14918*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2079,90*				*12438*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*414,82*				*2481*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*815,87*		*4879*				
			Сметная стоимость				*65865*				
54	97	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	2,99	17874,30	682,70	53444	2041	4262	1,35	4
			м3		1132,53	187,70	3386	561	48,5	0,18	1
			Накладные расходы -		*1425,33*		*4262*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*640,31*				*1915*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*785,02*				*2347*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1543,97*		*4616*				
			Сметная стоимость				*62322*				

55	98	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	13,39	28439,30	1203,26	380802	16112	57782	6,34	85
			м3		5813,84	336,70	77847	4508	48,5	0,32	4
			Накладные расходы -		*4315,32*		*57782*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2983,01*				*39943*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1332,31*				*17840*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2620,37*		*35087*				
			Сметная стоимость				*473671*				
56	99	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,5445	139255,39	--	75825	--	3215	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*3215*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*3215*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11612,79*		*6323*				
			Сметная стоимость				*85363*				
57	100	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1965	147434,51	--	28971	--	1228	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*1228*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*1228*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12294,86*		*2416*				
			Сметная стоимость				*32615*				
58	101	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д12А1 фиксатор Ф-1/	0,346	158246,39	1043,54	54753	361	4922	14,94	5
			т		14589,51	277,73	5048	96	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14225,99*		*4922*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*2495*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7015,38*				*2427*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13797,79*		*4774*				
			Сметная стоимость				*64449*				
59	102	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	52,2	765,61	12,56	39965	656	7751	0,21	11
			м2 поверхности		217,03	2,07	11329	108	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*148,48*		*7751*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*111,30*				*5810*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,18*				*1941*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*73,13*		*3817*				
			Сметная стоимость				*51533*				

Ростверк монолитный Рм-11

60	103	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками								
				0,6	7703,63	1269,34	4622	762	1497	3,24	2
			м3 подстилающего слоя		2845,85	569,42	1708	342	60,9	0,55	--
			Накладные расходы -		*2494,72*		*1497*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2079,90*				*1248*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*414,82*				*249*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*815,87*		*490*				
			Сметная стоимость				*6608*				
61	104	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство								
				0,3	17874,30	682,70	5362	205	428	1,35	--
			м3		1132,53	187,70	340	56	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1425,33*		*428*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*640,31*				*192*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*785,02*				*236*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1543,97*		*463*				
			Сметная стоимость				*6253*				
62	105	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство								
				1,26	28439,30	1203,26	35834	1516	5437	6,34	8
			м3		5813,84	336,70	7325	424	48,5	0,32	--
			Накладные расходы -		*4315,32*		*5437*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2983,01*				*3759*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1332,31*				*1679*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2620,37*		*3302*				
			Сметная стоимость				*44573*				
63	106	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014								
				0,0224	139255,39	--	3119	--	132	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*132*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*132*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*260*				
			Сметная стоимость				*3511*				
64	107	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014								
				0,0137	142116,72	--	1947	--	83	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*83*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*83*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*162*				
			Сметная стоимость				*2192*				
65	108	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д12АI Х-1/								
				0,1039	158246,39	1043,54	16442	108	1478	14,94	2
			т		14589,51	277,73	1516	29	48,5	0,20	--

			Накладные расходы -		*14225,99*		*1478*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*749*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7015,38*				*729*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13797,79*		*1434*				
			Сметная стоимость				*19354*				
66	109	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	7,92	765,61	12,56	6064	99	1176	0,21	2
			м2 поверхности		217,03	2,07	1719	16	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*148,48*		*1176*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*111,30*				*882*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,18*				*294*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,13*		*579*				
			Сметная стоимость				*7819*				
			Ростверк монолитный Рм-12								
67	110	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	2,76	7703,63	1269,34	21262	3503	6885	3,24	9
			м3 подстилающего слоя		2845,85	569,42	7855	1572	60,9	0,55	2
			Накладные расходы -		*2494,72*		*6885*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2079,90*				*5741*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*414,82*				*1145*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*815,87*		*2252*				
			Сметная стоимость				*30399*				
68	111	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1,38	17874,30	682,70	24667	942	1967	1,35	2
			м3		1132,53	187,70	1563	259	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1425,33*		*1967*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*640,31*				*884*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*785,02*				*1083*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1543,97*		*2131*				
			Сметная стоимость				*28765*				
69	112	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	6,18	28439,30	1203,26	175755	7436	26669	6,34	39
			м3		5813,84	336,70	35930	2081	48,5	0,32	2
			Накладные расходы -		*4315,32*		*26669*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2983,01*				*18435*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1332,31*				*8234*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2620,37*		*16194*				
			Сметная стоимость				*218618*				
70	113	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,1608	142116,72	--	22852	--	969	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*969*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*969*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*1906*				
			Сметная стоимость				*25727*				
71	114	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0861	147434,51	--	12694	--	538	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*538*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*538*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*1059*				
			Сметная стоимость				*14291*				
72	115	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д12АI фиксатор Ф-1/	0,1596	158246,39	1043,54	25256	167	2270	14,94	2
			т		14589,51	277,73	2328	44	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14225,99*		*2270*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*1151*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7015,38*				*1120*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13797,79*		*2202*				
			Сметная стоимость				*29729*				
73	116	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	38,28	765,61	12,56	29307	481	5684	0,21	8
			м2 поверхности		217,03	2,07	8308	79	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*148,48*		*5684*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*111,30*				*4261*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,18*				*1423*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,13*		*2799*				
			Сметная стоимость				*37790*				
			Ростверк ленточный Рдм-1								
74	117	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	36,225	7703,63	1269,34	279064	45982	90371	3,24	117
			м3 подстилающего слоя		2845,85	569,42	103091	20627	60,9	0,55	20
			Накладные расходы -		*2494,72*		*90371*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2079,90*				*75344*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*414,82*				*15027*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*815,87*		*29555*				
			Сметная стоимость				*398990*				
75	118	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	18,11	17874,30	682,70	323704	12364	25813	1,35	24
			м3		1132,53	187,70	20510	3399	48,5	0,18	3
			Накладные расходы -		*1425,33*		*25813*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*640,31*				*11596*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*785,02*				*14217*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1543,97*		*27961*				
			Сметная стоимость				*377478*				

76	119	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм Устройство	62,79	25776,83	1309,09	1618527	82198	187695	3,60	226
			м3		3429,25	321,63	215323	20195	48,5	0,31	19
			Накладные расходы -		*2989,25*		*187695*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1819,18*				*114226*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1170,07*				*73469*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2301,29*		*144498*				
			Сметная стоимость				*1950720*				
77	120	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	5,13	139255,39	--	714380	--	30290	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*30290*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*30290*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11612,79*		*59574*				
			Сметная стоимость				*804243*				
78	121	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014т	0,853	147434,51	--	125762	--	5332	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*5332*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*5332*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12294,86*		*10488*				
			Сметная стоимость				*141582*				
79	122	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д12АI Х-1/	2,137	158246,39	1043,54	338173	2230	30401	14,94	32
			т		14589,51	277,73	31178	594	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14225,99*		*30401*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*15409*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7015,38*				*14992*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13797,79*		*29486*				
			Сметная стоимость				*398060*				
80	123	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/Д8АI/	0,2345	165374,78	719,69	38780	169	3507	16,88	4
			т		15479,13	236,07	3630	55	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*14956,93*		*3507*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7621,87*				*1787*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7335,06*				*1720*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*14426,54*		*3383*				
			Сметная стоимость				*45670*				

81	124	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	3447,18	765,61	12,56	2639182	43297	511845	0,21	731
			м2 поверхности		217,03	2,07	748129	7138	50,8	--	7
			Накладные расходы -		*148,48*		*511845*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*111,30*				*383676*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,18*				*128169*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,13*		*252082*				
			Сметная стоимость				*3403109*				
			Фрагмент 1==========								
82	125	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1,1486	142116,72	--	163235	--	6921	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*6921*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*6921*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*13613*				
			Сметная стоимость				*183769*				
83	126	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0944	148900,56	--	14056	--	596	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,38*		*596*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6313,38*				*596*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,12*		*1172*				
			Сметная стоимость				*15824*				
			Фрагмент 2==========								
84	127	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,8061	139255,39	--	112254	--	4760	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*4760*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*4760*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*9361*				
			Сметная стоимость				*126375*				
85	128	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0352	148900,56	--	5241	--	222	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,38*		*222*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6313,38*				*222*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,12*		*437*					
			Сметная стоимость				*5900*					
			Фрагмент 3==========									
86	129	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,154	139255,39	--	21445	--	909	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*5904,43*		*909*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*909*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*1788*					
			Сметная стоимость				*24143*					
87	130	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0054	148900,56	--	804	--	34	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*6313,38*		*34*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6313,38*				*34*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,12*		*67*					
			Сметная стоимость				*905*					
			Фрагмент 4==========									
88	131	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,319	139561,76	--	44520	--	1888	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*5917,42*		*1888*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5917,42*				*1888*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11638,33*		*3713*					
			Сметная стоимость				*50120*					
89	132	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0054	148900,56	--	804	--	34	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*6313,38*		*34*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6313,38*				*34*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,12*		*67*					
			Сметная стоимость				*905*					
			Фрагмент 5==========									
90	133	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,2284	139561,76	--	31876	--	1352	--	--	

			т		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*5917,42*		*1352*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5917,42*				*1352*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11638,33*		*2658*					
			Сметная стоимость				*35886*					
91	134	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0054	148900,56	--	804	--	34	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*6313,38*		*34*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6313,38*				*34*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,12*		*67*					
			Сметная стоимость				*905*					
			По сечениям==========									
92	135	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	3,59424	147434,51	--	529915	--	22468	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*6251,22*		*22468*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*22468*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*44191*					
			Сметная стоимость				*596574*					
			Стены монолитные Стм1-Стм8									
93	136	11-060401-0105 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	20,362	32592,31	1814,72	663645	36951	122921	9,27	189	
			м3		8722,79	484,52	177613	9866	48,5	0,46	9	
			Накладные расходы -		*6036,80*		*122921*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4465,55*				*90927*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1571,25*				*31994*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3090,33*		*62925*					
			Сметная стоимость				*849492*					
94	137	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,3551	147434,51	--	199789	--	8471	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*6251,22*		*8471*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*8471*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*16661*					
			Сметная стоимость				*224921*					

95	138	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д8АI/	0,117	164809,01	1043,54	19283	122	1697	14,94	2
			т		14589,51	277,73	1707	32	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14504,24*		*1697*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*844*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,63*				*853*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,06*		*1678*				
			Сметная стоимость				*22658*				
			Колонны монолитные								
			Колонна Км-1==========								
96	139	11-060501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	60,68	46273,75	4511,67	2807891	273768	748772	20,60	1250
			м3		19383,98	1142,96	1176220	69355	48,5	1,09	66
			Накладные расходы -		*12339,69*		*748772*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*9955,56*				*604104*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2384,12*				*144669*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4689,08*		*284533*				
			Сметная стоимость				*3841196*				
97	140	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	2,9	142116,72	--	412138	--	17475	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*17475*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*17475*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*34369*				
			Сметная стоимость				*463982*				
98	141	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д10АI/	1,28	164809,31	1043,54	210956	1336	18565	14,94	19
			т		14589,51	277,73	18675	355	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14504,25*		*18565*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*9230*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,64*				*9336*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,08*		*18362*				
			Сметная стоимость				*247883*				
			Колонна Км-2==========								
99	142	11-060501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	22,14	46273,75	4511,67	1024501	99888	273201	20,60	456
			м3		19383,98	1142,96	429161	25305	48,5	1,09	24
			Накладные расходы -		*12339,69*		*273201*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*9955,56*				*220416*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2384,12*				*52784*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4689,08*		*103816*				
			Сметная стоимость				*1401518*				
100	143	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1,625	142116,72	--	230940	--	9792	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*9792*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*9792*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*19259*				
			Сметная стоимость				*259990*				
101	144	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д10АI/	0,471	164809,31	1043,54	77625	492	6832	14,94	7
			т		14589,51	277,73	6872	131	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14504,25*		*6832*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*3396*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,64*				*3435*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,08*		*6757*				
			Сметная стоимость				*91213*				
					Колонна Км-3==========						
102	145	11-060501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	4,1	46273,75	4511,67	189722	18498	50593	20,60	84
			м3		19383,98	1142,96	79474	4686	48,5	1,09	4
			Накладные расходы -		*12339,69*		*50593*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*9955,56*				*40818*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2384,12*				*9775*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4689,08*		*19225*				
			Сметная стоимость				*259540*				
103	146	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,3628	142116,72	--	51560	--	2186	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*2186*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*2186*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*4300*				
			Сметная стоимость				*58046*				
104	147	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д10АI/	0,0878	164809,31	1043,54	14470	92	1273	14,94	1
			т		14589,51	277,73	1281	24	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14504,25*		*1273*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*633*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,64*				*640*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,08*		*1259*				

			Сметная стоимость				*17003*					
			Колонна Км-4==========									
105	148	11-060501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	4,1	46273,75	4511,67	189722	18498	50593	20,60	84
			м3		19383,98	1142,96	79474	4686	48,5	1,09	4
			Накладные расходы -		*12339,69*		*50593*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*9955,56*				*40818*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2384,12*				*9775*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4689,08*		*19225*				
			Сметная стоимость				*259540*				
106	149	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,5754	142116,72	--	81774	--	3467	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*3467*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*3467*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*6819*				
			Сметная стоимость				*92061*				
107	150	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д10AI/	0,0892	164809,31	1043,54	14701	93	1294	14,94	1
			т		14589,51	277,73	1301	25	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14504,25*		*1294*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*643*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,64*				*651*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,08*		*1280*				
			Сметная стоимость				*17274*				
			Колонна Км-5==========									
108	151	11-060501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	4,1	46273,75	4511,67	189722	18498	50593	20,60	84
			м3		19383,98	1142,96	79474	4686	48,5	1,09	4
			Накладные расходы -		*12339,69*		*50593*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*9955,56*				*40818*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2384,12*				*9775*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4689,08*		*19225*				
			Сметная стоимость				*259540*				
109	152	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,462	142116,72	--	65658	--	2784	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*2784*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*2784*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*5475*				

			Сметная стоимость				*73917*				
110	153	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д10АI/	0,0878	164809,31	1043,54	14470	92	1273	14,94	1
			т		14589,51	277,73	1281	24	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14504,25*		*1273*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*633*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,64*				*640*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*14345,08*		*1259*				
			Сметная стоимость				*17003*				
			Диафрагма жесткости ДЖМ								
			Диафрагма жесткости ДЖМ-1								
111	154	11-060601-0109 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	25,34	30412,85	1829,71	770662	46365	127163	7,40	188
			м3		6871,64	503,83	174127	12767	48,5	0,49	12
			Накладные расходы -		*5018,28*		*127163*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3577,10*				*90644*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1441,17*				*36519*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2834,49*		*71826*				
			Сметная стоимость				*969651*				
112	155	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,4811	147434,51	--	218365	--	9259	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*9259*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*9259*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12294,86*		*18210*				
			Сметная стоимость				*245834*				
113	156	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д8АI/	0,1469	164809,01	1043,54	24210	153	2131	14,94	2
			т		14589,51	277,73	2143	41	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14504,24*		*2131*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*1059*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,63*				*1071*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*14345,06*		*2107*				
			Сметная стоимость				*28448*				
			Диафрагма жесткости ДЖМ-9								
114	182	11-060601-0109 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	5,435	30412,85	1829,71	165294	9944	27274	7,40	40
			м3		6871,64	503,83	37347	2738	48,5	0,49	3

			Накладные расходы -		*5018,28*		*27274*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3577,10*				*19442*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1441,17*				*7833*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2834,49*		*15405*				
			Сметная стоимость				*207974*				
115	183	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,081	147434,51	--	159377	--	6758	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*6758*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*6758*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*13291*				
			Сметная стоимость				*179425*				
116	184	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0513	139255,39	--	7144	--	303	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*303*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*303*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*596*				
			Сметная стоимость				*8043*				
117	185	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д8AI/	0,099	164809,01	1043,54	16316	103	1436	14,94	1
			т		14589,51	277,73	1444	27	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14504,24*		*1436*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*714*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,63*				*722*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,06*		*1420*				
			Сметная стоимость				*19172*				
						Диафрагма жесткости ДЖМ-10					
118	186	11-060601-0109 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	15,37	30412,85	1829,71	467446	28123	77131	7,40	114
			м3		6871,64	503,83	105617	7744	48,5	0,49	7
			Накладные расходы -		*5018,28*		*77131*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3577,10*				*54980*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1441,17*				*22151*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2834,49*		*43566*				
			Сметная стоимость				*588143*				
119	187	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,889	147434,51	--	131069	--	5557	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*6251,22*		*5557*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*5557*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*10930*					
			Сметная стоимость				*147556*					
120	188	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,039	138994,32	--	5421	--	230	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*5893,36*		*230*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5893,36*				*230*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11591,01*		*452*					
			Сметная стоимость				*6103*					
121	189	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,03	139255,39	--	4178	--	177	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*5904,43*		*177*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*177*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*348*					
			Сметная стоимость				*4704*					
122	190	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д8AI/	0,099	164809,01	1043,54	16316	103	1436	14,94	1	
			т		14589,51	277,73	1444	27	48,5	0,20	--	
			Накладные расходы -		*14504,24*		*1436*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*714*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,63*				*722*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,06*		*1420*					
			Сметная стоимость				*19172*					
						Диафрагма жесткости ДЖМ-20						
123	225	11-060601-0109 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	3,47	30412,85	1829,71	105533	6349	17413	7,40	26	
			м3		6871,64	503,83	23845	1748	48,5	0,49	2	
			Накладные расходы -		*5018,28*		*17413*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3577,10*				*12413*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1441,17*				*5001*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2834,49*		*9836*					
			Сметная стоимость				*132782*					
124	226	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,341	147434,51	--	50275	--	2132	--	--	

			т		--	--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*2132*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*2132*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*4193*					
			Сметная стоимость				*56599*					
125	227	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д8АI/	0,027	164809,01	1043,54	4450	28	392	14,94	--	
			т		14589,51	277,73	394	7	48,5	0,20	--	
			Накладные расходы -		*14504,24*		*392*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*195*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,63*				*197*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,06*		*387*					
			Сметная стоимость				*5229*					
						Диафрагма жесткости ДЖМ-21						
126	228	11-060601-0109 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	4,485	30412,85	1829,71	136402	8206	22507	7,40	33	
			м3		6871,64	503,83	30819	2260	48,5	0,49	2	
			Накладные расходы -		*5018,28*		*22507*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3577,10*				*16043*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1441,17*				*6464*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2834,49*		*12713*					
			Сметная стоимость				*171622*					
127	229	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,38	147434,51	--	56025	--	2375	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*6251,22*		*2375*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*2375*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*4672*					
			Сметная стоимость				*63073*					
128	230	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,036	138994,32	--	5004	--	212	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*5893,36*		*212*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5893,36*				*212*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11591,01*		*417*					
			Сметная стоимость				*5633*					
129	231	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д8АI/	0,047	164809,01	1043,54	7746	49	682	14,94	1	
			т		14589,51	277,73	686	13	48,5	0,20	--	

			Накладные расходы -		*14504,24*		*682*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*339*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,63*				*343*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*14345,06*		*674*				
			Сметная стоимость				*9102*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20238309	916587			4476
				Тенге			4246909	251135			240
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20238309				
		Материалы -		Тенге			10743923				
		Всего заработная плата -		Тенге				4498043			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4330891				
			Накладные расходы -	Тенге			3183617				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2230922		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					952695		
			Сметная прибыль -	Тенге			1873754				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25295680				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4716
			Сметная заработная плата -	Тенге				4498043			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			25295680				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4716
			Сметная заработная плата -	Тенге				4498043			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			20238309	916587			4476
				Тенге			4246909	251135			240
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20238309				
		Материалы -		Тенге			10743923				
		Всего заработная плата -		Тенге				4498043			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4330891				
			Накладные расходы -	Тенге			3183617				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2230922		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					952695		
			Сметная прибыль -	Тенге			1873754				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25295680				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4716
			Сметная заработная плата -	Тенге				4498043			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			25295680				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4716
			Сметная заработная плата -	Тенге				4498043			
			ИТОГО без оборудования:	Тенге			25 295 680				
			Оборудование:	Тенге			0				
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			252 957				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				
			итого	Тенге			25 548 637				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			456 043				
			итого:	Тенге			26 004 680,0				
			Итого в текущих ценах 2019г.	Тенге		1,19047619	30 957 952				
			НДС 12%-2019год	Тенге			3 714 954				
			Всего по акту	Тенге			34 672 907				

			Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			866 831				
			Итого к оплате	Тенге			*33 806 076*				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01».

Эксперт: Джабайкалов К.Е.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "Verus Engineering"

Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

от. 26.10.2020г.