Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная больница имени Г.Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Палодарской области
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область,
Наименование стройки: Капитальный ремонт помещений травмотологического отделения КГП на ПВХ "Павлодарская областная больница имени Г.Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области

СПРАВКА №3 от 27.10.2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования		организационно правовая форма	
		437	2021-05-19				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	38 314 348,14	34 209 239,40							4 105 108,74	
за месяц		12 257 004,75							1 470 840,58	13 727 845,33
резерв 5%	1 915 717,41									686 392,27
Итого к оплате										13 041 453,06

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная больница имени Г.Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Палодарской области, БИН 990240004445

Директор _____Мусабеков А.Т.

Технический надзор:
ТОО "Аймереке", БИН 930540000893
Эксперт_____Байкенже А.А.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

Директор_____Мукаев Б.К.

Авторский надзор:
ТОО "СК Н БИН 091040005514
Директор_____Есимханов Т.Ш.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная больница имени Г.Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Палодарской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Капитальный ремонт помещений травмотологического отделения КГП на ПВХ "Павлодарская областная больница имени Г.Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт помещений травмотологического отделения КГП на ПВХ "Павлодарская областная больница имени Г.Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области

Договор № 437 от 2021-05-19

Акт №3от 27.10.2021 г.
приемки выполненных работ за октябрь
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлена в ценах с 06.04.20г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентар	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Внутренняя отделка									
		2.1 Потолок									
13	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	307,6	773,56	4,74	237946	1457	60293	141520	409823
					572,81	2,29	176196	704	–	30357	
14		**2.2 Стены**									
	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1858,2	538,07	1,29	999839	2399	311950	549323	1673095
					368,9	0,63	685490	1164	–	123933	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	85,4	412,27	2,9	35208	248	11899	18545	58053
					270,04	1,41	23061	120	–	4300	
19	1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	147	2743,82	14,36	403342	2111	71988	237824	692459
					2239,75	7,27	329243	1068	–	51293	
		Итого по разделу 2					**2 833 430**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 213 990				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 215				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 056				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					456 130				
		- накладные расходы, тенге					947 212				
		в т.ч. зарплата, тенге					85 249				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					209 883				
		Раздел 3 Полы									
20	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство 30 мм НР = 94 %	м2 стяжки	231,08	758,33	28,57	175235	6603	91139	75834	271155
					335,35	13,77	77493	3181	–	20086	
21	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	462,16	107,33	4,85	49605	2241	45448	2790	56587
					4,15	2,28	1916	1052	–	4192	
		Итого по разделу 3					**327 742**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					79 409				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 844				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 233				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					136 587				
		- накладные расходы, тенге					78 624				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата, тенге					7 076				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					24 278				
	Раздел 4 Двери										
23	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	4,2	1603,81	173,81	6736	730	1984	3926	11515
					957,62	80,95	4022	340	–	853	
24	2109-0202-0305	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	4,2	24691		103702		103702	–	111998
					–		–		–	8296	
25	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	4538		9076		9076	–	9802
					–		–		–	726	
26	1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	3,8	5506,84	24,74	20926	94	3721	12354	35942
					4502,89	12,63	17111	48	–	2662	
27	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,8	2072,37	20,53	7875	78	527	5836	14808
					1913,16	6,58	7270	25	–	1097	
28	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,8	412,11	2,89	1566	11	529	825	2582
					270	1,32	1026	5	–	191	
29	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %	м2	4,2	16439,76	2,86	69047	12	64789	3821	78697
					1010,95	–	4246	–	–	5829	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 4					**265 344**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					33 675				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					925				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					418				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					184 328				
		- накладные расходы, тенге					26 762				
		в т.ч. зарплата, тенге					2 409				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					19 654				
		Итого по смете					**3 426 516**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 327 074				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 984				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 707				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					777 045				
		- накладные расходы, тенге					1 052 598				
		в т.ч. зарплата, тенге					94 734				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					253 815				
		Итого по акту, тенге					**3 426 516**				
		Временные здания и сооружения (1,5*0,8 %)					41 118				
		Итого					3 467 634				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					69 353				
		Итого					3 536 987				
		В текущих ценах с 6.04.20 г.					**3 536 987**				
		С учетом понижающего коэффициента 0,9					**3 183 288,30**				
		НДС (12 %)					**381 994,60**				
		Итого по акту с учетом НДС					**3 565 282,90**				

Принял (Заказчик):

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная больница имени Е.Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 990240004445

Директор_____Мусабеков А.Т.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

Директор_____Мукаев Б.К.

Технический надзор:
ТОО "Аймереке", БИН 930540000893
Эксперт_____Байкенже А.А.

Авторский надзор:
ТОО "СК НУРТАС-ГХ "О БИН 091040005514
Директор_____Есимханов Т.Ш.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная больница имени Г.Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Палодарской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Капитальный ремонт помещений травмотологического отделения КГП на ПВХ "Павлодарская областная больница имени Г.Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт помещений травмотологического отделения КГП на ПВХ "Павлодарская областная больница имени Г.Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области

Договор № 437 от 2021-05-19

Акт №4 от 27.10.2021 г.
приемки выполненных работ заоктябрь
(локальная смета 2-1-2)

Электроосвещение

Составлена в ценах с 06.04.20г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентар	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Демонтажные работы											
1	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	115	173,28	1,71	19927	197	–	14278	–
					171,57	0,87	19730	100	–	–	

Итого по разделу 1	**36 941**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 730
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	197
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	100
- накладные расходы, тенге	14 278
в т.ч. зарплата, тенге	1 285
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 736
Итого по акту, тенге	**36 941**
Временные здания и сооружения (1,5*0,8 %)	443
Итого	37 384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					748				
		Итого					38 132				
		В текущих ценах с 6.04.20 г.					**38 132**				
		С учетом понижающего коэффициента 0,9					**34 318,80**				
		НДС (12 %)					**4 118,26**				
		Итого по акту с учетом НДС					**38 437,06**				

Принял (Заказчик):

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная больница имени Г.Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата

Директор_____Мусабеков А.Т.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

Директор_____Мукаев Б.К.

Технический надзор:

ТОО "Аймереке", БИН 930540000893

Эксперт_____Байкенже А.А.

Авторский надзор:

ТОО "СК НУРТАС-ГХ "О БИН 091040005514

Директор_____Есимханов Т.Ш.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная больница имени Г.Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Палодарской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Капитальный ремонт помещений травмотологического отделения КГП на ПВХ "Павлодарская областная больница имени Г.Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт помещений травмотологического отделения КГП на ПВХ "Павлодарская областная больница имени Г.Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области

Договор № 437 от 2021-05-19

Акт №5 от 27.10.2021 г.
приемки выполненных работ за октябрь
(локальная смета 2-1-1нул)

Общестроительные работы

Составлена в ценах с 06.04.20г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентар	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Исключить									
		1.2 Внутренняя отделка									
17	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=-2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	-807,4	412,27	2,91	-332865	-2347	-112489	-175330	-548851
					270,04	1,4	-218029	-1134	–	-40656	

Итого по разделу 1	**-548 851**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-218 029
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-2 347
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-1 134
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-112 489
- накладные расходы, тенге	-175 330
в т.ч. зарплата, тенге	-15 780
- сметная прибыль (8 %), тенге	-40 656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Добавить										
16	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1116	538,07	1,29	600484	1441	187351	329913	1004829
					368,9	0,63	411692	699	–	74432	
	2.3 Дополнительные работы										
30	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	52	1064,4	48	55349	2496	–	38964	101858
					1016,4	24,29	52853	1263	–	7545	
31	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	93,87	1056,41	165,87	99165	15570	–	76836	190081
					890,54	83,9	83595	7876	–	14080	
32	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	1155,4	1683,31	130,09	1944899	150307	602955	1183288	3378442
					1031,36	58,14	1191637	67180	–	250255	
33	2206-0301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010 К=1,020;	м2	1178,508	2996		3530810		3530810	–	3813275
					–		–		–	282465	
36	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	2,1	2846,67	47,62	5978	100	1121	3311	10032
					2265,24	19,52	4757	41	–	743	
37	2109-0402-0503	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	21761		45698		45698	–	49354
					–		–		–	3656	
38	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	4538		4538		4538	–	4901
					–		–		–	363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство /зашивка проема уменьшение в размере НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,4	3411,36	30,68	15010	135	9318	5047	21662
					1262,95	11,59	5557	51	–	1605	
84	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	1,7	1977,06	14,12	3361	24	1740	1445	5190
					939,41	5,29	1597	9	–	384	
85	1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	6,1	604,59	3,11	3688	19	1348	1862	5994
					380,49	0,98	2321	6	–	444	
86	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,1	538,03	1,31	3282	8	1024	1803	5492
					368,85	0,66	2250	4	–	407	
87	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	32	561,66	5,56	17973	178	–	12877	33318
					556,09	2,81	17795	90	–	2468	
88	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	16	698,19	6,19	11171	99	–	8008	20713
					692	3,13	11072	50	–	1534	
97	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	112,462	1094,81	15,41	123124	1733	49123	71403	210089
					642,6	5,26	72268	592	–	15562	
98	2305-1001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	554	2293		1270322		1270322	–	1371948

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	101626	
99	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	24	1106,79	39	26563	936	8108	17500	47588
					729,96	14,08	17519	338	–	3525	
100	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,642	869,42	1,14	2297	3	335	1568	4174
					741,48	0,38	1959	1	–	309	

Итого по разделу 2	**10 278 940**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 876 872
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	173 049
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	78 200
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 713 791
- накладные расходы, тенге	1 753 825
в т.ч. зарплата, тенге	157 844
- сметная прибыль (8 %), тенге	761 403

Итого по смете	**9 730 089**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 658 843
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	170 702
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	77 066
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 601 302
- накладные расходы, тенге	1 578 495
в т.ч. зарплата, тенге	142 064
- сметная прибыль (8 %), тенге	720 747
Итого по акту, тенге	**9 730 089**
Временные здания и сооружения (1,5*0,8 %)	116 761
Итого	9 846 850
Непредвиденные работы и затраты (2%)	196 937
Итого	10 043 787
В текущих ценах с 6.04.20 г.	**10 043 787**
С учетом понижающего коэффициента 0,9	**9 039 397,65**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС (12 %)					1 084 727,72				
		Итого по акту с учетом НДС					10 124 125,37				

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная больница имени Г. Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Палодарской области, БИН 990240004445

Директор_____**Мусабеков А.Т.**

Технический надзор:
ТОО "Аймереке", БИН 930540000893
Эксперт_____**Байкенже А.А.**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

Директор_____**Мукаев Б.К.**

Авторский надзор:
ТОО "СК НУРТАС-ГХ "О БИН 091040005514
Директор_____**Есимханов Т.Ш.**