Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное Учреждение "Управление строительства города Нур-Султан",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, район "Сарыарка", С.Сейфуллина, дом № 30** — **200340006704**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Район Алматы, ул.23-15, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03** — **060540010623**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 19/39 от 22.11.2019г.

Номер документа	Дата составления
176	24.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			работа	1	100 358 552,00	100 358 552,00	10 752 702,00
				Итого	1	x	100 358 552,00	10 752 702,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Газезов Ж.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.12.2020

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма3-КС

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Мейір-М"**
Наименование стройки - **"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код заказчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			19/39	22.11.2019г						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	610 353 192								65 394 984,86	
в том числе в отчетном месяце:		89 605 850,00							10 752 702,00	100 358 552

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Техналзор 01»
Эксперт: Джабайканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJB00025100 от17.04.2017г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан" ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №9 (2-1-2)

за ноябрь 2020 года

Архитектурные решения

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки								
1	10	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	194,85	1609,71	156,25	313652	30446	153110	1,43	279
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		1311,32	43,69	255512	8513	50,8	0,04	8
			Накладные расходы -		*785,78*		*153110*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*688,35*				*134124*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,44*				*18986*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,64*		*37341*				
			Сметная стоимость				*504103*				
2	11	21-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	5,2745895	27262,28	--	143797	--	6097	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1155,92*		*6097*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1155,92*				*6097*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2273,46*		*11992*				
			Сметная стоимость				*161886*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			457449	30446			279
				Тенге			255512	8513			8
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			457449				
		Материалы -		Тенге			27694				
		Всего заработная плата -		Тенге				264024			
		Местные материалы -		Тенге			143797				
			Накладные расходы -	Тенге			159207				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					134124		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					25083		
			Сметная прибыль -	Тенге			49333				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			665989				

			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						287
			Сметная заработная плата -	Тенге				264024		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			665989			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						287
			Сметная заработная плата -	Тенге				264024		
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			457449	30446		279
				Тенге			255512	8513		8
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			457449			
		Материалы -		Тенге			27694			
		Всего заработная плата -		Тенге				264024		
		Местные материалы -		Тенге			143797			
			Накладные расходы -	Тенге			159207			
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					134124	
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					25083	
			Сметная прибыль -	Тенге			49333			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			665989			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						287
			Сметная заработная плата -	Тенге				264024		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			665989			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						287
			Сметная заработная плата -	Тенге				264024		
			ИТОГО без оборудования	Тенге			665 989			
			Оборудование:	Тенге			0			
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			6 660			
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0			
			итого	Тенге			672 649			
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			12 007			
			итого:	Тенге			684 655,7			
			Итого в текущих ценах 2019г	Тенге		1,19047619	815 066			
			НДС 12%-2019год	Тенге			97 808			
			Всего по акту	Тенге			912 874			
			Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			22 822			
			Итого к оплате	Тенге			*890 052*			

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейр-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор-01»
Эксперт: Джабайканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт: Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

от 27.11.2020г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан" ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №9 (2-2-1)
за ноябрь 2020 года

конструкции железобетонные

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Пилоны								
			Пилон Пл1==========								
1	103	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство.	6,28	30095,15	3762,35	188998	23628	33642	7,51	47
			м3		7065,56	1006,52	44372	6321	48,5	0,97	6
			Накладные расходы -		*5356,98*		*33642*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3914,96*				*24586*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1442,03*				*9056*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2836,17*		*17811*				
			Сметная стоимость				*240451*				
2	105	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,348	15908,45	1043,54	5536	363	2850	14,94	5
			т		14589,51	277,73	5077	97	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*2850*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*2509*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*341*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*671*				
			Сметная стоимость				*9057*				

3	106	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,348	142337,94	--	49534	--	2100	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*2100*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*2100*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*4131*				
			Сметная стоимость				*55765*				
4	107	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,222	142116,72	--	31550	--	1338	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1338*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*1338*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*2631*				
			Сметная стоимость				*35519*				
5	108	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,621	139255,39	--	86478	--	3667	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*3667*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*3667*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*7212*				
			Сметная стоимость				*97356*				
			Пилон Пл2==========								
6	110	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство.	6,28	29823,40	3762,35	187291	23628	32707	7,22	45
			м3		6793,80	1006,52	42665	6321	48,5	0,97	6
			Накладные расходы -		*5208,07*		*32707*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3783,16*				*23758*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1424,92*				*8948*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2802,52*		*17600*				
			Сметная стоимость				*237598*				
7	112	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,904	15908,45	1043,54	14381	943	7405	14,94	14
			т		14589,51	277,73	13189	251	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*7405*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*6518*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*886*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*1743*				
			Сметная стоимость				*23528*				
8	113	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,904	142337,94	--	128673	--	5456	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*5456*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*5456*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*10730*				
			Сметная стоимость				*144859*				
9	114	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,032	148900,56	--	4765	--	202	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,38*		*202*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6313,38*				*202*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,12*		*397*				
			Сметная стоимость				*5364*				
10	115	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1,39	142116,72	--	197542	--	8376	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*8376*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*8376*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*16473*				
			Сметная стоимость				*222391*				
11	117	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	1,068	139561,76	--	149052	--	6320	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5917,42*		*6320*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5917,42*				*6320*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11638,33*		*12430*				
			Сметная стоимость				*167802*				
			Пилон Пл3==========								
12	119	11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство.	3,78	8583,98	2960,96	32447	11192	11951	5,05	19

			м3		4751,90	781,79	17962	2955	48,5	0,75	3
			Накладные расходы -		*3161,59*		*11951*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2683,84*				*10145*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*477,76*				*1806*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*939,65*		*3552*				
			Сметная стоимость				*47950*				
13	121	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,248	15908,45	1043,54	3945	259	2031	14,94	4
			т		14589,51	277,73	3618	69	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*2031*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*1788*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*243*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*478*				
			Сметная стоимость				*6454*				
14	122	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,248	142337,94	--	35300	--	1497	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*1497*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*1497*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*2944*				
			Сметная стоимость				*39740*				
15	123	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,248	142116,72	--	35245	--	1494	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1494*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*1494*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*2939*				
			Сметная стоимость				*39679*				
			Пилон Пл4==========								
16	126	11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство.	4,19	8583,98	2960,96	35967	12406	13247	5,05	21
			м3		4751,90	781,79	19910	3276	48,5	0,75	3
			Накладные расходы -		*3161,59*		*13247*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2683,84*				*11245*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*477,76*				*2002*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*939,65*		*3937*				
			Сметная стоимость				*53151*				

17	128	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,252	15908,45	1043,54	4009	263	2064	14,94	4
			т		14589,51	277,73	3677	70	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*2064*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*1817*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*247*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*486*				
			Сметная стоимость				*6559*				
18	129	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,252	142337,94	--	35869	--	1521	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*1521*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*1521*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*2991*				
			Сметная стоимость				*40381*				
19	130	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,008	138994,32	--	1112	--	47	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5893,36*		*47*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5893,36*				*47*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11591,01*		*93*				
			Сметная стоимость				*1252*				
20	131	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,306	142116,72	--	43488	--	1844	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1844*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*1844*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*3627*				
			Сметная стоимость				*48958*				
			Пилон Пл5==========								
21	134	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство.	11	29823,40	3762,35	328057	41386	57289	7,22	79
			м3		6793,80	1006,52	74732	11072	48,5	0,97	11
			Накладные расходы -		*5208,07*		*57289*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3783,16*				*41615*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1424,92*				*15674*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2802,52*		*30828*				
			Сметная стоимость				*416174*				
22	136	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,112	15908,45	1043,54	1782	117	917	14,94	2
			т		14589,51	277,73	1634	31	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*917*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*808*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*110*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*216*				
			Сметная стоимость				*2915*				
23	137	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,112	142337,94	--	15942	--	676	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*676*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*676*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*1329*				
			Сметная стоимость				*17947*				
24	138	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,004	148900,56	--	596	--	25	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,38*		*25*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6313,38*				*25*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,12*		*50*				
			Сметная стоимость				*671*				
25	139	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	2,768	142116,72	--	393379	--	16679	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*16679*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*16679*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*32805*				
			Сметная стоимость				*442863*				
			Пилон Пл6==========								
26	142	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство.	3,13	29823,40	3762,35	93347	11776	16301	7,22	23

			м3		6793,80	1006,52	21265	3150	48,5	0,97	3
			Накладные расходы -		*5208,07*		*16301*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3783,16*				*11841*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1424,92*				*4460*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2802,52*		*8772*				
			Сметная стоимость				*118420*				
27	144	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,094	15908,45	1043,54	1495	98	770	14,94	1
			т		14589,51	277,73	1371	26	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*770*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*678*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*92*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*181*				
			Сметная стоимость				*2446*				
28	145	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,094	142337,94	--	13380	--	567	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*567*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*567*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*1116*				
			Сметная стоимость				*15063*				
29	146	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,072	142116,72	--	10232	--	434	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*434*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*434*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*853*				
			Сметная стоимость				*11519*				
			Пилон Пл7==========								
30	149	11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство.	2,85	8583,98	2960,96	24464	8439	9011	5,05	14
			м3		4751,90	781,79	13543	2228	48,5	0,75	2
			Накладные расходы -		*3161,59*		*9011*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2683,84*				*7649*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*477,76*				*1362*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*939,65*		*2678*				
			Сметная стоимость				*36153*				

31	151	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,25	15908,45	1043,54	3977	261	2048	14,94	4
			т		14589,51	277,73	3647	69	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*2048*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*1803*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*245*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*482*				
			Сметная стоимость				*6507*				
32	152	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,25	142337,94	--	35584	--	1509	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*1509*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*1509*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*2967*				
			Сметная стоимость				*40060*				
33	153	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1,28	142116,72	--	181909	--	7713	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*7713*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*7713*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*15170*				
			Сметная стоимость				*204792*				
34	155	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,334	139561,76	--	46614	--	1976	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5917,42*		*1976*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5917,42*				*1976*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11638,33*		*3887*				
			Сметная стоимость				*52478*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2421941	134759			282
				Тенге			266662	35936			34
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2421941				
			Материалы -	Тенге			524276				
			Всего заработная плата -	Тенге				302599			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1496243				

			Накладные расходы -	Тенге			255673				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					146760		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					108913		
			Сметная прибыль -	Тенге			214209				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2891824				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							316
			Сметная заработная плата -	Тенге				302599			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2891824				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							316
			Сметная заработная плата -	Тенге				302599			
			РАЗДЕЛ 2.Диафрагма жесткости Джм-1								
			Вид 1=====								
35	157	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство.	8,79	32979,59	3347,48	289891	29424	56979	9,80	86
			м3		9221,51	834,46	81057	7335	48,5	0,80	7
			Накладные расходы -		*6482,27*		*56979*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4877,14*				*42870*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1605,13*				*14109*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3156,95*		*27750*				
			Сметная стоимость				*374620*				
36	159	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,214	139255,39	--	29801	--	1264	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*1264*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*1264*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*2485*				
			Сметная стоимость				*33550*				
37	160	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,429	142116,72	--	60968	--	2585	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*2585*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*2585*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*5084*				
			Сметная стоимость				*68637*				
38	161	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,12	15908,45	1043,54	1909	125	983	14,94	2
			т		14589,51	277,73	1751	33	48,5	0,20	--

			Накладные расходы -		*8190,86*		*983*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*865*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*118*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*231*				
			Сметная стоимость				*3123*				
39	162	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,266	147434,51	--	39218	--	1663	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*1663*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*1663*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*3270*				
			Сметная стоимость				*44151*				
40	163	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,12	142337,94	--	17081	--	724	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*724*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*724*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*1424*				
			Сметная стоимость				*19230*				
			Вид 2=====								
41	165	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство.	8,7	32979,59	3347,48	286922	29123	56396	9,80	85
			м3		9221,51	834,46	80227	7260	48,5	0,80	7
			Накладные расходы -		*6482,27*		*56396*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4877,14*				*42431*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1605,13*				*13965*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3156,95*		*27465*				
			Сметная стоимость				*370783*				
42	167	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,305	139255,39	--	42473	--	1801	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*1801*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*1801*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*3542*				
			Сметная стоимость				*47816*				

43	168	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,391	142116,72	--	55568	--	2356	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*2356*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*2356*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*4634*				
			Сметная стоимость				*62558*				
44	169	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,144	15908,45	1043,54	2291	150	1179	14,94	2
			т		14589,51	277,73	2101	40	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*1179*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*1038*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*141*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*278*				
			Сметная стоимость				*3748*				
45	170	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,144	142337,94	--	20497	--	869	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*869*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*869*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*1709*				
			Сметная стоимость				*23075*				
46	171	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,266	147434,51	--	39218	--	1663	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*1663*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*1663*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*3270*				
			Сметная стоимость				*44151*				
			Вид 3=====								
47	173	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство.	2,68	39205,79	4447,18	105072	11918	23781	14,00	38
			м3		13173,58	1090,32	35305	2922	48,5	1,05	3
			Накладные расходы -		*8873,64*		*23781*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6917,99*				*18540*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1955,65*				*5241*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3846,35*		*10308*				
			Сметная стоимость				*139162*				
48	175	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,122	139255,39	--	16989	--	720	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*720*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*720*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*1417*				
			Сметная стоимость				*19126*				
49	176	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,175	142116,72	--	24870	--	1055	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1055*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*1055*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*2074*				
			Сметная стоимость				*27999*				
50	177	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,09	15908,45	1043,54	1432	94	737	14,94	1
			т		14589,51	277,73	1313	25	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*737*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*649*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*88*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*174*				
			Сметная стоимость				*2343*				
51	178	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,157	147434,51	--	23147	--	981	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*981*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*981*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*1930*				
			Сметная стоимость				*26059*				
52	179	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0658	142337,94	--	9366	--	397	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

			Накладные расходы -		*6035,13*		*397*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*397*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*781*				
			Сметная стоимость				*10544*				
			Вид 4=====								
53	181	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство.	8,91	32979,59	3347,48	293848	29826	57757	9,80	87
			м3		9221,51	834,46	82164	7435	48,5	0,80	7
			Накладные расходы -		*6482,27*		*57757*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4877,14*				*43455*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1605,13*				*14302*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3156,95*		*28128*				
			Сметная стоимость				*379733*				
54	183	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,244	139255,39	--	33978	--	1441	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*1441*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*1441*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*2834*				
			Сметная стоимость				*38252*				
55	184	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,244	142116,72	--	34676	--	1470	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1470*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*1470*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*2892*				
			Сметная стоимость				*39038*				
56	185	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,174	15908,45	1043,54	2768	182	1425	14,94	3
			т		14589,51	277,73	2539	48	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*1425*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*1255*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*171*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*335*				
			Сметная стоимость				*4529*				

57	186	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,285	147434,51	--	42019	--	1782	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*1782*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*1782*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*3504*				
			Сметная стоимость				*47305*				
58	187	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,174	142337,94	--	24767	--	1050	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*1050*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*1050*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*2065*				
			Сметная стоимость				*27882*				
			Вид 5=====								
59	190	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство.	3,2	39205,79	4447,18	125459	14231	28396	14,00	45
			м3		13173,58	1090,32	42155	3489	48,5	1,05	3
			Накладные расходы -		*8873,64*		*28396*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6917,99*				*22138*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1955,65*				*6258*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3846,35*		*12308*				
			Сметная стоимость				*166163*				
60	192	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,122	139255,39	--	16989	--	720	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*720*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*720*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*1417*				
			Сметная стоимость				*19126*				
61	193	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,349	142116,72	--	49599	--	2103	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*2103*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*2103*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*4136*				
			Сметная стоимость				*55838*				
62	194	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,138	15908,45	1043,54	2195	144	1130	14,94	2
			т		14589,51	277,73	2013	38	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*1130*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*995*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*135*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*266*				
			Сметная стоимость				*3591*				
63	195	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,176	147434,51	--	25948	--	1100	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*1100*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*1100*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*2164*				
			Сметная стоимость				*29212*				
64	196	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,138	142337,94	--	19643	--	833	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*833*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*833*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*1638*				
			Сметная стоимость				*22114*				
			Вид 6=====								
65	199	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство.	1,6	39205,79	4447,18	62729	7115	14198	14,00	22
			м3		13173,58	1090,32	21078	1745	48,5	1,05	2
			Накладные расходы -		*8873,64*		*14198*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6917,99*				*11069*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1955,65*				*3129*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3846,35*		*6154*				
			Сметная стоимость				*83081*				
66	201	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,176	142116,72	--	25013	--	1061	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

			Накладные расходы -		*6025,75*		*1061*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*1061*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*2086*				
			Сметная стоимость				*28159*				
67	202	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,078	15908,45	1043,54	1241	81	639	14,94	1
			т		14589,51	277,73	1138	22	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*639*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*562*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*76*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*150*				
			Сметная стоимость				*2030*				
68	203	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,102	147434,51	--	15038	--	638	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*638*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*638*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*1254*				
			Сметная стоимость				*16930*				
69	204	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,078	142337,94	--	11102	--	471	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*471*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*471*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*926*				
			Сметная стоимость				*12499*				
			Вид 7=====								
70	209	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,06	138994,32	--	8340	--	354	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5893,36*		*354*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5893,36*				*354*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11591,01*		*695*				
			Сметная стоимость				*9389*				

71	211	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,03	15908,45	1043,54	477	31	246	14,94	--
			т		14589,51	277,73	438	8	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*246*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*216*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*29*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*58*				
			Сметная стоимость				*781*				
72	212	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,04	147434,51	--	5897	--	250	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*250*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*250*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*492*				
			Сметная стоимость				*6639*				
73	214	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03	142337,94	--	4270	--	181	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*181*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*181*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*356*				
			Сметная стоимость				*4807*				
			Вид 8=====								
74	217	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство.	1,9	39205,79	4447,18	74491	8450	16860	14,00	27
			м3		13173,58	1090,32	25030	2072	48,5	1,05	2
			Накладные расходы -		*8873,64*		*16860*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6917,99*				*13144*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1955,65*				*3716*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3846,35*		*7308*				
			Сметная стоимость				*98659*				
75	219	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,3592	142116,72	--	51048	--	2164	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*2164*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*2164*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*4257*				
			Сметная стоимость				*57469*				
76	220	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,07	15908,45	1043,54	1114	73	573	14,94	1
			т		14589,51	277,73	1021	19	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*573*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*505*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*69*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*135*				
			Сметная стоимость				*1822*				
77	221	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,107	147434,51	--	15775	--	669	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*669*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*669*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*1316*				
			Сметная стоимость				*17759*				
78	222	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,07	142337,94	--	9964	--	422	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*422*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*422*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*831*				
			Сметная стоимость				*11217*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2025100	130969			403
				Тенге			379329	32491			31
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2025100				
		Материалы -		Тенге			741540				
		Всего заработная плата -		Тенге				411821			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			773262				
			Накладные расходы -	Тенге			294066				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					199733		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					94333		
			Сметная прибыль -	Тенге			185533				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2504699				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							434
			Сметная заработная плата -	Тенге				411821			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2504699				

			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							434
			Сметная заработная плата -	Тенге				411821			
			РАЗДЕЛ 3.Плиты перекрытия								
			Плита монолитная Пм-3==========								
79	235	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м.	205,48	32676,47	1147,43	6714361	235773	1096074	8,06	1656
			м3		7484,52	326,02	1537918	66992	48,5	0,31	64
			Накладные расходы -		*5334,21*		*1096074*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3788,11*				*778381*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1546,10*				*317692*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3040,85*		*624835*				
			Сметная стоимость				*8435269*				
80	237	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,676	15908,45	1043,54	26663	1749	13728	14,94	25
			т		14589,51	277,73	24452	465	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*13728*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*12085*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*1643*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*3231*				
			Сметная стоимость				*43622*				
81	238	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	1,676	148900,86	--	249558	--	10581	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,40*		*10581*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6313,40*				*10581*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,14*		*20811*				
			Сметная стоимость				*280950*				
82	239	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	20,816	147434,51	--	3068997	--	130125	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*130125*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*130125*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*255930*				
			Сметная стоимость				*3455052*				

83	240	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,82	142116,72	--	116536	--	4941	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*4941*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*4941*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*9718*				
			Сметная стоимость				*131195*				
84	242	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,566	139561,76	--	78992	--	3349	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5917,42*		*3349*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5917,42*				*3349*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11638,33*		*6587*				
			Сметная стоимость				*88929*				
85	243	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	4,328	15908,45	1043,54	68852	4516	35450	14,94	65
			т		14589,51	277,73	63143	1202	48,5	0,20	1
			Накладные расходы -		*8190,86*		*35450*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*31208*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*4243*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*8344*				
			Сметная стоимость				*112646*				
86	244	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	3,612	139255,39	--	502990	--	21327	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*21327*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*21327*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*41945*				
			Сметная стоимость				*566262*				
87	245	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,716	148900,86	--	106613	--	4520	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,40*		*4520*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6313,40*				*4520*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,14*		*8891*				
			Сметная стоимость				*120024*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10933561	242039			1746
				Тенге			1625514	68659			65
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10933561				
		Материалы -		Тенге			4942323				
		Всего заработная плата -		Тенге				1694173			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4123686				
			Накладные расходы -	Тенге			1320096				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					821674		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					498422		
			Сметная прибыль -	Тенге			980293				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13233949				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1811
			Сметная заработная плата -	Тенге				1694173			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13233949				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1811
			Сметная заработная плата -	Тенге				1694173			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			15380602	507766			2431
				Тенге			2271506	137087			131
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15380602				
		Материалы -		Тенге			6208139				
		Всего заработная плата -		Тенге				2408592			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6393191				
			Накладные расходы -	Тенге			1869835				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1168167		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					701668		
			Сметная прибыль -	Тенге			1380035				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18630472				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2561
			Сметная заработная плата -	Тенге				2408592			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			18630472				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2561
			Сметная заработная плата -	Тенге				2408592			
			ИТОГО без оборудования:	Тенге			18 630 472				
			Оборудование:	Тенге			0				
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			186 305				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				
			итого	Тенге			18 816 777				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			335 879				
			итого:	Тенге			19 152 656,2				

			Итого в текущих ценах 2019г.	Тенге		1,19047619	22 800 781				
			НДС 12%-2019год	Тенге			2 736 094				
			Всего по акту	Тенге			25 536 875				
			Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0.025000235	Тенге			638 428				
			Итого к оплате	Тенге			24 898 447				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джабайканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан" ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №9 (2-2-2)

за ноябрь 2020 года

Архитектурные решения

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки								
1	10	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	95,59	1609,71	156,25	153872	14936	75113	1,43	137
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		1311,32	43,69	125349	4176	50,8	0,04	4
			Накладные расходы -		*785,78*		*75113*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*688,35*				*65799*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,44*				*9314*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,64*		*18319*				
			Сметная стоимость				*247304*				
2	11	21-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	2,5876213	27262,28	--	70544	--	2991	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1155,92*		*2991*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1155,92*				*2991*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2273,46*		*5883*				
			Сметная стоимость				*79418*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			224417	14936			137
				Тенге			125349	4176			4
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224417				
		Материалы -		Тенге			13586				
		Всего заработная плата -		Тенге				129526			
		Местные материалы -		Тенге			70544				
			Накладные расходы -	Тенге			78104				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					65799		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12305		
			Сметная прибыль -	Тенге			24202				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			326722				

			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
			Сметная заработная плата -	Тенге				129526			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			326722				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
			Сметная заработная плата -	Тенге				129526			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			224417	14936			137
				Тенге			125349	4176			4
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224417				
		Материалы -		Тенге			13586				
		Всего заработная плата -		Тенге				129526			
		Местные материалы -		Тенге			70544				
			Накладные расходы -	Тенге			78104				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					65799		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12305		
			Сметная прибыль -	Тенге			24202				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			326722				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
			Сметная заработная плата -	Тенге				129526			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			326722				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
			Сметная заработная плата -	Тенге				129526			
			ИТОГО без оборудования:	Тенге			326 722				
			Оборудование:	Тенге			0				
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			3 267				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				
			итого	Тенге			329 989				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			5 890				
			итого:	Тенге			335 879,5				
			Итого в текущих ценах 2019г.	Тенге		1,19047619	399 857				
			НДС 12%-2019год	Тенге			47 983				
			Всего по акту	Тенге			447 839				
			Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			11 196				
			Итого к оплате	Тенге			436 643				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джабайканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

ой, 27.11.2020г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан" ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Паркинг

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №9 (2-3-1)

за ноябрь 2020 года

конструкции железобетонные

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.=Фундаменты =								
			Стены монолитные Стм1-Стм8								
1	136	11-060401-0105 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	40,724	32592,31	1814,72	1327289	73903	245843	9,27	378
			м3		8722,79	484,52	355227	19732	48,5	0,46	19
			Накладные расходы -		*6036,80*		*245843*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4465,55*				*181855*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1571,25*				*63988*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3090,33*		*125851*				
			Сметная стоимость				*1698982*				
2	137	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	2,71	147434,51	--	399548	--	16941	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*16941*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*16941*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*33319*				
			Сметная стоимость				*449808*				
3	138	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д8АI/	0,234	164809,01	1043,54	38565	244	3394	14,94	3
			т		14589,51	277,73	3414	65	48,5	0,20	--

			Накладные расходы -		*14504,24*		*3394*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*1687*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,63*				*1707*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,06*		*3357*				
			Сметная стоимость				*45316*				
Диафрагма жесткости ДЖМ-8											
4	179	11-060601-0109 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	6,025	30412,85	1829,71	183237	11024	30235	7,40	45
			м3		6871,64	503,83	41402	3036	48,5	0,49	3
			Накладные расходы -		*5018,28*		*30235*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3577,10*				*21552*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1441,17*				*8683*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2834,49*		*17078*				
			Сметная стоимость				*230550*				
5	180	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,37	147434,51	--	54551	--	2313	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*2313*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*2313*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*4549*				
			Сметная стоимость				*61413*				
6	181	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д8АI/	0,03	164809,01	1043,54	4944	31	435	14,94	--
			т		14589,51	277,73	438	8	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14504,24*		*435*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*216*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,63*				*219*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,06*		*430*				
			Сметная стоимость				*5809*				
Диафрагма жесткости ДЖМ-11											
7	191	11-060601-0109 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	4,84	30412,85	1829,71	147198	8856	24288	7,40	36
			м3		6871,64	503,83	33259	2439	48,5	0,49	2
			Накладные расходы -		*5018,28*		*24288*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3577,10*				*17313*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1441,17*				*6975*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2834,49*		*13719*				
			Сметная стоимость				*185205*				

8	192	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,396	147434,51	--	58384	--	2475	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*2475*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*2475*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*4869*				
			Сметная стоимость				*65728*				
9	193	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,04	138994,32	--	5560	--	236	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5893,36*		*236*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5893,36*				*236*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11591,01*		*464*				
			Сметная стоимость				*6259*				
10	194	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д8АI/	0,046	164809,01	1043,54	7581	48	667	14,94	1
			т		14589,51	277,73	671	13	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14504,24*		*667*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*332*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,63*				*336*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,06*		*660*				
			Сметная стоимость				*8908*				
Диафрагма жесткости ДЖМ-12											
11	195	11-060601-0109 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	4,02	30412,85	1829,71	122260	7355	20173	7,40	30
			м3		6871,64	503,83	27624	2025	48,5	0,49	2
			Накладные расходы -		*5018,28*		*20173*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3577,10*				*14380*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1441,17*				*5794*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2834,49*		*11395*				
			Сметная стоимость				*153828*				
12	196	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,368	147434,51	--	54256	--	2300	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*2300*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*2300*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*4525*				
			Сметная стоимость				*61081*				
13	197	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д8АI/	0,03	164809,01	1043,54	4944	31	435	14,94	--
			т		14589,51	277,73	438	8	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14504,24*		*435*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*216*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,63*				*219*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,06*		*430*				
			Сметная стоимость				*5809*				
Диафрагма жесткости ДЖМ-13											
14	198	11-060601-0109 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	6,08	30412,85	1829,71	184910	11125	30511	7,40	45
			м3		6871,64	503,83	41780	3063	48,5	0,49	3
			Накладные расходы -		*5018,28*		*30511*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3577,10*				*21749*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1441,17*				*8762*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2834,49*		*17234*				
			Сметная стоимость				*232655*				
15	199	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3709	147434,51	--	54683	--	2319	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*2319*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*2319*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*4560*				
			Сметная стоимость				*61562*				
16	200	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д8АI/	0,0389	164809,01	1043,54	6408	41	564	14,94	1
			т		14589,51	277,73	567	11	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14504,24*		*564*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*280*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,63*				*284*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,06*		*558*				
			Сметная стоимость				*7530*				
Диафрагма жесткости ДЖМ-14											

17	201	11-060601-0109 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	15,41	30412,85	1829,71	468662	28196	77332	7,40	114
			м3		6871,64	503,83	105892	7764	48,5	0,49	7
			Накладные расходы -		*5018,28*		*77332*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3577,10*				*55123*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1441,17*				*22208*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2834,49*		*43679*				
			Сметная стоимость				*589673*				
18	202	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,92	147434,51	--	135640	--	5751	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*5751*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*5751*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*11311*				
			Сметная стоимость				*152702*				
19	203	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,009	138994,32	--	1251	--	53	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5893,36*		*53*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5893,36*				*53*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11591,01*		*104*				
			Сметная стоимость				*1408*				
20	204	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д8АI/	0,094	164809,01	1043,54	15492	98	1363	14,94	1
			т		14589,51	277,73	1371	26	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14504,24*		*1363*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*678*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,63*				*686*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,06*		*1348*				
			Сметная стоимость				*18204*				
Диафрагма жесткости ДЖМ-15											
21	205	11-060601-0109 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	17,25	30412,85	1829,71	524622	31562	86565	7,40	128
			м3		6871,64	503,83	118536	8691	48,5	0,49	8
			Накладные расходы -		*5018,28*		*86565*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3577,10*				*61705*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1441,17*				*24860*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2834,49*		*48895*				
			Сметная стоимость				*660082*				
22	206	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,969	147434,51	--	142864	--	6057	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*6057*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*6057*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*11914*				
			Сметная стоимость				*160835*				
23	207	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,065	138994,32	--	9035	--	383	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5893,36*		*383*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5893,36*				*383*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11591,01*		*753*				
			Сметная стоимость				*10171*				
24	208	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д8АI/	0,127	164809,01	1043,54	20931	133	1842	14,94	2
			т		14589,51	277,73	1853	35	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14504,24*		*1842*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*916*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,63*				*926*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,06*		*1822*				
			Сметная стоимость				*24595*				
Диафрагма жесткости ДЖМ-16											
25	209	11-060601-0109 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	3,42	30412,85	1829,71	104012	6258	17163	7,40	25
			м3		6871,64	503,83	23501	1723	48,5	0,49	2
			Накладные расходы -		*5018,28*		*17163*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3577,10*				*12234*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1441,17*				*4929*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2834,49*		*9694*				
			Сметная стоимость				*130868*				
26	210	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1965	147434,51	--	28968	--	1228	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*1228*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*1228*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*2416*				
			Сметная стоимость				*32612*				
27	211	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д8АI/	0,0192	164809,01	1043,54	3164	20	278	14,94	--
			т		14589,51	277,73	280	5	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14504,24*		*278*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*138*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,63*				*140*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,06*		*275*				
			Сметная стоимость				*3718*				
Диафрагма жесткости ДЖМ-17											
28	212	11-060601-0109 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	21,31	30412,85	1829,71	648098	38991	106940	7,40	158
			м3		6871,64	503,83	146435	10737	48,5	0,49	10
			Накладные расходы -		*5018,28*		*106940*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3577,10*				*76228*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1441,17*				*30711*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2834,49*		*60403*				
			Сметная стоимость				*815440*				
29	213	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,26	147434,51	--	185767	--	7877	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*7877*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*7877*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*15492*				
			Сметная стоимость				*209135*				
30	214	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,04	138994,32	--	5560	--	236	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5893,36*		*236*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5893,36*				*236*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11591,01*		*464*				
			Сметная стоимость				*6259*				

31	215	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,051	139255,39	--	7102	--	301	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*301*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*301*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*592*				
			Сметная стоимость				*7995*				
32	216	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д8АI/	0,144	164809,01	1043,54	23732	150	2089	14,94	2
			т		14589,51	277,73	2101	40	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14504,24*		*2089*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*1038*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,63*				*1050*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,06*		*2066*				
			Сметная стоимость				*27886*				
Диафрагма жесткости ДЖМ-19											
33	222	11-060601-0109 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	7,71	30412,85	1829,71	234483	14107	38691	7,40	57
			м3		6871,64	503,83	52980	3885	48,5	0,49	4
			Накладные расходы -		*5018,28*		*38691*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3577,10*				*27579*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1441,17*				*11111*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2834,49*		*21854*				
			Сметная стоимость				*295028*				
34	223	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,468	147434,51	--	68999	--	2926	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*2926*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*2926*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*5754*				
			Сметная стоимость				*77679*				
35	224	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д8АI/	0,0493	164809,01	1043,54	8122	51	715	14,94	1
			т		14589,51	277,73	719	14	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14504,24*		*715*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*355*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,63*				*359*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,06*		*707*				
			Сметная стоимость				*9544*				
			Плита монолитная Пм-1 на отм.0.000								
36	261	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	234,12	27919,66	943,17	6536551	220814	940788	5,75	1346
			м3		5339,45	267,37	1250072	62597	48,5	0,26	60
			Накладные расходы -		*4018,40*		*940788*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2719,31*				*636644*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1299,09*				*304143*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2555,04*		*598187*				
			Сметная стоимость				*8075526*				
37	262	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	14,89593	147434,51	--	2196174	--	93118	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*93118*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*93118*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*183143*				
			Сметная стоимость				*2472435*				
38	263	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1,08247	142116,72	--	153837	--	6523	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*6523*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*6523*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*12829*				
			Сметная стоимость				*173188*				
39	264	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д10АI/	0,86486	164809,31	1043,54	142537	903	12544	14,94	13
			т		14589,51	277,73	12618	240	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14504,25*		*12544*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*6236*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,64*				*6308*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,08*		*12406*				
			Сметная стоимость				*167488*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14319922	453941			2386
				Тенге			2221177	126157			121

			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14319922				
			Материалы -	Тенге			8082626				
			Всего заработная плата -	Тенге				2347333			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3562179				
			Накладные расходы -	Тенге			1793892				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1138457		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					655435		
			Сметная прибыль -	Тенге			1289105				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17402919				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2506
			Сметная заработная плата -	Тенге				2347333			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17402919				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2506
			Сметная заработная плата -	Тенге				2347333			
			РАЗДЕЛ 2.Разные работы								
			Гидроизоляция ростверка								
40	417	11-110101-0102 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение щебнем толщ.200мм	398	855,84	94,97	340622	37799	85698	0,27	108
			м2 площади уплотнения		245,58	36,44	97741	14504	60,9	0,04	14
			Накладные расходы -		*215,32*		*85698*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*171,75*				*68357*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,57*				*17341*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,69*		*34106*				
			Сметная стоимость				*460425*				
41	418	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	39,8	19398,60	5,37	772064	214	113959	3,66	146
			м3 подстилающего слоя		3214,76	--	127947	--	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*2863,30*		*113959*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1957,79*				*77920*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*905,51*				*36039*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1780,95*		*70882*				
			Сметная стоимость				*956905*				
42	421	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	398	622,72	21,04	247842	8372	90300	0,36	142
			м2 стяжки		304,16	11,65	121055	4635	60,9	0,01	5
			Накладные расходы -		*226,88*		*90300*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*192,33*				*76546*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,56*				*13754*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,97*		*27051*				
			Сметная стоимость				*365193*				

43	422	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 30мм	398	162,89	7,14	64831	2842	5622	0,01	4
			м2 стяжки		7,52	3,85	2992	1533	60,9	--	2
			Накладные расходы -		*14,12*		*5622*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*6,92*				*2756*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,20*				*2866*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,16*		*5636*				
			Сметная стоимость				*76089*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1425359	49228			399
				Тенге			349736	20672			21
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1425359				
		Материалы -		Тенге			1026396				
		Всего заработная плата -		Тенге				370408			
			Накладные расходы -	Тенге			295578				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					225578		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					70000		
			Сметная прибыль -	Тенге			137675				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1858612				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							420
			Сметная заработная плата -	Тенге				370408			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1858612				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							420
			Сметная заработная плата -	Тенге				370408			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			15745281	503169			2785
				Тенге			2570912	146829			141
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15745281				
		Материалы -		Тенге			9109022				
		Всего заработная плата -		Тенге				2717741			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3562179				
			Накладные расходы -	Тенге			2089470				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1364035		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					725435		
			Сметная прибыль -	Тенге			1426780				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19261532				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2926
			Сметная заработная плата -	Тенге				2717741			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19261532				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2926
			Сметная заработная плата -	Тенге				2717741			
			ИТОГО без оборудования:	Тенге			19 261 532				
			Оборудование:	Тенге			0				

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2009,42*		*30463*				
			Сметная стоимость				*411248*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			13257556	105328			2541
				Тенге			2253121	42940			41
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13257556				
			Материалы -	Тенге			8791953				
			Всего заработная плата -	Тенге				2296061			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2107154				
			Накладные расходы -	Тенге			1966380				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1347141		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					619239		
			Сметная прибыль -	Тенге			1217915				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16441851				2582
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				2296061			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16441851				2582
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				2296061			
			ИТОГО без оборудования:	Тенге			16 441 851				
			Оборудование:	Тенге			0				
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			164 419				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				
			итого	Тенге			16 606 270				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			296 422				
			итого	Тенге			16 902 691,4				
			Итого в текущих ценах 2019г.	Тенге		1,19047619	20 122 252				
			НДС 12%-2019год	Тенге			2 414 670				
			Всего по акту	Тенге			22 536 922				
			Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			563 428				
			Итого к оплате	Тенге			*21 973 494*				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейр-М"
Директор Газезов Ж.М
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джабайканов К.Т
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан" ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Паркинг

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №9 (2-3-2)

за ноябрь 2020 года

Архитектурные решения

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Основание пола 1-го этажа (лист КЖ-								
			Гидроизоляция пола								
1	92	11-110101-0102 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение щебнем толщ.200мм	626,48	855,84	94,97	536164	59499	134894	0,27	171
			м2 площади уплотнения		245,58	36,44	153851	22831	60,9	0,04	22
			Накладные расходы -		*215,32*		*134894*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*171,75*				*107599*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,57*				*27296*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,69*		*53685*				
			Сметная стоимость				*724743*				
2	93	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	125,297	19398,60	5,37	2430586	673	358763	3,66	459
			м3 подстилающего слоя		3214,76	--	402800	--	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*2863,30*		*358763*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1957,79*				*245305*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*905,51*				*113458*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1780,95*		*223148*				
			Сметная стоимость				*3012497*				
3	96	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	626,485	622,72	21,04	390123	13179	142139	0,36	223
			м2 стяжки		304,16	11,65	190551	7296	60,9	0,01	8
			Накладные расходы -		*226,88*		*142139*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*192,33*				*120489*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,56*				*21650*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,97*		*42581*				
			Сметная стоимость				*574843*				
4	97	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 30мм	626,485	162,89	7,14	102049	4473	8849	0,01	6
			м2 стяжки		7,52	3,85	4710	2413	60,9	--	3
			Накладные расходы -		*14,12*		*8849*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*6,92*				*4338*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,20*				*4511*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,16*		*8872*				
			Сметная стоимость				*119770*				
5	98	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.300мм. Устройство с уплотнением трамбовками	341,87	21233,23	5,37	7259004	1836	1005470	3,66	1251
			м3 подстилающего слоя		3214,76	--	1099030	--	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*2941,09*		*1005470*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1957,79*				*669309*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*983,30*				*336160*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1933,95*		*661158*				
			Сметная стоимость				*8925632*				
6	99	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	15,16	12053,22	973,42	182727	14757	95886	11,60	176
			т		11049,81	449,95	167515	6821	48,5	0,38	6
			Накладные расходы -		*6324,92*		*95886*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5577,38*				*84553*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*747,54*				*11333*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1470,25*		*22289*				
			Сметная стоимость				*300902*				
7	100	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	15,16	138994,32	--	2107154	--	89343	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5893,36*		*89343*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5893,36*				*89343*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11591,01*		*175720*				
			Сметная стоимость				*2372217*				
8	101	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	15,16	16474,22	719,69	249749	10911	131036	16,88	256
			т		15479,13	236,07	234664	3579	48,5	0,17	3
			Накладные расходы -		*8643,55*		*131036*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7621,87*				*115548*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1021,67*				*15489*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2009,42*		*30463*				
			Сметная стоимость				*411248*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			13257556	105328			2541
				Тенге			2253121	42940			41
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13257556				
			Материалы -	Тенге			8791953				
			Всего заработная плата -	Тенге				2296061			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2107154				
			Накладные расходы -	Тенге			1966380				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1347141		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					619239		
			Сметная прибыль -	Тенге			1217915				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16441851				2582
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				2296061			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16441851				2582
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				2296061			
			ИТОГО без оборудования:	Тенге			16 441 851				
			Оборудование:	Тенге			0				
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			164 419				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				
			итого	Тенге			16 606 270				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			296 422				
			итого	Тенге			16 902 691,4				
			Итого в текущих ценах 2019г.	Тенге		1,19047619	20 122 252				
			НДС 12%-2019год	Тенге			2 414 670				
			Всего по акту	Тенге			22 536 922				
			Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			563 428				
			Итого к оплате	Тенге			*21 973 494*				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейр-М"
Директор Газезов Ж.М
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джабайканов К.Т
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан" ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №9 (2-1-1)

за ноябрь 2020 года

конструкции железобетонные

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Пилоны								
			Пилон Пл1==========								
1	111	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство	9,42	29823,40	3762,35	280936	35441	49060	7,22	68
			м3		6793,80	1006,52	63998	9481	48,5	0,97	9
			Накладные расходы -		*5208,07*		*49060*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3783,16*				*35637*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1424,92*				*13423*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2802,52*		*26400*				
			Сметная стоимость				*356396*				
2	112	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,932	139255,39	--	129786	--	5503	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*5503*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*5503*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*10823*				
			Сметная стоимость				*146112*				
3	113	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,334	142116,72	--	47467	--	2013	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*2013*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*2013*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*3958*				
			Сметная стоимость				*53438*				
4	114	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,523	15908,45	1043,54	8320	546	4284	14,94	8
			т		14589,51	277,73	7630	145	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*4284*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*3771*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*513*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*1008*				
			Сметная стоимость				*13612*				
5	115	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,523	142337,94	--	74443	--	3156	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*3156*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*3156*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*6208*				
			Сметная стоимость				*83807*				
			Пилон Пл2==========								
6	118	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство.	9,42	29823,40	3762,35	280936	35441	49060	7,22	68
			м3		6793,80	1006,52	63998	9481	48,5	0,97	9
			Накладные расходы -		*5208,07*		*49060*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3783,16*				*35637*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1424,92*				*13423*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2802,52*		*26400*				
			Сметная стоимость				*356396*				
			Пилон Пл3==========								
7	127	11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство.	5,68	8583,98	2960,96	48757	16818	17958	5,05	29
			м3		4751,90	781,79	26991	4441	48,5	0,75	4
			Накладные расходы -		*3161,59*		*17958*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2683,84*				*15244*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*477,76*				*2714*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*939,65*		*5337*				
			Сметная стоимость				*72052*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	128	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,372	15908,45	1043,54	5918	388	3047	14,94	6
			т		14589,51	277,73	5427	103	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*3047*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*2682*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*365*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*717*				
			Сметная стоимость				*9682*				
9	129	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,372	142337,94	--	52950	--	2245	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*2245*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*2245*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*4416*				
			Сметная стоимость				*59611*				
10	130	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,372	142116,72	--	52867	--	2242	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*2242*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*2242*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*4409*				
			Сметная стоимость				*59517*				
			Пилон Пл4==========								
11	134	11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство.	6,28	8583,98	2960,96	53907	18595	19855	5,05	32
			м3		4751,90	781,79	29842	4910	48,5	0,75	5
			Накладные расходы -		*3161,59*		*19855*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2683,84*				*16855*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*477,76*				*3000*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*939,65*		*5901*				
			Сметная стоимость				*79663*				
12	135	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,378	15908,45	1043,54	6013	394	3096	14,94	6
			т		14589,51	277,73	5515	105	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*3096*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*2726*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*371*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*729*				
			Сметная стоимость				*9838*				
13	136	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,378	142337,94	--	53804	--	2281	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*2281*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*2281*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*4487*				
			Сметная стоимость				*60572*				
14	138	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,459	142116,72	--	65232	--	2766	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*2766*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*2766*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*5440*				
			Сметная стоимость				*73438*				
			Пилон Пл5==========								
15	142	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство.	16,49	29823,40	3762,35	491788	62041	85881	7,22	119
			м3		6793,80	1006,52	112030	16597	48,5	0,97	16
			Накладные расходы -		*5208,07*		*85881*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3783,16*				*62384*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1424,92*				*23497*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2802,52*		*46214*				
			Сметная стоимость				*623883*				
16	143	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,339	15908,45	1043,54	5393	354	2777	14,94	5
			т		14589,51	277,73	4946	94	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*2777*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*2444*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*332*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*654*				
			Сметная стоимость				*8823*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	144	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,339	142337,94	--	48253	--	2046	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*2046*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*2046*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*4024*				
			Сметная стоимость				*54323*				
18	145	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,012	148900,56	--	1787	--	76	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,38*		*76*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6313,38*				*76*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,12*		*149*				
			Сметная стоимость				*2012*				
			Пилон Пл6==========								
19	150	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство.	4,71	29823,40	3762,35	140468	17721	24530	7,22	34
			м3		6793,80	1006,52	31999	4741	48,5	0,97	5
			Накладные расходы -		*5208,07*		*24530*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3783,16*				*17819*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1424,92*				*6711*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2802,52*		*13200*				
			Сметная стоимость				*178198*				
20	151	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,5664	15908,45	1043,54	9011	591	4639	14,94	8
			т		14589,51	277,73	8263	157	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*4639*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*4084*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*555*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*1092*				
			Сметная стоимость				*14742*				
21	152	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,5664	142337,94	--	80620	--	3418	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*6035,13*		*3418*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*3418*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*6723*				
			Сметная стоимость				*90761*				
22	153	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,429	142116,72	--	60968	--	2585	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*2585*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*2585*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*5084*				
			Сметная стоимость				*68637*				
			Пилон Пл7==========								
23	157	11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство.	8,55	9154,21	2960,96	78269	25316	29703	5,66	48
			м3		5322,13	781,79	45504	6684	48,5	0,75	6
			Накладные расходы -		*3474,06*		*29703*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2960,40*				*25311*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*513,66*				*4392*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1010,26*		*8638*				
			Сметная стоимость				*116610*				
24	158	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,473	15908,45	1043,54	23433	1537	12065	14,94	22
			т		14589,51	277,73	21490	409	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*12065*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*10621*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*1444*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*2840*				
			Сметная стоимость				*38338*				
25	159	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,473	142337,94	--	209664	--	8890	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*8890*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*8890*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*17484*				
			Сметная стоимость				*236038*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	160	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1,368	142116,72	--	194416	--	8243	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*8243*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*8243*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*16213*				
			Сметная стоимость				*218872*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2505405	215184			452
				Тенге			427633	57350			55
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2505405				
		Материалы -		Тенге			790333				
		Всего заработная плата -		Тенге				484982			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1072255				
			Накладные расходы -	Тенге			351419				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					235217		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					116202		
			Сметная прибыль -	Тенге			228546				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3085370				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							507
			Сметная заработная плата -	Тенге				484982			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3085370				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							507
			Сметная заработная плата -	Тенге				484982			
			РАЗДЕЛ 2.Диафрагма жесткости Джм-1								
			Вид 1========								
27	165	11-060601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство.	13,185	34086,18	3347,48	449426	44137	93464	10,98	145
			м3		10328,09	834,46	136176	11002	48,5	0,80	11
			Накладные расходы -		*7088,64*		*93464*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5413,84*				*71381*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1674,80*				*22082*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3293,98*		*43431*				
			Сметная стоимость				*586321*				
28	166	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,36	15908,45	1043,54	5727	376	2949	14,94	5
			т		14589,51	277,73	5252	100	48,5	0,20	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*8190,86*		*2949*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*2596*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*353*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*694*				
			Сметная стоимость				*9370*				
29	167	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,226	142337,94	--	32168	--	1364	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*1364*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*1364*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*2683*				
			Сметная стоимость				*36215*				
30	168	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,399	147434,51	--	58826	--	2494	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*2494*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*2494*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*4906*				
			Сметная стоимость				*66226*				
31	169	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,643	142116,72	--	91381	--	3875	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*3875*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*3875*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*7620*				
			Сметная стоимость				*102876*				
32	170	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,321	139255,39	--	44701	--	1895	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*1895*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*1895*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*3728*				
			Сметная стоимость				*50324*				
			Вид 2========								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	173	11-060601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство.	13,05	34086,18	3347,48	444825	43685	92507	10,98	143
			м3		10328,09	834,46	134782	10890	48,5	0,80	10
			Накладные расходы -		*7088,64*		*92507*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5413,84*				*70651*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1674,80*				*21856*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3293,98*		*42987*				
			Сметная стоимость				*580318*				
34	174	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,432	15908,45	1043,54	6872	451	3538	14,94	6
			т		14589,51	277,73	6303	120	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*3538*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*3115*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*423*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*833*				
			Сметная стоимость				*11243*				
35	175	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1869	142337,94	--	26603	--	1128	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*1128*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*1128*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*2218*				
			Сметная стоимость				*29949*				
36	176	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,4485	147434,51	--	66124	--	2804	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*2804*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*2804*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*5514*				
			Сметная стоимость				*74442*				
37	177	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,8356	142116,72	--	118753	--	5035	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*5035*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*5035*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*9903*				
			Сметная стоимость				*133691*				
38	178	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,6058	139255,39	--	84361	--	3577	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*3577*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*3577*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*7035*				
			Сметная стоимость				*94973*				
			Вид 3========								
39	181	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство.	4,02	39205,79	4447,18	157607	17878	35672	14,00	56
			м3		13173,58	1090,32	52958	4383	48,5	1,05	4
			Накладные расходы -		*8873,64*		*35672*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6917,99*				*27810*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1955,65*				*7862*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3846,35*		*15462*				
			Сметная стоимость				*208741*				
40	182	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,27	15908,45	1043,54	4295	282	2212	14,94	4
			т		14589,51	277,73	3939	75	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*2212*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*1947*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*265*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*521*				
			Сметная стоимость				*7027*				
41	184	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1471	147434,51	--	21688	--	920	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*920*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*920*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*1809*				
			Сметная стоимость				*24416*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	185	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,3116	142116,72	--	44284	--	1878	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1878*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*1878*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*3693*				
			Сметная стоимость				*49855*				
43	186	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,2168	139255,39	--	30191	--	1280	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*1280*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*1280*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*2518*				
			Сметная стоимость				*33989*				
			Вид 4========								
44	189	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство.	13,365	32979,59	3347,48	440772	44739	86636	9,80	131
			м3		9221,51	834,46	123245	11153	48,5	0,80	11
			Накладные расходы -		*6482,27*		*86636*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4877,14*				*65183*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1605,13*				*21453*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3156,95*		*42193*				
			Сметная стоимость				*569600*				
45	190	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,522	15908,45	1043,54	8304	545	4276	14,94	8
			т		14589,51	277,73	7616	145	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*4276*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*3764*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*512*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*1006*				
			Сметная стоимость				*13586*				
46	191	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2232	142337,94	--	31770	--	1347	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*1347*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*1347*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*2649*				
			Сметная стоимость				*35766*				
47	193	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,838	142116,72	--	119094	--	5050	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*5050*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*5050*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*9931*				
			Сметная стоимость				*134075*				
48	194	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,4998	139255,39	--	69600	--	2951	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*2951*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*2951*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*5804*				
			Сметная стоимость				*78355*				
			Вид 5========								
49	198	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство.	1,55	39205,79	4447,18	60769	6893	13754	14,00	22
			м3		13173,58	1090,32	20419	1690	48,5	1,05	2
			Накладные расходы -		*8873,64*		*13754*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6917,99*				*10723*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1955,65*				*3031*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3846,35*		*5962*				
			Сметная стоимость				*80485*				
50	199	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,414	15908,45	1043,54	6586	432	3391	14,94	6
			т		14589,51	277,73	6040	115	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*3391*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*2985*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*406*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*798*				
			Сметная стоимость				*10775*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	200	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1995	142337,94	--	28396	--	1204	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*1204*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*1204*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*2368*				
			Сметная стоимость				*31968*				
52	202	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,1476	142116,72	--	20976	--	889	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*889*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*889*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*1749*				
			Сметная стоимость				*23615*				
53	203	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,1979	139255,39	--	27559	--	1168	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*1168*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*1168*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*2298*				
			Сметная стоимость				*31026*				
			Вид 6========								
54	207	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство.	2,85	39205,79	4447,18	111737	12674	25290	14,00	40
			м3		13173,58	1090,32	37545	3107	48,5	1,05	3
			Накладные расходы -		*8873,64*		*25290*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6917,99*				*19716*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1955,65*				*5574*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3846,35*		*10962*				
			Сметная стоимость				*147989*				
55	208	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,234	15908,45	1043,54	3723	244	1917	14,94	3
			т		14589,51	277,73	3414	65	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*1917*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*1687*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*229*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*451*				
			Сметная стоимость				*6091*				
56	209	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,112	142337,94	--	15942	--	676	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*676*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*676*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*1329*				
			Сметная стоимость				*17947*				
57	210	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0867	147434,51	--	12783	--	542	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*542*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*542*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*1066*				
			Сметная стоимость				*14391*				
58	211	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,2922	142116,72	--	41527	--	1761	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1761*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*1761*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*3463*				
			Сметная стоимость				*46751*				
			Вид 7========								
59	215	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство.	0,26	32979,59	3347,48	8575	870	1685	9,80	3
			м3		9221,51	834,46	2398	217	48,5	0,80	--
			Накладные расходы -		*6482,27*		*1685*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4877,14*				*1268*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1605,13*				*417*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3156,95*		*821*				
			Сметная стоимость				*11081*				
60	216	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,5979	15908,45	1043,54	9512	624	4897	14,94	9

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		14589,51	277,73	8723	166	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*4897*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*4311*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*586*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*1153*				
			Сметная стоимость				*15562*				
61	217	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,362	142337,94	--	51526	--	2185	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*2185*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*2185*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*4297*				
			Сметная стоимость				*58008*				
62	219	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,045	147434,51	--	6635	--	281	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*281*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*281*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*553*				
			Сметная стоимость				*7470*				
63	220	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,18	138994,32	--	25019	--	1061	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5893,36*		*1061*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5893,36*				*1061*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11591,01*		*2086*				
			Сметная стоимость				*28166*				
			Вид 8========								
64	225	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство.	3,82	39205,79	4447,18	149766	16988	33897	14,00	53
			м3		13173,58	1090,32	50323	4165	48,5	1,05	4
			Накладные расходы -		*8873,64*		*33897*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6917,99*				*26427*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1955,65*				*7471*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3846,35*		*14693*				
			Сметная стоимость				*198356*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	226	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,503	15908,45	1043,54	8002	525	4120	14,94	8
			т		14589,51	277,73	7339	140	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*4120*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*3627*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*493*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*970*				
			Сметная стоимость				*13092*				
66	227	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,08	142337,94	--	11387	--	483	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*483*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*483*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*950*				
			Сметная стоимость				*12819*				
67	228	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0897	147434,51	--	13225	--	561	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*561*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*561*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*1103*				
			Сметная стоимость				*14889*				
68	229	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,146	142116,72	--	20749	--	880	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*880*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*880*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*1730*				
			Сметная стоимость				*23359*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2991764	191342			643
				Тенге			606470	47533			45
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2991764				
		Материалы -		Тенге			1078686				
		Всего заработная плата -		Тенге				654003			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1115266				
			Накладные расходы -	Тенге			457491				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					317192		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					140299		
			Сметная прибыль -	Тенге			275940				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3725196				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							688
			Сметная заработная плата -	Тенге				654003			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3725196				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							688
			Сметная заработная плата -	Тенге				654003			
			РАЗДЕЛ 3.Плиты перекрытия								
			Плита монолитная Пм-3==========								
69	242	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м.	103,89	32676,47	1147,43	3394758	119206	554171	8,06	837
			м3		7484,52	326,02	777566	33871	48,5	0,31	32
			Накладные расходы -		*5334,21*		*554171*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3788,11*				*393547*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1546,10*				*160624*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3040,85*		*315914*				
			Сметная стоимость				*4264843*				
70	243	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м.	102,75	32676,47	1147,43	3357507	117898	548090	8,06	828
			м3		7484,52	326,02	769034	33499	48,5	0,31	32
			Накладные расходы -		*5334,21*		*548090*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3788,11*				*389229*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1546,10*				*158862*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3040,85*		*312448*				
			Сметная стоимость				*4218045*				
71	246	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	20,816	147434,51	--	3068997	--	130125	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*130125*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*130125*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*255930*				
			Сметная стоимость				*3455052*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	247	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,82	142116,72	--	116536	--	4941	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*4941*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*4941*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*9718*				
			Сметная стоимость				*131195*				
73	249	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,566	139561,76	--	78992	--	3349	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5917,42*		*3349*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5917,42*				*3349*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11638,33*		*6587*				
			Сметная стоимость				*88929*				
74	250	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	4,328	15908,45	1043,54	68852	4516	35450	14,94	65
			т		14589,51	277,73	63143	1202	48,5	0,20	1
			Накладные расходы -		*8190,86*		*35450*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*31208*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*4243*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*8344*				
			Сметная стоимость				*112646*				
75	251	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	3,612	139255,39	--	502990	--	21327	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*21327*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*21327*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*41945*				
			Сметная стоимость				*566262*				
76	252	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,716	148900,86	--	106613	--	4520	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,40*		*4520*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6313,40*				*4520*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,14*		*8891*				
			Сметная стоимость				*120024*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10695245	241621			1730
				Тенге			1609744	68572			65
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10695245				
		Материалы -		Тенге			4969753				
		Всего заработная плата -		Тенге				1678315			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3874128				
			Накладные расходы -	Тенге			1301974				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					813983		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					487991		
			Сметная прибыль -	Тенге			959778				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12956997				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1795
			Сметная заработная плата -	Тенге				1678315			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			12956997				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1795
			Сметная заработная плата -	Тенге				1678315			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			16192415	648147			2825
				Тенге			2643847	173454			166
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16192415				
		Материалы -		Тенге			6838771				
		Всего заработная плата -		Тенге				2817301			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6061649				
			Накладные расходы -	Тенге			2110884				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1366391		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					744493		
			Сметная прибыль -	Тенге			1464264				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19767563				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2991
			Сметная заработная плата -	Тенге				2817301			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19767563				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2991
			Сметная заработная плата -	Тенге				2817301			
			ИТОГО без оборудования:	Тенге			19 767 563				
			Оборудование:	Тенге			0				
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			197 676				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				
			итого	Тенге			19 965 239				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			356 380				
			итого	Тенге			20 321 618,1				
			Итого в текущих ценах 2019г	Тенге		1,19047619	24 192 403				
			НДС 12%-2019год	Тенге			2 903 088				
			Всего по акту	Тенге			27 095 491				
			Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			677 394				
			Итого к оплате	Тенге			26 418 097				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт Джабайканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

от- 27.11.2020г.