ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040340004951-20210827-55233151
1.1. Номер учетной системы 1041
2. Дата выписки 27.08.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 25.08.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040340004951
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. 8 марта, д. 7, кв. (офис) 2
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0008838
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ206010121000015640
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 100140016238
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., Иргизский р-он, с. Иргиз, ул. ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИНА, д. 12
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ81070103KSN0607000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа СМР по объекту "Строительство объектов водоснабжения в с.Каракудук Иргизкого района Актюбинской области"
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040340004951
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. 8 марта, д. 7, кв. (офис) 2

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 100140016238
26.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Актюбинская обл., Иргизский р-он, с. Иргиз, ул. ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИНА, д. 12
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 23
27.4. Дата 04.06.2021
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство водопроводных сетей в селе Каракудук Иргизского района Актюбинской области			Работа	1	40943740.69	40943740.69			40943740.69	12%	4913248.88	45856989.57			1	
							Всего по счету:	40943740.69		0.00	40943740.69		4913248.88	45856989.57				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
UFl8VPO/jAvrsligcpa8Z5u+9jxBb8t4G0A5i5DpHc2wSS rTApV/DGnwIC6pcgqBAjUryM7j1zD1J6902Jz79Q==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ИЗИМОВ СЕРИКЖАН БАКИТЖАНОВИЧ

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик *ГУ " Отдел архитектуры , строительства, ЖКХ, ПТ и АД Иргизского района"*
с.Иргиз (Иргизский с.о.), ул Алтынсарина,12 ИНН/БИН *100140016238*
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"*
г.Актобе, ул.8марта ИНН/БИН *040340004951*
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) *Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей "Строительство объектов водоснабжения в с.Каракудук Иргизкого района Актюбинской области"* № *23* от *04.06.2021* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
1041	*25.08.2021*

Номер п/п	Наименование работ(услуг) (в разрезе ихподвидов в соответствиис техническойспецификацией,заданием, графикомвыполнения работ(услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Строительство водопроводных сетей в с.Каракудук Иргизкого района Актюбинской области*				*1,000*	*45 856 989,57*	*45 856 989,57*
				Итого	*1,000*	x	*45 856 989,57*

Итого: *Сорок семь миллионов триста шестьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят три тенге 17 тиын*
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор* Принял (Заказчик) _____
должность должность

М.П. М.П.

подпись *Изимов Серикжан Бакитжанович* подпись /
расшифровка подписи расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Документ сформирован информационной системой «Фиворит» © Нур-Султан

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хазяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (ресурсному методу) за август месяц 2021 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма			
номер	дата	наименование				код	наименование		код	
№23	04.06.2021	за счет средств республиканского бюджета								
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2019г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (скидка 10%)		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: "Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области"	**45 493 045,21**	**45 493 045,21**						**5 095 221,06**	**5 459 165,42**	**45 856 989,57**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хазяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

_____ **Кенжебаев Н.К.**
ИИН 80 01 26 630 994
М.П.

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

_____ **Изимов С.Б.**
ИИН 77 04 14 301 098
М.П.

Технадзор: ТОО "Аймереке"

_____ **Батыров С.С**
ИИН 92 10 11 301 865
№ аттестата KZ55VJE00046931
№ аттестата KZ91VJE00047447
М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хазяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актобе"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области

Договор №23 от 04.06.2021г.

А К Т
приемки выполненных работ
за август месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ЛС №2-1-1. Насосная станция 1-го подъема. Бурение скважины									
1	4102-0103-1120 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 120 км/30км в расценке/	т	19,73	1716,00	--	33857	--		--	36565
		СП - 8%			--	--	--	--		2709	
2	1104-0101-1802 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 3 группы	м бурения	13,5	4581,40	3052,53	61849	41209	2197	23956	92670
		НР - 85%; СП - 8%			1366,17	721,54	18443	9741		6864	
3	1104-0101-1804 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 5 группы	м бурения	6,5	18608,85	12751,20	120958	82883	3183	46066	180385
		НР - 85%; СП - 8%			5367,96	2969,80	34892	19304		13362	
4	1104-0201-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	20	1021,59	498,15	20432	9963	235	10839	33772
		НР - 85%; СП - 8%			511,68	125,88	10234	2518		2502	
5	2301-0201-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,5	6084,00	--	124722	--	124722	--	134700
		СП - 8%			--	--	--	--		9978	
6	1104-0401-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	5	1078,37	694,95	5392	3475	164	2245	8248
		НР - 85%; СП - 8%			350,61	177,59	1753	888		611	
7	2403-0101-2801 РСНБ РК 2015	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	1	39812,00	--	39812	--	39812	--	42997
		СП - 8%			--	--	--	--		3185	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	2301-0201-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	6084,00	--	30420	--	30420	--	32854
		СП - 8%			--	--	--	--		2434	
9	1104-0301-0301 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный цементом буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м тампонажа	20	10974,65	7093,37	219493	141867	--	95651	340356
		НР - 85%; СП - 8%			3881,28	1745,27	77626	34905		25212	
10	2113-0101-1502 РСНБ РК 2015	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками ГОСТ 1581-96	т	2	24227,00	--	48454	--	48454	--	52330
		СП - 8%			--	--	--	--		3876	
11	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	8	3910,16	66,80	31281	534	23364	7413	41790
		НР - 98%; СП - 8%			922,93	22,62	7383	181		3096	
12	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25мм (3/4 дюйма). Прокладка	м трубопровода	7	1250,85	17,65	8756	124	6037	2588	12252
		НР - 98%; СП - 8%			370,66	6,61	2595	46		908	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1 008 919

ЛС №2-2-1. Водонапорная башня емкостью 25м3 высотой 15м. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.Котлован

1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	67,0327176	158,66	150,70	10635	10102	--	2088	13741
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	35,30	534	2366		1018	
2	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,0731768	1513,50	--	3138	--	--	2259	5829
		НР - 72%; СП - 8%			1513,50	--	3138	--		432	
3	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	17,0236125	343,51	331,24	5848	5639	2	1200	7612
		НР - 72%; СП - 8%			12,15	85,76	207	1460		564	
4	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	30,6425025	77,00	--	2359	--		--	2548
		СП - 8%			--	--	--	--		189	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	17,0236125	448,56	446,79	7636	7606	6	1678	10059
		НР - 72%; СП - 8%			1,42	135,50	24	2307		745	
6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	37,3539662	29,32	29,32	1095	1095	--	277	1482
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,31	--	385		110	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	37,3539662	152,14	73,08	5683	2730	--	3007	9385
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	2953	1224		695	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	37,3539662	85,69	68,16	3201	2546	321	650	4159
		НР - 72%; СП - 8%			8,93	15,23	334	569		308	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,1504407	738,09	--	3063	--	--	2206	5691
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	--	3063	--		422	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								60 506
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент под башню									
10	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	16	217,27	30,46	3476	487	1890	1199	5049
		НР - 94%; СП - 8%			68,71	10,98	1099	176		874	
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,256	21417,12	1079,64	26900	1356	24062	1607	30788
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	1482	284		2281	
12	1106-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство	м3	9,7	25324,04	1161,21	245643	11264	210558	23891	291097
		НР - 91%; СП - 8%			2455,75	250,81	23821	2433		21563	
13	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,17856	633337,27	1278,27	113089	228	108765	3814	126254
		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	4096	95		9352	
14	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0521	257825,00	--	13433	--	13433	--	14507
		СП - 8%			--	--	--	--		1075	
15	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1303	241039,00	--	31407	--	31407	--	33920
		СП - 8%			--	--	--	--		2513	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
16	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	12,089	2159,64	41,43	26108	501	18654	6544	35264
		НР - 93%; СП - 8%			575,17	6,86	6953	83		2612	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								536 879
		РАЗДЕЛ 4.Башня									
22	1109-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Корпуса и опорные конструкции декомпозеров. Монтаж	т конструкций	5,15	120476,82	40480,72	620456	208476	152059	210634	897577
		НР - 69%; СП - 8%			50470,00	8805,16	259921	45347		66487	
23	2106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола до 500 кг	т	5,2015	462259,00	--	2404440	--	2404440	--	2596795
		СП - 8%			--	--	--	--		192355	
24	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	150,8435	164,05	2,57	24746	388	19537	3365	30360
		НР - 69%; СП - 8%			31,96	0,37	4821	56		2249	
25	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	150,8435	467,58	3,28	70531	494	65193	3395	79840
		НР - 69%; СП - 8%			32,12	0,50	4844	75		5914	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								3 604 572
		РАЗДЕЛ 5.Утепление башни									
26	1126-0101-1601 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием сталью оцинкованной	м3 изоляции	5,7	77764,89	8546,40	443260	48714	36360	279358	780427
		НР - 76%; СП - 8%			62839,65	1647,36	358186	9390		57809	
27	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки II 75-80	м3	8,778	14063,00	--	123445	--	123445	--	133321
		СП - 8%			--	--	--	--		9876	
28	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	1,008	248938,00	--	250930	--	250930	--	271004
		СП - 8%			--	--	--	--		20074	
29	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,3	231929,00	--	69579	--	69579	--	75145

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5566	
30	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	37,932	282,84	1,00	10729	38	6034	3740	15626
		НР - 80%; СП - 8%			122,77	0,48	4657	18		1158	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								1 275 523
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5 477 480

ЛС №2-3. Резервуар 15м3(4шт)

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	760,148935	200,33	190,28	152278	144637	--	29897	196749
		НР - 72%; СП - 8%			10,05	44,58	7640	33884		14574	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	23,5097608	1864,63	--	43837	--	--	31563	81432
		НР - 72%; СП - 8%			1864,63	--	43837	--		6032	
3	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	129,32	343,51	331,24	44422	42836	15	9117	57822
		НР - 72%; СП - 8%			12,15	85,76	1571	11091		4283	
4	4102-0103-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	232,776	150,00	--	34916	--		--	37710
		СП - 8%			--	--	--	--		2793	
5	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	129,32	448,56	446,79	58008	57780	44	12748	76417
		НР - 72%; СП - 8%			1,42	135,50	184	17522		5661	
6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	730,382957	29,32	29,32	21414	21414	--	5422	28983
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,31	--	7530		2147	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	730,382957	152,14	73,08	111118	53376	--	58801	183512
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	57741	23927		13594	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	730,382957	85,69	68,16	62588	49784	6281	12703	81314

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			8,93	15,23	6523	11121		6023	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	182,595739	738,09	--	134772	--	--	97036	250353
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	--	134772	--		18545	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								994 292
		РАЗДЕЛ 2.Стены и днища									
10	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	47,61	4322,40	284,87	205790	13563	167810	27222	251653
		НР - 94%; СП - 8%			512,85	95,42	24417	4543		18641	
11	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	44,8	30395,39	3069,40	1361714	137509	871603	363043	1862737
		НР - 91%; СП - 8%			7870,59	1034,51	352602	46346		137981	
12	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,42176	241039,00	--	342700	--	342700	--	370116
		СП - 8%			--	--	--	--		27416	
13	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,30592	306480,00	--	93758	--	93758	--	101259
		СП - 8%			--	--	--	--		7501	
14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19408	222453,00	--	43174	--	43174	--	46628
		СП - 8%			--	--	--	--		3454	
15	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	211,25	2321,50	63,02	490416	13314	293898	154793	696826
		НР - 80%; СП - 8%			867,24	48,70	183204	10287		51617	
16	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	211,25	381,97	0,79	80691	167	4332	69407	162105
		НР - 91%; СП - 8%			360,67	0,37	76192	79		12008	
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	169	853,43	19,95	144230	3371	96826	41343	200419
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	44033	422		14846	
		Камера из колец									
18	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,48	14796,49	3466,67	7102	1664	802	6083	14240
		НР - 118%; СП - 8%			9659,36	1080,23	4636	519		1055	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
19	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	8	4797,00	--	38376	--	38376	--	41446
		СП - 8%			--	--	--	--		3070	
20	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	5281,00	--	21124	--	21124	--	22814
		СП - 8%			--	--	--	--		1690	
21	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	19979,00	--	79916	--	79916	--	86309
		СП - 8%			--	--	--	--		6393	
22	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,018	489989,90	107332,48	8820	1932	235	7278	17386
		НР - 99%; СП - 8%			369630,00	38797,18	6653	698		1288	
23	2301-0201-0178 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18	1793,00	--	32274	--	32274	--	34856
		СП - 8%			--	--	--	--		2582	
24	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,23488	70587,58	25518,66	16580	5994	2379	6936	25397
		НР - 69%; СП - 8%			34940,10	7857,77	8207	1846		1881	
25	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,23488	544426,00	--	127875	--	127875	--	138105
		СП - 8%			--	--	--	--		10230	
		Монолитное ж/б покрытие									
26	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	10,56	36188,91	1797,65	382155	18983	272526	86274	505904
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	90646	4161		37474	
27	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,32352	241039,00	--	77981	--	77981	--	84219
		СП - 8%			--	--	--	--		6238	
28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08496	222453,00	--	18900	--	18900	--	20412
		СП - 8%			--	--	--	--		1512	
29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03136	217344,00	--	6816	--	6816	--	7361
		СП - 8%			--	--	--	--		545	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
30	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	42,25	331,93	12,36	14024	522	10318	3042	18431
		НР - 92%; СП - 8%			75,37	2,89	3184	122		1365	
31	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	8,45	10777,60	1687,28	91071	14258	56799	21712	121805
		НР - 92%; СП - 8%			2368,54	424,32	20014	3586		9023	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								4 830 428
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5 824 720

ЛС №2-4. Внутриплощадочные водопроводные сети

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1273,9235	158,66	150,70	202121	191977	--	39684	261149
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	35,30	10143	44974		19344	
2	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	39,399696	1513,50	--	59631	--	--	42935	110771
		НР - 72%; СП - 8%			1513,50	--	59631	--		8205	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	57,6	738,09	--	42514	--	--	30610	78974
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	--	42514	--		5850	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1213,69323	29,32	29,32	35584	35584	--	9009	48161
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,31	--	12513		3567	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								499 055

РАЗДЕЛ 2.Трубопровод

5	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,103	445039,44	83624,54	45839	8613	1410	38489	91075
		НР - 99%; СП - 8%			347726,00	29730,28	35816	3062		6746	
6	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	103,412	2065,00	--	213546	--	213546	--	230629
		СП - 8%			--	--	--	--		17084	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,041	424350,90	68058,32	17398	2790	407	15013	35004
		НР - 99%; СП - 8%			346357,00	23502,32	14201	964		2593	
8	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	41,164	343,00	--	14119	--	14119	--	15249
		СП - 8%			--	--	--	--		1130	
9	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1910,44	78,96	5731	237	982	4579	11135
		НР - 99%; СП - 8%			1504,16	37,44	4512	112		825	
10	2304-0102-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	73844,00	--	221532	--	221532	--	239255
		СП - 8%			--	--	--	--		17723	
11	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	12	780,30	47,52	9364	570	558	8153	18918
		НР - 99%; СП - 8%			686,32	--	8236	--		1401	
12	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2479,00	--	29748	--	29748	--	32128
		СП - 8%			--	--	--	--		2380	
13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02572	986397,27	501131,66	25370	12889	481	15449	44084
		НР - 99%; СП - 8%			466548,40	140161,24	12000	3605		3265	
14	2302-0101-0615 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1625,00	--	3250	--	3250	--	3510
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
15	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1129,00	--	2258	--	2258	--	2439
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
16	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0016	595801,61	237615,00	953	380	1	674	1758
		НР - 99%; СП - 8%			357408,00	68210,98	572	109		130	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
17	2301-0501-1321 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,6	10451,00	--	16722	--	16722	--	18059
		СП - 8%			--	--	--	--		1338	
18	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,4	537,00	--	3437	--	3437	--	3712
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
19	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,103	61779,21	--	6363	--	820	5488	12799
		НР - 99%; СП - 8%			53817,50	--	5543	--		948	
20	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,041	57361,94	--	2352	--	145	2184	4899
		НР - 99%; СП - 8%			53817,50	--	2207	--		363	
21	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20028,98	424,70	20029	425	3697	15717	38606
		НР - 98%; СП - 8%			15907,32	130,39	15907	130		2860	
22	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	60634,00	--	60634	--		--	60634
					--	--	--	--	60634	--	
23	2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	15	959,00	--	14385	--	14385	--	15536
		СП - 8%			--	--	--	--		1151	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								879 429
		Стоимость оборудования	Тенге				60 634				
		РАЗДЕЛ 3.Водопроводные колодцы диам.1,5м (2шт)									
24	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,1	19496,09	8960,13	79934	36737	3747	53331	143926
		НР - 99%; СП - 8%			9621,96	3517,06	39450	14420		10661	
25	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1	15115,00	--	1512	--	1512	--	1632
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
26	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	17521,00	--	35042	--	35042	--	37845
		СП - 8%			--	--	--	--		2803	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
27	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	12180,00	--	48720	--	48720	--	52618
		СП - 8%			--	--	--	--		3898	
28	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16245,00	--	32490	--	32490	--	35089
		СП - 8%			--	--	--	--		2599	
29	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16245,00	--	32490	--	32490	--	35089
		СП - 8%			--	--	--	--		2599	
30	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18238,00	--	36476	--	36476	--	39394
		СП - 8%			--	--	--	--		2918	
31	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5281,00	--	10562	--	10562	--	11407
		СП - 8%			--	--	--	--		845	
32	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4797,00	--	9594	--	9594	--	10362
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
33	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	2	7096,00	--	14192	--	14192	--	15327
		СП - 8%			--	--	--	--		1135	
34	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,06	544426,00	--	32666	--	32666	--	35279
		СП - 8%			--	--	--	--		2613	
35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,74	146,36	3,28	255	6	164	59	339
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	85	1		25	
36	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,602	21037,42	7,20	33702	12	28067	5286	42106
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	5623	--		3119	
37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	33,1584	853,43	19,95	28298	661	18998	8112	39323

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	8639	83		2913	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**499 736**
		РАЗДЕЛ 4.Канализация									
		Земляные работы									
38	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	15,28332	158,66	150,70	2425	2303	--	476	3133
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	35,30	122	540		232	
39	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кттр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,47268	1513,50	--	715	--	--	515	1329
		НР - 72%; СП - 8%			1513,50	--	715	--		98	
40	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	4	738,09	--	2952	--	--	2126	5484
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	--	2952	--		406	
41	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	7,31604	29,32	29,32	214	214	--	54	290
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,31	--	75		22	
		Трубопровод									
42	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,01	449321,74	147141,86	4493	1471	137	3261	8374
		НР - 99%; СП - 8%			288496,00	40887,50	2885	409		620	
43	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	10,1	1526,00	--	15413	--	15413	--	16646
		СП - 8%			--	--	--	--		1233	
		Фильтруюший колодец									
44	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	1,335	29716,29	6929,27	39671	9251	15636	18245	62550
		НР - 99%; СП - 8%			11074,29	2730,42	14784	3645		4633	
45	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	17521,00	--	17521	--	17521	--	18923
		СП - 8%			--	--	--	--		1402	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
46	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16245,00	--	16245	--	16245	--	17545
		СП - 8%			--	--	--	--		1300	
47	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12180,00	--	12180	--	12180	--	13154
		СП - 8%			--	--	--	--		974	
48	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18238,00	--	18238	--	18238	--	19697
		СП - 8%			--	--	--	--		1459	
49	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5281,00	--	5281	--	5281	--	5703
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
50	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19979,00	--	19979	--	19979	--	21577
		СП - 8%			--	--	--	--		1598	
51	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	1	3618,56	121,23	3619	121	3304	220	4146
		НР - 90%; СП - 8%			194,32	50,44	194	50		307	
52	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	489989,90	107332,48	490	107	13	404	966
		НР - 99%; СП - 8%			369630,00	38797,18	370	39		72	
53	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1935,00	--	1935	--	1935	--	2090
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
54	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	781107,08	233055,12	1562	466	110	1127	2904
		НР - 99%; СП - 8%			492840,00	76218,34	986	152		215	
55	2301-0201-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	2874,00	--	5771	--	5771	--	6233
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
56	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,9	8429,50	1665,69	49734	9828	21574	21039	76435
		НР - 94%; СП - 8%			3107,16	686,40	18332	4050		5662	
					Опорная рама и решетка						

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
57	1109-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Корпуса и опорные конструкции декомпозеров. Монтаж	т конструкций	0,01664	120476,82	40480,72	2005	674	491	681	2900
		НР - 69%; СП - 8%			50470,00	8805,16	840	147		215	
58	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01664	463203,00	--	7708	--	7708	--	8324
		СП - 8%			--	--	--	--		617	
59	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,11327	55270,27	2513,62	6260	285	459	3841	10910
		НР - 69%; СП - 8%			48697,00	451,08	5516	51		808	
60	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,11327	709799,00	--	80399	--	80399	--	86831
		СП - 8%			--	--	--	--		6432	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								396 144
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2 274 364
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						60 634		

ЛС №2-6. Внутрипоселковые водопроводные сети

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	21379,9833	158,66	150,70	3392147	3221916	--	666012	4382811
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	35,30	170230	754786		324653	
2	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	661,236597	1513,50	--	1000782	--	--	720563	1859052
		НР - 72%; СП - 8%			1513,50	--	1000782	--		137708	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1103,1	738,09	--	814187	--	--	586215	1512434
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	--	814187	--		112032	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	20433,4122	29,32	29,32	599090	599090	--	151677	810828
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,31	--	210663		60061	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								8 565 125

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Сеть В1									
5	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,903	339649,88	103984,00	306704	93898	4690	231574	581340
		НР - 99%; СП - 8%			230472,00	28568,12	208116	25797		43062	
6	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	912,03	1111,00	--	1013265	--	1013265	--	1094327
		СП - 8%			--	--	--	--		81061	
7	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,414	297116,43	82150,49	420123	116161	3272	328883	808926
		НР - 99%; СП - 8%			212652,00	22287,60	300690	31515		59920	
8	2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1428,14	766,00	--	1093955	--	1093955	--	1181472
		СП - 8%			--	--	--	--		87516	
9	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,36	279619,47	72644,15	380282	98796	1973	303308	738278
		НР - 99%; СП - 8%			205524,00	19749,54	279513	26859		54687	
10	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1373,6	88,00	--	120877	--	120877	--	130547
		СП - 8%			--	--	--	--		9670	
11	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	7	1172,69	26,32	8209	184	1212	6831	16243
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	6813	87		1203	
12	2304-0102-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	7	55743,00	--	390201	--	390201	--	421417
		СП - 8%			--	--	--	--		31216	
13	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1910,44	78,96	1910	79	327	1526	3712
		НР - 99%; СП - 8%			1504,16	37,44	1504	37		275	
14	2304-0102-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	73844,00	--	73844	--	73844	--	79752
		СП - 8%			--	--	--	--		5908	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
15	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	3	4269,82	2281,72	12809	6845	438	7518	21954
		НР - 99%; СП - 8%			1842,10	689,32	5526	2068		1626	
16	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	1141,00	--	685	--	685	--	739
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
17	1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	6102,58	3248,52	6103	3249	218	3577	10454
		НР - 99%; СП - 8%			2635,62	977,96	2636	978		774	
18	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	1822,00	--	364	--	364	--	394
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
19	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02073	986397,27	501131,66	20448	10388	388	12451	35531
		НР - 99%; СП - 8%			466548,40	140161,24	9672	2906		2632	
20	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	1090,00	--	4360	--	4360	--	4709
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
21	2302-0101-0615 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1625,00	--	1625	--	1625	--	1755
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
22	2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	704,00	--	1408	--	1408	--	1521
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
23	2302-0803-0410 РСНБ РК 2015	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 57х57 ГОСТ 5525-88	шт.	1	158625,00	--	158625	--	158625	--	171315
		СП - 8%			--	--	--	--		12690	
24	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	25	530,24	31,68	13256	792	528	11817	27078
		НР - 99%; СП - 8%			477,44	--	11936	--		2006	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
25	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	39	1685,00	--	65715	--	65715	--	70972
		СП - 8%			--	--	--	--		5257	
26	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	1019,81	63,36	8158	507	489	7090	16468
		НР - 99%; СП - 8%			895,20	--	7162	--		1220	
27	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	10	3083,00	--	30830	--	30830	--	33296
		СП - 8%			--	--	--	--		2466	
28	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0034	595801,61	237615,00	2026	808	3	1433	3735
		НР - 99%; СП - 8%			357408,00	68210,98	1215	232		277	
29	2301-0501-1321 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,4	10451,00	--	35533	--	35533	--	38376
		СП - 8%			--	--	--	--		2843	
30	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	22	1375,37	900,51	30258	19811	--	15500	49419
		НР - 99%; СП - 8%			474,86	236,82	10447	5210		3661	
31	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	667,00	--	9338	--	9338	--	10085
		СП - 8%			--	--	--	--		747	
32	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1148,00	--	2296	--	2296	--	2480
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
33	2302-0302-2408 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	993,00	--	5958	--	5958	--	6435
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
34	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,903	67935,18	--	61345	--	12748	48111	118213
		НР - 99%; СП - 8%			53817,50	--	48597	--		8757	
35	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,774	57361,94	--	159122	--	9832	147797	331472
		НР - 99%; СП - 8%			53817,50	--	149290	--		24554	
36	1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	Вантузы двойные. Установка	шт.	1	3322,13	250,39	3322	250	259	2888	6706
		НР - 99%; СП - 8%			2813,33	103,41	2813	103		497	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
37	2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	1	193151,00	--	193151	--	193151	--	208603
		СП - 8%			--	--	--	--		15452	
38	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0026	986397,27	501131,66	2565	1303	49	1562	4456
		НР - 99%; СП - 8%			466548,40	140161,24	1213	364		330	
39	2302-0101-0608 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	909,00	--	909	--	909	--	982
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
40	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1172,69	26,32	1173	26	174	976	2320
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	973	12		172	
41	2304-0102-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	55743,00	--	55743	--	55743	--	60202
		СП - 8%			--	--	--	--		4459	
42	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	530,24	31,68	530	32	21	473	1083
		НР - 99%; СП - 8%			477,44	--	477	--		80	
43	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1685,00	--	1685	--	1685	--	1820
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
		Пожаротушение									
44	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	4819,37	114,63	4819	115	3581	1137	6433
		НР - 98%; СП - 8%			1123,20	37,44	1123	37		477	
45	2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	200	959,00	--	191800	--	191800	--	207144
		СП - 8%			--	--	--	--		15344	
46	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	6830,00	--	6830	--	6830	--	7376
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
47	Прайс-лист	Мотопомпа бензиновая MAGNETTA GP20	шт	1	46985,71	--	46986	--		--	46986

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	46986	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								6 566 526
		Стоимость оборудования					46 986				
		РАЗДЕЛ 3.Водопроводные колодцы диам.1,5м (5шт)									
48	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,25	19496,09	8960,13	199835	91841	9369	133328	359816
		НР - 99%; СП - 8%			9621,96	3517,06	98625	36050		26653	
49	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,25	15115,00	--	3779	--	3779	--	4081
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
50	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	17521,00	--	87605	--	87605	--	94613
		СП - 8%			--	--	--	--		7008	
51	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	12180,00	--	121800	--	121800	--	131544
		СП - 8%			--	--	--	--		9744	
52	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	16245,00	--	81225	--	81225	--	87723
		СП - 8%			--	--	--	--		6498	
53	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	16245,00	--	81225	--	81225	--	87723
		СП - 8%			--	--	--	--		6498	
54	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	18238,00	--	91190	--	91190	--	98485
		СП - 8%			--	--	--	--		7295	
55	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	5281,00	--	26405	--	26405	--	28517
		СП - 8%			--	--	--	--		2112	
56	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	4797,00	--	23985	--	23985	--	25904
		СП - 8%			--	--	--	--		1919	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
57	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	5	7096,00	--	35480	--	35480	--	38318
		СП - 8%			--	--	--	--		2838	
58	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,15	544426,00	--	81664	--	81664	--	88197
		СП - 8%			--	--	--	--		6533	
59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,35	146,36	3,28	637	14	410	148	848
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	213	2		63	
60	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,005	21037,42	7,20	84255	29	70169	13214	105266
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	14057	--		7797	
61	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	82,896	853,43	19,95	70746	1654	47494	20279	98307
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	21598	207		7282	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1 249 342
		РАЗДЕЛ 4.Водопроводные колодцы диам.1м (2шт)									
62	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,58	19496,09	8960,13	50300	23117	2358	33560	90568
		НР - 99%; СП - 8%			9621,96	3517,06	24825	9074		6709	
63	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11808,00	--	23616	--	23616	--	25505
		СП - 8%			--	--	--	--		1889	
64	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	11208,00	--	67248	--	67248	--	72628
		СП - 8%			--	--	--	--		5380	
65	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11208,00	--	22416	--	22416	--	24209
		СП - 8%			--	--	--	--		1793	
66	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10889,00	--	21778	--	21778	--	23520

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1742	
67	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5281,00	--	10562	--	10562	--	11407
		СП - 8%			--	--	--	--		845	
68	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4797,00	--	9594	--	9594	--	10362
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
69	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	2	7096,00	--	14192	--	14192	--	15327
		СП - 8%			--	--	--	--		1135	
70	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,06	544426,00	--	32666	--	32666	--	35279
		СП - 8%			--	--	--	--		2613	
71	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,74	146,36	3,28	255	6	164	59	339
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	85	1		25	
72	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,602	21037,42	7,20	33702	12	28067	5286	42106
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	5623	--		3119	
73	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,8736	853,43	19,95	22081	516	14824	6329	30684
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	6741	65		2273	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								381 934
		РАЗДЕЛ 5.Водоразборные колодцы на 1 потребителя ВРК-13									
74	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,97	21506,38	8960,13	42368	17651	5762	25625	73432
		НР - 99%; СП - 8%			9621,96	3517,06	18955	6929		5439	
75	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	17521,00	--	17521	--	17521	--	18923
		СП - 8%			--	--	--	--		1402	
76	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16245,00	--	16245	--	16245	--	17545

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1300	
77	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16245,00	--	16245	--	16245	--	17545
		СП - 8%			--	--	--	--		1300	
78	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	12180,00	--	24360	--	24360	--	26309
		СП - 8%			--	--	--	--		1949	
79	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	18238,00	--	18238	--	18238	--	19697
		СП - 8%			--	--	--	--		1459	
80	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	5281,00	--	5281	--	5281	--	5703
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
81	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4797,00	--	4797	--	4797	--	5181
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
82	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03	544426,00	--	16333	--	16333	--	17639
		СП - 8%			--	--	--	--		1307	
83	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,87	146,36	3,28	127	3	81	30	170
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	43	--		13	
84	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7096,00	--	7096	--	7096	--	7664
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
85	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801	21037,42	7,20	16851	6	14034	2643	21053
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	2811	--		1559	
		Трубопроводная арматура									
86	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	3002,95	35,11	1201	14	971	217	1532
		НР - 98%; СП - 8%			540,38	13,85	216	6		113	
87	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	1709,38	20,08	684	8	508	168	920

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			420,58	7,74	168	3		68	
88	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575,00	--	575	--	575	--	621
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
89	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	542,27	26,32	542	26	20	498	1123
		НР - 98%; СП - 8%			495,69	12,48	496	12		83	
90	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194,00	--	3194	--	3194	--	3450
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
91	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1369,00	--	1369	--	1369	--	1479
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
92	2302-0501-0302 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 16х3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	1	957,00	--	957	--	957	--	1034
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
93	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0009	523257,34	188430,73	471	170	--	345	881
		НР - 99%; СП - 8%			334048,00	53325,16	301	48		65	
94	2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,9	4471,00	--	4024	--	4024	--	4346
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
95	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,054	23294,47	1133,41	1258	61	920	264	1644
		НР - 91%; СП - 8%			5120,50	249,82	277	13		122	
96	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0054135	711326,22	6450,96	3851	35	3505	375	4564
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	311	7		338	
97	2302-0101-0716 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1483,00	--	1483	--	1483	--	1602
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
98	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1819,00	--	7276	--	7276	--	7858

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
99	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1172,69	26,32	1173	26	174	976	2320
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	973	12		172	
100	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	54296,00	--	54296	--	54296	--	58640
		СП - 8%			--	--	--	--		4344	
101	2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	995,00	--	1990	--	1990	--	2149
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
102	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	6830,00	--	6830	--	6830	--	7376
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								332 400
		РАЗДЕЛ 6.Водоразборные колодцы на 1 потребителя ВРК-14									
103	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,97	21506,38	8960,13	42368	17651	5762	25625	73432
		НР - 99%; СП - 8%			9621,96	3517,06	18955	6929		5439	
104	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	17521,00	--	17521	--	17521	--	18923
		СП - 8%			--	--	--	--		1402	
105	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16245,00	--	16245	--	16245	--	17545
		СП - 8%			--	--	--	--		1300	
106	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16245,00	--	16245	--	16245	--	17545
		СП - 8%			--	--	--	--		1300	
107	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	12180,00	--	24360	--	24360	--	26309
		СП - 8%			--	--	--	--		1949	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
108	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	18238,00	--	18238	--	18238	--	19697
		СП - 8%			--	--	--	--		1459	
109	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	5281,00	--	5281	--	5281	--	5703
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
110	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4797,00	--	4797	--	4797	--	5181
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
111	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03	544426,00	--	16333	--	16333	--	17639
		СП - 8%			--	--	--	--		1307	
112	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,87	146,36	3,28	127	3	81	30	170
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	43	--		13	
113	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7096,00	--	7096	--	7096	--	7664
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
114	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801	21037,42	7,20	16851	6	14034	2643	21053
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	2811	--		1559	
		Трубопроводная арматура									
115	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	3002,95	35,11	1201	14	971	217	1532
		НР - 98%; СП - 8%			540,38	13,85	216	6		113	
116	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	1709,38	20,08	684	8	508	168	920
		НР - 98%; СП - 8%			420,58	7,74	168	3		68	
117	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575,00	--	575	--	575	--	621
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
118	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	542,27	26,32	542	26	20	498	1123
		НР - 98%; СП - 8%			495,69	12,48	496	12		83	
119	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194,00	--	3194	--	3194	--	3450

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
120	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	1	1369,00	--	1369	--	1369	--	1479
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
121	2302-0501-0302 РСНБ РК 2015	**Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 16x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	1	957,00	--	957	--	957	--	1034
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
122	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0009	523257,34	188430,73	471	170	--	345	881
		НР - 99%; СП - 8%			334048,00	53325,16	301	48		65	
123	2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	0,9	4471,00	--	4024	--	4024	--	4346
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
124	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,054	23294,47	1133,41	1258	61	920	264	1644
		НР - 91%; СП - 8%			5120,50	249,82	277	13		122	
125	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0054135	711326,22	6450,96	3851	35	3505	375	4564
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	311	7		338	
126	2302-0101-0716 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм x 3,5 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	1483,00	--	1483	--	1483	--	1602
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
127	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	1819,00	--	7276	--	7276	--	7858
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
128	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	1172,69	26,32	1173	26	174	976	2320
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	973	12		172	
129	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	54296,00	--	54296	--	54296	--	58640
		СП - 8%			--	--	--	--		4344	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
130	2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	995,00	--	1990	--	1990	--	2149
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								325 024
		РАЗДЕЛ 7.Водоразборные колодцы на 3 потребителя ВРК-1,2,3,4,5,6,8,9,11 (9шт)									
131	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	17,73	21506,38	8960,13	381308	158863	51848	230625	660888
		НР - 99%; СП - 8%			9621,96	3517,06	170597	62358		48955	
132	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	9	17521,00	--	157689	--	157689	--	170304
		СП - 8%			--	--	--	--		12615	
133	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	16245,00	--	146205	--	146205	--	157901
		СП - 8%			--	--	--	--		11696	
134	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	16245,00	--	146205	--	146205	--	157901
		СП - 8%			--	--	--	--		11696	
135	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	12180,00	--	219240	--	219240	--	236779
		СП - 8%			--	--	--	--		17539	
136	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	9	18238,00	--	164142	--	164142	--	177273
		СП - 8%			--	--	--	--		13131	
137	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	9	5281,00	--	47529	--	47529	--	51331
		СП - 8%			--	--	--	--		3802	
138	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	4797,00	--	43173	--	43173	--	46627
		СП - 8%			--	--	--	--		3454	
139	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,27	544426,00	--	146995	--	146995	--	158755
		СП - 8%			--	--	--	--		11760	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
140	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,83	146,36	3,28	1146	26	737	267	1526
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	383	4		113	
141	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	9	7096,00	--	63864	--	63864	--	68973
		СП - 8%			--	--	--	--		5109	
142	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,209	21037,42	7,20	151659	52	126304	23785	189479
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	25303	--		14035	
		Трубопроводная арматура									
143	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,6	3002,95	35,11	10811	126	8740	1955	13787
		НР - 98%; СП - 8%			540,38	13,85	1945	50		1021	
144	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	5,4	1709,38	20,08	9231	108	6852	2267	12417
		НР - 98%; СП - 8%			420,58	7,74	2271	42		920	
145	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	27	575,00	--	15525	--	15525	--	16767
		СП - 8%			--	--	--	--		1242	
146	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	27	542,27	26,32	14641	711	546	13446	30334
		НР - 98%; СП - 8%			495,69	12,48	13384	337		2247	
147	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	27	3194,00	--	86238	--	86238	--	93137
		СП - 8%			--	--	--	--		6899	
148	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	18	1369,00	--	24642	--	24642	--	26613
		СП - 8%			--	--	--	--		1971	
149	2302-0501-0302 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 16х3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	27	957,00	--	25839	--	25839	--	27906
		СП - 8%			--	--	--	--		2067	
150	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0108	523257,34	188430,73	5651	2035	8	4142	10576
		НР - 99%; СП - 8%			334048,00	53325,16	3608	576		783	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
151	2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,8	4471,00	--	48287	--	48287	--	52150
		СП - 8%			--	--	--	--		3863	
152	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,486	23294,47	1133,41	11321	551	8281	2375	14792
		НР - 91%; СП - 8%			5120,50	249,82	2489	121		1096	
153	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0487215	711326,22	6450,96	34657	314	31545	3376	41075
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	2798	63		3043	
154	2302-0101-0720 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм x 3,5 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	9	1837,00	--	16533	--	16533	--	17856
		СП - 8%			--	--	--	--		1323	
155	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	36	2068,00	--	74448	--	74448	--	80404
		СП - 8%			--	--	--	--		5956	
156	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	9	1172,69	26,32	10554	237	1557	8783	20884
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	8760	112		1547	
157	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	9	54296,00	--	488664	--	488664	--	527757
		СП - 8%			--	--	--	--		39093	
158	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	1148,00	--	20664	--	20664	--	22317
		СП - 8%			--	--	--	--		1653	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								3 086 509
		РАЗДЕЛ 8.Водоразборные колодцы на 4 потребителя ВРК-7,10,12									
159	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,91	21506,38	8960,13	127103	52954	17283	76875	220296
		НР - 99%; СП - 8%			9621,96	3517,06	56866	20786		16318	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
160	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3	17521,00	--	52563	--	52563	--	56768
		СП - 8%			--	--	--	--		4205	
161	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.96 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	16245,00	--	48735	--	48735	--	52634
		СП - 8%			--	--	--	--		3899	
162	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	16245,00	--	48735	--	48735	--	52634
		СП - 8%			--	--	--	--		3899	
163	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	12180,00	--	73080	--	73080	--	78926
		СП - 8%			--	--	--	--		5846	
164	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	18238,00	--	54714	--	54714	--	59091
		СП - 8%			--	--	--	--		4377	
165	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	5281,00	--	15843	--	15843	--	17110
		СП - 8%			--	--	--	--		1267	
166	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	4797,00	--	14391	--	14391	--	15542
		СП - 8%			--	--	--	--		1151	
167	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,09	544426,00	--	48998	--	48998	--	52918
		СП - 8%			--	--	--	--		3920	
168	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,61	146,36	3,28	382	9	245	89	509
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	128	1		38	
169	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	3	7096,00	--	21288	--	21288	--	22991
		СП - 8%			--	--	--	--		1703	
170	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,403	21037,42	7,20	50553	17	42102	7928	63160
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	8434	--		4678	
		Трубопроводная арматура									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
171	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	3002,95	35,11	3604	42	2914	652	4596
		НР - 98%; СП - 8%			540,38	13,85	648	17		340	
172	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	1709,38	20,08	4103	48	3046	1007	5519
		НР - 98%; СП - 8%			420,58	7,74	1009	19		409	
173	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	575,00	--	6900	--	6900	--	7452
		СП - 8%			--	--	--	--		552	
174	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	12	542,27	26,32	6507	316	243	5976	13482
		НР - 98%; СП - 8%			495,69	12,48	5948	150		999	
175	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	12	3194,00	--	38328	--	38328	--	41394
		СП - 8%			--	--	--	--		3066	
176	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1369,00	--	8214	--	8214	--	8871
		СП - 8%			--	--	--	--		657	
177	2302-0501-0302 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 16x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	12	957,00	--	11484	--	11484	--	12403
		СП - 8%			--	--	--	--		919	
178	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0036	523257,34	188430,73	1884	678	3	1381	3525
		НР - 99%; СП - 8%			334048,00	53325,16	1203	192		261	
179	2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,6	4471,00	--	16096	--	16096	--	17383
		СП - 8%			--	--	--	--		1288	
180	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,162	23294,47	1133,41	3774	184	2760	792	4931
		НР - 91%; СП - 8%			5120,50	249,82	830	40		365	
181	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0162405	711326,22	6450,96	11552	105	10514	1125	13692
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	933	21		1014	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
182	2302-0101-0716 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	1483,00	--	4449	--	4449	--	4805
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
183	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1819,00	--	21828	--	21828	--	23574
		СП - 8%			--	--	--	--		1746	
184	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1172,69	26,32	3518	79	519	2928	6961
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	2920	37		516	
185	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	54296,00	--	162888	--	162888	--	175919
		СП - 8%			--	--	--	--		13031	
186	2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	995,00	--	5970	--	5970	--	6448
		СП - 8%			--	--	--	--		478	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								1 043 534
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21 550 394
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						46 986		
		ЛС №3-2-1. Контрольно-пропускной пункт. Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	38,133513	158,66	150,70	6050	5747	--	1188	7817
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	35,30	304	1346		579	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,179387	1428,74	--	1685	--	--	1213	3130
		НР - 72%; СП - 8%			1428,74	--	1685	--		232	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	35,38161	29,32	29,32	1037	1037	--	263	1404
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,31	--	365		104	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	35,38161	152,14	73,08	5383	2586	--	2848	8890
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	2797	1159		659	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	35,38161	85,69	68,16	3032	2412	304	615	3939
		НР - 72%; СП - 8%			8,93	15,23	316	539		292	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,93129	738,09	--	2902	--	--	2089	5390
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	--	2902	--		399	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								30 570
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент									
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,72	15655,14	1079,64	11272	777	9645	921	13168
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	850	163		975	
8	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	3,84	23311,11	1319,48	89515	5067	72915	11488	109083
		НР - 91%; СП - 8%			3003,30	284,26	11533	1092		8080	
9	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,042	14213,92	1352,96	597	57	1	512	1197
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	539	24		89	
10	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,042	18899,05	971,45	794	41	12	686	1598
		НР - 91%; СП - 8%			17639,60	303,11	741	13		118	
11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03204	217344,00	--	6964	--	6964	--	7521
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00996	222453,00	--	2216	--	2216	--	2393
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
13	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	4,8	745,70	10,53	3579	51	1612	1804	5814
		НР - 93%; СП - 8%			399,19	4,99	1916	24		431	
14	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	10,608	2159,64	41,43	22909	440	16368	5742	30944
		НР - 93%; СП - 8%			575,17	6,86	6101	73		2292	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								171 718

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Стены									
15	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	11,829	27169,32	2375,60	321386	28101	240011	55037	406536
		НР - 93%; СП - 8%			4503,68	499,20	53274	5905		30114	
		Перемычки ПРм-1 (3шт)									
16	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,3	42102,05	4271,29	12631	1281	7165	4039	18003
		НР - 91%; СП - 8%			13951,50	842,46	4185	253		1334	
17	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01506	18754,28	1330,10	282	20	4	240	564
		НР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	258	5		42	
18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0105	217344,00	--	2282	--	2282	--	2465
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00456	222453,00	--	1014	--	1014	--	1096
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								428 664
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие									
20	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	8,41	567,69	100,07	4774	842	2146	1831	7133
		НР - 92%; СП - 8%			212,38	24,21	1786	204		528	
21	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	8,41	75,63	7,40	636	62	541	45	735
		НР - 92%; СП - 8%			3,93	1,87	33	16		54	
22	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	8,41	331,93	12,36	2792	104	2054	605	3669
		НР - 92%; СП - 8%			75,37	2,89	634	24		272	
23	1110-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с настилкой полов по деревянным балкам с подшивкой досками обшивки, с утеплением плитами минераловатными. Сборка	м2 перекрытия	8,41	1976,36	157,55	16621	1325	876	13460	32488
		НР - 90%; СП - 8%			1714,65	63,72	14420	536		2407	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
24	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	0,841	34635,00	--	29128	--	29128	--	31458
		СП - 8%			--	--	--	--		2330	
25	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3	52853,00	--	15856	--	15856	--	17124
		СП - 8%			--	--	--	--		1268	
26	2107-0507-0102 РСНБ РК 2015	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-4-2012 мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 12 мм	1000 м2	0,0068	200442,00	--	1363	--	1363	--	1472
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
		Пояс обвязки									
27	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,78	33006,09	4626,15	25745	3608	14885	7243	35627
		НР - 91%; СП - 8%			9297,75	906,92	7252	707		2639	
28	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,022065	18754,28	1330,10	414	29	7	351	826
		НР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	378	8		61	
29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016785	217344,00	--	3648	--	3648	--	3940
		СП - 8%			--	--	--	--		292	
30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00528	222453,00	--	1175	--	1175	--	1269
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
		Сечение А-А									
31	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,15	93814,30	1004,30	14072	151	10516	3125	18573
		НР - 90%; СП - 8%			22702,50	449,28	3405	67		1376	
32	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0027	711326,22	6450,96	1921	17	1749	187	2276
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	155	3		169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								156 590

РАЗДЕЛ 5.Кровля

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
33	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,1672	93986,23	1376,31	15714	230	11818	3381	20623
		НР - 90%; СП - 8%			21923,20	542,01	3666	91		1528	
34	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,1672	8779,61	55,77	1468	9	1320	129	1724
		НР - 90%; СП - 8%			830,70	23,89	139	4		128	
35	1110-0114-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из досок. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,06	79804,68	1279,83	4788	77	3738	905	6148
		НР - 90%; СП - 8%			16222,80	529,53	973	32		455	
36	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,06	8779,61	55,77	527	3	474	46	619
		НР - 90%; СП - 8%			830,70	23,89	50	1		46	
37	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,174	93814,30	1004,30	16324	175	12199	3626	21545
		НР - 90%; СП - 8%			22702,50	449,28	3950	78		1596	
38	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,174	8779,61	55,77	1528	10	1373	134	1794
		НР - 90%; СП - 8%			830,70	23,89	145	4		133	
39	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	16	5278,84	97,73	84462	1564	53760	27188	120582
		НР - 92%; СП - 8%			1821,15	25,89	29138	414		8932	
40	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	52853,00	--	10571	--	10571	--	11416
		СП - 8%			--	--	--	--		846	
41	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	16	305,56	2,59	4889	41	4344	469	5787
		НР - 90%; СП - 8%			31,49	1,11	504	18		429	
42	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3,8	1220,00	--	4636	--	4636	--	5007
		СП - 8%			--	--	--	--		371	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
43	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кровли. Покрытие пленкой	м2 покрытия	16	261,03	0,26	4176	4	2285	1870	6531
		НР - 99%; СП - 8%			117,96	0,12	1887	2		484	
44	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	4,56	1531,60	23,86	6984	109	61	6179	14216
		НР - 90%; СП - 8%			1494,35	11,23	6814	51		1053	
45	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,116	49347,00	--	5724	--	5724	--	6182
		СП - 8%			--	--	--	--		458	
46	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	4,56	963,23	3,10	4392	14	957	2742	7705
		НР - 80%; СП - 8%			750,14	1,48	3421	7		571	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								229 879
		РАЗДЕЛ 6.Полы									
47	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	6,97	256,59	30,46	1788	212	1097	522	2495
		НР - 94%; СП - 8%			68,71	10,98	479	77		185	
48	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,5576	21037,42	7,20	11730	4	9769	1840	14656
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	1957	--		1086	
49	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,97	646,50	27,62	4506	193	2060	2205	7248
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	2253	93		537	
50	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	6,97	2903,29	20,40	20236	142	17453	2548	24606
		НР - 94%; СП - 8%			378,94	9,90	2641	69		1823	
51	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	9,66	313,57	0,79	3029	8	1915	1043	4397
		НР - 94%; СП - 8%			114,44	0,37	1106	4		326	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								53 402

РАЗДЕЛ 7.Проемы

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
52	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	2,16	3202,57	166,43	6918	359	3502	2899	10602
		НР - 90%; СП - 8%			1415,06	76,11	3057	164		785	
53	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,16	21461,00	--	46356	--	46356	--	50064
		СП - 8%			--	--	--	--		3708	
54	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2	1071,06	4,78	2142	10	1689	403	2748
		НР - 90%; СП - 8%			221,44	2,29	443	5		204	
55	2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	2	1400,00	--	2800	--	2800	--	3024
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
56	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,89	2575,16	534,39	4867	1010	1872	2011	7429
		НР - 90%; СП - 8%			1050,03	132,41	1985	250		550	
57	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	1,89	15124,00	--	28584	--	28584	--	30871
		СП - 8%			--	--	--	--		2287	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								104 738

РАЗДЕЛ 8.Отделка

		Наружная отделка									
58	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	30,9	3210,76	24,20	99212	748	27886	56613	168291
		НР - 80%; СП - 8%			2284,09	6,06	70578	187		12466	
59	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	2,163	22829,00	--	49379	--	49379	--	53329
		СП - 8%			--	--	--	--		3950	
60	2105-0308-0132 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	35,535	953,00	--	33865	--	33865	--	36574
		СП - 8%			--	--	--	--		2709	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
61	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	30,9	51,95	0,57	1605	17	226	1096	2918
		НР - 80%; СП - 8%			44,09	0,25	1362	8		216	
62	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,6	1123,57	29,56	9663	254	2851	5419	16288
		НР - 80%; СП - 8%			762,53	25,08	6558	216		1207	
		Отделка помещений									
63	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	6,97	963,23	3,10	6714	22	1464	4191	11777
		НР - 80%; СП - 8%			750,14	1,48	5228	10		872	
64	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,6	2233,10	74,38	57167	1904	32360	19508	82810
		НР - 80%; СП - 8%			894,66	57,89	22903	1482		6134	
65	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	25,6	97,91	0,73	2507	19	229	1814	4666
		НР - 80%; СП - 8%			88,23	0,35	2259	9		346	
66	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	0,36	4864,19	18,97	1751	7	903	675	2621
		НР - 80%; СП - 8%			2336,00	9,09	841	3		194	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								379 274
		РАЗДЕЛ 9.Крыльцо Кр-1									
67	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,53	21762,41	979,81	11534	519	8873	2113	14739
		НР - 91%; СП - 8%			4042,44	339,59	2142	180		1092	
68	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0163	14213,92	1352,96	232	22	1	199	465
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	209	9		34	
69	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0163	306480,00	--	4996	--	4996	--	5395
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
		Козырек Кв-1									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
70	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,05818	84972,73	21153,44	4944	1231	143	2681	8235
		НР - 69%; СП - 8%			61359,00	5427,93	3570	316		610	
71	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05818	463203,00	--	26949	--	26949	--	29105
		СП - 8%			--	--	--	--		2156	
72	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,68722	857,39	1,00	1447	2	240	965	2605
		НР - 80%; СП - 8%			714,48	0,48	1205	1		193	
73	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00096	711326,22	6450,96	683	6	622	67	809
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	55	1		60	
74	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3,25	4751,75	97,73	15443	318	9206	5523	22643
		НР - 92%; СП - 8%			1821,15	25,89	5919	84		1677	
75	2107-0301-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,015	43723,00	--	656	--	656	--	708
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
76	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,2	2873,33	13,72	6321	30	4056	2063	9055
		НР - 92%; СП - 8%			1015,74	3,37	2235	7		671	
77	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,04	24528,02	3981,26	981	159	635	198	1274
		НР - 91%; СП - 8%			4677,05	771,37	187	31		94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								95 033
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1 649 868

ЛС №7-1. Контрольно-пропускной пункт. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 5.Ограждения по серии 3.017-1

		Ж/б ограда Б5В-1 - 354м									
22	1107-0111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	177	2996,93	1574,21	530457	278635	53389	387715	991626
		НР - 118%; СП - 8%			1271,90	584,44	225126	103446		73454	
23	2104-1202-9901 РСНБ РК 2015	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	22,125	39750,00	--	879469	--	879469	--	949826

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		140715	
24	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	16,815	38357,00	--	644973	--	644973	--	696571
		СП - 8%			--	--	--	--		51598	
		Ворота ВМ4В									
25	1107-0111-0205 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами**	шт.	1	33111,38	16765,06	33111	16765	976	25453	63249
		НР - 118%; СП - 8%			15369,80	6200,45	15370	6200		4685	
26	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,6	38357,00	--	23014	--	23014	--	24855
		СП - 8%			--	--	--	--		1841	
27	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Столбы железобетонные**	м3	0,15	38357,00	--	5754	--	5754	--	6214
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4 673 790
		Итого по Акту				**42 351 915**					

НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (2 %)	847038,30	43198953,30
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)		43198953,30
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	863979,07	44062932,37
	Оборудование	107620,00	44170552,37
Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	2019 г. - 40% (К=1)		17668220,95
	2020 г. - 60% (К=1,049901)		27824824,26
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	5459165,42	
	Всего по сметному расчету		**50952210,63**
	Скидка (10%)	5095221,06	
	Итого со скидкой		**45856989,57**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хазяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Кенжебаев Н.К.

Технадзор: ТОО "Аймереке"

Батыров С.С.

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Шайтов Ж.Т.