Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код заказчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			19/39	22.11.2019г						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	793 899 459								85 060 656,32	
в том числе в отчетном месяце:		163 880 595,54							19 665 671,46	183 546 267

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джабайканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

Нурманов М.Б
Аттестат № KZ23VJE00025100
от 17.04.2017 г.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное Учреждение "Управление строительства города Нур-Султан",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, район "Сарыарка", С.Сейфуллина, дом № 30** — **200340006704**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Район Алматы, ул.23-15, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03** — **060540010623**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 19/39 от 22.11.2019г.

Номер документа	Дата составления
177	26.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			работа	1	183 546 267,00	183 546 267,00	19 665 671,46
				Итого	1	x	183 546 267,00	19 665 671,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Газезов Ж.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан" ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №10 (2-1-1)
по исполнительной смете
за ноябрь 2020 года
конструкции железобетонные

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.=Фундаменты								
1	1	11-050101-0204 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2**	284,16	-19540,65	-14819,42	-5552671	-4211087	-1615072	-4,47	-1270
			м3 железобетона		-4575,98	-3358,71	-1300312	-954411	58,7	-2,43	-691
			Накладные расходы -		*5683,67*		*1615072*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*4657,66*				*1323522*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1026,01*				*291551*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2017,95*		*573419*				
			Сметная стоимость				*-3364179*				
2	2	21-041204-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92**	3108	-3490,05	--	-10847075	--	-459916	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*147,98*		*459916*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,98*				*459916*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*291,04*		*904559*				
			Сметная стоимость				*-9482600*				
3	3	21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	292,6848	-60,00	--	-17561	--	-745	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2,54*		*745*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,54*				*745*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*5,00*		*1464*				
			Сметная стоимость				*-15352*				
4	4	21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	292,6848	-119,00	--	-34829	--	-1477	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

			Накладные расходы -		*5,05*		*1477*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,05*					*1477*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*9,92*		*2905*					
			Сметная стоимость				*-30448*					
5	5	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	292,6848	-788,00	--	-230636	--	-9779	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*33,41*		*9779*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,41*					*9779*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*65,71*		*19233*					
			Сметная стоимость				*-201624*					
			Грунт==========									
6	1	11-010205-1202 РСНБ РК 2015	**Котлованы. Водоотлив**	9326,72	1302,17	1302,17	12144938	12144938	5431504	--	--	
	15		м3		--	855,68	--	7980669	59,1	1,02	9513	
			Накладные расходы -		*582,36*		*5431504*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*505,71*				*4716575*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,65*				*714928*			
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*150,76*		*1406115*					
			Сметная стоимость				*18982557*					
			=Фундаменты									
7	2	11-050101-0206 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2**	364,08	15286,54	11419,42	5565525	4157581	1627611	3,67	1336	
			м3 железобетона		3757,02	2489,75	1367854	906468	58,7	1,80	655	
			Накладные расходы -		*4470,48*		*1627611*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*3666,85*				*1335027*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*803,62*				*292583*			
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1580,56*		*575451*					
			Сметная стоимость				*7768587*					
8	3	21-041204-9906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92 С90.30.8**	3996	3582,77	--	14316749	--	607030	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*151,91*		*607030*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,91*				*607030*			
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*298,77*		*1193902*					
			Сметная стоимость				*16117681*					
9	4	21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	371,3616	60,00	--	22282	--	945	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*2,54*		*945*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,54*				*945*			
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5,00*		*1858*					
			Сметная стоимость				*25085*					
10	5	21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	371,3616	119,00	--	44192	--	1874	--	--	

Местные материалы -			Тенге			3545754					
	Накладные расходы -		Тенге			5974793					
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге					5063598			
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге					911195			
	Сметная прибыль -		Тенге			1792131					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			24193771					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								10212
	Сметная заработная плата -		Тенге				8660736				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			24193771					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								10212
	Сметная заработная плата -		Тенге				8660736				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			16426847	12097391				731
			Тенге			724907	7935829				9481
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			16426847					
Материалы -			Тенге			58794					
Всего заработная плата -			Тенге				8660736				
Местные материалы -			Тенге			3545754					
	Накладные расходы -		Тенге			5974793					
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге					5063598			
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге					911195			
	Сметная прибыль -		Тенге			1792131					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			24193771					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								10212
	Сметная заработная плата -		Тенге				8660736				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			24193771					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								10212
	Сметная заработная плата -		Тенге				8660736				
		ИТОГО без оборудования:	Тенге			24 193 771					
		Оборудование:	Тенге			0					
		Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			241 938					
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0					
		итого	Тенге			24 435 709					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			436 177					
		итого	Тенге			24 871 886,1					
		Итого в текущих ценах 2019г.	Тенге		1,19047619	29 609 388					
		НДС 12%-2019год	Тенге			3 553 127					
		Всего по акту	Тенге			33 162 515					
		Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			829 071					
		Итого к оплате	Тенге			32 333 444					

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джабайканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

от. 30.11.2020 г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

ф2в

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок 1.Жилье

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №10 (2-1-4)

по исполнительной смете

за ноябрь 2020 года

Вентиляция и отопления

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			=Тепловой узел=								
1	**42**	**23-051101-0608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Теплообменник пластинчатый для системы отопления I зона Q 192 кВт T1/T2-130C/70C; T11/T21-90C/65C FP 16.1-23-1-EN**	**2**	**360977,80**	**--**	**721956**	**--**	**30611**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*15305,46*		*30611*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15305,46*				*30611*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30102,66*		*60205*				
			Сметная стоимость				*812772*				
2	**43**	**23-051101-0608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Теплообменник пластинчатый для системы отопления II зона Q 212 кВт T1/T2-130C/70C; T11/T21-90C/65C FP 16.1-25-1-EN**	**2**	**360977,80**	**--**	**721956**	**--**	**30611**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*15305,46*		*30611*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15305,46*				*30611*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30102,66*		*60205*				
			Сметная стоимость				*812772*				
3	**44**	**23-051101-0906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Теплообменник пластинчатый системы ГВС 1 ст. II зона Q 212,72 кВт, FP 10-25-1-EN**	**1**	**337237,94**	**--**	**337238**	**--**	**14299**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*14298,89*		*14299*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14298,89*				*14299*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28122,95*		*28123*					
			Сметная стоимость				*379660*					
4	45	23-051101-0906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Теплообменник пластинчатый системы ГВС 2 ст. II зона Q 233,18 кВт, FP 10-25-1-EN**	1	337237,94	--	337238	--	14299	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*14298,89*		*14299*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14298,89*				*14299*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28122,95*		*28123*					
			Сметная стоимость				*379660*					
5	46	23-051101-0906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Теплообменник пластинчатый системы ГВС 1 ст. I зона Q 124 кВт, FP 10-27-1-EN**	1	337237,94	--	337238	--	14299	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*14298,89*		*14299*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14298,89*				*14299*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28122,95*		*28123*					
			Сметная стоимость				*379660*					
6	47	23-051101-0906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Теплообменник пластинчатый системы ГВС 2 ст. I зона Q 136 кВт, FP 10-27-1-EN**	1	337237,94	--	337238	--	14299	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*14298,89*		*14299*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14298,89*				*14299*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28122,95*		*28123*					
			Сметная стоимость				*379660*					
7	48	51-020602-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Насосы циркуляционные модели TD32-18(I)/2 K, H 10 м, G**	2	425146,00	--	850292	--	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*18026,19*		*36052*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18026,19*				*36052*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35453,78*		*70908*					
			Сметная стоимость				*957252*					
8	49	51-020602-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Насосы циркуляционные модели TD32-18(I)/2 K, H 10 м, G**	2	425146,00	--	850292	--	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*18026,19*		*36052*					

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18026,19*					*36052*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*35453,78*		*70908*					
			Сметная стоимость				*957252*					
9	**50**	**51-021203-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Насос попиточный на систему отопления 1 зона CHLF(T)2-40**	**1**	**81275,67**	**--**	**81276**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*3446,09*		*3446*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3446,09*					*3446*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*6777,74*		*6778*					
			Сметная стоимость				*91500*					
10	**51**	**51-020110-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Насос попиточный на систему отопления 2 зона CHLF(T)2-60**	**1**	**93078,08**	**--**	**93078**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*3946,51*		*3947*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3946,51*					*3947*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*7761,97*		*7762*					
			Сметная стоимость				*104786*					
11	**52**	**51-020602-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Насосы циркуляционные модели TD32-6(I)/2**	**2**	**126071,18**	**--**	**252142**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*5345,42*		*10691*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5345,42*					*10691*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*10513,33*		*21027*					
			Сметная стоимость				*283859*					
12	**53**	**51-020602-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Насосы циркуляционные модели TD32-6(I)/2**	**2**	**125266,47**	**--**	**250533**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*5311,30*		*10623*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5311,30*					*10623*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*10446,22*		*20892*					
			Сметная стоимость				*282048*					
13	**54**	**23-051401-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Регулятор температуры электронный ECL 210**	**2**	**131114,17**	**--**	**262228**	**--**	**11118**	**--**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*5559,24*		*11118*					

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5559,24*				*11118*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10933,87*		*21868*					
			Сметная стоимость				*295214*					
14	**55**	**23-051401-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT**	**2**	**10928,36**	**--**	**21857**	**--**	**927**	**--**	**--**	
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*463,36*		*927*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*463,36*				*927*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*911,34*		*1823*					
			Сметная стоимость				*24606*					
15	**56**	**23-051401-0705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)**	**8**	**25354,22**	**--**	**202834**	**--**	**8600**	**--**	**--**	
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*1075,02*		*8600*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1075,02*				*8600*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2114,34*		*16915*					
			Сметная стоимость				*228349*					
16	**57**	**23-051401-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа ESMU**	**8**	**24769,77**	**--**	**198158**	**--**	**8402**	**--**	**--**	
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*1050,24*		*8402*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1050,24*				*8402*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2065,60*		*16525*					
			Сметная стоимость				*223085*					
17	**58**	**23-051401-0705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)**	**8**	**25354,22**	**--**	**202834**	**--**	**8600**	**--**	**--**	
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*1075,02*		*8600*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1075,02*				*8600*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2114,34*		*16915*					
			Сметная стоимость				*228349*					
18	**59**	**23-051307-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель RV111 R2331 16/150-25/F**	**2**	**70429,29**	**--**	**140859**	**--**	**5972**	**--**	**--**	
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*2986,20*		*5972*					

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2986,20*					*5972*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5873,24*		*11746*					
			Сметная стоимость				*158578*					
19	**60**	**23-051207-2035 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Привод тип LDM ANT3-5.20**									
				2	**118343,74**	**--**	**236687**	**--**	**10036**	**--**	**--**	
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*5017,77*		*10036*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5017,77*					*10036*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9868,92*		*19738*					
			Сметная стоимость				*266460*					
20	**61**	**23-051307-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель RV111 R2331 16/150-25/F**									
				2	**70429,29**	**--**	**140859**	**--**	**5972**	**--**	**--**	
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*2986,20*		*5972*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2986,20*					*5972*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5873,24*		*11746*					
			Сметная стоимость				*158578*					
21	**62**	**23-051207-2035 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Привод тип LDM ANT3-5.20**									
				2	**118343,74**	**--**	**236687**	**--**	**10036**	**--**	**--**	
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*5017,77*		*10036*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5017,77*					*10036*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9868,92*		*19738*					
			Сметная стоимость				*266460*					
22	**63**	**23-051302-0118 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Регулятор перепада давления седельный, модель RD122 D2411 25/150-50/F, фланцевый**									
				1	**180824,37**	**--**	**180824**	**--**	**7667**	**--**	**--**	
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*7666,95*		*7667*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7666,95*					*7667*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15079,31*		*15079*					
			Сметная стоимость				*203570*					
23	**64**	**23-041010-2504 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубка импульсная**									
				1	**39176,46**	**--**	**39176**	**--**	**1661**	**--**	**--**	
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	

			Накладные расходы -		*1661,08*		*1661*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1661,08*				*1661*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3267,00*		*3267*					
			Сметная стоимость				*44104*					
24	**65**	**23-051203-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Баки расширительные для отопления 300л 10 бар Wester WRV 300**	**1**	**103759,90**	**--**	**103760**	**--**	**4399**	**--**	**--**	
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*4399,42*		*4399*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4399,42*				*4399*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8652,75*		*8653*					
			Сметная стоимость				*116812*					
25	**66**	**23-040902-3217 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1 1/4" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 32, типа STI ГОСТ 21345-2005**	**1**	**9418,71**	**--**	**9419**	**--**	**399**	**--**	**--**	
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*399,35*		*399*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*399,35*				*399*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*785,45*		*785*					
			Сметная стоимость				*10604*					
26	**67**	**23-041004-1704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Клапан предохранительный регулируемый R 1 1/4", типа IVR ГОСТ 31294-2005**	**1**	**21279,15**	**--**	**21279**	**--**	**902**	**--**	**--**	
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*902,24*		*902*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*902,24*				*902*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1774,51*		*1775*					
			Сметная стоимость				*23956*					
27	**68**	**23-051203-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Баки расширительные для отопления 300л 10 бар Wester WRV 300**	**1**	**103759,90**	**--**	**103760**	**--**	**4399**	**--**	**--**	
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*4399,42*		*4399*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4399,42*				*4399*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8652,75*		*8653*					
			Сметная стоимость				*116812*					
28	**69**	**23-040902-3217 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1 1/4" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 32, типа STI ГОСТ 21345-2005**	**1**	**9418,71**	**--**	**9419**	**--**	**399**	**--**	**--**	
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	

			Накладные расходы -		*399,35*		*399*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*399,35*				*399*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*785,45*		*785*				
			Сметная стоимость				*10604*				
29	**70**	**23-041004-1704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Клапан предохранительный регулируемый R 1 1/4", типа IVR ГОСТ 31294-2005**								
				1	**21279,15**	**--**	**21279**	**--**	**902**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*902,24*		*902*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*902,24*				*902*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1774,51*		*1775*				
			Сметная стоимость				*23956*				
30	**71**	**23-070502-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Теплосчетчик Термотроник в комплекте**								
				1	**311465,07**	**--**	**311465**	**--**	**13206**	**--**	**--**
			комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*13206,12*		*13206*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13206,12*				*13206*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25973,70*		*25974*				
			Сметная стоимость				*350645*				
31	**72**	**23-040902-5704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные полнопроходные типа LD DN 100 ГОСТ 21345-2005**								
				2	**22258,79**	**--**	**44518**	**--**	**1888**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*943,77*		*1888*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*943,77*				*1888*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1856,21*		*3712*				
			Сметная стоимость				*50118*				
32	**73**	**23-040902-5703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные полнопроходные типа LD, DN 80 ГОСТ 21345-2005**								
				3	**10602,29**	**--**	**31807**	**--**	**1349**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*449,54*		*1349*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*449,54*				*1349*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*884,15*		*2652*				
			Сметная стоимость				*35808*				
33	**74**	**23-040902-5702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные полнопроходные типа LD DN 65 ГОСТ 21345-2005**								
				31	**8783,50**	**--**	**272289**	**--**	**11545**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

			Накладные расходы -		*372,42*		*11545*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*372,42*				*11545*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*732,47*		*22707*					
			Сметная стоимость				*306541*					
34	**75**	**23-040902-5709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные полнопроходные типа LD DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**19**	**7213,18**	**--**	**137050**	**--**	**5811**	**--**	**--**	
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*305,84*		*5811*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*305,84*				*5811*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*601,52*		*11429*					
			Сметная стоимость				*154290*					
35	**76**	**23-040902-5708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные полнопроходные типа LD DN 40 ГОСТ 21345-2005**	**10**	**5263,30**	**--**	**52633**	**--**	**2232**	**--**	**--**	
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*223,16*		*2232*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*223,16*				*2232*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*438,92*		*4389*					
			Сметная стоимость				*59254*					
36	**77**	**23-040902-5708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные полнопроходные типа LD DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**4**	**5263,30**	**--**	**21053**	**--**	**893**	**--**	**--**	
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*223,16*		*893*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*223,16*				*893*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*438,92*		*1756*					
			Сметная стоимость				*23701*					
37	**78**	**23-040902-3109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа STI**	**4**	**2969,64**	**--**	**11879**	**--**	**504**	**--**	**--**	
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*125,91*		*504*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*125,91*				*504*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*247,64*		*991*					
			Сметная стоимость				*13373*					
38	**79**	**23-040902-3108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа STI**	**2**	**1994,38**	**--**	**3989**	**--**	**169**	**--**	**--**	
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	

			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			119 114					
			итого:	Тенге			9 468 870,0					
			Итого в текущих ценах 2019г.	Тенге		1,19047619	11 272 464					
			НДС 12%-2019год	Тенге			1 352 696					
			Всего по акту	Тенге			12 625 160					
			Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			315 632					
			Итого к оплате	Тенге			*12 309 528*					

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джабайканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

ЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан"

ДРЯДЧИК ТОО "Мейр-М"

ф2в

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердiулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №10 (2-2-1)
по исполнительной смете

за ноябрь 2020 года
конструкции железобетонные

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сваи=======				**Фундаменты =**				
1	1	11-050101-0204 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2**	244,2	-19540,65	-14819,42	-4771826	-3618903	-1387953	-4,47	-1092
			м3 железобетона		-4575,98	-3358,71	-1117455	-820197	58,7	-2,43	-593
			Накладные расходы -		*5683,67*		*1387953*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*4657,66*				*1137402*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1026,01*				*250551*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2017,95*		*492782*				
			Сметная стоимость				*-2891091*				
2	2	21-041204-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м,(С60.30-8) периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92**	2664	-3490,05	--	-9297493	--	-394214	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*147,98*		*394214*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,98*				*394214*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*291,04*		*775337*				
			Сметная стоимость				*-8127943*				
3	3	21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	251,526	-60,00	--	-15092	--	-640	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2,54*		*640*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,54*				*640*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,00*		*1259*				
			Сметная стоимость				*-13194*				

4	4	21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	251,526	-119,00	--	-29932	--	-1269	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5,05*		*1269*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,05*				*1269*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,92*		*2496*				
			Сметная стоимость				*-26167*				
5	5	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	251,526	-788,00	--	-198202	--	-8404	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*33,41*		*8404*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,41*				*8404*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,71*		*16529*				
			Сметная стоимость				*-173270*				
			Грунт==========								
6	1	11-010205-1202 РСНБ РК 2015	**Котлованы. Водоотлив**	8446,72	1302,17	1302,17	10999032	10999032	4919027	--	--
			м3		--	855,68	--	7227672	59,1	1,02	8616
			Накладные расходы -		*582,36*		*4919027*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*505,71*				*4271554*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,65*				*647473*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,76*		*1273445*				
			Сметная стоимость				*17191504*				
			Фундаменты =								
7	2	11-050101-0206 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2**	344,4	15286,54	11419,42	5264685	3932847	1539632	3,67	1264
			м3 железобетона		3757,02	2489,75	1293916	857470	58,7	1,80	620
			Накладные расходы -		*4470,48*		*1539632*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*3666,85*				*1262864*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*803,62*				*276768*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1580,56*		*544345*				
			Сметная стоимость				*7348662*				
8	3	21-041204-9906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м,(С90.30-8) периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92 С90.30.8**	3780	3582,77	--	13542871	--	574218	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*151,91*		*574218*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,91*				*574218*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*298,77*		*1129367*				
			Сметная стоимость				*15246456*				
9	4	11-050101-0204 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2**	17,28	19540,65	14819,42	337662	256080	98214	4,47	77
			м3 железобетона		4575,98	3358,71	79073	58038	58,7	2,43	42
			Накладные расходы -		*5683,67*		*98214*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*4657,66*				*80484*		

			Гидроизоляция ФПМ-1 /разрез 2-2/									
15	**10**	**11-080101-0304 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная/битумный праймер ТехноНиколь №01//2 слой**	**215,41**	**980,12**	**7,95**	**211127**	**1714**	**109515**	**0,89**	**191**
			м2		**877,47**	**4,14**	**189015**	**892**	**50,8**	--	**1**
			Накладные расходы -		*508,40*		*109515*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*447,86*				*96473*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,55*				*13042*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*119,08*		*25651*				
			Сметная стоимость				*346294*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**17077502**	**11570777**			**442**
				Тенге			**445427**	**7323881**			**8685**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**17077502**				
		Материалы -		Тенге			25457				
		Всего заработная плата -		Тенге				**7769308**			
		Местные материалы -		Тенге			**5035841**				
			Накладные расходы -	Тенге			**5492463**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4574422		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					918041		
			Сметная прибыль -	Тенге			**1805597**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**24375562**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9127**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**7769308**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**24375562**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9127**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**7769308**			
			ИТОГО без оборудования:	Тенге			24 375 562				
			Оборудование:	Тенге			0				
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			243 756				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				
			итого	Тенге			24 619 318				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			439 455				
			итого:	Тенге			25 058 772,4				
			Итого в текущих ценах 2019г.	Тенге		1,19047619	29 831 872				
			НДС 12%-2019год	Тенге			3 579 825				
			Всего по акту	Тенге			33 411 697				
			Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			835 300				
			Итого к оплате	Тенге			*32 576 396*				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО «Стройинтеграция» ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джабайканов К.Т.
АттестатNKZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт Нурманов М.Б.
АттестатNKZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

30.11.2020г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан" ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок 2. Жилье

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №10 (2-2-4)

по исполнительной смете

за ноябрь 2020 года

Вентиляция и отопления

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			=Тепловой узел=								
1	27	23-051101-0608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Теплообменник пластинчатый для системы отопления I зона Q 192 кВт T1/T2-130C/70C; T11/T21-90C/65C FP 16.1-23-1-EN	2	360977,80	--	721956	--	30611	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15305,46*		*30611*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15305,46*				*30611*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*30102,66*		*60205*				
			Сметная стоимость				*812772*				
2	28	23-051101-0608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Теплообменник пластинчатый для системы отопления II зона Q 212 кВт T1/T2-130C/70C; T11/T21-90C/65C FP 16.1-25-1-EN	2	360977,80	--	721956	--	30611	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15305,46*		*30611*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15305,46*				*30611*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*30102,66*		*60205*				
			Сметная стоимость				*812772*				
3	29	23-051101-0906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Теплообменник пластинчатый системы ГВС 1 ст. II зона Q 212,72 кВт, FP 10-25-1-EN	1	337237,94	--	337238	--	14299	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14298,89*		*14299*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14298,89*				*14299*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*28122,95*		*28123*				
			Сметная стоимость				*379660*				

4	30	23-051101-0906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Теплообменник пластинчатый системы ГВС 2 ст. II зона Q 233,18 кВт, FP 10-25-1-EN	1 шт.	337237,94 --	--	337238 --	--	14299 --	--	--
			Накладные расходы -		*14298,89*		*14299*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14298,89*				*14299*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28122,95*		*28123*				
			Сметная стоимость				*379660*				
5	31	23-051101-0906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Теплообменник пластинчатый системы ГВС 1 ст. I зона Q 124 кВт, FP 10-27-1-EN	1 шт.	337237,94 --	--	337238 --	--	14299 --	--	--
			Накладные расходы -		*14298,89*		*14299*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14298,89*				*14299*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28122,95*		*28123*				
			Сметная стоимость				*379660*				
6	32	23-051101-0906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Теплообменник пластинчатый системы ГВС 2 ст. I зона Q 136 кВт, FP 10-27-1-EN	1 шт.	337237,94 --	--	337238 --	--	14299 --	--	--
			Накладные расходы -		*14298,89*		*14299*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14298,89*				*14299*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28122,95*		*28123*				
			Сметная стоимость				*379660*				
7	33	51-020602-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Насосы циркуляционные модели TD32-18(1)/2 K, H 10 м, G	2 шт.	425146,00 --	--	850292 --	--	-- --	--	--
			Накладные расходы -		*18026,19*		*36052*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18026,19*				*36052*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35453,78*		*70908*				
			Сметная стоимость				*957252*				
8	34	51-020602-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Насосы циркуляционные модели TD32-18(1)/2 K, H 10 м, G	2 шт.	425146,00 --	--	850292 --	--	-- --	--	--
			Накладные расходы -		*18026,19*		*36052*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18026,19*				*36052*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35453,78*		*70908*				
			Сметная стоимость				*957252*				

9	35	51-021203-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Насос попиточный на систему отопления 1 зона CHLF(T)2-40	1	81275,67	--	81276	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3446,09*		*3446*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3446,09*				*3446*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6777,74*		*6778*				
			Сметная стоимость				*91500*				
10	36	51-020110-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Насос попиточный на систему отопления 2 зона CHLF(T)2-60	1	93078,08	--	93078	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3946,51*		*3947*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3946,51*				*3947*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7761,97*		*7762*				
			Сметная стоимость				*104786*				
11	37	51-020602-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Насосы циркуляционные модели TD32-6(I)/2 K, H 7,54 м, G	2	126071,18	--	252142	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5345,42*		*10691*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5345,42*				*10691*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10513,33*		*21027*				
			Сметная стоимость				*283859*				
12	38	51-020602-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Насосы циркуляционные модели TD32-6(I)/2 K, H 8,56 м, G	2	125266,47	--	250533	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5311,30*		*10623*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5311,30*				*10623*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10446,22*		*20892*				
			Сметная стоимость				*282048*				
13	39	23-051401-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Регулятор для двух контуров ECL 210	2	131114,17	--	262228	--	11118	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5559,24*		*11118*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5559,24*				*11118*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10933,87*		*21868*				
			Сметная стоимость				*295214*				

14	40	23-051401-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	2	10928,36	--	21857	--	927	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*463,36*		*927*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*463,36*				*927*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*911,34*		*1823*				
			Сметная стоимость				*24606*				
15	41	23-051401-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа ESMU	8	24769,77	--	198158	--	8402	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1050,24*		*8402*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1050,24*				*8402*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2065,60*		*16525*				
			Сметная стоимость				*223085*				
16	42	23-051401-0705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм	8	25354,22	--	202834	--	8600	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1075,02*		*8600*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1075,02*				*8600*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2114,34*		*16915*				
			Сметная стоимость				*228349*				
17	43	23-051307-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель RV111 R2331 16/150-25/F	2	70429,29	--	140859	--	5972	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2986,20*		*5972*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2986,20*				*5972*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5873,24*		*11746*				
			Сметная стоимость				*158578*				
18	44	23-051207-2035 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Привод тип LDM ANT3-5.20	2	118343,74	--	236687	--	10036	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5017,77*		*10036*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5017,77*				*10036*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9868,92*		*19738*				
			Сметная стоимость				*266460*				

19	45	23-051307-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель RV111 R2331 16/150-25/F									
				2	70429,29	--	140859	--	5972	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*2986,20*		*5972*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2986,20*				*5972*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5873,24*		*11746*					
			Сметная стоимость				*158578*					
20	46	23-051207-2035 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Привод тип LDM ANT3-5.20									
				2	118343,74	--	236687	--	10036	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*5017,77*		*10036*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5017,77*				*10036*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9868,92*		*19738*					
			Сметная стоимость				*266460*					
21	47	23-051302-0118 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Регулятор перепада давления седельный, модель RD122 D2411 25/150-50/F, фланцевый									
				1	180824,37	--	180824	--	7667	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*7666,95*		*7667*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7666,95*				*7667*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15079,31*		*15079*					
			Сметная стоимость				*203570*					
22	48	23-051203-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Баки расширительные для отопления 300л 10 бар Wester WRV 300									
				1	103759,00	--	103759	--	4399	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*4399,38*		*4399*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4399,38*				*4399*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8652,67*		*8653*					
			Сметная стоимость				*116811*					
23	49	23-040902-3217 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1 1/4" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 32, типа STI ГОСТ 21345-2005									
				1	9418,71	--	9419	--	399	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*399,35*		*399*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*399,35*				*399*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*785,45*		*785*					
			Сметная стоимость				*10604*					

24	50	23-041004-1704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан предохранительный регулируемый R 1 1/4", типа IVR ГОСТ 31294-2005	1	21279,15	--	21279	--	902	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*902,24*		*902*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*902,24*				*902*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1774,51*		*1775*				
			Сметная стоимость				*23956*				
25	51	23-051203-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Баки расширительные для отопления 300л 10 бар Wester WRV 300	1	103759,00	--	103759	--	4399	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4399,38*		*4399*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4399,38*				*4399*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8652,67*		*8653*				
			Сметная стоимость				*116811*				
26	52	23-040902-3217 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1 1/4" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 32, типа STI ГОСТ 21345-2005	1	9418,71	--	9419	--	399	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*399,35*		*399*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*399,35*				*399*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*785,45*		*785*				
			Сметная стоимость				*10604*				
27	53	23-041004-1704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан предохранительный регулируемый R 1 1/4", типа IVR ГОСТ 31294-2005	1	21279,15	--	21279	--	902	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*902,24*		*902*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*902,24*				*902*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1774,51*		*1775*				
			Сметная стоимость				*23956*				
28	54	23-070502-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Теплосчетчик Термотроник в комплекте	1	311465,07	--	311465	--	13206	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13206,12*		*13206*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13206,12*				*13206*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25973,70*		*25974*				
			Сметная стоимость				*350645*				

29	55	23-040902-5704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные полнопроходные типа LD DN 100 ГОСТ 21345-2005									
				2	22258,79	--	44518	--	1888	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*943,77*		*1888*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*943,77*				*1888*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1856,21*		*3712*					
			Сметная стоимость				*50118*					
30	56	23-040902-5703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные полнопроходные типа LD, DN 80 ГОСТ 21345-2005									
				3	10602,29	--	31807	--	1349	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*449,54*		*1349*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*449,54*				*1349*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*884,15*		*2652*					
			Сметная стоимость				*35808*					
31	57	23-040902-5702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные полнопроходные типа LD DN 65 ГОСТ 21345-2005									
				31	8783,50	--	272289	--	11545	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*372,42*		*11545*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*372,42*				*11545*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*732,47*		*22707*					
			Сметная стоимость				*306541*					
32	58	23-040902-5709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные полнопроходные типа LD DN 50 ГОСТ 21345-2005									
				19	7213,18	--	137050	--	5811	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*305,84*		*5811*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*305,84*				*5811*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*601,52*		*11429*					
			Сметная стоимость				*154290*					
33	59	23-040902-5708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные полнопроходные типа LD DN 40 ГОСТ 21345-2005									
				10	5263,30	--	52633	--	2232	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*223,16*		*2232*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*223,16*				*2232*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*438,92*		*4389*					
			Сметная стоимость				*59254*					

34	60	23-040902-5708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные полнопроходные типа LD DN 32 ГОСТ 21345-2005								
				4	5263,30	--	21053	--	893	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*223,16*		*893*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*223,16*				*893*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*438,92*		*1756*				
			Сметная стоимость				*23701*				
35	61	23-040902-3109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа STI								
				4	2969,64	--	11879	--	504	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*125,91*		*504*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*125,91*				*504*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*247,64*		*991*				
			Сметная стоимость				*13373*				
36	62	23-040902-3108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа STI								
				2	1994,38	--	3989	--	169	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*84,56*		*169*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,56*				*169*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,32*		*333*				
			Сметная стоимость				*4491*				
37	63	23-040902-3107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа STI								
				34	1330,27	--	45229	--	1918	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*56,40*		*1918*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,40*				*1918*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,93*		*3772*				
			Сметная стоимость				*50918*				
38	64	23-040902-3302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа STI								
				4	3013,36	--	12053	--	511	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*127,77*		*511*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*127,77*				*511*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*251,29*		*1005*				
			Сметная стоимость				*13569*				

39	**65**	**23-041001-5405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Клапан обратный с резьбой 1 1/2", T до +100°C, PN 16, DN 40, типа STI ГОСТ 11823-91**									
				4	**7487,36**	**--**	**29949**	**--**	**1270**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*317,46*		*1270*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*317,46*				*1270*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*624,39*		*2498*				
			Сметная стоимость				*33716*				
40	**66**	**23-041001-5404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Клапан обратный с резьбой 1 1/4", T до +100°C, PN 16, DN 32, типа STI ГОСТ 11823-91**									
				2	**5468,59**	**--**	**10937**	**--**	**464**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*231,87*		*464*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*231,87*				*464*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*456,04*		*912*				
			Сметная стоимость				*12313*				
41	**67**	**11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**									
				25	**358,96**	**--**	**8974**	**--**	**5463**	**0,32**	**8**
			комплект		**322,92**	**--**	**8073**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*218,53*		*5463*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*195,04*				*4876*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,49*				*587*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,20*		*1155*				
			Сметная стоимость				*15592*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8054208**	**--**			**8**
				Тенге			**8073**	**--**			**--**
		Стоимость оборудования -		Тенге			**2377613**				
		Накладные расходы -		Тенге			**100811**				
		Сметная прибыль -		Тенге			**198274**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2676698**				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			**311465**				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**311465**				
			Накладные расходы -	Тенге			**13206**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**25974**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**350645**				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**5365130**				
		Материалы -		Тенге			**901**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**8073**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5356156**				
		Сдача и испытание -		Тенге			**235**				
			Накладные расходы -	Тенге			**232564**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4876		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					227688		
			Сметная прибыль -	Тенге			**447816**				

		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**6045510**						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8073**					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**9072853**						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8073**					
		ИТОГО без оборудования:	Тенге			6 396 155						
		Оборудование:	Тенге			2 676 698						
		Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			63 962						
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0						
		итого	Тенге			6 460 117						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			115 313						
		итого:	Тенге			9 252 127,6						
		Итого в текущих ценах 2019г.	Тенге		1,19047619	11 014 438						
		НДС 12%-2019год	Тенге			1 321 733						
		Всего по акту	Тенге			12 336 170						
		Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			308 407						
		Итого к оплате	Тенге			*12 027 763*						

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джабайканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

Эксперт авторского надзора
Нурманов М.Б
Аттестат № KZ23VJE00025100
от 17.04.2017 г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан"

ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейр-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш Кудайбердiулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Паркинг

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №10 (2-3-1)
по исполнительной смете
за ноябрь 2020 года
конструкции железобетонные

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.=Фундаменты =								
			Сваи======								
1	1	11-050101-0204 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2**	135	-19540,65	-14819,42	-2637988	-2000622	-767296	-4,47	-603
			м3 железобетона		-4575,98	-3358,71	-617758	-453426	58,7	-2,43	-328
			Накладные расходы -		*5683,67*		*767296*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*4657,66*				*628785*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1026,01*				*138511*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2017,95*		*272423*				
			Сметная стоимость				*-1598270*				
2	2	21-041204-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92**	1500	-3490,05	--	-5235075	--	-221967	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*147,98*		*221967*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,98*				*221967*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*291,04*		*436563*				
			Сметная стоимость				*-4576544*				
3	3	21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	139,05	-60,00	--	-8343	--	-354	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2,54*		*354*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,54*				*354*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,00*		*696*				
			Сметная стоимость				*-7294*				

4	4	21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	139,05	-119,00	--	-16547	--	-702	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5,05*		*702*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,05*				*702*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*9,92*		*1380*				
			Сметная стоимость				*-14466*				
5	5	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	139,05	-788,00	--	-109571	--	-4646	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*33,41*		*4646*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,41*				*4646*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*65,71*		*9137*				
			Сметная стоимость				*-95788*				
6	6	11-050101-1001 РСНБ РК 2015	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	250	-2590,30	-1311,65	-647574	-327912	-318300	-1,21	-303
			1свая		-1238,69	-662,59	-309672	-165648	58,7	-0,64	-160
			Накладные расходы -		*1273,20*		*318300*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*1116,05*				*279013*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*157,15*				*39287*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*309,08*		*77270*				
			Сметная стоимость				*-252004*				
			Грунты								
7	1	11-010205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	26242,19	1302,17	1302,17	34171688	34171688	15282388	--	--
			м3		--	855,68	--	22454865	59,1	1,02	26767
			Накладные расходы -		*582,36*		*15282388*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*505,71*				*13270825*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,65*				*2011563*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*150,76*		*3956326*				
			Сметная стоимость				*53410402*				
			Фундаменты =								
			Сваи======								
8	2	11-050101-0206 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 12 м.С90.30-8. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	118,9	15286,54	11419,42	1817570	1357769	531540	3,67	436
			м3 железобетона		3757,02	2489,75	446709	296031	58,7	1,80	214
			Накладные расходы -		*4470,48*		*531540*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*3666,85*				*435989*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*803,62*				*95551*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1580,56*		*187929*				
			Сметная стоимость				*2537038*				
9	3	21-041204-9906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92 С90.30.8	1305	3582,77	--	4675515	--	198242	--	--

			м		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*151,91*		*198242*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,91*				*198242*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*298,77*		*389901*					
			Сметная стоимость				*5263657*					
10	4	11-050101-0204 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные длиной до 8 м. С80.30-8. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2**									
				72 ✓	19540,65	14819,42	1406927	1066998	409224	4,47	322	
			м3 железобетона		4575,98	3358,71	329471	241827	58,7	2,43	175	
			Накладные расходы -		*5683,67*		*409224*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*4657,66*				*335352*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1026,01*				*73873*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2017,95*		*145292*					
			Сметная стоимость				*1961444*					
11	5	21-041204-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92**									
				800 ✓	3490,05	--	2792040	--	118382	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*147,98*		*118382*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,98*				*118382*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*291,04*		*232834*					
			Сметная стоимость				*3143256*					
12	6	21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**									
				195,438 ✓	60,00	--	11726	--	497	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*2,54*		*497*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,54*				*497*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,00*		*978*					
			Сметная стоимость				*13201*					
13	7	21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**									
				195,438 ✓	119,00	--	23257	--	986	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*5,05*		*986*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,05*				*986*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,92*		*1939*					
			Сметная стоимость				*26183*					
14	8	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**									
				195,438 ✓	788,00	--	154005	--	6530	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*33,41*		*6530*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,41*				*6530*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,71*		*12843*					
			Сметная стоимость				*173378*					

15	9	11-050101-1001 РСНБ РК 2015	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2**		245	2590,30	1311,65	634623	321354	311934	1,21	296
			1свая			1238,69	662,59	303479	162335	58,7	0,64	157
			Накладные расходы -			*1273,20*		*311934*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%			*1116,05*				*273433*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*157,15*				*38502*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*309,08*		*75725*				
			Сметная стоимость					*1022282*				
			Гидроизоляция ростверка									
16	10	11-080101-0304 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная/битумный праймер ТехноНиколь №01// в 2 сло**		398	1121,67	7,95	446425	3166	204733	0,89	353
			м2			877,47	4,14	349232	1648	50,8	--	2
			Накладные расходы -			*514,41*		*204733*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%			*447,86*				*178247*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*66,55*				*26486*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*130,89*		*52093*				
			Сметная стоимость					*703251*				
			Гидроизоляция ограждающих конструкций									
17	11	11-080101-0304 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная/битумный праймер ТехноНиколь №01// в 2слоя**		637,23	1121,67	7,95	714762	5069	327795	0,89	566
			м2			877,47	4,14	559149	2639	50,8	--	3
			Накладные расходы -			*514,41*		*327795*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%			*447,86*				*285388*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*66,55*				*42406*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*130,89*		*83405*				
			Сметная стоимость					*1125961*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**38193438**	**34597509**			**1068**
					Тенге			**1060610**	**22540272**			**26829**
			Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**38193438**				
			Материалы -		Тенге			**248312**				
			Всего заработная плата -		Тенге				**23600882**			
			Местные материалы -		Тенге			**2287007**				
			Накладные расходы -		Тенге			**16078987**				
			в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге					**13871436**		
			в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге					**2207551**		
			Сметная прибыль -		Тенге			**4341794**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**58614219**				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**27897**
			Сметная заработная плата -		Тенге				**23600882**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			**58614219**				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**27897**
			Сметная заработная плата -		Тенге				**23600882**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**38193438**	**34597509**			**1068**
					Тенге			**1060610**	**22540272**			**26829**
			Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**38193438**				

		Материалы -	Тенге			**248312**						
		Всего заработная плата -	Тенге				**23600882**					
		Местные материалы -	Тенге			**2287007**						
		Накладные расходы -	Тенге			**16078987**						
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**13871436**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2207551**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**4341794**						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**58614219**						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									**27897**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23600882**					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**58614219**						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									**27897**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23600882**					
		ИТОГО без оборудования:	Тенге			58 614 219						
		Оборудование:	Тенге			0						
		Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			586 142						
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0						
		итого	Тенге			59 200 361						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			1 056 726						
		итого:	Тенге			60 257 087,6						
		Итого в текущих ценах 2019г.	Тенге		1,19047619	71 734 628						
		НДС 12%-2019год	Тенге			8 608 155						
		Всего по акту	Тенге			80 342 783						
		Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			2 008 588						
		Итого к оплате	Тенге			78 334 195						

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джабайканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт: Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

от 30.11.2020г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

ф2в

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Паркинг

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №10 (2-3-2)

по исполнительной смете

за ноябрь 2020 года

Архитектурные решения

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	**Очистка бетона**	906	311,78	--	282476	--	171570	0,34	308
			м2		311,78	--	282476	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*189,37*		*171570*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*168,99*				*153102*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,38*				*18468*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,09*		*36324*				
			Сметная стоимость				*490370*				
2	2	11-130601-0209 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетона.Обеспыливание.**	906	78,87	14,68	71454	13297	35887	0,07	63
			м2		64,19	--	58157	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*39,61*		*35887*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*34,79*				*31521*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,82*				*4366*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,48*		*8587*				
			Сметная стоимость				*115928*				
3	3	11-070516-0101 РСНБ РК 2015	**Герметизация примыканий ростверка к полу гидроизоляционным жгутом "Пенебар"**	906	63,80	1,99	57806	1802	39311	0,06	57
			м шва		61,81	1,04	56004	938	62,1	--	1
			Накладные расходы -		*43,39*		*39311*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*39,03*				*35361*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,36*				*3950*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,58*		*7769*				
			Сметная стоимость				*104887*				
4	4	ТОО "Пенетрон Казахстан"	**Гидроизоляционный жгут "Пенебар"**	906	1465,77	--	1327991	--	56307	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*62,15*		*56307*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,15*				*56307*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,23*		*110744*				
			Сметная стоимость				*1495042*				

5	5	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Крепление жгута "Пенебара" с помощью скобы	0,0453	12053,22	973,42	546	44	287	11,60	1
			т		11049,81	449,95	501	20	48,5	0,38	--
			Накладные расходы -		*6324,92*		*287*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5577,38*				*253*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*747,54*				*34*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1470,25*		*67*				
			Сметная стоимость				*899*				
6	6	ТОО "Пенетрон Казахстан"	Скоба для "Пенебара"	906	194,21	--	175959	--	7461	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8,23*		*7461*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,23*				*7461*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,20*		*14674*				
			Сметная стоимость				*198093*				
7	7	ТОО "Пенетрон Казахстан"	Дюбели для "Пенебара"	4530	73,29	--	331998	--	14077	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3,11*		*14077*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,11*				*14077*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,11*		*27686*				
			Сметная стоимость				*373761*				
8	8	11-061501-0211 РСНБ РК 2015	Введение гидроизоляционной добавки "Пенетрон Адмикс"в бетон	422	3340,09	1092,96	1409520	461229	646188	2,67	1127
			м3		2239,89	508,79	945233	214708	48,5	0,53	223
			Накладные расходы -		*1531,25*		*646188*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1333,11*				*562571*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*198,14*				*83617*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*389,71*		*164457*				
			Сметная стоимость				*2220165*				
9	9	22-050105-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси сухие - гидроизоляционная добавка "Пенетрон Адмикс"	1688	1444,27	--	2437928	--	103368	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*61,24*		*103368*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,24*				*103368*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,44*		*203304*				
			Сметная стоимость				*2744600*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6095677**	**476372**			**1556**
				Тенге			**1342371**	**215666**			**224**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6095677**				
		Материалы -		Тенге			**3059**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**1558037**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4273875**				
			Накладные расходы -	Тенге			**1074456**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					782808		

			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					291648			
			Сметная прибыль -	Тенге			**573611**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7743743**					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**1780**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1558037**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**7743743**					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**1780**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1558037**				
			ИТОГО без оборудования:	Тенге			7 743 743					
			Оборудование:	Тенге			0					
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			77 437					
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0					
			итого	Тенге			7 821 180					
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			139 608					
			итого:	Тенге			7 960 788,5					
			Итого в текущих ценах 2019г.	Тенге		1,19047619	9 477 129					
			НДС 12%-2019год	Тенге			1 137 255					
			Всего по акту	Тенге			10 614 385					
			Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			265 362					
			Итого к оплате	Тенге			10 349 023					

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джабайканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

Эксперт авторского надзора
Нурманов М.Б
Аттестат № KZ23VJE00025100
от 17.04.2017 г.

30.11.2020г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан" ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок 1. Встроенные помещения

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №10 (2-4-4)
по исполнительной смете
за ноябрь 2020 года
Вентиляция и отопления

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			=Тепловой узел=								
1	21	23-051101-0614 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Теплообменник пластинчатый для системы отопления FP 05.1-25-1-EN Q 39 кВт**								
				2	**130188,19**	**--**	**260376**	**--**	**11040**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*5519,98*		*11040*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5519,98*				*11040*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10856,65*		*21713*				
			Сметная стоимость				*293129*				
2	22	23-051101-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Теплообменник пластинчатый для системы ГВС 2 ст. FP 05-17-1-EN Q 42,605 кВт**								
				1	**123789,60**	**--**	**123790**	**--**	**5249**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*5248,68*		*5249*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5248,68*				*5249*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10323,06*		*10323*				
			Сметная стоимость				*139362*				
3	23	23-051101-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Теплообменник пластинчатый для системы ГВС 1 ст. FP 05-17-1-EN Q 25 кВт**								
				1	**123789,60**	**--**	**123790**	**--**	**5249**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*5248,68*		*5249*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5248,68*				*5249*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10323,06*		*10323*				

			Сметная стоимость				*139362*					
4	**24**	**23-051401-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Регулятор температуры электронный ECL 210**									
				1	**131114,17**	**--**	**131114**	**--**	**5559**	**--**	**--**	
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*5559,24*		*5559*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5559,24*				*5559*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10933,87*		*10934*					
			Сметная стоимость				*147607*					
5	**25**	**23-051401-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT**									
				1	**10928,36**	**--**	**10928**	**--**	**463**	**--**	**--**	
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*463,36*		*463*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*463,36*				*463*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*911,34*		*911*					
			Сметная стоимость				*12303*					
6	**26**	**23-051401-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Датчик поверхностный ESM-11**									
				4	**17964,28**	**--**	**71857**	**--**	**3047**	**--**	**--**	
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*761,69*		*3047*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*761,69*				*3047*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1498,08*		*5992*					
			Сметная стоимость				*80896*					
7	**27**	**23-051307-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель RV111 R2331 16/150-25/F**									
				2	**70429,29**	**--**	**140859**	**--**	**5972**	**--**	**--**	
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*2986,20*		*5972*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2986,20*				*5972*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5873,24*		*11746*					
			Сметная стоимость				*158578*					
8	**28**	**23-051207-2035 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Привод тип LDM ANT3-5.20**									
				2	**118343,74**	**--**	**236687**	**--**	**10036**	**--**	**--**	
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*5017,77*		*10036*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5017,77*				*10036*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9868,92*		*19738*					

			Сметная стоимость				*266460*					
9	**29**	**23-051302-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Регулятор перепада давления седельный, модель RD122 D2411 25/150-15/F, фланцевый**									
				1	**141667,53**	**--**	**141668**	**--**	**6007**	**--**	**--**	
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*6006,70*		*6007*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6006,70*				*6007*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11813,94*		*11814*					
			Сметная стоимость				*159489*					
10	**30**	**23-051203-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные Wester WRV 80**									
				1	**39364,81**	**--**	**39365**	**--**	**1669**	**--**	**--**	
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*1669,07*		*1669*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1669,07*				*1669*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3282,71*		*3283*					
			Сметная стоимость				*44317*					
11	**31**	**23-041004-1702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Клапан предохранительный регулируемый R 3/4", типа IVR ГОСТ 31294-2005**									
				1	**10313,69**	**--**	**10314**	**--**	**437**	**--**	**--**	
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*437,30*		*437*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*437,30*				*437*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*860,08*		*860*					
			Сметная стоимость				*11611*					
12	**32**	**23-070502-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Теплосчетчик Термотроник в комплекте**									
				1	**311465,07**	**--**	**311465**	**--**	**13206**	**--**	**--**	
			комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*13206,12*		*13206*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13206,12*				*13206*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25973,70*		*25974*					
			Сметная стоимость				*350645*					
13	**33**	**23-040902-1618 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005**									
				15	**8474,98**	**--**	**127125**	**--**	**5390**	**--**	**--**	
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*359,34*		*5390*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*359,34*				*5390*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*706,75*		*10601*					

			Сметная стоимость				*143116*					
14	**34**	**23-040902-1617 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**									
				8	**7836,46**	**--**	**62692**	**--**	**2658**	**--**	**--**	
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*332,27*		*2658*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*332,27*				*2658*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*653,50*		*5228*					
			Сметная стоимость				*70578*					
15	**35**	**23-040902-1616 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**									
				5	**7562,08**	**--**	**37810**	**--**	**1603**	**--**	**--**	
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*320,63*		*1603*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*320,63*				*1603*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*630,62*		*3153*					
			Сметная стоимость				*42566*					
16	**36**	**23-040902-1615 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**									
				6	**7014,81**	**--**	**42089**	**--**	**1785**	**--**	**--**	
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*297,43*		*1785*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*297,43*				*1785*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*584,98*		*3510*					
			Сметная стоимость				*47383*					
17	**37**	**23-040902-3109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа STI ГОСТ 21345-2005**									
				2	**2969,64**	**--**	**5939**	**--**	**252**	**--**	**--**	
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*125,91*		*252*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*125,91*				*252*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*247,64*		*495*					
			Сметная стоимость				*6686*					
18	**38**	**23-040902-3108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа STI ГОСТ 21345-2005**									
				1	**1994,38**	**--**	**1994**	**--**	**85**	**--**	**--**	
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*84,56*		*85*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,56*				*85*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,32*		*166*					

			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1651519**					
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1651519**					
			Накладные расходы -	Тенге			**70024**					
			Сметная прибыль -	Тенге			**137723**					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1859267**					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2209912**					
			ИТОГО без оборудования:	Тенге			2 209 912					
			Оборудование:	Тенге			0					
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			22 099					
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0					
			итого	Тенге			2 232 011					
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			39 841					
			итого:	Тенге			2 271 852,5					
			Итого в текущих ценах 2019г.	Тенге		1,19047619	2 704 586					
			НДС 12%-2019год	Тенге			324 550					
			Всего по акту	Тенге			3 029 137					
			Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			75 729					
			Итого к оплате	Тенге			*2 953 408*					

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джабайканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

Эксперт авторского надзора
Нурманов М.Б
Аттестат № KZ23VJE00025100
от 17.04.2017 г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

ф2в

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок 2. Встроенные помещения

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №10 (2-5-4)

по исполнительной смете

за ноябрь 2020 года

Вентиляция и отопления

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			=Тепловой узел=								
1	**17**	**23-051101-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Теплообменник пластинчатый для системы ГВС 2 ст. FP 05-17-1-EN Q 42,605 кВт**								
			шт.	**1**	**123789,60**	**--**	**123790**	**--**	**5249**	**--**	**--**
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5248,68*		*5249*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5248,68*				*5249*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10323,06*		*10323*				
			Сметная стоимость				*139362*				
2	**18**	**23-051101-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Теплообменник пластинчатый для системы ГВС 1 ст. FP 05-17-1-EN Q 25 кВт**								
			шт.	**1**	**123789,60**	**--**	**123790**	**--**	**5249**	**--**	**--**
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5248,68*		*5249*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5248,68*				*5249*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10323,06*		*10323*				
			Сметная стоимость				*139362*				
3	**19**	**23-051101-0613 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Теплообменник пластинчатый для системы отопления FP 05-17-1-EN Q 21 кВт**								
			шт.	**2**	**104597,03**	**--**	**209194**	**--**	**8870**	**--**	**--**
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4434,91*		*8870*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4434,91*				*8870*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8722,56*		*17445*				
			Сметная стоимость				*235509*				

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

ф2в

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок 2. Встроенные помещения

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №10 (2-5-4)

по исполнительной смете

за ноябрь 2020 года

Вентиляция и отопления

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			=Тепловой узел=								
1	**17**	**23-051101-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Теплообменник пластинчатый для системы ГВС 2 ст. FP 05-17-1-EN Q 42,605 кВт**								
				1	**123789,60**	**--**	**123790**	**--**	**5249**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*5248,68*		*5249*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5248,68*				*5249*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10323,06*		*10323*				
			Сметная стоимость				*139362*				
2	**18**	**23-051101-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Теплообменник пластинчатый для системы ГВС 1 ст. FP 05-17-1-EN Q 25 кВт**								
				1	**123789,60**	**--**	**123790**	**--**	**5249**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*5248,68*		*5249*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5248,68*				*5249*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10323,06*		*10323*				
			Сметная стоимость				*139362*				
3	**19**	**23-051101-0613 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Теплообменник пластинчатый для системы отопления FP 05-17-1-EN Q 21 кВт**								
				2	**104597,03**	**--**	**209194**	**--**	**8870**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*4434,91*		*8870*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4434,91*				*8870*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8722,56*		*17445*				
			Сметная стоимость				*235509*				

4	20	23-051401-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Регулятор температуры электронный ECL 210 .	1	131114,17	--	131114	--	5559	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5559,24*		*5559*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5559,24*				*5559*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10933,87*		*10934*				
			Сметная стоимость				*147607*				
5	21	23-051401-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	1	10928,36	--	10928	--	463	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*463,36*		*463*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*463,36*				*463*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*911,34*		*911*				
			Сметная стоимость				*12303*				
6	22	23-051401-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Датчик поверхностный ESM-11	4	17964,28	--	71857	--	3047	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*761,69*		*3047*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*761,69*				*3047*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1498,08*		*5992*				
			Сметная стоимость				*80896*				
7	23	23-051307-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель RV111 R2331 16/150-25/F	2	70429,29	--	140859	--	5972	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2986,20*		*5972*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2986,20*				*5972*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5873,24*		*11746*				
			Сметная стоимость				*158578*				
8	24	23-051207-2035 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Привод тип LDM ANT3-5.20	2	118343,74	--	236687	--	10036	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5017,77*		*10036*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5017,77*				*10036*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9868,92*		*19738*				
			Сметная стоимость				*266460*				

9	25	23-051302-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Регулятор перепада давления седельный, модель RD122 D2411 25/150-15/F, фланцевый	1	141667,53	--	141668	--	6007	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6006,70*		*6007*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6006,70*				*6007*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11813,94*		*11814*				
			Сметная стоимость				*159489*				
10	26	23-051203-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Баки расширительные круглые и прямоугольные Wester WRV 80	1	39364,81	--	39365	--	1669	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1669,07*		*1669*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1669,07*				*1669*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3282,71*		*3283*				
			Сметная стоимость				*44317*				
11	27	23-041004-1702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан предохранительный регулируемый R 3/4", типа IVR ГОСТ 31294-2005	1	10313,69	--	10314	--	437	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*437,30*		*437*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*437,30*				*437*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*860,08*		*860*				
			Сметная стоимость				*11611*				
12	28	23-070502-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Теплосчетчик Термотроник в комплекте	1	169302,57	--	169303	--	7178	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7178,43*		*7178*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7178,43*				*7178*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14118,48*		*14118*				
			Сметная стоимость				*190600*				
13	29	23-040902-1618 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	15	8474,98	--	127125	--	5390	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*359,34*		*5390*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*359,34*				*5390*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*706,75*		*10601*				
			Сметная стоимость				*143116*				

14	30	23-040902-1617 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005								
			шт.	8	7836,46	--	62692	--	2658	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*332,27*		*2658*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*332,27*				*2658*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*653,50*		*5228*				
			Сметная стоимость				*70578*				
15	31	23-040902-1616 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005								
			шт.	5	7562,08	--	37810	--	1603	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*320,63*		*1603*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*320,63*				*1603*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*630,62*		*3153*				
			Сметная стоимость				*42566*				
16	32	23-040902-1615 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005								
			шт.	6	7014,81	--	42089	--	1785	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*297,43*		*1785*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*297,43*				*1785*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*584,98*		*3510*				
			Сметная стоимость				*47383*				
17	33	23-040902-3109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа STI ГОСТ 21345-2005								
			шт.	2	2969,64	--	5939	--	252	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*125,91*		*252*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*125,91*				*252*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*247,64*		*495*				
			Сметная стоимость				*6686*				
18	34	23-040902-3108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа STI ГОСТ 21345-2005								
			шт.	1	1994,38	--	1994	--	85	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*84,56*		*85*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,56*				*85*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,32*		*166*				
			Сметная стоимость				*2245*				

			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1801646**					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1992246**					
			ИТОГО без оборудования:	Тенге			1 992 246					
			Оборудование:	Тенге			0					
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			19 922					
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0					
			итого	Тенге			2 012 168					
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			35 917					
			итого:	Тенге			2 048 085,7					
			Итого в текущих ценах 2019г.	Тенге		1,19047619	2 438 197					
			НДС 12%-2019год	Тенге			292 584					
			Всего по акту	Тенге			2 730 781					
			Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			68 270					
			Итого к оплате	Тенге			*2 662 511*					

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор _____ Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: _____ Джабайканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.