ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан" ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 (2-1-5)

за февраль 2021 года

Электротехническая часть

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Электротехническая часть								
			Кабельные изделия и трубы								
1	85	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	5544	219,89	6,71	1219056	37183	408488	0,14	776
			м		141,59	2,67	784954	14782	42,8	--	12
			Накладные расходы -		*73,68*		*408488*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*61,74*				*342287*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,94*				*66201*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,49*		*130204*				
			Сметная стоимость				*1757747*				
2	90	23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	5654,88	53,81	--	304289	--	12902	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2,28*		*12902*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,28*				*12902*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,49*		*25375*				
			Сметная стоимость				*342566*				
3	95	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	5907	222,35	95,53	1313446	564306	425946	0,10	591
			м кабеля		103,53	36,96	611552	218345	42,8	0,04	223
			Накладные расходы -		*72,11*		*425946*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*60,13*				*355196*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,98*				*70750*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,56*		*139151*				
			Сметная стоимость				*1878543*				

4	99	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,40924	104932,07	--	252807	--	10719	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4449,12*		*10719*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4449,12*				*10719*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8750,50*		*21082*				
			Сметная стоимость				*284608*				
5	100	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,5296	166874,65	--	422126	--	17898	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7075,49*		*17898*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7075,49*				*17898*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13916,01*		*35202*				
			Сметная стоимость				*475226*				
6	101	23-060144-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04284	162352,03	--	6955	--	295	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6883,73*		*295*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6883,73*				*295*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13538,86*		*580*				
			Сметная стоимость				*7830*				
7	102	23-060144-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,59568	357626,23	--	213031	--	9033	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15163,35*		*9033*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15163,35*				*9033*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29823,17*		*17765*				
			Сметная стоимость				*239829*				
8	103	23-060144-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,44778	596614,40	--	267152	--	11327	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*25296,45*		*11327*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25296,45*				*11327*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49752,87*		*22278*				
			Сметная стоимость				*300758*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3998861	601490			1367

				Тенге			1396506	233127			235
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			3694572				
			Материалы -	Тенге			534506				
			Всего заработная плата -	Тенге				1629632			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1162071				
			Накладные расходы -	Тенге			883706				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					697483		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					186223		
			Сметная прибыль -	Тенге			366262				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			4944540				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1602
			Сметная заработная плата -	Тенге				1629632			
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			304289				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			304289				
			Накладные расходы -	Тенге			12902				
			Сметная прибыль -	Тенге			25375				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			342566				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5287106				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1602
			Сметная заработная плата -	Тенге				1629632			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3998861	601490			1367
				Тенге			1396506	233127			235
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			3694572				
			Материалы -	Тенге			534506				
			Всего заработная плата -	Тенге				1629632			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1162071				
			Накладные расходы -	Тенге			883706				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					697483		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					186223		
			Сметная прибыль -	Тенге			366262				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			4944540				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1602
			Сметная заработная плата -	Тенге				1629632			
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			304289				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			304289				
			Накладные расходы -	Тенге			12902				
			Сметная прибыль -	Тенге			25375				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			342566				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5287106				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1602
			Сметная заработная плата -	Тенге				1629632			
			ИТОГО без оборудования:	Тенге			5 287 106				
			Оборудование:	Тенге			0				
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			52 871				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				

			итого	Тенге			5 339 977				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			95 319				
			итого:	Тенге			5 435 296				
			Итого в текущих ценах 2020г.	Тенге		1,2319661	6 696 100				
			НДС 12%-2020год	Тенге			803 532				
			Всего по акту	Тенге			7 499 632				
			Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			187 493				
			Итого к оплате	Тенге			7 312 139				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джабайканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.09.2017г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан" ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 (2-1-6)

за февраль 2021 года

Слаботочные сети

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Телефонизация								
1	7	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	910	219,89	6,71	200098	6103	67050	0,14	127
			м		141,59	2,67	128843	2426	42,8	--	2
			Накладные расходы -		*73,68*		*67050*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*61,74*				*56183*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,94*				*10866*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,49*		*21372*				
			Сметная стоимость				*288520*				
2	8	23-011305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	928,2	41,05	--	38103	--	1616	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1,74*		*1616*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,74*				*1616*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,42*		*3177*				
			Сметная стоимость				*42896*				
3	13	13-100603-0506 РСНБ РК 2015	Кабель и провод масса 1 м кабеля до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	413	206,92	--	85458	--	31173	0,15	62
			м кабеля		157,62	--	65095	--	40,6	--	--
			Накладные расходы -		*75,48*		*31173*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*63,99*				*26429*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,49*				*4744*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,59*		*9330*				
			Сметная стоимость				*125961*				

4	14	23-060409-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	0,42126	68348,85	--	28793	--	1221	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2897,99*		*1221*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2897,99*				*1221*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5699,75*		*2401*				
			Сметная стоимость				*32415*				
Эфирное телевидение==========											
5	40	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	868	219,89	6,71	190862	5822	63955	0,14	122
			м		141,59	2,67	122897	2314	42,8	--	2
			Накладные расходы -		*73,68*		*63955*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*61,74*				*53590*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,94*				*10365*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,49*		*20385*				
			Сметная стоимость				*275203*				
6	41	23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	885,36	53,81	--	47641	--	2020	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2,28*		*2020*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,28*				*2020*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,49*		*3973*				
			Сметная стоимость				*53634*				
7	42	13-100603-0506 РСНБ РК 2015	Кабель и провод масса 1 м кабеля до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	875	206,92	--	181056	--	66044	0,15	131
			м кабеля		157,62	--	137914	--	40,6	--	--
			Накладные расходы -		*75,48*		*66044*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*63,99*				*55993*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,49*				*10051*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,59*		*19768*				
			Сметная стоимость				*266868*				
8	44	23-060407-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	0,8925	56619,31	--	50533	--	2143	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2400,66*		*2143*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2400,66*				*2143*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4721,60*		*4214*				
			Сметная стоимость				*56890*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			822543	11925			442
				Тенге			454749	4741			4

			Стоимость монтажных работ -	Тенге			736799				
			Материалы -	Тенге			190800				
			Всего заработная плата -	Тенге				459490			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			79325				
			Накладные расходы -	Тенге			231585				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					192195		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					39390		
			Сметная прибыль -	Тенге			77471				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1045855				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							446
			Сметная заработная плата -	Тенге				459490			
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			85744				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			85744				
			Накладные расходы -	Тенге			3636				
			Сметная прибыль -	Тенге			7150				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			96530				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1142385				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							446
			Сметная заработная плата -	Тенге				459490			
			РАЗДЕЛ 2.Домофонная связь								
9	65	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	476	219,89	6,71	104666	3192	35072	0,14	67
			м		141,59	2,67	67395	1269	42,8	--	1
			Накладные расходы -		*73,68*		*35072*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*61,74*				*29388*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,94*				*5684*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,49*		*11179*				
			Сметная стоимость				*150917*				
10	66	23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	485,52	53,81	--	26126	--	1108	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2,28*		*1108*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,28*				*1108*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,49*		*2179*				
			Сметная стоимость				*29412*				
11	68	13-100603-0506 РСНБ РК 2015	Кабель и провод масса 1 м кабеля до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	525	206,92	--	108634	--	39626	0,15	79
			м кабеля		157,62	--	82748	--	40,6	--	--
			Накладные расходы -		*75,48*		*39626*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*63,99*				*33596*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,49*				*6031*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,59*		*11861*				
			Сметная стоимость				*160121*				

12	69	23-060408-0512 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	0,5355	26432,37	--	14155	--	600	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1120,73*		*600*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1120,73*				*600*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2204,25*		*1180*				
			Сметная стоимость				*15936*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			253580	3192			145
				Тенге			150143	1269			1
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			227454				
		Материалы -		Тенге			59964				
		Всего заработная плата -		Тенге				151412			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14155				
			Накладные расходы -	Тенге			75299				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					62984		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12315		
			Сметная прибыль -	Тенге			24220				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			326973				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							146
			Сметная заработная плата -	Тенге				151412			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26126				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26126				
			Накладные расходы -	Тенге			1108				
			Сметная прибыль -	Тенге			2179				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			29412				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			356386				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							146
			Сметная заработная плата -	Тенге				151412			
			РАЗДЕЛ 3.Пожарная сигнализация								
13	100	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	420	219,89	6,71	92353	2817	30946	0,14	59
			м		141,59	2,67	59466	1120	42,8	--	1
			Накладные расходы -		*73,68*		*30946*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*61,74*				*25931*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,94*				*5015*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,49*		*9864*				
			Сметная стоимость				*133163*				
14	101	23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	428,4	53,81	--	23052	--	977	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2,28*		*977*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,28*				*977*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,49*		*1922*				
			Сметная стоимость				*25952*				
15	102	13-100603-0506 РСНБ РК 2015	Кабель и провод масса 1 м кабеля до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	420	206,92	--	86907	--	31701	0,15	63
			м кабеля		157,62	--	66199	--	40,6	--	--
			Накладные расходы -		*75,48*		*31701*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*63,99*				*26877*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,49*				*4824*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,59*		*9489*				
			Сметная стоимость				*128097*				
16	103	23-060401-0140 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели связи ТППэп 5х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012/КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5/	0,4284	141021,66	--	60414	--	2562	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5979,32*		*2562*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5979,32*				*2562*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11760,08*		*5038*				
			Сметная стоимость				*68014*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			262725	2817			122
				Тенге			125665	1120			1
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			239673				
		Материалы -		Тенге			50778				
		Всего заработная плата -		Тенге				126785			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			60414				
			Накладные расходы -	Тенге			65209				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					52807		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12402		
			Сметная прибыль -	Тенге			24391				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			329272				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							123
			Сметная заработная плата -	Тенге				126785			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23052				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23052				
			Накладные расходы -	Тенге			977				
			Сметная прибыль -	Тенге			1922				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			25952				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			355224				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							123
			Сметная заработная плата -	Тенге				126785			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1338849	17934			709
				Тенге			730557	7130			6
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			1203927				
		Материалы -		Тенге			301542				
		Всего заработная плата -		Тенге				737687			

		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			153894				
		Накладные расходы -	Тенге			372092				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					307987		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					64105		
		Сметная прибыль -	Тенге			126082				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1702101				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							715
		Сметная заработная плата -	Тенге				737687			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			134922				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			134922				
		Накладные расходы -	Тенге			5721				
		Сметная прибыль -	Тенге			11251				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			151894				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1853995				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							715
		Сметная заработная плата -	Тенге				737687			
		ИТОГО без оборудования:	Тенге			1 853 995				
		Оборудование:	Тенге			0				
		Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			18 540				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				
		итого	Тенге			1 872 535				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			33 425				
		итого:	Тенге			1 905 960				
		Итого в текущих ценах 2020г.	Тенге		1,2319661	2 348 078				
		НДС 12%-2020год	Тенге			281 769				
		Всего по акту	Тенге			2 629 847				
		Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			65 747				
		Итого	Тенге			2 564 100				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джабайканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт: Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан" ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 (2-2-1)

за февраль 2021 года

Конструкции железобетонные

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Пилоны								
			Пилон Пл1==========								
1	103	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	0,71	30095,15	3762,35	21368	2671	3803	7,51	5
			м3		7065,56	1006,52	5017	715	48,5	0,97	1
			Накладные расходы -		*5356,98*		*3803*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3914,96*				*2780*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1442,03*				*1024*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2836,17*		*2014*				
			Сметная стоимость				*27185*				
2	104	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	8,71	29823,40	3762,35	259762	32770	45362	7,22	63
			м3		6793,80	1006,52	59174	8767	48,5	0,97	8
			Накладные расходы -		*5208,07*		*45362*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3783,16*				*32951*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1424,92*				*12411*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2802,52*		*24410*				
			Сметная стоимость				*329534*				
3	105	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,522	15908,45	1043,54	8304	545	4276	14,94	8
			т		14589,51	277,73	7616	145	48,5	0,20	--

			Накладные расходы -		*8190,86*		*4276*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*3764*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*512*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*1006*				
			Сметная стоимость				*13586*				
4	106	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,522	142337,94	--	74300	--	3150	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*3150*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*3150*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*6196*				
			Сметная стоимость				*83646*				
5	107	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,333	142116,72	--	47325	--	2007	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*2007*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*2007*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*3947*				
			Сметная стоимость				*53278*				
6	108	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,932	139255,39	--	129786	--	5503	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*5503*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*5503*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*10823*				
			Сметная стоимость				*146112*				
			Пилон Пл2==========								
7	110	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	0,98	29823,40	3762,35	29227	3687	5104	7,22	7
			м3		6793,80	1006,52	6658	986	48,5	0,97	1
			Накладные расходы -		*5208,07*		*5104*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3783,16*				*3707*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1424,92*				*1396*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2802,52*		*2746*				
			Сметная стоимость				*37077*				

8	111	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	8,44	29823,40	3762,35	251710	31754	43956	7,22	61
			м3		6793,80	1006,52	57340	8495	48,5	0,97	8
			Накладные расходы -		*5208,07*		*43956*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3783,16*				*31930*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1424,92*				*12026*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2802,52*		*23653*				
			Сметная стоимость				*319319*				
			Пилон Пл3==========								
9	119	11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	0,81	8583,98	2960,96	6953	2398	2561	5,05	4
			м3		4751,90	781,79	3849	633	48,5	0,75	1
			Накладные расходы -		*3161,59*		*2561*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2683,84*				*2174*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*477,76*				*387*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*939,65*		*761*				
			Сметная стоимость				*10275*				
10	120	11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	4,86	8583,98	2960,96	41718	14390	15365	5,05	25
			м3		4751,90	781,79	23094	3799	48,5	0,75	4
			Накладные расходы -		*3161,59*		*15365*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2683,84*				*13043*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*477,76*				*2322*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*939,65*		*4567*				
			Сметная стоимость				*61650*				
11	121	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,372	15908,45	1043,54	5918	388	3047	14,94	6
			т		14589,51	277,73	5427	103	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*3047*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*2682*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*365*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*717*				
			Сметная стоимость				*9682*				
12	122	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,372	142337,94	--	52950	--	2245	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*2245*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*2245*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*4416*				
			Сметная стоимость				*59611*				
13	123	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,372	142116,72	--	52867	--	2242	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*2242*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*2242*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*4409*				
			Сметная стоимость				*59517*				
			Пилон Пл4==========								
14	127	11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	6,28	8583,98	2960,96	53907	18595	19855	5,05	32
			м3		4751,90	781,79	29842	4910	48,5	0,75	5
			Накладные расходы -		*3161,59*		*19855*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2683,84*				*16855*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*477,76*				*3000*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*939,65*		*5901*				
			Сметная стоимость				*79663*				
15	128	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,378	15908,45	1043,54	6013	394	3096	14,94	6
			т		14589,51	277,73	5515	105	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*3096*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*2726*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*371*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*729*				
			Сметная стоимость				*9838*				
16	129	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,378	142337,94	--	53804	--	2281	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*2281*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*2281*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*4487*				
			Сметная стоимость				*60572*				

17	130	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,018	138994,32	--	2502	--	106	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5893,36*		*106*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5893,36*				*106*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11591,01*		*209*				
			Сметная стоимость				*2817*				
18	131	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,459	142116,72	--	65232	--	2766	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*2766*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*2766*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*5440*				
			Сметная стоимость				*73438*				
			Пилон Пл5==========								
19	134	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	1,21	29823,40	3762,35	36086	4552	6302	7,22	9
			м3		6793,80	1006,52	8221	1218	48,5	0,97	1
			Накладные расходы -		*5208,07*		*6302*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3783,16*				*4578*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1424,92*				*1724*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2802,52*		*3391*				
			Сметная стоимость				*45779*				
20	135	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	15,29	29823,40	3762,35	456000	57526	79631	7,22	110
			м3		6793,80	1006,52	103877	15390	48,5	0,97	15
			Накладные расходы -		*5208,07*		*79631*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3783,16*				*57844*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1424,92*				*21787*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2802,52*		*42851*				
			Сметная стоимость				*578482*				
21	136	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,168	15908,45	1043,54	2673	175	1376	14,94	3
			т		14589,51	277,73	2451	47	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*1376*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*1211*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*165*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*324*				
			Сметная стоимость				*4373*				
22	137	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,168	142337,94	--	23913	--	1014	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*1014*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*1014*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*1994*				
			Сметная стоимость				*26921*				
23	138	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,006	148900,56	--	893	--	38	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,38*		*38*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6313,38*				*38*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,12*		*75*				
			Сметная стоимость				*1005*				
24	139	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,2184	142116,72	--	31038	--	1316	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1316*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*1316*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*2588*				
			Сметная стоимость				*34942*				
			Пилон Пл6==========								
25	144	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,282	15908,45	1043,54	4486	294	2310	14,94	4
			т		14589,51	277,73	4114	78	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*2310*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*2033*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*276*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*544*				
			Сметная стоимость				*7340*				
26	145	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,282	142337,94	--	40139	--	1702	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

			Накладные расходы -		*6035,13*		*1702*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*1702*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*3347*				
			Сметная стоимость				*45188*				
27	146	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,216	142116,72	--	30697	--	1302	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1302*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*1302*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*2560*				
			Сметная стоимость				*34558*				
			Пилон Пл7=========								
28	149	11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	3,91	8583,98	2960,96	33563	11577	12362	5,05	20
			м3		4751,90	781,79	18580	3057	48,5	0,75	3
			Накладные расходы -		*3161,59*		*12362*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2683,84*				*10494*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*477,76*				*1868*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*939,65*		*3674*				
			Сметная стоимость				*49599*				
29	150	11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	4,64	8583,98	2960,96	39830	13739	14670	5,05	23
			м3		4751,90	781,79	22049	3628	48,5	0,75	3
			Накладные расходы -		*3161,59*		*14670*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2683,84*				*12453*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*477,76*				*2217*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*939,65*		*4360*				
			Сметная стоимость				*58860*				
30	151	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,75	15908,45	1043,54	11931	783	6143	14,94	11
			т		14589,51	277,73	10942	208	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*6143*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*5408*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*735*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*1446*				
			Сметная стоимость				*19520*				

31	152	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,75	142337,94	--	106753	--	4526	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*4526*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*4526*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*8902*				
			Сметная стоимость				*120182*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1981649	196241			396
				Тенге			373765	52284			50
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1981649				
		Материалы -		Тенге			699443				
		Всего заработная плата -		Тенге				426049			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			712200				
			Накладные расходы -	Тенге			299417				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					206634		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					92783		
			Сметная прибыль -	Тенге			182485				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2463552				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							446
			Сметная заработная плата -	Тенге				426049			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2463552				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							446
			Сметная заработная плата -	Тенге				426049			
			РАЗДЕЛ 2.Диафрагма жесткости Джм-1								
			Вид 1=====								
32	158	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	13,185	32979,59	3347,48	434836	44137	85469	9,80	129
			м3		9221,51	834,46	121586	11002	48,5	0,80	11
			Накладные расходы -		*6482,27*		*85469*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4877,14*				*64305*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1605,13*				*21164*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3156,95*		*41624*				
			Сметная стоимость				*561929*				
33	159	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,321	139255,39	--	44701	--	1895	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*1895*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*1895*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*3728*				

			Сметная стоимость				*50324*				
34	160	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,645	142116,72	--	91665	--	3887	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*3887*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*3887*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*7644*				
			Сметная стоимость				*103196*				
35	161	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,36	15908,45	1043,54	5727	376	2949	14,94	5
			т		14589,51	277,73	5252	100	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*2949*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*2596*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*353*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*694*				
			Сметная стоимость				*9370*				
36	162	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,399	147434,51	--	58826	--	2494	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*2494*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*2494*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*4906*				
			Сметная стоимость				*66226*				
37	163	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,166	142337,94	--	23628	--	1002	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*1002*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*1002*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*1970*				
			Сметная стоимость				*26600*				
			Вид 2=====								
38	166	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	13,05	32979,59	3347,48	430384	43685	84594	9,80	128
			м3		9221,51	834,46	120341	10890	48,5	0,80	10
			Накладные расходы -		*6482,27*		*84594*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4877,14*				*63647*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1605,13*				*20947*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3156,95*		*41198*				
			Сметная стоимость				*556176*				
39	167	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,459	139255,39	--	63918	--	2710	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*2710*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*2710*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*5330*				
			Сметная стоимость				*71958*				
40	168	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,588	142116,72	--	83565	--	3543	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*3543*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*3543*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*6969*				
			Сметная стоимость				*94077*				
41	169	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,432	15908,45	1043,54	6872	451	3538	14,94	6
			т		14589,51	277,73	6303	120	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*3538*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*3115*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*423*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*833*				
			Сметная стоимость				*11243*				
42	170	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1149	142337,94	--	16355	--	693	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*693*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*693*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*1364*				
			Сметная стоимость				*18412*				
43	171	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3155	147434,51	--	46516	--	1972	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*1972*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*1972*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*3879*				
			Сметная стоимость				*52367*				

			Вид 3=====								
44	174	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	1,79	39205,79	4447,18	70178	7960	15884	14,00	25
			м3		13173,58	1090,32	23581	1952	48,5	1,05	2
			Накладные расходы -		*8873,64*		*15884*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6917,99*				*12383*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1955,65*				*3501*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3846,35*		*6885*				
			Сметная стоимость				*92947*				
45	175	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,1558	139255,39	--	21696	--	920	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*920*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*920*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*1809*				
			Сметная стоимость				*24425*				
46	176	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,2226	142116,72	--	31635	--	1341	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1341*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*1341*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*2638*				
			Сметная стоимость				*35614*				
47	177	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,135	15908,45	1043,54	2148	141	1106	14,94	2
			т		14589,51	277,73	1970	37	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*1106*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*973*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*132*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*260*				
			Сметная стоимость				*3514*				
48	178	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0271	147434,51	--	3995	--	169	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*169*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*169*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*333*				

			Сметная стоимость				*4498*				
			Вид 4=====								
49	182	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	13,365	32979,59	3347,48	440772	44739	86636	9,80	131
			м3		9221,51	834,46	123245	11153	48,5	0,80	11
			Накладные расходы -		*6482,27*		*86636*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4877,14*				*65183*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1605,13*				*21453*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3156,95*		*42193*				
			Сметная стоимость				*569600*				
50	183	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,3778	139255,39	--	52611	--	2231	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*2231*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*2231*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*4387*				
			Сметная стоимость				*59229*				
51	184	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,732	142116,72	--	104029	--	4411	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*4411*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*4411*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*8675*				
			Сметная стоимость				*117115*				
52	185	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,522	15908,45	1043,54	8304	545	4276	14,94	8
			т		14589,51	277,73	7616	145	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*4276*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*3764*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*512*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*1006*				
			Сметная стоимость				*13586*				
53	186	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2047	147434,51	--	30180	--	1280	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*1280*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*1280*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*2517*				
			Сметная стоимость				*33976*				
54	187	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1362	142337,94	--	19386	--	822	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*822*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*822*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*1617*				
			Сметная стоимость				*21825*				
			Вид 5=====								
55	191	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	2,44	39205,79	4447,18	95662	10851	21652	14,00	34
			м3		13173,58	1090,32	32144	2660	48,5	1,05	3
			Накладные расходы -		*8873,64*		*21652*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6917,99*				*16880*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1955,65*				*4772*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3846,35*		*9385*				
			Сметная стоимость				*126699*				
56	192	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,1369	139255,39	--	19064	--	808	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*808*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*808*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*1590*				
			Сметная стоимость				*21462*				
57	194	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,414	15908,45	1043,54	6586	432	3391	14,94	6
			т		14589,51	277,73	6040	115	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*3391*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*2985*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*406*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*798*				
			Сметная стоимость				*10775*				
			Вид 6=====								
58	200	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	2,4	39205,79	4447,18	94094	10673	21297	14,00	34
			м3		13173,58	1090,32	31617	2617	48,5	1,05	3

			Накладные расходы -		*8873,64*		*21297*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6917,99*				*16603*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1955,65*				*4694*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3846,35*		*9231*				
			Сметная стоимость				*124622*				
59	201	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,2042	142116,72	--	29020	--	1230	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*1230*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*1230*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*2420*				
			Сметная стоимость				*32671*				
60	202	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,234	15908,45	1043,54	3723	244	1917	14,94	3
			т		14589,51	277,73	3414	65	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*1917*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*1687*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*229*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*451*				
			Сметная стоимость				*6091*				
61	203	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0477	147434,51	--	7033	--	298	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*298*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*298*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*586*				
			Сметная стоимость				*7918*				
62	204	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,073	142337,94	--	10391	--	441	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*441*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*441*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*866*				
			Сметная стоимость				*11698*				
			Вид 7=====								
63	209	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,1167	138994,32	--	16221	--	688	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5893,36*		*688*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5893,36*				*688*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11591,01*		*1353*				
			Сметная стоимость				*18261*				
64	211	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,09	15908,45	1043,54	1432	94	737	14,94	1
			т		14589,51	277,73	1313	25	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*737*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*649*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*88*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*174*				
			Сметная стоимость				*2343*				
65	212	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03	147434,51	--	4423	--	188	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*188*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*188*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*369*				
			Сметная стоимость				*4979*				
66	214	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,09	142337,94	--	12810	--	543	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*543*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*543*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*1068*				
			Сметная стоимость				*14421*				
			Вид 8=====								
67	218	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	2,85	39205,79	4447,18	111737	12674	25290	14,00	40
			м3		13173,58	1090,32	37545	3107	48,5	1,05	3
			Накладные расходы -		*8873,64*		*25290*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6917,99*				*19716*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1955,65*				*5574*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3846,35*		*10962*				
			Сметная стоимость				*147989*				
68	220	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,21	15908,45	1043,54	3341	219	1720	14,94	3

			т		14589,51	277,73	3064	58	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8190,86*		*1720*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*1514*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*206*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*405*				
			Сметная стоимость				*5466*				
69	221	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0357	147434,51	--	5263	--	223	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*223*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*223*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*439*				
			Сметная стоимость				*5925*				
70	222	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,129	142337,94	--	18362	--	779	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6035,13*		*779*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6035,13*				*779*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11869,85*		*1531*				
			Сметная стоимость				*20672*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2531089	177221			557
				Тенге			525028	44047			42
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2531089				
		Материалы -		Тенге			1013546				
		Всего заработная плата -		Тенге				569075			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			815294				
			Накладные расходы -	Тенге			395022				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					276001		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					119021		
			Сметная прибыль -	Тенге			234089				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3160200				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							599
			Сметная заработная плата -	Тенге				569075			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3160200				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							599
			Сметная заработная плата -	Тенге				569075			

РАЗДЕЛ 3.Плиты перекрытия

Плита монолитная Пм-3==========

71	235	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	102,78	32676,47	1147,43	3358487	117933	548250	8,06	828
			м3		7484,52	326,02	769259	33509	48,5	0,31	32
			Накладные расходы -		*5334,21*		*548250*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3788,11*				*389342*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1546,10*				*158908*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3040,85*		*312539*				
			Сметная стоимость				*4219276*				
72	236	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	205,54	32676,47	1147,43	6716321	235842	1096394	8,06	1657
			м3		7484,52	326,02	1538367	67011	48,5	0,31	64
			Накладные расходы -		*5334,21*		*1096394*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3788,11*				*778609*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1546,10*				*317785*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3040,85*		*625017*				
			Сметная стоимость				*8437732*				
73	239	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	31,224	147434,51	--	4603495	--	195188	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*195188*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*195188*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*383895*				
			Сметная стоимость				*5182578*				
74	240	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1,23	142116,72	--	174804	--	7412	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*7412*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*7412*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*14577*				
			Сметная стоимость				*196793*				
75	242	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,849	139561,76	--	118488	--	5024	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5917,42*		*5024*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5917,42*				*5024*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11638,33*		*9881*				
			Сметная стоимость				*133393*				
76	243	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	6,492	15908,45	1043,54	103278	6775	53175	14,94	97
			т		14589,51	277,73	94715	1803	48,5	0,20	1
			Накладные расходы -		*8190,86*		*53175*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*46811*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*				*6364*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,94*		*12516*				
			Сметная стоимость				*168969*				
77	244	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	5,418	139255,39	--	754486	--	31990	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*31990*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*31990*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*62918*				
			Сметная стоимость				*849394*				
78	245	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	1,074	148900,86	--	159920	--	6781	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6313,40*		*6781*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6313,40*				*6781*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12417,14*		*13336*				
			Сметная стоимость				*180037*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15989278	360549			2582
				Тенге			2402341	102323			97
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15989278				
		Материалы -		Тенге			7415196				
		Всего заработная плата -		Тенге				2504664			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5811192				
			Накладные расходы -	Тенге			1944213				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1214762		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					729451		
			Сметная прибыль -	Тенге			1434679				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19368171			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						2679
		Сметная заработная плата -	Тенге				2504664		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			19368171			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						2679
		Сметная заработная плата -	Тенге				2504664		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			20502017	734011		3534
			Тенге			3301134	198653		190
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20502017			
		Материалы -	Тенге			9128186			
		Всего заработная плата -	Тенге				3499788		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7338685			
		Накладные расходы -	Тенге			2638652			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1697397	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					941255	
		Сметная прибыль -	Тенге			1851253			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24991922			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						3724
		Сметная заработная плата -	Тенге				3499788		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			24991922			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						3724
		Сметная заработная плата -	Тенге				3499788		
		ИТОГО без оборудования:	Тенге			24 991 922			
		Оборудование:	Тенге			0			
		Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			249 919			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0			
		итого	Тенге			25 241 841			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			450 567			
		итого:	Тенге			25 692 408			
		Итого в текущих ценах 2020г.	Тенге		1,2319661	31 652 176			
		НДС 12%-2020год	Тенге			3 798 261			
		Всего по акту	Тенге			35 450 437			
		Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025009235	Тенге			886 269			
		Итого к оплате	Тенге			34 564 168			

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Мизезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джабайканов К.Ч.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

от. 25.02.2021г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан" ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 (2-2-2)

за февраль 2020 года

Архитектурные решения

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки								
			Стены======								
1	1	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	145,28	6716,18	1649,38	975726	239621	342167	3,72	540
			м3 кладки		3454,39	455,53	501854	66180	50,8	0,44	64
			Накладные расходы -		*2355,22*		*342167*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1986,24*				*288561*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*368,98*				*53606*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*725,71*		*105431*				
			Сметная стоимость				*1423324*				
2	2	21-030301-0121 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	133,6576	13751,23	--	1837956	--	77929	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*583,05*		*77929*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*583,05*				*77929*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1146,74*		*153271*				
			Сметная стоимость				*2069156*				
			Перегородки								
3	10	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	71,64	1609,71	156,25	115320	11194	56294	1,43	102
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		1311,32	43,69	93943	3130	50,8	0,04	3
			Накладные расходы -		*785,78*		*56294*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*688,35*				*49313*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,44*				*6980*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,64*		*13729*				
			Сметная стоимость				*185343*				

4	11	21-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1,9392948	27262,28	--	52870	--	2242	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1155,92*		*2242*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1155,92*				*2242*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2273,46*		*4409*				
			Сметная стоимость				*59521*				
5	12	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	128,73	6716,18	1649,38	864573	212324	303188	3,72	479
			м3 кладки		3454,39	455,53	444684	58641	50,8	0,44	57
			Накладные расходы -		*2355,22*		*303188*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1986,24*				*255689*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*368,98*				*47499*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*725,71*		*93421*				
			Сметная стоимость				*1261182*				
6	13	21-030301-0121 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	118,4316	13751,23	--	1628580	--	69052	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*583,05*		*69052*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*583,05*				*69052*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1146,74*		*135811*				
			Сметная стоимость				*1833442*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5475025	463139			1122
				Тенге			1040481	127950			124
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5475025				

			Материалы -	Тенге			451999				
			Всего заработная плата -	Тенге				1168431			
			Местные материалы -	Тенге			3519406				
			Накладные расходы -	Тенге			850871				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					593563		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					257308		
			Сметная прибыль -	Тенге			506072				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6831968				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1245
			Сметная заработная плата -	Тенге				1168431			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6831968				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1245
			Сметная заработная плата -	Тенге				1168431			
			ИТОГО без оборудования:	Тенге			6 831 968				
			Оборудование:	Тенге			0				
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			68 320				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				
			итого	Тенге			6 900 288				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			123 170				
			итого:	Тенге			7 023 458				
			Итого в текущих ценах 2020г:	Тенге		1,2319661	8 652 662				
			НДС 12%-2020год	Тенге			1 038 319				
			Всего по акту	Тенге			9 690 981				
			Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			242 277				
			Итого к оплате	Тенге			9 448 705				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор»
Эксперт: Джабайканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.01.2017г.

25.02.2021г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан" ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Паркинг

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 (2-3-1)

за февраль 2021 года

конструкции железобетонные

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.=Фундаменты =								
			Колонны монолитные								
			Колонна Км-1==========								
1	139	11-060501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	60,68	46273,75	4511,67	2807891	273768	748772	20,60	1250
			м3		19383,98	1142,96	1176220	69355	48,5	1,09	66
			Накладные расходы -		*12339,69*		*748772*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*9955,56*				*604104*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2384,12*				*144669*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4689,08*		*284533*				
			Сметная стоимость				*3841196*				
2	140	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	2,902	142116,72	--	412423	--	17487	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*17487*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*17487*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*34393*				
			Сметная стоимость				*464302*				
3	141	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д10АI/	1,2768	164809,31	1043,54	210429	1332	18519	14,94	19
			т		14589,51	277,73	18628	355	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14504,25*		*18519*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*9207*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,64*				*9313*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,08*		*18316*				
			Сметная стоимость				*247264*				
			Колонна Км-2==========								
4	142	11-060501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	22,14	46273,75	4511,67	1024501	99888	273201	20,60	456
			м3		19383,98	1142,96	429161	25305	48,5	1,09	24

			Накладные расходы -		*12339,69*		*273201*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*9955,56*				*220416*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2384,12*				*52784*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4689,08*		*103816*				
			Сметная стоимость				*1401518*				
5	143	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1,626	142116,72	--	231082	--	9798	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*9798*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*9798*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*19270*				
			Сметная стоимость				*260150*				
6	144	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д10АI/	0,4707	164809,31	1043,54	77576	491	6827	14,94	7
			т		14589,51	277,73	6867	131	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14504,25*		*6827*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*3394*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,64*				*3433*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,08*		*6752*				
			Сметная стоимость				*91155*				
Колонна Км-3==========											
7	145	11-060501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	4,1	46273,75	4511,67	189722	18498	50593	20,60	84
			м3		19383,98	1142,96	79474	4686	48,5	1,09	4
			Накладные расходы -		*12339,69*		*50593*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*9955,56*				*40818*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2384,12*				*9775*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4689,08*		*19225*				
			Сметная стоимость				*259540*				
8	146	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,3628	142116,72	--	51560	--	2186	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*2186*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*2186*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*4300*				
			Сметная стоимость				*58046*				
9	147	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д10АI/	0,0878	164809,31	1043,54	14470	92	1273	14,94	1
			т		14589,51	277,73	1281	24	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14504,25*		*1273*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*633*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,64*				*640*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,08*		*1259*				
			Сметная стоимость				*17003*				
Колонна Км-4==========											

10	148	11-060501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	4,1	46273,75	4511,67	189722	18498	50593	20,60	84
			м3		19383,98	1142,96	79474	4686	48,5	1,09	4
			Накладные расходы -		*12339,69*		*50593*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*9955,56*				*40818*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2384,12*				*9775*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4689,08*		*19225*				
			Сметная стоимость				*259540*				
11	149	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,5754	142116,72	--	81774	--	3467	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*3467*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*3467*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*6819*				
			Сметная стоимость				*92061*				
12	150	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д10АI/	0,0892	164809,31	1043,54	14701	93	1294	14,94	1
			т		14589,51	277,73	1301	25	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14504,25*		*1294*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*643*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,64*				*651*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,08*		*1280*				
			Сметная стоимость				*17274*				
Колонна Км-5==========											
13	151	11-060501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	4,1	46273,75	4511,67	189722	18498	50593	20,60	84
			м3		19383,98	1142,96	79474	4686	48,5	1,09	4
			Накладные расходы -		*12339,69*		*50593*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*9955,56*				*40818*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2384,12*				*9775*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4689,08*		*19225*				
			Сметная стоимость				*259540*				
14	152	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,462	142116,72	--	65658	--	2784	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*2784*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*2784*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*5475*				
			Сметная стоимость				*73917*				
15	153	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д10АI/	0,0878	164809,31	1043,54	14470	92	1273	14,94	1
			т		14589,51	277,73	1281	24	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14504,25*		*1273*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*633*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,64*				*640*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,08*		*1259*				

			Сметная стоимость				*17003*				
			Диафрагма жесткости ДЖМ								
			Диафрагма жесткости ДЖМ-1								
16	154	11-060601-0109 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	25,34	30412,85	1829,71	770662	46365	127163	7,40	188
			м3		6871,64	503,83	174127	12767	48,5	0,49	12
			Накладные расходы -		*5018,28*		*127163*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3577,10*				*90644*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1441,17*				*36519*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2834,49*		*71826*				
			Сметная стоимость				*969651*				
17	155	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,4811	147434,51	--	218365	--	9259	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*9259*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*9259*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*18210*				
			Сметная стоимость				*245834*				
18	156	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д8АI/	0,1469	164809,01	1043,54	24210	153	2131	14,94	2
			т		14589,51	277,73	2143	41	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14504,24*		*2131*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*1059*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,63*				*1071*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,06*		*2107*				
			Сметная стоимость				*28448*				
			Диафрагма жесткости ДЖМ-2								
19	157	11-060601-0109 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	20,54	30412,85	1829,71	624680	37582	103075	7,40	152
			м3		6871,64	503,83	141143	10349	48,5	0,49	10
			Накладные расходы -		*5018,28*		*103075*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3577,10*				*73474*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1441,17*				*29602*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2834,49*		*58220*				
			Сметная стоимость				*785976*				
20	158	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,1561	147434,51	--	170449	--	7227	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*7227*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*7227*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*14214*				
			Сметная стоимость				*191890*				

21	159	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,0572	138994,32	--	7950	--	337	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5893,36*		*337*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5893,36*				*337*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11591,01*		*663*				
			Сметная стоимость				*8950*				
22	160	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д8АI/	0,148	164809,01	1043,54	24392	154	2147	14,94	2
			т		14589,51	277,73	2159	41	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14504,24*		*2147*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*1067*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,63*				*1079*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,06*		*2123*				
			Сметная стоимость				*28662*				
					Диафрагма жесткости ДЖМ-4						
23	164	11-060601-0109 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	18,08	30412,85	1829,71	549864	33081	90730	7,40	134
			м3		6871,64	503,83	124239	9109	48,5	0,49	9
			Накладные расходы -		*5018,28*		*90730*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3577,10*				*64674*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1441,17*				*26056*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2834,49*		*51248*				
			Сметная стоимость				*691842*				
24	165	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,0963	147434,51	--	161632	--	6853	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*6853*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*6853*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*13479*				
			Сметная стоимость				*181964*				
25	166	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д8АI/	0,1037	164809,01	1043,54	17091	108	1504	14,94	2
			т		14589,51	277,73	1513	29	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14504,24*		*1504*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*748*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,63*				*756*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,06*		*1488*				
			Сметная стоимость				*20083*				
					Диафрагма жесткости ДЖМ-5						
26	167	11-060601-0109 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	4,84	30412,85	1829,71	147198	8856	24288	7,40	36
			м3		6871,64	503,83	33259	2439	48,5	0,49	2
			Накладные расходы -		*5018,28*		*24288*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3577,10*				*17313*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1441,17*				*6975*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2834,49*		*13719*				
			Сметная стоимость				*185205*				
27	168	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,0355	138994,32	--	4934	--	209	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5893,36*		*209*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5893,36*				*209*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11591,01*		*411*				
			Сметная стоимость				*5555*				
28	169	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3929	147434,51	--	57927	--	2456	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*2456*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*2456*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*4831*				
			Сметная стоимость				*65214*				
29	170	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д8АI/	0,046	164809,01	1043,54	7581	48	667	14,94	1
			т		14589,51	277,73	671	13	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14504,24*		*667*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*332*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,63*				*336*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,06*		*660*				
			Сметная стоимость				*8908*				
Диафрагма жесткости ДЖМ-6											
30	171	11-060601-0109 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	1,56	30412,85	1829,71	47444	2854	7829	7,40	12
			м3		6871,64	503,83	10720	786	48,5	0,49	1
			Накладные расходы -		*5018,28*		*7829*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3577,10*				*5580*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1441,17*				*2248*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2834,49*		*4422*				
			Сметная стоимость				*59694*				
31	172	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1565	147434,51	--	23074	--	978	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*978*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*978*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*1924*				
			Сметная стоимость				*25976*				
32	173	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д8АI/	0,0087	164809,01	1043,54	1434	9	126	14,94	--
			т		14589,51	277,73	127	2	48,5	0,20	--

			Накладные расходы -		*14504,24*		*126*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*63*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,63*				*63*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,06*		*125*				
			Сметная стоимость				*1685*				
			Диафрагма жесткости ДЖМ-7								
33	174	11-060601-0109 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	3,58	30412,85	1829,71	108878	6550	17965	7,40	26
			м3		6871,64	503,83	24600	1804	48,5	0,49	2
			Накладные расходы -		*5018,28*		*17965*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3577,10*				*12806*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1441,17*				*5159*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2834,49*		*10147*				
			Сметная стоимость				*136991*				
34	175	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3252	147434,51	--	47946	--	2033	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*2033*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*2033*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*3998*				
			Сметная стоимость				*53977*				
35	176	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,049	142116,72	--	6964	--	295	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*295*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*295*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*581*				
			Сметная стоимость				*7840*				
36	177	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0235	139255,39	--	3273	--	139	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*139*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*139*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*273*				
			Сметная стоимость				*3685*				
37	178	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д8АI/	0,0221	164809,01	1043,54	3642	23	321	14,94	--
			т		14589,51	277,73	322	6	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14504,24*		*321*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*159*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,63*				*161*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,06*		*317*				
			Сметная стоимость				*4280*				
			Диафрагма жесткости ДЖМ-8								

38	179	11-060601-0109 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	6,025	30412,85	1829,71	183237	11024	30235	7,40	45
			м3		6871,64	503,83	41402	3036	48,5	0,49	3
			Накладные расходы -		*5018,28*		*30235*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3577,10*				*21552*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1441,17*				*8683*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2834,49*		*17078*				
			Сметная стоимость				*230550*				
39	180	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3669	147434,51	--	54094	--	2294	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*2294*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*2294*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*4511*				
			Сметная стоимость				*60899*				
40	181	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д8АI/	0,0391	164809,01	1043,54	6444	41	567	14,94	1
			т		14589,51	277,73	570	11	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14504,24*		*567*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*282*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,63*				*285*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,06*		*561*				
			Сметная стоимость				*7572*				
					Диафрагма жесткости ДЖМ-9						
41	182	11-060601-0109 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	5,435	30412,85	1829,71	165294	9944	27274	7,40	40
			м3		6871,64	503,83	37347	2738	48,5	0,49	3
			Накладные расходы -		*5018,28*		*27274*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3577,10*				*19442*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1441,17*				*7833*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2834,49*		*15405*				
			Сметная стоимость				*207974*				
42	183	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,08	147434,51	--	159229	--	6751	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*6751*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*6751*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*13278*				
			Сметная стоимость				*179259*				
43	184	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0513	139255,39	--	7144	--	303	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*303*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*303*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*596*				

			Сметная стоимость				*8043*				
44	185	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д8АI/	0,1008	164809,01	1043,54	16613	105	1462	14,94	2
			т		14589,51	277,73	1471	28	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14504,24*		*1462*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*727*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,63*				*735*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,06*		*1446*				
			Сметная стоимость				*19521*				
					Диафрагма жесткости ДЖМ-10						
45	186	11-060601-0109 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	15,36	30412,85	1829,71	467141	28104	77081	7,40	114
			м3		6871,64	503,83	105548	7739	48,5	0,49	7
			Накладные расходы -		*5018,28*		*77081*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3577,10*				*54944*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1441,17*				*22136*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2834,49*		*43538*				
			Сметная стоимость				*587760*				
46	187	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,8898	147434,51	--	131187	--	5562	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*5562*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*5562*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*10940*				
			Сметная стоимость				*147689*				
47	188	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,0397	138994,32	--	5518	--	234	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5893,36*		*234*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5893,36*				*234*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11591,01*		*460*				
			Сметная стоимость				*6212*				
48	189	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0259	139255,39	--	3607	--	153	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*153*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*153*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*301*				
			Сметная стоимость				*4061*				
49	190	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д8АI/	0,1004	164809,01	1043,54	16547	105	1456	14,94	1
			т		14589,51	277,73	1465	28	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14504,24*		*1456*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*724*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,63*				*732*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,06*		*1440*				
			Сметная стоимость				*19443*				
			Диафрагма жесткости ДЖМ-11								
50	191	11-060601-0109 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	4,84	30412,85	1829,71	147198	8856	24288	7,40	36
			м3		6871,64	503,83	33259	2439	48,5	0,49	2
			Накладные расходы -		*5018,28*		*24288*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3577,10*				*17313*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1441,17*				*6975*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2834,49*		*13719*				
			Сметная стоимость				*185205*				
51	192	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3969	147434,51	--	58517	--	2481	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*2481*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*2481*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*4880*				
			Сметная стоимость				*65878*				
52	193	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,0355	138994,32	--	4934	--	209	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5893,36*		*209*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5893,36*				*209*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11591,01*		*411*				
			Сметная стоимость				*5555*				
53	194	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д8АI/	0,046	164809,01	1043,54	7581	48	667	14,94	1
			т		14589,51	277,73	671	13	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14504,24*		*667*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*332*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,63*				*336*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,06*		*660*				
			Сметная стоимость				*8908*				
			Диафрагма жесткости ДЖМ-12								
54	195	11-060601-0109 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	4,02	30412,85	1829,71	122260	7355	20173	7,40	30
			м3		6871,64	503,83	27624	2025	48,5	0,49	2
			Накладные расходы -		*5018,28*		*20173*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3577,10*				*14380*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1441,17*				*5794*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2834,49*		*11395*				
			Сметная стоимость				*153828*				

55	196	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3689	147434,51	--	54389	--	2306	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*2306*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*2306*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*4536*				
			Сметная стоимость				*61231*				
56	197	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д8АI/	0,0218	164809,01	1043,54	3593	23	316	14,94	--
			т		14589,51	277,73	318	6	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14504,24*		*316*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*157*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,63*				*159*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,06*		*313*				
			Сметная стоимость				*4222*				
Диафрагма жесткости ДЖМ-14											
57	201	11-060601-0109 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	15,4	30412,85	1829,71	468358	28178	77281	7,40	114
			м3		6871,64	503,83	105823	7759	48,5	0,49	7
			Накладные расходы -		*5018,28*		*77281*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3577,10*				*55087*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1441,17*				*22194*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2834,49*		*43651*				
			Сметная стоимость				*589291*				
58	202	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,9202	147434,51	--	135669	--	5752	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*5752*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*5752*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*11314*				
			Сметная стоимость				*152735*				
59	203	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,0089	138994,32	--	1237	--	52	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5893,36*		*52*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5893,36*				*52*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11591,01*		*103*				
			Сметная стоимость				*1393*				
60	204	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д8АI/	0,0937	164809,01	1043,54	15443	98	1359	14,94	1
			т		14589,51	277,73	1367	26	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14504,24*		*1359*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*676*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,63*				*683*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,06*		*1344*				
			Сметная стоимость				*18146*				
			Диафрагма жесткости ДЖМ-15								
61	205	11-060601-0109 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	17,25	30412,85	1829,71	524622	31562	86565	7,40	128
			м3		6871,64	503,83	118536	8691	48,5	0,49	8
			Накладные расходы -		*5018,28*		*86565*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3577,10*				*61705*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1441,17*				*24860*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2834,49*		*48895*				
			Сметная стоимость				*660082*				
62	206	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,9693	147434,51	--	142908	--	6059	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*6059*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*6059*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*11917*				
			Сметная стоимость				*160885*				
63	207	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,0661	138994,32	--	9188	--	390	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5893,36*		*390*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5893,36*				*390*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11591,01*		*766*				
			Сметная стоимость				*10344*				
64	208	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д8АI/	0,1284	164809,01	1043,54	21161	134	1862	14,94	2
			т		14589,51	277,73	1873	36	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14504,24*		*1862*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*926*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,63*				*937*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,06*		*1842*				
			Сметная стоимость				*24865*				
			Диафрагма жесткости ДЖМ-17								
65	212	11-060601-0109 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	21,3	30412,85	1829,71	647794	38973	106889	7,40	158
			м3		6871,64	503,83	146366	10732	48,5	0,49	10
			Накладные расходы -		*5018,28*		*106889*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3577,10*				*76192*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1441,17*				*30697*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2834,49*		*60375*				
			Сметная стоимость				*815058*				
66	213	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,2607	147434,51	--	185871	--	7881	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*7881*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*7881*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*15500*				
			Сметная стоимость				*209252*				
67	214	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,0349	138994,32	--	4851	--	206	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5893,36*		*206*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5893,36*				*206*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11591,01*		*405*				
			Сметная стоимость				*5461*				
68	215	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0516	139255,39	--	7186	--	305	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*305*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*305*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*599*				
			Сметная стоимость				*8090*				
69	216	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д8АI/	0,145	164809,01	1043,54	23897	151	2103	14,94	2
			т		14589,51	277,73	2115	40	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14504,24*		*2103*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*1046*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,63*				*1058*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,06*		*2080*				
			Сметная стоимость				*28080*				
Диафрагма жесткости ДЖМ-18											
70	217	11-060601-0109 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	25,77	30412,85	1829,71	783739	47152	129321	7,40	191
			м3		6871,64	503,83	177082	12984	48,5	0,49	13
			Накладные расходы -		*5018,28*		*129321*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3577,10*				*92182*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1441,17*				*37139*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2834,49*		*73045*				
			Сметная стоимость				*986105*				
71	218	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,447	147434,51	--	213338	--	9046	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*9046*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*9046*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*17791*				
			Сметная стоимость				*240174*				

72	219	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,0379	138994,32	--	5268	--	223	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5893,36*		*223*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5893,36*				*223*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11591,01*		*439*				
			Сметная стоимость				*5931*				
73	220	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/Д12АIII/	0,1609	163908,73	719,69	26373	116	2397	16,88	3
			т		15479,13	236,07	2491	38	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*14894,77*		*2397*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7621,87*				*1226*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7272,90*				*1170*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14304,28*		*2302*				
			Сметная стоимость				*31071*				
74	221	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д8АI/	0,1721	164809,01	1043,54	28364	180	2496	14,94	3
			т		14589,51	277,73	2511	48	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14504,24*		*2496*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*1241*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,63*				*1255*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,06*		*2469*				
			Сметная стоимость				*33329*				
					Диафрагма жесткости ДЖМ-20						
75	225	11-060601-0109 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	3,47	30412,85	1829,71	105533	6349	17413	7,40	26
			м3		6871,64	503,83	23845	1748	48,5	0,49	2
			Накладные расходы -		*5018,28*		*17413*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3577,10*				*12413*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1441,17*				*5001*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2834,49*		*9836*				
			Сметная стоимость				*132782*				
76	226	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,342	147434,51	--	50423	--	2138	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*2138*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*2138*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*4205*				
			Сметная стоимость				*56766*				
77	227	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д8АI/	0,0271	164809,01	1043,54	4466	28	393	14,94	--
			т		14589,51	277,73	395	8	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14504,24*		*393*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*195*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,63*				*198*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,06*		*389*				
			Сметная стоимость				*5248*				
			Диафрагма жесткости ДЖМ-21								
78	228	11-060601-0109 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	4,485	30412,85	1829,71	136402	8206	22507	7,40	33
			м3		6871,64	503,83	30819	2260	48,5	0,49	2
			Накладные расходы -		*5018,28*		*22507*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3577,10*				*16043*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1441,17*				*6464*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2834,49*		*12713*				
			Сметная стоимость				*171622*				
79	229	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3717	147434,51	--	54801	--	2324	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*2324*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*2324*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*4570*				
			Сметная стоимость				*61695*				
80	230	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,0368	138994,32	--	5115	--	217	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5893,36*		*217*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5893,36*				*217*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11591,01*		*427*				
			Сметная стоимость				*5758*				
81	231	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д8АI/	0,0472	164809,01	1043,54	7779	49	685	14,94	1
			т		14589,51	277,73	689	13	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14504,24*		*685*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*340*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,63*				*344*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,06*		*677*				
			Сметная стоимость				*9141*				
			Балки монолитные								
			Балка монолитная Бм-3								
82	241	11-060701-0103 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	45,135	36927,86	3338,64	1666739	150690	343683	12,00	542
			м3		11143,20	821,28	502948	37069	48,5	0,79	36
			Накладные расходы -		*7614,55*		*343683*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5802,77*				*261908*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1811,78*				*81775*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3563,39*		*160834*				
			Сметная стоимость				*2171256*				

83	242	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	9,89	139255,39	--	1377236	--	58395	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5904,43*		*58395*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5904,43*				*58395*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11612,79*		*114850*				
			Сметная стоимость				*1550481*				
84	243	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	2,76	139561,76	--	385190	--	16332	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5917,42*		*16332*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5917,42*				*16332*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11638,33*		*32122*				
			Сметная стоимость				*433644*				
85	244	21-050101-0125 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 25 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,93	174808,16	--	162572	--	6893	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7411,87*		*6893*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7411,87*				*6893*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14577,60*		*13557*				
			Сметная стоимость				*183022*				
86	245	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д12АI/	8,8753	158246,39	1043,54	1404484	9262	126260	14,94	133
			т		14589,51	277,73	129486	2465	48,5	0,20	2
			Накладные расходы -		*14225,99*		*126260*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*63996*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7015,38*				*62264*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13797,79*		*122460*				
			Сметная стоимость				*1653203*				
			Плита монолитная Пм-2 на отм.+4.100								
					Плита монолитная Б==========						
87	280	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	141,19	27919,66	943,17	3941977	133166	567358	5,75	812
			м3		5339,45	267,37	753877	37750	48,5	0,26	36
			Накладные расходы -		*4018,40*		*567358*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2719,31*				*383939*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1299,09*				*183419*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2555,04*		*360747*				
			Сметная стоимость				*4870082*				
88	281	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	9,4201	147434,51	--	1388848	--	58887	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

			Накладные расходы -		*6251,22*		*58887*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*58887*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*115819*				
			Сметная стоимость				*1563554*				
89	282	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д10АI/	0,5544	164809,31	1043,54	91370	579	8041	14,94	8
			т		14589,51	277,73	8088	154	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14504,25*		*8041*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*3998*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,64*				*4044*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,08*		*7953*				
			Сметная стоимость				*107364*				
Плита монолитная Г==========											
90	287	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	149,96	27919,66	943,17	4186832	141437	602599	5,75	862
			м3		5339,45	267,37	800704	40095	48,5	0,26	38
			Накладные расходы -		*4018,40*		*602599*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2719,31*				*407787*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1299,09*				*194812*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2555,04*		*383155*				
			Сметная стоимость				*5172586*				
91	288	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	9,816	147434,51	--	1447217	--	61362	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*61362*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*61362*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*120686*				
			Сметная стоимость				*1629265*				
92	289	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	4,0627	142116,72	--	577378	--	24481	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*24481*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*24481*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*48149*				
			Сметная стоимость				*650007*				
93	290	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д10АI/	0,54	164809,31	1043,54	88997	564	7832	14,94	8
			т		14589,51	277,73	7878	150	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14504,25*		*7832*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*3894*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,64*				*3939*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,08*		*7746*				
			Сметная стоимость				*104576*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30548442	1229512			5838
				Тенге			5454757	326789			313
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30548442				

			Материалы -	Тенге			15686250				
			Всего заработная плата -	Тенге				5781546			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8177923				
			Накладные расходы -	Тенге			4218196				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2804050		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1414146		
			Сметная прибыль -	Тенге			2781331				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37547969				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6150
			Сметная заработная плата -	Тенге				5781546			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			37547969				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6150
			Сметная заработная плата -	Тенге				5781546			
			РАЗДЕЛ 2.Разные работы								
			Плиты пандуса Мп-1,Мп-2								
94		11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	79,7	31925,24	1630,18	2544442	129926	466454	8,99	717
			м3		8459,32	439,63	674208	35038	48,5	0,42	33
			Накладные расходы -		*5852,62*		*466454*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4315,99*				*343984*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1536,63*				*122469*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3022,23*		*240872*				
			Сметная стоимость				*3251767*				
95		21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	4,9995	147434,51	--	737099	--	31253	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6251,22*		*31253*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6251,22*				*31253*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12294,86*		*61468*				
			Сметная стоимость				*829820*				
96		21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,8017	142116,72	--	113935	--	4831	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6025,75*		*4831*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6025,75*				*4831*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11851,40*		*9501*				
			Сметная стоимость				*128267*				
97		11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Д10АI фиксатор Ф-1/	0,4266	164809,31	1043,54	70308	445	6188	14,94	6
			т		14589,51	277,73	6224	118	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*14504,25*		*6188*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7210,61*				*3076*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7293,64*				*3111*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14345,08*		*6120*				
			Сметная стоимость				*82615*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3465783	130371			723

				Тенге			680432	35157			33
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3465783				
			Материалы -	Тенге			1803947				
			Всего заработная плата -	Тенге				715589			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			851034				
			Накладные расходы -	Тенге			508725				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					347061		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					161664		
			Сметная прибыль -	Тенге			317961				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4292469				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							756
			Сметная заработная плата -	Тенге				715589			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4292469				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							756
			Сметная заработная плата -	Тенге				715589			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			34014225	1359883			6561
				Тенге			6135189	361946			346
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34014225				
			Материалы -	Тенге			17490196				
			Всего заработная плата -	Тенге				6497135			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9028957				
			Накладные расходы -	Тенге			4726921				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3151110		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1575811		
			Сметная прибыль -	Тенге			3099292				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41840438				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6907
			Сметная заработная плата -	Тенге				6497135			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			41840438				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6907
			Сметная заработная плата -	Тенге				6497135			
			ИТОГО без оборудования:	Тенге			41 840 438				
			Оборудование:	Тенге			0				
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			418 404				

			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				
			итого	Тенге			42 258 842				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			754 320				
			итого:	Тенге			43 013 163				
			Итого в текущих ценах 2020г.	Тенге		1,2319661	52 990 758				
			НДС 12%-2020год	Тенге			6 358 891				
			Всего по акту	Тенге			59 349 649				
			Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			1 483 755				
			Итого к оплате	Тенге			57 865 894				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Гавезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джабайканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от15.01.2017г.

от 25.02.2021

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан" ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок 1. Встроенные помещения

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 (2-4-2)
за февраль 2021 года

Архитектурные решения

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки								
			Стены=========								
1	1	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	9,45	6716,18	1649,38	63468	15587	22257	3,72	35
			м3 кладки		3454,39	455,53	32644	4305	50,8	0,44	4
			Накладные расходы -		*2355,22*		*22257*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1986,24*				*18770*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*368,98*				*3487*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*725,71*		*6858*				
			Сметная стоимость				*92583*				
2	2	21-030301-0121 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	8,694	13751,23	--	119553	--	5069	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*583,05*		*5069*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*583,05*				*5069*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1146,74*		*9970*				
			Сметная стоимость				*134592*				
			Перегородки==========								
3	11	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	14,43	6716,18	1649,38	96914	23800	33986	3,72	54
			м3 кладки		3454,39	455,53	49847	6573	50,8	0,44	6
			Накладные расходы -		*2355,22*		*33986*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1986,24*				*28661*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*368,98*				*5324*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*725,71*		*10472*				
			Сметная стоимость				*141372*				

4	12	21-030301-0121 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	13,2756	13751,23	--	182556	--	7740	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*583,05*		*7740*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*583,05*				*7740*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1146,74*		*15224*				
			Сметная стоимость				*205520*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			462491	39387			89
				Тенге			82491	10878			11
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			462491				
			Материалы -	Тенге			38504				
			Всего заработная плата -	Тенге				93369			
			Местные материалы -	Тенге			302109				
			Накладные расходы -	Тенге			69052				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					47431		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21621		
			Сметная прибыль -	Тенге			42523				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			574067				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
			Сметная заработная плата -	Тенге				93369			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			574067				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
			Сметная заработная плата -	Тенге				93369			
			ИТОГО без оборудования:	Тенге			574 067				
			Оборудование:	Тенге			0				
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			5 741				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				
			итого	Тенге			579 808				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			10 350				
			итого:	Тенге			590 157				
			Итого в текущих ценах 2020г.	Тенге		1,2319661	727 054				
			НДС 12%-2020год	Тенге			87 246				
			Всего по акту	Тенге			814 300				
			Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом деловой скидки к=0,025000235	Тенге			20 358				
			Итого к оплате	Тенге			*793 942*				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСН «Технадзор 01»
Эксперт: Джабайканов К.К.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт: Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

ОБ. 25.02.2021г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан" ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 (2-1-2)
за февраль 2021 года

Архитектурные решения

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки								
			Стены==========								
1	1	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	108,96	6716,18	1649,38	731795	179716	256625	3,72	405
			м3 кладки		3454,39	455,53	376391	49635	50,8	0,44	48
			Накладные расходы -		*2355,22*		*256625*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1986,24*				*216421*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*368,98*				*40204*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*725,71*		*79074*				
			Сметная стоимость				*1067494*				
2	2	21-030301-0121 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	100,2432	13751,23	--	1378467	--	58447	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*583,05*		*58447*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*583,05*				*58447*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1146,74*		*114953*				
			Сметная стоимость				*1551867*				
			Перегородки==========								
3	10	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	119,4	1609,71	156,25	192199	18657	93823	1,43	171
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		1311,32	43,69	156572	5217	50,8	0,04	5
			Накладные расходы -		*785,78*		*93823*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*688,35*				*82189*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,44*				*11634*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,64*		*22882*				
			Сметная стоимость				*308903*				

4	11	21-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	3,232158	27262,28	--	88116	--	3736	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1155,92*		*3736*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1155,92*				*3736*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2273,46*		*7348*				
			Сметная стоимость				*99200*				
5	12	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	214,55	6716,18	1649,38	1440956	353873	505313	3,72	798
			м3 кладки		3454,39	455,53	741140	97734	50,8	0,44	94
			Накладные расходы -		*2355,22*		*505313*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1986,24*				*426148*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*368,98*				*79165*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*725,71*		*155702*				
			Сметная стоимость				*2101971*				
6	13	21-030301-0121 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	197,386	13751,23	--	2714300	--	115086	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*583,05*		*115086*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*583,05*				*115086*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1146,74*		*226351*				
			Сметная стоимость				*3055737*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6545833	552246			1374
				Тенге			1274102	152586			147
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6545833				
		Материалы -		Тенге			538601				
		Всего заработная плата -		Тенге				1426688			
		Местные материалы -		Тенге			4180884				
			Накладные расходы -	Тенге			1033031				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					724758		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					308273		
			Сметная прибыль -	Тенге			606309				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8185173				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1522
			Сметная заработная плата -	Тенге				1426688			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8185173				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1522
			Сметная заработная плата -	Тенге				1426688			

РАЗДЕЛ 2.Проемы

Окна и двери лоджий

7	36	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	53,58	2068,62	125,20	110837	6708	32550	0,82	44
			м2 проемов		768,30	65,57	41166	3513	59,8	0,07	4
			Накладные расходы -		*607,51*		*32550*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*498,66*				*26718*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,85*				*5832*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,09*		*11471*				
			Сметная стоимость				*154858*				
8	37	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	14,04	3261,05	127,81	45785	1794	13238	1,30	18
			м2 проемов		1226,08	64,65	17214	908	59,8	0,07	1
			Накладные расходы -		*942,86*		*13238*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*771,86*				*10837*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*171,00*				*2401*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*336,31*		*4722*				
			Сметная стоимость				*63745*				
9	38	21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 /ОК-1, ОК-2/	53,58	24009,08	--	1286407	--	54544	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1017,98*		*54544*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1017,98*				*54544*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2002,17*		*107276*				
			Сметная стоимость				*1448227*				
10	39	21-090201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 /ОК-3, ОК-4/	14,04	21704,97	--	304738	--	12921	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*920,29*		*12921*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*920,29*				*12921*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1810,02*		*25413*				
			Сметная стоимость				*343072*				
11	41	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	18,768	3269,54	132,37	61363	2484	17569	1,29	24
			м2 проемов		1211,59	67,77	22739	1272	59,8	0,07	1
			Накладные расходы -		*936,13*		*17569*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*765,06*				*14359*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*171,07*				*3211*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*336,45*		*6315*				
			Сметная стоимость				*85247*				

12	42	21-090203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 /ДБ-1п, ДБ-1л/	18,768	25518,13	--	478924	--	20306	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1081,97*		*20306*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1081,97*				*20306*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2128,01*		*39938*				
			Сметная стоимость				*539169*				
			Витражи=========								
13	43	11-100501-0104 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	62,9972	2335,12	124,74	147106	7858	42446	0,91	57
			м2 проемов		857,41	64,65	54015	4073	59,8	0,07	4
			Накладные расходы -		*673,78*		*42446*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*551,40*				*34736*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,39*				*7710*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240,71*		*15164*				
			Сметная стоимость				*204717*				
14	44	21-090201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 /ВН-1, ВН-2/	62,9972	19062,11	--	1200860	--	50916	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*808,23*		*50916*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*808,23*				*50916*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1589,63*		*100142*				
			Сметная стоимость				*1351919*				
15	45	21-130508-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	56,69748	-1558,26	--	-88349	--	-3746	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*66,07*		*3746*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,07*				*3746*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,95*		*7368*				
			Сметная стоимость				*-77235*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3547669	18845			144
				Тенге			135134	9766			10
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3547669				
		Материалы -		Тенге			211112				
		Всего заработная плата -		Тенге				144900			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3182579				
			Накладные расходы -	Тенге			240745				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					86650		

			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					154095		
			Сметная прибыль -	Тенге			303073				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4091488				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							154
			Сметная заработная плата -	Тенге				144900			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4091488				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							154
			Сметная заработная плата -	Тенге				144900			
			РАЗДЕЛ 3.Полы								
			Тип 15=======								
16	78	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	378,93	499,96	16,42	189449	6223	43655	0,16	59
			м2 изолируемой поверхности		156,76	3,15	59400	1192	56,4	--	1
			Накладные расходы -		*115,21*		*43655*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*90,18*				*34174*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,02*				*9482*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,21*		*18648*				
			Сметная стоимость				*251753*				
17	79	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	378,93	6497,18	22,33	2461975	8460	167064	0,26	98
			м2 изолируемой поверхности		248,76	11,80	94261	4470	60,9	0,01	4
			Накладные расходы -		*440,88*		*167064*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*158,68*				*60127*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*282,21*				*106937*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*555,04*		*210323*				
			Сметная стоимость				*2839363*				
18	80	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	378,93	602,59	21,04	228340	7971	85650	0,36	135
			м2 стяжки		304,16	11,65	115255	4413	60,9	0,01	5
			Накладные расходы -		*226,03*		*85650*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*192,33*				*72878*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,70*				*12772*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,29*		*25119*				
			Сметная стоимость				*339109*				
19	81	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 40 мм/	378,93	305,66	14,28	115823	5411	10381	0,02	7
			м2 стяжки		15,04	7,70	5698	2919	60,9	0,01	3
			Накладные расходы -		*27,40*		*10381*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*13,85*				*5248*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,55*				*5133*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,64*		*10096*				
			Сметная стоимость				*136300*				

20	82	21-050309-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 3 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	378,93	252,87	--	95820	--	4063	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10,72*		*4063*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,72*				*4063*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,09*		*7991*				
			Сметная стоимость				*107873*				
			Тип 5=======								
21	111	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	1884,61	856,16	21,08	1613523	39721	546486	0,45	848
			м2 стяжки		387,95	11,65	731134	21948	60,9	0,01	24
			Накладные расходы -		*289,97*		*546486*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*243,35*				*458627*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,62*				*87859*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,69*		*172801*				
			Сметная стоимость				*2332810*				
22	112	11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщины 45 мм/	1884,61	594,41	17,85	1120233	33642	81709	0,02	41
			м2 стяжки		18,97	9,63	35744	18146	60,9	0,01	20
			Накладные расходы -		*43,36*		*81709*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17,41*				*32819*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,94*				*48889*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,02*		*96155*				
			Сметная стоимость				*1298097*				
23	113	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	1884,61	622,72	21,04	1173581	39645	427586	0,36	671
			м2 стяжки		304,16	11,65	573222	21948	60,9	0,01	24
			Накладные расходы -		*226,88*		*427586*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*192,33*				*362458*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,56*				*65128*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,97*		*128093*				
			Сметная стоимость				*1729261*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6998743	141075			1859
				Тенге			1614713	75037			81
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6998743				
		Материалы -		Тенге			5147135				
		Всего заработная плата -		Тенге				1689750			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			95820				
			Накладные расходы -	Тенге			1366594				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1026331		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					340263		
			Сметная прибыль -	Тенге			669227				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9034564				

			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1940
			Сметная заработная плата -	Тенге				1689750			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9034564				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1940
		Сметная заработная плата -	Тенге				1689750			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9034564				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1940
		Сметная заработная плата -	Тенге				1689750			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			17092246	712166			3376
			Тенге			3023949	237388			238
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17092246				
	Материалы -		Тенге			5896848				
	Всего заработная плата -		Тенге				3261338			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3278399				
	Местные материалы -		Тенге			4180884				
		Накладные расходы -	Тенге			2640370				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1837739		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					802631		
		Сметная прибыль -	Тенге			1578609				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21311225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3615
		Сметная заработная плата -	Тенге				3261338			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			21311225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3615
		Сметная заработная плата -	Тенге				3261338			
		ИТОГО без оборудования:	Тенге			21 311 225				
		Оборудование:	Тенге			0				
		Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			213 112				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				
		итого	Тенге			21 524 337				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			384 209				
		итого:	Тенге			21 908 547				
		Итого в текущих ценах 2020г.	Тенге		1,2319661	26 990 587				
		НДС 12%-2020год	Тенге			3 238 870				
		Всего по акту	Тенге			30 229 457				
		Итого по акту согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,025000235	Тенге			755 744				
		Итого к оплате	Тенге			29 473 714				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция» ГСП «Инспиратор 01»
Эксперт: Джабайканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от 26.02.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт: Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от 17.04.2017г.

25.02.2021г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан" ф2в

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.

Наименование объекта - Блок1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 (2-1-4)
за февраль 2021 года

Вентиляция и отопление

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.=Вентиляция=								
			BE1-BE32=====								
1	18	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	90,8	3877,73	37,77	352098	3429	102832	1,62	147
			м2 поверхности воздуховодов		1521,55	16,06	138157	1458	60,4	0,01	1
			Накладные расходы -		*1132,51*		*102832*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*928,72*				*84327*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*203,79*				*18504*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*400,82*		*36394*				
			Сметная стоимость				*491324*				
2	19	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	100,5	3741,52	30,07	376022	3022	104891	1,48	149
			м2 поверхности воздуховодов		1393,11	12,61	140007	1267	60,4	0,01	1
			Накладные расходы -		*1043,69*		*104891*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*849,05*				*85330*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,64*				*19561*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*382,82*		*38473*				
			Сметная стоимость				*519386*				
3	21	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	566,7	3704,65	30,07	2099425	17042	523595	1,28	726
			м2 поверхности воздуховодов		1205,38	12,61	683090	7146	60,4	0,01	6
			Накладные расходы -		*923,94*		*523595*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*735,67*				*416903*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*188,27*				*106692*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*370,29*		*209842*				
			Сметная стоимость				*2832861*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2827545	23493			1022
				Тенге			961254	9871			8
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2827545				
		Материалы -		Тенге			1842797				
		Всего заработная плата -		Тенге				971125			
		Сдача и испытание -		Тенге			46893				
			Накладные расходы -	Тенге			731318				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					586560		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					144758		
			Сметная прибыль -	Тенге			284709				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3843572				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1030
			Сметная заработная плата -	Тенге				971125			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3843572				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1030
			Сметная заработная плата -	Тенге				971125			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2827545	23493			1022
				Тенге			961254	9871			8
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2827545				
		Материалы -		Тенге			1842797				
		Всего заработная плата -		Тенге				971125			
		Сдача и испытание -		Тенге			46893				
			Накладные расходы -	Тенге			731318				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					586560		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					144758		
			Сметная прибыль -	Тенге			284709				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3843572				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1030
			Сметная заработная плата -	Тенге				971125			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3843572				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1030
			Сметная заработная плата -	Тенге				971125			
			ИТОГО без оборудования:	Тенге			3 843 572				
			Оборудование:	Тенге			0				
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			38 436				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			0				
			итого	Тенге			3 882 008				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,785%	Тенге			69 294				
			итого:	Тенге			3 951 302				
			Итого в текущих ценах 2020г.	Тенге		1,2319661	4 867 870				
			НДС 12%-2020год	Тенге			584 144				
			Всего по акту	Тенге			5 452 014				

			Итого по акту, согласно договору №19/39 от 22.11.2019г. с учетом цен(РК-2) 025000235	Тенге			136 302				
			Итого к оплате	Тенге			*5 315 712*				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор-01»
Эксперт: Джабайканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма3-КС

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства города г.Нур-Султан"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Мейір-М"**
Наименование стройки - **"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астане.Без наружных сетей и благоустройства.(2очередь строительства)",который находится -Г. Нур-Султан.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2021 года

Код заказчика	Код заказчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код	
			19/39	22.11.2019г						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты на приобретение материалов	дополнительные затраты другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	242 111 300								25 940 496,43	
в том числе в отчетном месяце:		131 552 119,64							15 786 254,36	147 338 374

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства г.Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция » ДСП «Технадзор 01»
Эксперт: Джабайканов К.Т.
Аттестат№KZ55VJE00039753 от20.07.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Verus Engineering"
Эксперт : Нурманов М.Б.
Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное Учреждение "Управление строительства города Нур-Султан",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, район "Сарыарка", С.Сейфуллина, дом № 30** — **200340006704**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Район Алматы, ул.23-15, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03** — **060540010623**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 19/39 от 22.11.2019г.

Номер документа	Дата составления
19	23.02.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			работа	1	147 338 374,00	147 338 374,00	15 786 254,36
				Итого	1	x	147 338 374,00	15 786 254,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Газезов Ж.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.02.2021

М.П.